


|                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|---------------|------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------|--------------|--|
|      |  | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"</b><br><b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO</b>                                                                                                                                                                  |        |                           |                               |               |      |                   |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
|                                                                                      |  | <b>PROCESO:</b> Jurídica y contratación                                                                                                                                                                                                                           |        |                           |                               |               |      |                   |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
|                                                                                      |  | <b>PROCEDIMIENTO:</b> Adquisición de bienes, servicios y ejecución obra publica                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| DEPENDENCIA:                                                                         |  | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                               | FECHA:        |      | 20                | de | MAYO                                                                    | de   | 2024               |        |              |  |
| PERIODO:                                                                             |  | DEL                                                                                                                                                                                                                                                               | 14     | de                        | MAYO                          | de            | 2024 | AL                | 20 | de                                                                      | MAYO | de                 | 2024   |              |  |
| <b>INFORMACIÓN CONTRATO</b>                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| OBJETO:                                                                              |  | ADQUISICIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES COMO ESTRATEGIA PARA LA MEJORA EN LA PERCEPCIÓN DE SEGIURIDAD EN EL MARCO DEL PISCC 2020-2023 "SOMONDOCO NOS UNE CON SEGURIDAD" |        |                           |                               |               |      |                   |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| N° Contrato                                                                          |  | C-MS-SA-SIP-002-2024                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           | Fecha de suscripción contrato |               |      | mayo 14, 2024     |    | Fecha de Terminación contrato                                           |      | mayo 20, 2024      |        |              |  |
| N° CDP                                                                               |  | 2024000145                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Fecha CDP                 |                               | abril 9, 2024 |      | N° RP             |    | 2024000176                                                              |      | Fecha RP           |        | mayo 3, 2024 |  |
| N° CDP ADICIONAL 1                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Fecha CDP Adicional       |                               |               |      | N° RP ADICIONAL 1 |    |                                                                         |      | Fecha RP Adicional |        |              |  |
| Nombre del Supervisor:                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | LUIS CARLOS SIERRA RINCÓN |                               |               |      | Identificación:   |    | C.C N° 74.183.241 DE SOGAMOSO                                           |      |                    |        |              |  |
| <b>INFORMACIÓN CONTRATISTA</b>                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| Nombre Contratista:                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | ISMAEL GÓMEZ MALAGÓN      |                               |               |      | Identificación:   |    | C.C N° 9.518.107 DE SOGAMOSO                                            |      |                    |        |              |  |
| Teléfono:                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 3108025118                |                               |               |      | Dirección:        |    | CARRERA 12 # 14-59 Oficina 106 Edificio Gratamira Real - Sogamoso       |      |                    |        |              |  |
| <b>FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN</b>                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    | <b>CONTRATO</b>                                                         |      |                    |        |              |  |
|                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    | 14                                                                      |      |                    | 5      | 2024         |  |
| FECHA DE INICIACIÓN                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    | 14                                                                      |      |                    | 5      | 2024         |  |
| PLAZO INICIAL                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    | Cinco (05) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio |      |                    |        |              |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTA DE INICIO                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    | 20                                                                      |      |                    | 5      | 2024         |  |
| PLAZO ADICIONAL                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    | N/A                                                                     |      |                    |        |              |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    | 20                                                                      |      |                    | 5      | 2024         |  |
| <b>AVANCE DE EJECUCIÓN</b>                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| % DE AVANCE CTO                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,0% |                           | % TIEMPO TRANSCURRIDO         |               |      | 100,0%            |    | % PAGOS AUTORIZADOS                                                     |      |                    | 100,0% |              |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| <b>SEGUIMIENTO FINANCIERO</b>                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| DESCRIPCIÓN                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      | VALOR             |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| Valor Inicial del contrato:                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      | \$ 54.533.200,00  |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| Valor Adición                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      | \$ 0,00           |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| Valor Total del contrato:                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      | \$ 54.533.200,00  |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| Pago anticipado                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      | \$ 0,00           |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| Valor Pagado                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      | \$ 0,00           |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| Valor a pagar en el periodo:                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      | \$ 54.533.200,00  |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| Valor Ejecutado                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      | \$ 54.533.200,00  |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| Saldo:                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      | \$ 0,00           |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| TOTAL DESEMBOLSOS A REALIZAR                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      | \$ 54.533.200,00  |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                               |               |      |                   |    |                                                                         |      |                    |        |              |  |

1. Adquirir y construir las cuarenta (40) vallas metálicas de seguridad en el plazo pactado en el Almacén municipal, previa coordinación con la Inspección de Policía Municipal, como supervisora del contrato y el encargado del Almacén Municipal. quienes deberpan expedir el recibo a satisfacción de los bienes contratados.
2. Transportar bajo su cuenta y riesgo las vallas en comento para su entrega en acto público en la Alcaldía Municipal de Somondoco.
3. Grabar de manera impresa en las cuarenta (40) vallas metálicas de seguridad, por un lado, imágenes de publicidad institucional de la Alcaldía y/o de los miembros del comité de orden público según modelos por definir y por el otro lado el de la Policía Nacional, según especificaciones técnicas.
4. Cumplir con las especificaciones técnicas de las vallas metálicas de seguridad establecidas por la Policía Nacional ET-PN-190 (MODIFICACIÓN 2022).
5. Acatar y observar las indicaciones que imparta el supervisor del contrato respecto de los bienes requeridos.
6. Emitir factura de los productos entregados y presentar los documentos requeridos para la legalización y trámite de la cuenta de cobro al Supervisor del contrato.
7. Cumplir el objeto del contrato en el término pactado.
8. Acatar las observaciones que imparta el Municipio a través del Supervisor del contrato, en relación con la correcta ejecución del contrato y el lugar específico.
9. Mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato.
10. En cumplimiento de lo reglado en las normas legales pertinentes, especialmente del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 6 de la ley 1562 de 2012, acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales propios del SENA, ICBF Y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, como requisito para iniciar la ejecución del contrato y durante la ejecución del contrato y durante la ejecución del contrato respetando lo establecido por el del Ministerio de Trabajo frente a los IBC por ingresos, igualmente, el contratista deberá cumplir con las normas del sistema general de riesgos laborales, en especial las siguientes: 1. Procurar el cuidado integral de su salud. 2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. 3. Informar a la entidad la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 4. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por la entidad los vigías ocupacionales y la administradora de riesgos profesionales. 5. Cumplir con las normas y reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 6. En virtud de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 2 de la ley 1562 de 2012, la entidad deberá establecer las medidas para que los contratistas sean incluidos en el sistema de vigilancia epidemiológica, para lo cual podrán tener en cuenta los términos de duración de los respectivos contratos y previo a la ejecución de este y al finalizar el mismo se deberán practicar exámenes de salud ocupacional laboral para determinar su condición para la prestación del servicio como parte de la idoneidad.
11. Obrar con lealtad y responsabilidad durante la ejecución del contrato.
12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligar a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten peticiones o amenazas, EL CONTRATISTA deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
13. las demás que se deriven o sean necesarias para el cumplimiento del objeto de este contrato.

#### APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

| DESCRIPCIÓN              | PAGO POR PERIODOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor Total Pagado |
|--------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
|                          | MAYO              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| Salud                    | 52.000            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.500             |
| Pensión                  | 208.000           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.000            |
| Aportes ARL              | 90.500            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.100              |
| Comfaboy                 | 52.000            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.000             |
| ICBF                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                  |
| Interes Mora             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0                  |
| Valor pagado por periodo | 402.500           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402.500            |

#### OBSERVACIONES

El proximo pago esta sujeto a la presentacion de la planilla de seguridad social

FIRMA:

VoBo

Supervisor

NOMBRE:

LUIS CARLOS SIERRA RINCÓN

Documentos y folios Anexos

FACTURA, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.

|                                                                                   |                                                                                                      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y<br/>GESTIÓN "MIPG"</b><br><b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO</b> | <b>VERSIÓN: 01</b>               |
|                                                                                   | <b>PROCESO:</b> Jurídica y contratación                                                              | <b>CÓDIGO:</b> JC – SEI - F – 34 |
|                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTO:</b> Supervisión e interventoría                                                    | <b>FECHA:</b> 30/07/2022.        |

**CONTRATO DE SUMINISTRO No. C-MS-SA-SIP-002-2024 012-2024**

**EL SUSCRITO SUPERVISOR**

**CERTIFICA QUE:**

TICEL S.A.S. R/L ISMAEL GÓMEZ MALAGÓN, identificado con NIT No. 900.601.250-9 CC. No. 9.518.107 cumplió con las actividades contractuales derivadas del proceso de suministro No. **C-MS-SA-SIP-002-2024 012-2024**, cuyo objeto es: LA ADQUISICIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDAD CÍVICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES COMO ESTRATEGIA PARA LA MEJORA EN LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL MARCO DEL PISCC 2020-2023 "SOMONDOCO NOS UNE CON SEGURIDAD".


Se autoriza el **UNICO PAGO** por valor: **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS (\$54.533.200,00)** M/Cte conforme a lo pactado en la cláusula quinta del mencionado contrato.

| RP         | RUBRO           | NOMBRE                                                                                               | VALOR                  |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2024000176 | 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución; alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de tra | <b>\$54.533.200,00</b> |

Igualmente certifico que el contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social (pensiones, caja compensación y ARL)

Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista el día veinte (20) de mayo de 2024; fueron revisados completamente, verificando que se encuentran completos y cumplen con los requerimientos establecidos en el contrato.

La presente certificación se expide, para efectos de pago, en la Oficina de Secretaría General y de Gobierno, a los veinte (20) días del mes de mayo de Dos mil veinticuatro (2024).

  
**LUIS CARLOS SIERRA RINCON**  
 Supervisor

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Palacio Municipal Calle 5ª No. 3 – 14</b>                                           |
| Código Postal: 153030                                                                  |
| Celular: 3161496074 Tel. (8) 7531232                                                   |
| <a href="mailto:gobierno@somondoco-boyaca.gov.co">gobierno@somondoco-boyaca.gov.co</a> |

