

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 3

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	3

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24001025 H2 de 2024
Nombre del Contratista:	UNION TEMPORAL RADAR GEA 2024 NIT 901.898.106-4
Periodo informe:	MES DE ENERO 2025
Nombre de Supervisor:	EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ JAVIER VARGAS PRADA
Nombre del Interventor:	N.A.
Área perteneciente:	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR, INSTALAR, COMISIONAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LA RENOVACIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA PSR /MSSR -MODO S ENHANCED Y ADSB INTEGRADO REDUNDANTE DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA, UBICADO EN EL SECTOR DE PICACHO

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 01 al 31 de ENERO de 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
1. LEGALIZACION CONTRATO	Se realizaron los procedimientos de firma de contrato y entrega de Garantías de Cumplimiento y RCE con el fin de surtir los trámites administrativos requeridos.	SECOP II
2. SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	Se suscribe el acta de inicio entre el Representante Legal de la UT RADAR GEA 2024 y los Supervisores designados por la Aerocivil	SECOP II

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 3

	con fecha 02 de enero de 2025, una vez cumplida la aprobación de las pólizas y la legalización del contrato en SECOP II	
3. CONTRATO DE FIDUCIA	Se efectuó y gestiono la apertura de la Fiducia según los requerimientos y condiciones dados por la Aeronáutica Civil con la incorporación del Flujo de Inversión del Anticipo. En conjunto con los supervisores designado para el proyecto se realizaron los tramites de legalización de la fiducia.	SECOP II
4. REUNION DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO	Se realiza reunión de lanzamiento del proyecto el día 08 de enero de 2025, con el objeto de conocer a las personas involucradas en la ejecución del proyecto tanto de parte de la Aerocivil, firma Contratista y Fabricante Thales, con el fin de determinar las responsabilidades de las partes, metodología de comunicación, documentación y algunos apartes del sitio de instalación del proyecto, entre otros temas	Expediente del contrato
5. VISITA DE SITE SURVEY	Se programa y se desarrolla la visita inicial Site Survey a sitio de instalación, la cual se lleva a cabo el 09 de enero de 2025, con el fin de conocer la Estación Radar e identificar las actividades y el alcance a ejecutar, dicha visita se desarrolló en conjunto con personal de Aeronáutica Civil y la Unión Temporal GEA 2024	Expediente del contrato
6. FABRICACION EQUIPOS RADAR	Se confirma por parte de la fábrica THALES, que los equipos del Sistema de Vigilancia Radar PSR /MSSR -MODOS ENHANCED Y ADSB se encuentran en fabricación, la cual inicio el 03 de enero de 2025.	Expediente del contrato
7. Reunión de Seguimiento	Se llevo a cabo de seguimiento y control de la ejecución del contrato	Expediente del contrato

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
2. CONSTITUCION DE LA FIDUCIA
3. VISITA A SITIO DE INSTALACION SITE SURVEY
4. INICIO FABRICACION EQUIPOS RADAR PSR/MSSR y ADS-B

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

No se realizaron entregas de productos o bienes durante el presente periodo

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se realizaron observaciones a las actividades ejecutadas, a las obligaciones cumplidas o a los productos entregados en el presente periodo

La fábrica THALES informa que se encuentra en construcción de los equipos y que están elaborando el cronograma para presentarlo

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones adicionales

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 3

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N.A.
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N.A.
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N.A.
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N.A.
OBSERVACIONES: No se materializo ningún Riesgo		

b. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		
3		
4		
5		

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

c. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:


A la fecha no hay avance presupuestal, está en trámite la radicación de la cuenta de la fiducia para el desembolso del anticipo

d. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.


Avance del contrato: 5%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



EDWAR GIOVANNI CEPEDA PEREZ
 CC. 74243677
 Supervisor contrato 24001025 H2 de 2024



JAVIER VARGAS PRADA
 CC 91255215
 Supervisor contrato 24001025 H2 de 2025

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.