


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                               |             |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |                  |          |                   |                    |              |                                           |           |      |                  |                                          |                                       |                         |  |                  |                                                                                                                                 |                |                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|------|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--|--|
| <div>FIDUCIARIA POPULAR S.A.<br/>Carrera 13A No.29-24 Piso 21<br/>Bogotá, D.C.</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                               |             |                                |            | <div>PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS</div> <div>Proceso: Gestión y Cumplimiento de Operaciones - Legalizaciones y Pagos      Responsable: Gerente de Operaciones</div> <div>Clasificación de la Información Registrada: Uso Interno</div> <div>GO-RG-035</div> <div>Uso de la Información: Reservada</div> <div>00</div> <div>11/07/2019</div> |               |           |                  |          |                   |                    |              |                                           |           |      |                  |                                          |                                       |                         |  |                  |                                                                                                                                 |                |                  |  |  |
| Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el _____ de _____, solicitamos los siguientes giros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                               |             |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |                  |          |                   |                    |              |                                           |           |      |                  |                                          |                                       |                         |  |                  |                                                                                                                                 |                |                  |  |  |
| NOMBRE FIDEICOMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 3.1-113801□ |             |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |                  |          |                   |                    |              |                                           |           |      |                  |                                          |                                       |                         |  |                  |                                                                                                                                 |                |                  |  |  |
| CUIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bogotá                              | CÓDIGO DE NEGOCIO                                             | 31801       | No. Orden                      | 55         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |                  |          |                   |                    |              |                                           |           |      |                  |                                          |                                       |                         |  |                  |                                                                                                                                 |                |                  |  |  |
| CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                               |             | BANCO                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |                  |          |                   |                    |              |                                           |           |      |                  |                                          |                                       |                         |  |                  |                                                                                                                                 |                |                  |  |  |
| FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | 70083604683                                                   |             | GMF (4°1000)                   |            | Exenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |                  |          |                   |                    |              |                                           |           |      |                  |                                          |                                       |                         |  |                  |                                                                                                                                 |                |                  |  |  |
| ¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                               |             |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |                  |          |                   | NO                 |              |                                           |           |      |                  |                                          |                                       |                         |  |                  |                                                                                                                                 |                |                  |  |  |
| CAUSAR Y PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                               |             |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |                  |          |                   |                    |              |                                           |           |      |                  |                                          |                                       |                         |  |                  |                                                                                                                                 |                |                  |  |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO. FACTURA                         | CAUSANTE DEL PAGO                                             |             | NIT                            |            | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR BRUTO   | IMPUESTOS |                  |          |                   | VALOR NETO A GIRAR | TIPO DE PAGO | BENEFICIARIO DEL PAGO                     |           |      |                  |                                          |                                       |                         |  | CONCEPTO DE PAGO | OTROS                                                                                                                           | RETE GARANTIAS |                  |  |  |
| TIPO ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO | NOMBRE 1                                                      | NOMBRE 2    | APELLIDO 1                     | APELLIDO 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | VALOR IVA | RETENCIÓN FUENTE | RETE IVA | RETEICA           |                    |              | BANCO                                     | N° CUENTA | TIPO | Repetir Causante | TIPO ID                                  | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO | BENEFICIARIO FINAL PAGO |  |                  |                                                                                                                                 |                |                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                               |             |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |                  |          |                   |                    |              |                                           |           |      | NOMBRE 1 O NIT   | NOMBRE 2                                 | APELLIDO 1                            | APELLIDO 2              |  |                  |                                                                                                                                 |                |                  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FE No. 4                            | NIT                                                           | 901.760.521 | CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5 |            | ACTA DE OBRA No 1 - CORRESPONDE AL 90% 1 Und. 205.265.838 19% \$ 205.265.838,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39.000.509,00 |           |                  |          | \$ 219.839.712,30 | ACH                | BANCOLOMBIA  | 48700009410                               | CC        | SI   | NIT              | 901.760.521                              | CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5        |                         |  |                  | ACTA DE OBRA No 1 - CORRESPONDE AL 90% 1 Und. 205.265.838 19% 205.265.838 DEL COMPONENTE I DEL CONTRATO No PAF-MENAM-O-053-2023 |                | \$ 24.426.634,70 |  |  |
| OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                               |             |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |                  |          |                   |                    |              | VALOR BRUTO OPERACIONES \$ 205.265.838,00 |           |      |                  | VALOR NETO OPERACIONES \$ 219.839.712,30 |                                       |                         |  |                  |                                                                                                                                 |                |                  |  |  |
| <div><div><div></div><div>FIRMA AUTORIZADA</div><div>NOMBRE: FABIAN LEONARDO TABARES REYES<br/>CARGO: ANALISTA</div><div>ELABORÓ</div></div><div><div></div><div>FIRMA AUTORIZADA</div><div>NOMBRE: MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ<br/>CARGO:DIRECTORA DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS</div><div>REVISÓ</div></div><div><div></div><div>FIRMA AUTORIZADA</div><div>NOMBRE: : HERNAN PARDO BOTERO<br/>CARGO: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA</div><div>APROBO</div></div><div><div></div><div>FIRMA AUTORIZADA</div><div>NOMBRE: : MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN<br/>CARGO:VICEPRESIDENTA TECNICA</div><div>APROBO</div></div></div> |                                     |                                                               |             |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |           |                  |          |                   |                    |              |                                           |           |      |                  |                                          |                                       |                         |  |                  |                                                                                                                                 |                |                  |  |  |

| AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA |                      |                       |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Acta Parcial de Mantenimiento               | PAF-MENAM-O-053-2023 | RETENCIÓN DE GARANTIA |
|                                             | Valor de Acta        |                       |
| Acta 1 COMPONENTE I                         | \$ 244.266.347,00    | \$ 24.426.634,70      |
| Acta 2 COMPONENTE I                         |                      |                       |
| Acta 1 COMPONENTE II OBRA                   | \$ 198.164.898,00    | \$ 19.816.490,00      |
| Acta 2 COMPONENTE II OBRA                   | \$ 855.837.250,00    | \$ 85.583.725,00      |
| Acta 3 COMPONENTE II OBRA                   |                      | \$ -                  |
| RETENCIÓN DE GARANTIA                       |                      |                       |
| TOTAL                                       | \$ 1.298.268.495,00  | \$ 129.826.849,70     |
| COMPONENTE I                                | \$ 244.266.347,00    | \$ 24.426.634,70      |
| COMPONENTE II                               | \$ 1.054.002.148,00  | \$ 105.400.215,00     |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Valor actual del Contrato | \$ 4.102.044.984,00 |
| Saldo por Facturar        | \$ 2.803.776.489,00 |

|                           | VALOR               | SALDO               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO COMPONENTE I        | 271.407.052,00      | \$ 27.140.705,00    |
| COMPONENTE II OBRA        | 3.679.410.845,00    | \$ 2.625.408.697,00 |
| COMPONENTE II SUMINISTROS | 151.227.087,00      | 151.227.087,00      |
| SALDO COMPONENTE II       |                     | 2.776.635.784,00    |
| TOTAL                     | \$ 4.102.044.984,00 | \$ 2.803.776.489,00 |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| SALDO POR PAGAR | \$ 2.933.603.338,70 |
|-----------------|---------------------|



Fabian Leonardo Tabares Reyes  
Analista Dirección Planeación Negocios Fiduciarios

|                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Findeter</b><br/>Banca de Desarrollo Territorial</p> | <b>LISTA DE CHEQUEO<br/>PARA PAGO DE PROVEEDORES</b> | Código: GES-FO-027<br>Versión:3<br>Fecha: 10-Mar-2023<br>Clasificación: Pública |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>              | PAF-MENAM-O-053-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OBJETO:</b>                          | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 5 |
| <b>CONTRATISTA:</b>                     | CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SUBCONTRATISTA (cuando aplique):</b> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INTERVENTORÍA:</b>                   | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>No. ACTA:</b>                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>No. FASE / ETAPA:</b>                | COMPONENTE I                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SUPERVISOR:</b>                      | EVER CAMILO DEVIA CRIOLLO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PERIODO DE FACTURACIÓN:</b>          | 14 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>            | 1 de Junio de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**ACTA DE OBRA** ☒
**ACTA DE CONSULTORÍA** ☐
**ACTA DE INTERVENTORÍA** ☐

**CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA** ☐
**OTRO**

| DOCUMENTO                                                                                                                                                    | VERIFICACIÓN SUPERVISOR |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                              | (SI / NO / N.A.)        | OBSERVACIONES |
| 1. Factura / Cuenta de cobro original.                                                                                                                       | SI                      |               |
| 2. Certificado de cuenta bancaria ( <i>No mayor a tres (3) meses</i> ).                                                                                      | SI                      |               |
| 3. Anexo de identificación de facturación por municipios ( <i>Cuando aplique</i> ).                                                                          | SI                      |               |
| 4. Concepto de supervisión en original.                                                                                                                      | SI                      |               |
| 5. Concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría en original ( <i>si aplica</i> ).                                                   | SI                      |               |
| 6. Informe resumen mensual <obra, interventoría o consultoría> ( <i>Aplica para la Gerencia de Agua - GES-FO-028 Informe resumen mensual de proyecto</i> ).  | N. A                    |               |
| 7. Acta de recibo parcial de obra y balance presupuestal                                                                                                     | SI                      |               |
| 8. Acta de costos de interventoría o acta de costos de consultoría. ( <i>Anexar el acta de obra tramitada, aplica para pago variable de interventoría</i> ). | N. A                    |               |
| 9. RUT Contratista, Consorcio, UT e integrantes ( <i>La fecha de generación del documento no mayor a (1) un año</i> ).                                       | SI                      |               |

## LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES

Código: GES-FO-027  
Versión:3  
Fecha: 10-Mar-2023  
Clasificación: Pública

| DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VERIFICACIÓN SUPERVISOR |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (SI / NO / N.A.)        | OBSERVACIONES              |
| 10. Certificación cumplimiento y soporte de pagos parafiscales, Art 50. Ley 789 de 2002.<br><br>Para personas naturales, debe adjuntarse copia del último pago efectuado ( <i>soporte planilla</i> )<br><br><i>Nota. Cuando la certificación de parafiscales sea suscrita por un Contador o Revisor Fiscal, deberá adjuntarse copia de la tarjeta profesional y certificación expedida por la Junta Central de Contadores.</i> | <b>SI</b>               |                            |
| 11. Entregables de la consultoría ( <i>Cuando aplique</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>N. A</b>             |                            |
| 12. Informe técnico de avance mensual generado por el contratista y el interventor según aplique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>N. A</b>             |                            |
| 13. Certificado de aprobación del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SI</b>               |                            |
| 14. Resolución de numeración de la facturación ( <i>Aplica cuando no viene impresa la resolución en la factura o existe actualización de información</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SI</b>               |                            |
| 15. Cuadro de control de modificaciones contractuales y de actualización de pólizas, acorde con la información del contrato derivado.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SI</b>               |                            |
| 16. Acta de constitución consorcial o Unión Temporal y sus modificaciones. ( <i>Aplica para el primer pago o si existen modificaciones</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>NO</b>               | Fue adjuntada en el acta 1 |
| 17. Certificado de cámara y comercio original con fecha de expedición no mayor a 30 días ( <i>Aplica para el primer pago</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NO</b>               | Fue adjuntada en el acta 1 |
| 18. Actas de inicio y contrato ( <i>Aplica para el primer pago</i> ) y actas de terminación y recibo final ( <i>Aplica para último pago, para terminación y recibo a satisfacción de fases / etapas</i> ).                                                                                                                                                                                                                     | <b>N. A</b>             | Fue adjuntada en el acta 1 |
| 19. Promesa de Compraventa y/o Escritura Pública según corresponda el pago ( <i>Aplica para pagos que involucren compraventa de bienes inmuebles</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>N/A</b>              |                            |
| 20. Folio de matrícula inmobiliaria. ( <i>Aplica para pagos que involucren compraventa de bienes inmuebles</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>N/A</b>              |                            |
| 21. Certificación de responsabilidad sobre liquidación tributaria ( <i>Aplica para pagos de Valores Netos a Pagar, en contratos de administración delegada</i> )                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>N/A</b>              |                            |
| 22. Certificación para efectos de retención en la fuente Ley 1819 de 2016 – Rentas de Trabajo (Aplica para pagos de Personas Naturales)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>N/A</b>              |                            |
| 23. Declaración Juramentada (Aplica para pagos a Personas naturales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>N/A</b>              |                            |

### VALIDACIÓN DEL SUPERVISOR

**VALIDACIÓN DEL SUPERVISOR**

| SI / N.A. | VALIDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SI        | En mi calidad de SUPERVISOR, manifiesto que he revisado y validado los requisitos técnicos y financieros establecidos para el pago, avalando así la presente solicitud, de conformidad con el concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría. |
| N. A      | En mi calidad de SUPERVISOR, manifiesto que he revisado y aprobado los requisitos técnicos y financieros establecidos para el pago, avalando así la presente solicitud.                                                                                              |

Nombre del Supervisor EVER CAMILO DEVIA CRIOLLO

Firma del Supervisor




**AUTORIZACIÓN DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA**

En mi calidad de DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA, me permito autorizar la presente solicitud de pago, con fundamento en el aval emitido por el Supervisor.

Nombre del director o Gerente de Línea HERNAN PARDO BOTERO

Firma del director o Gerente de Línea>



Revisó: GERALDINE LORENA PRADA

**Nota 1:** Todos los documentos deberán ser legibles y con la completitud de las firmas requeridas en cada uno.

**Nota 2:** Para aquellos casos en los que el pago sea tramitado de forma digital, el documento no puede superar los 10 MB.

**Nota 3:** Los numerales descritos en la lista de chequeo pueden tener exclusión, de acuerdo con las condiciones establecidas en los manuales operativos de los contratos de fiduciaria mercantil y precisar la exclusión en el campo de observaciones.



INTEGRADO POR SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN  
INGENIERA SAS NIT 900,409,960-8 , PARTICIPACION 50%  
Y JMD INGENIERIA DE PROYECTOS SAS NIT 900,436,384-  
1 PARTICIPACION 50%

## Factura Electrónica De Venta No

**FE No. 4**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764058830384 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2024-10-27

CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

Nit 901760521

IVA Régimen Común No somos Agentes de  
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

|               |                                               |                   |  |                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------------------------------|
| CLIENTE       | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A. |                   |  | POR CONCEPTO DE                                             |
| NIT           | 830053691 8                                   |                   |  | ACTA DE OBRA No 1 - CORRESPONDE AL 90% DEL COMPONENTE I DEL |
| DIRECCIÓN     | CIUDAD                                        | TELÉFONO          |  | CONTRATO No PAF-MENAM-O-053-2023                            |
| CL 103 19 21  | Bogota D.C.                                   | 60162303111       |  | "ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS                      |
| FECHA FACTURA |                                               | FECHA VENCIMIENTO |  | VENDEDOR                                                    |
| 01/06/2024    |                                               | 15/06/2024        |  | AUGUSTO CESAR OSORIO SAEZ                                   |
|               |                                               |                   |  | FORMA DE PAGO                                               |
|               |                                               |                   |  | Credito                                                     |

| Item | Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA  | Total       |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----|------------|-------------|
| 1    |        | ACTA DE OBRA No 1 - CORRESPONDE AL 90% DEL COMPONENTE I DEL CONTRATO No PAF-MENAM-O-053-2023 "ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 5". | 1        | Und.     | 205.265.838    | 19% | 39.000.509 | 205.265.838 |

Total líneas o ítems: 1

### Valor en Letras

DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>205.265.838</b> |
| <b>DESCUENTO</b>               | <b>0</b>           |
| <b>IVA</b>                     | <b>39.000.509</b>  |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   | <b>244.266.347</b> |
| <b>RETEFUENTE</b>              | <b>22.579.242</b>  |
| <b>RETEIVA</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>RETEICA</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> | <b>221.687.105</b> |



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/06/2024 09:37:16

CR 53 28 220 Teléfono 6053579988 Barranquilla

Correo Electrónico consorcioeduca2023@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: 33c6ae373e31c1e6b21bd199614aada3224421b662ea8c5e4b4fe5ef910feb3a57262114ce868b9ebf5e264b426dd580 --Fecha y Hora de Expedición : 01/06/2024 9:43:39 a. m.



Barranquilla, 20 de mayo de 2024

Señores

AQUIENINTERESE

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5 identificado con Nit No 901760521 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el (los) siguiente (s) producto (s):

| Nombre Producto  | No Producto   | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|---------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 487-000094-10 | 2023/10/13     | ACTIVA |

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Para confirmación de la información estamos ubicados en la CARRERA 53 N° 78 - 24 Oficina Bancolombia COUNTRY PLAZA Tel:3850767

Atentamente,

DANIEL REYES  
ASESOR PYME  
SUC. COUNTRY PLAZA

**\* Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5**

FINDER

Redes de Telecomunicaciones

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2

Clasificación: GES-FO-122

Versión: 1

Fecha de Aprobación: 29-May-2023

Clasificación: Público

CONTRATO No.: PAF-MENIAM-0-033-2023

PROYECTO: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 5

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

INTERVENITOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 de Junio de 2024

En el municipio de Banco , a los 1 día del mes de Junio del año 2024, se reunieron Boris Nicolas Cassab Barreto en representación de Consorcio Infraestructura G5 y Jose Fernando Orozco en representación de Consorcio Educativo SJ 2023 G5, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de obra de las siguientes actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 14 de Noviembre de 2023 a 29 de Diciembre de 2023 , según las condiciones que se detallan a continuación:

| ITEM                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                        | CONTRATO (CONDICIONES INICIALES) |          |                            |                         | CONDICIONES ACTUALIZADAS |                   | ACUMULADO ANTERIOR |                   | EJECUTADO PRESENTE ACTA |             | ACUMULADO TOTAL   |             | SALDO POR EJECUTAR |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                    | UNIDAD                           | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CONTRACTUAL | VALOR TOTAL CONTRACTUAL | CANTIDAD ACTUALIZADA     | VALOR TOTAL       | CANTIDAD           | VALOR TOTAL       | CANTIDAD                | VALOR TOTAL | CANTIDAD          | VALOR TOTAL | CANTIDAD           | VALOR TOTAL |
| COMPONENTE I (A) ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS EN CASO QUE APLIQUE. |                                                                                    |                                  |          |                            |                         |                          |                   |                    |                   |                         |             |                   |             |                    |             |
| ID MEN 30                                                                                                                                             | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES                                     | GL                               | 1,00     | \$ 32.179.075,69           | \$ 32.179.075,69        | 1,00                     | \$ 32.179.075,69  | 0,90               | \$ 28.961.168,12  | \$ -                    | 0,90        | \$ 28.961.168,12  | 0,10        | \$ 3.217.907,57    |             |
| ID MEN 101                                                                                                                                            | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES                                     | GL                               | 1,00     | \$ 4.438.493,20            | \$ 4.438.493,20         | 1,00                     | \$ 4.438.493,20   | 0,90               | \$ 3.994.643,88   | \$ -                    | 0,90        | \$ 3.994.643,88   | 0,10        | \$ 443.849,32      |             |
| ID MEN 98                                                                                                                                             | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES                                     | GL                               | 1,00     | \$ 6.657.739,80            | \$ 6.657.739,80         | 1,00                     | \$ 6.657.739,80   | 0,90               | \$ 5.991.965,82   | \$ -                    | 0,90        | \$ 5.991.965,82   | 0,10        | \$ 665.773,98      |             |
| ID MEN 97                                                                                                                                             | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES                                     | GL                               | 1,00     | \$ 4.438.493,20            | \$ 4.438.493,20         | 1,00                     | \$ 4.438.493,20   | 0,90               | \$ 3.994.643,88   | \$ -                    | 0,90        | \$ 3.994.643,88   | 0,10        | \$ 443.849,32      |             |
| ID MEN 147                                                                                                                                            | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO                                                       | GL                               | 1,00     | \$ 6.943.671,58            | \$ 6.943.671,58         | 1,00                     | \$ 6.943.671,58   | 0,90               | \$ 6.249.304,42   | \$ -                    | 0,90        | \$ 6.249.304,42   | 0,10        | \$ 694.367,16      |             |
| ID MEN 148                                                                                                                                            | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO                                                       | GL                               | 1,00     | \$ 6.657.739,80            | \$ 6.657.739,80         | 1,00                     | \$ 6.657.739,80   | 0,90               | \$ 5.991.965,82   | \$ -                    | 0,90        | \$ 5.991.965,82   | 0,10        | \$ 665.773,98      |             |
| ID MEN 146                                                                                                                                            | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO                                                       | GL                               | 1,00     | \$ 7.113.697,94            | \$ 7.113.697,94         | 1,00                     | \$ 7.113.697,94   | 0,90               | \$ 6.402.328,46   | \$ -                    | 0,90        | \$ 6.402.328,46   | 0,10        | \$ 711.369,79      |             |
| ID MEN 133                                                                                                                                            | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCOTTI NUMA                            | GL                               | 1,00     | \$ 10.266.968,88           | \$ 10.266.968,88        | 1,00                     | \$ 10.266.968,88  | 0,90               | \$ 9.240.271,99   | \$ -                    | 0,90        | \$ 9.240.271,99   | 0,10        | \$ 1.026.696,89    |             |
| ID MEN 32                                                                                                                                             | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL                  | GL                               | 1,00     | \$ 13.042.734,51           | \$ 13.042.734,51        | 1,00                     | \$ 13.042.734,51  | 0,90               | \$ 11.738.461,06  | \$ -                    | 0,90        | \$ 11.738.461,06  | 0,10        | \$ 1.304.273,45    |             |
| ID MEN 24                                                                                                                                             | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO                                 | GL                               | 1,00     | \$ 29.132.509,00           | \$ 29.132.509,00        | 1,00                     | \$ 29.132.509,00  | 0,90               | \$ 26.219.258,10  | \$ -                    | 0,90        | \$ 26.219.258,10  | 0,10        | \$ 2.913.250,90    |             |
| ID MEN 13                                                                                                                                             | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BÁSICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO        | GL                               | 1,00     | \$ 25.873.932,57           | \$ 25.873.932,57        | 1,00                     | \$ 25.873.932,57  | 0,90               | \$ 23.286.539,31  | \$ -                    | 0,90        | \$ 23.286.539,31  | 0,10        | \$ 2.587.393,26    |             |
| ID MEN 14                                                                                                                                             | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BÁSICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO        | GL                               | 1,00     | \$ 8.624.644,19            | \$ 8.624.644,19         | 1,00                     | \$ 8.624.644,19   | 0,90               | \$ 7.762.179,77   | \$ -                    | 0,90        | \$ 7.762.179,77   | 0,10        | \$ 862.464,42      |             |
| ID MEN 06                                                                                                                                             | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | GL                               | 1,00     | \$ 24.983.576,16           | \$ 24.983.576,16        | 1,00                     | \$ 24.983.576,16  | 0,90               | \$ 22.485.218,54  | \$ -                    | 0,90        | \$ 22.485.218,54  | 0,10        | \$ 2.498.357,62    |             |
| ID MEN 10                                                                                                                                             | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | GL                               | 1,00     | \$ 15.820.657,98           | \$ 15.820.657,98        | 1,00                     | \$ 15.820.657,98  | 0,90               | \$ 14.238.592,18  | \$ -                    | 0,90        | \$ 14.238.592,18  | 0,10        | \$ 1.582.065,80    |             |
| ID MEN 09                                                                                                                                             | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | GL                               | 1,00     | \$ 19.454.078,13           | \$ 19.454.078,13        | 1,00                     | \$ 19.454.078,13  | 0,90               | \$ 17.508.670,32  | \$ -                    | 0,90        | \$ 17.508.670,32  | 0,10        | \$ 1.945.407,81    |             |
| ID MEN 043                                                                                                                                            | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ              | GL                               | 1,00     | \$ 12.445.140,37           | \$ 12.445.140,37        | 1,00                     | \$ 12.445.140,37  | 0,90               | \$ 11.200.626,33  | \$ -                    | 0,90        | \$ 11.200.626,33  | 0,10        | \$ 1.244.514,04    |             |
|                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS                                                        |                                  |          | \$ 228.073.153,00          | \$ 228.073.153,00       |                          | \$ 228.073.153,00 | 0,90               | \$ 205.265.838,00 | \$ -                    | 0,90        | \$ 205.265.838,00 |             | \$ 22.807.315,00   |             |
|                                                                                                                                                       | I.V.A (19%)                                                                        |                                  |          | \$ 43.333.899,00           | \$ 43.333.899,00        |                          | \$ 43.333.899,00  | 0,90               | \$ 39.000.509,00  | \$ -                    | 0,90        | \$ 39.000.509,00  |             | \$ 4.333.390,00    |             |
|                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                  |          |                            |                         |                          |                   | 0,90               |                   |                         |             |                   |             |                    |             |
| VALOR TOTAL COMPONENTE I COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS                                                                                                 |                                                                                    |                                  |          | \$ 271.407.052,00          | \$ 271.407.052,00       |                          | \$ 271.407.052,00 |                    | \$ 244.266.347,00 | \$ -                    |             | \$ 244.266.347,00 |             | \$ 27.140.705,00   |             |
|                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                  |          |                            |                         |                          |                   |                    |                   |                         |             |                   |             |                    |             |
|                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                  |          |                            |                         |                          |                   |                    |                   |                         |             |                   |             |                    |             |
|                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                  |          |                            |                         |                          |                   |                    |                   |                         |             |                   |             |                    |             |
|                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                  |          |                            |                         |                          |                   |                    |                   |                         |             |                   |             |                    |             |
| BALANCE PRESUPUESTAL AL 2 DE MAYO DE 2024                                                                                                             |                                                                                    |                                  |          |                            |                         |                          |                   |                    |                   |                         |             |                   |             |                    |             |
| 1 de Junio de 2024                                                                                                                                    |                                                                                    |                                  |          |                            |                         |                          |                   |                    |                   |                         |             |                   |             |                    |             |
| SUBUNCIAL CONTRATO -COMPONENTE I                                                                                                                      |                                                                                    | \$ 271.407.052,00                |          | % ANTICIPO \$ 0            |                         |                          |                   |                    |                   |                         |             |                   |             |                    |             |
| SUBADICIONES                                                                                                                                          |                                                                                    | \$ 0,00                          |          | V/R ANTICIPO \$ 0          |                         |                          |                   |                    |                   |                         |             |                   |             |                    |             |
| SUBACTUAL CONTRATO -COMPONENTE I                                                                                                                      |                                                                                    | \$ 271.407.052,00                |          | % RETEGARANTIA 10%         |                         |                          |                   |                    |                   |                         |             |                   |             |                    |             |

| Nº | DESCRIPCIÓN    | FECHA DE DESEMBOLO | VALOR FACTURADO   |        | VALOR FACTURADO ACUMULADO |        | RETENCIÓN EN GARANTÍA | VALOR NETO A PAGAR |        | PAGADO ACUMULADO  |        | SALDO POR FACTURAR |        | SALDO POR PAGAR  |        |
|----|----------------|--------------------|-------------------|--------|---------------------------|--------|-----------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|
| 1  | ACTA DE OBRA I |                    | \$ 244.266.347,00 | 90,00% | \$ 244.266.347            | 90,00% | \$ 24.426.634,70      | \$ 219.839.712     | 81,00% | \$ 219.839.712,30 | 81,00% | \$ 27.140.705,00   | 10,00% | \$ 51.567.339,70 | 19,00% |
| 2  |                |                    |                   | 0,00%  |                           | 0,00%  | \$ 0                  | \$ 0               | 0,00%  |                   | 0,00%  |                    | 0,00%  |                  | 0,00%  |
| 3  |                |                    |                   | 0,00%  |                           | 0,00%  | \$ 0                  | \$ 0               | 0,00%  |                   | 0,00%  |                    | 0,00%  |                  | 0,00%  |
| 4  |                |                    |                   | 0,00%  |                           | 0,00%  | \$ 0                  | \$ 0               | 0,00%  |                   | 0,00%  |                    | 0,00%  |                  | 0,00%  |
| 5  |                |                    |                   | 0,00%  |                           | 0,00%  | \$ 0                  | \$ 0               | 0,00%  |                   | 0,00%  |                    | 0,00%  |                  | 0,00%  |
| 6  |                |                    |                   | 0,00%  |                           | 0,00%  | \$ 0                  | \$ 0               | 0,00%  |                   | 0,00%  |                    | 0,00%  |                  | 0,00%  |
| 0. |                |                    |                   | 0,00%  |                           | 0,00%  | \$ 0                  | \$ 0               | 0,00%  |                   | 0,00%  |                    | 0,00%  |                  | 0,00%  |
|    | TOTAL          |                    | \$ 244.266.347,00 | 90,00% | \$ 244.266.347            | 90,00% | \$ 24.426.635         | \$ 219.839.712     | 81,00% | \$ 219.839.712    | 81,00% | \$ 27.140.705      | 10,00% | \$ 51.567.340    | 19,00% |

FIRMA

JOSE FERNANDO OROZCO CERVANTES

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

Boris Nicolas Cassab Barreto

NOMBRE: BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Nota:  
La aprobación para pago por parte de la Interventoría de las actividades ejecutadas no exime al Contratista de Obra de su responsabilidad y de las obligaciones a las que hace referencia el contrato.  
El Interventor certifica que revisó, verificó y constató que se cumplieron todos los requisitos contractuales para el pago del acta.  
Los valores de la presente acta están sujetos a las revisiones contractuales y legales que las partes consideren necesarias y a los ajustes a que esto dé lugar.