

FO-GINF- 055	Formato FO-GINF Acta de Reunión General	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 3		

DATOS GENERALES							
Número de acta							
Secretaría o Departamento Administrativo:		Secretaría de Salud					
Subsecretaría o Subdirección:		Despacho - Secretaría de Salud					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		Despacho - Secretaría de Salud					
Lugar:	Piso 21. Sala de reuniones	Fecha:	04/02/20 25	Hora Inicio:	08:00	Hora Finalización:	09:00
Actividad o tema:	Comité coordinador y de seguimiento CV103274 UHSC	Anexa listado de asistencia					
		SI	X	NO			
Elaborado por:	Ferney Obando Carmona	Convocada por:	Secretaría de Salud				
Objetivo de la reunión:	Realizar el seguimiento al CV 4600103274 que tiene como alcance la ampliación de la Unidad Hospitalaria Santa CRUZ.						

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente, además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado;** esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión y en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

Asimismo, los firmantes declaran que conocen que no es obligatorio responder preguntas relacionadas con datos sensibles o de menores de edad (en calidad de representante legal) y que, en caso de proporcionarlos, está autorizando expresamente su tratamiento. De igual manera, declaran que saben del derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir su información y la de su representado, cuando ello sea posible, solicitar prueba de esta autorización y revocarla (cuando ello sea posible y no se requieran los datos en virtud de las funciones legales del Distrito de Medellín), derechos que puede ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co y presencial en el Centro de Servicio a la Ciudadanía, MasCercas y Casas de Gobierno.

FO-GINF- 055	Formato FO-GINF Acta de Reunión General	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 3		

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	TEMA
1	Presentación
2	Contexto de la reunión
3	Desarrollo
4	Compromisos

DESARROLLO TEMÁTICO
El ingeniero Ferney Obando de la SSM da inicio dando la bienvenida a los funcionarios de la ESE METROSALUD, de manera consecuente se da la presentación de los asistentes. Se inicia la reunion con el primer punto del dia: 1. Modificación N°1 del CV “cambio en la forma de pago”. El ingeniero Ferney Obando comenta que la solicitud de mofidificación ingresa a comité de contratación el dia de hoy, en ese orden de ideas se puede proceder con la facturacion esta semana para el desarrollo de la calibración. La abogada Laura Torres informa que esta pendiente el certificado de delitos sexuales del gerente y el certificado de parafiscales actualizado para continuar con el tramite. 2. Gestión primer desembolso. El ingeniero Ferney Obando informa que una vez realizada la modificación en el sistema SECOP II, pueden proceder con la radicacion de la factura en el monitor. 3. Avance estudios previos contratación de calibración de diseños. El arquitecto Victor Restrepo de la ESE Metrosalud realiza la presentación del avance del Convenio 4600103274 de 2024:



E.S.E Metrosalud

CONVENIO DE DESEMPEÑO 4600103274
DE 2024CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE
SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE
MEDELLÍN.AMPLIACIÓN DE URGENCIAS, AYUDAS
DIAGNÓSTICAS Y HOSPITALIZACIÓN
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ


@Metrosalud
 Metrosalud
 ESE Metrosalud
 @esemetrosalud
www.metrosalud.gov.co



Unidad Hospitalaria Santa Cruz

ESTADO ACTUAL – 5.148 m²PROYECTO GENERAL – 7.833 m²ETAPA 01 – 6.563 m²


BLOQUE 2



BLOQUE 1: 1.696 m²
BLOQUE 2: 3.452 m²
TOTAL: 5.148 m²


BLOQUE 1

BLOQUE 2

CONSTRUCCIÓN NIVEL 3
ADECUACIÓN NIVEL 2 y 1
CUBIERTA
REPOBENDICIÓN ALTA ESTRUCTURA
SISTEMA TÉCNICOS, ACABADOS
ARQUITECTURA


BLOQUE 1: 240 m²
BLOQUE 2: 2.575 m²
BLOQUE 3: 1.415 m²
TOTAL: 4.230 m²

BLOQUE 3

CONSTRUCCIÓN TORRE DE 3 NIVELES
SUBESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA
SISTEMA TÉCNICOS, ACABADOS
ARQUITECTURA


BLOQUE 1: 240 m²
BLOQUE 2: 2.575 m²
BLOQUE 3: 1.415 m²
TOTAL: 4.230 m²

BLOQUE 2

ADECUACIÓN NIVEL 2 y 1
CUBIERTA
REPOBENDICIÓN ALTA ESTRUCTURA
SISTEMA TÉCNICOS, ACABADOS
ARQUITECTURA

BLOQUE 1: 1.545 m²
BLOQUE 2: 1.415 m²
TOTAL: 2.960 m²

BLOQUE 3

CONSTRUCCIÓN TORRE DE 3 NIVELES
SUBESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA
SISTEMA TÉCNICOS, ACABADOS
ARQUITECTURA

BLOQUE 1: 1.545 m²
BLOQUE 2: 1.415 m²
TOTAL: 2.960 m²

Unidad Hospitalaria Santa Cruz



1. ESTUDIOS Y DISEÑOS

2. PRESUPUESTO

3. VIABILIDADES

1.1 CONTRATO EDU. Liquidado.
 1.2 ETAPA de ANTEPROYECTO AVANZADO.
 1.3 CALIBRACIÓN DISEÑOS ETAPA 01. Revisión equipo
 planeación y administrativo ESE METROSALUD.

2.1 ACTUALIZACIÓN PTTO.

3.1 SECCIONAL
 3.2 MINISTERIO




En esta diapositiva se presentan los tres ítems más relevantes que, según la programación, deben estar en desarrollo en este momento.

El primer punto corresponde a los estudios y diseños elaborados por la EDU para la ampliación de la unidad hospitalaria. Es importante destacar que, tras la entrega de los productos y la liquidación del contrato, se han realizado modificaciones arquitectónicas derivadas de las mesas de apoyo con la Seccional y el Ministerio. Como resultado, se han solicitado ajustes que han generado inconsistencias con otras ingenierías, como iluminación,

instalaciones eléctricas, redes hidrosanitarias y aire acondicionado, las cuales ya no se alinean con el diseño arquitectónico actual.

Dicho lo anterior se presentan dos alternativas para la presentación del proyecto a la SSSA y al Ministerio, una radicar el proyecto como esta y correr el riesgo de que lo devuelvan y segundo calibrar los diseños y presentarlos con todas las disciplinas ajustadas a la arquitectura actual.

La programación con la opción de radicar los estudios y diseños calibrados se presenta de la siguiente manera:



La calibración va desde marzo a inicios de julio y la obtención de las viabilidades de julio a octubre, para así darle inicio a la obra en diciembre de 2025.

4. Avances ante la Seccional y el Ministerio.

Se presentará el proyecto a la seccional una vez se tengan calibrados los diseños.

El arquitecto Victor informa que ya se han sostenido reuniones con el funcionario Jorge Perez de la Seccional y se han realizado observaciones al presupuesto.

El ing. Ferney Obando propone realizar solicitud de mesa de trabajo con la SSSA, pide que Metrosalud sea el enlace.

5. Conformación de supervisión y equipo técnico ESE Metrosalud.

La Dra Natalia Pelaez informa que fue designada como supervisora del convenio y el arquitecto Victor como apoyo, en los próximos días se designa el coordinador y el segundo apoyo.

6. Presentación de informes.

El ing. Ferney Obando solicita que se realice el informe de enero y en este se consigne las gestiones realizadas para la obtención de las viabilidades y la calibración. Se programará nueva mesa técnica para abordar como debe ser la presentación de informes y productos.

FO-GINF- 055	Formato FO-GINF Acta de Reunión General	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 3		

Finaliza la reunión.	
CONCLUSIONES	
1	Se realizará el primer desembolso para el desarrollo de la calibración una vez realizada la modificación en SECOP II
2	Se presentará el proyecto una vez finalizada la calibración
3	
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Presentación ESE METROSALUD
2	Listado de asistencia
3	Cronograma
4	
5	

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Remitir la información faltante para llevar a cabo la modificación N°1 (parafiscales y delitos sexuales gerente)	METROSALUD	06/02/2025
Programar mesa técnica para la elaboración de informes	SSM	07/02/2025

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	

[illegible]