

 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																
21/10/2020	\$ 684.699.720	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
16/12/2020	\$ 456.466.480	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
28/12/2020	\$ 228.233.240	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
21/04/2021	\$ 713.480.060	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 7); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
21/07/2021	\$ 713.480.060	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 8); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
20/10/2021	\$ 713.480.060	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 9); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
16/12/2021	\$ 475.653.374	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 10); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
28/12/2021	\$ 237.826.688	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 11); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
16/04/2022	\$ 731.190.510	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 12); (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico para el periodo de corte.	dd/mm/aaaa		0%		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -				
TOTAL		\$ 6.976.245.000,00	ACUMULADOS		10%	\$690.135.848	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -			
SALDO POR GIRAR:			\$6.286.109.152		90%		ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -	#DIV/0!	SALDO POR LEGALIZAR:			0%	
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:																
PERIODO:			mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ -		ACUMULADO:			\$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -	
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:																
PERIODO:			mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$ -			
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																

		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo	
1.Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de contratar.	0,31%	2,47%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de contratar.	
2.Realizar todos los trámites necesarios para procurar que el interventor reciba oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con la forma de pago estipulada en el mismo, garantizando la efectiva disponibilidad de los recursos.	0,31%	2,47%	El FONDO ÚNICO DE TIC, realizará todos los trámites necesarios para procurar que el interventor reciba oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con la forma de pago estipulada en el mismo, garantizando la efectiva disponibilidad de los recursos.	
3.Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para coordinación de cualquier asunto que así se requiera.	0,31%	8,33%	El FONDO ÚNICO DE TIC, mediante el registro de Designación No. 202018937 del 04 de marzo de 2020, designó al Ingeniero EVERT EDUARDO CAUSADO JARABA - Profesional Especializado 2028-21 y al la Dra. María Alejandra Olivares Hernández- Coordinadora del GIT de operaciones como supervisores del contrato de interventoría No. 874 de 2019, posteriormente, con registro de Designación No. 202043002 del 28 de mayo de 2020, remitió por de la Secretaria General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se designó a la Doctora MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS Asesora 1020-13 del Despacho del Viceministro de Conectividad y Digitalización como Supervisora en relevo del Ingeniero EVERT EDUARDO CAUSADO JARABA, como supervisora del contrato a partir del 28 de mayo de 2020, en conjunto con la Doctora María Alejandra Olivares Hernández.	
4.Suscribir a través del supervisor, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.	0,31%	2,47%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, suscribirá los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.	
5.Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del contrato.	0,31%	2,47%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, facilitará el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del contrato.	
6.Expedir el documento en el que conste que el interventor ha cumplido a satisfacción el objeto prestado cuando ello ocurriese.	0,31%	2,47%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, expedirá el documento en el que conste que el interventor ha cumplido a satisfacción el objeto prestado cuando ello ocurriese.	
7.Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.	0,31%	2,47%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, verificará el cumplimiento con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.	
8.Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.	0,31%	2,47%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, suministrará la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.	
9.Informar de manera inmediata acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.	0,31%	2,47%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, informará de manera inmediata acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.	
10.Realizar las observaciones pertinentes al contratista con ocasión del desarrollo del objeto contractual.	0,31%	2,47%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, realizará las observaciones pertinentes al contratista con ocasión del desarrollo del objeto contractual.	
11.Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.	0,31%	2,47%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, guardará la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.	
12.Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,31%	2,47%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, velará por los demás aspectos que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	
Total		3,70%	35,49%	
* Obligaciones C&M ASESORIA y CONSULTORIA S.A.S	Ponderación	70%	(%) Avance mes	(%) Acumulado
1.Asesorar a la entidad contratante sobre aspectos técnicos, jurídicos, financieros y administrativos enmarcados en la ejecución de los proyectos, para el cumplimiento de los contratos objeto de la interventoría.		0,25%	1,98%	En el marco de la obligación en comento, se realizaron las siguientes actividades: * Se emitieron observaciones y/o conceptos a los informes mensuales de ejecución del proyecto presentados por los contratistas y de todos los documentos radicados en cumplimiento a las metas establecidas contractualmente: Proyecto Incentivos a la oferta: Cto. 850-19: ** Se remite concepto final al informe No. 6 mes de mayo con el comunicado PINFRA-C&M-MINTIC-548-20 (20203640906781) con Rad. Minitic No. 201038241 el 13 de julio de 2020. **Entrega de Informe mensual de seguimiento No. 07 mes de junio de 2019 mediante oficio PIO-SISTECO-C&M-82-20 (20203641469552) el 07/07/2020, remite observaciones CM mediante el comunicado PIO-C&M-SISTECO-606-20 No. (20203640908261), Rad. Contratista E26380080-R Rad. Minitic No. 201040316 el 21/07/20. Respuesta a las observaciones mediante comunicado PIO-SISTECO-C&M-95-20 (20203641472652) el 27/07/2020. Cto. 851-19: ** Respuesta a las observaciones del informe No. 6 del mes de mayo mediante comunicado PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-033-20 (20203641468812) el 02/07/2020 ** Se remite concepto final al informe No. 7 mes de mayo con el comunicado PIO-C&M-DIRINFRA-449-20 (20203640906791) con Rad. Minitic No. 201038237 el 13 de julio de 2020. **Entrega de Informe mensual de seguimiento No. 07 mes de junio de 2019 mediante oficio PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-034-20 No. (20203641470802) el 06/07/2020, remite observaciones CM mediante el comunicado PIO-C&M-UTCONNECTAMOS-607-20 (20203640908271), Rad. Contratista E28379765-S y Rad. Minitic No. 201040319 el 21/07/20. Respuesta a las observaciones mediante comunicado PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-044-20 (20203641473192) el 30/07/2020 Cto. 860-19: Remite respuesta al informe No. 6 mes de mayo mediante comunicado PIO-UTENERGIAATELECO-DIRINFRA-0046-20 (20203641468682) el 01/07/2020. **Se remite concepto final al informe No. 6 mes de mayo con el comunicado PIO-C&M-DIRINFRA-550-20 (20203640906801) con Rad. Minitic No. 201038240 el 13 de julio de 2020. **Entrega de Informe mensual de seguimiento No. 07 mes de junio de 2019 mediante oficio PIO-UTENERGIAATELECO-DIRINFRA-0048-20 (20203641469482) el 06/07/2020, remite observaciones CM mediante el comunicado PIO-C&M-UTENERGIAATELECO-608-20 No. (20203640908231), Rad. Contratista E28379803-S con y Rad. Minitic No. 201040322 el 21/07/20. Respuesta a las observaciones mediante comunicado PIO-UTENERGIAATELECO-DIRINFRA-0060-20 (20203641472962) el 28/07/2020 Cto. 861-19: Remite respuesta al informe No. 6 mes de mayo mediante comunicado PIO-UTITAC-C&M-022-2020 (20203641468732) el 02/07/2020.

 <div>El futuro digital es de todos</div>	<div>Gobierno de Colombia MINTIC</div>	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
2.Realizar seguimiento a los riesgos previsible tanto del contrato de interventoría como aquellos relacionados con la ejecución de los proyectos.	0,25%	1,98%	Durante el mes se realizó seguimiento a los riesgos de los contratos los cuales son reportados en el informe mensual de interventoría No. 1407 del 1 al 30 de junio de 2020 en versión No. 1, mediante radicado a la Entidad Contratante PIO-PINFRA-C&M-MINTIC-533-20 (20203640906091), RM 201038331 enviado el 07/07/2020.	
3.Conceptuar o recomendar a la entidad contratante sobre las suspensiones, prórrogas, adiciones o modificaciones de los contratos objeto de interventoría cuando a ello haya lugar.	0,25%	1,98%	Durante el mes no se emitieron concepto sobre suspensiones, prórrogas, adiciones o modificaciones de los contratos objeto de interventoría.	
4. Requerir a los ejecutores del proyecto para que modifiquen las garantías constituidas para amparar los contratos de aporte objeto de interventoría, en caso de suspensión, suscripción de prórrogas, adiciones o modificaciones al mismo, y emitir concepto de aprobación de las mismas.	0,25%	1,98%	La presente obligación, no aplica para el presente periodo, toda vez que no se han realizado modificaciones contractuales a los proyectos objeto de interventoría.	
5.Atender y dar respuesta a todas la PQRSD que se generen con ocasión a la ejecución tanto del contrato de interventoría como los correspondientes a la ejecución de los proyectos.	0,25%	1,98%	La presente obligación, no aplica para el presente periodo, toda vez que no se han recibido PQRSD.	
6.Diligenciar mensualmente, dentro de los primeros dos (2) días hábiles del mes, el formato de informe mensual de ejecución del contrato o el que haga sus veces, el cual será suministrado por la entidad.	0,25%	1,98%	En el periodo se remitió mediante correo electrónico al supervisor del contrato, el informe mensual de ejecución en el formato 051 remitido por el equipo de supervisión el día: 02/07/2020.	
7.Prestar la asesoría y elaborar los conceptos requeridos en relación con la ejecución de los contratos objeto de interventoría	0,25%	1,98%	<p>En el marco de la obligación en comento, se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>* Se emitieron observaciones y/o conceptos a los informes mensuales de ejecución del proyecto presentados por los contratistas y de todos los documentos radicados en cumplimiento a las metas establecidas contractualmente:</p> <p>Proyecto Incentivos a la oferta:</p> <p>Cto. 850-19: ** Se remite concepto final al informe No. 6 mes de mayo con el comunicado PINFRA-C&M-MINTIC-548-20 (20203640906781) con Rad. Mintic No. 201038241 el 13 de julio de 2020.</p> <p>**Entrega de Informe mensual de seguimiento No. 07 mes de junio de 2019 mediante oficio PIO-SISTECO-C&M-82-20 (20203641469552) el 07/07/2020, remite observaciones CM mediante el comunicado PIO-C&M-SISTECO-606-20 No. (20203640908261), Rad. Contratista E28380080-R Rad. Mintic No. 201040318 el 21/07/20. Respuesta a las observaciones mediante comunicado PIO-SISTECO-C&M-95-20 (20203641472652) el 27/07/2020.</p> <p>Cto. 851-19: ** Respuesta a las observaciones del informe No. 6 del mes de mayo mediante comunicado PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-033-20 (20203641468812) el 02/07/2020</p> <p>** Se remite concepto final al informe No. 7 mes de mayo con el comunicado PIO-C&M-DIRINFRA-449-20 (20203640906791) con Rad. Mintic No. 201038237 el 13 de julio de 2020.</p> <p>**Entrega de Informe mensual de seguimiento No. 07 mes de junio de 2019 mediante oficio PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-034-20 No. (20203641470062) el 08/07/2020, remite observaciones CM mediante el comunicado PIO-C&M-UTCONNECTAMOS-607-20 (20203640908271), Rad. Contratista E28379765-S y Rad. Mintic No. 201040319 el 21/07/20. Respuesta a las observaciones mediante comunicado PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-044-20 (20203641473192) el 30/07/2020</p> <p>Cto. 860-19: Remite respuesta al informe No. 6 mes de mayo mediante comunicado PIO-UTENERGIALECO-DIRINFRA-0046-20 (20203641468682) el 01/07/2020.</p> <p>**Se remite concepto final al informe No. 6 mes de mayo con el comunicado PIO-C&M-DIRINFRA-550-20 (20203640906801) con Rad. Mintic No. 201038240 el 13 de julio de 2020.</p> <p>**Entrega de Informe mensual de seguimiento No. 07 mes de junio de 2019 mediante oficio PIO-UTENERGIALECO-DIRINFRA-0048-20 (20203641469482) el 06/07/2020, remite observaciones CM mediante el comunicado PIO-C&M-UTENERGIALECO-608-20 No. (20203640908231), Rad. Contratista E28379803-S con y Rad. Mintic No. 201040322 el 21/07/20. Respuesta a las observaciones mediante comunicado PIO-UTENERGIALECO-DIRINFRA-0060-20 (20203641472962) el 28/07/2020</p>	
8.Cumplir con la experiencia adicional del equipo de trabajo ofertada durante el proceso de selección que dio lugar a la suscripción del presente contrato.	0,25%	1,98%	Se mantiene el equipo de trabajo presentado en la oferta con la experiencia adicional ofertada, que dio lugar a la suscripción del presente contrato.	
9.Vigilar permanentemente el correcto desarrollo de los contratos objeto de interventoría y realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes ante eventos que puedan constituir posible incumplimiento por parte de sus ejecutores.	0,25%	1,98%	Durante el presente periodo se realizó vigilancia de los contratos objeto de interventoría, no se presentaron posibles incumplimientos para anunciar a la Entidad contratante.	
10.Pronunciarse sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la ejecución contractual emitan los ejecutores de los proyectos.	0,25%	1,98%	<p>Para el mes de junio, se emitieron observaciones y/o conceptos a los informes mensuales de ejecución del proyecto presentados por los contratistas y de todos los documentos radicados en cumplimiento a las metas establecidas contractualmente:</p> <p>Proyecto Incentivos a la oferta:</p> <p>Cto. 850-19: ** Se remite concepto final al informe No. 6 mes de mayo con el comunicado PINFRA-C&M-MINTIC-548-20 (20203640906781) con Rad. Mintic No. 201038241 el 13 de julio de 2020.</p> <p>**Entrega de Informe mensual de seguimiento No. 07 mes de junio de 2019 mediante oficio PIO-SISTECO-C&M-82-20 (20203641469552) el 07/07/2020, remite observaciones CM mediante el comunicado PIO-C&M-SISTECO-606-20 No. (20203640908261), Rad. Contratista E28380080-R Rad. Mintic No. 201040318 el 21/07/20. Respuesta a las observaciones mediante comunicado PIO-SISTECO-C&M-95-20 (20203641472652) el 27/07/2020.</p> <p>Cto. 851-19: ** Respuesta a las observaciones del informe No. 6 del mes de mayo mediante comunicado PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-033-20 (20203641468812) el 02/07/2020</p> <p>** Se remite concepto final al informe No. 7 mes de mayo con el comunicado PIO-C&M-DIRINFRA-449-20 (20203640906791) con Rad. Mintic No. 201038237 el 13 de julio de 2020.</p> <p>**Entrega de Informe mensual de seguimiento No. 07 mes de junio de 2019 mediante oficio PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-034-20 No. (20203641470062) el 08/07/2020, remite observaciones CM mediante el comunicado PIO-C&M-UTCONNECTAMOS-607-20 (20203640908271), Rad. Contratista E28379765-S y Rad. Mintic No. 201040319 el 21/07/20. Respuesta a las observaciones mediante comunicado PIO-UTCONNECTAMOS-C&M-044-20 (20203641473192) el 30/07/2020</p> <p>Cto. 860-19: Remite respuesta al informe No. 6 mes de mayo mediante comunicado PIO-UTENERGIALECO-DIRINFRA-0046-20 (20203641468682) el 01/07/2020.</p> <p>**Se remite concepto final al informe No. 6 mes de mayo con el comunicado PIO-C&M-DIRINFRA-550-20 (20203640906801) con Rad. Mintic No. 201038240 el 13 de julio de 2020.</p> <p>**Entrega de Informe mensual de seguimiento No. 07 mes de junio de 2019 mediante oficio PIO-UTENERGIALECO-DIRINFRA-0048-20 (20203641469482) el 06/07/2020, remite observaciones CM mediante el comunicado PIO-C&M-UTENERGIALECO-608-20 No. (20203640908231), Rad. Contratista E28379803-S con y Rad. Mintic No. 201040322 el 21/07/20. Respuesta a las observaciones mediante comunicado PIO-UTENERGIALECO-DIRINFRA-0060-20 (20203641472962) el 28/07/2020</p> <p>Cto. 861-19: Remite respuesta al informe No. 6 mes de mayo mediante comunicado PIO-UTITAC-C&M-022-2020 (20203641468732) el 02/07/2020.</p> <p>**Se remite concepto final al informe No. 6 mes de mayo con el comunicado PIO-C&M-DIRINFRA-551-20 (20203640906811) con Rad. Mintic No. 201038238 el 13 de julio de 2020.</p>	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

GCC-TIC-FM-051
V8.0

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
Informe de Interventoría No. mayo de 2020	1	5/06/2020	Aprobado por parte de la entidad	

 El futuro digital es de todos		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
Informe de Interventoría No. junio de 2020	1	7/07/2020	En revisión de la entidad (subsanación)			
Informe de Interventoría No. julio de 2020	0	10/08/2020				
Informe de Interventoría No. agosto de 2020	0	7/09/2020				
Informe de Interventoría No. septiembre de 2020	0	7/10/2020				
Informe de Interventoría No. octubre de 2020	0	9/11/2020				
Informe de Interventoría No. noviembre de 2020	0	7/12/2020				
Informe de Interventoría No. diciembre de 2020	0	8/01/2021				
Informe de Interventoría No. enero de 2021	0	5/02/2021				
Informe de Interventoría No. febrero de 2021	0	5/03/2021				
Informe de Interventoría No. marzo de 2021	0	9/04/2021				
Informe de Interventoría No. abril de 2021	0	7/05/2021				
Informe de Interventoría No. mayo de 2021	0	8/06/2021				
Informe de Interventoría No. junio de 2021	0	8/07/2021				
Informe de Interventoría No. julio de 2021	0	6/08/2021				
Informe de Interventoría No. agosto de 2021	0	7/09/2021				
Informe de Interventoría No. septiembre de 2021	0	7/10/2021				
Informe de Interventoría No. octubre de 2021	0	8/11/2021				
Informe de Interventoría No. noviembre de 2021	0	7/12/2021				
Informe de Interventoría No. diciembre de 2021	0	5/01/2022				
Informe de Interventoría No. enero de 2022	0	7/02/2022				
Informe de Interventoría No. febrero de 2022	0	9/03/2022				
Informe Final	0	7/04/2022				
El plan de trabajo en el que conste las actividades y el recurso humano	1	13/01/2020	Aprobado por parte de la entidad			
Metodología Interventoría	1	14/01/2020	Aprobado por parte de la entidad			
Concertación Campos	1	7/02/2020	Aprobado por parte de la entidad			
Plan de Calidad	1	13/02/2020	Aprobado por parte de la entidad			
Plan de Desarrollo Web Service y Sistema de Información	1	15/01/2020	Aprobado por parte de la entidad			
Entrega 1 Sistema de Información	1	30/01/2020	Aprobado por parte de la entidad			
Entrega 2 Sistema de Información	1	14/02/2020	Aprobado por parte de la entidad			
Porcentaje de Avance	40%					
% Acumulado Avance Entregables					12.0%	
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					32.7%	
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)		SI	NO	X	Número de contratos derivados a la fecha	
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual						
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada			Resultados Obtenidos	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
(i) La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría. (ii) El porcentaje de ejecución corresponde al avance respecto al plazo establecido contractualmente.						
Aspectos Técnicos -- Revisó:  / Jessica Trujillo / Juan Guerrero / Sandra Escallon						
Aspectos Financieros -- Revisó:  da Forero / Oscar Méndez						
Aspectos Jurídicos -- Revisó:  Miguel Ángel Mancera / Alejandra Vargas						
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME						
Nombre Supervisor:	MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS	Firma del Supervisor:				
	MARIA ALEJANDRA OLIVARES HERNÁNDEZ					
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.						

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"