

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|
| <div>Energía</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       | DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO<br>DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN AOM |                                     |                        |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                                      |  |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FAZNI                 | Contrato AOM          | FAZNI-GGC-096-593-17                                                                           | Etapas Contrato AOM                 | Sin contrato AOM       | Fecha Informe                                                                                                                        | 31-03-2025                    | Periodo Informe                    | 01-03-2025<br>31-03-2025 |                                      |  |
| CONTRATO DE EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                                      |  |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FAZNI                 | Contrato              | FAZNI-GGC-096-593-17                                                                           | Etapas Contrato                     | LIQUIDACIÓN UNILATERAL | Departamento                                                                                                                         | META                          |                                    |                          |                                      |  |
| Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Mapiripan             |                                                                                                | Contratista                         |                        | EMSA E.S.P.                                                                                                                          |                               | Número de proyectos                | 1                        |                                      |  |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | SINCREL S.A.S.        |                                                                                                | Fiducia                             |                        | Fiduciaria de Bogotá S.A                                                                                                             |                               | Encargo Fiduciario                 | 3-1-74939                |                                      |  |
| CONTRATO DE AOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                                      |  |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alcaldía de Mapiripán |                       | Apoyo técnico                                                                                  | Alexandra Hernandez                 |                        | Apoyo Jurídico                                                                                                                       | Zolangie Carolina Franco Diaz |                                    | Supervisor               | Nelson Mauricio Rey Peña (Ejecución) |  |
| Objeto del Contrato AOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                                      |  |
| Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES PARA VIVIENDAS RURALES VEREDAS EL TIGRE, BUENA VISTA, BELLA VISTA, CAJÍO JABON, EL SARPASO, EL ANZUELO, BRJSAS DEL UTEBAIRE, RINCÓN DEL INDIO, EL CARIBE, LA VIRGEN, LA ESPERANZA, SAN ANTONIO, EL MELÓN, SAN JOSE, LA COOPERATIVA, EL PROGRESO, LA LIBERTAD, MORROPELAO, EL SILENCIO, LOS MERECURE, CANAPURE, SIRIA, CRISTALINA, ALTO SIARE, SIARE, MITARE Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEPARTAMENTO DEL META· del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas -FAZNI. |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                                      |  |
| Alcance del Contrato AOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                                      |  |
| CONTRUCCION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES PARA VIVIENDAS RURALES VEREDAS EL TIGRE, BUENA VISTA, BELLA VISTA, CAÑO JABON, EL SARPASO, EL ANZUELO, BRISAS DEL UTEBAIRE, RINCON DEL INDIO, EL CARIBE, LA VIRGEN, LA ESPRANZA, SAN ANTONIO, EL MELON, SAN JOSE, LA COOPERATIVA, EL PROGRESO, LA LIBERTAD, MORROPELAO, EL SILENCIO, LOS MERECURE, CANAPURE, SIRIA, CRISTALINA, ALTO SIARE, SIARE, MITARE Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEPARTAMENTO DEL META                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                                      |  |
| Pólizas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                                      |  |
| Tipo de Garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | Número de Póliza      |                                                                                                | Valor Asegurado                     |                        | Fecha de aprobación                                                                                                                  |                               | Fecha de vencimiento               |                          | Entidad Aseguradora                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                                      |  |
| Fecha de suscripción Contrato AOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | PTE                   |                                                                                                |                                     |                        | Fecha acta de inicio Contrato AOM                                                                                                    |                               | PTE                                |                          |                                      |  |
| Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                                                                | 22-10-2021                          |                        | Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM                                                   |                               |                                    |                          | 22-10-2021                           |  |
| Fecha de terminación del contrato AOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | N/A                   |                                                                                                | Fecha para liquidación contrato AOM |                        | N/A                                                                                                                                  |                               | Termino legal para liquidación AOM |                          | N/A                                  |  |
| Número de otrosies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | N/A                   |                                                                                                | Suspendido                          |                        | N/A                                                                                                                                  |                               | Desde                              |                          |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        |                                                                                                                                      |                               | Hasta                              |                          |                                      |  |
| Resumen trámites jurídicos del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                                      |  |
| Consecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Fecha de modificación |                                                                                                |                                     | Objeto/detalle         |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                                      |  |
| Número de usuarios energizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 403                   |                                                                                                |                                     |                        | Fecha acta energización de usuarios                                                                                                  |                               | 22-10-2021                         |                          |                                      |  |
| Avance contrato AOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       | N/A                                                                                            |                                     |                        | Ultimo informe Constratista                                                                                                          |                               | N/A                                |                          |                                      |  |
| Conclusiones Evaluación Técnica - último informe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        | Acciones a realizar ultimo informe                                                                                                   |                               |                                    |                          |                                      |  |
| AOM en Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        | Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE                                                                   |                               |                                    |                          |                                      |  |
| AOM en Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        | Se confirma prestador actual - EGYT S.A.S. E.S.P.                                                                                    |                               |                                    |                          |                                      |  |
| Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        | Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designación a la entidad que realizará la supervisión directa |                               |                                    |                          |                                      |  |
| Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        | Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes Territoriales                               |                               |                                    |                          |                                      |  |
| Pendiente Inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        | En Seguimiento - Pte remision a SAF, Inventario ya esta en UCC                                                                       |                               |                                    |                          |                                      |  |
| Informe estado del AOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                                                                                                |                                     |                        | En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM                                          |                               |                                    |                          |                                      |  |

| Lista de Reuniones              |                                                                                                                               |                             |                  |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Reuniones realizadas            |                                                                                                                               | Visitas de campo realizadas |                  |                   |
| 0                               |                                                                                                                               | 0                           |                  |                   |
| Observaciones Apoyo Técnico     |                                                                                                                               |                             |                  |                   |
| Comentario                      | Fecha de Creación                                                                                                             | Requiere seguimiento        | Nombre Documento | Tipo de Documento |
| Seguimiento para remision a SAF | 2/12/2024                                                                                                                     | SI                          | Inventario UCC   | Inventario        |
|                                 |                                                                                                                               |                             |                  |                   |
| Firma                           | <i>Alexandra Hernandez</i>                                                                                                    |                             |                  |                   |
|                                 | KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ<br>Ingeniera Eléctrica<br>Dirección de Energía Eléctrica<br>Ministerio de Minas y Energía |                             |                  |                   |