

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| <div><div>Energía</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                       | DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO<br>DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN AOM |                                     |                  |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                     |  |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FAZNI              | Contrato AOM          | FAZNI-GGC-082-545-17                                                                           | Etapas Contrato AOM                 | Sin contrato AOM | Fecha Informe                                                                                                                        | 01-04-2025                    | Periodo Informe                    | 01-03-2025<br>31-03-2025 |                     |  |
| CONTRATO DE EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                     |  |
| Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FAZNI              | Contrato              | FAZNI-GGC-082-545-17                                                                           | Etapas Contrato                     | Liquidado        | Departamento                                                                                                                         | PUTUMAYO                      |                                    |                          |                     |  |
| Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | San Miguel            |                                                                                                | Contratista                         |                  | ELECTROHUILA S.A. E.S.P.                                                                                                             |                               | Número de proyectos                | 1                        |                     |  |
| Interventor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                |                       | Fiducia                                                                                        | Fiducolombia                        |                  |                                                                                                                                      | Encargo Fiduciario            | 10514                              |                          |                     |  |
| CONTRATO DE AOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                     |  |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EGYT S.A.S. E.S.P. |                       | Apoyo técnico                                                                                  | Alexandra Hernandez                 |                  | Apoyo Jurídico                                                                                                                       | Iveth Amalia Chacón Hernández | Supervisor                         |                          |                     |  |
| Objeto del Contrato AOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                     |  |
| AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES PARA VIVIENDAS RURALES DISPERSAS EN LAS VEREDAS EL ESPENIAL, LA CRISTALINA, LA UNION, CANADA, SAN FRANCISCO, ALBANIA, BAJO AMARON, EL AFILADOR, SAN VICENTE, NUEVO VERGEL, LAS PALMAS, NUEVA ESPERANZA, EL AGUILA, NARANAJAL, GUAYABAL, MONETERREY, CANDELARIA, SAN JOSE, CABAÑA, BAJO SN CARLOS, EL BETANO, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización da Zonas No Interconectadas - FAZNI. |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                     |  |
| Alcance del Contrato AOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                     |  |
| CONSTRUCCION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA INDIVIDUALES SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES PARA VIVIENDAS RURALES DISPERSAS EN LAS VEREDAS EL ESPENIAL, LA CRISTALINA, LA UNION, CANADA, SAN FRANCISCO, ALBANIA, BAJO AMARON, EL AFILADOR, SAN VICENTE, NUEVO VERGEL, LAS PALMAS, NUEVA ESPERANZA, EL AGUILA, NARANAJAL, GUAYABAL, MONETERREY, CANDELARIA, SAN JOSE, CABAÑA, BAJO SN CARLOS, EL BETANO, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                     |  |
| Pólizas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                     |  |
| Tipo de Garantía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | Número de Póliza      |                                                                                                | Valor Asegurado                     |                  | Fecha de aprobación                                                                                                                  |                               | Fecha de vencimiento               |                          | Entidad Aseguradora |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                     |  |
| Fecha de suscripción Contrato AOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | PTE                   |                                                                                                |                                     |                  | Fecha acta de inicio Contrato AOM                                                                                                    |                               | PTE                                |                          |                     |  |
| Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |                                                                                                | 30-10-2019                          |                  | Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM                                                   |                               |                                    |                          | 30-10-2019          |  |
| Fecha de terminación del contrato AOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | N/A                   |                                                                                                | Fecha para liquidación contrato AOM |                  | N/A                                                                                                                                  |                               | Termino legal para liquidación AOM |                          | N/A                 |  |
| Número de otrosíes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | N/A                   |                                                                                                | Suspendido                          |                  | N/A                                                                                                                                  |                               | Desde                              |                          |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  |                                                                                                                                      |                               | Hasta                              |                          |                     |  |
| Resumen trámites jurídicos del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                     |  |
| Consecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Fecha de modificación |                                                                                                |                                     | Objeto/detalle   |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  |                                                                                                                                      |                               |                                    |                          |                     |  |
| Número de usuarios energizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 700                   |                                                                                                |                                     |                  | Fecha acta energización de usuarios                                                                                                  |                               | 30-10-2019                         |                          |                     |  |
| Avance contrato AOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                       | N/A                                                                                            |                                     |                  | Ultimo informe Constratista                                                                                                          |                               | N/A                                |                          |                     |  |
| Conclusiones Evaluación Técnica - último informe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  | Acciones a realizar ultimo informe                                                                                                   |                               |                                    |                          |                     |  |
| AOM en Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  | Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE                                                                   |                               |                                    |                          |                     |  |
| AOM en Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  | Se confirma prestador actual - EGYT S.A.S. E.S.P.                                                                                    |                               |                                    |                          |                     |  |
| Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  | Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designación a la entidad que realizará la supervisión directa |                               |                                    |                          |                     |  |
| Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  | Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes Territoriales                               |                               |                                    |                          |                     |  |
| Inventario remitido a SAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  | Remitido a la SAF - Por memorando                                                                                                    |                               |                                    |                          |                     |  |
| Informe estado del AOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |                                                                                                |                                     |                  | En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM                                          |                               |                                    |                          |                     |  |

| Lista de Reuniones          |                                                                                                                               |                             |                  |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Reuniones realizadas        |                                                                                                                               | Visitas de campo realizadas |                  |                   |
| 0                           |                                                                                                                               | 0                           |                  |                   |
| Observaciones Apoyo Técnico |                                                                                                                               |                             |                  |                   |
| Comentario                  | Fecha de Creación                                                                                                             | Requiere seguimiento        | Nombre Documento | Tipo de Documento |
|                             |                                                                                                                               |                             |                  |                   |
|                             |                                                                                                                               |                             |                  |                   |
| Firma                       | <i>Alexandra Hernandez</i>                                                                                                    |                             |                  |                   |
|                             | KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ<br>Ingeniera Eléctrica<br>Dirección de Energía Eléctrica<br>Ministerio de Minas y Energía |                             |                  |                   |