

<div><div>Energía</div></div>			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM							
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	FAZNI-GGC-076-523-17	Etapas Contrato AOM	Sin contrato AOM	Fecha Informe	31-03-2025	Periodo Informe	01-03-2025 31-03-2025	
CONTRATO DE EJECUCION										
Fondo	FAZNI	Contrato	FAZNI-GGC-076-523-17	Etapas Contrato	En Liquidación	Departamento	VICHADA			
Municipio		La Primavera		Contratista		ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.		Número de proyectos	1	
Interventor		CONSOSRCIO INTERVENTORIAS SOLAR VICHADA		Fiducia		FIDUCIARIA BOGOTA		Encargo Fiduciario	3-1-74382	
CONTRATO DE AOM										
Contratista		SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P.		Apoyo técnico		Alexandra Hernandez		Apoyo Jurídico	Jenny Yepes Moya	
Supervisor										
Objeto del Contrato AOM										
Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTO VOLTAICOS, INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTOVOLTAICOS(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERÍAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA, MA TIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas -FAZNI.										
Alcance del Contrato AOM										
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTOVOLTAICO(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERIAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE ENERGIZACION DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BARBARA, MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILOIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA										
Pólizas										
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		
Entidad Aseguradora										
Fecha de suscripción Contrato AOM		PTE				Fecha acta de inicio Contrato AOM		PTE		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				05-08-2021		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			05-08-2021	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		
N/A										
Número de otrosies		N/A		Suspendido		N/A		Desde		
								Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados		325				Fecha acta energización de usuarios		05-08-2021		
Avance contrato AOM		N/A		Ultimo informe Contratista		N/A				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe						Acciones a realizar ultimo informe				
AOM en Ejecución						Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE				
AOM en Ejecución						Se confirma prestador actual - SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P.				
Pendiente suscripción contrato de designación del supervisor						Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de designación a la entidad que realizará la supervisión directa				
Pendiente suscripción contrato de AOM con los Entes Territoriales						Se esta revisando por parte del IPSE - MME el borrador de la minuta de AOM con los Entes Territoriales				
Pendiente Remitir Inventario						En Seguimiento - El liquidación (Inventario construido, para remitir una vez finalice la liquidación)				
Informe estado del AOM						En Seguimiento - Se proyecta Formato de Informe para reporte al MME sobre el estado del AOM				

Lista de Reuniones				
Reuniones realizadas		Visitas de campo realizadas		
0		0		
Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Seguimiento al estado de la liquidación para la remisión del inventario	3/09/2024	SI	Inventario UCC	Inventario
Firma	<i>Alexandra Hernandez</i>			
	KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ Ingeniera Eléctrica Dirección de Energía Eléctrica Ministerio de Minas y Energía			