

	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO INFORME	Código: F-SG-028
		Versión No. 1
		Fecha: 25-03-2010
		Página 1 de 8

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
No. 034 DE 2024 - PERIODO 23 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 034 DE 2024 CELEBRADO ENTRE VEGA FORERO INGENIERIA SAS Y EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO HUILA			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	NIT	891.180.180-1
CONTRATISTA:	VEGA FORERO INGENIERIA SAS	NIT	900.999.942
OBJETO:	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO		
VALOR CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$ 17.718.498,00) M/CTE.		
FECHA DE INFORME:	30 de Diciembre 2024		
ACTA INICIO:	23 de Diciembre de 2024		
ACTA DE TERMINACIÓN:	30 de Diciembre 2024		
PLAZO:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SERÁ CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE.		
PERIODO DE INFORME	23 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		

ELABORÓ: Secretario de Planeación	REVISÓ: Secretario de Planeación	APROBÓ: Secretario de Planeación
NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA
Alcaldía Municipal: Calle 2 No. 5- 64 –Celular: 3142957484 Código Postal: 418020 Página Web: http:// www.saladoblanco-huila.gov.co correo electrónico: contactenos@saladoblanco-huila.gov.co		

	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO INFORME	Código: F-SG-028
		Versión No. 1
		Fecha: 25-03-2010
		Página 2 de 8

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN:

Nombre del Supervisor: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL			
1. RESUMEN EJECUTIVO			
1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)			
Se describe a continuación la ejecución de las actividades que a la fecha se ha ejecutado en un 100 %.			
ACTIVIDADES GENERALES			
No.	ACTIVIDAD	AVANCE FINANCIERO	% EJECUCIÓN
1	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico acrílica para demarcación de símbolos de señalización horizontal (FLECHA DE FRENTE) que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto. Incluye microesferas de vidrio, el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. Las Forma y Colores son de acuerdo a la especificación del manual de señalización vial, Resolución 0001885 del año 2015.	\$ 491.040,00	100
2	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico acrílica para demarcación de símbolos de señalización horizontal (FLECHA DE FRENTE O A LA DERECHA) que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto. Incluye microesferas de vidrio, el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. Las Forma y Colores son de acuerdo a la especificación del manual de señalización vial, Resolución 0001885 del año 2015.	\$ 267.617,00	100
3	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico acrílica para demarcación de símbolos de señalización horizontal (FLECHA DE FRENTE O A LA IZQUIERDA) que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto. Incluye microesferas de vidrio, el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. Las Forma y Colores son de acuerdo a la especificación del manual de señalización vial, Resolución 0001885 del año 2015.	\$ 178.411,00	100

ELABORÓ: Secretario de Planeación	REVISÓ: Secretario de Planeación	APROBÓ: Secretario de Planeación
NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA
Alcaldía Municipal: Calle 2 No. 5- 64 –Celular: 3142957484 Código Postal: 418020 Página Web: http:// www.saladoblanco-huila.gov.co correo electrónico: contactenos@saladoblanco-huila.gov.co		



**MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
INFORME**

Código: F-SG-028

Versión No. 1

Fecha: 25-03-2010

Página 3 de 8

4	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico acrílica para demarcación de símbolos de señalización horizontal (FLECHA DE FRENTE, A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA) que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto. Incluye microesferas de vidrio, el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. Las Forma y Colores son de acuerdo a la especificación del manual de señalización vial, Resolución 0001885 del año 2015.	\$ 644.490,00	100
5	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico acrílica para demarcación de símbolos de señalización horizontal (FLECHA A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA) que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto. Incluye microesferas de vidrio, el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. Las Forma y Colores son de acuerdo a la especificación del manual de señalización vial, Resolución 0001885 del año 2015.	\$ 205.418,00	100
6	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico acrílica para demarcación de símbolos de señalización horizontal (CEBRA PEATONAL) que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto. Incluye microesferas de vidrio, el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. Las Forma y Colores son de acuerdo a la especificación del manual de señalización vial, Resolución 0001885 del año 2015.	\$ 1.064.400,00	100
7	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico acrílica para demarcación de símbolos de señalización horizontal (ZONA OFICIAL) que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto. Incluye microesferas de vidrio, el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. Las Forma y Colores son de acuerdo a la especificación del manual de señalización vial, Resolución 0001885 del año 2015.	\$ 230.000,00	100
8	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico acrílica para señalización horizontal (LINEAS DE	\$ 2.850.383,00	100

ELABORÓ: Secretario de Planeación	REVISÓ: Secretario de Planeación	APROBÓ: Secretario de Planeación
NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA
Alcaldía Municipal: Calle 2 No. 5- 64 –Celular: 3142957484 Código Postal: 418020 Página Web: http:// www.saladoblanco-huila.gov.co correo electrónico: contactenos@saladoblanco-huila.gov.co		



**MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
INFORME**

Código: F-SG-028

Versión No. 1

Fecha: 25-03-2010

Página 4 de 8

	BORDE DE PAVIMENTO DE 0,15m DE ESPESOR) que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto. Incluye microesferas de vidrio, el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento.		
9	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico acrílica para demarcación de RESALTOS - REDUCTOR DE VELOCIDAD, que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto. Incluye microesferas de vidrio, el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. Las Forma y Colores son de acuerdo a la especificación del manual de señalización vial, Resolución 0001885 del año 2015.	\$ 1.984.500,00	100
10	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico acrílica para demarcación de ZONAS DE PARQUEO PARA MOTOCICLETAS Y AUTOMÓVILES, que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto. Incluye microesferas de vidrio, el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. Las Forma y Colores son de acuerdo a la especificación del manual de señalización vial, Resolución 0001885 del año 2015.	\$ 188.991,00	100
11	Suministro e Instalación de Reductores Plásticos con sus respectivos accesorios para su correcta instalación	\$ 4.467.750,00	100
12	Suministro e Instalación de Señal Vertical SP-47 (Zona Escolar)	\$ 809.300,00	100
13	Aplicación de pintura de ALTA VISIBILIDAD, DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA tipo tráfico acrílica para demarcación de símbolos de señalización horizontal (ZONA ESCOLAR) que proporciona perfecta adherencia sobre superficies en concreto y asfalto. Incluye microesferas de vidrio, el suministro y el transporte del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento. Las Forma y Colores son de acuerdo a la especificación del manual de señalización vial, Resolución 0001885 del año 2015.	\$ 680.000,00	100
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 14.062.300,00	
	ADMINISTRACION 20%	\$ 2.812.460,00	
	IMPREVISTOS 1%	\$ 140.623,00	
	UTILIDAD 5%	\$ 703.115,00	
	VALOR TOTAL	\$ 17.718.498,00	

ELABORÓ: Secretario de Planeación

REVISÓ: Secretario de Planeación

APROBÓ: Secretario de Planeación

NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN

NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN

NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA

Alcaldía Municipal: Calle 2 No. 5- 64 –Celular: 3142957484

Código Postal: 418020

Página Web: [http:// www.saladoblanco-huila.gov.co](http://www.saladoblanco-huila.gov.co)

correo electrónico: contactenos@saladoblanco-huila.gov.co

	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO INFORME	Código: F-SG-028
		Versión No. 1
		Fecha: 25-03-2010
		Página 5 de 8

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto				
Historial Cronológico del Proyecto				
ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	23/12/2024	7	0	30/12/2024
ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio y pagos parciales)				
Tipo de Acta		No.	Fecha	
Acta de inicio		1	23 de Diciembre de 2024.	
Pago Anticipo		1	24 de Diciembre de 2024.	
Acta de terminación		1	30 de Diciembre de 2024.	
1.3. Estado y Avance Presupuestal del convenio (Describir)				
El convenio se encuentra ejecutado en un 100%, de acuerdo al valor total del mismo.				
2. INFORME BÁSICO				
2.1. Estado Financiero del Contrato				
Valor Inicial del Contrato		Valor Ejecutado Municipio de Salado Blanco		
\$ 17.718.498,00		\$ 17.718.498,00		
3. ASPECTOS TÉCNICOS				
3.1. Modificaciones Realizadas en Actividades				
Durante este periodo de ejecución no se presentaron modificaciones				
3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas				
Durante este periodo de ejecución no se presentaron inconvenientes en la ejecución				
 OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN Secretario de Planeación Municipal Supervisor				

ELABORÓ: Secretario de Planeación	REVISÓ: Secretario de Planeación	APROBÓ: Secretario de Planeación
NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA
Alcaldía Municipal: Calle 2 No. 5- 64 –Celular: 3142957484 Código Postal: 418020 Página Web: http:// www.saladoblanco-huila.gov.co correo electrónico: contactenos@saladoblanco-huila.gov.co		



**MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
INFORME**

Código: F-SG-028

Versión No. 1

Fecha: 25-03-2010

Página 6 de 8

4. REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORÓ: Secretario de Planeación	REVISÓ: Secretario de Planeación	APROBÓ: Secretario de Planeación
NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA
Alcaldía Municipal: Calle 2 No. 5- 64 –Celular: 3142957484 Código Postal: 418020 Página Web: http:// www.saladoblanco-huila.gov.co correo electrónico: contactenos@saladoblanco-huila.gov.co		



MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
INFORME

Código: F-SG-028

Versión No. 1

Fecha: 25-03-2010

Página 7 de 8



ELABORÓ: Secretario de Planeación	REVISÓ: Secretario de Planeación	APROBÓ: Secretario de Planeación
NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA
Alcaldía Municipal: Calle 2 No. 5- 64 –Celular: 3142957484 Código Postal: 418020 Página Web: http:// www.saladoblanco-huila.gov.co correo electrónico: contactenos@saladoblanco-huila.gov.co		



**MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
INFORME**

Código: F-SG-028

Versión No. 1

Fecha: 25-03-2010

Página 8 de 8



ELABORÓ: Secretario de Planeación	REVISÓ: Secretario de Planeación	APROBÓ: Secretario de Planeación
NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN	NOMBRE: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA
	Alcaldía Municipal: Calle 2 No. 5- 64 –Celular: 3142957484 Código Postal: 418020 Página Web: http:// www.saladoblanco-huila.gov.co correo electrónico: contactenos@saladoblanco-huila.gov.co	