

|                                                                                   |                                                                                                                                    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                                                                     | Versión: 3                      |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                  | <b>CÓDIGO:</b><br><br>BS-FR-010 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br>Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual | Página 1 de 8                   |

Bogotá, D.C., 19 de marzo de 2025

**PARA:** **DAMARIS TATIANA GÓMEZ BUITRAGO**  
Coordinadora del GIT de Contratación

**DE:** **CESAR AUGUSTO ANGARITA DIAZ**  
Supervisor del convenio solidario COS-1024-2024

**TIPO DE SOLICITUD:** Suspensión

| DATOS GENERALES                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No. DEL CONVENIO / CONTRATO</b> | COS-1024-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>        | 10/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETO</b>                      | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ENTE EJECUTOR</b>               | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO EL TIBURON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VALOR</b>                       | <p>El valor total del convenio solidario corresponde a la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$168.750.000 M/CTE), incluidos todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y/o gravámenes a que haya lugar; valor que se discrimina de la siguiente manera:</p> <p>El MINISTERIO realizará un aporte en dinero correspondiente a la suma CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$150.000.000 M/CTE) incluidos todos los impuestos tasas erogaciones que tenga a lugar.</p> <p>EL OAC realizará un aporte en especie correspondiente a un valor de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$18.750.000M/CTE), correspondientes a mano de obra no calificada.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                                                                     | Versión: 3                  |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                  | <b>CÓDIGO:</b><br>BS-FR-010 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br>Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual | Página 2 de 8               |

|                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                          | NOTA: El presupuesto definitivo aprobado por el supervisor en la Etapa de Verificación Técnica no podrá superar los CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$150.000.000 M/C) como aportes del MINISTERIO DEL DEPORTE. |
| ADICIÓN No. 1               |                          | SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                  |
| ADICIÓN No. 2               |                          | SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                  |
| VALOR ACTUAL DEL CONVENIO   |                          | \$168.750.000                                                                                                                                                                                                                        |
| PLAZO                       |                          | Hasta EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE INICIO             |                          | 20/12/2024                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL |                          | 31/03/2025                                                                                                                                                                                                                           |
| PRÓRROGA No. 1              |                          | 31/03/2025                                                                                                                                                                                                                           |
| PRÓRROGA No. 2              |                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                  |
| SUSPENSIÓN No. 1            |                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                  |
| DATOS DE LA SOLICITUD       |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| ADICIÓN                     | <input type="checkbox"/> | N/A                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRÓRROGA                    | <input type="checkbox"/> | N/A                                                                                                                                                                                                                                  |
| SUSPENSIÓN                  | X                        | Desde el 25 de marzo al 24 de mayo 2025                                                                                                                                                                                              |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA      | <input type="checkbox"/> | N/A                                                                                                                                                                                                                                  |

En mi condición de supervisor del convenio solidario en referencia, respetuosamente me permito se sirva adelantar los trámites necesarios para la presente suspensión, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS -realidad fáctica:**

- 1.1. Que, el Ministerio del Deporte y la OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO EL TIBURON del Departamento CESAR Municipio de LA JAGUA DE IBIRICO, en cabeza de su representante legal MIRIAN RIVERA BAYONA, suscribieron el día 10/12/2024, el convenio solidario COS-1024-2024, por un valor de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$168.750.000 M/CTE), incluidos todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y/o gravámenes a que haya lugar; valor que se discrimina de la siguiente manera:

|                                                                                   |                                                                                                                                          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                                                                           | Versión: 3                      |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                        | <b>CÓDIGO:</b><br><br>BS-FR-010 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br>Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión,<br>terminación anticipada y/o modificación (Otrosí)<br>contractual | Página 3 de 8                   |

El MINISTERIO realizará un aporte en dinero correspondiente a la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$150.000.000 M/CTE), incluidos todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y/o gravámenes a que haya lugar.

EL OAC realizará un aporte en especie correspondiente a un valor de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$18.750.000 M/CTE), correspondientes a mano de obra no calificada.

- 1.2. Que, el 20/12/2024, el Ministerio del Deporte y la OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO EL TIBURON, suscribieron el acta de inicio del convenio solidario, cuyo plazo inicial fue hasta el 31 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de inicio y el mismo podrá ser ampliado, previo acuerdo de las partes.
- 1.3. Que, el plazo de ejecución del convenio se estableció hasta el 31 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Al respecto, el párrafo segundo de la Cláusula 3 indicó: *“El plazo de ejecución del convenio podrá ser prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo entre las partes, previo a su vencimiento. Este acuerdo deberá constar por escrito y deberá incluir la justificación suministrada por el supervisor designado por MINDEPORTE.”*
- 1.4. Que el 31/12/2024, se modificó el convenio solidario, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2025.
- 1.5. Que durante la ejecución del plazo mencionado, la supervisión del convenio solidario, ha venido evidenciando una serie de situaciones que han imposibilitado el correcto desarrollo de las actividades objeto del convenio, como lo son:

1. **Situaciones de Orden Público:** En los territorios en los cuales se requiere adelantar los proyectos de mejoramiento de infraestructura deportiva, que corresponden a municipios PDET y hacen parte de la Colombia profunda, se han venido presentado alteraciones de orden público que ponen en riesgo la seguridad de las personas involucradas en el desarrollo de los proyectos. Dado que, la ejecución de los convenios, requiere la consecución de actividades de tipo administrativo, operativo, técnico y financiero tanto de los actores comunitarios como del ente estatal, las cuales imposibilitan la ejecución normal del mismo, siendo indispensable para la entidad garantizar la integridad y protección de las partes intervinientes.
2. **Dificultad de Acceso a Territorios:** Las condiciones actuales de acceso a la zona donde se deben ejecutar las actividades del convenio presentan serias dificultades, ya sea por desastres naturales, bloqueos o problemas de movilidad que impiden el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio.

|                                                                                   |                                                                                                                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                                                                     | Versión: 3                  |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                  | <b>CÓDIGO:</b><br>BS-FR-010 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br>Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual | Página 4 de 8               |

3. **Problemas de Conectividad y Comunicación:** Los Organismos de Acción Comunal, presentan constantemente problemas de comunicación debido a la falta de cobertura de telecomunicaciones y conectividad en los territorios, lo que impide una comunicación y coordinación efectiva entre las partes.
4. De otra parte, para la ejecución de las actividades del convenio solidario, se requiere el agotamiento de una serie de etapas propias establecidas en el manual operativo, como lo son:

✓ **Ejecución de la etapa de verificación técnica consistente en la validación del predio y definición del presupuesto inicial, así:**

1. Entrega de la carta de presentación firmada por el Supervisor del Convenio por parte del Ministerio, en la cual indicará los Profesionales designados para el proyecto, así como indicando el motivo de la visita.
2. Presentación ante representantes de la Alcaldía del Proyecto a realizar.
3. Visita y reconocimiento del predio, en la cual se deberá remitir la localización del predio, mediante captura de la o las coordenadas geográficas, las cuales serán ingresadas en el aplicativo que generó el Ministerio en su momento.
4. Levantamiento del Acta de Colindantes y Vecindades.
5. Revisión de las Actividades solicitadas en el Formato de propuesta económica y verificación de la disponibilidad del área para intervenir.
6. Realización del levantamiento de las áreas, longitudes, unidades etc., con el fin de contar con las cantidades de obra reales que se ejecutarán en la iniciativa.
7. Elaboración de Análisis de Precios Unitarios que indiquen la composición de los diferentes insumos, sus incidencias y desperdicios, equipos y mano de obra por Unidad de Medida.
8. Se deberá realizar y firmar por las partes el cuadro del presupuesto ajustado definitivo, a costos directos e indirectos, sin que el valor total supere el valor del recurso asignado.
9. Elaboración y firma por las partes del Acta de Reunión y constancia de la realización de los Numerales 1 a 8.
10. Elaboración del Cronograma de desarrollo de las actividades por parte de la O.A.C., indicando las duraciones y ruta crítica de las Actividades establecidas en la Etapa de Verificación, así como la disponibilidad y utilización de los recursos de mano de obra. Con la aprobación por parte del Ministerio del Cronograma, se dará inicio de la segunda etapa del convenio que será la ejecución de las actividades.
11. Elaboración del Flujo de Inversión programada, en donde se defina tanto los costos directos como indirectos con periodicidad semanal.

✓ **Etapas de ejecución así:**

1. Verificación de la compra y recepción de insumos y materiales conforme al plan de compras.
2. Seguimiento al uso de los materiales adquiridos con los recursos del Ministerio del Deporte.
3. Realización de comités de seguimiento semanal, de manera presencial o virtual.
4. Supervisión de la elaboración de la bitácora diaria.

|                                                                                   |                                                                                                                                          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                                                                           | Versión: 3                      |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                        | <b>CÓDIGO:</b><br><br>BS-FR-010 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br>Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión,<br>terminación anticipada y/o modificación (Otrosí)<br>contractual | Página 5 de 8                   |

5. Registro fotográfico con fecha.
6. Verificación del pago de seguridad social por parte de la OAC para el personal que ejecuta las obras.
7. Supervisión de la implementación de medidas de seguridad industrial para el personal.
8. Control del manejo ambiental de la obra por parte de la OAC.
9. Seguimiento a la gestión y actualización del archivo digital del proyecto.
10. Revisión y aprobación de informes semanales y mensuales durante la ejecución de la obra.

✓ **Etapas de cierre y liquidación del convenio así**

1. Verificación y aprobación del informe final de obra.
2. Elaboración del acta de terminación entre el técnico del Ministerio del Deporte, el técnico y el presidente de la OAC.
3. Redacción y firma del acta de recibo a satisfacción por parte de la OAC.
4. Liquidación del Convenio que comprende elaboración de informe que contenga:
  - a. Antecedentes y descripción general del contrato.
  - b. Cantidades de obra ejecutadas.
  - c. Aspectos logísticos.
  - d. Aspectos presupuestales y legales del convenio.
  - e. Análisis de precios unitarios.
  - f. Actas suscritas.
  - g. Registro fotográfico del antes y después de la intervención.
  - h. Manual y acta de mantenimiento y conservación de bienes.
5. Ahora bien, de las actividades indicadas y de las cuales depende el correcto cumplimiento de las obligaciones del convenio, se evidencia que, a la fecha, se están adelantando actividades para el alistamiento, socialización, verificación técnica preliminar, a través de reuniones de socialización del manual operativo, capacitaciones sobre la apertura de cuenta de ahorros, utilización de herramientas tecnológicas como SECOP II e inducción sobre la metodología para la ejecución del Convenio, entre otras.
6. Durante las sesiones de capacitación y de socialización, los organismos de acción comunal han manifestado las problemáticas en la ejecución, anteriormente enunciadas, lo que conlleva a la necesidad de buscar alternativas que permitan a las partes, garantizar la ejecución correcta del objeto y obligaciones del convenio.
7. En el análisis de esta supervisión, se estima conveniente optar por la suspensión del convenio solidario, dado que, son notorias las razones de fuerza mayor, que eximen a las partes de cumplir con sus obligaciones por las circunstancias imprevistas mencionadas, tal como lo establece, el artículo 64 del código civil, que reza: *“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”*.

|                                                                                   |                                                                                                                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                                                                     | Versión: 3                  |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                  | <b>CÓDIGO:</b><br>BS-FR-010 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br>Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual | Página 6 de 8               |

8. Ahora bien, conforme a lo expuesto y en conversaciones con los representantes legales de las juntas de acción comunal, se estima conveniente, contar con un tiempo prudencial que permita que las situaciones de fuerza mayor reportadas se minimicen, considerando que, en el término de 2 meses, posiblemente se han superado dichas dificultades, que permitirán reiniciar y agotar las etapas del manual operativo del convenio.
9. Por lo expuesto, se solicita la suspensión del convenio solidario por el término de dos (2) meses, esto es del 25 de marzo al 24 de mayo de 2025, conforme a la cláusula 19 del convenio solidario, la cual señala: *“De común acuerdo, el MINDEPORTE y el OAC podrán suspender la ejecución de este CONVENIO SOLIDARIO por: 1) Fuerza mayor o caso fortuito. 2) Mutuo acuerdo. Tal circunstancia, se hará constar en documento escrito en el cual se indicarán las condiciones en que se efectuará y que la misma no generará incremento, ni reajuste alguno en el valor total del CONVENIO SOLIDARIO. De acuerdo con lo anterior, el OAC renuncia expresamente a hacer reclamaciones o solicitar compensaciones o pago de mayores costos originados por la suspensión del convenio, quedando claro que la suspensión no amplía el plazo contractual pactado inicialmente, sino que lo interrumpe. Cumplido el término de suspensión acordado, el CONVENIO SOLIDARIO se reanuda de manera automática, o si el reinicio se da antes del vencimiento de este término, las partes suscribirán acta de reinicio. En ambos casos, la ejecución del CONVENIO SOLIDARIO se reanuda por el plazo faltante”*
10. El balance financiero del convenio solidario, se detalla a continuación:

| Valor Aporte Mindeporte | Valor girado a la OAC | Valor por girar a la OAC |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| \$ 150.000.000          | \$ 0                  | \$ 150.000.000           |

## CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO

**Situaciones de Orden Público:** En el área de ejecución del convenio se han presentado alteraciones del orden público que ponen en riesgo la seguridad de las personas involucradas en el desarrollo del proyecto. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1523 de 2012, sobre la gestión del riesgo de desastres y seguridad pública, es fundamental garantizar la integridad de los actores comunitarios antes de continuar con cualquier actividad.

**Dificultad de Acceso al Terreno:** Las condiciones actuales de acceso a la zona donde se deben ejecutar las actividades del convenio presentan serias dificultades, ya sea por desastres naturales, bloqueos o problemas de movilidad que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

|                                                                                   |                                                                                                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                                                                            | Versión: 3                  |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                         | <b>CÓDIGO:</b><br>BS-FR-010 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br>Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión,<br>terminación anticipada y/o modificación (Otro sí)<br>contractual | Página 7 de 8               |

**Problemas de Conectividad y Comunicación:** La Junta de Acción Comunal ha enfrentado problemas constantes de comunicación debido a la falta de cobertura de telecomunicaciones y conectividad, lo que impide una coordinación efectiva con la entidad contratante y otros actores involucrados. Esto dificulta el cumplimiento de los plazos y compromisos adquiridos en el marco del convenio, lo que puede ser causal de suspensión conforme al artículo 1602 del Código Civil Colombiano, el cual establece que los contratos deben ejecutarse en condiciones que permitan el cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas.

### SOLICITUD.

En virtud de lo anterior, esta supervisión dando aplicación al principio de la prevalencia del interés general y con el fin de garantizar la ejecución del objeto y obligaciones del convenio, se solicita previo análisis de las circunstancias acordadas por las partes y con el aval del supervisor:

1. Suspender la ejecución del convenio solidario COS-1024-2024, por un término de **Dos (2) meses**, esto es, desde el **25 de marzo hasta el 24 de mayo de 2025**.

Por lo anterior, la nueva fecha de terminación del Convenio Solidario será el 31 de mayo de 2025.

Manifiesto que la presente solicitud de suspensión se radica de mutuo acuerdo entre las partes, y que durante el término de la misma, no se genera erogación alguna para el Ministerio del Deporte.

Cordialmente,



CESAR AUGUSTO ANGARITA DIAZ  
Supervisor del convenio Solidario COS-1024-2024



Vo. Bo.

**ESTHER MENDOZA PEINADO**  
Directora de Recursos y Herramientas del SND

|                                                                                   |                                                                                                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO</b>                                                                                                                            | Versión: 3                  |
|                                                                                   | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                         | <b>CÓDIGO:</b><br>BS-FR-010 |
|                                                                                   | <b>FORMATO</b><br>Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión,<br>terminación anticipada y/o modificación (Otro sí)<br>contractual | Página 8 de 8               |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboró:</b><br>                                                                                                              | <b>Jonnathan Carvajal Cortes – Abogado</b><br><b>Contratista Dirección de Recursos y</b><br><b>Herramientas del SND</b>                              |
| <b>Reviso:</b><br><b>APCS</b><br><b>IDCD</b>                                                                                                                                                                      | <b>Andrea Paola Carvajal Santiago – Abogada</b><br><b>contratista DRHSND</b><br><b>Iván Darío Castro Díaz – Abogado contratista</b><br><b>DRHSND</b> |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para su firma. |                                                                                                                                                      |

**Anexos:**

ACTA DE REUNION SOCIALIZACION SUSPENSIÓN