



|                                                |            |                                   |     |      |         |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----|------|---------|
| 8. CARPINTERIA DE MADERA                       | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> |     |      | 100,00% |
|                                                | EJECUTADO  | 90%                               | 95% | 100% | 100,00% |
| 9. CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO            | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> |     |      | 100,00% |
|                                                | EJECUTADO  | 90%                               | 95% | 100% | 100,00% |
| 10. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE            | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> |     |      | 100,00% |
|                                                | EJECUTADO  | 90%                               | 95% | 100% | 100,00% |
| 11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS           | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> |     |      | 100,00% |
|                                                | EJECUTADO  | 90%                               | 95% | 100% | 100,00% |
| 12. VIDRIOS Y ESPEJOS                          | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> |     |      | 100,00% |
|                                                | EJECUTADO  | 90%                               | 95% | 100% | 100,00% |
| 13. CERRADURAS                                 | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> |     |      | 100,00% |
|                                                | EJECUTADO  | 90%                               | 95% | 100% | 100,00% |
| 14. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS                 | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> |     |      | 100,00% |
|                                                | EJECUTADO  | 90%                               | 95% | 100% | 100,00% |
| ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO |            |                                   |     |      |         |
| 15. NP+CE+AD                                   | PROGRAMADO | <div><div></div><div></div></div> |     |      | 100,00% |
|                                                | EJECUTADO  | 90%                               | 95% | 100% | 100,00% |

|                                                                                                                                                                                               |                        |                                    |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----|--|
| 5- PLAZO (DÍAS)                                                                                                                                                                               |                        |                                    |                      | 6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL                                                           |               |                            |    |  |
| Cant. Días                                                                                                                                                                                    | Total                  | Transcurrido                       | Faltantes            |                                                                                           |               |                            |    |  |
| Contractual                                                                                                                                                                                   | 135                    | 135                                | 0                    |                                                                                           |               |                            |    |  |
| Proyección                                                                                                                                                                                    | 135                    | 135                                | 0                    |                                                                                           |               |                            |    |  |
| 7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN                                                                                                                                                             |                        |                                    |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| Días transcurridos de la obra                                                                                                                                                                 | Días (atraso/adelanto) | Fecha Terminación Obra Proyectada  |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| 135                                                                                                                                                                                           | 0                      | 27/12/2024                         |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| 8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO                                                                                                                                           |                        |                                    |                      | 9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS                                           |               |                            |    |  |
| SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                 |                        |                                    |                      | Actividad atrasada                                                                        |               | Atribuible al contratista? |    |  |
|                                                                                                                                                                                               |                        |                                    |                      |                                                                                           | SI            |                            | NO |  |
|                                                                                                                                                                                               |                        |                                    |                      |                                                                                           | SI            |                            | NO |  |
|                                                                                                                                                                                               |                        |                                    |                      |                                                                                           | SI            |                            | NO |  |
|                                                                                                                                                                                               |                        |                                    |                      |                                                                                           | SI            |                            | NO |  |
| OBSERVACIONES: NINGUNA                                                                                                                                                                        |                        |                                    |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| 10- CONTROL DE COSTOS                                                                                                                                                                         |                        |                                    |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| Detalle                                                                                                                                                                                       | Presupuesto            |                                    | Inversión a la Fecha |                                                                                           | Por Ejecutar  |                            |    |  |
|                                                                                                                                                                                               | INICIAL                | ACTUAL (Adiciones y/o reducciones) | \$                   | %                                                                                         | \$            | %                          |    |  |
| Directos+AIU+IVA                                                                                                                                                                              | \$ 749.992.662,08      | \$ 749.992.662,08                  | \$ 1.116.480.610,38  | 100,00%                                                                                   | \$ 0,00       | 0%                         |    |  |
| Adición 1                                                                                                                                                                                     | N/A                    | \$ 260.000.000,00                  |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| Adición 2                                                                                                                                                                                     |                        | \$ 106.487.948,30                  |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                         | \$ 749.992.662,08      | \$ 1.116.480.610,38                |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| 11- CONTROL PAGOS                                                                                                                                                                             |                        |                                    |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| DETALLE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                        | VALOR                              |                      | OBSERVACIONES                                                                             |               |                            |    |  |
| VALOR INICIAL                                                                                                                                                                                 |                        | \$ 749.992.662,08                  |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| VALOR ADICIONAL (Si aplica)                                                                                                                                                                   |                        | \$ 260.000.000,00                  |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| VALOR ADICIONAL (Si aplica)                                                                                                                                                                   |                        | \$ 106.487.948,30                  |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                   |                        | \$ 1.116.480.610,38                |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| PRIMER PAGO PAC OCTUBRE                                                                                                                                                                       |                        | \$ 51.340.516,56                   |                      | FACTURA GKR8 DEL 30 DE AGOSTO                                                             |               |                            |    |  |
| SEGUNDO PAGO PAC NOVIEMBRE                                                                                                                                                                    |                        | \$ 387.101.939,65                  |                      | FACTURA GKR11 DEL 15 DE OCTUBRE                                                           |               |                            |    |  |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024                                                                                         |                        | \$ 226.569.513,60                  |                      | FACTURA GKR14 DEL 16 DE NOVIEMBRE                                                         |               |                            |    |  |
| CUARTO PAGO SALDO PAC CUENTA POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024                                                                                                          |                        | \$ 451.468.640,57                  |                      | FACTURA GKR19 DEL 27 DE DICIEMBRE                                                         |               |                            |    |  |
| TOTAL PAGADO A LA FECHA                                                                                                                                                                       |                        | \$ 1.116.480.610,38                |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| 12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato) |                        |                                    |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                     |                        | ENTREGADO                          | APROBADO             | CUMPLIÓ                                                                                   | OBSERVACIONES |                            |    |  |
| Ejemplo: PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA                                                                                                                                               |                        |                                    |                      |                                                                                           | N/A           |                            |    |  |
| Ejemplo: PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA                                                                                                                                        |                        |                                    |                      |                                                                                           | N/A           |                            |    |  |
| Ejemplo: PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES                                                                                                                                  |                        |                                    |                      |                                                                                           | N/A           |                            |    |  |
| Ejemplo: PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA                                                                                                                                  |                        |                                    |                      |                                                                                           | N/A           |                            |    |  |
| 13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                           |                        |                                    |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                 |                        |                                    |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| 14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):                                                                                                                                     |                        |                                    |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| NO APLICA                                                                                                                                                                                     |                        |                                    |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| ELABORO:                                                                                                                                                                                      |                        |                                    |                      | REVISO:                                                                                   |               |                            |    |  |
| <div>Mayor ANGIE JULIETTE MARIN ARANGO<br/>Supervisor contrato<br/>Firma y Posfirma</div>                                                                                                     |                        |                                    |                      | <div>Mayor ANGIE JULIETTE MARIN ARANGO<br/>Supervisor contrato<br/>Firma y Posfirma</div> |               |                            |    |  |
| 15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO                                                                                                                                           |                        |                                    |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |
| NO APLICA                                                                                                                                                                                     |                        |                                    |                      |                                                                                           |               |                            |    |  |