

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTA DE SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          |                      |                      |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROCESO                                                                                                                                                              | VERSIÓN                                                                                                                                                                       |                          |                      |                      |
| FO-EO-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                             |                          |                      |                      |
| SUBDIRECCIÓN GENERAL DE      INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          |                      |                      |
| DIRECCIÓN TÉCNICA DE      CONSTRUCCIONES      SUBDIRECCIÓN TÉCNICA      DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          |                      |                      |
| ACTA No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                                                                                                                                                                   | SUSPENSIÓN <input type="checkbox"/><br>AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>                                                                           | DE CONTRATO DE      OBRA |                      |                      |
| 1. ANTECEDENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          |                      |                      |
| CONTRATO No      1763 DE 2023<br><small>(Número de Contrato)</small>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          |                      |                      |
| LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/><br>SELECCIÓN ABREVIADA <input type="checkbox"/><br>CONTRATACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                            | CONCURSO DE MÉRITOS <input type="checkbox"/><br>IDU-LP-SGI-012-2023<br><small>(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)</small> |                                                                                                                                                                               |                          |                      |                      |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center;">"CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP "EL GACO" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."</p> </div> <small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small> |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          |                      |                      |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      | Calle 64 # 127-51<br><small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>                                                                              |                          |                      |                      |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | 1770-2023<br><small>(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)</small>                                                                                        |                          |                      |                      |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | 32 MESES<br><small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>                                                                   |                          |                      |                      |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | 26      DE      2      DE      2024<br><small>(Día)      (Mes)      (Año)</small>                                                                                             |                          |                      |                      |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      | \$ 160,627,461,799.00<br><small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>                                                                            |                          |                      |                      |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      | CONSORCIO EL GACO CC<br><small>(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)</small>                                                                             |                          |                      |                      |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      | CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.      NIT      901,355,586-6<br><small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)      (Escriba el NIT del Interventor)</small>            |                          |                      |                      |
| SUPERVISOR (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN - WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA<br><small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)</small> |                          |                      |                      |
| 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          |                      |                      |
| PRÓRROGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No.                                                                                                                                                                  | N.A.                                                                                                                                                                          | DE FECHA                 | PLAZO                |                      |
| TOTAL PLAZO DE PRORROGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          | PLAZO                |                      |
| ADICIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          |                      |                      |
| CONTRATOS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No.                                                                                                                                                                  | N.A.                                                                                                                                                                          | DE FECHA                 | VALOR                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | DE FECHA                 | VALOR                |                      |
| ADICIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No.                                                                                                                                                                  | N.A.                                                                                                                                                                          | DE FECHA                 | VALOR                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | DE FECHA                 | VALOR                |                      |
| TOTAL ADICIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          | VALOR                |                      |
| RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          |                      |                      |
| MAYORES CANTIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No.                                                                                                                                                                  | N.A.                                                                                                                                                                          | DE FECHA                 | VALOR                |                      |
| MAYORES AJUSTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | DE FECHA                 | VALOR                |                      |
| MAYOR PERMANENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No.                                                                                                                                                                  | N.A.                                                                                                                                                                          | DE FECHA                 | VALOR                |                      |
| TOTAL RECONOCIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          | VALOR                |                      |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      | \$ 160,627,461,799                                                                                                                                                            |                          |                      |                      |
| 3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          |                      |                      |
| SUSPENSIÓN ANTERIORES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          |                      |                      |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                    | DE FECHA                                                                                                                                                                      | 16/8/2024                | No. DIAS             | 60                   |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                    | DE FECHA                                                                                                                                                                      | 16/10/2024               | No. DIAS             | 30                   |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                    | DE FECHA                                                                                                                                                                      | 15/11/2024               | No. DIAS             | 60                   |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                    | DE FECHA                                                                                                                                                                      | 14/01/2025               | No. DIAS             | 60                   |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                                   | DE FECHA                                                                                                                                                                      | 15/03/2025               | No. DIAS             | 16                   |
| TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          | No. DIAS             | 226                  |
| SUSPENSIÓN ACTUAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                          |                      |                      |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                   | DE FECHA                                                                                                                                                                      | 15/03/2025               | No. DIAS             | 16                   |
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                   | DE FECHA                                                                                                                                                                      | 31/03/2025               | No. DIAS             | 31                   |
| FECHA DE REINICIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                             | DE                       | 5                    | DE 2025              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | <small>(Día)</small>                                                                                                                                                          |                          | <small>(Mes)</small> | <small>(Año)</small> |

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA DE SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                     |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROCESO                                                                                                           | VERSIÓN                                                                  |                                                                                     |
| FO-EO-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS                                                                                         | 2                                                                        |                                                                                     |
| SUBDIRECCIÓN GENERAL DE <u>INFRAESTRUCTURA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                     |
| DIRECCIÓN TÉCNICA DE <u>CONSTRUCCIONES</u> SUBDIRECCIÓN TÉCNICA <u>DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                     |
| ACTA No <u>12</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SUSPENSIÓN</b> <input type="checkbox"/><br><b>AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</b> <input checked="" type="checkbox"/> | DE CONTRATO DE                                                           | <b>OBRA</b>                                                                         |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   | <u>10</u> DE <u>7</u> DE <u>2027</u><br><small>(Día) (Mes) (Año)</small> |                                                                                     |
| <p>Las partes representadas por: <u>CARLOS ALBERTO GOMEZ ROJAS</u><br/> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)</small></p> <p>representante legal del contratista; <u>BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ</u><br/> <small>(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)</small></p> <p>representante legal de la interventoría; y <u>LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN - WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA</u><br/> <small>(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)</small></p> <p>Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan <b>AMPLIAR LA SUSPENSIÓN</b> del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. <u>N/A</u> de <u>  </u> de <u>  </u><br/> <small>Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)</small></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                     |
| <b>4. CAUSAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                     |
| <p>El Consorcio el Gaco CC solicita la ampliación de la suspensión del Contrato de Obra Pública No. 1763 de 2023, puesto que las situaciones que la generaron no se han subsanado en su totalidad y se encuentran de la siguiente manera:</p> <p><b>1. Permiso ocupación de cauce:</b><br/> 09/12/2024. Radicación de la documentación ajustada por parte del Contratista de Obra de acuerdo con las observaciones emitidas por la supervisión ambiental del IDU. GACOC-1763-INT-0620-24<br/> 24/12/2024 - Se radica mediante oficio OGA No. <b>202417501638951</b> la solicitud de ocupación de cauce ante la Secretaría Distrital de Ambiente.<br/> A la fecha no se cuenta con el POC.</p> <p><b>2. Remisión y lineamiento sobre respuesta SDA relacionada con manejo de la especie Chilco.</b><br/> El contratista radica a la interventoría el día 8 de agosto de 2024 mediante comunicado GACOC/1763-INT-00507-24 con asunto "Respuesta al oficio GC-719-24 y referencia traslado del comunicado IDU 202417501001521 del 31 de julio de 2024 (R-GC-707-24). "Remisión y lineamiento sobre respuesta SDA relacionada con manejo de la especie Chilco."<br/> A su vez, la Interventoría traslada al IDU con el comunicado GC-771-24 de fecha 12 de agosto de 2024.<br/> El 27 de marzo de 2025 se recibió mediante comunicación GC-935-25 de la Interventoría, el oficio emitido por parte de la SDA dirigido al IDU con radicado 2025EE59857, en donde la SDA concluye que la cobertura de Chilco presente en el predio del proyecto "no requiere permiso de manejo de aprovechamiento forestal de árboles aislados".</p> <p><b>Comentarios del contratista:</b><br/> Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y considerando que el trámite del permiso de ocupación de cauce ante la SDA aún se encuentra en curso, se hace necesario ampliar la suspensión total del Contrato de Obra Pública por un plazo inicial de 31 días calendario, en caso de presentarse observaciones se determinarán los tiempos adicionales que necesitarán tanto el Consorcio El Gaco CC, como la Interventoría, para atender y subsanar las observaciones efectuadas al POC.<br/> Una vez puesto en conocimiento las observaciones al POC, las Partes acordarán el plazo por el cual se hará necesaria la ampliación de la suspensión del contrato según la necesidad de atención de observaciones y expedición de POC.</p> <p>El concepto de la SDA respecto a la Cobertura de la Especie Chilco está en revisión y evaluación por parte de los profesionales del Contratista.</p> <p>Por lo anterior, es necesario solicitar la ampliación de la suspensión por 31 días, toda vez que a la fecha no se cuenta con el POC.</p> |                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                     |

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA DE SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                           |                                                                                     |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROCESO                                                                                                           | VERSIÓN                   |                                                                                     |
| FO-EO-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS                                                                                         | 2                         |                                                                                     |
| <p align="center"><b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE      <u>INFRAESTRUCTURA</u></b></p> <p>DIRECCIÓN TÉCNICA DE      <u>CONSTRUCCIONES</u>      SUBDIRECCIÓN TÉCNICA      <u>DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                           |                                                                                     |
| <b>ACTA No</b><br><div>12</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SUSPENSIÓN</b> <input type="checkbox"/><br><b>AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>DE CONTRATO DE</b><br> | <b>OBRA</b><br>                                                                     |
| <p><b>Comentarios de la Interventoría:</b></p> <p>La Interventoría esta de acuerdo con ampliar la suspensión del Contrato de Obra mediante el Acta de ampliación de suspensión por un término de 31 días, de conformidad con las causales indicadas por el Contratista de Obra plasmadas en la presente Acta, donde incluimos los siguientes comentarios:</p> <p>1. Permiso de Ocupación de Cauce: La Interventoría comparte la necesidad de ampliar el periodo de suspensión al Contrato de obra, toda vez que, a pesar de haber cumplido con las gestiones proyectadas en los periodos de tiempo de suspensión y que fueron efectuadas a cabalidad por las partes aún no se cuenta con el permiso de ocupación de cauce para el Canal Marantá.</p> <p>2. Remisión y lineamiento sobre respuesta SDA relacionada con manejo de la especie Chilco. La Interventoría dio traslado al Contratista del concepto de la SDA en donde la Autoridad ambiental concluyó que: la cobertura de Chilco presente en el predio del proyecto "no requiere permiso de manejo de aprovechamiento forestal de árboles aislados".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                           |                                                                                     |
| <p><b>Comentarios del IDU:</b></p> <p>- La Entidad aclara que la radicación de la documentación para el trámite del POC, no garantiza la obtención del mismo, pues la SDA es autónoma de emitir observaciones, comentarios u aprobaciones según considere.</p> <p>-La suspensión del Contrato, no ocasionará reconocimiento económico al Contratista y/o Interventoría, frente a cualquier manifestación de reclamación por los posibles costos asociados al periodo de suspensión, se aclara que la simple manifestación de reclamación de costos no podrá ser revisada por la Entidad, y procederá únicamente previa acreditación de costos a través de medios de pruebas conducentes y pertinentes, de conformidad con los procedimientos que se hayan establecido para tal fin.</p> <p>-Con la suscripción de la presente ampliación de la suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.</p> <p>-El plazo de la ampliación de la suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato ni para establecer el plazo del mismo.</p> <p>Para efectos del reinicio de las actividades productos de la suspensión, se entenderá que la fecha de reinicio será la consignada en el acta de ampliación de la suspensión, por lo cual para todos los efectos no habrá lugar a suscribir acta adicional, no obstante lo anterior el Contratista deberá actualizar las respectivas pólizas, Sin embargo, si antes de la fecha de reinicio se advierte la superación de la causa, las partes suscribirán acta de reinicio.</p> <p>-En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista del reinicio, los hechos que originan la presente suspensión, las partes se comprometen a reiniciar el contrato de manera inmediata.</p> |                                                                                                                   |                           |                                                                                     |
| <p><u>Salvedad del Contratista sobre el trámite del POC</u></p> <p>Teniendo en cuenta la programación presentada por el contratista y que aún no se cuenta con observaciones de la SDA, además de la estimación inicial de fecha de obtención del POC enviada con el comunicado GACOCC/1763-INT-0615-24, donde se indicó que la fecha probable de aprobación de dicho permiso era el 13 de mayo de 2025; sin embargo, debido a las condiciones actuales, la nueva fecha estimada para la aprobación de este trámite se ha desplazado al 16 de agosto de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                           |                                                                                     |
| <p><u>Salvedad del Contratista sobre Acceso al Proyecto:</u></p> <p>Debido a la falta de definición de las rutas de acceso al proyecto, y teniendo en cuenta el impacto que se puede generar a la movilidad del sector, por los flujos de los proyectos de Construcción "El Gaco" y Colegio General Santander; el IDU solicitó al Consorcio El Gaco CC la presentación de una propuesta para realizar el diagnóstico de las rutas 1 y 1.1, por lo cual el Consorcio El Gaco CC radicó a la interventoría comunicación con consecutivo GACO CC/1763-INT-0625-25, la cual a la fecha de firma de la presente acta se encuentra pendiente de respuesta por parte de la interventoría.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                           |                                                                                     |
| <p><u>Salvedad de la Interventoría sobre el trámite del POC:</u></p> <p>El Consorcio El Gaco CC radicó a la interventoría el 8 de noviembre de 2024 la comunicación con consecutivo GACOCC/1763-INT-0615-24, en donde manifestó lo siguiente: <i>"De acuerdo con los compromisos de la reunión de seguimiento, anexo se envía el Cronograma estimado para preconstrucción y Construcción del proyecto el Gaco, aclarando que, las duraciones de respuesta a los trámites ambientales son estimadas y solo se toman como referencia para poder contemplar tiempos de respuesta"</i> (Subyara y cursiva fuera de texto).</p> <p>Al respecto de lo manifestado por el Contratista, la Interventoría dio traslado de la comunicación del Contratista al IDU con la comunicación GC-908-24 del 13 de noviembre de 2024 para su trámite interno, no obstante lo anterior, se resalta que tal como lo manifestó el Contratista en su momento, las duraciones de los trámites ambientales son estimadas y solo se tomaron como referencia para contemplar tiempos de respuesta. Por lo tanto, la fecha que el Contratista menciona para la aprobación del POC es una estimación que al no tener algún sustento más allá de la percepción, no puede generar un pronunciamiento de fondo por parte de la Interventoría.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                           |                                                                                     |
| <p><u>Salvedad de la Interventoría sobre Acceso al Proyecto:</u></p> <p>El Consorcio El Gaco CC radicó a la interventoría el 10 de febrero de 2025 la comunicación con consecutivo GACO CC/1763-INT-0625-25, en donde manifiesta lo siguiente: "Se debe tener en cuenta en primer lugar, que el Plan de Manejo de Tránsito - PMT de entrada y salida de volquetas para las rutas dos (2) y tres (3) de la matriz de multicriterio, está aprobado con el COI No. 31 por la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, de acuerdo con el comunicado 202434601406671 del día 5 de noviembre de 2024 dirigido a la interventoría, que incluye además, el acuerdo entre el IDU y la SDM para el ingreso y salida de maquinaria extradimensionada en horarios y días específicos". Ahora bien al estar suspendida totalmente la Interventoría, no se cuenta con la capacidad técnica ni jurídica para de respuesta al comunicado señalado por el contratista.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                           |                                                                                     |

| FORMATO            |                           |         |  |
|--------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA DE SUSPENSIÓN |                           |         |                                                                                     |
| CÓDIGO             | PROCESO                   | VERSIÓN |                                                                                     |
| FO-EO-19           | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS | 2       |                                                                                     |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE    INFRAESTRUCTURA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE    CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA    DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No    12

**SUSPENSIÓN**    ☐  
**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**    ☒

DE CONTRATO DE    OBRA


Salvedad del IDU sobre el tramite de POC:  
 Al respecto de lo manifestado por el Contratista, en lo relacionado con los tiempos para el trámites del POC ante la SDA, el contratista no puede fijar fechas estimadas, debido a que estos terminos corresponden a los tramites internos de la SDA para evaluar la solicitud del POC, por lo tanto, la fecha que el Contratista menciona para la aprobación del POC es una estimación que al no tener algún sustento más alla de la percepción, no puede generar un pronunciamiento de fondo por parte de la Interventoría ni del IDU.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría


Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Treinta y uno    31    días del mes de    Marzo    de    2025  
(Día en letras)                      (Día en números)                      (Mes en que se firma el acta)                      (Año de firma del acta)

  
(Firma)  
(Nombre)    **CARLOS ALBERTO GÓMEZ ROJAS**  
 Representante Legal del Contratista  
 CONSORCIO EL GACO CC

  
(Firma)  
(Nombre)    **EDWIN ALONSO MANZANO SANCHEZ**  
 Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU  
 Instituto de Desarrollo Urbano


  
(Firma)  
(Nombre)    **EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA**  
 Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema  
 Instituto de Desarrollo Urbano

  
(Firma)  
(Nombre)    **WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA**  
 Director Técnico de Proyectos.  
 Instituto de Desarrollo Urbano

  
(Firma)  
(Nombre)    **BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LOPEZ**  
 Representante Legal del Interventor  
 CAY Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.

  
(Firma)  
(Nombre)    **DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO**  
 Profesional de apoyo a la Supervisión del DTP- IDU  
 Instituto de Desarrollo Urbano

  
(Firma)  
(Nombre)    **LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN**  
 Director Técnico de Construcciones.  
 Instituto de Desarrollo Urbano

  
(Firma)  
(Nombre)    **NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA**  
 Subdirector General de Infraestructura  
 Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.