

	INFORME MENSUAL 7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2024	
---	--	---

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2282 DE 2023



**PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE
LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU**

Bogotá D.C., Febrero de 2024

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2282 DE 2023	7
1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO	3
1.2 ALCANCE DEL CONTRATO	3
1.3 ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	3
1.3.1. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – ESTRUCTURACIÓN TERMINADA Y PROCESOS ADJUDICADOS	4
1.3.2. DEPARTAMENTO DEL CAUCA	4
1.3.3. DEPARTAMENTO DE HUILA	6
1.4 MINUTAS Y DOCUMENTOS SOPORTE DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	7
1.5 REPORTES DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	7
2. INFORMACIÓN EJECUTIVA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	7
2.1 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	7
2.1.1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 3239 DE 2023	7
2.1.2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002-2023	7
2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	12
2.1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	13

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Procesos de convocatoria Contrato de Obra Departamento del Cauca	4
Tabla 2 Procesos de convocatoria Contrato de Interventoría Departamento del Cauca	6
Tabla 3 Estructuración Departamento del Huila	6
Tabla 4 Información Convenio Interadministrativo 3239 de 2023	7
Tabla 5 Contrato de prestación de servicios No. 002-2023	8
Tabla 6 Garantías contrato 002-2023	10
Tabla 7 Garantías Acta de Inicio 002-2023	10
Tabla 8 Información contractual 001-2023	11
Tabla 9 Garantías contrato No 001-2023	11
Tabla 10 Garantías acta de inicio contrato No 001-2023	12
Tabla 11 Entrega de combustible Departamento de la Guajira	13
Tabla 12 Registro Fotográfico Departamento de la Guajira	14

	INFORME MENSUAL 7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2024	
---	---	---

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 DE 2023

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

El día 26 de junio de 2023 fue aprobado en SECOP II el contrato interadministrativo 2282 de 2023, el cual tiene, entre otras la siguiente información general:

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU.
Fecha de Inicio del Contrato:	07 de julio de 2023
Fecha de Terminación Inicial del Contrato:	31 de diciembre de 2023
Cuantía Inicial del Contrato:	CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (\$53.420.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA.
Contratista:	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER NIT: 800.096.329-1
Modificación 1	Prórroga hasta el 30 de junio de 2024

1.2 ALCANCE DEL CONTRATO

Según lo establecido en la Cláusula Segunda – Alcance del contrato 2282 de 2023, el servicio de asistencia técnica integral y administración de recursos se contempla para las actividades necesarias a ejecutar en los proyectos priorizados por las comunidades y que sean informados a FINDETER por el INSTITUTO, en los siguientes departamentos:

- La Guajira: Según lo dispuesto en la sentencia T-302 de 2017 en los municipios de Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure.
- Cauca: En las vías priorizadas por las comunidades CRIC conforme con las mesas de concertación realizadas en el año 2019. Presupuestos de las vigencias de 2023 y 2024 priorizados por el Ministerio de Transporte.
- Huila: Atención del corredor Palermo – San Luis.

1.3 ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Para el presente periodo se adelantan las gestiones respectivas para lograr la estructuración de los proyectos derivados, para lo cual se adelantaron las siguientes actividades:

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

	INFORME MENSUAL 7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2024	
---	--	---

1.3.1. Departamento de la Guajira – Estructuración terminada y procesos adjudicados.

Durante el periodo reportado por parte del aliado estratégico no se solicita la contratación de proyectos nuevos en el departamento de la Guajira.

Las convocatorias que se adelantaron en el mes de diciembre, PAF-ATINVIAS-PS-062-2023 – Operador Logístico, PAF-ATINVIAS-I-066-2023 - Interventoría y el Convenio Tripartito 3239 de 2023, se encuentran adjudicadas y con orden de inicio del 12 de enero de 2024.

1.3.2. Departamento del Cauca

Para la intervención de las vías ubicadas en el Departamento del Cauca, se abrieron los siguientes procesos, los cuales se encuentran en etapa de convocatoria con los siguientes cronogramas:

No. CONVOCATORIA	PAF-ATINVIAS-O-117-2023
OBJETO	MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR	\$13.081.374.949,00
PLAZO	OCHO (8) MESES
APERTURA	21 de diciembre de 2023
CIERRE Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS	09 de enero de 2024
PUBLICACIÓN INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES	15 de enero de 2024
PUBLICACIÓN INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES	19 de enero de 2024
APERTURA SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS	22 de enero de 2024
PUBLICACIÓN INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA	23 de enero de 2024
INFORME DEFINITIVO Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)	25 de enero de 2024

Tabla 1 Procesos de convocatoria Contrato de Obra Departamento del Cauca

En relación con el cronograma de obra el día veintinueve (29) día del mes de diciembre de 2023 se expidió la constancia de NO presentación de observaciones al proceso PAF-ATINVIAS-O-117-2023. Posteriormente a las 9:00 a.m. del nueve (09) de enero de 2024 día de CIERRE Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS, se deja la constancia que, no se presentaron más propuestas para la respectiva convocatoria.

	INFORME MENSUAL 7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2024	
---	--	---

En este sentido, mediante comité fiduciario extraordinario 5 del PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA INVIAS GUAJIRA Y HUILA del 18 de enero de 2024, se aprobó la declaratoria de desierto de la convocatoria PAF-ATINVIAS-O-117-2023 que tiene por objeto: CONTRATAR EL “MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” y se publicó la respectiva acta en la plataforma del SECOP II del proceso el día 19 de enero de 2024.

En dicho comité el Instituto Nacional de Vías Instruye lo siguiente:

“(…) De acuerdo con el informe adjunto a la citación del presente comité fiduciario, en donde se expresa que el proceso de selección del contratista de obra se declarará desierto obedeciendo a que no se presentaron proponentes. Así las cosas, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.7.5.1 del manual operativo del contrato 2282-2023, se emite voto favorable para la Declaratoria Desierta de la Convocatoria PAF-ATINVIAS-O-117-2023 que tiene por objeto: “CONTRATAR EL “MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” y se recomienda realizar un nuevo proceso de licitación pública para seleccionar el contratista de obra (…).” Énfasis añadido.

Por lo tanto, se procede con el ajuste a toda la documentación para el nuevo proceso de convocatoria pública.

De otra parte, respecto de la convocatoria de Interventoría se tiene:

No. CONVOCATORIA	PAF-ATINVIAS-I-119-2023
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) AL MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR	\$1,188,112,209,00
PLAZO	DIEZ (10) MESES
APERTURA	21 de diciembre de 2023
CIERRE Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS	09 de enero de 2024
PUBLICACIÓN INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES	15 de enero de 2024
PUBLICACIÓN INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES	19 de enero de 2024
APERTURA SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS	22 de enero de 2024

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

	INFORME MENSUAL 7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2024	
---	--	---

PUBLICACIÓN	INFORME	EVALUACIÓN	23 de enero de 2024
ECONÓMICA	INFORME DEFINITIVO Y	ASIGNACIÓN DE	25 de enero de 2024
	PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)		

Tabla 2 Procesos de convocatoria Contrato de Interventoría Departamento del Cauca

En lo relacionado con la convocatoria de interventoría, atendiendo que en la actividad de cierre y recepción de propuestas de la convocatoria PAF-ATINVIAS-O-117-2023, cuyo objeto consiste en CONTRATAR EL “MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, no se recibieron ofertas, y consecuentemente con ello, se realizó la declaratoria de desierta de la mencionada obra, se hace necesario proceder con la suspensión de la convocatoria PAF-ATINVIAS-I-119-2023 que tiene por objeto seleccionar la respectiva interventoría de la mencionada, obra que fue declarada desierta, lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral 1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA, del Subcapítulo I GENERALIDADES, del Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, que establece:

“(…) 1.26. SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Findeter en calidad de Fideicomitente de la CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que amenacen la selección objetiva o transparente que rigen las actuaciones del mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este se emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda, que se publicará en la página web de Findeter www.findeter.gov.co (…)”.

Por lo anterior, LA CONTRATANTE suspendió temporalmente la Convocatoria PAF-ATINVIAS-I-119-2023 a partir del día 25 de enero de 2024 con acta publicada en la plataforma del SECOP II del proceso.

1.3.3. Departamento de Huila

Para la intervención del proyecto ubicado en Palermo – San Luis en el Departamento del Huila, se propuso por parte de INVIAS, la siguiente estructura:

Convenio Tripartita	Operador Logístico e Innovación	Interventoría
• Minuta a suscribir por Ejército Nacional, Findeter e INVIAS.	• Convocatoria pública	• Convocatoria pública.

Tabla 3 Estructuración Departamento del Huila

	INFORME MENSUAL 7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2024	
---	--	---

Sin embargo, a la fecha no se ha suministrado información técnica con la cual el equipo técnico del programa pueda realizar la estructuración respectiva.

1.4 MINUTAS Y DOCUMENTOS SOPORTE DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Se anexa minuta del otrosi número 1 al contrato interadministrativo 2282 de 2023.

1.5 REPORTES DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Para el periodo del presente informe, no se presentan reportes de suspensión o ampliación de suspensión al contrato interadministrativo 2282 de 2023.

2. INFORMACIÓN EJECUTIVA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

2.1 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

El convenio tripartito (suscrito entre INVIAS, FINDETER y el Ejército Nacional – Comando de Ingenieros y sus Unidades Designadas), el contrato de operación logística e interventoría se encuentran en ejecución con el siguiente avance:

2.1.1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 3239 DE 2023

Partes	Instituto Nacional De Vías - INVIAS Nit: 800.215.807-2 Financiera De Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER Nit: 800.096.329-1 El Ministerio De Defensa – Ejército Nacional – Comando de Ingenieros y sus Unidades Designadas 830.087.443-4
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para realizar actividades de mejoramiento y mantenimiento vial en el departamento de la Guajira, en atención de la sentencia T-302-2017, en relación con la efectividad de los derechos constitucionales de las comunidades Wayuu.
Valor	Veintinueve mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos M/CTE (\$ 29.394.357.464,00)
Fecha de Inicio	12 de enero de 2024
Fecha de Terminación	12 de enero de 2025
Plazo	Doce (12) meses

Tabla 4 Información Convenio Interadministrativo 3239 de 2023

Nota: Para el presente convenio no se hicieron exigibles pólizas para ninguna de las partes.

2.1.2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002-2023

	INFORME MENSUAL 7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2024	
---	--	---

Objeto del contrato	Prestación de los servicios de operador logístico para el desarrollo de proyectos estratégicos en vías regionales y atención de la Sentencia T- 302-2017 para las comunidades Wayuu, en el departamento de la Guajira
Contratista	Transportadora y Comercializadora Tapia S.A.S.
NIT	900.634.378-4
Plazo	Doce (12) Meses
Valor	Mil ochocientos sesenta y seis millones ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos (\$1.866.008.839,00) M/CTE
Tipo de contrato	Prestación de Servicios
Interventoría	CONSORCIO INTER-VIAS 2023
Fecha suscripción	29 de diciembre de 2023
Fecha de inicio	12 de enero de 2024
Fecha de terminación	12 de enero de 2025

Tabla 5 Contrato de prestación de servicios No. 002-2023

Alcance inicial

El alcance del proyecto que tiene por objeto “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, corresponde a las actividades que deberá ejecutar, para garantizar la ejecución de las actividades, adquisición y entrega de bienes logísticos y/o servicios y/o suministros, sin limitarse a ello, tales como:

- Suministro de materiales granulares de construcción: material de recebo, grava, arena, afirmado, material de terraplén, entre otros.
- Suministro de materiales de construcción: cemento, agua, acero, alambre, tableros de encofrado, alineadores, distanciadores, puntales, vigas de aluminio, vigas de madera, entre otros.
- Suministro de herramientas y equipo menor: vibrocompactador manual, pulidora, cizalla, carretillas, martillos, palustres, hidrolavadora, paladragas, flexómetros, cincel, mazos, alicates, seguetas, serruchos, puntillas, taladros, entre otros.
- Suministro de elementos de señalización: señales, barreras, conos reflectivos, paletas, pare/siga, cinta de seguridad, entre otros.
- Suministro de combustibles, grasas y lubricantes: ACPM, grasa de litio, aceite de motor, gasolina, líquidos refrigerantes, aceite de transmisión, entre otros.
- Suministro de repuestos para maquinaria: Filtro de combustible, filtro de aire primario y secundario, filtro de aceite motor, filtro aceite hidráulico, filtro de aire acondicionado, cuchillas, baterías, llantas entre otros.
- Suministro de elementos de protección personal: cascos, guantes, gafas de seguridad, tapa oídos, botas de seguridad, overoles, chalecos, entre otros.

	INFORME MENSUAL 7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2024	
---	--	---

- Suministro de elementos de oficina: computador, impresoras, cartuchos de tinta, resmas de papel, internet, carpetas, entre otros.
- Suministro e instalación de elementos de campamento: vallas, carpas, mesas, sillas, planta eléctrica, polisombras, estibas, intercomunicadores, extintores, botiquines,
- Gestionar los ensayos de laboratorio que se requieran.
- Servicios de alimentación, refrigerios y agua, entre otros.
- Servicios de transporte de carga aérea.
- Servicios de transporte terrestre para transporte de materiales y/o movilización de personal.
- Servicios de alquiler de instalaciones (ejemplo: carpas) o arrendamientos de áreas para la localización de los campamentos
- Contratación de personal profesional, especialistas, técnicos y/o tecnólogos en cualquier materia.
- Servicios de hoteles.
- Suministro de tiquetes aéreos.
- Suministros de comida, materiales, insumos y demás elementos que se puedan requerir en el marco de la ejecución del contrato.
- Servicio de alquiler de vehículos, máquinas y equipos.
- Servicios de impresión y plotter, papelería, implementos para oficina y estampado de materiales.
- Instalaciones con dotación.
- Servicios de personal logístico y de dotación para eventos.
- Servicios de maquinaria para: cargue y descargue de material, acarreo de material, demoliciones de material, excavación de material.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS

Garantías contrato prestación de servicios operador logístico – Firma de Contrato

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
154655	Nacional de Seguros	Cumplimiento	29/12/2023 29/06/2025	\$559.802.651,70	09/01/2024	11/01/2024
		Salarios y Prestaciones Sociales	29/12/2023 29/12/2027	\$ 186.600.883,90		
		Calidad del Servicio	29/12/2024 29/12/2029	\$559.802.651,70		
		Calidad del Bien	29/12/2023 29/06/2025	\$559.802.651,70		

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C.

PBX: (601) 623 0311 / 623 0388

Línea gratuita nacional: 01-8000-116622



@findetercol



@findeter



findeter



@findetercol



linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

	INFORME MENSUAL 7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2024	
---	--	---

154654	Nacional de Seguros	Responsabilidad Civil Extracontractual	29/12/2023 29/12/2024	\$ 186.600.883,00	09/01/2024	11/01/2024
--------	---------------------	--	--------------------------	-------------------	------------	------------

Tabla 6 Garantías contrato 002-2023

Garantías contrato prestación de servicios operador logístico – Firma orden de inicio

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
155353	Nacional de Seguros	Cumplimiento	12/01/2024 12/07/2025	\$559.802.651,70	19/01/2024	25/01/2024
		Salarios y Prestaciones Sociales	12/01/2024 12/01/2028	\$ 186.600.883,90		
		Calidad del Servicio	12/01/2025 12/01/2030	\$559.802.651,70		
		Calidad del Bien	12/01/2024 12/01/2030	\$559.802.651,70		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
155354	Nacional de Seguros	Responsabilidad Civil Extracontractual	12/01/2024 12/01/2025	\$ 186.600.883,00	19/01/2024	25/01/2024

Tabla 7 Garantías Acta de Inicio 002-2023

2.1.3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001-2023

OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica del convenio interadministrativo de cooperación con el ejército nacional para la ejecución de actividades relacionadas con el desarrollo de proyectos estratégicos y de la prestación de los servicios de operador logístico en vías regionales, en atención de la sentencia T-302-2017 para las comunidades Wayuu, en el departamento de la Guajira
Contratista	CONSORCIO INTER-VIAS 2023
NIT	800.159.998-0
PLAZO	Catorce (14) Meses
VALOR	Mil trescientos veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil setecientos cuarenta y seis pesos (\$1.324.481.746,00) M/CTE
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
SUPERVISOR	Cesar Oswaldo Castro León
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	12 de enero de 2024

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. PBX: (601) 623 0311 / 623 0388 Línea gratuita nacional: 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

	INFORME MENSUAL 7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2024	
---	--	---

FECHA DE TERMINACIÓN	12 de marzo de 2025
-----------------------------	---------------------

Tabla 8 Información contractual 001-2023

Alcance inicial

Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable, ambiental entre otros, al operador logístico y a las actividades ejecutadas por el Ejército Nacional a través del Comando de Ingenieros y sus Unidades Designadas.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS

Garantías contrato de interventoría – Firma de Contrato

RELACIÓN DE GARANTÍAS						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
96-45-101082509	Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	07/12/2023 07/09/2025	\$397.344.523.90	13/12/2023	28/12/2023
		Salarios y Prestaciones Sociales	07/12/2023 07/02/2029	\$ 132.449.174.60		
		Calidad del Servicio	07/02/2025 07/12/2025	\$ 397.344.523.90		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
96-40-101065783	Seguros del Estado S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	07/12/2023 07/02/2025	\$132.448.174.60	13/12/2023	28/12/2023

Tabla 9 Garantías contrato No 001-2023

Garantías contrato de interventoría – Firma orden de inicio

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
96-45-101082509	SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	12/01/2024 12/09/2025	\$ 397.344.523,80	18/01/2024	19/01/2024
		Salarios y Prestaciones Sociales	12/01/2024 14/03/2028	\$ 132.448.174,60		
		Calidad del Servicio	12/03/2025 15/03/2030	\$ 397.344.523,80		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

	INFORME MENSUAL 7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2024	
---	--	---

96-40-101065783	SEGUROS DEL ESTADO	Responsabilidad Civil Extracontractual	07/12/2023 07/02/2025	\$ 132.448.174,60	18/01/2024	19/01/2024
-----------------	--------------------	--	--------------------------	-------------------	------------	------------

Tabla 10 Garantías acta de inicio contrato No 001-2023

2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el Ejército Nacional en desarrollo del convenio, con el suministro de elementos por parte del operador logístico, las cuales fueron reportadas por la interventoría mediante los informes semanales:

MUNICIPIO	ACTIVIDADES
RIOHACHA	CUCURUMANA PUNTA SIERRA PARAVEL CORREGIMIENTO DE MONGUI: Conformación y explanación de vía en ancho de seis (6) metros, para una longitud intervenida de seiscientos (700) metros lineales, incluyéndose la compactación del terreno.
MAICAO	VÍA PANAMÁ RANCHERIA PATILLAL KM 49 VIA RIOHACHA MAICAO (COSTADO DERECHO): Conformación y explanación de vía en ancho de seis (6) metros, para una longitud intervenida de cien (100) metros lineales.
URIBIA	VÍA PUERTO LÓPEZ - WACHTAWALI: Desplazamiento y traslado de personal, equipo y maquinaria a la zona de ejecución del proyecto.
MANAURE	VÍA SUMUYIWA KILÓMETRO 22 VÍA - RIOHACHA MAICAO: Desplazamiento y traslado de personal, equipo y maquinaria a la zona de ejecución del proyecto.

Igualmente, se adelanta una revisión, actualización, validación y/o actualización de los productos del diagnóstico y/o diseños entregados inicialmente por el INVIAS, los cuales darán la viabilidad al inicio de la construcción de las diferentes obras de drenaje contempladas en el objeto y alcance del presente contrato, sobre los cuales el Ejército Nacional ajustará el cronograma de ejecución para realizar el seguimiento al avance del convenio.


En lo relacionado con el contrato de operación logística se suscribió la orden de servicio No. 1, por medio de la cual se realizó una adquisición y entrega de 6.000 galones combustible para el proyecto, así:

ORDEN DE SERVICIO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO BOLSA REEMBOLSABLE CONTRATO
01	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Gal	14000	6000	\$10.900,00	\$65.400.000,00	\$23.369.561.874,00

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C.

PBX: (601) 623 0311 / 623 0388

Línea gratuita nacional: 01-8000-116622



www.findeter.gov.co

Tabla 11 Entrega de combustible Departamento de la Guajira

2.1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA


	
Reunión previa inicio de actividades 11/02/2024	Reunión previa inicio de actividades 11/02/2024
	
Explanación de vía municipio de Riohacha	Compactación de material municipio de Riohacha
	
Explanación de vía municipio de Maicao	Explanación de vía municipio de Maicao

	INFORME MENSUAL 7 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2024	
---	---	---

	
Desplazamiento de personal, equipo y maquinaria	Desplazamiento de personal, equipo y maquinaria a terreno municipio de Manaure
	
Suministro de Combustible a Ejército	Suministro de Combustible a Ejército

Tabla 12 Registro Fotográfico Departamento de la Guajira

Cordialmente,



YUDY MINOTA ZEA
GESTORA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2282 DE 2023

Elaboró: Arq. Cesar Oswaldo Castro León - Profesional de Proyectos – Gerencia de Transporte y Movilidad
Ing. Carolina Pérez Calvo – Profesional de Proyectos - Gerencia de Transporte y Movilidad
Adm. David Ronaldo Quiñones Cabezas – Profesional Administrativo – Gerencia de Transporte y Movilidad

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co