

	INFORME MENSUAL 9 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2024	
---	---	---

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2282 DE 2023



**PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE
LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU**

Bogotá D.C. Abril de 2024

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2282 DE 2023.....	7
1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO	3
1.2 ALCANCE DEL CONTRATO.....	3
1.3 ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS.....	3
1.3.1. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA – ESTRUCTURACIÓN TERMINADA Y PROCESOS ADJUDICADOS.	4
1.3.2. DEPARTAMENTO DEL CAUCA	4
1.3.3. DEPARTAMENTO DE HUILA	5
1.4 MINUTAS Y DOCUMENTOS SOPORTE DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.....	6
1.5 REPORTES DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.....	6
2. INFORMACIÓN EJECUTIVA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS.....	6
2.1 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.....	6
2.1.1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 3239 DE 2023	6
2.1.2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002-2023	7
2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	11
2.1.4.1 REPORTE DE SUMINISTROS REALIZADOS A LA FECHA.....	11
2.1.4.2 ORDENES DE SERVICIOS EMITIDAS	11
2.1.4.3 GESTIÓN AMBIENTAL	12
2.1.4.4 AVANCE EN OBRA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	13
2.1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ..	14

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Proceso convocatoria Contrato de Obra del Departamento del Cauca	5
Tabla 2 Proceso convocatoria Contrato de Interventoría del Departamento del Cauca	5
Tabla 3 Estructuración Departamento del Huila	6
Tabla 4 Información Convenio Interadministrativo 3239 de 2023	7
Tabla 5 Contrato de prestación de servicios No. 002-2023	7
Tabla 6 Garantías contrato 002-2023	9
Tabla 7 Garantías Acta de Inicio 002-2023	9
Tabla 8 Información contractual 001-2023	10
Tabla 9 Garantías contrato No 001-2023	11
Tabla 10 Garantías acta de inicio contrato No 001-2023	11
Tabla 11 Entrega de EPP Departamento de la Guajira	12
Tabla 12 Lista de chequeo documentos permisos de ocupación de cauce	13
Tabla 13 Registro Fotográfico Departamento de la Guajira	15

	INFORME MENSUAL 9 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2024	
---	---	---

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 DE 2023

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

El día 26 de junio de 2023 fue aprobado en SECOP II el contrato interadministrativo 2282 de 2023, el cual tiene, entre otras la siguiente información general:

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU.
Fecha de Inicio del Contrato:	07 de julio de 2023
Fecha de Terminación Inicial del Contrato:	31 de diciembre de 2023
Cuantía Inicial del Contrato:	CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (\$53.420.000.000) M/CTE INCLUIDO IVA.
Contratista:	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER NIT: 800.096.329-1
Modificación 1	Prórroga hasta el 30 de junio de 2024

1.2 ALCANCE DEL CONTRATO

Según lo establecido en la Cláusula Segunda – Alcance del contrato 2282 de 2023, el servicio de asistencia técnica integral y administración de recursos se contempla para las actividades necesarias a ejecutar en los proyectos priorizados por las comunidades y que sean informados a FINDETER por el INSTITUTO, en los siguientes departamentos:

- La Guajira: Según lo dispuesto en la sentencia T-302 de 2017 en los municipios de Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure.
- Cauca: En las vías priorizadas por las comunidades CRIC conforme con las mesas de concertación realizadas en el año 2019. Presupuestos de las vigencias de 2023 y 2024 priorizados por el Ministerio de Transporte.
- Huila: Atención del corredor Palermo – San Luis.

1.3 ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Para el presente periodo se adelantan las gestiones respectivas para lograr la estructuración de los proyectos derivados, para lo cual se adelantaron las siguientes actividades:

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

1.3.1. Departamento de La Guajira – Estructuración terminada y procesos adjudicados.

Durante el periodo reportado por parte del aliado estratégico no se solicita la contratación de proyectos nuevos en el departamento de La Guajira.

1.3.2. Departamento del Cauca

Atendiendo la recomendación del INVIAS de realizar una nueva convocatoria pública para seleccionar el contratista de obra, se procedió a realizar la respectiva actualización del presupuesto de la convocatoria por ajustes de precios y cambio de vigencia, frente a lo cual se realizaron mesas de trabajo con el Instituto Nacional de Vías, concertando las cantidades y valores finales, que dieron lugar a una disminución del alcance inicialmente planteado.

Así las cosas, se realizaron los ajustes correspondientes en los documentos de estudios previos, anexos y presupuesto estimado del proyecto, los cuales fueron remitidos a INVIAS para su revisión y aprobación el día 09 de febrero de 2024.

En este sentido, el INVIAS informó a FINDETER, que de conformidad “con el resultado de la revisión realizada lo cual sobrepasa el presupuesto disponible y considerando el orden de los tramos adicionales planteados por el CRIC (oficio 2/10/2023) se retiran del presupuesto los siguientes tramos”:

- SECTOR I: 36 La Reforma, 25.3 Talaga, 19.2 Cohetando, 22.1 Ricaurte, 23 Togoima
- SECTOR III: 4.2 Kisgo
- SECTOR IV: 48 Moral, 50 Frontino

Se procedió entonces a radicar a la Dirección de Contratación de Findeter, lo correspondiente para los trámites ante el comité de contratación y los órganos colegiados para la posterior publicación de la convocatoria con los siguientes cronogramas:

No. CONVOCATORIA OBRA	PAF-ATINVIAS-O-038-2024
OBJETO	MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR	\$ 12.982.028.853,00
PLAZO	Ocho (8) meses
APERTURA	19 de marzo de 2023
CIERRE Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS	04 de abril de 2024
PUBLICACIÓN INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES	10 de abril de 2024

	INFORME MENSUAL 9 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2024	
---	--	---

PUBLICACIÓN INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES	22 de abril de 2024
APERTURA SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS	23 de abril de 2024
PUBLICACIÓN INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA	24 de abril de 2024
INFORME DEFINITIVO Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)	29 de abril de 2024

Tabla 1 Proceso convocatoria Contrato de Obra del Departamento del Cauca

No. CONVOCATORIA INTERVENTORIA	PAF-ATINVIAS-I-030-2024
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA) AL MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR	\$ 12.982.028.853,00
PLAZO	Diez (10) meses
APERTURA	19 de marzo de 2023
CIERRE Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS	04 de abril de 2024
PUBLICACIÓN INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES	11 de abril de 2024
PUBLICACIÓN INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES	22 de abril de 2024
APERTURA SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS	23 de abril de 2024
PUBLICACIÓN INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA	24 de abril de 2024
INFORME DEFINITIVO Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)	26 de abril de 2024

Tabla 2 Proceso convocatoria Contrato de Interventoría del Departamento del Cauca

1.3.3. Departamento de Huila

Para la intervención del proyecto ubicado en Palermo – San Luis en el Departamento del Huila, se propuso por parte de INVIAS, la siguiente estructura:

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

	INFORME MENSUAL 9 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2024	
---	--	---

Convenio Tripartita • Minuta a suscribir por Ejército Nacional, Findeter e INVIAS.	Operador Logístico e Innovación • Convocatoria pública.	Interventoría • Convocatoria pública.
--	---	---

Tabla 3 Estructuración Departamento del Huila

Sin embargo, a la fecha no se ha suministrado información técnica con la cual el equipo técnico del programa pueda realizar la estructuración respectiva.

1.4 MINUTAS Y DOCUMENTOS SOPORTE DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Se anexa minuta del otrosí número 1 al contrato interadministrativo 2282 de 2023.

MODIFICACIÓN No. 1

Fecha de suscripción:	7 de julio de 2023
Base de la modificación:	CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo No. 2282 del 2023, desde el desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.

1.5 REPORTES DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Para el periodo del presente informe, no se presentan reportes de suspensión o ampliación de suspensión al contrato interadministrativo 2282 de 2023.

2. INFORMACIÓN EJECUTIVA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

2.1 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

El convenio tripartito (suscrito entre INVIAS, FINDETER y el Ejército Nacional – Comando de Ingenieros y sus Unidades Designadas), el contrato de operación logística e interventoría se encuentran en ejecución con el siguiente avance:

2.1.1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 3239 DE 2023

Partes	Instituto Nacional De Vías - INVIAS Nit: 800.215.807-2 Financiera De Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER Nit: 800.096.329-1 El Ministerio De Defensa – Ejército Nacional – Comando de Ingenieros y sus Unidades Designadas 830.087.443-4
---------------	---

	INFORME MENSUAL 9 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2024	
---	--	---

Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para realizar actividades de mejoramiento y mantenimiento vial en el departamento de la Guajira, en atención de la sentencia T-302-2017, en relación con la efectividad de los derechos constitucionales de las comunidades Wayuu.
Valor	Veintinueve mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos M/CTE (\$ 29.394.357.464,00)
Fecha de Inicio	12 de enero de 2024
Fecha de Terminación	12 de enero de 2025
Plazo	Doce (12) meses

Tabla 4 Información Convenio Interadministrativo 3239 de 2023

***Nota:** Para el presente convenio no se hicieron exigibles pólizas para ninguna de las partes.*

2.1.2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002-2023

Objeto del contrato	Prestación de los servicios de operador logístico para el desarrollo de proyectos estratégicos en vías regionales y atención de la Sentencia T- 302-2017 para las comunidades Wayuu, en el departamento de la Guajira
Contratista	Transportadora y Comercializadora Tapia S.A.S.
NIT	900.634.378-4
Plazo	Doce (12) Meses
Valor	Mil ochocientos sesenta y seis millones ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos (\$1.866.008.839,00) M/CTE
Tipo de contrato	Prestación de Servicios
Interventoría	CONSORCIO INTER-VIAS 2023
Fecha suscripción	29 de diciembre de 2023
Fecha de inicio	12 de enero de 2024
Fecha de terminación	12 de enero de 2025

Tabla 5 Contrato de prestación de servicios No. 002-2023

Alcance inicial

El alcance del proyecto que tiene por objeto “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, corresponde a las actividades que deberá ejecutar, para garantizar la ejecución de las actividades, adquisición y entrega de bienes logísticos y/o servicios y/o suministros, sin limitarse a ello, tales como:

- Suministro de materiales granulares de construcción: material de recebo, grava, arena, afirmado, material de terraplén, entre otros.
- Suministro de materiales de construcción: cemento, agua, acero, alambre, tableros de encofrado, alineadores, distanciadores, puntales, vigas de aluminio, vigas de madera, entre otros.

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C.

PBX: (601) 623 0311 / 623 0388

Línea gratuita nacional: 01-8000-116622



@findetercol



@findeter



findeter



@findetercol



linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

	INFORME MENSUAL 9 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2024	
---	---	---

- Suministro de herramientas y equipo menor: vibrocompactador manual, pulidora, cizalla, carretillas, martillos, palustres, hidrolavadora, paladragas, flexómetros, cincel, mazos, alicates, seguetas, serruchos, puntillas, taladros, entre otros.
- Suministro de elementos de señalización: señales, barreras, conos reflectivos, paletas, pare/siga, cinta de seguridad, entre otros.
- Suministro de combustibles, grasas y lubricantes: ACPM, grasa de litio, aceite de motor, gasolina, líquidos refrigerantes, aceite de transmisión, entre otros.
- Suministro de repuestos para maquinaria: Filtro de combustible, filtro de aire primario y secundario, filtro de aceite motor, filtro aceite hidráulico, filtro de aire acondicionado, cuchillas, baterías, llantas entre otros.
- Suministro de elementos de protección personal: cascos, guantes, gafas de seguridad, tapa oídos, botas de seguridad, overoles, chalecos, entre otros.
- Suministro de elementos de oficina: computador, impresoras, cartuchos de tinta, resmas de papel, internet, carpetas, entre otros.
- Suministro e instalación de elementos de campamento: vallas, carpas, mesas, sillas, planta eléctrica, polisombras, estibas, intercomunicadores, extintores, botiquines,
- Gestionar los ensayos de laboratorio que se requieran.
- Servicios de alimentación, refrigerios y agua, entre otros.
- Servicios de transporte de carga aérea.
- Servicios de transporte terrestre para transporte de materiales y/o movilización de personal.
- Servicios de alquiler de instalaciones (ejemplo: carpas) o arrendamientos de áreas para la localización de los campamentos
- Contratación de personal profesional, especialistas, técnicos y/o tecnólogos en cualquier materia.
- Servicios de hoteles.
- Suministro de tiquetes aéreos.
- Suministros de comida, materiales, insumos y demás elementos que se puedan requerir en el marco de la ejecución del contrato.
- Servicio de alquiler de vehículos, máquinas y equipos.
- Servicios de impresión y plotter, papelería, implementos para oficina y estampado de materiales.
- Instalaciones con dotación.
- Servicios de personal logístico y de dotación para eventos.
- Servicios de maquinaria para: cargue y descargue de material, acarreo de material, demoliciones de material, excavación de material.



	INFORME MENSUAL 9 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2024	
---	---	---

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS

Garantías contrato prestación de servicios operador logístico – Firma de Contrato

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
154655	Nacional de Seguros	Cumplimiento	29/12/2023 29/06/2025	\$559.802.651,70	09/01/2024	11/01/2024
		Salarios y Prestaciones Sociales	29/12/2023 29/12/2027	\$ 186.600.883,90		
		Calidad del Servicio	29/12/2024 29/12/2029	\$559.802.651,70		
		Calidad del Bien	29/12/2023 29/06/2025	\$559.802.651,70		

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
154654	Nacional de Seguros	Responsabilidad Civil Extracontractual	29/12/2023 29/12/2024	\$ 186.600.883,00	09/01/2024	11/01/2024

Tabla 6 Garantías contrato 002-2023

Garantías contrato prestación de servicios operador logístico – Firma orden de inicio

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
155353	Nacional de Seguros	Cumplimiento	12/01/2024 12/07/2025	\$559.802.651,70	19/01/2024	25/01/2024
		Salarios y Prestaciones Sociales	12/01/2024 12/01/2028	\$ 186.600.883,90		
		Calidad del Servicio	12/01/2025 12/01/2030	\$559.802.651,70		
		Calidad del Bien	12/01/2024 12/01/2030	\$559.802.651,70		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
155354	Nacional de Seguros	Responsabilidad Civil Extracontractual	12/01/2024 12/01/2025	\$ 186.600.883,00	19/01/2024	25/01/2024

Tabla 7 Garantías Acta de Inicio 002-2023

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. PBX: (601) 623 0311 / 623 0388 Línea gratuita nacional: 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

	INFORME MENSUAL 9 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2024	
---	---	---

2.1.3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 001-2023

OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica del convenio interadministrativo de cooperación con el ejército nacional para la ejecución de actividades relacionadas con el desarrollo de proyectos estratégicos y de la prestación de los servicios de operador logístico en vías regionales, en atención de la sentencia T-302-2017 para las comunidades Wayuu, en el departamento de la Guajira
Contratista	CONSORCIO INTER-VIAS 2023
NIT	800.159.998-0
PLAZO	Catorce (14) Meses
VALOR	Mil trescientos veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil setecientos cuarenta y seis pesos (\$1.324.481.746,00) M/CTE
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
SUPERVISOR	Cesar Oswaldo Castro León
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	12 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de marzo de 2025

Tabla 8 Información contractual 001-2023

Alcance inicial

Realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable, ambiental entre otros, al operador logístico y a las actividades ejecutadas por el Ejército Nacional a través del Comando de Ingenieros y sus Unidades Designadas.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS

Garantías contrato de interventoría – Firma de Contrato

RELACIÓN DE GARANTÍAS						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
96-45-101082509	Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	07/12/2023 07/09/2025	\$397.344.523.90	13/12/2023	28/12/2023
		Salarios y Prestaciones Sociales	07/12/2023 07/02/2029	\$ 132.449.174.60		
		Calidad del Servicio	07/02/2025 07/12/2025	\$ 397.344.523.90		

Dirección General: Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol
 @findeter
 findeter
 @findetercol
 linkedin.com/company/findeter

www.findeter.gov.co

	INFORME MENSUAL 9 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2024	
---	--	---

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
96-40-101065783	Seguros del Estado S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	07/12/2023 07/02/2025	\$132.448.174.60	13/12/2023	28/12/2023

Tabla 9 Garantías contrato No 001-2023

Garantías contrato de interventoría – Firma orden de inicio

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA N°	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
96-45-101082509	SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	12/01/2024 12/09/2025	\$ 397.344.523,80	18/01/2024	19/01/2024
		Salarios y Prestaciones Sociales	12/01/2024 14/03/2028	\$ 132.448.174,60		
		Calidad del Servicio	12/03/2025 15/03/2030	\$ 397.344.523,80		

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
96-40-101065783	SEGUROS DEL ESTADO	Responsabilidad Civil Extracontractual	07/12/2023 07/02/2025	\$ 132.448.174,60	18/01/2024	19/01/2024

Tabla 10 Garantías acta de inicio contrato No 001-2023

2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el Ejército Nacional, con el suministro de elementos por parte del operador logístico, las cuales fueron reportadas por la interventoría mediante los informes semanales No: 7, 8, 9, 10 y 11.

2.1.4.1 Reporte de suministros realizados a la fecha.

Reporte de personal contratado: Profesional Especialista Ambiental

2.1.4.2 Ordenes de servicios emitidas

Solicitud No. 4: EPP, Señalización, Campamentos

Estado: Se realizó entrega parcial de elementos de EPP acorde a orden de servicio 07 EPP y Bienestar, orden de servicio 06 y orden de servicio 08.

	INFORME MENSUAL 9 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2024	
---	--	---

ENTREGA DE EPP	
	
ENTREGA DE IMPLEMENTOS	ENTREGA DE IMPLEMENTOS

Tabla 11 Entrega de EPP Departamento de la Guajira

Solicitud No. 5: Equipos y papelería

Estado: Se entregaron elementos de acuerdo con la orden de servicio 11. Se realiza análisis de la especificación técnica de los bienes requeridos faltantes.

Solicitud No. 6: Herramienta y equipo menor

Estado: Se generó orden de servicio por la interventoría. Posteriormente, se solicitó suspender parcialmente la adquisición de los insumos, bienes y/o servicios requeridos hasta tanto se cuente con la certeza de la necesidad latente de estos insumos en sus cantidades.

Solicitud No. 7: Solicitud atención servicios técnicos.

Estado: El operador logístico realizó la complementación de las cotizaciones a partir de las mesas de trabajo para alcance de solicitud y evaluación de viabilidad y optimización de los servicios. (15/03/2024). La interventoría está realizando el análisis de precios obtenidos.

Solicitud No. 8: Repuestos, combustible, grasas y lubricantes.

Estado: Se generó orden de servicio y a su vez se solicitó complementar las cotizaciones formales de los demás equipos y/o presentar a la Interventoría las debidas justificaciones para su análisis.

Solicitud N. 9: Profesional Ambiental

Estado: Ejecutado. Contratada.

2.1.4.3 Gestión ambiental

Se tiene la lista de chequeo que se debe surtir por la profesional ambiental y el equipo de Invias para la posterior radicación de solicitud de permisos de ocupación de cauces ante la autoridad ambiental:

No.	No. REGISTRO	SI	NO	NA	NR	OBSERVACIONES
	Documentos de orden institucional y normativo					
1	Comprobante de pago de la liquidación por servicios de evaluación entregada por tesorería, junto con la liquidación entregada por Corpoguajira.					
2	Formulario Único Nacional de Solicitud de Ocupación de Cauces debidamente diligenciado y firmado por cada unodel(los) solicitante(s).					
3	Documentos que acrediten la calidad del solicitante					
3	Nombre, Dirección e Identificación del solicitante.					
4	Persona Natural: Fotocopia del documento de identidad del solicitante.					
5	Persona Jurídica: - Certificado de existencia y representación legal, expedido dentro del mes inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. - Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal					
6	Fotocopia del documento que acredite como autoridad indígena (si aplica).					
7	Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.					
8	Certificado de libertad y tradición expedido dentro del mes inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud; o documento que acredite la posesión o tenencia del solicitante , contrato de arrendamiento, comodato o permiso de Servidumbre (cuando se trate de proyectos lineales - líneas eléctricas, oleoductos, Vías)					
9	Autorización del propietario de los predios donde se van a realizar las ocupaciones, si se tratare de predios ajenos.					
	Documentos del orden técnico					
10	Información espacial de la zona a ocupar: - Ubicación y extensión del predio o predios, indicando si son propios, ajenos o baldíos. - Información y planos de localización de la fuente hídrica en el área de influencia, características y especificaciones.					
11	Información sobre la ocupación: - Documento técnico donde se describa proyecto a ejecutar y de las obras o actividades que requieren la ocupación del cauce. Se deberán incluir cálculos y memorias de las obras (hidrológicos, hidráulicos y estructurales), en medio físico y magnético. Planos (escala 1:10000 o 1:25000) indicando la ubicación y detalle de las obras a ejecutar (artículo 2.2.3.2.19.8 del Decreto 1076 de 2015).					
12	Los demás datos que la autoridad ambiental considere convenientes. (Original, Copia o Fotocopia).					

Tabla 12 Lista de chequeo documentos permisos de ocupación de cauce

2.1.4.4 Avance en obra en el departamento de La Guajira

Riohacha

Cucurumana punta Sierra Paravel corregimiento de Monguí: Conformación y explanación de vía en ancho de seis (6) metros, para una longitud de 800 metros, incluyéndose la compactación del terreno.

No se han realizado actividades de apertura de vía, sin embargo, se continúa con replanteo y localización de estructuras menores de drenaje. Se trabaja en el nuevo anexo técnico para definir las obras de intervención.

Maicao

Vía Panamá Ranchería Patillal km 49 Vía Riohacha Maicao (costado derecho): Conformación y explanación de vía en ancho de seis (6) metros, para una longitud de 1100 metros.

No se han realizado actividades de apertura de vía, sin embargo, se continúa con replanteo y localización de estructuras menores de drenaje. Se trabaja en el nuevo anexo técnico para definir las obras de intervención.

Manaure

Vía La Sabana:

Despliegue de personal y de equipos 06/02/2024.

Se inició la conformación y explanación de vía en ancho de seis (6) metros, con una longitud de intervención de 2600 m.

No se han realizado actividades de apertura de vía, sin embargo, se continúa con replanteo y localización de estructuras menores de drenaje. Se trabaja en el nuevo anexo técnico para definir las obras de intervención

Uribia

Vía Puerto López - Wachtawali:

Despliegue de personal y primer despliegue de equipos 02/02/2024; segundo despliegue de equipos 10/02/2024, Se continúa con actividades de apertura de vía con un ancho de 6 m a la fecha se tienen tres mil ochocientos 3800 m.

- No se han realizado actividades de apertura de vía, sin embargo, se continúa con replanteo y localización de estructuras menores de drenaje. Se trabaja en el nuevo anexo técnico para definir las obras de intervención

2.1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

MANAURE	
	
Actividades de intervención	Actividades de intervención
URIBIA	
	
Trabajos de apertura de vía	Entrega de implementos de bienestar del soldado

	INFORME MENSUAL 9 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2282 de 2023 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2024	
---	---	---

RIOHACHA	
	
Trabajos de apertura de vía	Entrega de implementos de bienestar del soldado
MAICAO	
	
Trabajos de apertura de vía	Entrega de implementos de bienestar del soldado

Tabla 13 Registro Fotográfico Departamento de la Guajira

Cordialmente,


LUIS FERNANDO MONTENEGRO
GESTOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2282 DE 2023

Elaboró: Arq. Cesar Oswaldo Castro León - Profesional de Proyectos – Gerencia de Transporte y Movilidad
Ing. Carolina Páez Calvo – Profesional de Proyectos - Gerencia de Transporte y Movilidad
Arq. Jennifer Alejandra Valenzuela López – Profesional de Apoyo - Gerencia de Transporte y Movilidad
Adm. David Ronaldo Quiñones Cabezas – Profesional Administrativo – Gerencia de Transporte y Movilidad