



SUBE INGENIERIA

Soluciones Integrales

NIT 901.253.012-2

Cartagena (Bolívar), 09 de abril de 2024

SEÑORES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL

BASE NAVAL No.2 ARC “MÁLAGA”

Tte. Cnel. Jose Palomares

Supervisor del contrato

**Asunto: Solicitud de prórroga 4 del contrato No.
082- ARC-CBNL02-2024.**

Respetados señores,

En calidad de contratista, **SUBE INGENIERÍA SAS**, con relación al contrato No. 082-ARC-CBNL02-2024, cuyo objeto es el **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO** para las plantas eléctricas, plantas de tratamiento PTAP y PTAR, y el elevador hidráulico de las unidades de la Armada de Colombia pertenecientes a la Fuerza Naval del Pacífico.” Nos permitimos solicitar una **prórroga del contrato** mencionado, debido a las siguientes razones:

1. Esta solicitud se fundamenta en la ocurrencia de hechos externos y ajenos a la voluntad de nosotros como contratistas, específicamente relacionadas con situaciones de orden público que han afectado significativamente el desarrollo normal del proyecto.

Durante el primer trimestre del año 2025, se presentaron bloqueos, protestas sociales y restricciones al tránsito en la vía que conecta las ciudades de Cali y Buenaventura, lo cual fue ampliamente reportado por medios de comunicación como Caracol Noticias, emisoras regionales y redes sociales. Estas circunstancias generan interrupciones en el transporte terrestre y marítimo, afectando de forma directa la movilización de equipos voluminosos y del personal técnico necesario para ejecutar las labores de mantenimiento.

Cabe resaltar que, pese a la planificación inicial que ya consideró las dificultades logísticas asociadas a la ubicación de las plantas (Bahía Málaga, Juanchaco, Isla Naval, Docordó y Pizarro), las condiciones de orden público mencionadas no pudieron ser previstas y obligaron a replantear completamente la estrategia de transporte y satisfacción. Además, entidades como la Gobernación del Valle del Cauca y la Policía Nacional implementaron restricciones de movilidad en horas nocturnas para preservar la seguridad en las rutas, lo que aún sigue vigente ante el aumento de presencia de grupos delincuenciales en la zona.

Estas limitaciones ocasionaron retrasos acumulados en la cadena de suministro y en la ejecución de actividades programadas, lo cual ha impedido avanzar al ritmo inicialmente proyectado. Aunque ya se ha logrado avanzar, es evidente que los tiempos pactados no son técnicamente viables bajo las condiciones actuales.

 312 2282769

 licitaciones@subeingeneria.com

 Torre Empresarial Murano Trade Center R.P.H. Avenida
San Martín Bocagrande Cra2 #11-81.



SUBE INGENIERIA

Soluciones Integrales

NIT 901.253.012-2

Es importante señalar que, a diferencia de la prórroga anterior en la cual enfrentamos la falta de varios repuestos en sitio debido a la dependencia de importaciones y los tiempos de envío hacia las diferentes zonas de ejecución del contrato, en la actualidad ya se cuenta con la totalidad de los repuestos requeridos, los cuales han sido entregados en cada uno de los puntos correspondientes. Si bien las empresas responsables del transporte presentaron ciertos retrasos respecto a las fechas inicialmente previstas, estos insumos ya están disponibles en los lugares donde se desarrollarán las actividades.

Sin embargo, el principal obstáculo actual radica en la movilización del equipo técnico asignado. para la puesta en funcionamiento de dichos repuestos. Este grupo de trabajo, fue quien ya realizó el reconocimiento previo del terreno y cuenta con las herramientas necesarias, sin embargo, no ha podido salir hacia la zona de intervención debido a la falta de disponibilidad de transporte marítimo. A pesar de haber adelantado gestiones para el traslado vía barco o lancha, para la puesta en funcionamiento de dichos repuestos. hasta el momento no ha sido posible concretar ninguna opción de salida. Según la información proporcionada por el puerto, el barco estaría zarpando el domingo próximo, siempre y cuando no se presenten nuevos imprevistos. En cuanto a las lanchas, actualmente no hay disponibilidad para el transporte del personal.

Teniendo en cuenta esta situación, y conforme a lo informado por el puerto de Pizarro, se estima que el equipo técnico y sus herramientas estarían llegando a Buenaventura hacia la semana del 14 de abril de 2025 . A partir de su llegada, se proyecta un plazo estimado de quince (15) días para culminar las actividades correspondientes en los frentes de trabajo Gampa y Bacai 2 , las cuales se detallan a continuación:

BCAI2	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EL TANQUE FLOCULADOR (CAPACIDAD: 29.43 M3) PTAP -INCLUYE GRATEADO, HIDROLAVADO, APLICACIÓN CON IMPERMEABILIZANTE SIKA NO TOXICA SE RECOMIENDA SIKATOP 107. -CAMBIO DE CARBÓN COQUE (6 BULTOS X 50 KG), CARBÓN ANTRACITA (20 BULTOS X 50 KG), ARENA (20 BULTOS X 50 KG), GRAVA (20 BULTOS X 50 KG), Y ARENA DE SILICIO (20 BULTOS X 50 KG). -CAMBIO DE EMPAQUES, TORNILLOS HIDROLAVADO. -DINSTALACIÓN A TODO COSTO: 01 VÁLVULAS CORTINA SELLO ELÁSTICO BXB 3" CON DADO O CAPERUZA, 02 VÁLVULAS MARIPOSA TIPO WAFERE EPDM REC TEFLON 3" (INCLUYE VALVULAS). -CAMBIO DE EMPAQUES DE 02 FILTROS CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS. -CAMBIO 02 CONTACTORES Y UN PROTECTOR REF 10KARMSSYM600VMAX DE LA MOTOBOMBA DE 75 HP (EN SANCAPALO). -INSTALACIÓN DE UN SISTEMA BYPASS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDADES DE TRATAMIENTO COMO PLAN ALTERNO.	\$ 25.456.080,00	YA SE EJECUTO PENDIENTE DE RECIBIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD (REPORTAN QUE EL AGUA PRESENTA IMPURESA SIN EMBARGO ES POR QUE SE REQUIERE INSTALACION DE DOSIFICADORES)
-------	---	------------------	--

☎ 312 2282769

✉ licitaciones@subeingeneria.com

📍 Torre Empresarial Murano Trade Center R.P.H. Avenida San Martin Bocagrande Cra2 #11-81.



SUBE INGENIERIA

Soluciones Integrales

NIT 901.253.012-2

	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE DOSIFICACIÓN CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO CANT 03	\$ 3.070.200,00	PENDIENTE INSTALACION SE PROYECTA INICIO APARTIR DE 15 DE ABRIL DE 2025
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE BOMBEO, CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIPO SUMERGIBLE DE 3 HP CON DESCARGA EN 2" 110V / 220 V INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION CANT 01	\$ 5.206.250,00	PENDIENTE INSTALACION SE PROYECTA INICIO APARTIR DE 15 DE ABRIL DE 2025

En lo que respecta a las actividades programadas en Bahía Málaga, se informa que los repuestos necesarios ya se encuentran en el sitio. No obstante, al adelantar el proceso de contratación del personal experto encargado de la instalación y puesta en funcionamiento, nos enfrentamos a una negativa por parte de los técnicos, quienes manifiestan su decisión de no desplazarse a la zona debido a los reiterados anuncios sobre situaciones de inseguridad, ampliamente difundidos a través de distintos medios de comunicación, como se mencionó anteriormente.

En respaldo de esta información, se anexa carta emitida por uno de los proveedores en la que se ratifica su imposibilidad de prestar el servicio en las condiciones actuales, así como pantallazos de diversos comunicados oficiales y publicaciones. que evidencian el contexto de orden público que afecta la zona.

Además, informamos que se ha logrado conseguir el compromiso de un nuevo equipo de trabajo, conformado por personal técnico dispuesto a viajar bajo las condiciones previamente mencionadas. Su desplazamiento está previsto para la semana del 14 de abril de 2025, por lo cual anexamos la información correspondiente a estos profesionales.

BNL02	MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE BOMBEO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE CONTROL Y ACCIONAMIENTO DEL CUARTO DE BOMBEO DE UN ARRANCADOR SUAVE FLC 210A – 440V VOLTAJE DE CONTROL 230 VAC 50/60HZ	\$ 13.393.273,88
	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE BOMBEO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR PLC PARA SISTEMA DE MOTOBOMBA DE 100 HP	\$ 5.543.954,15

☎ 312 2282769

✉ licitaciones@subeingenieria.com

📍 Torre Empresarial Murano Trade Center R.P.H. Avenida San Martín Bocagrande Cra2 #11-81.



SUBE INGENIERIA

Soluciones Integrales

NIT 901.253.012-2

noticiasrcn.com/colombia/violencia-desbordada-en-buenaventura-por-pelea-de-grupos-criminales-874864

COLOMBIA INTERNACIONAL DEPORTES RCN SALUD Y BIENESTAR ECONOMÍA TENDENCIAS OPINIÓN PUNTO DE ENCUENTRO CANAL RCN

EMISIONES

EMISIÓN 5:30 AM 8:42 AM EMISIÓN 12:30 PM EMISIÓN 7:00 PM EMISIÓN 11:30 PM

COLOMBIA VIDEO

Calles desiertas y presuntos homicidios aleatorios: crisis de orden público en Buenaventura

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, habló sobre lo que está pasando en el distrito. Pide actuación del gobierno nacional.

PUBLICIDAD

despegar

Cali - Bogotá
Desde COP 224.786

Cali - Santa Marta
Desde COP 281.771

Activar Windows
Ve a Configuración para activar.

312 2282769

licitaciones@subeingeneria.com

Torre Empresarial Murano Trade Center R.P.H. Avenida
San Martín Bocagrande Cra2 #11-81.



SUBE INGENIERIA

Soluciones Integrales

NIT 901.253.012-2

[COLOMBIA](#) [INTERNACIONAL](#) [DEPORTES RCN](#) [SALUD Y BIENESTAR](#) [ECONOMÍA](#) [TENDENCIAS](#) [OF](#)

EMISIONES

EMISIÓN 5:30 AM 8:43 AM EMISIÓN 12:30 PM



NOTICIAS RCN

abril 01 de 2025 | 07:18 a. m.



Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La situación de orden público en el puerto de Buenaventura se ha deteriorado desde que se rompió la tregua entre Shottas y Espartanos, dos peligrosas bandas criminales que operan en el sector.



RELACIONADO

Joven futbolista fue asesinado en Buenaventura tras un ataque armado: esto se sabe

[Inicio](#) [Colombia](#) [Bogotá](#) [Deportes](#) [Entretenimiento](#) [Política](#) [RCN Radio en vivo](#)

EN VIVO - Not...

EN VIVO - Noticiero La FM de RCN 09 de abril de 2025

[Inicio](#) [Colombia](#) [Pacífico](#)

Gran despliegue militar y policial en Buenaventura para recuperar el orden público

Las autoridades revelaron que desplegadas sobre todo en las comunas para tratar de ubicar a los autores de esta violencia

Por: Luis Francisco Cifuentes

Publicado: 2 de abril de 2025, 5:49 AM | Actualizado: 2 de abril de 2025, 7:09 AM

Al ingresar a nuestros portales web, propiedad de Radio Cadenal Nacional S.A.S, usted acepta el uso de [cookies](#).
Para más información vea aquí los [Términos y condiciones](#)

Activar Windows
Ve a Configuración para



312 2282769



licitaciones@subeingeneria.com



Torre Empresarial Murano Trade Center R.P.H. Avenida
San Martín Bocagrande Cra2 #11-81.



SUBE INGENIERIA

Soluciones Integrales

NIT 901.253.012-2

Para el caso de Bahía Solano, a diferencia de la prórroga anterior en la cual enfrentamos la falta de varios repuestos en sitio debido a la dependencia de importaciones y los tiempos de envío hacia la zona de ejecución, en la actualidad ya se cuenta con la totalidad de los repuestos requeridos y el personal se encuentra en sitio realizando las reparaciones por lo cual esperamos que este culminando actividades en aproximadamente 18 días.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A TODO COSTO DE 01 PLANTA ELÉCTRICA PERKINS-FG UBICADA EN EL PUESTO DE MANDO DEL BATALLÓN N°23 (BAHÍA SOLANO – CHOCHÓ), CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO, ELC PERKINS, CAMBIO BATERIA SUMINISTRO Y CAMBIO DE SENSOR MAGNETI PIUP, SUMINISTRO Y CAMBIO CARGADOR DE BATERIA, SUMINISTRO Y CAMBIO DE SENSOR DE ACEITE Y CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA, MANO DE OBRA INSTALACION Y PRUEBAS DE LA TARJETA DE LA BOMBA DE INYECCION, MANTENIMIENTO TARJETA DE CONTROL, SUMINISTRO Y CAMBIO DEL CARGADOR DE BATERIA	\$ 13.890.844,50
--	------------------

Por lo anteriormente justificado presentamos a continuación programación estimada de las actividades:

Actividades dejadas de ejecutar por el contratista

BNL02				
ITEM	VALOR	UNIDAD	% DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO / FECHA DE FINALIZACIÓN
MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE BOMBEO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE CONTROL Y ACCIONAMIENTO DEL CUARTO DE BOMBEO DE UN ARRANCADOR SUAVE FLC 210A – 440V VOLTAJE DE CONTROL 230 VAC 50/60HZ.	\$ 13.393.273,88	UND	0.0%	17/04/2025 -14/05/2025
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE BOMBEO CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR PLC PARA SISTEMA DE MOTOBOMBA DE 100 HP.	\$ 5.543.954,15	UND	0.0%	17/04/2025 -14/05/2025
TOTAL	\$ 18.937.228,03			

☎ 312 2282769

✉ licitaciones@subeingenieria.com

📍 Torre Empresarial Murano Trade Center R.P.H. Avenida San Martín Bocagrande Cra2 #11-81.



SUBE INGENIERIA

Soluciones Integrales

NIT 901.253.012-2

BCAI2				
ITEM	VALOR	UNIDAD	% DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO / FECHA DE FINALIZACIÓN
MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE DOSIFICACIÓN CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO CANT 03	\$ 3.070.200,00	UND	0.0%	16/04/2025 - 20/04/2025 -
TOTAL	\$ 3.070.200,00			

BIM23 – BAHÍA SOLANO				
ITEM	VALOR	UNIDAD	% DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO / FECHA DE FINALIZACIÓN
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: A TODO COSTO DE 01 PLANTA ELÉCTRICA PERKINS-FG UBICADA EN EL PUESTO DE MANDO DEL BATALLÓN N°23 (BAHÍA SOLANO – CHOCÓ), CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO, ELC PERKINS, CAMBIO BATERIA SUMINISTRO Y CAMBIO DE SENSOR MAGNETI PIUP, SUMINISTRO Y CAMBIO CARGADOR DE BATERIA, SUMINISTRO Y CAMBIO DE SENSOR DE ACEITE Y CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA, MANO DE OBRA INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LA TARJETA DE LA BOMBA DE INYECCION, MANTENIMIENTO TARJETA DE CONTROL, SUMINISTRO Y CAMBIO DEL CARGADOR DE BATERIA.	\$ 13.890.844,50	UND	0.0%	En ejecución 10/05/2025

GANPA				
ITEM	VALOR	UNIDAD	% DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO / FECHA DE FINALIZACIÓN
MANTENIMIENTO A TODO COSTO SISTEMA DE BOMBEO, CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN TIPO SUMERGIBLE DE 1.5 HP CON DESCARGA EN 2" 110V / 220 V INCLUYE CABLE DE ALIMENTACION PARA LA PTAR DE GANPA	\$ 4.349.450,00	UND	0.0%	20/05/2025- 30/04/2025
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 LÁMPARAS GERMICIDA UV-C DE 254 NM (CONEXIÓN T8)	\$ 2.838.108,00	UND	0.0%	20/05/2025- 30/04/2025
TOTAL	\$ 7.187.558,00			

☎ 312 2282769

✉ licitaciones@subeingeneria.com

📍 Torre Empresarial Murano Trade Center R.P.H. Avenida
San Martín Bocagrande Cra2 #11-81.



SUBE INGENIERIA

Soluciones Integrales

NIT 901.253.012-2

Ponderable pendientes por entregar

ITEM	ESTADO	FECHA ENTREGA
Bomba de agua Barnes de 2 a 10 HP BCAI2	No entregado	11/04/2025
Electrobomba de 5,5 Hp BNL02	No entregado	11/04/2025

Por lo anterior, solicitamos su comprensión y aprobación para extender el contrato hasta el 15 de mayo de 2025, con el propósito de asegurar el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales sin afectar la calidad de los trabajos.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y quedamos atentos a cualquier comentario o requerimiento adicional.

Atentamente,

CHELEN DAYANA TORRES FONTALVO

C.C. No. **1.143.409.047** de CARTAGENA

REPRESENTANTE LEGAL

SUBE INGENIERIA S.A.S

NIT: 901.253.012-2

CEL: 312 228 2769

CORREO: licitaciones@subeingenieria.co

DIRECCION: TORRE EMPRESARIAL MURANO TRADE CENTER

312 2282769

licitaciones@subeingenieria.com

Torre Empresarial Murano Trade Center R.P.H. Avenida
San Martín Bocagrande Cra2 #11-81.