

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.

4534 de 2024

CONTRATISTA:

EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR

NIT: 13267635

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):

N/A

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES CORREGIMIENTO LA LAGUNA Y VEREDA EL ZULUJA EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO:

30/11/2024

NO. DE OFICIO 2023-VNSA-020135

SELLA UNIDAD EJECUTORA SUR

VALOR INICIAL:

64.411.898,00

VALOR ADICIONES:

N/A

ADICIÓN 1:

N/A

ADICIÓN N:

N/A

VALOR ACTUAL:

64.411.898,00

ANTICIPO

N/A

ANTICIPO OTORGADO:

N/A

ANTICIPO EN FIDUCIA:

N/A

ANTICIPO AMORTIZADO:

N/A

SALDO POR AMORTIZAR:

N/A

PLAZO INICIAL:

11/12/2023

TOTAL PRÓRROGAS:

1

PRÓRROGA 1:

19/12/2023 al 31/03/2024

FECHA DE FINALIZACIÓN:

11/03/2024

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1287023	2023-10-23	10	C-2402-0600-14-D-2402041	64.411.898,00	14.682.394,00	49.729.504,00

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 2	\$ 12.338.140	\$ 2.344.248	\$ 0	\$ 14.682.394

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 2 De fecha enero para el periodo 01 al 31 de enero 2024 el contrato reporta un avance de 23 % y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$23%

Total inversión ejecutada: \$23%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado).

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS

TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.R

Poliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 6.641.189,00	49-44-101032413	2011/2023	1/01/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Pago de Salarios,	\$ 12.882.379,00	49-44-101032413	2011/2023	31/12/2026
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones,	\$ 19.521.509,00	49-44-101032413	2011/2023	31/12/2024
Calidad del Servicio				

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
N/A					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VNSA-003497	24/01/2024	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	APROBACIÓN Y ACTIVACIÓN INGENIERO RESIDENTE
2024S-VNSA-004109	29/01/2024	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	Aprobación y activación especialista Geólogo o geotecnia contrato 4533-2023 y 4534-2023.
2024S-VNSA-004107	29/01/2024	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	Aprobación y activación especialista en Pavimentos y/o vial contrato 4533-2023 y 4534-2023.
2024S-VNSA-004104	29/01/2024	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR	Aprobación y activación especialista en Estructuras contrato 4533-2023 y 4534-2023

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
---------------	-------	--------------	--------

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del convenio 3103 con objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ZULUJA MUNICIPIO DE SALAZAR EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL DEL PROGRAMA, y convenio 3124 con objeto AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LA LAGUNA MUNICIPIO DE SALAZAR EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

N/A

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Escudo del Departamento del Norte de Santander

Escudo del Municipio de Salazar de las Palmas

Escudo del Corregimiento de La Laguna

LEONEL VALERO ESCALANTE

Supervisor Contrato 4534 de 2023