



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																													
Periodo del Informe mes / año				DEPENDENCIA RESPONSABLE			No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación																
marzo-2025				Dirección de Infraestructura			1465 de 2024 - Acuerdo Especifico No. 4		INTERNEXA S.A.				811021654 - 90																
DATOS DEL SUPERVISOR																													
No. del Registro de designación				Fecha del Registro de designación			Nombre Completo y Cargo				No. de identificación																		
242089498				30/07/2024			Denice Bibiana Acero Vargas				46378869																		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																													
Convenio		Contrato		xx		Tipo:					Modalidad de selección																		
Legaliza Recursos		SI		X		NO		Legaliza Bienes		SI		NO		X															
Objeto:En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, constituye el objeto de este Acuerdo Especifico No. 4 aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO ÚNICO DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones sostenibles en el largo plazo que permitan, a través de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los hogares estratos 1 y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y el acceso universal.¶																													
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal					Valor Contrato y/o Convenio				Fechas																		
C-2301-0400-12-0-2301028-03 ¶		SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR - AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES¶					Aporte - Fondo Único TIC		\$ 210.317.213.859,00		Fecha de Suscripción		8/07/2024																
							Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)				Fecha de Inicio		26/07/2024																
							Aporte - Otros				Fecha Final de Ejecución		31/07/2026																
							Aporte - Otros		\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas																		
							Valor Total		\$ 210.317.213.859,00																				
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP																											
FTIC-CD-1185-2023¶		17/10/2023¶																											
Requisitos para el perfeccionamiento																													
Póliza inicial N.º			Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)			Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)													
2059634			26/07/2024							340124		\$ 209.600.883.267		8/07/2024															
2059635			26/07/2024							339924		\$ 716.330.592		8/07/2024															
Modificaciones / Terminación / Liquidación																													
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)			Fecha final de ejecución según prórroga			Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual															
												\$ -																	
												\$ -																	
												\$ -																	
												\$ -																	
												\$ -																	
												\$ -																	
												\$ -																	
												\$ -																	
												\$ -																	
												\$ -																	
TOTALES											\$ -																		
Terminación anticipada				Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios												
SI		NO						SI		NO																			
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																													
Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC			\$		210.317.213.859			Anticipo:		\$		-		% del Anticipo															
Pagos o Desembolsos Programados					Desembolsos Realizados					Amortización del anticipo					Solicitudes de Legalizaciones														
Fecha		Valor (\$)		Requisitos para el pago o desembolso		Fecha		No. OP		%		Valor(\$)		Porcentaje (%)		Fecha programada		Valor (\$) programado		Fecha real		Valor (\$) real amortizado		Fecha		Valor (\$)		Observaciones	



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
18/12/2024	\$ 210.317.213.859,00	El FONDO ÚNICO DE TIC realizará un único desembolso de los aportes al patrimonio autónomo constituido por INTERNEXA S.A. en desarrollo del Acuerdo Específico No. 1, previa comunicación de INTERNEXA S.A. en la que se informe que se ha incluido el manejo de los recursos del presente Acuerdo Específico No. 4 como parte de las obligaciones derivadas del correspondiente contrato de fiducia mercantil, en una subcuenta destinada para el presente acuerdo específico.	20/12/2024	500229724	100%	\$ 209.600.883.267,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa			
dd/mm/yyyy			20/12/2024	500240824	0%	\$ 716.330.592,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa			
TOTAL	\$ 210.317.213.859,00		ACUMULADOS		100%	\$ 210.317.213.859,00	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -		
SALDO POR GIRAR:			\$ -	0%	ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -	0%	SALDO POR LEGALIZAR:			\$ 210.317.213.859	100%	
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:															
PERIODO:			02/28/25		VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ 1.184.163.753		ACUMULADO:		\$ 3.026.770.180		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	\$ 1.842.606.427
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:															
PERIODO:			mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -			
EJECUCIÓN CONTRACTUAL															
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período						
1. De acuerdo con los artículos 34 y 25 de la Ley 1341 de 2009, financiar el proyecto de conectividad digital en los municipios señalados en el Anexo 1, mediante el aporte al Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, de los recursos a que se refiere la cláusula de "Aportes de LAS PARTES".							0,37%	3,07%	Se constituyo el Patrimonio Autonomo de administración y Pagos celebrado entre Fiducoldex e Internexa S.A en octubre del 2023 y el Fondo Unico de Tecnologias de la Información - FUTIC, realizó el desembolso por la suma acordada en el PA por valor de \$210.317.213.859 con fecha 20/12/2024.						
2. Autorizar el traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta Internexa del Patrimonio Autónomo en los casos señalados en la cláusula "Destinación de los Aportes".							0,37%	3,07%	No se ha autorizado el traslado de ningún recurso del patrimonio autónomo a la cuenta específica de INTERNEXA del mismo patrimonio autónomo.						
3. Proponer conjuntamente con INTERNEXA S.A., ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los procesos de selección que se deban adelantar							0,37%	3,07%	La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según el objetivo, el alcance y el cronograma del proyecto y según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos.						
4. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por el Fondo Único de TIC para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4							0,37%	3,07%	La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según el objetivo, el alcance y el cronograma del proyecto y según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos.						



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																																																																						
5. Supervisar la ejecución del Acuerdo Especifico No. 4	0,37%	3,07%	La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según el objetivo, el alcance y el cronograma del proyecto y según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos. Mediante comités, reuniones y comunicaciones, se ha venido realizando el seguimiento y cumplimiento a la presente obligación por parte de esta Supervisión. <table><tr><th>AÑO</th><th>FECHA</th><th>HORA</th><th>SEGUIMIENTO</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>2025</td><td>8 de Enero</td><td>8:00 a.m a 9:00 am</td><td>Mesa Técnica Habilitación de Nodos Choco AE4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>31/01/2025</td><td>9:00 a. m. - 11:00 a. m.</td><td>Presencial ENERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 de 2023</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>19/02/2025</td><td>3:00 p. m.-4:00 p. m.</td><td>Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>20/02/2025</td><td>8:30 a. m.-10:30 a. m.</td><td>Socialización Memorias de Cálculo</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>27/02/2025</td><td>10:00 a. m.-12:00 p. m.</td><td>Virtual FEBRERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>3/03/2025</td><td>8:00 a. m.-9:00 a. m.</td><td>Entrega Expansión Choco AE4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>5/03/2025</td><td>8:00 a. m.-9:00 a. m.</td><td>Entrega Expansión Choco AE4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>7/03/2025</td><td>8:00 a. m.-9:00 a. m.</td><td>Entrega Expansión Choco AE4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>17/03/2025</td><td>9:00 a. m. - 10:00 a. m.</td><td>Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>21/03/2025</td><td>8:00 a. m. - 9:00 a. m.</td><td>Ajustes Acuerdo 4 (Memorias de calculo y capacidades)</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>26/03/2025</td><td>9:00 a. m. - 12:00 p. m.</td><td>Presencial MARZO - COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC</td><td>Realizada</td></tr></table>		AÑO	FECHA	HORA	SEGUIMIENTO	ESTADO	2025	8 de Enero	8:00 a.m a 9:00 am	Mesa Técnica Habilitación de Nodos Choco AE4	Realizada	2025	31/01/2025	9:00 a. m. - 11:00 a. m.	Presencial ENERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 de 2023	Realizada	2025	19/02/2025	3:00 p. m.-4:00 p. m.	Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4	Realizada	2025	20/02/2025	8:30 a. m.-10:30 a. m.	Socialización Memorias de Cálculo	Realizada	2025	27/02/2025	10:00 a. m.-12:00 p. m.	Virtual FEBRERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC	Realizada	2025	3/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada	2025	5/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada	2025	7/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada	2025	17/03/2025	9:00 a. m. - 10:00 a. m.	Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4	Realizada	2025	21/03/2025	8:00 a. m. - 9:00 a. m.	Ajustes Acuerdo 4 (Memorias de calculo y capacidades)	Realizada	2025	26/03/2025	9:00 a. m. - 12:00 p. m.	Presencial MARZO - COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC	Realizada						
AÑO	FECHA	HORA	SEGUIMIENTO	ESTADO																																																																		
2025	8 de Enero	8:00 a.m a 9:00 am	Mesa Técnica Habilitación de Nodos Choco AE4	Realizada																																																																		
2025	31/01/2025	9:00 a. m. - 11:00 a. m.	Presencial ENERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 de 2023	Realizada																																																																		
2025	19/02/2025	3:00 p. m.-4:00 p. m.	Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4	Realizada																																																																		
2025	20/02/2025	8:30 a. m.-10:30 a. m.	Socialización Memorias de Cálculo	Realizada																																																																		
2025	27/02/2025	10:00 a. m.-12:00 p. m.	Virtual FEBRERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC	Realizada																																																																		
2025	3/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada																																																																		
2025	5/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada																																																																		
2025	7/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada																																																																		
2025	17/03/2025	9:00 a. m. - 10:00 a. m.	Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4	Realizada																																																																		
2025	21/03/2025	8:00 a. m. - 9:00 a. m.	Ajustes Acuerdo 4 (Memorias de calculo y capacidades)	Realizada																																																																		
2025	26/03/2025	9:00 a. m. - 12:00 p. m.	Presencial MARZO - COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC	Realizada																																																																		
6. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.	0,37%	3,07%	La reunión de kickoff se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y a partir de esta fecha se comienzan a realizar las actividades proyectadas según el objetivo, el alcance y el cronograma del proyecto y según los términos del acuerdo específico 4 y sus anexos - <table><tr><th>AÑO</th><th>FECHA</th><th>TEMA REUNION</th><th>HORA INICIO</th><th>HORA FINAL</th><th>TIPO DE REUNION</th></tr><tr><td>2025</td><td>9/01/2025</td><td>116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor</td><td>11:30 a. m.</td><td>12:00 p. m.</td><td>FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO</td></tr><tr><td>2025</td><td>20/01/2025</td><td>116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor</td><td>12:00 p. m.</td><td>1:00 p. m.</td><td>FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO</td></tr><tr><td>2025</td><td>24/01/2025</td><td>116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor</td><td>11:00 a. m.</td><td>12:00 p. m.</td><td>FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO</td></tr><tr><td>2025</td><td>29/01/2025</td><td>116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor</td><td>9:30 a. m.</td><td>10:00 a. m.</td><td>FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO</td></tr><tr><td>2025</td><td>7/02/2025</td><td>116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor</td><td>11:00 a. m.</td><td>12:00 p. m.</td><td>FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO</td></tr><tr><td>2025</td><td>5/03/2025</td><td>116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor</td><td>4:00 p. m.</td><td>5:00 p. m.</td><td>FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO</td></tr><tr><td>2025</td><td>14/03/2025</td><td>116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor</td><td>11:00 a. m.</td><td>12:00 p. m.</td><td>FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO</td></tr><tr><td>2025</td><td>21/03/2025</td><td>116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor</td><td>11:00 a. m.</td><td>12:00 p. m.</td><td>FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO</td></tr><tr><td>2025</td><td>26/03/2025</td><td>116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor</td><td>5:00 p. m.</td><td>6:00 p. m.</td><td>FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO</td></tr><tr><td>2025</td><td>28/03/2025</td><td>116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor</td><td>11:00 p. m.</td><td>12:00 p. m.</td><td>FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO</td></tr></table>		AÑO	FECHA	TEMA REUNION	HORA INICIO	HORA FINAL	TIPO DE REUNION	2025	9/01/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	11:30 a. m.	12:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO	2025	20/01/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	12:00 p. m.	1:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO	2025	24/01/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	11:00 a. m.	12:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO	2025	29/01/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	9:30 a. m.	10:00 a. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO	2025	7/02/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	11:00 a. m.	12:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO	2025	5/03/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	4:00 p. m.	5:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO	2025	14/03/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	11:00 a. m.	12:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO	2025	21/03/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	11:00 a. m.	12:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO	2025	26/03/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	5:00 p. m.	6:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO	2025	28/03/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	11:00 p. m.	12:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO
AÑO	FECHA	TEMA REUNION	HORA INICIO	HORA FINAL	TIPO DE REUNION																																																																	
2025	9/01/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	11:30 a. m.	12:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO																																																																	
2025	20/01/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	12:00 p. m.	1:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO																																																																	
2025	24/01/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	11:00 a. m.	12:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO																																																																	
2025	29/01/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	9:30 a. m.	10:00 a. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO																																																																	
2025	7/02/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	11:00 a. m.	12:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO																																																																	
2025	5/03/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	4:00 p. m.	5:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO																																																																	
2025	14/03/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	11:00 a. m.	12:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO																																																																	
2025	21/03/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	11:00 a. m.	12:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO																																																																	
2025	26/03/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	5:00 p. m.	6:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO																																																																	
2025	28/03/2025	116912 - P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas / Comité Asesor	11:00 p. m.	12:00 p. m.	FIDUCIA - COMITÉ ASESOR FIDUCIARIO																																																																	
7. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por el FONDO ÚNICO DE TIC para la ejecución del Acuerdo Especifico No. 4	0,37%	3,07%	Para el periodo del presente informe, no se requirió la realización de estas actividades.																																																																			
8. Designar el supervisor del presente Acuerdo Especifico No. 4 de conformidad con la Ley 1474 de 2011.	0,37%	3,07%	Mediante Radicado Mintic No. 242089498 del 30 de julio de 2024, la Secretaria General Designo a Denice Bibiana Acero Vargas - Directora de Infraestructura como supervisora del convenio																																																																			
9. Apoyar junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus respectivas competencias, las gestiones que deban adelantarse ante las autoridades competentes para la correcta ejecución de este Acuerdo Especifico No. 4	0,37%	3,07%	En el marco de la ejecucion del presente Acuerdo Especifico, no fue requerido el apoyo para adelantar las gestiones necesarias en lo que respecta a la correcta ejecución de este A																																																																			
10. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Especifico No. 4	0,37%	3,07%	Se realizaron reuniones de seguimiento en las siguientes fechas: <table><tr><th>AÑO</th><th>FECHA</th><th>HORA</th><th>SEGUIMIENTO</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>2025</td><td>8 de Enero</td><td>8:00 a.m a 9:00 am</td><td>Mesa Técnica Habilitación de Nodos Choco AE4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>31/01/2025</td><td>9:00 a. m. - 11:00 a. m.</td><td>Presencial ENERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 de 2023</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>19/02/2025</td><td>3:00 p. m.-4:00 p. m.</td><td>Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>20/02/2025</td><td>8:30 a. m.-10:30 a. m.</td><td>Socialización Memorias de Cálculo</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>27/02/2025</td><td>10:00 a. m.-12:00 p. m.</td><td>Virtual FEBRERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>3/03/2025</td><td>8:00 a. m.-9:00 a. m.</td><td>Entrega Expansión Choco AE4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>5/03/2025</td><td>8:00 a. m.-9:00 a. m.</td><td>Entrega Expansión Choco AE4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>7/03/2025</td><td>8:00 a. m.-9:00 a. m.</td><td>Entrega Expansión Choco AE4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>17/03/2025</td><td>9:00 a. m. - 10:00 a. m.</td><td>Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>21/03/2025</td><td>8:00 a. m. - 9:00 a. m.</td><td>Ajustes Acuerdo 4 (Memorias de calculo y capacidades)</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>26/03/2025</td><td>9:00 a. m. - 12:00 p. m.</td><td>Presencial MARZO - COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC</td><td>Realizada</td></tr></table>		AÑO	FECHA	HORA	SEGUIMIENTO	ESTADO	2025	8 de Enero	8:00 a.m a 9:00 am	Mesa Técnica Habilitación de Nodos Choco AE4	Realizada	2025	31/01/2025	9:00 a. m. - 11:00 a. m.	Presencial ENERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 de 2023	Realizada	2025	19/02/2025	3:00 p. m.-4:00 p. m.	Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4	Realizada	2025	20/02/2025	8:30 a. m.-10:30 a. m.	Socialización Memorias de Cálculo	Realizada	2025	27/02/2025	10:00 a. m.-12:00 p. m.	Virtual FEBRERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC	Realizada	2025	3/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada	2025	5/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada	2025	7/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada	2025	17/03/2025	9:00 a. m. - 10:00 a. m.	Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4	Realizada	2025	21/03/2025	8:00 a. m. - 9:00 a. m.	Ajustes Acuerdo 4 (Memorias de calculo y capacidades)	Realizada	2025	26/03/2025	9:00 a. m. - 12:00 p. m.	Presencial MARZO - COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC	Realizada						
AÑO	FECHA	HORA	SEGUIMIENTO	ESTADO																																																																		
2025	8 de Enero	8:00 a.m a 9:00 am	Mesa Técnica Habilitación de Nodos Choco AE4	Realizada																																																																		
2025	31/01/2025	9:00 a. m. - 11:00 a. m.	Presencial ENERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 de 2023	Realizada																																																																		
2025	19/02/2025	3:00 p. m.-4:00 p. m.	Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4	Realizada																																																																		
2025	20/02/2025	8:30 a. m.-10:30 a. m.	Socialización Memorias de Cálculo	Realizada																																																																		
2025	27/02/2025	10:00 a. m.-12:00 p. m.	Virtual FEBRERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC	Realizada																																																																		
2025	3/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada																																																																		
2025	5/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada																																																																		
2025	7/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada																																																																		
2025	17/03/2025	9:00 a. m. - 10:00 a. m.	Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4	Realizada																																																																		
2025	21/03/2025	8:00 a. m. - 9:00 a. m.	Ajustes Acuerdo 4 (Memorias de calculo y capacidades)	Realizada																																																																		
2025	26/03/2025	9:00 a. m. - 12:00 p. m.	Presencial MARZO - COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC	Realizada																																																																		
11. Ejercer las actividades de supervisor necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Especifico No. 4	0,37%	3,07%	Con corte al 31 de MARZO se registra para el Acuerdo Especifico No. 4 el siguiente avance: * 6 Nodos recibidos documentalmente (Atrato, Certegui, Union Panamericana, Tado, Istmina, Condoto), para el mes de abril se proyecta la recepcion fisica en terreno. * Avance de 76 km de 76k m nueva expansion recibida documentalmente, para el mes de abril se proyecta la recepcion fisica en terreno. * Avance Selección de ISP (AE4): - Convocatoria 04 de 2024: 7																																																																			



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																				
			Total	4,08%	33,74%															
* Obligaciones INTERNEXA	Ponderación 1	100%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el período															
1. Aportar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de la solución descrita en el objeto del Acuerdo Específico No.4.			0,31%	2,60%	"Se relaciona los avances que se presentan hasta el momento en el Acuerdo Específico No.4: - Se finaliza firma el AE4 el 8 de Julio del 2023 - Se recibe aprobación de la póliza el 26 de Julio lo que marca el inicio de las actividades para el despliegue de los 32 municipios distribuidos en el Departamento del Chocó, Antioquia, Cauca y Nariño -Se realiza el kick off el 31 de Julio de 2024 en presecial del personal del MINTIC e Internexa. Habilitacion de Nodo: Atrato: Entrega documental reportada 9 de Dic 2024. Se tiene proyectada la entrega fisica en Abril 2025. Certequi: Entrega documental reportada 9 de Dic 2024. Se tiene proyectada la entrega fisica en Abril 2025. Union Panamericana: Entrega documental reportada 9 de Dic 2024. Se tiene proyectada la entrega fisica en Abril 2025. Tado: Entrega documental reportada 9 de Dic 2024. Se tiene proyectada la entrega fisica en Abril 2025. Istmina: Entrega documental reportada 9 de Dic 2024. Se tiene proyectada la entrega fisica en Abril 2025. Condoto: Entrega documental reportada 9 de Dic 2024. Se tiene proyectada la entrega fisica en Abril 2025. Expansion de Red: Atrato: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Se tiene proyectada la entrega fisica en Mayo 2025. Certequi: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Se tiene proyectada la entrega fisica en Mayo 2025. Union Panamericana: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Se tiene proyectada la entrega fisica en Mayo 2025. Tado: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Se tiene proyectada la entrega fisica en Mayo 2025. ■															
2. Realizar las expansiones de red que se requieran para habilitar la capacidad de Red Troncal en las Ubicaciones que se indican en el Anexo 1, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2. 2. El activo resultante de la expansión de red será de propiedad del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, en los términos que se señalan más adelante			0,31%	2,60%	Se relaciona las fechas de expansion: <table><tr><th>MUNICIPIO</th><th>FECHA DE ENTREGA CONTRACTUAL</th><th>FECHA DE ENTREGA ANTICIPADA</th></tr><tr><td>ATRATO</td><td>8/07/2025</td><td>9/12/2024</td></tr><tr><td>CERTEGUI</td><td>26/07/2025</td><td>9/12/2024</td></tr><tr><td>UNION P</td><td>7/07/2025</td><td>9/12/2024</td></tr><tr><td>TADO</td><td>16/07/2025</td><td>9/12/2024</td></tr></table> De acuerdo con lo señalado anteriormente, INTERNEXA a cumplido con la entrega de la documentación que soporta la expansión de red, con el siguiente comunicado: 251028559 se ha registrado correctamente en la Fecha y Hora: 2025-03-14 12:27:02.	MUNICIPIO	FECHA DE ENTREGA CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA ANTICIPADA	ATRATO	8/07/2025	9/12/2024	CERTEGUI	26/07/2025	9/12/2024	UNION P	7/07/2025	9/12/2024	TADO	16/07/2025	9/12/2024
MUNICIPIO	FECHA DE ENTREGA CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA ANTICIPADA																		
ATRATO	8/07/2025	9/12/2024																		
CERTEGUI	26/07/2025	9/12/2024																		
UNION P	7/07/2025	9/12/2024																		
TADO	16/07/2025	9/12/2024																		
3. Contar con la disponibilidad de la capacidad de Red Troncal y dar el acceso a Internet a nivel mayorista en las Ubicaciones que se señalan en el Anexo 1 y con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2, a los ISP Seleccionados, al valor previsto en la cláusula "Compensación de Capacidad"			0,31%	2,60%	"COMPENSACIÓN FIJA: Como lo estipula la minuta del contrato se causará todos los meses a partir el momento en que exista un ISP Seleccionado que se conecte en la correspondiente Ubicación. Si pasados cuatro (3) meses desde el momento en que se causó el valor CH para la Ubicación "I" no se ha conectado ningún ISP Seleccionado, a discreción del FONDO ÚNICO DE TIC podrá: a) Iniciar la causación del factor Cf, aun sin contar con un ISP Seleccionado en la Ubicación; o b) Aplicar lo previsto en la cláusula Vigésima Sexta, El valor Cf para cada Ubicación incluye el IVA. ■															



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																																							
4. Considerando que el logro de la iniciativa perseguida por el FONDO ÚNICO DE TIC involucra diferentes actores que hacen parte de toda la cadena de prestación del servicio de acceso a Internet y que también se propende por el fortalecimiento de los pequeños y medianos ISP así como de las Comunidades Organizadas de Conectividad, INTERNEXA S.A. deberá realizar el acompañamiento, la administración y gestión del proyecto, dentro de lo cual se incluye pero sin limitarse a: la articulación y relacionamiento con PRST intermunicipales, el relacionamiento con los ISP Seleccionados y el apoyo técnico para su escogencia.	0,31%	2,60%	Se tiene que a la fecha se realizó la convocatoria 004 de 2024, cuyo informe definitivo se publicó el 28 de febrero logrando la adjudicación de 7 ISPs, en 11 municipios y 16.658 hogares en estratos 1 y 2, distribuidos de la siguiente manera: <table><tr><th>MUNICIPIO</th><th>NOMBRE ISP</th><th>HOGARES ASIGNADOS</th></tr><tr><td>BAGADÓ</td><td>Global Connection Tics</td><td>594</td></tr><tr><td>CERTEGUI</td><td>MAKRO SISTEM</td><td>780</td></tr><tr><td>CONDOTO 1</td><td>AFATEL</td><td>2685</td></tr><tr><td>EL CANTÓN DE SAN PABLO 1</td><td>SOLUCIONES PACIFICO</td><td>825</td></tr><tr><td>ISTMINA</td><td>SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCO</td><td>5109</td></tr><tr><td>MEDIO BAUDO</td><td>SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCO</td><td>571</td></tr><tr><td>MEDIO SAN JUAN</td><td>NARANJA</td><td>713</td></tr><tr><td>NOVITA</td><td>AFATEL</td><td>1008</td></tr><tr><td>RIO QUITO</td><td>MAKRO SISTEM</td><td>423</td></tr><tr><td>TADÓ</td><td>MAKRO SISTEM</td><td>3092</td></tr><tr><td>UNION PANAMERICANA 1</td><td>TESERPAC</td><td>858</td></tr></table>	MUNICIPIO	NOMBRE ISP	HOGARES ASIGNADOS	BAGADÓ	Global Connection Tics	594	CERTEGUI	MAKRO SISTEM	780	CONDOTO 1	AFATEL	2685	EL CANTÓN DE SAN PABLO 1	SOLUCIONES PACIFICO	825	ISTMINA	SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCO	5109	MEDIO BAUDO	SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCO	571	MEDIO SAN JUAN	NARANJA	713	NOVITA	AFATEL	1008	RIO QUITO	MAKRO SISTEM	423	TADÓ	MAKRO SISTEM	3092	UNION PANAMERICANA 1	TESERPAC	858
MUNICIPIO	NOMBRE ISP	HOGARES ASIGNADOS																																					
BAGADÓ	Global Connection Tics	594																																					
CERTEGUI	MAKRO SISTEM	780																																					
CONDOTO 1	AFATEL	2685																																					
EL CANTÓN DE SAN PABLO 1	SOLUCIONES PACIFICO	825																																					
ISTMINA	SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCO	5109																																					
MEDIO BAUDO	SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCO	571																																					
MEDIO SAN JUAN	NARANJA	713																																					
NOVITA	AFATEL	1008																																					
RIO QUITO	MAKRO SISTEM	423																																					
TADÓ	MAKRO SISTEM	3092																																					
UNION PANAMERICANA 1	TESERPAC	858																																					
5. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas de redundancia en las secciones de la Red Troncal que se describan en el Anexo 2, para cumplir con el objeto del Acuerdo Especifico No.4.	0,31%	2,60%	Se informará una vez inicie la ejecucion del acuerdo, actualmente se encuentra en fase de preparacion previa para el inicio de los despliegues estimados en el alcance del acuerdo. Expansion de Red: Atrato: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Se tiene proyectada la entrega fisica en Mayo 2025. Certequí: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Se tiene proyectada la entrega fisica en Mayo 2025. Union Panamericana: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Se tiene proyectada la entrega fisica en Mayo 2025. Tado: Entrega documental reportada 14 de Marzo 2025. Se tiene proyectada la entrega fisica en Mayo 2025.¶																																				
6. Proponer conjuntamente con el FONDO ÚNICO DE TIC, ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los procesos de seleccón que se deban adelantar.	0,31%	2,60%	Adicoional a lo informado en el punto 4 de este informe, se tiene que InterNexa ha venido acompañando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la gestión de acompañamiento que se requiera para que la Fiduciaria, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, pueda vincular a los diferentes ISP 'S que resultarán beneficiados con el proyecto y que serán los responsables de la conexión a los usuarios finales. Para esto se realizará bajo los siguientes aspectos: - Acompañamiento técnico -Acompañamiento en el manejo de SST -Acompañamiento en la divulgación del proyecto -Comunicación efectiva -Evaluación de rendimiento -Fortalecimiento de capacidades -Mejora continua -Relacionamiento ISP -Acompañamiento en la Supervisión -Planes de formación¶																																				
7. Cumplir dentro del plazo previsto con la ejecución del objeto del presente Acuerdo Especifico No. 4.	0,31%	2,60%	Se cumplirá con el plazo previsto para la ejecución del objeto del presente Acuerdo Especifico No. 4. ¶																																				
8.Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por INTERNEXA para la ejecución del Acuerdo Especifico No. 4	0,31%	2,60%	Se han venido presentando los informes mensuales de conformidad con lo establecido contractualmente, el informe del mes de febrero de 2024, fue presentado mediante radicado 251025399 el día 7 de marzo de 2025.																																				
9. Notificar al FONDO ÚNICO DE TIC de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar negativamente el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Especifico No. 4.	0,31%	2,60%	Se notificará al FONDO ÚNICO DE TIC de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar negativamente el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Especifico No. 4, lo anterior, dado que a la fecha no se han presentado este tipo de situaciones ¶																																				
10. Acatar las recomendaciones que le imparta el FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados que busquen favorecer la ejecución del presente Acuerdo Especifico No.4, siempre que no impliquen una modificación al mismo, en cuyo caso, deberá haber mutuo acuerdo entre LAS PARTES.	0,31%	2,60%	Se acataron las recomendaciones del FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados¶																																				
11. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.	0,31%	2,60%	Internexa ha venido participando en los comités asesores del patrimonio autónomo, los cuales tienen una periodicidad mínimo de una al mes. En el periodo del presente informe se realizaron estos comités los días 5, 14, 21 y 26 de marzo de 2025.¶																																				
12. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. para la ejecución del presente Acuerdo Especifico No. 4.	0,31%	2,60%	El informe final será presentado una vez culmine el plazo de ejecución del Acuerdo. ¶																																				



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																																																																						
13. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4.				0,31%	2,60%	Internexa ha venido asistiendo a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4. En este sentido se participó en las reuniones de los días:																																																																
						<table><tr><th>AÑO</th><th>FECHA</th><th>HORA</th><th>SEGUIMIENTO</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>2025</td><td>8 de Enero</td><td>8:00 a.m a 9:00 am</td><td>Mesa Técnica Habilitación de Nodos Choco AE4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>31/01/2025</td><td>9:00 a. m. - 11:00 a. m.</td><td>Presencial ENERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 de 2023</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>19/02/2025</td><td>3:00 p. m.-4:00 p. m.</td><td>Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>20/02/2025</td><td>8:30 a. m.-10:30 a. m.</td><td>Socialización Memorias de Cálculo</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>27/02/2025</td><td>10:00 a. m.-12:00 p. m.</td><td>Virtual FEBRERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>3/03/2025</td><td>8:00 a. m.-9:00 a. m.</td><td>Entrega Expansión Choco AE4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>5/03/2025</td><td>8:00 a. m.-9:00 a. m.</td><td>Entrega Expansión Choco AE4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>7/03/2025</td><td>8:00 a. m.-9:00 a. m.</td><td>Entrega Expansión Choco AE4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>17/03/2025</td><td>9:00 a. m. - 10:00 a. m.</td><td>Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>21/03/2025</td><td>8:00 a. m. - 9:00 a. m.</td><td>Ajustes Acuerdo 4 (Memorias de calculo y capacidades)</td><td>Realizada</td></tr><tr><td>2025</td><td>26/03/2025</td><td>9:00 a. m. - 12:00 p. m.</td><td>Presencial MARZO - COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC</td><td>Realizada</td></tr></table>					AÑO	FECHA	HORA	SEGUIMIENTO	ESTADO	2025	8 de Enero	8:00 a.m a 9:00 am	Mesa Técnica Habilitación de Nodos Choco AE4	Realizada	2025	31/01/2025	9:00 a. m. - 11:00 a. m.	Presencial ENERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 de 2023	Realizada	2025	19/02/2025	3:00 p. m.-4:00 p. m.	Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4	Realizada	2025	20/02/2025	8:30 a. m.-10:30 a. m.	Socialización Memorias de Cálculo	Realizada	2025	27/02/2025	10:00 a. m.-12:00 p. m.	Virtual FEBRERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC	Realizada	2025	3/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada	2025	5/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada	2025	7/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada	2025	17/03/2025	9:00 a. m. - 10:00 a. m.	Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4	Realizada	2025	21/03/2025	8:00 a. m. - 9:00 a. m.	Ajustes Acuerdo 4 (Memorias de calculo y capacidades)	Realizada	2025	26/03/2025	9:00 a. m. - 12:00 p. m.	Presencial MARZO - COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC	Realizada
						AÑO	FECHA	HORA	SEGUIMIENTO	ESTADO																																																												
						2025	8 de Enero	8:00 a.m a 9:00 am	Mesa Técnica Habilitación de Nodos Choco AE4	Realizada																																																												
						2025	31/01/2025	9:00 a. m. - 11:00 a. m.	Presencial ENERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 de 2023	Realizada																																																												
						2025	19/02/2025	3:00 p. m.-4:00 p. m.	Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4	Realizada																																																												
						2025	20/02/2025	8:30 a. m.-10:30 a. m.	Socialización Memorias de Cálculo	Realizada																																																												
						2025	27/02/2025	10:00 a. m.-12:00 p. m.	Virtual FEBRERO- COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC	Realizada																																																												
						2025	3/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada																																																												
						2025	5/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada																																																												
						2025	7/03/2025	8:00 a. m.-9:00 a. m.	Entrega Expansión Choco AE4	Realizada																																																												
						2025	17/03/2025	9:00 a. m. - 10:00 a. m.	Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4	Realizada																																																												
						2025	21/03/2025	8:00 a. m. - 9:00 a. m.	Ajustes Acuerdo 4 (Memorias de calculo y capacidades)	Realizada																																																												
2025	26/03/2025	9:00 a. m. - 12:00 p. m.	Presencial MARZO - COMITÉS OPERATIVOS CONVENIO 790 DE 2023 ITX - FUTIC	Realizada																																																																		
Total				4,08%	33,74%																																																																	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas						33,7%																																																																
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)				Ponderación 2		(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo																																																														
Total					0%	0%																																																																
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero						0,0%																																																																
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.																																																																						
Entregables				Ponderación 3		Total de Entregables																																																																
Productos o Servicio a entregar						Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor																																																														
Porcentaje de Avance					0%																																																																	
% Acumulado Avance Entregables						0,0%																																																																
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio						33,7%																																																																
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)						SI		NO		Número de contratos derivados a la fecha																																																												
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual																																																																						
Causas			TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada				Resultados Obtenidos																																																														
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES																																																																						
INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS																																																																						
Vigencia			Recurso para la vigencia					Rubro																																																														
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME																																																																						
Nombre Supervisor:		Denice Bibiana Acero Vargas - - - -			Firma del Supervisor:																																																																	

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1465-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20250411-103309-67de41-30721580

Creación: 2025-04-11 10:33:09

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-14 15:41:05

Revisión: Apoyo Jurídico a la Supervisión

Camilo Andres Rodriguez Remolina
79983322
carodriguezr@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión

Fabrian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión

Marco Esteven Fontecha
2968757
mfontecha@mintic.gov.co
Contratista
Subdirección de estructuración de proyectos

Elaboración: Apoyo Técnico a la Supervisión

Sebastián Chaparro Jiménez
1032485188
schaparro@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1465-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20250411-103309-67de41-30721580

Creación: 2025-04-11 10:33:09

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-04-14 15:41:05

Revisión: Subdirector de Estructuración de Proyectos

Juan Manuel Guerrero Forero

1049616253

jguerrero@mintic.gov.co

Subdirector Estructuración de Proyectos
Ministerio TIC

Revisión: Apoyo Técnico a la Supervisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

cc

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Revisión: Apoyo Financiero a la Supervisión

Oscar Julián Ayala Sierra

74243758

oayala@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Apoyo Financiero a la Supervisión

John Jairo

González Echavarría

jjgonzalez@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC - DINFRA

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS		
1465-2024		
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co		
Id Acuerdo: 20250411-103309-67de41-30721580		Creación: 2025-04-11 10:33:09
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-04-14 15:41:05
Revisión: Supervisora  Denice Bibiana Acero Vargas 46378869 dacero@mintic.gov.co Directora de Infraestructura Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
1465-2024			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250411-103309-67de41-30721580		Creación: 2025-04-11 10:33:09	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-04-14 15:41:05	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Sebastián Chaparro Jiménez schaparro@mintic.gov.co Contratista MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-04-11 10:33:19 Lec.: 2025-04-11 10:33:59 Res.: 2025-04-11 10:34:01 IP Res.: 186.154.37.168
Revisión	Marco Esteven Fontecha mfontecha@mintic.gov.co Contratista Subdirección de estructuración de proyectos	Aprobado	Env.: 2025-04-11 10:34:01 Lec.: 2025-04-11 10:36:58 Res.: 2025-04-11 10:37:07 IP Res.: 191.104.167.34
Revisión	Fabian Yesid Yanquén Botia fyanquen@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2025-04-11 10:37:07 Lec.: 2025-04-11 10:39:45 Res.: 2025-04-11 10:39:51 IP Res.: 152.203.42.69
Revisión	Camilo Andres Rodriguez Remolina carodriguezr@mintic.gov.co Contratista MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-04-11 10:39:52 Lec.: 2025-04-11 10:59:51 Res.: 2025-04-11 10:59:55 IP Res.: 181.237.0.163
Revisión	John Jairo jjgonzalez@mintic.gov.co Contratista MinTIC - DINFRA	Aprobado	Env.: 2025-04-11 10:59:55 Lec.: 2025-04-11 11:52:06 Res.: 2025-04-11 11:52:10 IP Res.: 186.155.17.167
Revisión	Oscar Julián Ayala Sierra oayala@mintic.gov.co Contratista Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2025-04-11 11:52:10 Lec.: 2025-04-11 12:00:31 Res.: 2025-04-11 12:00:38 IP Res.: 191.95.49.143
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-04-11 12:00:38 Lec.: 2025-04-11 19:20:52 Res.: 2025-04-11 19:20:58 IP Res.: 191.95.149.26
Revisión	Juan Manuel Guerrero Forero jguerrero@mintic.gov.co Subdirector Estructuración de Proyectos Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2025-04-11 19:20:58 Lec.: 2025-04-14 08:45:28 Res.: 2025-04-14 08:45:59 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Denice Bibiana Acero Vargas dacero@mintic.gov.co Directora de Infraestructura Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2025-04-14 08:45:59 Lec.: 2025-04-14 15:39:27 Res.: 2025-04-14 15:41:05 IP Res.: 190.145.189.98