

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	9

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	<i>Mejoramiento de vía rural de la vereda Nueva Granada - Zumbador en el Municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar</i>
Periodo:	Del 01 del mes de SEPTIEMBRE al 30 del mes de SEPTIEMBRE.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DEL 09/08/2024

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN _____
CON ENTES TERRITORIALES __X__
CONVENIOS SOLIDARIOS _____

Respetado subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado si aplica

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado si aplica: **425-2022**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	9

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 13,25 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	425-2022		
ENTIDAD:	UT Vial Nueva Granada	NIT:	901.639.769-7
OBJETO:	Mejoramiento de vía rural de la vereda Nueva Granada - Zumbador en el Municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar		
FECHA DE INICIO:	Noviembre 02 de 2022	AMJI-LP-022	SUDIRECCION VIAS REGIONALES INVIAS – ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR INICIAL:	\$16.296´005.966,31 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	\$0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	\$16.296´005.966,31 INCLUIDO IVA		
DESEMBOLSO:	No.19700007199		
DESEMBOLSO REALIZADO:	\$0		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	10 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	NO APLICA		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30-Noviembre-2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	9

1.2 Indicar Número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma.

1.3 INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

1.4 RELACIÓN DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

1.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP202 21018 003	2022	CDP199		\$16.296.005.966,31	\$3.234.952.599,09	\$13.884.731.807,71

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos de obra derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1. CONTRATO DE OBRA No. **425-2022**

Contratista: **UT Vial Nueva Granada**

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **1059 de 2022**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	9

Contratista: Consorcio Integral Interventores Vías terciarias

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 de 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	Octubre 11 de 2022	IP-MC-DT-CES-011-2023	SUDIRECCION VIAS REGIONALES INVIAS – ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR INICIAL:	\$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	\$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO	20% - No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	Hasta diciembre 31 de 2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	NO APLICA		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta diciembre 31 de 2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	9

2.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1064822	2022	11	C-2402- 0600-12-0- 240241-02	\$40.000.000	\$39.267.439,00	
148823	2023	11	C-2402- 0600-12-0- 240241-02	\$1.770.000.000	\$732.561,00	
209524	2024	11	C-2402- 0600-12-0- 240241-02	\$2.447.345.866	\$997.175.204,0 0	\$1.450.170.662 ,00

2.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 24	\$128.719.512,00	\$24.456.707,00	-	\$153.176.219,00

2.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor **No. 24** De fecha **01 al 31** para el período SEPTIEMBRE el contrato reporta un avance de 79,97%

2.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$3.404.461.542,88 79,97%
Total, inversión ejecutada: \$3.404.461.542,88 79,97%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	9

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA DE OBRA.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-UTNGRAN-285-2024	septiembre 05 de 2024	Ingeniero JOSÉ JOSÉ AVILES PERALES Representante Legal Consortio	Respuesta comunicación UTVNG-OF-085

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	9

		Unión temporal Vial Nueva Granada Departamento del Cesar	
INT- ALCLAJAGUA- 290-2024	13 de septiembre de 2024	Ingeniero ROBERTO CARLOS AMARA Secretario de Infraestructura y Obras Públicas La Jagua de Ibirico Departamento del Cesar	Contrato 425 de 2022
INT-UTNGRAN- 296-2024	septiembre 21 de 2024	Ingeniero JOSÉ JOSÉ AVILES PERALES Representante Legal Unión Temporal Vial Nueva Granada	Observaciones a Acta de mayores y menores cantidades
INT- ALCALDIAS- 297.3-2024	23 de septiembre de 2024	Doctor LEONARDO FABIO HERNANDEZ Alcalde Municipio La Jagua de Ibirico Departamento del Cesar	Convenios 1862-1864- 1865-1875-1880-1970- 1971-1985 de 2021 - suscritos con el Instituto Nacional de Vías -INVIAS y Contratos derivados: LP-005-2022, 329-2022, 401-2022, 425-2022, 017-2022, 002-2023, 133-SOP-2023.
INT- CONTRATISTA S-298-2024	23 de septiembre de 2024	Señor@s ALEJANDRA BUILES JULIO PINEDO JOSÉ JOSÉ AVILEZ NATHALIA ROJAS GILBERTO IBARRA JESUS CERVANTES KEVIN HERNANDEZ Representantes Legales	Solicitud asistencia a comités de Convenio y Obra el 22 de agosto de 2024 en Dirección Territorial Cesar del INVIAS

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	9

		Contratistas Vías Terciarias Departamento del Cesar	
INT-UTNGRAN-310-2024	26 de septiembre 2024	Ingeniero JOSÉ JOSÉ AVILES PERALES Representante Legal Unión Temporal Vial Nueva Granada Departamento del Cesar	Solicitud planilla seguridad Social y Parafiscales meses julio y agosto de 2024
UTVNG-OF-0858	03 de septiembre de 2024	Señores: CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS Terciarias Atte.Ing. LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR Municipio jagua de ibirico	SUAPENSION DE ACTIVIDADES
UTVNG-OF-086	206 de septiembre de 2024	Señores: CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS Terciarias Atte.Ing. LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR Municipio jagua de ibirico	SOLICITUD DE UNA MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES AL CONTRATO DE REFERENCIA MEDIANTE ACTA MODIFICATORIA NO. 1.
UTVNG-OF-088	16 de septiembre de 2024	Señores: CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS Terciarias Atte.Ing. LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR Municipio jagua de ibirico	Plan de contingencia en la ejecución de la obra.
UTVGN-OF-088	28 de septiembre de 2024	Señores CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS Terciarias Atte: ING LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR	Respuesta a oficio INT-UTNGRAN-258-2024 observaciones corregidas modificación de mayores y menores al contrato de referencia

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS	CÓDIGO	MEPI-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	9

		Municipio de la jagua de ibirico	mediante acta modificatoria No 1
--	--	----------------------------------	----------------------------------

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se solicito plan de contingencia previo a la temporada de lluvia que se aproxima en los meses faltantes, así mismo se pidió abrir nuevos frentes de trabajo para recuperar el atraso que se viene presentando.

Cordialmente,



Firmado digitalmente
por ONNA MARIA
ZULETA ARAUJO

Ing. Onna María Zuleta
MATRICULA PROFESIONAL: 68202134477STD
DIRECTORA TERRITORIAL.