

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		1	DE 5

Ingeniero
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los contratos a cargo, así:

PROYECTO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA GRUPO AMV 2 LOTE 1.
------------------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: 192.52 Km

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2640 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADVIAL IPJ	NIT:	901.735.686-5
CONFORMACIÓN:	PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA con C.C 7.227.602	60%	
	JORGE WILLAN CORZO GARCIA con C.C 5.689.243	30%	
	INCORDIS S.A.S con NIT. 900.869.939-5	10%	
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA GRUPO AMV 2 LOTE 1.		
Sector:	2402 VÍA CANDELARIA – LABERINTO, SECTOR CANDELARIA – LABERINTO, DEL PRO+000 AL PR100+0368; CÓDIGO 3701, VÍA GARZÓN- LA PLATA – GUADALEJO, SECTOR LA PLATA – VALENCIA, DEL PR 55+0352 AL PR 77+000, CÓDIGO 24HL01, VÍA PUERTO NOLASCO – NATAGA, SECTRO PUERTO NOLASCO – NATAGA, DEL PR 0+0000 AL PR 12+ 0000, CÓDIGO 24HL02, VÍA ACCESO A ITAIBE, SECTOR ACCESO ITAIBE (CRUCE RUTA 24- ITAIBE), DEL PRO+0000 AL PR5+0000, CÓDIGO 4301 VÍA CRUCE TESALIA – TERUEL- PALERMO, SECTOR CRUCE TESALIA – TERUEL DEL PRO+0000 AL PR49+0500; CÓDIGO 24HL03 VÍA CRUCE RUTA 24- TESALIA, SECTOR CRUE RUTA 24 – TESALIA, DEL PRO+0000 AL PR3+0100, EN UNA LONGITUD DE 192,54 KM.		
Fecha de Inicio:	23 DE AGOSTO DE 2023	No. De Oficio:	2023S-VHUI-000118 2023-08-22 11:00:23
Valor Inicial:	\$ 485.145.193,00		
Valor Adiciones:	\$149.586.434,00		
Adición 1:	\$149.586.434,00		
Adición 2:	\$104.203.030,00		
Valor Actual:	\$ 738.934.657,00		
Anticipo Entregado:	\$0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		

Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES
Fecha Fin Inicial:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
Total Prórrogas:	130 DIAS
Prórroga 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Prórroga 2:	31 DE ENERO DE 2024
Prórroga 3:	31 DE MARZO DE 2024
Prórroga 4:	30 DE ABRIL DE 2024
Fecha de Fin:	30 DE ABRIL DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
912423	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 738.934.707,00	\$ 641.120.516,17	\$ 97.814.190,82
155524	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02			

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 01	\$ 31.259.089,13	\$ 5.939.226,93	\$ 37.198.316,06
Acta Mensual de Costos No. 02	\$ 101.013.623,31	\$ 19.192.588,43	\$ 120.206.211,74
Acta Mensual de Costos No. 03	\$ 41.733.190,35	\$ 7.929.306,17	\$ 49.662.496,52
Acta Mensual de Costos No. 04	\$ 76.733.950,03	\$ 14.579.450,51	\$ 91.313.400,54
Acta Mensual de Costos No. 05	\$ 79.931.109,08	\$ 15.186.910,73	\$ 95.118.019,81
Acta Mensual de Costos No. 06	\$ 75.761.137,61	\$ 14.394.616,15	\$ 90.155.753,76
Acta Mensual de Costos No. 07	\$ 61.725.675,069	\$ 11.727.878,26	\$73.453.553,329
Acta Mensual de Costos No. 08	\$ 70.598.961,70	\$ 13.413.802,72	\$ 84.012.764,42

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
27/11/2023	1
18/12/2023	2
11/01/2024	3
18/01/2024	4
29/01/2024	5
28/02/2024	6

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		3	DE 5

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	No. MINUTA	FECHA TRAMITE SECOP	ESTADO DE APROBACIÓN
27/11/2023	2640-1 Prorroga	30/11/2023	Completo
18/12/2023	ADICIÓN NÚMERO UNO (1) Y MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (1) DE 2023	18/12/2023	Completo
22/12/2023	2640-2 Prorroga	27/12/2023	competo
24/01/2024	2640-3	24/01/2024	completo
06/03/2024	ADICIÓN NÚMERO UNO (2) Y PRÓRROGA CUATRO (4) 2024	06/03/2024	completo

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$73.893.465,70	51-44-101024152	27/07/2023	30/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$147.786.931,40	51-44-101024152	27/07/2023	02/06/2026
Calidad del Servicio	\$221.680.397,10	51-44-101024152	27/11/2023	23/06/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Item	No. Oficio	Fecha	Asunto
1	OF-ADM-VIAL-2640-112	02/01/2024	Solicitud información de accidentalidad mes de diciembre de 2023.
2	advialipjconsorcio@gmail.com	02/01/2024	Segundo llamado de atención por incumplimiento contrato 2960-2023
3	advialipjconsorcio@gmail.com	03/01/2024	Ajustes Salarios Mínimo 2024 para Empleados
4	advialipjconsorcio@gmail.com	05/01/2024	Denuncia por invasión de la zona de carretera Ley 122808.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

4

DE

5

Item	No. Oficio	Fecha	Asunto
5	advialipjconsorcio@gmail.com	09/01/2024	Denuncia por apertura de vía dentro de la zona de carretera Ley 1228/08.
6	advialipjconsorcio@gmail.com	11/01/2024	Directorio Entes Territoriales Amv2 - Alcaldes 2024
7	advialipjconsorcio@gmail.com	12/01/2024	Fotos HD sitios turísticos AMV La Plata Huila
8	advialipjconsorcio@gmail.com	15/01/2024	FICHAS TECNICAS CRIHU 2024
9	advialipjconsorcio@gmail.com	22/01/2024	Denuncia por invasión de la zona de carretera Ley 1228/08.
10	advialipjconsorcio@gmail.com	22/01/2024	PRESUPUESTO OBRAS MENORES 2024-1
11	advialipjconsorcio@gmail.com	23/01/2024	Denuncia por invasión de la zona de carretera Ley 1228/08.
12	advialipjconsorcio@gmail.com	23/01/2024	Reiteración denuncia por invasión de la zona de carretera Ley 1228/08.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITE	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO			
VERSIÓN			
PÁGINA	5	DE	5

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE CONTRATO.

Cordialmente,

JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
C.C. 19.496.838 de Bogotá.