



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

| DATOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                            |                           |                                               |                        |                               |                   |                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| CONTRATO No. - AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | CONTRATISTA                |                           |                                               |                        | IDENTIFICACIÓN                |                   |                       |                            |
| 1835-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S |                           |                                               |                        | NIT 8.44.000.433-8            |                   |                       |                            |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                            | IDENTIFICACIÓN            |                                               |                        | DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN     |                   |                       |                            |
| NANCY LUCERO FONSECA BUSTACARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                            | 51.930.331                |                                               |                        | KR 7 No. 155C-30 Oficina 2702 |                   |                       |                            |
| NOMBRE CONTACTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            | CARGO                     |                                               |                        |                               |                   |                       |                            |
| LUIA CARLOS PLAZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                            | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |                                               |                        |                               |                   |                       |                            |
| DATOS DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                            |                           |                                               |                        |                               |                   |                       |                            |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES.                                                                                                                  |            |                            |                           |                                               |                        |                               |                   |                       |                            |
| <b>ALCANCE:</b> La interventoría ejercerá sus funciones y obligaciones, sobre el contrato de obra que se derive del proceso de contratación que adelanta la entidad de forma paralela y cuyo objeto es "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELECTRICO DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE) Y DEMAS NORMAS APLICABLES". |            |                            |                           |                                               |                        |                               |                   |                       |                            |
| CDP No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | CRP No.                    |                           | UNIDAD EJECUTORA                              | LOCALIDAD DE EJECUCIÓN |                               |                   |                       |                            |
| 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 1519                       |                           | 02                                            | BOGOTA D.C             |                               |                   |                       |                            |
| CLASE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                            |                           | VIGENCIA                                      |                        |                               |                   |                       |                            |
| CONCURSO DE MERITOS INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                            |                           | POR EL PLAZO DEL CONTRATO                     |                        |                               |                   |                       |                            |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                           | CARGO                                         |                        |                               | FECHA DESIGNACIÓN |                       |                            |
| JUAN CARLOS PINEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                            |                           | CONTRATISTA APOYO JURIDICO                    |                        |                               | 05-01-2024        |                       |                            |
| CAMILO ANDRES RUBIANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                            |                           | CONTRATISTA APOYO TECNICO                     |                        |                               | 05-01-2024        |                       |                            |
| MIGUEL ALEJANDRO GONZALEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                           | CONTRATISTA APOYO TECNICO                     |                        |                               | 05-01-2024        |                       |                            |
| WALTER MAURICIO MILLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                            |                           | CONTRATISTA APOYO FINANCIERO                  |                        |                               | 05-01-2024        |                       |                            |
| JAVIER FELIPE ESPELETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                            |                           | CONTRATISTA APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |                        |                               | 05-01-2024        |                       |                            |
| DIANA CAROLINA PERALTA QUINTERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                           | CONTRATISTA APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |                        |                               | 04-01-2024        |                       |                            |
| JENNY CAROLINA LIZARAZO GOMEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                            |                           | CONTRATISTA APOYO AMBIENTAL                   |                        |                               | 05-01-2024        |                       |                            |
| PLAZO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | FECHAS                     |                           |                                               | PRÓRROGAS              |                               | PLAZO FINAL       |                       | FECHA FINAL DE TERMINACIÓN |
| MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DÍAS       | SUSCRIPCIÓN                | INICIO                    | TERMINACIÓN INICIAL                           | MESES                  | DÍAS                          | MESES             | DÍAS                  |                            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          | 20-12-2023                 | 29-12-2023                | 28-07-2024                                    | 00                     | 00                            | 7                 | 00                    | 28-07-2024                 |
| VALOR INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ADICIONES                  |                           | VALOR FINAL                                   |                        |                               |                   | VALOR FINAL EJECUTADO |                            |
| \$ 345.995.550,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                            |                           | \$ 345.995.550,00                             |                        |                               |                   | \$ 154.037.850,00     |                            |
| TRANSACCIONES Y/O MODIFICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |                           |                                               |                        |                               |                   |                       |                            |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHAS     | DESCRIPCIÓN                | VALORES                   | PLAZOS                                        |                        |                               |                   |                       |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                           | MESES                                         | DÍAS                   |                               |                   |                       |                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20-12-2023 | SUSCRIPCIÓN CONTRATO       | \$ 345.995.550,00         | 7                                             | 00                     |                               |                   |                       |                            |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

| DATOS DEL INFORME |                     |                     |             |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| INFORME No.       | ESTADO DEL CONTRATO | PERIODO DEL INFORME |             |
|                   |                     | FECHA INICIAL       | FECHA FINAL |
| 3                 | EN EJECUCIÓN        | 29-02-2024          | 28-03-2024  |

| GARANTÍA                                                             |                         |                 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| PÓLIZA No.                                                           | ASEGURADORA             |                 | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA APROBACIÓN |
| 37-44-101042130                                                      | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |                 | 18-12-2023       | 28-12-2023       |
| EVENTO:                                                              | CREACIÓN (X )           |                 |                  |                  |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA                                            |                         |                 |                  |                  |
| AMPARO                                                               | %                       | VALOR AMPARADO  | VIGENCIA         |                  |
|                                                                      |                         |                 | DESDE            | HASTA            |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                            | 20                      | \$69,199,110.00 | 15-12-2023       | 15-01-2025       |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES<br>LEGALES E INDEMNIZACIONES | 5                       | \$17,299,777.50 | 15-12-2023       | 15-07-2027       |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                 | 20                      | \$69,199,110.00 | 15-12-2023       | 15-07-2025       |

| GARANTÍA                                                            |                        |              |                  |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| PÓLIZA No.                                                          | ASEGURADORA            |              | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA APROBACIÓN |            |
| 37-40-101026280                                                     | SEGUROS DEL ESTADO S.A |              | 18-12-2023       | 28-12-2023       |            |
| EVENTO:                                                             | CREACIÓN (X )          |              |                  |                  |            |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA                                           |                        |              |                  |                  |            |
| AMPARO                                                              |                        | %            | VALOR AMPARADO   | VIGENCIA         |            |
|                                                                     |                        |              |                  | DESDE            | HASTA      |
| RESPONSABILIDAD CIVIL<br>EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO |                        | 200<br>SMMLV | \$232,000,000.00 | 15-12-2023       | 15-07-2024 |

| SUPERVISORES DEL CONTRATO (Si aplica)<br>(Indicar el listado de supervisores que ha tenido el contrato) |                                                                                    |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| NOMBRE                                                                                                  | CARGO                                                                              | DESDE      | HASTA      |
| ADA LUZ SANDOVAL<br>HERAZO                                                                              | JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO,<br>CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4     | 20-12-2023 | 25-03-2024 |
| IVAN HERSAYIN PINILLA<br>HERRERA                                                                        | JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO,<br>CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E) | 26-03-2024 | 27-03-2024 |
| ADA LUZ SANDOVAL<br>HERAZO                                                                              | JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO,<br>CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4     | 28-03-2024 | 28-03-2024 |

| APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 LEY 789 de 2002) |         |    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| CONCEPTO                                                                     | CUMPLIÓ |    |
|                                                                              | SI      | NO |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|                                                                              |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| ¿EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS APORTES A SALUD, PENSIÓN Y ARL?              | X |  |
| ¿EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A HACER APORTES PARAFISCALES?<br>SI ( ) NO ( ) | X |  |

### SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

#### I. DE LAS OBLIGACIONES GENERALES CONTRACTUALES

| No. Obligación                                      | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actividades realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |          |          |      |                    |                            |  |  |                        |               |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                    |                         |  |  |                                                     |                         |  |  |                                    |                     |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|------|--------------------|----------------------------|--|--|------------------------|---------------|--|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------|--|--|
| 1                                                   | Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El contratista ejecuto las actividades acordes a la ley, normas aplicables tanto nacionales como distritales y los procedimientos establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |          |      |                    |                            |  |  |                        |               |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                    |                         |  |  |                                                     |                         |  |  |                                    |                     |  |  |
|                                                     | Suscribir oportunamente el acta de inicio y de liquidación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><div><p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE SEGURIDAD<br/>CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p></div><div><p>ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DE CONTRATOS</p><p>F-GCT-1136<br/>V.1</p></div></div> <table><tr><td>CONTRATO No.</td><td>SCJ 1835</td><td>Del Año:</td><td>2023</td></tr><tr><td>NOMBRE CONTRATISTA</td><td colspan="3">ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S</td></tr><tr><td>CÉDULA DEL CONTRATISTA</td><td colspan="3">844.000.433-8</td></tr><tr><td>OBJETO</td><td colspan="3">PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES.</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td colspan="3">El valor del contrato corresponderá a la suma de <b>TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$345.995.550)</b> incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, así como los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital que apliquen, y demás costos a que haya lugar y los que tenga que incurrir EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual.</td></tr><tr><td>PLAZO</td><td colspan="3">El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será de SIETE (7) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.</td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN (Día/mes/año)</td><td colspan="3">20 de diciembre de 2023</td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA (Día/mes/año)</td><td colspan="3">28 de diciembre de 2023</td></tr><tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN (Día/mes/año)</td><td colspan="3">28 de julio de 2024</td></tr></table> <p>El 29 de diciembre de 2023, se reunieron en la ciudad de Bogotá D.C., los suscritos, mayores de</p> | CONTRATO No. | SCJ 1835 | Del Año: | 2023 | NOMBRE CONTRATISTA | ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S |  |  | CÉDULA DEL CONTRATISTA | 844.000.433-8 |  |  | OBJETO | PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES. |  |  | VALOR TOTAL | El valor del contrato corresponderá a la suma de <b>TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$345.995.550)</b> incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, así como los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital que apliquen, y demás costos a que haya lugar y los que tenga que incurrir EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual. |  |  | PLAZO | El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será de SIETE (7) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. |  |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN (Día/mes/año) | 20 de diciembre de 2023 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA (Día/mes/año) | 28 de diciembre de 2023 |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN (Día/mes/año) | 28 de julio de 2024 |  |  |
| CONTRATO No.                                        | SCJ 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Del Año:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023         |          |          |      |                    |                            |  |  |                        |               |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                    |                         |  |  |                                                     |                         |  |  |                                    |                     |  |  |
| NOMBRE CONTRATISTA                                  | ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |          |      |                    |                            |  |  |                        |               |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                    |                         |  |  |                                                     |                         |  |  |                                    |                     |  |  |
| CÉDULA DEL CONTRATISTA                              | 844.000.433-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |          |      |                    |                            |  |  |                        |               |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                    |                         |  |  |                                                     |                         |  |  |                                    |                     |  |  |
| OBJETO                                              | PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |          |      |                    |                            |  |  |                        |               |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                    |                         |  |  |                                                     |                         |  |  |                                    |                     |  |  |
| VALOR TOTAL                                         | El valor del contrato corresponderá a la suma de <b>TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$345.995.550)</b> incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, así como los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital que apliquen, y demás costos a que haya lugar y los que tenga que incurrir EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |          |      |                    |                            |  |  |                        |               |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                    |                         |  |  |                                                     |                         |  |  |                                    |                     |  |  |
| PLAZO                                               | El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será de SIETE (7) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |          |      |                    |                            |  |  |                        |               |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                    |                         |  |  |                                                     |                         |  |  |                                    |                     |  |  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN (Día/mes/año)                  | 20 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |          |      |                    |                            |  |  |                        |               |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                    |                         |  |  |                                                     |                         |  |  |                                    |                     |  |  |
| FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA (Día/mes/año) | 28 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |          |      |                    |                            |  |  |                        |               |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                    |                         |  |  |                                                     |                         |  |  |                                    |                     |  |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN (Día/mes/año)                  | 28 de julio de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |          |      |                    |                            |  |  |                        |               |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                    |                         |  |  |                                                     |                         |  |  |                                    |                     |  |  |
| 3                                                   | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato por las partes, se deberá hacer entrega de las garantías pactadas en el mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | El contratista entregó las pólizas en los plazos establecidos las cuales fueron cargadas y verificadas en la plataforma SECOP II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          |          |      |                    |                            |  |  |                        |               |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                    |                         |  |  |                                                     |                         |  |  |                                    |                     |  |  |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El contratista cumplió con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como la propuesta presentada, presento las hojas de vida para revisión, el detalle del factor multiplicador, metodología de interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con los criterios de calidad y las especificaciones técnicas que hacen parte del pliego de condiciones y sus adendas. Así mismo se debe dar cumplimiento con lo señalado como en la propuesta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                     | El contratista dio cumplimiento al objeto del contrato con la entrega de informe mensual y sus respectivos anexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Durante el periodo no se presentaron actos o conductas irregulares o ilícitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 | Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen Complementen o modifiquen. | <p>El contratista expidió Certificación emitida por revisor fiscal y/o representante legal y planillas de pago que certifican el cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensión, aportes parafiscales, riesgos laborales, del mismo modo a presentar los documentos que así lo acrediten.</p> <div><p>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES</p><p>Bogotá, D.C., 15 de abril de 2024</p><p>Señores<br/>SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA<br/>Ciudad</p><p>Ref: Contrato No. SCJ 1835 de 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (REITE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES".</p><p>NANCY LUCERO FONSECA BUSTACARA, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.930.331 expedida en Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de la persona jurídica ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S., manifiesto bajo la gravedad del juramento:</p><p>Que la empresa se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, durante los últimos seis (6) meses a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en lo que corresponda la Ley 1607 de 2012 y la reglamentación que se expida.</p><p>Conforme al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.</p><p>Atentamente,</p><p><br/>NANCY LUCERO FONSECA BUSTACARA<br/>Representante Legal</p></div> |
| 8 | Responder por la calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0735 de 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El contratista demostró idoneidad en el desarrollo de las actividades del periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9 | Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato la entidad por conducto del supervisor del contrato le imparta, y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El contratista acató las directrices impartidas por la supervisión y no se presentaron actos de deslealtad y mala fe en este periodo de tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | dilaciones y entramamientos que pudieran presentarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Durante el periodo no se presentaron anomalías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 | Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías, sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. | El personal del contratista firmó las actas de confidencialidad por medio del cual se compromete a todo el equipo de trabajo a guardar reserva acerca de la información contemplada en el contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | Dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad", cuando aplique                                                                                                                                                                           | <p>El contratista suscribió certificación emitida por revisor fiscal y/o representante legal por el cual se compromete a dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad"</p>  <p>CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA 001 DEL 31 DE ENERO DE 2011</p> <p>LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL<br/>CERTIFICA</p> <p>Dando cumplimiento a las disposiciones reglamentarias, en especial, a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad", que ARDCO CONSTRUCCIONES SAS, persona jurídica identificada con NIT: 844.000.433-8, ha efectuado, en ejercicio de ejecución del contrato SCJ-1835-2023, todas las actividades para garantizar y promover la democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital, y estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad.</p> <p>Para ello se ha vinculado a personal de los estratos socioeconómicos 1, 2, y 3. Específicamente el cargo de TECNÓLOGO ELECTRICISTA (Luis Felipe Corredor) mediante relación de orden laboral.</p> <p>Se suscribe a los 12 días del mes de febrero de 2024</p> <p>Atentamente,<br/><br/>NANCY LUCERO FONSECA BUSTACARA<br/>Representante Legal</p> |
| 13 | Mantener durante la ejecución del contrato el número mínimo de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, con el cual obtuvo el puntaje adicional de la oferta con la que fue seleccionado conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). Para el efecto, el contratista deberá aportar el certificado que expide el Ministerio de                                                                               | <p>EL contratista mantuvo el número mínimo de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).</p> <p>El contratista aportó certificado vigente emitido por el ministerio de trabajo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1


|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                           |                 |               |                        |                      |                 |                   |                                  |    |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                            | <p>Trabajo y adicionalmente podrá allegar las planillas de pago de seguridad social integral, los contratos laborales, la última nómina de pago del total de los trabajadores, etc. No obstante, la Entidad podrá realizar las visitas a la sede del contratista para la correspondiente verificación (cuando aplique).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div><div><div><div><div></div><div>El estudio es de todos</div></div><div><div>Atestado</div></div></div><div><div>PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL</div><div>Código: MC-PD-05-AS-01 F-02</div></div><div><div>Verifica: 3.0</div><div>Fecha: Marzo 14 de 2019</div></div><div><div>FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD</div><div>Página 1 de 2</div></div></div><div>LA SUSCRITA DIRECTORA( E )<br/>DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE CASANARE</div><div>A QUIEN INTERESE<br/>HACE CONSTAR:</div><div>Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:</div><table><tr><td>RADICADO:</td><td>1. 11EE202379850010001448</td></tr><tr><td>FECHA RADICADO:</td><td>1. 16/06/2023</td></tr><tr><td>NOMBRE - RAZON SOCIAL:</td><td>ARDCO CONSTRUCCIONES</td></tr><tr><td>IDENTIFICACIÓN:</td><td>CC N° 844000433-8</td></tr></table><table><tr><td>A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:</td><td>12</td></tr><tr><td>B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:<br/><i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018</i><br/><i>Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i></td><td>1</td></tr><tr><td>C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA:<br/><i>(Literal a Artículo 24 Ley 381 de 1997)</i></td><td>1</td></tr><tr><td>D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA:<br/><i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i></td><td>8.33%</td></tr></table><div>ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control.</div></div> | RADICADO: | 1. 11EE202379850010001448 | FECHA RADICADO: | 1. 16/06/2023 | NOMBRE - RAZON SOCIAL: | ARDCO CONSTRUCCIONES | IDENTIFICACIÓN: | CC N° 844000433-8 | A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES: | 12 | B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:<br><i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018</i><br><i>Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i> | 1 | C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA:<br><i>(Literal a Artículo 24 Ley 381 de 1997)</i> | 1 | D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA:<br><i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i> | 8.33% |
| RADICADO:                                                                                                                                                                  | 1. 11EE202379850010001448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                           |                 |               |                        |                      |                 |                   |                                  |    |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                |       |
| FECHA RADICADO:                                                                                                                                                            | 1. 16/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                           |                 |               |                        |                      |                 |                   |                                  |    |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                |       |
| NOMBRE - RAZON SOCIAL:                                                                                                                                                     | ARDCO CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                           |                 |               |                        |                      |                 |                   |                                  |    |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                |       |
| IDENTIFICACIÓN:                                                                                                                                                            | CC N° 844000433-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                           |                 |               |                        |                      |                 |                   |                                  |    |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                |       |
| A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                           |                 |               |                        |                      |                 |                   |                                  |    |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                |       |
| B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:<br><i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018</i><br><i>Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i> | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                           |                 |               |                        |                      |                 |                   |                                  |    |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                |       |
| C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA:<br><i>(Literal a Artículo 24 Ley 381 de 1997)</i>                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                           |                 |               |                        |                      |                 |                   |                                  |    |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                |       |
| D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA:<br><i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i>             | 8.33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                           |                 |               |                        |                      |                 |                   |                                  |    |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                |       |
| 14                                                                                                                                                                         | <p>En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 del 2012, el contratista se obliga: a). Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral, ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso.</p> | <p>El contratista expidió certificación emitida por revisor fiscal y/o representante legal por el cual se compromete a dar cumplimiento a la Directiva Distrital No. 003 del 2012, obligándose a:</p> <p>a). Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores.</p> <p>b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                           |                 |               |                        |                      |                 |                   |                                  |    |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                |       |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  <p>CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA DISTRITAL NO. 003 DEL 2012</p> <p>LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>CERTIFICA</p> <p>Dando cumplimiento a las disposiciones reglamentarias, en especial, a la Directiva Distrital No. 003 del 2012, ARDCO CONSTRUCCIONES ha velado por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, se compromete a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>No determinar formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores.</li><li>Suprimir y o no efectuar contratación precaria y eliminarse las formas de intermediación lesivas de los derechos laborales, garantizando vinculación directa con garantías de derechos y acreencias laborales.</li><li>Se velará por el respeto de la legislación laboral vigente garantizando acceso a mejores oportunidades de trabajo.</li><li>En caso de que corresponda, nos comprometemos a informar mensualmente a la entidad contratante, acerca del ingreso, retiro, pago oportuno de los factores salariales y prestacionales, y el cumplimiento de las obligaciones que ese vínculo genere</li></ul> <p>Se suscribe a los 12 días del mes de febrero de 2024</p> <p>Atentamente,</p> <p><br/>NANCY LUCERO FONSECA BUSTACARA<br/>Representante Legal</p>   |
| 15 | Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños | <p>El contratista suscribió certificación emitida por revisor fiscal y/o representante legal por el cual se comprometió a dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia.</p>  <p>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CIRCULAR NO. 1 DE 2011 EXPEDIDA POR EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>NANCY LUCERO FONSECA BUSTACARA, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.930.331 expedida en Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de la persona jurídica ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit. 844.000.433-8, manifiesto:</p> <p>Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños</p> <p>Se suscribe a los 12 días del mes de febrero de 2024</p> <p>Atentamente,</p> <p><br/>NANCY LUCERO FONSECA BUSTACARA<br/>Representante Legal</p> |
| 16 | Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones y a la normatividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>El contratista realizó el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones de SST de acuerdo con la exposición de riesgos presentada por el contratista.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la exposición del contratista o subcontratista, a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde se desarrolla la actividad contratada.                                                                                                                                                                                       | Presentó "FORMATO 7- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST" y el registro de la entrega de la Dotación al personal, el formato de ANÁLISIS DEL ENTORNO - TAREAS SIMULTANEAS - Identifique los peligros, riesgos del entorno, sus potenciales consecuencias y aplique los controles hasta que las condiciones sean las apropiadas para desarrollar la tarea. |
| 17 | Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva, para lo cual se levantará la respectiva acta de confidencialidad                                                                         | El contratista no se compartió ningún tipo de información del contrato a personas o terceros que no pertenecen al desarrollo del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 | Advertir a la SDSCJ de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la SDSCJ, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación de la SDSCJ | Durante el periodo no se presentaron contradicciones, omisiones en los documentos o procedimientos compartidos de la SDSCJ a la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 | Ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas planes y programas gubernamentales nacionales y normas nacionales e internacionales, de igual manera dando cumplimiento a la legislación vigente                                                                                                            | El contratista ejecuto sus actividades minimizando los riesgos y cumpliendo con políticas, planes y normas nacionales e internacionales como se evidencia en los reportes presentados en el informe de ejecución mensual.                                                                                                                                                                                               |
| 20 | Presentar a la SDSCJ todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados y/o suscritos en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, tales como Manuales, Planes, Guías y Procedimientos de la SDSCJ vigentes durante la ejecución del presente contrato según aplique                                                                        | El contratista presentó a la supervisión la metodología de interventoría con todos los documentos y anexos que permiten la correcta ejecución de las labores de interventoría y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los cuales contiene los procedimientos, formatos que va a llevar a cabo la interventoría durante el desarrollo de sus actividades.                                                   |
| 21 | Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la Ley.                                                                                                                                                                                                          | Para el periodo no se aplicaron multas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22 | Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de conformidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el periodo no se requirió el pago de la cláusula penal pecuniaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | con lo previsto en el mismo, en aplicación a la normatividad vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23 | Publicar de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ellos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Para el periodo, el contratista no requiere publicar el informe mensual en la plataforma SECOP II, el presente informe corresponde al tercer mes de ejecución.</p> <p>RE: REMISIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA ENERO DE 2024 Contrato 1835-2023</p> <p>directorio@ardconstrucciones.com<br/>Para: Diana Carolina Perata Quintero: jurídico@ardconstrucciones.com; inter@ardconstrucciones.com; Proyectos2 -&lt;proyectos2@ardconstrucciones.com&gt;<br/>CC: Walter Mauricio Millán Rodríguez; Camilo Andres Rubiano Riaño; Juan Carlos Pineda Galán; Javier Felipe Espeleta Martínez; Miguel Alejandro González Cardelozza: y 2 más</p> <p>Iniciar respuesta con: <a href="#">Muchas gracias</a>, <a href="#">Muchas gracias por su colaboración</a>, <a href="#">Recibido, gracias</a></p> <p>Buen día</p> <p>Se adjunta pantallazo del cargue del primer informe del contrato 1835-2023</p>  |
| 24 | Cumplir con los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a) No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar aviso inmediato a la SCJ y autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De conformidad con el artículo 14 de Decreto Distrital No. 189 de 2020. | <p>Durante el periodo no se evidenciaron incumplimientos por parte del contratista a los compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25 | Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5° del Decreto 332 de 2020 expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de denunciar las violencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>El contratista suscribió certificación emitida por el revisor fiscal y/o representante legal por el cual se compromete a prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de denunciar las violencias basadas en género en el marco de la ejecución de contrato de conformidad con el Artículo 5° del Decreto 332 de 2020 y a evitar el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |







## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Programa de Elementos de Protección Personal, Programa de Inspecciones, Matriz de peligros y riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Autoevaluación de estándares mínimos de SST bajo la Resolución 312 de 2019 de vigencia anterior y Matriz legal.; todos estos documentos vigentes, actualizados y firmados por el responsable del SG-SST.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 32 | Poner a disposición de la Secretaría para el inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, el plan de trabajo y cronograma de capacitaciones para la ejecución de las actividades del SG-SST a ejecutar en la vigencia 2023 y 2024, el cual será firmado por el representante legal y el responsable de SST                                                                                                                                                                        | El contratista puso a disposición de la Supervisión a través del repositorio dispuesto para tal fin, el plan de trabajo y cronograma de capacitaciones para la ejecución de las actividades del SG- SST a ejecutar en la vigencia 2023 y 2024, el cual se encuentra firmado por el representante legal y el responsable de SST a través del repositorio dispuesto para tal fin. |
| 33 | En caso de ser un proponente adjudicatario extranjero sin sucursal en Colombia deberá gestionar los trámites requeridos ante las entidades competentes para la implementación de lo señalado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y las demás normas que le apliquen para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual llevará a cabo en un término de veinte (20) días calendario una vez se informe la adjudicación del contrato | El contratista es una empresa colombiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### I. DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES


| No. Obligación | Obligación                                                                                                                                                 | Actividades realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones, los anexos técnicos y demás documentos que hagan parte del proceso de contratación | <p>Durante el periodo de este informe el CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. desarrollo, las actividades y generaron los soportes necesarios para dar cumplimiento a las especificaciones y anexos que técnicos que hacen parte del contrato.</p> <p>Finalizando el periodo de corte del periodo, el contratista de obra ha formalizado ante la interventoría 160 puntos diagnosticados de los 171 puntos establecidos en el cronograma para este periodo para un cumplimiento del 93,6% también se restablecieron 81 puntos de videovigilancia.</p> <p>Se desarrollaron las siguientes actividades por parte de este:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Reuniones de seguimiento y acompañamiento del contratista de obra INSOL S.A.S, contratista interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S y la Supervisión del C4</li><li>• Se realizaron reuniones de seguimiento de la obra.</li><li>• Se hizo seguimiento al cronograma de obra.</li></ul> |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Se aprobaron actividades de diagnóstico, en total se realizaron en el periodo del informe 151 aprobaciones de diagnóstico, completando en total 160 aprobaciones de diagnóstico.</li><li>Se aprobaron en total 78 restablecimientos de energía en puntos PVV en el periodo, completando en total 81 restablecimientos.</li><li>Se realizó seguimiento de SG-SST y ambiental del contratista.</li><li>La interventoría aseguro con medidas preventivas, el cumplimiento del contrato.</li></ul> <p><b>Presentaron como evidencia:</b></p> <p>-Actas de reuniones</p> <p>-Diagnósticos aprobados por la interventoría</p> <p>-Cronograma</p> <p>-Informes Técnico, ambiental y SST</p> <p>-Oficios de la gestión realizadas por el contratista de interventoría, (aprobaciones, informes de situaciones presentadas durante el periodo).</p> <div></div> |                                    |                    |            |  |    |    |                        |                     |   |  |                          |                      |   |  |                       |                                         |   |  |                        |                                          |   |  |                      |                        |   |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|--|----|----|------------------------|---------------------|---|--|--------------------------|----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------------------------|---|--|----------------------|------------------------|---|--|
| 2                                  | Presentar para aprobación de la supervisión, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato, el personal que conformará el “Equipo de trabajo interventor”, de conformidad con los parámetros y calidades exigidos por la entidad | <p>El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. mantuvo durante este periodo el equipo mínimo de interventoría, que fue aprobado el 03/01/2024 mediante oficio CI-G-147-835-Equipo de trabajo Interventor.</p> <table><tr><th rowspan="2">NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA</th><th rowspan="2">ROL POR DESEMPEÑAR</th><th colspan="2">H.V CUMPLE</th></tr><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr><tr><td>Adán Bautista Morantes</td><td>Profesional técnico</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Julián Leandro Figueredo</td><td>Profesional jurídico</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Olga patricia Sánchez</td><td>Profesional Administrativo y Financiero</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Cristian Darío Alarcón</td><td>Profesional Sistemas de Gestión Integral</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Luis Felipe Corredor</td><td>Tecnólogo Electricista</td><td>X</td><td></td></tr></table>                                                               | NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA | ROL POR DESEMPEÑAR | H.V CUMPLE |  | SI | NO | Adán Bautista Morantes | Profesional técnico | X |  | Julián Leandro Figueredo | Profesional jurídico | X |  | Olga patricia Sánchez | Profesional Administrativo y Financiero | X |  | Cristian Darío Alarcón | Profesional Sistemas de Gestión Integral | X |  | Luis Felipe Corredor | Tecnólogo Electricista | X |  |
| NOMBRE Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA | ROL POR DESEMPEÑAR                                                                                                                                                                                                                                                                | H.V CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                    |            |  |    |    |                        |                     |   |  |                          |                      |   |  |                       |                                         |   |  |                        |                                          |   |  |                      |                        |   |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO                                 |                    |            |  |    |    |                        |                     |   |  |                          |                      |   |  |                       |                                         |   |  |                        |                                          |   |  |                      |                        |   |  |
| Adán Bautista Morantes             | Profesional técnico                                                                                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                    |            |  |    |    |                        |                     |   |  |                          |                      |   |  |                       |                                         |   |  |                        |                                          |   |  |                      |                        |   |  |
| Julián Leandro Figueredo           | Profesional jurídico                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                    |            |  |    |    |                        |                     |   |  |                          |                      |   |  |                       |                                         |   |  |                        |                                          |   |  |                      |                        |   |  |
| Olga patricia Sánchez              | Profesional Administrativo y Financiero                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                    |            |  |    |    |                        |                     |   |  |                          |                      |   |  |                       |                                         |   |  |                        |                                          |   |  |                      |                        |   |  |
| Cristian Darío Alarcón             | Profesional Sistemas de Gestión Integral                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                    |            |  |    |    |                        |                     |   |  |                          |                      |   |  |                       |                                         |   |  |                        |                                          |   |  |                      |                        |   |  |
| Luis Felipe Corredor               | Tecnólogo Electricista                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                    |            |  |    |    |                        |                     |   |  |                          |                      |   |  |                       |                                         |   |  |                        |                                          |   |  |                      |                        |   |  |
| 3                                  | Presentar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el detalle y discriminación del Factor Multiplicador indicado en su propuesta, para revisión y aprobación por parte de la supervisión                                                | <p>El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. Presentó en el plazo establecido en el contrato mediante oficio CI-G-147-835-002 03/01/2024 Discriminación “Factor multiplicador” Presentación factor multiplicador, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y la propuesta presentada.</p> <p>Las cuales se aprobó por la supervisión del C4, mediante acta del 17/01/2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                    |            |  |    |    |                        |                     |   |  |                          |                      |   |  |                       |                                         |   |  |                        |                                          |   |  |                      |                        |   |  |
| 4                                  | Mantener durante toda la ejecución del contrato. “el Equipo de trabajo                                                                                                                                                                                                            | <p>Durante el periodo de este informe el CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. , presento la certificación de “el Equipo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                    |            |  |    |    |                        |                     |   |  |                          |                      |   |  |                       |                                         |   |  |                        |                                          |   |  |                      |                        |   |  |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1


|                               | interventor", el cual deberá cumplir con la calidad, perfiles y experiencia ofertados. Dicho personal deberá sujetarse a los siguientes parámetros: a. Personal con la dotación e indumentaria que establecen las normas de seguridad industrial, de acuerdo con las labores que desempeñe, así como con los elementos, insumos y/o herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades requeridas. b. Personal debidamente identificado. c. Personal mayor de edad. d. Mantener el número de personal, haciendo las previsiones necesarias para proporcionar los reemplazos requeridos. | <p>de trabajo interventor", de acuerdo a "FORMATO 7- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST" y "FORMATO 6- Carta de Vinculación Equipo Mínimo de Trabajo".</p> <p>Presento el registro de la dotación entregada a el personal vinculado al proyecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |          |            |                |                                    |   |     |                    |                     |   |      |                |                                                |   |     |                       |                   |   |     |                        |                       |   |     |        |       |          |                               |                      |   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|------------|----------------|------------------------------------|---|-----|--------------------|---------------------|---|------|----------------|------------------------------------------------|---|-----|-----------------------|-------------------|---|-----|------------------------|-----------------------|---|-----|--------|-------|----------|-------------------------------|----------------------|---|
| 5                             | Revisar y aprobar, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la presentación de la documentación, el personal que conformará el "Equipo de trabajo mínimo de obra", verificando que cada uno de ellos cumpla con el perfil, formación y experiencia exigido por la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. Realizó la revisión y aprobación de los perfiles del contrato de obra 1835-2023 del contratista INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.</p> <p>Los cuales cumplen con las Especificaciones Técnicas y Necesidades de formación del equipo requerido a fin de prestar los servicios.</p> <p><b>PERSONAL DE EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO.</b></p> <table><tr><th>NOMBRE</th><th>CARGO</th><th>CANTIDAD</th><th>DEDICACIÓN</th></tr><tr><td>German Ramirez</td><td>Ingeniero coordinador de proyectos</td><td>1</td><td>50%</td></tr><tr><td>Wilmar Yesid Jarro</td><td>Ingeniero Residente</td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td>Janneth Zabala</td><td>Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo</td><td>1</td><td>50%</td></tr><tr><td>Liliana Paula Pedraza</td><td>Gestor Documental</td><td>1</td><td>40%</td></tr><tr><td>Andrés Estaban Castaño</td><td>Supervisor de terreno</td><td>1</td><td>50%</td></tr></table> <p><b>CUADRILLA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.</b></p> <table><tr><th>NOMBRE</th><th>CARGO</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Luis Antonio Caldas Jaramillo</td><td>Técnico electricista</td><td>1</td></tr></table> <p>Mediante los diferentes comités realizados con el contratista de interventoría, contratista de obra de restablecimiento de fluido eléctrico, y la supervisión del</p> | NOMBRE     | CARGO | CANTIDAD | DEDICACIÓN | German Ramirez | Ingeniero coordinador de proyectos | 1 | 50% | Wilmar Yesid Jarro | Ingeniero Residente | 1 | 100% | Janneth Zabala | Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 50% | Liliana Paula Pedraza | Gestor Documental | 1 | 40% | Andrés Estaban Castaño | Supervisor de terreno | 1 | 50% | NOMBRE | CARGO | CANTIDAD | Luis Antonio Caldas Jaramillo | Técnico electricista | 1 |
| NOMBRE                        | CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEDICACIÓN |       |          |            |                |                                    |   |     |                    |                     |   |      |                |                                                |   |     |                       |                   |   |     |                        |                       |   |     |        |       |          |                               |                      |   |
| German Ramirez                | Ingeniero coordinador de proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50%        |       |          |            |                |                                    |   |     |                    |                     |   |      |                |                                                |   |     |                       |                   |   |     |                        |                       |   |     |        |       |          |                               |                      |   |
| Wilmar Yesid Jarro            | Ingeniero Residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%       |       |          |            |                |                                    |   |     |                    |                     |   |      |                |                                                |   |     |                       |                   |   |     |                        |                       |   |     |        |       |          |                               |                      |   |
| Janneth Zabala                | Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50%        |       |          |            |                |                                    |   |     |                    |                     |   |      |                |                                                |   |     |                       |                   |   |     |                        |                       |   |     |        |       |          |                               |                      |   |
| Liliana Paula Pedraza         | Gestor Documental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40%        |       |          |            |                |                                    |   |     |                    |                     |   |      |                |                                                |   |     |                       |                   |   |     |                        |                       |   |     |        |       |          |                               |                      |   |
| Andrés Estaban Castaño        | Supervisor de terreno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50%        |       |          |            |                |                                    |   |     |                    |                     |   |      |                |                                                |   |     |                       |                   |   |     |                        |                       |   |     |        |       |          |                               |                      |   |
| NOMBRE                        | CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |          |            |                |                                    |   |     |                    |                     |   |      |                |                                                |   |     |                       |                   |   |     |                        |                       |   |     |        |       |          |                               |                      |   |
| Luis Antonio Caldas Jaramillo | Técnico electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |          |            |                |                                    |   |     |                    |                     |   |      |                |                                                |   |     |                       |                   |   |     |                        |                       |   |     |        |       |          |                               |                      |   |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                               | <p>C4, la interventoría informo la integración de personal adicional, para dar cumplimiento al plan de contingencia</p> <p>El 13 de marzo la interventoría aprueba el personal técnico (cuadrilla) para la realización de actividades de restablecimiento de energía en los puntos de vigilancia mediante comunicación CI-G-147-1835-033 y el reinicio inmediato de esta actividad.</p> <p>De acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos del en el anexo técnico 1, numeral 11 personal requerido, y después de evaluar las hojas de vida y el cumplimiento de los requisitos mínimos de los cargos de ingeniero Residente y Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo, se emite APROBACION para los profesionales</p> <p>JUAN CARLOS GARCIA SANCHEZ, que ocupara el cargo de ingeniero residente y el profesional JHON NEISSER EDUARDO GUERRERO SUAREZ que ocupara el cargo de Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, fue formalizado ante el contratista de obra mediante comunicación CI-G-147-1835-033 del 13 de marzo de 2024.</p> <p>Presento como evidencia en marzo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Oficio de aprobación de nuevo ingeniero residente y nuevo profesional de SST</li><li>-Oficio Aprobación de Hojas de vida del personal técnico para la nueva cuadrilla</li></ul>  |
| 6 | <p>Revisar y aprobar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la presentación por parte del contratista de obra el Plan de Trabajo.</p> <p>Detallado conforme a las obligaciones y especificaciones técnicas del contrato de obra.</p> | <p>El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. Realizó la revisión y aprobación del PLAN DE TRABAJO del contrato de obra 1835-2023 del contratista INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Adjunta como evidencia oficio CI-G-147-1835-004 del 02/02/2024 Aprobación PDT, firmada por el director de la interventoría.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | Revisar y aprobar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la presentación por parte del contratista de obra, los presupuestos realizados en el marco de los diagnósticos de las obras a intervenir en cada punto, el cual podrá ser modificado o priorizado, según las necesidades del C4 | <p>El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. informa a la supervisión del C4, sobre el avance en la aprobación de los diagnósticos, lo siguiente:</p> <p>Finalizando el periodo de corte del periodo, el contratista de obra ha formalizado ante la interventoría 160 puntos diagnosticados entre febrero y marzo, de los 171 puntos establecidos en el cronograma para este periodo para un cumplimiento del 93,6% también se restablecieron 81 puntos de videovigilancia.</p> <p>Se aprobaron en total 78 restablecimientos de energía en puntos PVV en el periodo, completando en total 81 restablecimientos.</p>  |
| 8 | Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio que hacen parte integral del contrato de interventoría.                                                                                                                                                                                           | <p>Para el corte de este presente informe no se aplicaron penalidades por ANS, ya que se revisaron cada uno de los conceptos establecidos en el ANEXO No.3 y al analizar los motivos de las demoras en las aprobaciones de los diagnósticos, se determinó que corresponden a temas documentales y</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

correcciones por parte del contratista de la obra, lo cual dificulta las aprobaciones en tiempos establecidos.

Se realizó la conciliación entre la interventoría y el contratista de obra, y se aplicó un ANS por oportunidad en atención y cumplimiento del cronograma del 3% sobre el valor de la factura.

El incumplimiento de este indicador se penalizará de acuerdo con la tabla 1 sobre el valor facturado en el periodo de medición del ANS.

| Resultado  | Descuento facturación |
|------------|-----------------------|
| ≥ 98%      | 0%                    |
| ≥ 95 <98 % | 1%                    |
| ≥ 90 <95 % | 2%                    |
| < 90 %     | 3%                    |

Se anexa conciliación de ANS.

El contratista realizó conciliación entre la supervisión del C4 y la interventoría donde se determinó que;

### EVALUACION DOCUMENTAL DE ANS PARA EL MES DE MARZO 2024

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA             | ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CONTRATO            | SCJ 1835-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE BOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN LAS VEINTE (20) LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES. |

| ANS N° 1                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El contratista debe garantizar la oportunidad en la entrega de todos los documentos pactados contractualmente y/o solicitados por la Entidad. |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DOCUMENTOS SUJETOS A ANS:                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Informes descritos en el estudio previo y sus anexos, metodología de interventoría, conceptos.                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE ENTREGA                                                                                                                              | DOCUMENTOS SOLICITADOS                                                         | ADJUNTOS ENTREGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5/03/2024                                                                                                                                     | Informe situaciones especiales contrato SCJ 1839-2023                          | 240305 CI-G-147-1835-022_4.03.2024 Informe situaciones especiales contrato SCJ 1839-2023.pdf<br>CI-G-147-1835-014_19.02.2024 Aprobación de diagnósticos para ejecución.pdf<br>CI-G-147-1835-016_21.02.2024 Recordatorio envío de informes de ejecución.pdf<br>CI-G-147-1835-017_21.02.2024 Suspensión de actividades y subsanación documentos de afili.pdf<br>CI-G-147-1835-019 Reiteración del comunicado CI-G-147-1835-017 "Suspensión de actividad.pdf<br>CI-G-147-1835-020 Solicitud de novedad de retiro de personal y hoja de vida de reemplazo.pdf<br>CI-G-147-1835-021_1.03.2024 Suspensión inmediata de actividades de diagnóstico.pdf |
| 7/03/2024                                                                                                                                     | REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA DE MARZO 2024 CONTRATO SCJ 1835-2023 | CI-G-147-1835-051_06.04.2024 Remisión informe mensual de interventoría Marzo de 2024.<br>PP-INF-001 INFORME MENSUAL_3 MARZO 2024 V1 05_04_2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                               |                                                                                | CI-G-147-1835-026 Reporte de incumplimiento de los compromisos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ANS N° 2                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El contratista debe garantizar la calidad de los documentos entregados a la Secretaría bien sea porque están pactados contractualmente o se requieren en el marco de ejecución del contrato. |                                              |                                                                                                                                                                 |
| 1. Correos electrónicos o radicados de devolución de informes con las observaciones respectivas                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE ENTREGA                                                                                                                                                                             | SUBSANACIONES ENTREGADAS                     | ADJUNTO Y VERSION DEL DOCUMENTO                                                                                                                                 |
| 26/03/2024                                                                                                                                                                                   | OBSERVACIONES INFORME N° 2 CTO SCJ 1835-2023 | Se recibió por parte del C4, el día 26 de marzo, las observaciones correspondientes al periodo de febrero de 2024, dando respuesta en los tiempos establecidos. |
| ANS N° 3                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                 |
| El contratista debe garantizar participación de los profesionales que conforman el equipo de trabajo en las sesiones de trabajo a las que se les convoque.                                   |                                              |                                                                                                                                                                 |
| 3. Citaciones a reuniones vía correo electrónico, actas de reunión y listados de asistencia.                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                 |
| FECHAS CONVOCADAS PARA COMITÉ                                                                                                                                                                | NUMERO DE ACTA                               | OBSERVACION                                                                                                                                                     |
| 05 de marzo 2024                                                                                                                                                                             | ACTA N° 9                                    | Dentro del listado de asistencia de cada una de los actas se encuentran los profesionales de interventoría que asistieron a las reuniones convocadas.           |
| 11 de marzo 2024                                                                                                                                                                             | ACTA N° 10                                   |                                                                                                                                                                 |
| 19 de marzo 2024                                                                                                                                                                             | ACTA N° 11                                   |                                                                                                                                                                 |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1


|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | <div><div>ANS N° 4</div><div>El contratista debe establecer los procedimientos o mecanismos a que haya lugar para garantizar que desde el inicio del contrato y hasta los tres (3) primeros meses de ejecución contractual no se presenten cambios en los miembros del equipo de trabajo aprobado.</div><table><tr><th colspan="2">4. Numero de profesionales reemplazados a partir del tercer (3) mes de ejecución del contrato</th><th></th></tr><tr><th>NOMBRE DE LOS MIEMBROS</th><th>CARGO</th><th>CAMBIO DE PERSONAL</th></tr><tr><td>LUIS CARLOS PLAZA</td><td>DIRECTOR INTERVENTORIA</td><td>No hubo cambios.</td></tr><tr><td>ADÁN BAUTISTA MORANTES</td><td>PROFESIONAL TECNICO</td><td>No hubo cambios.</td></tr><tr><td>LUIS FELIPE CORREDOR</td><td>TECNOLOGO ELECTRICISTA</td><td>No hubo cambios.</td></tr><tr><td>CRISTIAN DARIO ALARCON</td><td>PROFESIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION</td><td>No hubo cambios.</td></tr><tr><td>JULIAN LEANDRO FIGUEROA</td><td>PROFESIONAL JURIDICO</td><td>No hubo cambios.</td></tr><tr><td>OLGA PATRICIA SANCHEZ</td><td>PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</td><td>No hubo cambios.</td></tr></table><div>ANS N° 5</div><div>Ausencia comprobada de personal de equipo de interventoría (oportunidad y calidad).</div><div>5. Seguimiento al cronograma de visitas, Puntos de Videovigilancia por parte de la ejecución del contrato de restablecimiento por parte Supervisión del contrato de interventoría.</div><div>AUSENCIAS COMPROBADAS</div><div>NINGUNA</div><div>A través del formato de seguimiento y control entregado a supervisión semanalmente se realiza vigilancia a los puntos de videovigilancia restablecidos.</div><div>ANS N° 6</div><div>Ausencia comprobada de personal de equipo de interventoría (oportunidad y calidad).</div><div>6 Solicitud de cambio de profesional para un perfil ante la supervisión del contrato.</div><div>Aprobación del personal presentado.</div><div>Solicitudes de reemplazo de personal</div><div>NO SE HAN PRESENTADO REEMPLAZOS EN EL PERSONAL DE INTERVENTORIA (Por lo tanto, no aplica para este periodo).</div><div>ANS N° 7</div><div>Oportunidad en la aprobación de los requerimientos de ejecución de actividades.</div><table><tr><th>FECHA DE ENTREGA DE DIAGNOSTICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA</th><th>FECHA DE RESPUESTA DE DIAGNOSTICOS POR PARTE DE INTERVENTORIA</th><th>OBSERVACION</th></tr><tr><td><table><tr><th>FECHA ENVIO</th><th>ENVIADOS</th></tr><tr><td>4/03/2024</td><td>36</td></tr><tr><td>6/03/2024</td><td>12</td></tr><tr><td>11/03/2024</td><td>14</td></tr><tr><td>18/03/2024</td><td>11</td></tr><tr><td>20/03/2024</td><td>10</td></tr></table></td><td><table><tr><th>FECHA DE APROBACION</th><th>APROBADO</th></tr><tr><td>6/03/2024</td><td>18</td></tr><tr><td>15/03/2024</td><td>35</td></tr><tr><td>18/03/2024</td><td>41</td></tr><tr><td>20/03/2024</td><td>21</td></tr></table></td><td><div>Durante el mes de marzo de 2024, la interventoría aprobó 151 diagnósticos de los presentados por el contratista, para completar un total de 160, los cuales quedan listos para ejecución.</div><div>Aunque la interventoría ha emitido respuesta (ya sea aprobatoria o devolutiva para ajustes) a la mayoría de diagnósticos, dentro de los términos contractuales, algunos errores por parte del contratista son en tal número que que disminuyen la capacidad técnica de la interventoría mediante el personal contemplado en el Contrato S/C4.</div></td></tr></table></div> | 4. Numero de profesionales reemplazados a partir del tercer (3) mes de ejecución del contrato |    |           | NOMBRE DE LOS MIEMBROS | CARGO      | CAMBIO DE PERSONAL | LUIS CARLOS PLAZA | DIRECTOR INTERVENTORIA | No hubo cambios. | ADÁN BAUTISTA MORANTES | PROFESIONAL TECNICO                                                                                                                                                                                                              | No hubo cambios.    | LUIS FELIPE CORREDOR | TECNOLOGO ELECTRICISTA | No hubo cambios. | CRISTIAN DARIO ALARCON | PROFESIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION | No hubo cambios. | JULIAN LEANDRO FIGUEROA | PROFESIONAL JURIDICO | No hubo cambios. | OLGA PATRICIA SANCHEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | No hubo cambios. | FECHA DE ENTREGA DE DIAGNOSTICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA | FECHA DE RESPUESTA DE DIAGNOSTICOS POR PARTE DE INTERVENTORIA | OBSERVACION | <table><tr><th>FECHA ENVIO</th><th>ENVIADOS</th></tr><tr><td>4/03/2024</td><td>36</td></tr><tr><td>6/03/2024</td><td>12</td></tr><tr><td>11/03/2024</td><td>14</td></tr><tr><td>18/03/2024</td><td>11</td></tr><tr><td>20/03/2024</td><td>10</td></tr></table> | FECHA ENVIO | ENVIADOS | 4/03/2024 | 36 | 6/03/2024 | 12 | 11/03/2024 | 14 | 18/03/2024 | 11 | 20/03/2024 | 10 | <table><tr><th>FECHA DE APROBACION</th><th>APROBADO</th></tr><tr><td>6/03/2024</td><td>18</td></tr><tr><td>15/03/2024</td><td>35</td></tr><tr><td>18/03/2024</td><td>41</td></tr><tr><td>20/03/2024</td><td>21</td></tr></table> | FECHA DE APROBACION | APROBADO | 6/03/2024 | 18 | 15/03/2024 | 35 | 18/03/2024 | 41 | 20/03/2024 | 21 | <div>Durante el mes de marzo de 2024, la interventoría aprobó 151 diagnósticos de los presentados por el contratista, para completar un total de 160, los cuales quedan listos para ejecución.</div> <div>Aunque la interventoría ha emitido respuesta (ya sea aprobatoria o devolutiva para ajustes) a la mayoría de diagnósticos, dentro de los términos contractuales, algunos errores por parte del contratista son en tal número que que disminuyen la capacidad técnica de la interventoría mediante el personal contemplado en el Contrato S/C4.</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|----|-----------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|----|------------|----|------------|----|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Numero de profesionales reemplazados a partir del tercer (3) mes de ejecución del contrato                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NOMBRE DE LOS MIEMBROS                                                                                                                                                                                                                                         | CARGO                                                                                                                          | CAMBIO DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LUIS CARLOS PLAZA                                                                                                                                                                                                                                              | DIRECTOR INTERVENTORIA                                                                                                         | No hubo cambios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ADÁN BAUTISTA MORANTES                                                                                                                                                                                                                                         | PROFESIONAL TECNICO                                                                                                            | No hubo cambios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LUIS FELIPE CORREDOR                                                                                                                                                                                                                                           | TECNOLOGO ELECTRICISTA                                                                                                         | No hubo cambios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CRISTIAN DARIO ALARCON                                                                                                                                                                                                                                         | PROFESIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION                                                                                    | No hubo cambios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| JULIAN LEANDRO FIGUEROA                                                                                                                                                                                                                                        | PROFESIONAL JURIDICO                                                                                                           | No hubo cambios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OLGA PATRICIA SANCHEZ                                                                                                                                                                                                                                          | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO                                                                                        | No hubo cambios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FECHA DE ENTREGA DE DIAGNOSTICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                     | FECHA DE RESPUESTA DE DIAGNOSTICOS POR PARTE DE INTERVENTORIA                                                                  | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <table><tr><th>FECHA ENVIO</th><th>ENVIADOS</th></tr><tr><td>4/03/2024</td><td>36</td></tr><tr><td>6/03/2024</td><td>12</td></tr><tr><td>11/03/2024</td><td>14</td></tr><tr><td>18/03/2024</td><td>11</td></tr><tr><td>20/03/2024</td><td>10</td></tr></table> | FECHA ENVIO                                                                                                                    | ENVIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4/03/2024                                                                                     | 36 | 6/03/2024 | 12                     | 11/03/2024 | 14                 | 18/03/2024        | 11                     | 20/03/2024       | 10                     | <table><tr><th>FECHA DE APROBACION</th><th>APROBADO</th></tr><tr><td>6/03/2024</td><td>18</td></tr><tr><td>15/03/2024</td><td>35</td></tr><tr><td>18/03/2024</td><td>41</td></tr><tr><td>20/03/2024</td><td>21</td></tr></table> | FECHA DE APROBACION | APROBADO             | 6/03/2024              | 18               | 15/03/2024             | 35                                          | 18/03/2024       | 41                      | 20/03/2024           | 21               | <div>Durante el mes de marzo de 2024, la interventoría aprobó 151 diagnósticos de los presentados por el contratista, para completar un total de 160, los cuales quedan listos para ejecución.</div> <div>Aunque la interventoría ha emitido respuesta (ya sea aprobatoria o devolutiva para ajustes) a la mayoría de diagnósticos, dentro de los términos contractuales, algunos errores por parte del contratista son en tal número que que disminuyen la capacidad técnica de la interventoría mediante el personal contemplado en el Contrato S/C4.</div> |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FECHA ENVIO                                                                                                                                                                                                                                                    | ENVIADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                      | 36                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FECHA DE APROBACION                                                                                                                                                                                                                                            | APROBADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                      | 18                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                     | 35                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                     | 41                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                     | 21                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                              | Velar porque el contratista de obra cumpla con todas las obligaciones generales y específicas incluidas en el contrato de obra | <p>La interventoría acompañó, realizó comités de seguimiento los días 05 de marzo, 11 de marzo y 19 de marzo de 2024, del contrato y se solicitó la documentación necesaria y requerida para cumplir el objeto del contrato, para garantizar el cronograma de diagnósticos, cuya actividad comenzó el 29 de enero de 2024.</p> <p>La interventoría realizó actividades como:</p> <p>-Revisión y seguimiento al contrato 1839-2023, donde informaron a esta supervisión que, se solicitaron ajustes y se aprobó equipo mínimo de obra, PDT, Plan de Manejo Ambiental, Plan de SST, planillas de recolección de información en campo y cronograma, se realizaron actividades de seguimiento, aprobaciones y comunicaciones que garantizaran el desarrollo del contrato, conciliación técnica y financiera, aprobaciones de dignosticos.</p> <p>Entregaron como evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Actas de reuniones de seguimiento conjuntas al contrato, por parte del contratista INSOL CTO 1839-2023, contratista ARDCO CTO 1835-2023 y la Supervisión del C4.</li><li>- Oficios y comunicados</li></ul> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                             | Cumplir con cada una de las obligaciones asignadas al interventor y que hagan parte del contrato de obra                       | <p>El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. informa a la supervisión que;</p> <p>Realizó acompañamiento y realizó comités de obra de seguimiento del contrato y se solicitó la documentación necesaria y requerida para e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |    |           |                        |            |                    |                   |                        |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                        |                  |                        |                                             |                  |                         |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                                                            |                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |    |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |           |    |            |    |            |    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>cumplimiento del objeto del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.</p> <p>Se aprobó y reviso en diferentes reuniones el plan de contingencia para adelantar y dar cumplimiento al cronograma inicialmente planteado,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | Realizar el seguimiento a la gestión de las autorizaciones y/o permisos y/o acompañamientos, que sean necesarios para la ejecución del contrato de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. informa a la supervisión que;</p> <p>Durante el presente informe, se están realizando actividades de diagnóstico, y restablecimiento, pero no se ha requerido solicitar de autorizaciones y/o permisos para la ejecución de la obra.</p> <p>Los 78 puntos restablecidos no requirieron permisos especiales o autorizaciones para su ejecución.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Cumplir durante el plazo total de ejecución del contrato, con los ofrecimientos efectuados a la entidad durante el proceso de selección, con el fin obtener el puntaje adicional (de acuerdo con la propuesta presentada)                                                                                                                                                                                                     | <p>El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. Entrego a la supervisión, el cronograma de actividades de interventoría donde se presentan las actividades y sus respectivos tiempos de acuerdo con el contrato.</p> <p>Se adjunta la experiencia presentada del oferente La experiencia adicional del director. La promoción de industria nacional Criterios diferenciales de industrias y emprendimientos de mujeres.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | Realizar de común acuerdo con el contratista de obra y la supervisión, reuniones de seguimiento al contrato de obra, con el fin de atender las observaciones presentadas por la SDSCJ, para tomar las acciones que se deriven de la ejecución del contrato, sin perjuicio de las solicitudes, requerimientos adicionales o reuniones extraordinarias, que sean necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto | <p>El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. Realizó 3 reuniones de seguimiento del contrato de obra 1835-2023 del contratista INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S. donde se plasmaron las observaciones pertinentes, requerimientos y solicitudes y quedaron estipuladas en actas de reunión.</p> <p>-Actas de reunión</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Acta de reunión No.9 interventoría, contratista de obra y C4</li><li>*Acta de reunión No.10 interventoría y C4</li><li>* Acta de reunión No.11 interventoría y contratista de obra</li></ul>  |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Presentar a la SDSCJ dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, un informe en medio físico y magnético, que detalle y precise los aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, contables, ambientales, sociales, entre otros, de cada una de las actividades desarrolladas durante el mes inmediatamente anterior de ejecución del contrato, so pena de requerimientos o apremios. | El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. presento el informe de gestión mensual el día 7 de abril mediante radicado No. CI-G-147-835-051, y de igual manera atendió las observaciones realizadas por los apoyos a la supervisión mediante radicado No. CI-G-147-1835-66 el día 29/04/2024 detallando los aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, contables, ambientales, sociales, entre otros, de cada una de las actividades desarrolladas durante el mes.                                                                                                   |
| 15 | Suministrar a la supervisión del contrato, la información y documentación que éste requiera, sin ningún tipo de restricción o condición y en los términos y plazos que sean establecidos por el supervisor                                                                                                                                                                                                        | <p>El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. ha entregado a la supervisión los requerimientos y documentación requeridos, que soportan el seguimiento al contrato, de igual manera han dado respuesta a las solicitudes realizadas a por parte de la supervisión del C4, las cuales se encuentran relacionadas en el informe mensual presentado por el contratista.</p> <p>Evidencia:</p> <p>-Comunicaciones enviadas y recibidas en el periodo.</p>                                             |
| 16 | Validar que el contratista de obra cuente de forma oportuna y suficiente, con los materiales, herramientas y equipos para la ejecución de las obras programadas y priorizadas según cronograma aprobado en el plan de trabajo                                                                                                                                                                                     | <p>El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. informa a la supervisión que; Se reestablecieron 78 puntos priorizados, ya que el contratista de obra conto con los materiales y herramientas suficientes para cumplir con la obligación y la aprobación de la interventoría se validarán en el recibo de obra.</p> <p>Evidencia:</p> <p>-Actas aprobadas de los diagnosticos realizados, donde se describe los materiales utilizados</p> <p>-Informe de los elementos utilizados de la bolsa</p>  |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Verificar y certificar que, para la ejecución de actividades de obra, el contratista emplee herramientas, equipos certificados y con calibración vigente, así como el uso adecuado de los elementos de protección personal individual o colectiva de acuerdo con los niveles de tensión en los que se opere | <p>El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. informa a la supervisión que para este periodo se han realizado las validaciones de herramientas, materiales y equipos, de las actividades de diagnóstico y restablecimiento de fluido eléctrico.</p> <p>Anexan como evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Fichas técnicas de los elementos de dotación y EPI.</li><li>- Fichas técnicas de los equipos contra caídas.</li><li>-Inventario de herramientas y equipos</li><li>-Listado de EPP, dotación, y contra caídas.</li></ul>  |
| 18 | Presentar un informe final sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, por cada uno de los puntos intervenidos, entregando los soportes que requiera la supervisión.                                                                                                                | Este informe final se entregará hasta la finalización de las obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 | Mantener al frente de las obras, al director de Interventoría, como representante del contratista para decidir, junto con el contratista de obra, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de las obras de re-energización.                                                                | El director de interventoría a través del desarrollo de su gestión en campo y su criterio, ha solucionado dudas relacionadas con el aspecto técnico y han sido plasmadas en las reuniones de comité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 | Certificar que cada uno de los puntos intervenidos, cuenta con el fluido eléctrico, certificando además el cumplimiento del reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), NTC 2050, normas y especificaciones técnicas del Operador de Red.                                                       | <p>Se reestablecieron 78 puntos priorizados, ya que el contratista de obra conto con los materiales y herramientas suficientes para cumplir con la obligación y la aprobación, recepción y validación de la obra, se encuentra pendiente parte de la interventoría.</p> <p>Se certifico el cumplimiento del reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), NTC 2050, normas y especificaciones técnicas del Operador de Red.</p> <p>Anexa como evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Informes y registro fotográfico de los PVV energizados.</li></ul>                                                                      |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21 | Aprobar cada una de las actividades o trabajos técnicos y de obra civil que deba adelantar el contratista de obra, con el fin de restablecer el fluido eléctrico o de atender los requerimientos efectuados por Operador de Red para cada uno de los puntos indicados por la entidad. | <p>El contratista de obra presentó hasta la fecha de corte 151 diagnósticos, de los cuales se aprobaron por parte de la interventoría.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Diagnósticos aprobados por la interventoría</li><li>-Diagnósticos pendientes por facturar (41).</li><li>-Seguimiento a los diagnósticos</li></ul>  |
| 22 | Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo                                                                                    | Durante la vigencia del informe no se han presentado situaciones que generen daño a terceros, bienes propios o de terceros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23 | Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato                                                                                                                                                    | La interventoría responderá con el pago de tributos que llegasen a causarse por la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 | Presentar para la liquidación del contrato, las certificaciones de PAZ Y SALVO, de cada uno de los trabajadores y proveedores (según aplique).                                                                                                                                        | Este informe final se entregará hasta la finalización de las obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25 | Mantener actualizado el balance presupuestal y el control sobre los recursos, y dar aviso cuando estos se agoten.                                                                                                                                                                     | <p>El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. Presenta en cada informe el balance presupuestal de acuerdo con la obligación.</p> <p>Anexan acta No.1 de obra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 26 | Suministrar a la Supervisión del contrato, la información y documentación que éste requiera, sin ningún tipo de restricción o condición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. suministro la información solicitada por parte de la supervisión del contrato.                                                                                                         |
| 27 | Asumir los costos derivados del personal que vincule para la correcta ejecución del objeto contractual, así como el costo del transporte y desplazamiento para la entrega de los bienes requeridos por la entidad dentro del perímetro urbano y área rural del Distrito Capital.                                                                                                                                                                                                                    | El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. asumieron por parte del contratista los gastos de personal y logísticos requeridos para la ejecución contractual                                                                       |
| 28 | Cumplir con lo establecido en el Artículo 3º del Decreto Distrital 332 de 2020, respecto al porcentaje mínimo de mujeres que deben vincularse en la ejecución de los contratos y convenios que celebren las entidades y organismos distritales; para lo cual, se debe considerar lo estipulado en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, así como los porcentajes de mujeres a vincular, de acuerdo a las etapas de aumento progresivo que establece el mismo Decreto | <p>El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. entrego la certificación de lo establecido al Artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020.</p>  |







## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32 | Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista/ deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato | <p>El CONTRATISTA de interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. Informa que;</p> <p>Reviso que los contratistas de INSOL, utilizaron los elementos de seguridad y dotación de acuerdo con las actividades a desarrollar.</p> <p>-Actas Entrega de dotación<br/>-Estándares mínimos de SST-SG</p>  |
| 33 | Manejar formatos mensuales para el control de incidentes y accidentes, además de indicadores, como el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de lesión incapacitante), entre otros                                                                               | <p>El contratista maneja los formatos mensuales para el control de incidentes y accidentes, además de indicadores, como el ISI, IFI, ILI; los cuales fueron allegados en la metodología y cargados en las evidencias del informe.</p>                                                           |
| 34 | Generar constancia de las capacitaciones dirigidas a su personal, en materia de gestión ambiental, seguridad y salud y en el trabajo                                                                                                                                                                                     | <p>El contratista de interventoría Ardco Construcciones, presenta cronograma de capacitaciones en materia de gestión ambiental, las cuales se llevarán a cabo en los meses de marzo y junio 2024.</p>                                                                                                                                                                               |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><div><div>SharePoint</div><div>C4</div><div>BOGOTÁ</div><div>Grupo privado</div></div><div><div>Inicio</div><div>Conexiones</div><div>Documentos</div><div>Compartir con resol...</div><div>Blog de notas</div><div>Páginas</div><div>Aplicaciones C4</div><div>Cambios en archivos</div><div>SUBSISTEMA PARA LA...</div><div>Solución PremierOne</div></div><div><div>2 VIDEOVIGILANCIA</div><div>12. CONTRATO 1835-2023 INTERVENTORIA 1839-2023</div><div>04. EJECUCIÓN</div><div>Informe 3</div><div>Obligaciones Específicas</div><div>Obligación 34</div></div><div><div>Nombre</div><div>Modificado</div><div>Fecha y ...</div><div>Modificado por</div><div>Tamaño de arch...</div><div>Ob...</div></div><div><div>Capacitación 28 de febrero SST y Ambiental</div><div>6 de abril</div><div></div><div>descomitem103@ci.gov.co</div><div>5 documentos</div></div><div><div>TH.DOC.005 PLAN DE CARACTERIZACIONES - 2024.xlsx</div><div>6 de abril</div><div>05/04/2024 10...</div><div>descomitem103@ci.gov.co</div><div>115 KB</div></div><div><div>Ruizcoto</div><div>1</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35 | Revisar y aprobar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte del contratista de obra, el “Plan de Manejo Ambiental de la Obra”, en el que se describan las medidas formuladas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales negativos que se puedan generar durante la ejecución del contrato, incluyendo lo correspondiente a la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y los residuos de construcción y demolición (RCD). | <div><div>El contratista de interventoría Ardco Construcciones, realizó aprobación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) presentado por el contratista de obra dentro de los tiempos establecidos, así mismo emitió comunicado a la supervisión bajo radicado CI-G-147-135-009 notificando la aprobación del PMA.</div><div><div>CI-G-147-135-009</div><div><div><div><div></div><div>ARDCO CONSTRUCCIONES</div></div></div><div><div>Bogotá D.C. 17 de febrero de 2024</div><div>Sefiores:</div><div>SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA</div><div>Ada Iuz Sandoval Herazo</div><div>Jefe oficina centro comando, control, comunicaciones y computo 04</div></div><div>REF: Contrato No. SCI 1835 de 2023</div><div>ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST AL CONTRATISTA DE OBRA.</div><div>Cordial saludo:</div><div>La Interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES, con base en lo establecido en el contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de sus funciones en el marco del Contrato de Obra N° SCI 1835 de 2023 se permite notificar que fueron aprobados los siguientes documentos radicados por el contratista en los plazos correspondientes: Plan De Gestión Ambiental Y Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo</div><div>Sin otro particular, me suscribo</div><div>Atentamente,</div><div><div><div><div></div><div>Luis Carlos Plaza Patrino</div><div>Director de Interventoría Contrato SCI 1835-2023</div><div>ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S.</div></div><div><div>Atestado:</div><div>Copia</div><div>Proyecto: CDM</div><div>Revisado:</div><div>Aprobado:</div></div></div></div><div><div>Camara 7 No. 1500-20 Oficina 2702 Edificio North Point Tower B, Bogotá D.C.</div><div>Camara 9 No. 9-4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</div></div></div></div></div> |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Construcción y Demolición - RCD, estimado por el contratista de obra, que se producirá durante la ejecución de las actividades de obra civil y, con base en este, identificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan al contratista de obra, como gran o pequeño generador de RCD, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1257 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de construcción y Demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones" y en la Resolución 01115 de 2012, modificada y adicionada por la Resolución 0932 de 2015</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>solicitud de Pin generador RCD" pronosticando la generación de 14 m3 de RCD durante la ejecución del proyecto para el periodo actual del presente informe se generaron 2m3 y fueron almacenados en la bodega de INSOL.</p> <p>Evidencia:</p> <p>-oficios Traslado de comunicación INSOL-C4-0017-2024 para solicitud de Pin generador RCD.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| 38 | <p>Revisar y aprobar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte del contratista de obra, los avances en la implementación del Plan de Manejo Ambiental de la Obra y del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (si este último aplica, de acuerdo a los resultados del diagnóstico), el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cantidades de RCD dispuestos y/o aprovechados, anexando los respectivos certificados emitidos por sitio autorizado, en los que se debe incluir como mínimo la información establecida en el numeral 9, artículo 1 de la Resolución 932 del 9 de julio de 2015.</li><li>• Indicadores de seguimiento de gestión de RCD, que trata el numeral 10, artículo 1 de la Resolución 932 del 9 de julio de 2015.</li><li>• Certificados expedidos por los receptores de residuos no peligrosos susceptibles de ser reutilizados o reciclados</li></ul> | <p>El contratista de interventoría Ardco Construcciones, informa que el contratista de obra para el periodo se adelantó la gestión de solicitud del PIN, se adjunta comunicación INSOL-C4-0017-2024 para solicitud de Pin generador RCD" pronosticando la generación de 14 m3 de RCD durante la ejecución del proyecto para el periodo actual del presente informe se generaron 2m3 y fueron almacenados en la bodega de INSOL.</p> <p>Evidencia:</p> <p>-oficios Traslado de comunicación INSOL-C4-0017-2024 para solicitud de Pin generador RCD.</p>  |
| 39 | <p>Solicitar al contratista de obra, en caso que aplique, la inscripción o registro como generador de residuos peligrosos, si genera una cantidad mayor a 10 Kg al mes; en</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>El contratista de interventoría Ardco Construcciones, informa que el contratista de obra para el periodo se adelantó la gestión de solicitud del PIN, se adjunta comunicación INSOL-C4-0017-2024 para solicitud de Pin generador RCD" pronosticando la generación de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>caso contrario, solicitar una declaración juramentada firmada por el representante legal, en la cual certifique la no aplicabilidad del requisito normativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>14 m3 de RCD durante la ejecución del proyecto para el periodo actual del presente informe se generaron 2m3 y fueron almacenados en la bodega de INSOL.</p> <p>Evidencia:</p> <p>-oficios Traslado de comunicación INSOL-C4-0017-2024 para solicitud de Pin generador RCD.</p>  |
| 40 | <p>Revisar y validar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte del contratista de obra, las certificaciones de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los RAEE generados en el marco del contrato, así como las copias de las licencias, autorizaciones y/o permisos ambientales (según aplique) de los proveedores y gestores involucrados en el desarrollo de la obra. Las demás derivadas de la naturaleza misma del contrato.</p> | <p>El contratista de interventoría Ardco Construcciones indico, no se generaron RAE para el periodo vigente del informe, dado que solo se llevaron a cabo actividades de diagnóstico</p>                                                                                                                                                                             |

### II. DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO

#### Componente Financiero – Situación Actual

A continuación, se relaciona el estado financiero de la ejecución del contrato SCJ-1835-2023.

El trámite de informe No.3, el cual corresponde al periodo comprendido entre el 29 de febrero de 2024 al 28 de marzo de 2024, por valor total a facturar en este periodo de \$ 52.645.950,00

| CONDICIONES DE CONTRATO    |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Fecha acta de inicio       | 29-12-2023              |
| Fecha de finalización      | 28-07-2024              |
| Fecha de corte             | 28-03-2024              |
| Valor inicial del contrato | \$345.995.550,00        |
| Valor de adiciones         | \$0                     |
| Valor de reducciones       | \$0                     |
| <b>Valor Total</b>         | <b>\$345.995.550,00</b> |
| Valor Ejecutado            | \$ 154.037.850,00       |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Valor facturado del 29 de febrero 2024 al 28 de marzo de 2024 | \$52.645.950,00   |
| <b>Valor pagado</b>                                           | \$ 48.745.950,00  |
| Valor pendiente de pagar                                      | \$101.391.900,00  |
|                                                               |                   |
| <b>Valor disponible por ejecutar</b>                          | \$ 191.957.700,00 |
| Porcentaje (%) de ejecución                                   | 44.52%            |

### Pagos realizados al contratista:

| No.                           | AÑO  | No. ORDEN DE PAGO | FECHA DE ORDEN | VALOR BRUTO         | CONCEPTO                                                   | DESDE      | HASTA      |
|-------------------------------|------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1                             | 2024 | 8718              | 08/04/2024     | \$48.745.950,00     | Interventoría de obra de restablecimiento fluido eléctrico | 29/12/2023 | 28/01/2024 |
| <b>TOTAL PAGOS REALIZADOS</b> |      |                   |                | <b>\$48.745.950</b> |                                                            |            |            |

### Componente Técnico – Situación Actual

El contrato SCJ-1835-2023 Presentó las siguientes novedades en el plazo del periodo del informe:

El contrato SCJ-1835-2023 cuyo objeto es “PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES.” Presentó las siguientes novedades en el plazo del periodo del informe:

Con base a las situaciones informadas por la interventoría en el periodo inmediatamente anterior, y en el desarrollo de las acciones tomadas por parte de la supervisión, se recibió por parte de la interventoría el comunicado CI-G-147-835-022 con asunto: “Informe de situaciones especiales Contrato SCJ 1839-2023. Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista de obra ingeniería y soluciones INSOL SAS. informe de incumplimiento por parte de interventoría al contrato”, dentro del informe se detallan los presuntos incumplimientos por parte del contratista objeto de interventoría, del mismo modo, el interventor presenta unas recomendaciones para la entidad. Esta situación es también presentada por la Interventoría dentro de su informe de ejecución No 3, en el cual presenta un resumen que se enuncia a continuación:

(...)

- Los principales inconvenientes presentados a la fecha y que no han sido subsanados por parte del contratista a pesar de los diversos requerimientos escritos por parte de la interventoría son los siguientes: “El 20 de febrero de 2024, el contratista inició las obras físicas de restablecimiento del fluido eléctrico en los Puntos de videovigilancia autorizados por la Interventoría, incurriendo en presunto incumplimiento de lo estipulado en el contrato por dos razones: Por un lado, empleó personal no autorizado por la interventoría, y por otro, omitió la obligación contenida en el Anexo 1, Numeral 8, literal 7 del contrato de la referencia, el cual establece que: “El contratista informara diariamente a la INTERVENTORIA antes de las 14:00 horas el informe de puntos restablecidos el día anterior.”
- La Interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES, con base en lo establecido en el contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de sus funciones en el marco del Contrato de Interventoría N° SCJ 1835- 2023, durante la visita de campo del día de 1 de marzo del 2024, evidenció que el personal de obra que realiza las actividades de diagnóstico por parte del contratista no cuenta con el overol clase 0 que estipula la resolución 5018 de 2019 y la NFPA 70E.



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

- De acuerdo con lo anterior y con el ánimo de garantizar la seguridad e integridad del personal vinculado al contrato, ordenó la suspensión inmediata de las actividades de diagnóstico en campo hasta que el personal cuente con los elementos requeridos que cumplan las características acordes con la actividad, según lo establecido en la Clausula 6 del contrato de obra.
- Durante visitas de supervisión y control de obra, se encontró dentro del personal del Contratista, al señor Gilbert Alexander Ramos Alea, el cual, NO se encuentra aprobado por esta interventoría hasta la fecha mediante la notificación enviada a INSOL mediante el comunicado CI-G-147-1835-017 del 21 de febrero del 2024 y el comunicado reiterativo CI-G- 147-1835-020 del 29 de febrero del 2024, por lo cual se notificó al contratista, que el colaborador en cuestión no se encuentra autorizado para intervenir en las obras hasta en tanto no se cuente con la información solicitada en el comunicados antes citados
- Como consecuencia de lo anterior, la interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES SAS, primeramente, y con el ánimo de garantizar la seguridad e integridad del personal vinculado al contrato, determinó LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES en campo hasta que el personal cuente con los elementos requeridos que cumplan las características acordes con la actividad. Esto con el ánimo de garantizar la seguridad de las personas asignadas, y así mismo, la indemnidad de la entidad contratante." (...)

Dando alcance a la segunda actividad propuesta en el mes anterior, el 5 de marzo se realizó comité de seguimiento en la cual se contó con la participación del contratista Ardco Construcciones SAS, contrato 1835-2023, en calidad de Interventor; Insol SAS contrato 1839-2023, en calidad de Contratista de obra y contrato objeto de interventoría, y el C4.

En el desarrollo del comité, el contratista INSOL manifestó que estas situaciones se deben factores de fuerza mayor que ya se encuentran subsanando y que esperan resolverse esta semana. Indica que se adelantan el proceso de subcontratación de las obras de restablecimiento del servicio con la firma GRUPO INGENIERÍA, GESTIÓN y CONSTRUCCIÓN S.A.S. y adjuntaron copia del subcontrato. En cuanto al silencio de forma formal de la interventoría señala que han dado respuesta a algunas de ellas por correo electrónico y que otras están en proyecto.

Por parte del C4, se le solicita al contratista INSOL se establezcan unos compromisos puntuales para la entrega de la documentación requerida y pendiente, para solucionar las anomalías presentadas y agilizar la reiniciación y ejecución de actividades, así como la presentación de un Plan de contingencia por parte del Contratista y que debe ser revisado por la interventoría, para nivelar las cantidades de diagnósticos y restablecimiento del servicio antes del 31 de marzo de 2024.

Como conclusión del comité, se establecieron por parte del contratista Insol SAS los siguientes compromisos:

- Envío de 4 hojas de vida del personal que conformará las dos cuadrillas para la etapa de restablecimiento del fluido eléctrico. Fecha prometida: 05/03/2024.
- Envío del procedimiento de trabajo para la etapa de restablecimiento del fluido eléctrico. Fecha prometida: 05/03/2024.
- Envío de PMT para revisión por parte de la interventoría. Fecha prometida: 06/03/2024.
- Envío del plan de choque para nivelación de avance en la atención a los puntos para
- restablecimiento del fluido eléctrico según cronograma. Fecha prometida: 06/03/2024

El día 7 de marzo se recibe, por parte de la Interventoría, el comunicado CI-G-147-1835-026 con asunto, "Reporte de incumplimiento de los compromisos pactados por parte del contratista INSOL durante reunión de seguimiento del 05/03/2024, Acta N° 9." En el comunicado, la interventoría manifiesta que de los compromisos adquiridos por el contratista objeto de interventoría solo cumplió con el envío del procedimiento de trabajo para la etapa de restablecimiento del fluido eléctrico. Así las cosas, se radica el oficio 2-2024-

## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

15850 con asunto "PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO N° 1839-2023." El 12 de marzo se recibe por parte del contratista INSOL SAS el oficio INSOL-C4-0009-2024 con asunto "Respuesta al comunicado 2-2024-15850", en el cual manifiesta ya estar dando cumplimiento de los compromisos acordados y subsanación a las observaciones presentadas por la Interventoría.

Finalmente, el 13 de marzo, la interventoría da por cumplidos los compromisos adquiridos por INSOL SAS y autoriza al contratista objeto de interventoría la reanudación de las actividades.

El inicio del contrato conto con un listado de 331 puntos de videovigilancia asignados los cuales se encontraban sin suministro eléctrico, sin embargo, teniendo en cuenta la dinámica del sistema de videovigilancia, la frecuente y normal falla de los sistemas eléctricos (vandalismo, sobretensiones, perdidas de aislamiento, efectos químicos, entre otros) se notificó al contratista mediante el comunicado 9-2024-2287 del 29 de enero con el fin de incluir nuevos puntos y excluir otros que no debían entrar en el proceso de restablecimiento por entrar en afectación con obras como la troncal Transmilenio de la AV 68, troncal Transmilenio de la AV CIUDAD DE CALI entre otras y que están a cargo del IDU. Es importante señalar que estas modificaciones se encuentran amparadas dentro de las especificaciones técnicas del contrato y las estipulaciones contractuales, en especial la cláusula segunda del contrato SCJ-1835-2023.

Resumen de puntos para restablecimiento:

| Descripción                  | Cantidad |
|------------------------------|----------|
| Retirados                    | 1        |
| Puntos para restablecimiento | 343      |

### Estado de ejecución de diagnósticos y restablecimientos

En el desarrollo de las actividades del proceso de restablecimiento Teniendo en cuenta la fecha de corte del informe correspondiente desde el 29 de febrero de 2024 al 28 de marzo de 2024, se tienen los siguientes datos:

De acuerdo con los reportes recibidos por parte de la interventoría, para el periodo del informe, el contratista de obra realizó 75 visitas de diagnóstico, de estas 4 no cumplieron con la fecha programada y 1 se encuentra pendiente de visita. Pero tuvo atrasos de los siguientes puntos.

Diagnósticos no cumplidos en el cronograma

| CÓDIGO PUNTO | DIRECCIÓN             | CRONOGRAMA | FECHA DIAG | DÍAS DE RETRAZO |
|--------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| FVS-1646     | CL 64 KR 28A          | 4/03/2024  | 5/03/2024  | 1               |
| MB165        | KR 22 ESTE CL 12B SUR | 11/03/2024 | 12/03/2024 | 1               |
| P313         | KR 15 ESTE CL 48 SUR  | 11/03/2024 | 12/03/2024 | 1               |
| ESU-189      | AV TUNJUELITO KR 19   | 18/03/2024 | 21/03/2024 | 3               |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|         |                 |           |           |                 |
|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| ESU-169 | AV SUBA CLL 100 | 6/03/2024 | 0/01/1900 | Sin diagnóstico |
|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|

Teniendo en cuenta lo anterior, el cumplimiento de visitas de diagnóstico corresponde a un porcentaje del 93%. Así las cosas, según cronograma presentado a la supervisión se debieron completar 171 visitas de diagnóstico, de las cuales la interventoría recibió informes de 160 los cuales fueron aprobados para iniciar labores técnicas de restablecimiento.

En resumen, se presenta la tabla que se muestra a continuación:

### Resumen de diagnósticos

| ESTADO                        | CANTIDAD | PORCENTEJE |
|-------------------------------|----------|------------|
| Proyectados                   | 171      | 100,00%    |
| Reportados a interventoría    | 160      | 93%        |
| Aprobados                     | 160      | 100%       |
| En revisión por interventoría | 0        | 0,00%      |

De los presupuestos aprobados el contratista restableció el suministro del fluido eléctrico en 78 puntos, completando así 81 puntos restablecidos, los cuales se detallan a continuación:

| CÓDIGO PUNTO | DIRECCIÓN            | LOCALIDAD | ESTADO                   |
|--------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| FVS-1007     | AK 7 CL 127          | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1009     | AK 7 CL 116          | USAQUÉN   | Operativa                |
| 350-2051     | AUTO NORTE CL 172A   | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| 350-4867     | AK 7 CL 180          | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010003 | AK 7 CL 145          | USAQUÉN   | Operativa                |
| SCJ17E010023 | KR 7 CL 183          | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010026 | AK 9 CL 192          | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010036 | CL 183 KR 19A        | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010050 | CL 161 KR 14B        | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010060 | KR 15 CL 116         | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010078 | KR 45 CL 104         | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010079 | AK 45 CL 127         | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010089 | KR 8C CL 106         | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010063 | AK 11 CL 124         | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| FN 2         | KR 13B CL 161        | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1120     | AV CARACAS CL 72     | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1122     | AV CARACAS CL 49     | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1133     | AV CIRCUNVALAR CL 44 | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1178     | CL 46 KR 13          | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1186     | CL 71 KR 11          | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1190     | CL 50 KR 13          | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|               |                       |                |                          |
|---------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| FVS-1193      | AV CIRCUNVALAR CL 45  | CHAPINERO      | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E020005  | CL 84A KR 16A         | CHAPINERO      | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E020008  | AC 92 AK 20           | CHAPINERO      | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E020034  | CL 85 KR 12           | CHAPINERO      | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ18E020003  | CL 71 KR 2A           | CHAPINERO      | Escalada a Mantenimiento |
| FN_132        | CL 77 KR 12           | CHAPINERO      | Operativa                |
| FVS-1401      | AV SUBA AV BOYACA     | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1406      | AUTO NORTE CL 116     | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| ESU-092       | CL 138 KR 149B        | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| ESU-170       | AV SUBA CL 118        | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| 350-2055      | AUTO NORTE CL 175     | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| 350-2056      | KR 55 CL 160          | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110102  | AK 72 CL 116          | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110100  | AC 145 KR 76          | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110065  | CL 151C AK 104        | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110025  | KR 101 CL 147         | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110031  | KR 102A CL 131        | SUBA           | Operativa                |
| SCJ17E110077  | CL 132 KR 104         | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110081  | KR 91 CL 99A          | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110083  | KR 92 CL 156          | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110090  | KR 91 CL 131          | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110098  | CL 183 KR 57A         | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| FS_3980       | AUTO NORTE CL 185     | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| FSC0012       | AUTO NORTE CL 162     | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| FSC0017       | AUTO NORTE CL 111     | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| FN_34         | KR 73 CL 162          | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110084  | KR 92 CL 157          | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| P274          | CL 147 AK 58          | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| AL2585        | AC 132 KR 91          | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| CCEL11_059    | AC 145 KR 80          | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| P290          | CL 131 TV 76          | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17FJ0005_2 | AUTO NORTE CL 200     | SUBA           | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1646      | CL 64 KR 28A          | BARRIOS UNIDOS | Escalada a Mantenimiento |
| 350-5014      | KR 65B CL 75 A        | BARRIOS UNIDOS | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E120035  | DG 78 BIS KR 55 BIS   | BARRIOS UNIDOS | Operativa                |
| SCJ18E150002  | KR 10 CL 1            | SAN CRISTÓBAL  | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-2207      | KR 1C ESTE CL 65 SUR  | USME           | Operativa                |
| SCJ17E050063  | CL 74C SUR KR 14G BIS | USME           | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E050066  | CL 76 SUR KR 14A      | USME           | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E050089  | CL 74B SUR KR 12      | USME           | Escalada a Mantenimiento |
| AL945         | KR 1C ESTE CL 68 SUR  | USME           | Escalada a Mantenimiento |



## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139

V.1

|               |                       |                       |                          |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| CVID21658     | CL 77 SUR KR 14B ESTE | USME                  | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-2611      | CL 27 SUR KR 10       | RAFAEL URIBE<br>URIBE | Escalada a Mantenimiento |
| ESU-128       | AV BOYACÁ DG 62 SUR   | CIUDAD BOLÍVAR        | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E190116  | KR 27B CL 71I BIS SUR | CIUDAD BOLÍVAR        | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-3008      | AUTO SUR CL 58 SUR    | BOSA                  | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-3211      | AUTO SUR CL 63F       | KENNEDY               | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E090020  | AC 26 KR 86           | FONTIBÓN              | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-4021      | AV CARACAS CL 9       | SANTA FÉ              | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-4023      | AK 7 CL 29            | SANTA FÉ              | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-4209      | CL 12 KR 18           | LOS MÁRTIRES          | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E140007  | CL 16 KR 15           | LOS MÁRTIRES          | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-4411      | KR 24 DG 13 BIS SUR   | ANTONIO NARIÑO        | Operativa                |
| SCJ17E150011  | KR 14 CL 11 SUR       | ANTONIO NARIÑO        | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-4604      | AV NQS DG 16 SUR      | PUENTE ARANDA         | Operativa                |
| FVS-4616      | AV AMERICAS KR 50     | PUENTE ARANDA         | Escalada a Mantenimiento |
| ESU-275       | AV NQS CL 13          | PUENTE ARANDA         | Escalada a Mantenimiento |
| PAQ62         | CL 59C SUR KR 88C     | BOSA                  | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17FJ0007_1 | CL 80 KR 120          | ENGATIVÁ              | Operativa                |
| SCJ17E130003  | CLL 26 CR 66          | TEUSAQUILLO           | Operativa                |

Con base a la información anterior el contratista objeto de interventoría lleva un porcentaje de cumplimiento del 62,31% con respecto a los diagnósticos aprobados. Teniendo en cuenta el alto número de trabajos aprobados y que no han sido ejecutados, el contratista INSOL SAS presenta a la interventoría las siguientes acciones como plan de contingencia:

Se procedió a realizar un ajuste dentro del equipo de trabajo, de la siguiente forma:

- Se modificó el profesional residente, quien de ahora en adelante dará un apoyo administrativo.
- El nuevo profesional residente mismo que ya se encuentra aprobado por interventoría se encargará de controlar las actividades a ejecutar en campo, esto con el fin de dar dinamismo al alcance contractual.

En lo que corresponde a la gestión documental, también se procedió a modificar el profesional que desarrollará dicha actividad.

Adicionalmente, se ajustó el perfil correspondiente al supervisor de terreno, quien se encargará de la realización de los diagnósticos de los PVV, ya que estos son la base para la ejecución de estos.

Se adicionaron nuevas cuadrillas, que se distribuirán de la siguiente manera:

- Una (01) cuadrilla para realizar diagnósticos.
- Tres (03) cuadrillas para realizar restablecimiento del fluido eléctrico.

Se ejecutarán actividades durante los sábados y domingos, así como en horarios extendidos, con el fin de avanzar en la ejecución de los PVV aprobados por interventoría.

Se entregará a la interventoría avances semanales con el fin de evaluar la ejecución del contrato.

**Componente Jurídico – Situación Actual**

## INFORME DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DIFERENTES A OPS

F-GCT-1139  
V.1

La interventoría informo sobre el posible incumplimiento del contratista de obra por medio del oficio N° CI-G-147-835-022 del 5 de marzo de 2024, el cual fue trasladado por la supervisión con el oficio N° 2-2024-15850 del 11 de marzo de 2024.

### Componente Administrativo – Situación Actual

- ✓ Se cumplieron las obligaciones de carácter administrativo, de acuerdo con los términos definidos contractualmente.
- ✓ La Supervisión realizó las reuniones de seguimiento al contrato.
- ✓ Se realizaron las actividades de organización para el seguimiento del contrato
- ✓ Se realizaron las respectivas conciliaciones técnicas y financieras

### OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR:

Con base en lo hasta aquí expuesto, como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato; por tal motivo certifico que el Contratista cumplió con el objeto y las obligaciones específicas y generales contractuales pactadas durante el periodo del informe; haciendo la salvedad que se le ha requerido en este periodo sobre ciertas actividades para un mejor rendimiento

**Fecha de elaboración del informe: 30/04/2024**



**ADA LUZ SANDOVAL HERAZO**

Jefe Oficina Comando Control Comunicaciones y Cómputo – C4  
Supervisor Contrato No.1835-2023



**JAVIER FELIPE ESPELETA MARTINEZ**  
Contratista Apoyo administrativo a la Supervisión



**JUAN CARLOS PINEDA GALAN**  
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión



**CAMILO ANDRÉS RUBIANO RIAÑO**  
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión



|  |                                                          |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|
|  | Informe mensual de Supervisión del<br>contrato 1835-2023 |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|

INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL No. 3 DEL CONTRATO N° 1835-  
2023 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024 AL 28 DE MARZO DE 2024

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE,  
JURÍDICA Y AMBIENTAL

PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA,  
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE  
RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE  
VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA  
QUE DETERMINE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,  
CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS  
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES  
ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES.

Responsable: DRA. ADA LUZ SANDOVAL HERAZO

Bogotá D. C., 30 de abril de 2024



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

### Tabla de contenido

|   |                                                                   |    |
|---|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | INTRODUCCIÓN.....                                                 | 4  |
| 2 | RESUMEN EJECUTIVO.....                                            | 6  |
| 3 | OBJETIVO DEL INFORME .....                                        | 8  |
|   | 3.1. Objetivo .....                                               | 8  |
|   | 3.2. Objetivos específicos.....                                   | 8  |
| 4 | METODOLOGÍA.....                                                  | 9  |
| 5 | AVANCE DEL CONTRATO.....                                          | 9  |
|   | 5.1. Técnico.....                                                 | 9  |
|   | 5.2. Localización.....                                            | 13 |
|   | 5.3. Puntos de Restablecimiento.....                              | 14 |
|   | 5.4. Estado de ejecución de diagnósticos y restablecimientos..... | 23 |
|   | 5.5. ANS CONTRACTUALES .....                                      | 28 |
|   | 5.6. Administrativo .....                                         | 36 |
|   | 5.6.1. Repositorio digital .....                                  | 36 |
|   | 5.6.2. Informes.....                                              | 40 |
|   | 5.6.3. Reunión de seguimiento .....                               | 41 |
|   | 5.6.4. Aplicativo Secop II .....                                  | 41 |
|   | 5.7. Financiero y Contable.....                                   | 43 |
|   | 5.8. Jurídico.....                                                | 44 |
|   | 5.8.1. Garantías de cumplimiento .....                            | 44 |
|   | 5.8.2. Obligaciones contractuales.....                            | 45 |
|   | 5.8.3. Perfiles contractuales .....                               | 60 |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

### Índice de Tablas

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1 Ficha técnica del contrato .....                                                                 | 7  |
| Tabla 2 Ficha del estado financiero y presupuestal .....                                                 | 7  |
| Tabla 3 Supervisores del contrato .....                                                                  | 8  |
| Tabla 4 Puntos de restablecimiento.....                                                                  | 14 |
| Tabla 5 Puntos retirados de restablecimiento.....                                                        | 23 |
| Tabla 6 Diagnósticos no cumplido en el cronograma .....                                                  | 23 |
| Tabla 7 Resumen diagnósticos.....                                                                        | 24 |
| Tabla 8 Presupuesto por punto aprobado .....                                                             | 24 |
| Tabla 9 Puntos restablecidos.....                                                                        | 25 |
| Tabla 10 ANS en el periodo del 29 de enero al 28 de febrero de 2024 .....                                | 28 |
| Tabla 11 Descripción del repositorio digital contractual .....                                           | 37 |
| Tabla 12 Informes entregados por el proveedor .....                                                      | 40 |
| Tabla 13 siguientes reuniones de seguimiento y conciliación .....                                        | 41 |
| Tabla 14 Ejecución del contrato para el 01 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023 ..... | 44 |
| Tabla 15 Pólizas de inicio del contrato .....                                                            | 44 |
| Tabla 16 Póliza de Responsabilidad Extracontractual.....                                                 | 45 |
| Tabla 17 Obligaciones de carácter jurídico.....                                                          | 47 |
| Tabla 18 Perfil contractual aprobado .....                                                               | 60 |

### Índice de Ilustraciones

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1 Distribución por localidad ..... | 13 |
|------------------------------------------------|----|



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

### 1 INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo Distrital - PDD contempla cinco (5) propósitos, treinta (30) logros de ciudad, setenta y cinco (75) metas trazadas, diecisiete (17) programas estratégicos y quinientas cincuenta (554) metas sectoriales, que se orientan hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030.

Dentro de su propósito tres (3) establece inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación, propósito que busca *“Aumentar la confianza interpersonal e institucional, la convivencia y la seguridad, consolidando una Bogotá - Región líder en la implementación de los acuerdos de paz, reconciliación y cuidado, caracterizada por aumentar las prácticas de convivencia, la seguridad y la reconciliación en el ámbito individual, familiar, comunitario e institucional, disminuyendo las violencias de género, la inseguridad ciudadana, y la ilegalidad a través de la promoción de la autorregulación, la regulación mutua pacífica, la cultura ciudadana, el acceso a la justicia y la gestión de irregularidad e informalidad, consolidando una Bogotá - Región líder en reconciliación y cuidado. Este propósito implica reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres y garantizar el acceso efectivo a la justicia con enfoque de género”*.

Dentro del propósito 3 en el cual se enmarca la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se establecen cinco (5) de los treinta (30) logros de ciudad”, a saber:

21. Posicionar a Bogotá-Región como el epicentro de paz y reconciliación del país, incluyendo un PDET rural en Sumapaz y un PDET urbano en el borde suroccidental en límites con el municipio de Soacha.



|  |                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>Informe mensual de Supervisión del<br/>contrato 1835-2023</b> |  |
|--|------------------------------------------------------------------|--|

22. Reducir la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres, y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
23. Fomentar la autorregulación, regulación mutua, la concertación y el diálogo social generando confianza y convivencia entre la ciudadanía y entre esta y las instituciones
24. Disminuir la ilegalidad y la conflictividad en el uso y ordenamiento del espacio público, privado y en el medio ambiente rural y urbano
25. Reducir los mercados criminales, los delitos de alto impacto y hechos violentos con énfasis en los que afectan a mujeres, peatones, bici usuarios y usuarios del transporte público.

La seguridad ciudadana en el Distrito de Bogotá está siendo monitoreada de manera permanente por diferentes autoridades de forma complementaria, interinstitucional e interdisciplinaria, con el objetivo de preservar la vida y la integridad de sus ciudadanos y de las personas que transitoriamente se encuentran en el Distrito Capital. Para lograr mayor eficiencia, las autoridades utilizan herramientas tecnológicas que captan información a través de sistemas integrales definidos en el Decreto 510 de 2019.

La citada norma determina que el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4, es la entidad con competencia para articular los siete componentes que se emplean para recolectar, centralizar, procesar, compartir y analizar la información de los incidentes de seguridad, emergencias y urgencias que afectan la vida y la integridad de las personas.

Mediante oficio con radicado 3-2023-31817 del día 5 de septiembre del 2023 y alcance 3-2023-34220 del día 28/09/2023, la Oficina Centro Comando, Control, Comunicaciones y Computo C-4, solicita también adelantar el proceso de contratación para *“PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA,*



|  |                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>Informe mensual de Supervisión del<br/>contrato 1835-2023</b> |  |
|--|------------------------------------------------------------------|--|

*JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES.”*

Mediante resolución N° 0528 del 27 de octubre del 2023, por medio se ordena la apertura del proceso de selección por concurso de mérito N° SCJ-SIF-CMA-002-2023.

Se suscribe el contrato N° SCJ- 1835-2023 con objeto: Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, administrativa y financiera para el contrato de restablecimiento del fluido eléctrico del sistema de videovigilancia de Bogotá de los puntos de videovigilancia que determine la Secretaría Distrital De Seguridad, Convivencia Y Justicia, en el distrito capital acorde con las disposiciones del reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y demás normas aplicables.

Se suscribe acta de inicio el día veinte nueve (29) de diciembre entre las partes Doctora NANCY LUCERO FONSECA BUSTACARA Representante Legal ARDCO Construcciones y la Doctora ADA LUZ SANDOVAL HERAZO Jefe del Centro de Comando, Control Comunicaciones y Computo-C4.

## **2 RESUMEN EJECUTIVO**

La secretaria en el proceso de selección de concurso al mérito selecciono al contratista ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S, para el servicio de Interventora al



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

contrato de contrato de restablecimiento del fluido eléctrico del sistema de videovigilancia de Bogotá.

Con base en la información obtenida de las actividades concernientes a la ejecución del periodo del 29 de febrero del 2024 al 28 de marzo del 2024 del contrato se preparó este informe, que describe el estado, los avances y resultados de la ejecución del contrato en mención.

A continuación, se genera la ficha general del contrato 1835-2023:

*Tabla 1 Ficha técnica del contrato*

| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razón Social                    | ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contrato No                     | SCJ- 1835 -2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objeto Del Contrato             | PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES |
| Clase Contrato                  | Concurso de Méritos No. SCJ-SIF-CMA-002-2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Suscripción                     | 20 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Plazo inicial del contrato      | El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será de SIETE (7) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha De Inicio                 | 29 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

*Fuente: Elaboración SDSCJ -C4*

*Tabla 2 Ficha del estado financiero y presupuestal*

| ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL |                                                                                                                        |        |      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| ÍTEM                             | VALOR                                                                                                                  |        |      |
| Número del CDP                   | 656                                                                                                                    | CRP No | 1519 |
| Valor del contrato               | TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$345.995.550) |        |      |
| Valor contrato                   | \$345.995.550,00                                                                                                       |        |      |



|  |                                                          |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|
|  | Informe mensual de Supervisión del<br>contrato 1835-2023 |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Valor ejecutado | \$ 154.037.850,00 |
| Valor facturado | \$ 52.645.950,00  |

*Fuente: propia SDSCJ- C4*

A continuación, se genera la siguiente tabla de los supervisores que estuvieron a cargo:

*Tabla 3 Supervisores del contrato*

| NOMBRE                        | CARGO                                                                           | DESDE      | HASTA          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Ada Luz Sandoval Herazo       | Jefe De Oficina – Centro de Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo – C4     | 20-12-2023 | 25-03-2024     |
| IVAN HERSAYIN PINILLA HERRERA | JEFE DE OFICINA – CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO – C4 (E) | 26-03-2024 | 27-03-2024     |
| Ada Luz Sandoval Herazo       | Jefe De Oficina – Centro de Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo – C4     | 28-03-2024 | HASTA LA FECHA |

*Fuente: propia SDSCJ- C4*

### 3 OBJETIVO DEL INFORME

#### 3.1. Objetivo

Generar el informe mensual para llevar registro y control del periodo comprendido entre el 29 de febrero de 2024 al 28 de marzo de 2024 de las actividades técnicas, administrativas, jurídicas, contractuales y financieras ejecutadas durante el contrato de interventoría N° 1835 -2023.

#### 3.2. Objetivos específicos

- Documentar la ejecución del periodo del 29 de febrero del 2024 al 28 de marzo del 2024, de las obligaciones específicas y generales del contrato N°1835-2023 del contratista ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S.
- Presentar el resultado de las actividades realizadas en el periodo del 29 de febrero del 2024 al 28 de marzo del 2024 durante la supervisión del contrato en los componentes técnicos, jurídicos, financieros y ambientales.



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

- Presentar el estado del proceso de restablecimiento del fluido eléctrico de los puntos de videovigilancia ciudadana.

### 4 METODOLOGÍA

El informe de seguimiento contractual mensual del contrato de interventoría N°1835-2023 de objeto: *“PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES”* se construyó con información que reposa en los archivos que soportan las diferentes actividades adelantadas durante la ejecución del periodo del 29 de febrero del 2024 al 28 de marzo del 2024, entre los archivos consultados tenemos: informes técnicos, actas de reuniones, mesas de trabajo, documentos contractuales y demás soportes establecidos en los a obligaciones generales y específicas.

### 5 AVANCE DEL CONTRATO

#### 5. Técnico

El contrato SCJ-1835-2023 cuyo objeto es *“PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARIA DISTRITAL DE*



|  |                                                          |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|
|  | Informe mensual de Supervisión del<br>contrato 1835-2023 |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|

*SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES.”* Presentó las siguientes novedades en el plazo del periodo del informe:

Con base a las situaciones informadas por la interventoría en el periodo inmediatamente anterior, y en el desarrollo de las acciones tomadas por parte de la supervisión, se recibió por parte de la interventoría el comunicado CI-G-147-835-022 con asunto: *“Informe de situaciones especiales Contrato SCJ 1839-2023. Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista de obra ingeniería y soluciones INSOL SAS. informe de incumplimiento por parte de interventoría al contrato”,* dentro del informe se detallan los presuntos incumplimientos por parte del contratista objeto de interventoría, del mismo modo, el interventor presenta unas recomendaciones para la entidad. Esta situación es también presentada por la Interventoría dentro de su informe de ejecución No 3, en el cual presenta un resumen que se enuncia a continuación:

(...)

- *Los principales inconvenientes presentados a la fecha y que no han sido subsanados por parte del contratista a pesar de los diversos requerimientos escritos por parte de la interventoría son los siguientes: “El 20 de febrero de 2024, el contratista inició las obras físicas de restablecimiento del fluido eléctrico en los Puntos de videovigilancia autorizados por la Interventoría, incurriendo en presunto incumplimiento de lo estipulado en el contrato por dos razones: Por un lado, empleó personal no autorizado por la interventoría, y por otro, omitió la obligación contenida en el Anexo 1, Numeral 8, literal 7 del contrato de la referencia, el cual establece que: “El contratista informara diariamente a la INTERVENTORIA antes de las 14:00 horas el informe de puntos restablecidos el día anterior.”*
- *La Interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES, con base en lo establecido en el contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de sus funciones en el marco*

## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

*del Contrato de Interventoría N° SCJ 1835- 2023, durante la visita de campo del día de 1 de marzo del 2024, evidenció que el personal de obra que realiza las actividades de diagnóstico por parte del contratista no cuenta con el overol clase 0 que estipula la resolución 5018 de 2019 y la NFPA 70E.*

- De acuerdo con lo anterior y con el ánimo de garantizar la seguridad e integridad del personal vinculado al contrato, ordenó la suspensión inmediata de las actividades de diagnóstico en campo hasta que el personal cuente con los elementos requeridos que cumplan las características acordes con la actividad, según lo establecido en la Clausula 6 del contrato de obra.*
- Durante visitas de supervisión y control de obra, se encontró dentro del personal del Contratista, al señor Gilbert Alexander Ramos Alea, el cual, NO se encuentra aprobado por esta interventoría hasta la fecha mediante la notificación enviada a INSOL mediante el comunicado CI-G-147-1835-017 del 21 de febrero del 2024 y el comunicado reiterativo CI-G- 147-1835-020 del 29 de febrero del 2024, por lo cual se notificó al contratista, que el colaborador en cuestión no se encuentra autorizado para intervenir en las obras hasta en tanto no se cuente con la información solicitada en el comunicados antes citados*
- Como consecuencia de lo anterior, la interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES SAS, primeramente, y con el ánimo de garantizar la seguridad e integridad del personal vinculado al contrato, determinó LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES en campo hasta que el personal cuente con los elementos requeridos que cumplan las características acordes con la actividad. Esto con el ánimo de garantizar la seguridad de las personas asignadas, y así mismo, la indemnidad de la entidad contratante.” (...)*

Dando alcance a la segunda actividad propuesta en el mes anterior, el 5 de marzo se realizó comité de seguimiento en la cual se contó con la participación del contratista Ardco Construcciones SAS, contrato 1835-2023, en calidad de Interventor; Insol SAS contrato 1839-2023, en calidad de Contratista de obra y contrato objeto de interventoría, y el C4. En el desarrollo del comité, el contratista INSOL manifiesta que estas situaciones se deben algunos factores de fuerza mayor que ya se encuentran subsanando y que esperan tener resueltos durante la presente



|  |                                                          |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|
|  | Informe mensual de Supervisión del<br>contrato 1835-2023 |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|

semana. Así mismo indica que se encuentran adelantando el proceso de subcontratación de las obras de restablecimiento del servicio con la firma GRUPO INGENIERÍA, GESTIÓN y CONSTRUCCIÓN S.A.S. por lo cual ya adjuntaron copia del subcontrato. En cuanto al silencio ante los reiterados requerimientos de manera formal por parte de la interventoría señala que han dado respuesta a través de correo electrónico a algunas de ellas y que otras se encuentran en proyecto.

Por parte del C4, se le solicita al contratista INSOL se establezcan unos compromisos puntuales para la entrega de la documentación requerida y pendiente, para solucionar las anomalías presentadas y agilizar la reiniciación y ejecución de actividades, así como la presentación de un Plan de contingencia por parte del Contratista y que debe ser revisado por la interventoría, para nivelar las cantidades de diagnósticos y restablecimiento del servicio antes del 31 de marzo de 2024.

Como conclusión del comité, se establecieron por parte del contratista Insol SAS los siguientes compromisos:

- Envío de 4 hojas de vida del personal que conformará las dos cuadrillas para la etapa de restablecimiento del fluido eléctrico. **Fecha prometida: 05/03/2024.**
- Envío del procedimiento de trabajo para la etapa de restablecimiento del fluido eléctrico. **Fecha prometida: 05/03/2024.**
- Envío de PMT para revisión por parte de la interventoría. **Fecha prometida: 06/03/2024.**
- Envío del plan de choque para nivelación de avance en la atención a los puntos para
- restablecimiento del fluido eléctrico según cronograma. **Fecha prometida: 06/03/2024**

El día 7 de marzo se recibe, por parte de la Interventoría, el comunicado CI-G-147-1835-026 con asunto, *“Reporte de incumplimiento de los compromisos pactados por parte del contratista INSOL durante reunión de seguimiento del 05/03/2024, Acta N° 9.”* En el comunicado, la interventoría manifiesta que de los compromisos adquiridos por el contratista objeto de interventoría solo cumplió con el envío del procedimiento


de trabajo para la etapa de restablecimiento del fluido eléctrico. Así las cosas, se radica el oficio 2-2024-15850 con asunto “*PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO N° 1839-2023.*” El 12 de marzo se recibe por parte del contratista INSOL SAS el oficio INSOL-C4-0009-2024 con asunto “*Respuesta al comunicado 2-2024-15850*”, en el cual manifiesta ya estar dando cumplimiento de los compromisos acordados y subsanación a las observaciones presentadas por la Interventoría.

Finalmente, el 13 de marzo, la interventoría da por cumplidos los compromisos adquiridos por INSOL SAS y autoriza al contratista objeto de interventoría la reanudación de las actividades.

## 5.1 Localización

El contrato se está ejecutando en las 20 localidades de la ciudad, atendiendo inicialmente 344 puntos de video vigilancia, con la posibilidad de ajustes y cambios. A continuación, se muestra le georreferenciación de los puntos de video vigilancia estipulados para la realización de la energización

*Ilustración 1 Distribución por localidad*



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

*Fuente: Informe No 2 contratista*

### 3.3. Puntos de Restablecimiento

Para el corte del presente informe, se finalizó con un total de 343 puntos habilitados para restablecimiento del fluido eléctrico:

*Tabla 4 Puntos de restablecimiento*

| ÍTEM | CÓDIGO PUNTO | DIRECCIÓN            | LOCALIDAD |
|------|--------------|----------------------|-----------|
| 1    | FVS-1007     | AK 7 CL 127          | USAQUÉN   |
| 2    | FVS-1009     | AK 7 CL 116          | USAQUÉN   |
| 3    | FVS-1010     | AUTO NORTE CL 134A   | USAQUÉN   |
| 4    | 350-1997     | KR 9 CL 131A         | USAQUÉN   |
| 5    | 350-2051     | AUTO NORTE CL 172A   | USAQUÉN   |
| 6    | 350-4866     | AC 170 KR 9          | USAQUÉN   |
| 7    | 350-4867     | AK 7 CL 180          | USAQUÉN   |
| 8    | 350-5099     | AUTO NORTE AC 134    | USAQUÉN   |
| 9    | SCJ17E010003 | AK 7 CL 145          | USAQUÉN   |
| 10   | SCJ17E010023 | KR 7 CL 183          | USAQUÉN   |
| 11   | SCJ17E010026 | AK 9 CL 192          | USAQUÉN   |
| 12   | SCJ17E010036 | CL 183 KR 19A        | USAQUÉN   |
| 13   | SCJ17E010050 | CL 161 KR 14B        | USAQUÉN   |
| 14   | SCJ17E010060 | KR 15 CL 116         | USAQUÉN   |
| 15   | SCJ17E010078 | KR 45 CL 104         | USAQUÉN   |
| 16   | SCJ17E010079 | AK 45 CL 127         | USAQUÉN   |
| 17   | SCJ17E010089 | KR 8C CL 106         | USAQUÉN   |
| 18   | SCJ17E010063 | AK 11 CL 124         | USAQUÉN   |
| 19   | SCJ17FJ0016  | AUTO NORTE CL 192    | USAQUÉN   |
| 20   | FN_2         | KR 13B CL 161        | USAQUÉN   |
| 21   | AL645        | CL 170 KR 45         | USAQUÉN   |
| 22   | FVS-1113     | AV CIRCUNVALAR CL 41 | CHAPINERO |
| 23   | FVS-1120     | AV CARACAS CL 72     | CHAPINERO |
| 24   | FVS-1122     | AV CARACAS CL 49     | CHAPINERO |
| 25   | FVS-1125     | CL 59 BIS KR 8       | CHAPINERO |
| 26   | FVS-1133     | AV CIRCUNVALAR CL 44 | CHAPINERO |
| 27   | FVS-1134     | AK 7 CL 55           | CHAPINERO |

Informe mensual de Supervisión del  
contrato 1835-2023

|    |              |                      |           |
|----|--------------|----------------------|-----------|
| 28 | FVS-1135     | CL 64 KR 11          | CHAPINERO |
| 29 | FVS-1148     | CL 61 KR 13          | CHAPINERO |
| 30 | FVS-1156     | AV CIRCUNVALAR CL 53 | CHAPINERO |
| 31 | FVS-1168     | AV CIRCUNVALAR CL 52 | CHAPINERO |
| 32 | FVS-1169     | CL 65 KR 11          | CHAPINERO |
| 33 | FVS-1178     | CL 46 KR 13          | CHAPINERO |
| 34 | FVS-1183     | AV CIRCUNVALAR CL 70 | CHAPINERO |
| 35 | FVS-1186     | CL 71 KR 11          | CHAPINERO |
| 36 | FVS-1190     | CL 50 KR 13          | CHAPINERO |
| 37 | FVS-1193     | AV CIRCUNVALAR CL 45 | CHAPINERO |
| 38 | FVS-1194     | AV CIRCUNVALAR CL 67 | CHAPINERO |
| 39 | FVS-1317     | AV CARACAS CL 65     | CHAPINERO |
| 40 | FVS-1417     | AV CARACAS CL 61     | CHAPINERO |
| 41 | SCJ17E020005 | CL 84A KR 16A        | CHAPINERO |
| 42 | SCJ17E020008 | AC 92 AK 20          | CHAPINERO |
| 43 | SCJ17E020034 | CL 85 KR 12          | CHAPINERO |
| 44 | SCJ18E020003 | CL 71 KR 2A          | CHAPINERO |
| 45 | FN_132       | CL 77 KR 12          | CHAPINERO |
| 46 | FVS-1401     | AV SUBA AV BOYACA    | SUBA      |
| 47 | FVS-1403     | AV SUBA AV CALI      | SUBA      |
| 48 | FVS-1406     | AUTO NORTE CL 116    | SUBA      |
| 49 | FVS-1413     | CL 132D KR 154       | SUBA      |
| 50 | ESU-092      | CL 138 KR 149B       | SUBA      |
| 51 | ESU-097      | KR 91 CL 129         | SUBA      |
| 52 | ESU-170      | AV SUBA CL 118       | SUBA      |
| 53 | 350-2055     | AUTO NORTE CL 175    | SUBA      |
| 54 | 350-2056     | KR 55 CL 160         | SUBA      |
| 55 | SCJ17E110102 | AK 72 CL 116         | SUBA      |
| 56 | SCJ17E110100 | AC 145 KR 76         | SUBA      |
| 57 | SCJ17E110065 | CL 151C AK 104       | SUBA      |
| 58 | SCJ17E110080 | CL 127A KR 93        | SUBA      |
| 59 | SCJ17E110025 | KR 101 CL 147        | SUBA      |
| 60 | SCJ17E110031 | KR 102A CL 131       | SUBA      |
| 61 | SCJ17E110077 | CL 132 KR 104        | SUBA      |
| 62 | SCJ17E110081 | KR 91 CL 99A         | SUBA      |
| 63 | SCJ17E110083 | KR 92 CL 156         | SUBA      |
| 64 | SCJ17E110090 | KR 91 CL 131         | SUBA      |
| 65 | SCJ17E110098 | CL 183 KR 57A        | SUBA      |
| 66 | FS_3980      | AUTO NORTE CL 185    | SUBA      |

Informe mensual de Supervisión del  
contrato 1835-2023

|     |               |                              |                |
|-----|---------------|------------------------------|----------------|
| 67  | FSC0012       | AUTO NORTE CL 162            | SUBA           |
| 68  | FSC0017       | AUTO NORTE CL 111            | SUBA           |
| 69  | FN_34         | KR 73 CL 162                 | SUBA           |
| 70  | SCJ17E110084  | KR 92 CL 157                 | SUBA           |
| 71  | P274          | CL 147 AK 58                 | SUBA           |
| 72  | AL2585        | AC 132 KR 91                 | SUBA           |
| 73  | CCEL11_059    | AC 145 KR 80                 | SUBA           |
| 74  | P290          | CL 131 TV 76                 | SUBA           |
| 75  | SCJ17FJ0005_2 | AUTO NORTE CL 200            | SUBA           |
| 76  | FVS-1624      | AV NQS CL 80                 | BARRIOS UNIDOS |
| 77  | FVS-1646      | CL 64 KR 28A                 | BARRIOS UNIDOS |
| 78  | 350-5014      | KR 65B CL 75 A               | BARRIOS UNIDOS |
| 79  | SCJ17E120035  | DG 78 BIS KR 55 BIS          | BARRIOS UNIDOS |
| 80  | SCJ17E120058  | KR 60A CL 90                 | BARRIOS UNIDOS |
| 81  | SCJ17E120028  | AC 80 AK 50                  | BARRIOS UNIDOS |
| 82  | FVS-1322      | AV CARACAS CL 44             | TEUSAQUILLO    |
| 83  | FVS-1800      | CL 53 KR 60                  | TEUSAQUILLO    |
| 84  | ESU-165       | CL 63 KR 60                  | TEUSAQUILLO    |
| 85  | 350-1987      | CL 49 KR 27                  | TEUSAQUILLO    |
| 86  | MB758         | KR 45 CL 22 BIS              | TEUSAQUILLO    |
| 87  | SCJ17E130012  | CL 26 KR 32                  | TEUSAQUILLO    |
| 88  | SCJ17E130031  | AK 24 CL 37                  | TEUSAQUILLO    |
| 89  | SCJ17E130046  | AC 24 KR 38                  | TEUSAQUILLO    |
| 90  | SCJ17E130052  | AK 50 CL 59                  | TEUSAQUILLO    |
| 91  | SCJ17E130075  | AV CARACAS DG 30             | TEUSAQUILLO    |
| 92  | SCJ17E040034  | CL 11 SUR KR 8               | SAN CRISTÓBAL  |
| 93  | SCJ17E040100  | KR 6A ESTE CL 48C SUR        | SAN CRISTÓBAL  |
| 94  | AL812         | CL 21 SUR KR 12F ESTE        | SAN CRISTÓBAL  |
| 95  | MB186         | CL 62 SUR KR 10 ESTE         | SAN CRISTÓBAL  |
| 96  | MB165         | KR 22 ESTE CL 12B SUR        | SAN CRISTÓBAL  |
| 97  | P313          | KR 15 ESTE CL 48 SUR         | SAN CRISTÓBAL  |
| 98  | SCJ18E150002  | KR 10 CL 1                   | SAN CRISTÓBAL  |
| 99  | FVS-2207      | KR 1C ESTE CL 65 SUR         | USME           |
| 100 | SCJ17E050063  | CL 74C SUR KR 14G BIS        | USME           |
| 101 | SCJ17E050066  | CL 76 SUR KR 14A             | USME           |
| 102 | SCJ17E050089  | CL 74B SUR KR 12             | USME           |
| 103 | SCJ17FJ0008_1 | VIA BOGOTA VIA VILLAVICENCIO | USME           |
| 104 | SCJ17FJ0008_2 | VIA VILLAVICENCIO VIA BOGOTA | USME           |
| 105 | AL945         | KR 1C ESTE CL 68 SUR         | USME           |

# Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|     |                 |                            |                    |
|-----|-----------------|----------------------------|--------------------|
| 106 | AL1099          | TV 7B CL 68 BIS SUR        | USME               |
| 107 | AL1016          | TV 6 ESTE CL 64 SUR        | USME               |
| 108 | CVID21661       | KR 13G ESTE CL 91 SUR      | USME               |
| 109 | CVID21658       | CL 77 SUR KR 14B ESTE      | USME               |
| 110 | ESU-189         | AV TUNJUELITO KR 19        | TUNJUELITO         |
| 111 | 350-4932        | KR 24C CL 52F SUR          | TUNJUELITO         |
| 112 | SCJ17E060013    | CL 67B SUR KR 62           | TUNJUELITO         |
| 113 | SCJ17E060053    | KR 31 CL 53A SUR           | TUNJUELITO         |
| 114 | STRM_5          | KR 19C CL 55 SUR           | TUNJUELITO         |
| 115 | SCJ18ESP00009_1 | KR 51 RIO TUNJUELO         | TUNJUELITO         |
| 116 | SCJ17E060034    | CL 47B SUR KR 24           | TUNJUELITO         |
| 117 | SCJ17E060028    | CL 59 SUR KR 19            | TUNJUELITO         |
| 118 | SCJ17E060001    | CL 58A SUR KR 19C          | TUNJUELITO         |
| 119 | FVS-2611        | CL 27 SUR KR 10            | RAFAEL URIBE URIBE |
| 120 | 350-5143        | AV CARACAS CL 32 SUR       | RAFAEL URIBE URIBE |
| 121 | 350-5149        | TV 25 CL 42 BIS SUR        | RAFAEL URIBE URIBE |
| 122 | 350-5175        | TV 23 CL 38A SUR           | RAFAEL URIBE URIBE |
| 123 | 350-5186        | CL 35A SUR KR 26H          | RAFAEL URIBE URIBE |
| 124 | 350-5201        | KR 1 CL 48X BIS SUR        | RAFAEL URIBE URIBE |
| 125 | 350-5226        | CL 48P SUR TV 5A           | RAFAEL URIBE URIBE |
| 126 | SCJ17FJ0029     | CL 51 SUR KR 6A            | RAFAEL URIBE URIBE |
| 127 | MB1072          | KR 12B CL 31A SUR          | RAFAEL URIBE URIBE |
| 128 | AL2103          | CL 48I BIS B SUR KR 13     | RAFAEL URIBE URIBE |
| 129 | FVS-2800        | AV GAITAN CORTES AV VILLAO | CIUDAD BOLÍVAR     |
| 130 | ESU-004         | CL 71 SUR KR 27B           | CIUDAD BOLÍVAR     |
| 131 | ESU-036         | CL 69M SUR KR 18L          | CIUDAD BOLÍVAR     |
| 132 | ESU-128         | AV BOYACÁ DG 62 SUR        | CIUDAD BOLÍVAR     |
| 133 | ESU-134         | AV VILLAVICENCIO KR 23C    | CIUDAD BOLÍVAR     |
| 134 | ESU-184         | KR 27B CL 71U SUR          | CIUDAD BOLÍVAR     |
| 135 | ESU-185         | KR 27B CL 71P SUR          | CIUDAD BOLÍVAR     |
| 136 | ESU-195         | AV BOYACÁ CL 59A SUR       | CIUDAD BOLÍVAR     |
| 137 | SCJ17E060007    | CL 60G SUR KR 16B          | CIUDAD BOLÍVAR     |
| 138 | AL2211          | CL 68H SUR KR 20           | CIUDAD BOLÍVAR     |
| 139 | SCJ17E190005    | CL 62C SUR KR 63A          | CIUDAD BOLÍVAR     |
| 140 | SCJ17E190021    | CL 60G SUR KR 19           | CIUDAD BOLÍVAR     |
| 141 | SCJ17E190026    | CL 61 SUR KR 18 BIS        | CIUDAD BOLÍVAR     |
| 142 | SCJ17E190028    | CL 59B BIS SUR KR 23C      | CIUDAD BOLÍVAR     |
| 143 | SCJ17E190038    | KR 18T CL 61B SUR          | CIUDAD BOLÍVAR     |
| 144 | SCJ17E190039    | CL 60A SUR KR 17A          | CIUDAD BOLÍVAR     |

# Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|     |              |                             |                |
|-----|--------------|-----------------------------|----------------|
| 145 | SCJ17E190052 | CL 62G SUR KR 75L           | CIUDAD BOLÍVAR |
| 146 | SCJ17E190017 | AC 57R SUR TV 73I           | CIUDAD BOLÍVAR |
| 147 | SCJ17E190116 | KR 27B CL 71I BIS SUR       | CIUDAD BOLÍVAR |
| 148 | SCJ17E190135 | KR 27 CL 74 SUR             | CIUDAD BOLÍVAR |
| 149 | SCJ17FJ0003  | AC 68 SUR TV 50             | CIUDAD BOLÍVAR |
| 150 | FN_121       | KR 27B CL 71C SUR           | CIUDAD BOLÍVAR |
| 151 | CVID22339    | TV 20 CL 59 SUR             | CIUDAD BOLÍVAR |
| 152 | AL2464       | CL 59 SUR KR 22B            | CIUDAD BOLÍVAR |
| 153 | P456         | KR 22 CL 59 SUR             | CIUDAD BOLÍVAR |
| 154 | AL2204       | CL 59A SUR KR 23D           | CIUDAD BOLÍVAR |
| 155 | PCE18750     | KR 34 CL 69I SUR            | CIUDAD BOLÍVAR |
| 156 | AL2322       | AC 60G SUR KR 16D           | CIUDAD BOLÍVAR |
| 157 | AL2226       | KR 26C BIS CL 72D SUR       | CIUDAD BOLÍVAR |
| 158 | CCEL19_072   | KR 75M CL 68C SUR           | CIUDAD BOLÍVAR |
| 159 | CCEL19_120   | KR 27 CL 71H SUR            | CIUDAD BOLÍVAR |
| 160 | CCEL19_097   | KR 22 CL 60 SUR             | CIUDAD BOLÍVAR |
| 161 | FVS-3007     | CL 65C SUR KR 77G           | BOSA           |
| 162 | FVS-3008     | AUTO SUR CL 58 SUR          | BOSA           |
| 163 | FVS-3009     | CL 59 SUR KR 89A            | BOSA           |
| 164 | FVS-3010     | AUTO SUR CL 63 SUR          | BOSA           |
| 165 | 350-4937     | KR 95A CL 54D SUR           | BOSA           |
| 166 | SCJ17E070014 | CL 54C SUR KR 87            | BOSA           |
| 167 | ALB217       | CL 60 SUR KR 81D            | BOSA           |
| 168 | P387         | CL 82A SUR KR 84            | BOSA           |
| 169 | P380-B       | CL 78 SUR KR 77G            | BOSA           |
| 170 | PCE23688     | AV VILLAVICENCIO CL 57H SUR | BOSA           |
| 171 | P508         | CL 57A SUR KR 64            | BOSA           |
| 172 | MB431        | KR 77J CL 65 SUR            | BOSA           |
| 173 | PAQ1-1       | CL 54C SUR KR 87J           | BOSA           |
| 174 | FVS-3201     | AV 1RO MAYO KR 69B          | KENNEDY        |
| 175 | FVS-3204     | AV BOYACÁ AV 1RO MAYO       | KENNEDY        |
| 176 | FVS-3211     | AUTO SUR CL 63F             | KENNEDY        |
| 177 | FVS-3215     | KR 80C CL 24 SUR            | KENNEDY        |
| 178 | FVS-3217     | AV AMERICAS KR 80G          | KENNEDY        |
| 179 | ESU-023      | AV VILLAVICENCIO KR 80G     | KENNEDY        |
| 180 | ESU-054      | AV 1RO MAYO AV BOYACÁ       | KENNEDY        |
| 181 | ESU-063      | KR 78 CL 8A BIS             | KENNEDY        |
| 182 | ESU-071      | AV AMERICAS KR 69           | KENNEDY        |
| 183 | ESU-105      | AV VILLAVICENCIO KR 81D     | KENNEDY        |

# Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|     |              |                        |          |
|-----|--------------|------------------------|----------|
| 184 | ESU-116      | AV AMERICAS KR 80C     | KENNEDY  |
| 185 | ESU-130      | AV CALI AV AMERICAS    | KENNEDY  |
| 186 | ESU-133      | KR 80 CL 40C SUR       | KENNEDY  |
| 187 | ESU-145      | CL 12 AV CALI          | KENNEDY  |
| 188 | ESU-146      | TV 81G BIS DG 34B SUR  | KENNEDY  |
| 189 | ESU-162      | KR 80 CL 39A SUR       | KENNEDY  |
| 190 | ESU-326      | AK 80 CL 2             | KENNEDY  |
| 191 | 350-4966     | CL 39 SUR KR 72N       | KENNEDY  |
| 192 | 350-5062     | AK 68 CL 18 SUR        | KENNEDY  |
| 193 | STRM_6       | AV AMERICAS KR 71B BIS | KENNEDY  |
| 194 | FN_77        | KR 88D CL 35B SUR      | KENNEDY  |
| 195 | PCE2704      | AUTO SUR CL 45 SUR     | KENNEDY  |
| 196 | AL1284       | KR 101 CL 40 SUR       | KENNEDY  |
| 197 | AL1252       | KR 72 CL 39B SUR       | KENNEDY  |
| 198 | AL225        | KR 70B CL 8 SUR        | KENNEDY  |
| 199 | CVID21920    | CL 49 SUR KR 89        | KENNEDY  |
| 200 | AL1259       | KR 80 CL 51 SUR        | KENNEDY  |
| 201 | FVS-3404     | AV ESPERANZA AK 68     | FONTIBÓN |
| 202 | SCJ17E090007 | AC 17 AK 83            | FONTIBÓN |
| 203 | SCJ17E090008 | CL 17 AK 72            | FONTIBÓN |
| 204 | SCJ17E090009 | AC 17 AK 83            | FONTIBÓN |
| 205 | SCJ17E090012 | AK 72 CL 24B           | FONTIBÓN |
| 206 | SCJ17E090018 | AC 24 AK 70            | FONTIBÓN |
| 207 | SCJ17E090020 | AC 26 KR 86            | FONTIBÓN |
| 208 | SCJ17E090025 | AK 68 CL 23            | FONTIBÓN |
| 209 | SCJ17E090027 | AK 72 AC 26            | FONTIBÓN |
| 210 | SCJ17E090028 | CL 24C KR 71 BIS       | FONTIBÓN |
| 211 | SCJ17E090049 | KR 100 CL 24D          | FONTIBÓN |
| 212 | SCJ17E090078 | CL 24A KR 69           | FONTIBÓN |
| 213 | FN_108       | CL 14A KR 119A         | FONTIBÓN |
| 214 | FN_156       | CL 21A KR 69B          | FONTIBÓN |
| 215 | PCE24005     | KR 71 CL 19            | FONTIBÓN |
| 216 | MB519        | KR 69B CL 19           | FONTIBÓN |
| 217 | P495         | KR 99 BIS CL 14        | FONTIBÓN |
| 218 | FVS-3602     | AV CALI CL 68          | ENGATIVÁ |
| 219 | FVS-3603     | AV BOYACÁ CL 80        | ENGATIVÁ |
| 220 | FVS-3609     | AC 26 AK 68            | ENGATIVÁ |
| 221 | FVS-3612     | AC 80 AV CALI          | ENGATIVÁ |
| 222 | FVS-3616     | AC 26 AV CALI          | ENGATIVÁ |

Informe mensual de Supervisión del  
contrato 1835-2023

|     |              |                                  |          |
|-----|--------------|----------------------------------|----------|
| 223 | FVS-3619     | CL 87 AK 70                      | ENGATIVÁ |
| 224 | SCJ17E100019 | AV BOYACÁ AC 80                  | ENGATIVÁ |
| 225 | SCJ17E100025 | CL 87 KR 69                      | ENGATIVÁ |
| 226 | SCJ17E100034 | KR 69P CL 65                     | ENGATIVÁ |
| 227 | SCJ17E100035 | TV 68A CL 44                     | ENGATIVÁ |
| 228 | SCJ17E100045 | AC 63 KR 77A                     | ENGATIVÁ |
| 229 | SCJ17E100052 | CL 77B KR 120A                   | ENGATIVÁ |
| 230 | SCJ17E100069 | AC 80 KR 70                      | ENGATIVÁ |
| 231 | SCJ17E100092 | CL 86A KR 72                     | ENGATIVÁ |
| 232 | SCJ17E100126 | KR 68F CL 69A                    | ENGATIVÁ |
| 233 | STRM_7       | AC 26 AK 69                      | ENGATIVÁ |
| 234 | FN_8         | CL 90 KR 111A                    | ENGATIVÁ |
| 235 | FN_9         | AC 90 KR 119                     | ENGATIVÁ |
| 236 | FN_134       | CL 64C KR 88                     | ENGATIVÁ |
| 237 | P112         | DG 68B KR 109A                   | ENGATIVÁ |
| 238 | FVS-4014     | AV CIRCUNVALAR CL 32             | SANTA FÉ |
| 239 | FVS-4015     | CL 18 KR 13                      | SANTA FÉ |
| 240 | FVS-4017     | CL 28 KR 13                      | SANTA FÉ |
| 241 | FVS-4018     | AK 7 CL 28                       | SANTA FÉ |
| 242 | FVS-4021     | AV CARACAS CL 9                  | SANTA FÉ |
| 243 | FVS-4023     | AK 7 CL 29                       | SANTA FÉ |
| 244 | FVS-4025     | CL 39 KR 5                       | SANTA FÉ |
| 245 | FVS-4032     | AV CIRCUNVALAR CL 34             | SANTA FÉ |
| 246 | FVS-4033     | CL 20 KR 13A                     | SANTA FÉ |
| 247 | FVS-4813     | CL 23 KR 13A                     | SANTA FÉ |
| 248 | FVS-4815     | AV CIRCUNVALAR CL 40A BIS<br>SUR | SANTA FÉ |
| 249 | ESU-193      | AK 3 CL 30                       | SANTA FÉ |
| 250 | ESU-231      | AK 7 CL 36                       | SANTA FÉ |
| 251 | ESU-248      | CL 26 KR 10                      | SANTA FÉ |
| 252 | ESU-295      | CL 19 KR 10                      | SANTA FÉ |
| 253 | 350-4902     | KR 9 CL 21                       | SANTA FÉ |
| 254 | 350-4903     | KR 12 CL 20                      | SANTA FÉ |
| 255 | SCJ17E030005 | CL 8 KR 12                       | SANTA FÉ |
| 256 | SCJ17E030020 | AV CIRCUNVALAR CL 23<br>MIRADOR  | SANTA FÉ |
| 257 | SCJ17E030035 | CL 15 KR 10                      | SANTA FÉ |
| 258 | SCJ17E030045 | AC 6 KR 8                        | SANTA FÉ |
| 259 | SCJ17E030049 | KR 3A CL 2A                      | SANTA FÉ |
| 260 | SCJ17E030053 | CL 6 KR 12                       | SANTA FÉ |

Informe mensual de Supervisión del  
contrato 1835-2023

|     |              |                         |                |
|-----|--------------|-------------------------|----------------|
| 261 | SCJ17E030065 | PARQUE NACIONAL         | SANTA FÉ       |
| 262 | SCJ17E030078 | AV CIRCUNVALAR LA PAZ   | SANTA FÉ       |
| 263 | SFGN_67      | VIA BOGOTA CHOACHI KM 2 | SANTA FÉ       |
| 264 | PCE20299     | PARQUE NACIONAL         | SANTA FÉ       |
| 265 | CCEL04_017   | TV 1 CL 30B             | SANTA FÉ       |
| 266 | FVS-4113     | CL 13 KR 15             | LOS MÁRTIRES   |
| 267 | FVS-4209     | CL 12 KR 18             | LOS MÁRTIRES   |
| 268 | FVS-4623     | CL 8 KR 17              | LOS MÁRTIRES   |
| 269 | ESU-262      | AC 26 KR 24             | LOS MÁRTIRES   |
| 270 | ESU-271      | AV CARACAS CL 24        | LOS MÁRTIRES   |
| 271 | ESU-306      | DG 19A KR 19            | LOS MÁRTIRES   |
| 272 | 350-4899     | AV CARACAS CL 14        | LOS MÁRTIRES   |
| 273 | SCJ17E140007 | CL 16 KR 15             | LOS MÁRTIRES   |
| 274 | SCJ17E140054 | AC 13 KR 21             | LOS MÁRTIRES   |
| 275 | AL1716       | KR 20 CL 12A            | LOS MÁRTIRES   |
| 276 | PCE26047     | KR 19A CL 6B            | LOS MÁRTIRES   |
| 277 | P182         | KR 17 AC 13             | LOS MÁRTIRES   |
| 278 | CVID22161    | AK 30 AC 22             | LOS MÁRTIRES   |
| 279 | FVS-4400     | CL 17 SUR KR 27         | ANTONIO NARIÑO |
| 280 | FVS-4402     | AV CARACAS CL 12A       | ANTONIO NARIÑO |
| 281 | FVS-4411     | KR 24 DG 13 BIS SUR     | ANTONIO NARIÑO |
| 282 | 350-5052     | KR 27 CL 38A SUR        | ANTONIO NARIÑO |
| 283 | SCJ17E150011 | KR 14 CL 11 SUR         | ANTONIO NARIÑO |
| 284 | AL1822       | AC 22 SUR KR 27         | ANTONIO NARIÑO |
| 285 | FVS-4604     | AV NQS DG 16 SUR        | PUENTE ARANDA  |
| 286 | FVS-4606     | AC 13 KR 62             | PUENTE ARANDA  |
| 287 | FVS-4611     | AV NQS CL 8 SUR         | PUENTE ARANDA  |
| 288 | FVS-4616     | AV AMERICAS KR 50       | PUENTE ARANDA  |
| 289 | ESU-046      | AV 1RO MAYO KR 51A SUR  | PUENTE ARANDA  |
| 290 | ESU-275      | AV NQS CL 13            | PUENTE ARANDA  |
| 291 | 350-5055     | KR 52C CL 40A SUR       | PUENTE ARANDA  |
| 292 | 350-5059     | AV AMERICAS KR 54       | PUENTE ARANDA  |
| 293 | 350-5063     | KR 62 CL 12             | PUENTE ARANDA  |
| 294 | SCJ17E160014 | AK 50 AC 6              | PUENTE ARANDA  |
| 295 | SCJ17E160024 | AV AMERICAS KR 66       | PUENTE ARANDA  |
| 296 | MB965        | CL 8 KR 33              | PUENTE ARANDA  |
| 297 | SCJ17E160001 | CL 13 KR 39             | PUENTE ARANDA  |
| 298 | FVS-4001     | AV JIMENEZ KR 10        | CANDELARIA     |
| 299 | FVS-4807     | CL 12 KR 1 ESTE         | CANDELARIA     |

# Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|     |               |                          |                |
|-----|---------------|--------------------------|----------------|
| 300 | ESU-234       | KR 1E CL 21              | CANDELARIA     |
| 301 | SCJ17E170023  | KR 5 ESTE CL 19A         | CANDELARIA     |
| 302 | SCJ17E170058  | CL 12C KR 4              | CANDELARIA     |
| 303 | P252          | KR 3 CL 12F              | CANDELARIA     |
| 304 | CCEL17_035    | CL 7 KR 9                | CANDELARIA     |
| 305 | FVS-4009      | CLL 24 CR 13             | SANTA FÉ       |
| 306 | FVS-4030      | AV CIRCUNVALAR CLL 22D   | SANTA FÉ       |
| 307 | ESU-039       | CR 19 CLL 51 SUR         | BOSA           |
| 308 | ESU-168       | DG 68 SUR CR 45D         | CIUDAD BOLÍVAR |
| 309 | ESU-169       | AV SUBA CLL 100          | BARRIOS UNIDOS |
| 310 | 350-4873      | CLL 148 CR 107           | SUBA           |
| 311 | AL203         | CLL 48B SUR CR 77H       | KENNEDY        |
| 312 | SCJ17E010038  | AK 45 CL 183             | USAQUÉN        |
| 313 | FVS-1191      | AV CIRCUNVALAR CL 60 BIS | CHAPINERO      |
| 314 | 350-4886      | KR 107 CL 148            | SUBA           |
| 315 | 350-4889      | KR 109A CL 151           | SUBA           |
| 316 | FN_48         | CL 127 KR 45A            | SUBA           |
| 317 | SCJ17E130105  | CL 44B KR 55             | TEUSAQUILLO    |
| 318 | SCJ17E040065  | KR 6 ESTE CL 36K SUR     | SAN CRISTÓBAL  |
| 319 | AL952         | CL 137C SUR KR 3A BIS    | USME           |
| 320 | PCE22771      | TV 34 BIS CL 73 SUR      | CIUDAD BOLÍVAR |
| 321 | PAQ62         | CL 59C SUR KR 88C        | BOSA           |
| 322 | SGT11         | KR 84C CL 57B SUR        | BOSA           |
| 323 | PCE23896      | AC 17 KR 78G             | FONTIBÓN       |
| 324 | SCJ17E100022  | KR 70G CL 72B            | ENGATIVÁ       |
| 325 | SCJ17FJ0007_1 | CL 80 KR 120             | ENGATIVÁ       |
| 326 | FVS-4019      | CL 17 KR 4               | SANTA FÉ       |
| 327 | FVS-4024      | CL 3 KR 10               | SANTA FÉ       |
| 328 | 350-4898      | KR 13 AC 26              | SANTA FÉ       |
| 329 | SCJ17E030050  | KR 10 CL 6               | SANTA FÉ       |
| 330 | AL795         | KR 4 CL 26               | SANTA FÉ       |
| 331 | FVS-4115      | CL 20 KR 15 BIS          | LOS MÁRTIRES   |
| 332 | 350-5045      | CL 10 SUR KR 11A         | ANTONIO NARIÑO |
| 333 | SCJ17E060044  | CLL 56A SUR CR 25        | TUNJUELITO     |
| 334 | FVS-4628      | CLL 6 CR 5               | SANTA FÉ       |
| 335 | SCJ17E130003  | CLL 26 CR 66             | TEUSAQUILLO    |
| 336 | FS_45901      | DG 3 CR 82A              | KENNEDY        |
| 337 | 05999-2417    | CR 15 ESTE CLL 72A SUR   | SAN CRISTÓBAL  |
| 338 | SCJ17E050068  | CLL 77 SUR CR 14L        | USME           |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|     |             |                         |          |
|-----|-------------|-------------------------|----------|
| 339 | NO REGISTRA | TV 85A CLL 49 SUR       | KENNEDY  |
| 340 | NO REGISTRA | CLL 34 BIS A SUR CR 93B | KENNEDY  |
| 341 | NO REGISTRA | CR 83 CLL 46B SUR       | KENNEDY  |
| 342 | 10073-2699  | AC 80 CR 110            | ENGATIVÁ |
| 343 | 03093-1258  | CR 6 CLL 15             | SANTA FE |

*Fuente: Elaboración propia*

De igual manera los puntos excluidos son los siguientes:

*Tabla 5 Puntos retirados de restablecimiento*

| ÍTEM | CÓDIGO PUNTO | DIRECCIÓN        | LOCALIDAD | CAUSA                   |
|------|--------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 1    | ALB211       | CR 86 CLL 88 SUR | BOSA      | PUNTO CON VISUALIZACIÓN |

*Fuente: Elaboración propia*

### 3.4. Estado de ejecución de diagnósticos y restablecimientos

- **Diagnósticos**

En el desarrollo de las actividades del proceso de restablecimiento Teniendo en cuenta la fecha de corte del informe correspondiente desde el 29 de febrero de 2024 al 28 de marzo de 2024, se tienen los siguientes datos:

De acuerdo con los reportes recibidos por parte de la interventoría, para el periodo del informe, el contratista de obra realizó 75 visitas de diagnóstico, de estas 4 no cumplieron con la fecha programada y 1 se encuentra pendiente de visita. Pero tuvo atrasos de los siguientes puntos.

*Tabla 6 Diagnósticos no cumplidos en el cronograma*

| CÓDIGO PUNTO | DIRECCIÓN    | CRONOGRAMA | FECHA DIAG | DÍAS DE RETRAZO |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|
| FVS-1646     | CL 64 KR 28A | 4/03/2024  | 5/03/2024  | 1               |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|         |                       |            |            |                 |
|---------|-----------------------|------------|------------|-----------------|
| MB165   | KR 22 ESTE CL 12B SUR | 11/03/2024 | 12/03/2024 | 1               |
| P313    | KR 15 ESTE CL 48 SUR  | 11/03/2024 | 12/03/2024 | 1               |
| ESU-189 | AV TUNJUELITO KR 19   | 18/03/2024 | 21/03/2024 | 3               |
| ESU-169 | AV SUBA CLL 100       | 6/03/2024  | 0/01/1900  | Sin diagnóstico |

*Fuente: Informes del contratista*

Teniendo en cuenta lo anterior, el cumplimiento de visitas de diagnóstico corresponde a un porcentaje del 93%. Así las cosas, según cronograma presentado a la supervisión se debieron completar 171 visitas de diagnóstico, de las cuales la interventoría recibió informes de 160 los cuales fueron aprobados para iniciar labores técnicas de restablecimiento.

En resumen, se presenta la tabla que se muestra a continuación:

*Tabla 7 Resumen diagnósticos*

| ESTADO                        | CANTIDAD | PORCENTEJE |
|-------------------------------|----------|------------|
| PROYECTADOS                   | 171      | 100,00%    |
| REPORTADOS A INTERVENTORIA    | 160      | 93%        |
| APROBADOS                     | 160      | 100%       |
| EN REVISION POR INTERVENTORÍA | 0        | 0,00%      |

*Fuente: Informe No 2 del contratista*

El presupuesto obtenido para los 9 diagnósticos aprobados por la interventoría, para reestablecer por parte del contratista de obra es de \$ 96.890.561 el cual se discrimina a continuación:

*Tabla 8 Presupuesto por punto aprobado*

| CODIGO       | DIRECCIÓN           | VALOR         |
|--------------|---------------------|---------------|
| ESU-128      | AV BOYACÁ DG 62 SUR | \$ 9.533.026  |
| FVS-4411     | KR 24 DG 13 BIS SUR | \$ 7.137.346  |
| SCJ17E150011 | KR 14 CL 11 SUR     | \$ 10.976.161 |
| FVS-4604     | AV NQS DG 16 SUR    | \$ 11.128.166 |
| FVS-4616     | AV AMERICAS KR 50   | \$ 14.836.658 |
| ESU-275      | AV NQS CL 13        | \$ 11.134.771 |
| FVS-4001     | AV JIMENEZ KR 10    | \$ 11.278.542 |

## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|               |                   |                      |
|---------------|-------------------|----------------------|
| PAQ62         | CL 59C SUR KR 88C | \$ 10.622.435        |
| SCJ17FJ0007_1 | CL 80 KR 120      | \$ 10.243.456        |
|               | <b>TOTAL</b>      | <b>\$ 96.890.561</b> |

*Fuente: Informe No 2 del contratista*

### • Restablecimientos

De los presupuestos aprobados el contratista restableció el suministro del fluido eléctrico en 78 puntos, completando así 81 puntos restablecidos, los cuales se detallan a continuación:

*Tabla 9 Puntos restablecidos*

| CÓDIGO PUNTO | DIRECCIÓN            | LOCALIDAD | ESTADO                   |
|--------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| FVS-1007     | AK 7 CL 127          | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1009     | AK 7 CL 116          | USAQUÉN   | Operativa                |
| 350-2051     | AUTO NORTE CL 172A   | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| 350-4867     | AK 7 CL 180          | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010003 | AK 7 CL 145          | USAQUÉN   | Operativa                |
| SCJ17E010023 | KR 7 CL 183          | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010026 | AK 9 CL 192          | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010036 | CL 183 KR 19A        | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010050 | CL 161 KR 14B        | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010060 | KR 15 CL 116         | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010078 | KR 45 CL 104         | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010079 | AK 45 CL 127         | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010089 | KR 8C CL 106         | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E010063 | AK 11 CL 124         | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| FN_2         | KR 13B CL 161        | USAQUÉN   | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1120     | AV CARACAS CL 72     | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1122     | AV CARACAS CL 49     | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1133     | AV CIRCUNVALAR CL 44 | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1178     | CL 46 KR 13          | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1186     | CL 71 KR 11          | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1190     | CL 50 KR 13          | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1193     | AV CIRCUNVALAR CL 45 | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E020005 | CL 84A KR 16A        | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E020008 | AC 92 AK 20          | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E020034 | CL 85 KR 12          | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ18E020003 | CL 71 KR 2A          | CHAPINERO | Escalada a Mantenimiento |

Informe mensual de Supervisión del  
contrato 1835-2023

| FN_132        | CL 77 KR 12           | CHAPINERO             | Operativa                |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| FVS-1401      | AV SUBA AV BOYACA     | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1406      | AUTO NORTE CL 116     | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| ESU-092       | CL 138 KR 149B        | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| ESU-170       | AV SUBA CL 118        | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| 350-2055      | AUTO NORTE CL 175     | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| 350-2056      | KR 55 CL 160          | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110102  | AK 72 CL 116          | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110100  | AC 145 KR 76          | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110065  | CL 151C AK 104        | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110025  | KR 101 CL 147         | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110031  | KR 102A CL 131        | SUBA                  | Operativa                |
| SCJ17E110077  | CL 132 KR 104         | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110081  | KR 91 CL 99A          | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110083  | KR 92 CL 156          | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110090  | KR 91 CL 131          | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110098  | CL 183 KR 57A         | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| FS_3980       | AUTO NORTE CL 185     | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| FSC0012       | AUTO NORTE CL 162     | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| FSC0017       | AUTO NORTE CL 111     | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| FN_34         | KR 73 CL 162          | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E110084  | KR 92 CL 157          | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| P274          | CL 147 AK 58          | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| AL2585        | AC 132 KR 91          | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| CCEL11_059    | AC 145 KR 80          | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| P290          | CL 131 TV 76          | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17FJ0005_2 | AUTO NORTE CL 200     | SUBA                  | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-1646      | CL 64 KR 28A          | BARRIOS UNIDOS        | Escalada a Mantenimiento |
| 350-5014      | KR 65B CL 75 A        | BARRIOS UNIDOS        | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E120035  | DG 78 BIS KR 55 BIS   | BARRIOS UNIDOS        | Operativa                |
| SCJ18E150002  | KR 10 CL 1            | SAN CRISTÓBAL         | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-2207      | KR 1C ESTE CL 65 SUR  | USME                  | Operativa                |
| SCJ17E050063  | CL 74C SUR KR 14G BIS | USME                  | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E050066  | CL 76 SUR KR 14A      | USME                  | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E050089  | CL 74B SUR KR 12      | USME                  | Escalada a Mantenimiento |
| AL945         | KR 1C ESTE CL 68 SUR  | USME                  | Escalada a Mantenimiento |
| CVID21658     | CL 77 SUR KR 14B ESTE | USME                  | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-2611      | CL 27 SUR KR 10       | RAFAEL URIBE<br>URIBE | Escalada a Mantenimiento |
| ESU-128       | AV BOYACÁ DG 62 SUR   | CIUDAD BOLÍVAR        | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E190116  | KR 27B CL 71I BIS SUR | CIUDAD BOLÍVAR        | Escalada a Mantenimiento |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|               |                     |                |                          |
|---------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| FVS-3008      | AUTO SUR CL 58 SUR  | BOSA           | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-3211      | AUTO SUR CL 63F     | KENNEDY        | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E090020  | AC 26 KR 86         | FONTIBÓN       | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-4021      | AV CARACAS CL 9     | SANTA FÉ       | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-4023      | AK 7 CL 29          | SANTA FÉ       | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-4209      | CL 12 KR 18         | LOS MÁRTIRES   | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17E140007  | CL 16 KR 15         | LOS MÁRTIRES   | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-4411      | KR 24 DG 13 BIS SUR | ANTONIO NARIÑO | Operativa                |
| SCJ17E150011  | KR 14 CL 11 SUR     | ANTONIO NARIÑO | Escalada a Mantenimiento |
| FVS-4604      | AV NQS DG 16 SUR    | PUENTE ARANDA  | Operativa                |
| FVS-4616      | AV AMERICAS KR 50   | PUENTE ARANDA  | Escalada a Mantenimiento |
| ESU-275       | AV NQS CL 13        | PUENTE ARANDA  | Escalada a Mantenimiento |
| PAQ62         | CL 59C SUR KR 88C   | BOSA           | Escalada a Mantenimiento |
| SCJ17FJ0007_1 | CL 80 KR 120        | ENGATIVÁ       | Operativa                |
| SCJ17E130003  | CLL 26 CR 66        | TEUSAQUILLO    | Operativa                |

*Fuente: Informe No 3 del contratista*

Con base a la información anterior el contratista objeto de interventoría lleva un porcentaje de cumplimiento del 62,31% con respecto a los diagnósticos aprobados. Teniendo en cuenta el alto número de trabajos aprobados y que no han sido ejecutados, el contratista INSOL SAS presenta a la interventoría las siguientes acciones como plan de contingencia:

Se procedió a realizar un ajuste dentro del equipo de trabajo, de la siguiente forma:

- Se modificó el profesional residente, quien de ahora en adelante dará un apoyo administrativo.
- El nuevo profesional residente mismo que ya se encuentra aprobado por interventoría se encargará de controlar las actividades a ejecutar en campo, esto con el fin de dar dinamismo al alcance contractual.

En lo que corresponde a la gestión documental, también se procedió a modificar el profesional que desarrollará dicha actividad.

Adicionalmente, se ajustó el perfil correspondiente al supervisor de terreno, quien se encargará de la realización de los diagnósticos de los PVV, ya que estos son la base para la ejecución de estos.



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

Se adicionaron nuevas cuadrillas, que se distribuirán de la siguiente manera:

- Una (01) cuadrilla para realizar diagnósticos.
- Tres (03) cuadrillas para realizar restablecimiento del fluido eléctrico.

Se ejecutarán actividades durante los sábados y domingos, así como en horarios extendidos, con el fin de avanzar en la ejecución de los PVV aprobados por interventoría.

Se entregará a la interventoría avances semanales con el fin de evaluar la ejecución del contrato.

### 3.5. ANS CONTRACTUALES

Tabla 10 ANS en el periodo del 29 de enero al 28 de febrero de 2024

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS PARA LA S, C y AJ<br>ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.<br>PRODUCTO<br>O Y/O<br>SERVICIO | PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN LAS VEINTE (20) LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES |
| 1.1.<br>Descripción<br>del servicio | PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN LAS VEINTE (20) LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.2. Alcance del servicio                                                                                                                        | CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS                               |                                                                                                                                                                                              |        |
| 2. CLIENTES                                                                                                                                      | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA - CENTRO COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO DE BOGOTÁ (C4) - MEBOG.           |                                                                                                                                                                                              |        |
| 3. PROVEEDORES                                                                                                                                   | CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |        |
| 3.1. Otras partes que intervienen                                                                                                                | CONTRATISTA DE RESTABLECIMIENTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |        |
| 4. OBJETIVO DEL ANS                                                                                                                              | GARANTIZAR LA COMPLETITUD Y LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS/ENTREGABLES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA |                                                                                                                                                                                              |        |
| 5. MODIFICACIONES Y VIGENCIA DEL ACUERDO                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |        |
| Cualquier modificación a este acuerdo será analizada y aprobada por los responsables de los procesos de estructuración y ejecución del contrato. |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |        |
| 6. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |        |
| 6.1. REQUISITOS DEL CLIENTE(Oportuno, en debida forma, trazabilidad, entre otros)                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |        |
| RESPONSABLE                                                                                                                                      | REQUISITO                                                                                                                                                       | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO                                                                                                                                                                    | ESTADO |
| INTERVENTORIA                                                                                                                                    | OPORTUNIDAD                                                                                                                                                     | El contratista debe garantizar la oportunidad en la entrega de todos los documentos pactados contractualmente y/o solicitados por la Entidad.                                                | CUMPLE |
| INTERVENTORIA                                                                                                                                    | CALIDAD                                                                                                                                                         | El contratista debe garantizar la calidad de los documentos entregados a la Secretaria bien sea porque están pactados contractualmente o se requieren en el marco de ejecución del contrato. | CUMPLE |
| INTERVENTORIA                                                                                                                                    | OPORTUNIDAD                                                                                                                                                     | El contratista debe garantizar participación de los profesionales que conforman el equipo de trabajo en las sesiones de trabajo a las que se les convoque                                    | CUMPLE |

## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| INTERVENTORIA | CALIDAD               | El contratista debe establecer los procedimientos o mecanismos a que haya lugar para garantizar que desde el inicio del contrato y hasta los tres (3) primeros meses de ejecución contractual no se presenten cambios en los miembros del equipo de trabajo aprobado.                   | CUMPLE |
| INTERVENTORIA | CALIDAD               | El contratista debe establecer los procedimientos o mecanismos a que haya lugar para garantizar que a partir del cuarto (4) mes de ejecución contractual no se presenten cambios en los miembros del equipo de trabajo aprobado para la ejecución del contrato.                         | CUMPLE |
| INTERVENTORIA | OPORTUNIDAD Y CALIDAD | El contratista debe establecer los procedimientos o mecanismos a que haya lugar para garantizar que el personal propuesto para la ejecución contractual permanezca en el periodo establecido para el cumplimiento del objeto.                                                           | CUMPLE |
| INTERVENTORIA | OPORTUNIDAD           | Verificar que no sea superado el tiempo máximo de respuesta para dar concepto (aprobación o rechazo) a las solicitudes de los contratistas (solicitudes de servicio o utilización de la bolsa de repuestos) como se encuentra definido en los estudios previos y los anexos respectivos | CUMPLE |

### 6.2. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y OTRAS PARTES QUE INTERVIENEN

| RESPONSABLE | REQUISITO | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO | OBSERVACIONES |
|-------------|-----------|---------------------------|---------------|
|-------------|-----------|---------------------------|---------------|

## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| INTERVENTORIA | OPORTUNIDAD | <p>La INTERVENTORÍA, debe garantizar los tiempos de entrega de todos los documentos pactados contractualmente y/o solicitados por la Entidad .</p> <p>Aplicable a los siguientes servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodología de la Interventoría</li> <li>• Informes de actividades</li> <li>• Respuesta a oficios y derechos de petición</li> <li>• Cualquier requerimiento directo del Supervisor.</li> </ul>               | Sin observaciones |
| INTERVENTORIA | CALIDAD     | <p>La INTERVENTORÍA, debe garantizar la calidad, en términos de completitud y consistencia de la información que contienen todos los documentos pactados contractualmente y/o solicitados por la Entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodología de la Interventoría</li> <li>• Informes de actividades</li> <li>• Respuesta a oficios y derechos de petición</li> <li>• Cualquier requerimiento directo del Supervisor.</li> </ul> | Sin observaciones |
| INTERVENTORIA | OPORTUNIDAD | <p>La INTERVENTORÍA, deberá asistir a las reuniones establecidas y definidas según el estudio previo y los anexos respectivos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sin observaciones |
| INTERVENTORIA | CALIDAD     | <p>La INTERVENTORÍA, debe adelantar las actividades y procedimientos que permita garantizar la permanencia del personal desde el momento del inicio del contrato y hasta el tercer mes de ejecución</p>                                                                                                                                                                                                                                               | Sin observaciones |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| INTERVEN<br>TORIA                                                | CALIDAD                                                                                                                                                                           | La INTERVENTORÍA, debe adelantar las actividades y procedimientos que permita garantizar la permanencia del personal a partir del cuarto mes de ejecución y hasta finalizar el contrato.                           | Sin observaciones |
| INTERVEN<br>TORIA                                                | OPORTUNIDAD Y<br>CALIDAD                                                                                                                                                          | La INTERVENTORÍA, debe dar concepto aprobatorio o de rechazo, a las solicitudes de restablecimiento o utilización de la BOLSA DE REPUESTOS por parte del Contratista, en los tiempos establecidos contractualmente | Sin observaciones |
| <b>6.3. RECURSOS CON LO QUE CUENTA EL PROVEEDOR DEL SERVICIO</b> |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Recurso Humano:                                                  | Director de Interventoría 1Profesional Jurídico 1Profesional Administrativo y Financiero 1Profesional Sistemas de Gestión Integral 1Profesional Técnico 1Tecnólogo electricista 1 | Se verificar on las HV del personal asignado al proyecto, comprobando que cumplen con los estudios y experiencia solicitados, de acuerdo con el anexo 3 - Personal requerido.                                      |                   |
| Recurso Financiero:                                              | Presupuesto del contrato                                                                                                                                                          | El contratista cuenta con los recursos para el desarrollo de las actividades solicitadas en el anexo 1 del contrato.                                                                                               |                   |
| Recurso Tecnológico :                                            | Correo electrónico, uso del aplicativo dispuesto por el contratista de restablecimiento (Si aplica), sistema de información para el seguimiento de actividades                    |                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Otros Recursos:                                                  | Los que el contratista considere para dar cumplimiento del objeto contractual.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>6.4. CAPACIDAD DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO</b>                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                   |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

Cumplir con el objeto del contrato según estudios previos y sus anexos.

### 7. INDICADORES ASOCIADOS

7.1. Indicador del Acuerdo. Son los indicadores que ayudan a verificar el cumplimiento del ANS

| NOMBRE DEL INDICADOR                    | FORMULA                                                                                                                                                                                                                                                             | FUENTE                                                                                               | RESPONSABLE   | OBSERVACIONES     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Oportunidad de los reportes entregados  | Plazo máximo en número de días hábiles consecutivos para entrega de cada reporte contados a partir de la ocurrencia del evento de acuerdo con la complejidad asignada.<br><br>Alta hasta 2 días<br>Media hasta 3 días<br>Baja hasta 4 días<br>Muy baja hasta 6 días | 1. Informes descritos en el estudio previo y sus anexos, metodología de interventoría, conceptos     | INTERVENTORIA | Sin observaciones |
| Calidad de los reportes entregados      | Número de devoluciones por informe revisado por parte del supervisor del contrato.<br><br>De 0 a 2<br><br>De 3 a 4<br>De 5 a 6<br>Mayor a 7                                                                                                                         | 1. Correos electrónicos o radicados de devolución de informes con las observaciones respectivas      | INTERVENTORIA | Sin observaciones |
| Asistencia a las reuniones programadas  | Número inasistencias a reuniones previamente citadas<br><br>De 0 a 2<br>De 3 a 4<br>De 5 a 6<br>Mayor a 7                                                                                                                                                           | 1. Citaciones a reuniones vía correo electrónico<br><br>2. Actas de reunión y listados de asistencia | INTERVENTORIA | Sin observaciones |
| Permanencia del equipo de interventoría | Número de profesionales reemplazados a partir del tercer (3) mes de ejecución del contrato                                                                                                                                                                          | Número de profesionales reemplazados a partir del tercer (3) mes de                                  | INTERVENTORIA | Sin observaciones |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | ejecución del<br>contrato                                                                                                                                                          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ausencia comprobada de personal de equipo de interventoría (oportunidad y calidad)                                | Cantidad de días de ausencia comprobada del personal requerido para la ejecución de actividades de la interventoría.<br>De 0 a 2<br>De 3 a 5<br>De 6 a 8<br>Mayor a 8        | 1. Seguimiento al cronograma de visitas, Puntos de Videovigilancia por parte de la ejecución del contrato de restablecimiento por parte Supervisión del contrato de interventoría. | INTERVENTORI<br>A | Sin observaciones |
| Oportunidad y calidad en la gestión de aprobación y reemplazo de un profesional que se retire de la interventoría | Número de días hábiles que emplea el contratista en el reemplazo de un profesional que se retire de la interventoría.<br>De 0 a 2<br>De 3 a 5<br>De 6 a 8<br>Mayor a 8       | 1. Solicitud de cambio de profesional para un perfil ante la supervisión del contrato.<br>2. aprobación del personal presentado.<br>3. Solicitudes de reemplazo de personal        | INTERVENTORIA     | Sin observaciones |
| Oportunidad en la aprobación de los requerimientos de ejecución de actividades                                    | Plazo máximo en días para aprobación de ejecución de actividades, de acuerdo con la complejidad establecida:<br>Alta hasta 2 días<br>Media hasta 3 días<br>Baja hasta 4 días | 1. correo electrónico, o 2. Radicados de solicitud                                                                                                                                 | INTERVENTORIA     | Sin observaciones |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

| Nombre del Indicador                                                               | Penalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oportunidad de los reportes entregados                                             | Por cada día hábil de incumplimiento en la entrega de documentación, se aplicará una penalización fijada en SMMLV, efectuado en la factura vinculada al pago del periodo correspondiente, de acuerdo con lo siguiente:<br><br>Entre 1 y 2 : 1 SMMLV<br>Entre 3 a 4 : 3 SMMLV<br>Entre 5 a 6 : 5 SMMLV<br>Mayor a 7 : 10 SMMLV                     |
| Calidad de los reportes entregados                                                 | Por cada devolución de informes o documentos requeridos, se aplicará una penalización fijada en SMMLV, efectuado en la factura vinculada al pago del periodo correspondiente, de acuerdo con lo siguiente:<br>Entre 0 y 2 : No hay penalización<br>Entre 3 a 4 : 3 SMMLV<br>Entre 5 a 7 : 5 SMMLV<br>Mayor a 8 : 10 SMMLV                         |
| Asistencia a las reuniones programadas                                             | Por cada inasistencia a reuniones citadas, se aplicará una penalización equivalente a un (1) SMMLV, para la factura vinculada al pago del periodo correspondiente                                                                                                                                                                                 |
| Permanencia del equipo de interventoría                                            | Por reemplazo del personal profesional/técnico solicitado para la ejecución del contrato de interventoría, se aplicará una penalización equivalente a 1 SMMLV por cada reemplazo.                                                                                                                                                                 |
| Ausencia comprobada de personal de equipo de interventoría (oportunidad y calidad) | Por cada día de ausencia comprobada del personal requerido para la ejecución de actividades, se aplicará una penalización fijada en SMMLV, efectuado en la factura vinculada al pago del periodo correspondiente, de acuerdo con lo siguiente:<br>Entre 1 y 2 : 1 SMMLV<br>Entre 3 a 4 : 3 SMMLV<br>Entre 5 a 6 : 5 SMMLV<br>Mayor a 6 : 10 SMMLV |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oportunidad y calidad en la gestión de aprobación y reemplazo de un profesional que se retire de la interventoría | Por cada día en la demora en el remplazo de personal profesional/técnico, se aplicará una penalización fijada en SMMLV, efectuado en la factura vinculada al pago del periodo correspondiente, de acuerdo con lo siguiente:<br>Entre 1 y 2 : 1 SMMLV<br>Entre 3 a 4 : 3 SMMLV<br>Entre 5 a 6 : 5 SMMLV<br>Mayor a 6 : 10 SMMLV                                                                        |
| Oportunidad en la aprobación de los requerimientos de ejecución de actividades                                    | Por días de demora en la aprobación de las actividades solicitadas de acuerdo al nivel de complejidad establecido para ejecución, se aplicará una penalización fijada en SMMLV, efectuado en la factura vinculada al pago del periodo correspondiente, de acuerdo con lo siguiente:<br>Entre 0 a 1 : No aplica penalización<br>Entre 2 a 3 : 3 SMMLV<br>Entre 4 a 5 : 6 SMMLV<br>Mayor a 6 : 10 SMMLV |

### 3.6. Administrativo

Se relacionan las actividades administrativas y los registros realizados durante la ejecución del contrato con los siguientes temas:

#### 3.6.1. Repositorio digital

Como instrumento de control y seguimiento documental, la supervisión estableció el repositorio en el SharePoint de la Entidad y a fin de caracterizar clasificar y archivar correctamente el expediente digital.

La estructura del repositorio digital contractual se encuentra constituida como se muestra en la imagen:

*Imagen 1 Repositorio en el SharePoint*



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

Documentos > 1. GRUPO DE APOYO > 2 ARAD > 2. GESTIÓN CONTRACTUAL JURÍDICA > 1 PROYECTOS > 2 VIDEOVIGILANCIA > 12. CONTRATO 1835-2023 INTERVENTORIA 1839-2023 <sup>2</sup>

| Nombre             | Fecha y Hora | Modificado | Modificado por                | Tamaño de arch... | Observación |
|--------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 01. PRECONTRACTUAL |              | 28/12/2023 | Maryary Suned Quinche Sánchez | 6 elementos       |             |
| 02. CONTRACTUAL    |              | 28/12/2023 | Maryary Suned Quinche Sánchez | 7 elementos       |             |
| 04. EJECUCION      |              | 28/12/2023 | Maryary Suned Quinche Sánchez | 8 elementos       |             |
| 05. COMUNICADOS    |              | 28/12/2023 | Maryary Suned Quinche Sánchez | 7 elementos       |             |

*Fuente SharePoint*

*Tabla 11 Descripción del repositorio digital contractual*

| Carpeta                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descripción de soportes adjuntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. C4<br>2. Documentos<br>3. 1. GRUPO DE APOYO<br>4. 2 ARAD<br>2. GESTIÓN CONTRACTUAL JURÍDICA<br>1 PROYECTOS<br>2. VIDEOVIGILANCIA<br>12. CONTRATO 1835-2023<br>INTERVENTORIA 1839-2023<br>01. PRECONTRACTUAL<br> | <p>Adjunto a la carpeta reposan los documentos precontractuales. Dentro de la carpeta existe una subestructura definida para clasificar los documentos:</p> <p>DOCUMENTOS CDP </p> <p>OFERTA </p> <p>Aviso Convocatoria PublicaSCJ-SIF-CMA-002-2023</p> <p>Reenergización 12 de octubre de 2023 (</p> |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

EstudioPrevio (1)

Pliego Definitivo SCJ-SIF-CMA-002-  
2023 energización 27 de octubre de  
2023

ResolucionApertura528del2  
7Octubre

CONTRACTUAL



1. Contrato SCJ-  
1835-2023  
043-
- 2.CertificadoRegistroPresu  
puestalCrp
- 3.GarantiasVerificacionAprob  
acion
4. ACTA DE INICIO CTO  
1835 DE 2023 Firmada\_C4
5. Ardco Aprobación  
Póliza
6. ANEXO 2 - PUNTOS  
VIDEOVIGILANCIA ANX-  
2023-14671\_2
7. ANEXO 3  
ESPECIFICACIONES  
TECNICAS

04. EJECUCIÓN



Adjunto a la carpeta reposan las  
evidencias de ejecución del  
contrato.

Dentro de la carpeta existe una  
subestructura definida para clasificar  
los documentos:

Informe 1.





## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

ANEXOS HSEQ



CARPETA FINANCIERA



Obligaciones

Específicas



Obligaciones Generales



HSEQ-DOC-005 PLAN DE  
TRABAJO ANUAL  
PP-FOR-001-

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL  
PROYECTO V1 Enero 2024

Informe 2.



ANEXOS HSEQ



CARPETA FINANCIERA



Obligaciones

Específicas



Obligaciones Generales



HSEQ-DOC-005 PLAN DE  
TRABAJO ANUAL  
PP-FOR-001-



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL  
PROYECTO V3 febrero 2024

*Fuente: Propia SDSCJ-C4*

### 3.6.2. Informes

Durante la ejecución del contrato se entregaron por parte del proveedor diferentes informes que daban cumplimiento a las obligaciones específicas del contrato N° 1835-2023.

A continuación, se describen los diferentes Informes y documentos entregados por el proveedor en la ejecución:

*Tabla 12 Informes entregados por el proveedor*

| Ítem                             | Mes           | Fecha inicio | Fecha fin   | Almacenamiento en repositorio                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informe mensual de interventoría | Enero de 2024 | 29/12/ 2023  | 28/01/ 2024 | 2.VIDEOVOGILANCIA/<br>12. CONTRATO 1835-2023<br>INTERVENTORIA 1839-<br>2023/04. EJECUCIÓN/<br>Informe 1/Obligaciones<br>Específicas/Obligación 14/ Informe V3 |
| Informe mensual de interventoría | Febrero 2024  | 29/01/2024   | 28/02/2024  | 2.VIDEOVOGILANCIA/<br>12. CONTRATO 1835-2023<br>INTERVENTORIA 1839-2023/04.<br>EJECUCIÓN/Informe 2/Obligaciones<br>Específicas/Obligación 14/ Informe V3      |

*Fuente: Propia SDSCJ-C4*



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

### 3.6.3. Reunión de seguimiento

En el desarrollo del contrato 1835-2023 se realizaron las siguientes reuniones de seguimiento y conciliación:

*Tabla 13 siguientes reuniones de seguimiento y conciliación*

| Fecha      | Descripción (temas abordados)                                                                                          | Almacenamiento en repositorio                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5/03/2024  | Seguimiento contractual contratos 1835-2023 y 1839-2023 (contrato de interventoría y contrato objeto de interventoría) | 2.VIDEOVOGILANCIA/<br>12. CONTRATO 1835-2023<br>INTERVENTORIA 1839-2023/04. EJECUCIÓN/<br>Informe 3/Obligaciones Específicas/Obligación 1/<br>ACTAS DE REUNION |
| 12/03/2024 | Seguimiento contractual contratos 1835-2023 y 1839-2023 (contrato de interventoría y contrato objeto de interventoría) | 2.VIDEOVOGILANCIA/<br>12. CONTRATO 1835-2023<br>INTERVENTORIA 1839-2023/04. EJECUCIÓN/<br>Informe 2/Obligaciones Específicas/Obligación 1/<br>ACTAS DE REUNION |
| 19/03/2024 | Seguimiento contractual contratos 1835-2023 y 1839-2023 (contrato de interventoría y contrato objeto de interventoría) | 2.VIDEOVOGILANCIA/<br>12. CONTRATO 1835-2023<br>INTERVENTORIA 1839-2023/04. EJECUCIÓN/<br>Informe 3/Obligaciones Específicas/Obligación 1/<br>ACTAS DE REUNION |

### 3.6.4. Aplicativo Secop II



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

Es importante considerar que, durante el periodo, la supervisión y el contratista cargaron en la plataforma de contratación pública – Secop II, la información correspondiente al contrato N° 1835-2023 a fin de generar transparencia de la información de acuerdo a la etapa:

- Precontractual: Pliego de condiciones, estudio previo, adendas, anexos y viabilidad presupuestal.
- Contractual: Póliza de cumplimiento y de responsabilidad extracontractual.
- Ejecución: Informe mensual de ejecución junto con los anexos que soportan cada una de las actividades realizadas, así como la factura aprobada y el soporte de pago.

A continuación, se ilustra el cargue en la plataforma del contrato:

### Secop II Etapa Precontractual

*Imagen 2 Etapa Precontractual-Pantalla Secop II- Documentación*

| Documentación                                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nombre del documento                                                                   |                           |
| DOCUMENTOS CDP.zip                                                                     | <a href="#">Descargar</a> |
| FORMATOS PUBLICAR.zip                                                                  | <a href="#">Descargar</a> |
| ANEXOS PUBLICAR.zip                                                                    | <a href="#">Descargar</a> |
| EstudioPrevio.pdf                                                                      | <a href="#">Descargar</a> |
| AvisoConvocatoriaPublicaSCJ-SIF-CMA-002-2023 Reenergizacio'n 12 de octubre de 2023.pdf | <a href="#">Descargar</a> |
| ProyectoPliegoSCJ-SIF-CMA-002-2023 Inter Reenergizacio'n 12 de octubre de 2023.pdf     | <a href="#">Descargar</a> |
| DOCUMENTOS SOPORTE PROCESO SELECCION.zip                                               | <a href="#">Descargar</a> |
| ResolucionApertura528del27Octubre.pdf                                                  | <a href="#">Descargar</a> |
| PliegoDefinitivoSCJ-SIF-CMA-002-2023 energizacio'n 27 de octubre de 2023.pdf           | <a href="#">Descargar</a> |
| FORMATOS DEFINITIVOS.zip                                                               | <a href="#">Descargar</a> |
| ANEXOS DEFINITIVOS.zip                                                                 | <a href="#">Descargar</a> |

### Secop II Etapa Precontractual CDP

*Imagen 3 Secop II Etapa Precontractual CDP*

|                                                                                                                                                                                     |                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <br>ALCALDIA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>Secretaría de Planeación, Seguridad,<br>Comercio y Justicia | Informe mensual de Supervisión del<br>contrato 1835-2023 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

| Código                       | Tipo | Estado      | Saldo           | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora |
|------------------------------|------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 656 | CDP  | No validado | 346.309.229 COP | 345.995.550 COP     | 02-30-11-60-34-80-000-007797      |

Saldo de CDP 346.309.229 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 345.995.550 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

### Secop II Contractual

Imagen 4 Pantallazo Secop II aprobación de pólizas

Garantías del proveedor:

| Id de la garantía | Justificación                                                                                                              | Tipo de garantía   | Valor             | Emisor             | Fecha fin                                                                  | Estado                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| CO1.WRT.13279726  | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato  | Contrato de seguro | 372.128.197,5 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 15/07/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)                               | Aprobada <a href="#">Detalle</a> |
| CO1.WRT.13162129  | Seriedad de la oferta                                                                                                      |                    | 34.630.922,9 COP  | -                  | 11 días para terminar (16/03/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobada <a href="#">Detalle</a> |

Imagen 5 Pantallazo Secop II Ejecución del contrato

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción                                                                            | Nombre del archivo                                               | Cargado por                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 043-CertificadoRegistroPresupuestalCrp.pdf                    | 043-CertificadoRegistroPresupuestalCrp.pdf                       | Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CTO 1835 DE 2023 Firmada_C4 (1) (2).pdf        | ACTA DE INICIO CTO 1835 DE 2023 Firmada_C4 (1) (2).pdf           | Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVIDADES No. 1.pdf (Archivado)                  | INFORME DE ACTIVIDADES No. 1.pdf                                 | Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> PP-INF-001 INFORME DE INTERVENTORIA 3 MARZO 2024 V2 (1).pdf   | 4. PP-INF-001 INFORME DE INTERVENTORIA 3 MARZO 2024 V2 (1).pdf   | Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> PP-INF-001 INFORME MENSUAL_1 ENERO 2024 V3 22_02_2024.pdf     | PP-INF-001 INFORME MENSUAL_1 ENERO 2024 V3 22_02_2024.pdf        | Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> PP-INF-004. INFORME_MENSUAL_2_FEBRERO_2024__V3 14_04_2024.pdf | 4. PP-INF-004. INFORME_MENSUAL_2_FEBRERO_2024__V3 14_04_2024.pdf | Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |

Borrar

Cargar nuevo

### 3.7. Financiero y Contable

Este capítulo presenta el resumen del periodo con afectación presupuestal atendiendo a las obligaciones tanto del contratista y la supervisión en calidad de aprobador del informe de ejecución, al igual que el certificado de cumplimiento para trámite de pago donde se encuentra relacionado lo ejecutado y lo pagado así:

Para el periodo del informe N°3, desde el 29 febrero de 2024 hasta el 28 de marzo de 2024 es importante precisar que de manera mensual se realiza informe de la ejecución del contrato por valor de \$ 52.645.950,00



|  |                                                          |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|
|  | Informe mensual de Supervisión del<br>contrato 1835-2023 |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|

Tabla 14 Ejecución del contrato para el 29 de febrero de 2024 y hasta el 28 de marzo de 2024

| AÑO  | PERIODO DESDE | PERIODO HASTA | VALOR            | %     |
|------|---------------|---------------|------------------|-------|
| 2024 | 29/02/2023    | 28/03/2024    | \$ 52.645.950,00 | 44.52 |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

### 3.8. Jurídico

En el componente jurídico aborda aspectos de carácter legal del periodo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales Generales y específicas. Conforme a lo anterior en las reuniones de seguimiento llevadas a cabo con la interventoría del proceso de restablecimiento, se plantearon ciertas preocupaciones sobre posibles fallos en la ejecución del contrato SCJ-1839-2023 por parte de INSOL SAS. Ante estas inquietudes expresadas por la interventoría, se solicitó un informe detallado sobre los supuestos incumplimientos y se acordó una reunión para el 5 de marzo. Así las cosas, el pasado 5 de marzo recibimos el comunicado N° CI-G-147-835-022 de la INTERVENTORÍA, en el cual se informan los posibles incumplimientos detectados.

Que este el día 12 de marzo de 2024, el contratista de obra por medio del oficio N° NSOL-C4-0009-2024 dio respuesta al precitado oficio de la interventoría, en el cual concluye lo siguiente:

*“Finalmente nos permitimos manifestar que, se han presentado situaciones que no han hecho posible la ejecución dentro del tiempo establecido, sin embargo, nos encontramos en proceso de subsanación y con la mayor disposición de vincular más cuadrillas con el fin de solucionar los impases presentados.”*

#### 3.8.1. Garantías de cumplimiento

Tabla 15 Pólizas de inicio del contrato



|  |                                                          |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|
|  | Informe mensual de Supervisión del<br>contrato 1835-2023 |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|

| ASEGURADO<br>RA       | No. DE PÓLIZA                                                  | TIPO<br>DE AMPARO                                                          | SUMA<br>ASEGURADA | PERÍODO DE<br>COBERTURA |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|
|                       |                                                                |                                                                            |                   | DESDE                   | HASTA      |
| Seguros del<br>estado | 37-44-<br>101042130<br>Anexo 0<br><br>Aprobación<br>28-12-2023 | Cumplimiento del<br>contrato                                               | \$69.199.110      | 15/12/2023              | 15/01/2025 |
|                       |                                                                | Pago de Salarios,<br>prestaciones<br>sociales legales e<br>indemnizaciones | \$ 1.729.977,5    | 15/12/2023              | 15/07/2027 |
|                       |                                                                | Calidad del<br>Servicio                                                    | \$69.199.110      | 15/07/2024              | 15/07/2025 |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

Tabla 16 Póliza de Responsabilidad Extracontractual

| ASEGURADOR<br>A       | No. DE PÓLIZA                                               | TIPO DE<br>AMPARO                            | SUMA<br>ASEGURADA | PERÍODO DE COBERTURA |            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
|                       |                                                             |                                              |                   | DESDE                | HASTA      |
| Seguros del<br>estado | 37-40-101026280<br>Anexo 0<br><br>Aprobación:<br>28-12-2023 | Responsabilidad<br>Civil<br>Extracontractual | \$232,000,000     | 15/12/2023           | 15/07/2024 |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

### 3.8.2. Obligaciones contractuales

Del contrato en mención, la cláusula primera define el objeto de este y en el clausulado siguiente se establece el alcance y obligaciones generales y específicas del contratista. Dentro de la responsabilidad jurídica de la supervisión del contrato se encuentra desde el inicio del contrato y la entidad ha realizado el seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.



|  |                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Informe mensual de Supervisión del<br/>contrato 1835-2023</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------|--|

A continuación, se muestra el estado del cumplimiento de las actividades de carácter jurídico a fin de mostrar el estado de cumplimiento:



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

Tabla 17 Obligaciones de carácter jurídico

| No | Descripción de la obligación                                                                                                                              | Estado y avance                                     |                                                                                                       |    |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 1  | Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. | % avance ejecutado:                                 | 100%                                                                                                  |    |   |
|    |                                                                                                                                                           | Estado:                                             | Cumplida                                                                                              |    |   |
|    |                                                                                                                                                           | Descripción                                         | Para el periodo evaluado cumplió con la obligación.                                                   |    |   |
|    |                                                                                                                                                           | Genera soporte:                                     | Si                                                                                                    | No | X |
|    |                                                                                                                                                           | Tipo de Soporte:                                    | Ubicación:<br>NA                                                                                      |    |   |
| 2  | Suscribir oportunamente el acta de inicio y de liquidación del contrato.                                                                                  | % avance ejecutado:                                 | 50%                                                                                                   |    |   |
|    |                                                                                                                                                           | Estado:                                             | Parcialmente                                                                                          |    |   |
|    |                                                                                                                                                           | Descripción                                         | Se suscribió el acta de inicio                                                                        |    |   |
|    |                                                                                                                                                           | Genera soporte:                                     | Si:<br>X                                                                                              | No |   |
|    |                                                                                                                                                           | Acta de inicio debidamente suscrita por las partes. | Ubicación: 2.VIDEOVOGILANCIA/<br>12. CONTRATO 1835-2023<br>INTERVENTORIA 1839-2023/04/<br>CONTRACTUAL |    |   |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

| No | Descripción de la obligación                                                                                                                                | Estado y avance                      |                                                                                                          |   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 3  | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato por las partes, se deberá hacer entrega de las garantías pactadas en el mismo. | % avance ejecutado:                  | 100 %                                                                                                    |   |    |
|    |                                                                                                                                                             | Estado:                              | Cumplida                                                                                                 |   |    |
|    |                                                                                                                                                             | Descripción                          | Se cargaron en el aplicativo secop II las pólizas de garantías respectivas                               |   |    |
|    |                                                                                                                                                             | Genera soporte:                      | Si                                                                                                       | X | No |
|    |                                                                                                                                                             | Tipo de Soporte: pólizas             | Ubicación:<br>2.VIDEOVOGILANCIA/<br>12. CONTRATO 1835-2023<br>INTERVENTORIA 1839-2023/04/<br>CONTRACTUAL |   |    |
| 4  | Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada.                                       | % avance ejecutado:                  | 100 %                                                                                                    |   |    |
|    |                                                                                                                                                             | Estado:                              | Cumplida                                                                                                 |   |    |
|    |                                                                                                                                                             | Descripción: Nota de cumplimiento    | Durante el periodo evaluado del contrato el contratista dio cumplimiento a esta obligación.              |   |    |
|    |                                                                                                                                                             | Genera soporte:                      | Si                                                                                                       | X | No |
|    |                                                                                                                                                             | Tipo de Soporte: Informes y facturas | Ubicación:<br>2.VIDEOVOGILANCIA/<br>12. CONTRATO 1835-2023<br>INTERVENTORIA 1839-2023/04/                |   |    |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

| No | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                             | Estado y avance                                |                                                                                             |   |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 5  | Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con los criterios de calidad y las especificaciones técnicas que hacen parte del pliego de condiciones y sus adendas. Así mismo se debe dar cumplimiento con lo señalado como en la propuesta presentada. | % avance ejecutado:                            | 100%                                                                                        |   |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Estado:                                        | Cumplida                                                                                    |   |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Descripción                                    | Durante el periodo evaluado del contrato el contratista dio cumplimiento a esta obligación. |   |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Genera soporte:                                | Si                                                                                          | X | No   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de Soporte:<br>Informes, actas y facturas | Ubicación: 2.VIDEOVOGILANCIA/<br>12. CONTRATO 1835-2023 INTERVENTORIA 1839-2023/04/         |   |      |
| 6  | Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad.                                           | % avance ejecutado:                            | 100%                                                                                        |   |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Estado:                                        | Cumplida                                                                                    |   |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Descripción                                    | El contratista no informo sobre actos o conductas irregulares o ilícitas                    |   |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Genera soporte:                                | Si                                                                                          |   | No X |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                             |   |      |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

| No | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estado y avance                                                      |                                                                                                                                      |   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 7  | Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen. Complementen o modifiquen. | %avance ejecutado:                                                   | 100 %                                                                                                                                |   |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Estado:                                                              | Cumplida                                                                                                                             |   |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descripción                                                          | Durante la ejecución del periodo evaluado dio cumplimiento a esta obligación generando aportando los parafiscales y seguridad social |   |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Genera soporte:                                                      | Si                                                                                                                                   | X | No |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Soporte:<br>Certificación de parafiscales y seguridad social | Ubicación: 2.VIDEOVOGILANCIA/<br>12. CONTRATO 1835-2023 INTERVENTORIA 1839-2023/04/Obligaciones Generales/ Obligación7               |   |    |
| 8  | Responder por la calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0735 de 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % avance ejecutado:                                                  | 100%                                                                                                                                 |   |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Estado:                                                              | Cumplida                                                                                                                             |   |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descripción                                                          | Durante el periodo evaluado del contrato el contratista cumplió con los establecido en el el Decreto 0735 de 2013.                   |   |    |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

| No | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                             | Estado y avance        |                                                                                                                            |    |   |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Genera soporte:        | Si                                                                                                                         | No | X |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NA                     | Ubicación:                                                                                                                 |    |   |  |
| 9  | Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato la entidad por conducto del supervisor del contrato le imparta, y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entramamientos que pudieran presentarse. | %avance ejecutado:     | 100%                                                                                                                       |    |   |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estado:                | Cumplida                                                                                                                   |    |   |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Descripción            | Durante el periodo evaluado del contrato el contratista obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales- |    |   |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Genera soporte:        | Si                                                                                                                         | No | X |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de Soporte:<br>NA | Ubicación:<br>No aplica                                                                                                    |    |   |  |
| 10 | Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato, según corresponda.                                                                                                                                                                                | % avance ejecutado:    | 100%                                                                                                                       |    |   |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estado:                | Cumplida                                                                                                                   |    |   |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Descripción            | Durante la ejecución del trimestre el contratista no reporto novedades.                                                    |    |   |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Genera soporte:        | Si                                                                                                                         | No | X |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de Soporte:<br>NA | Ubicación: NA                                                                                                              |    |   |  |
| 11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %avance ejecutado:     | 100%                                                                                                                       |    |   |  |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

| No | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estado y avance        |                                                                                |    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    | Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías, sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. | Estado:                | Cumplida                                                                       |    |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descripción            | La Durante la ejecución del trimestre el contratista cumplió con la obligación |    |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Genera soporte:        | Si                                                                             | No | X  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo de Soporte:<br>NA | Ubicación: NA                                                                  |    |    |
| 12 | Dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % avance ejecutado:    | 100%                                                                           |    |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estado:                | Cumplida                                                                       |    |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descripción            | Durante la ejecución del periodo evaluado cumplió con la                       |    |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Genera soporte:        | Si                                                                             | X  | No |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo de Soporte:       | Ubicación: 2.VIDEOVOGILANCIA/                                                  |    |    |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                         |  |    |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|
| No | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estado y avance                                                                        |                                                                                         |  |    |  |
|    | personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”, cuando aplique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA 001 DEL 31 DE ENERO DE 201                   | 12. CONTRATO 1835-2023 INTERVENTORIA 1839-2023/04/Obligaciones Generales/ Obligación 12 |  |    |  |
| No | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estado y avance                                                                        |                                                                                         |  |    |  |
| 13 | Mantener durante la ejecución del contrato el número mínimo de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, con el cual obtuvo el puntaje adicional de la oferta con la que fue seleccionado conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). Para el efecto, el contratista deberá aportar el certificado que expide el Ministerio de Trabajo y adicionalmente podrá allegar las planillas de pago de seguridad social integral, los contratos laborales, la última nómina | %avance ejecutado:                                                                     | 100%                                                                                    |  |    |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Estado:                                                                                | Cumplida                                                                                |  |    |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descripción                                                                            | El contratista cumplió con la entrega de la constancia trabajador con discapacidad      |  |    |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Genera soporte:                                                                        | Si                                                                                      |  | No |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Soporte:                                                                       | Ubicación: 2.VIDEOVOGILANCIA/                                                           |  |    |  |
|    | Constancia trabajadora con discapacidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12. CONTRATO 1835-2023 INTERVENTORIA 1839-2023/04/Obligaciones Generales/ Obligación13 |                                                                                         |  |    |  |



Informe mensual de Supervisión del  
contrato 1835-2023

| No | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estado y avance                                                      |                                                                                                                         |   |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    | de pago del total de los trabajadores, etc. No obstante, la Entidad podrá realizar las visitas a la sede del contratista para la correspondiente verificación (cuando aplique).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                         |   |    |
| 14 | En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 del 2012, el contratista se obliga: a). Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral, ocasionará el | % avance ejecutado:                                                  | 100%                                                                                                                    |   |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Estado:                                                              | Cumplida                                                                                                                |   |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descripción                                                          | Durante la ejecución del periodo evaluado del contrato el contratista                                                   |   |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Genera soporte:                                                      | Si                                                                                                                      | X | No |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Soporte:                                                     | Ubicación: 2.VIDEOVOGILANCIA/<br>12. CONTRATO 1835-2023 INTERVENTORIA 1839-2023/04/Obligaciones Generales/ Obligación14 |   |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA DISTRITAL NO. 003 DEL 2012 |                                                                                                                         |   |    |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

| No | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estado y avance                                                                                                     |                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                         |
| 15 | Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que | % avance ejecutado:                                                                                                 | 100%                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Estado:                                                                                                             | Cumplida                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descripción                                                                                                         | Durante la ejecución del periodo evaluado del contrato el contratista cumplió con la obligación                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Genera soporte:                                                                                                     | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de Soporte:<br>Certificación de cumplimiento circular no. 1 de 2011 expedida por el ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D. | Ubicación: 2.VIDEOVOGILANCIA/<br>12. CONTRATO 1835-2023 INTERVENTORIA 1839-2023/04/Obligaciones Generales/ Obligación15 |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                      |   |    |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|
| No | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estado y avance                                                                            |                                                                                                                                      |   |    |   |
|    | consagran los derechos de los niños                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                      |   |    |   |
| No | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estado y avance                                                                            |                                                                                                                                      |   |    |   |
| 16 | Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones y a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la exposición del contratista o subcontratista, a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde se desarrolla la actividad contratada | % avance ejecutado:                                                                        | 100%                                                                                                                                 |   |    |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Estado:                                                                                    | Cumplida                                                                                                                             |   |    |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descripción                                                                                | Para el periodo evaluado cumplió con la obligación.                                                                                  |   |    |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Genera soporte:                                                                            | Si                                                                                                                                   | X | No |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo de Soporte:<br>Certificaciones y planillas de pago de seguridad y salud en el tarbajo | Ubicación: 2.VIDEOVOGILANCIA/<br>12. CONTRATO 1835-2023 INTERVENTORIA 1839-2023/04/EJECUCIÓN/Obligaciones Generales/<br>Obligación16 |   |    |   |
| 17 | Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada                                                                                                                                                                                            | % avance ejecutado:                                                                        | 100%                                                                                                                                 |   |    |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Estado:                                                                                    | Cumplida                                                                                                                             |   |    |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descripción                                                                                | Para el periodo evaluado cumplió con la obligación                                                                                   |   |    |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Genera soporte:                                                                            | Si:                                                                                                                                  |   | No | x |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | Ubicación: NA                                                                                                                        |   |    |   |



# Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

| No | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estado y avance     |                                                     |    |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----|---|
|    | pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva, para lo cual se levantará la respectiva acta de confidencialidad                                                                                                                                                       | NA.                 |                                                     |    |   |
| 18 | Advertir a la SDSCJ de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la SDSCJ, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, | % avance ejecutado: | 100%                                                |    |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estado:             | Cumplida                                            |    |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descripción         | Para el periodo evaluado cumplió con la obligación. |    |   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Genera soporte:     | Si                                                  | No | X |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Soporte:    | Ubicación:<br>NA                                    |    |   |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

| No | Descripción de la obligación                                                                                                                                                                                                                                                                     | Estado y avance     |                                                                                                                                       |                          |                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|    | para ser sometidas a la aprobación de la SDSCJ                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                       |                          |                                |
| 19 | Ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas planes y programas gubernamentales nacionales y normas nacionales e internacionales, de igual manera dando cumplimiento a la legislación vigente. | % avance ejecutado: | 100%                                                                                                                                  |                          |                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estado:             | Cumplido                                                                                                                              |                          |                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descripción         | Se suscribió el acta de inicio                                                                                                        |                          |                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Genera soporte:     | Si:<br>X                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | No<br><input type="checkbox"/> |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificado a ARL   | Ubicación: 2.VIDEOVOGILANCIA/<br>12. CONTRATO 1835-2023 INTERVENTORIA 1839-2023/04/ EJECUCIÓN/Obligaciones Generales/<br>Obligación16 |                          |                                |

| No | Descripción de la obligación                                                                                                                   | Estado y avance     |                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 20 | Presentar a la SDSCJ todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados y/o suscritos en los términos | % avance ejecutado: | 0%                                        |
|    |                                                                                                                                                | Estado:             | NA                                        |
|    |                                                                                                                                                | Descripción         | Para el periodo no aplico esta obligación |



Informe mensual de Supervisión del  
contrato 1835-2023

|    |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                |  |    |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|----|---|
|    | exigidos en este contrato, documentos del proceso, tales como Manuales, Planes, Guías y Procedimientos de la SDSCJ vigentes durante la ejecución del presente contrato según aplique.             | Genera soporte:     | Si                             |  | No | X |
|    |                                                                                                                                                                                                   | Tipo de Soporte:    | Ubicación:<br>NA               |  |    |   |
| 21 | Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la Ley. | % avance ejecutado: | 0%                             |  |    |   |
|    |                                                                                                                                                                                                   | Estado:             | NA                             |  |    |   |
|    |                                                                                                                                                                                                   | Descripción         | Se suscribió el acta de inicio |  |    |   |
|    |                                                                                                                                                                                                   | Genera soporte:     | Si:                            |  | No | X |
|    |                                                                                                                                                                                                   |                     | Ubicación: NA                  |  |    |   |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023

### 3.8.3. Perfiles contractuales

Durante la vigencia del contrato 1835-2023, El personal que se describe a continuación será de carácter obligatorio durante el tiempo de ejecución de las actividades del proyecto de restablecimiento objeto de interventoría, por lo cual el contratista lo deberá tener en cuenta y considerar en su totalidad, durante toda la ejecución contractual:

*Tabla 18 Perfil contractual aprobado*

| Perfil Requerido Anexo 3 Especificaciones Técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perfil                                   | Nombre del Profesional            | Fecha de Aprobación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Profesional en derecho (Abogado) con Posgrado en temas relacionados con derecho Administrativo o Derecho público o derecho Público para la Gestión Administrativa o derecho público económico o Contratación estatal o derecho Contractual público o privado o Gestión o Servicios Públicos o Administración Pública o afines.                                             | Profesional Jurídico                     | JULIÁN LEANDRO FIGUEREDO MARTÍNEZ | 09-01-2024          |
| Profesional en alguno de los siguientes núcleos básicos de conocimientos: Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Administrativa y afines, Ingeniería Industrial y/o Economía con Posgrado en ciencias de la Economía o de la Administración.                                                                                                                       | Profesional Administrativo y Financiero  | OLGA PATRICIA SANCHEZ RODRIGUEZ   | 09-01-2024          |
| Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, o ciencias de la ingeniería.<br><br>Licencia vigente para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional), acorde con la legislación vigente.<br><br>Certificación como auditor interno en Sistema de Gestión basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 o similar. | Profesional Sistemas de Gestión Integral | CRISTIAN DARIO ALARCON PINTO      | 09-01-2024          |



## Informe mensual de Supervisión del contrato 1835-2023


| Perfil Requerido Anexo 3 Especificaciones Técnicas                                                                                                                                                                     | Perfil                 | Nombre del Profesional          | Fecha de Aprobación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Profesional en Ingeniería Eléctrica o electromecánica con posgrado en ciencias de la ingeniería eléctrica.<br><br>Deberá contar con certificación de formación complementaria en energías renovables.                  | Profesional Técnico    | ADAN DE JESUS BAUTISTA MORANTES | 09-01-2024          |
| Tecnólogo en electricidad o afines con matrícula profesional de tecnólogo de acuerdo con la legislación vigente.<br>Deberá contar con Capacitación de 50 horas del SGSST.<br>Formación para trabajo seguro en alturas. | Tecnólogo electricista | LUIS FELIPE CORREDOR            | 09-01-2024          |

Fuente: Elaboración de la SDSCJ

  
**ADA LUZ SANDOVAL HERAZO**

Jefe Oficina - Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo -C4

  
**JAVIER FELIPE ESPELETA MARTINEZ**  
Contratista Apoyo administrativo a la Supervisión

  
**JUAN CARLOS PINEDA**  
Contratista Apoyo Jurídico a la Supervisión

  
**CAMILO ANDRÉS RUBIANO RIAÑO**  
Contratista Apoyo Técnico a la Supervisión



## **CONTRATO SCJ-1835-2023**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES.**

### **CONTRATANTE:**

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

### **CONTRATISTA:**

**ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S**



**INFORME MENSUAL MES DE MARZO/2024**

**28-ABR-2024**

**ARDCO CONSTRUCCIONES**

PP-INF-001

**INFORME MENSUAL**

13 DE MAYO 2021

**PROCESO DE PROYECTOS**

VERSION 3

**LISTA DE DISTRIBUCIÓN**

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas a la persona que elaboró este documento para proceder a realizar sus modificaciones. Copias de este documento serán enviadas vía correo electrónico a las siguientes personas:

| PROFESIONAL               | CARGO                                              | CORREO ELECTRÓNICO         |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Ada Luz Sandoval Erazo    | Supervisora del Contrato                           | ada.sandoval@scj.gov.co    |
| Miguel Alejandro González | Apoyo técnico a la supervisión                     | miguel.gonzalez@scj.gov.co |
| Javier Felipe Espeleta    | Apoyo administrativo y financiero                  | javier.espeleta@scj.gov.co |
| Camilo Andrés Rubiano     | Apoyo técnico a la supervisión                     | camilo.rubiano@scj.gov.co  |
| Juan Carlos Pineda        | Apoyo Jurídico a la supervisión                    | juan.pineda@scj.gov.co     |
| Walter Mauricio Millán    | Apoyo financiero a la supervisión                  | walter.millan@scj.gov.co   |
| Diana Carolina Peralta    | Apoyo administrativo y financiero a la supervisión | diana.peraltaq@scj.gov.co  |

| VERSIÓN | FECHA ENVÍO | DESCRIBIR LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES |
|---------|-------------|----------------------------------------|
| V.1     | 05/04/2024  | Documento inicial.                     |
| V.2.    | 28/04/2024  | Ajustado a observaciones               |
|         |             |                                        |

El presente documento corresponde al informe de actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 29 de febrero de 2024 y el 28 de marzo de 2024.


|          |                            |                                                                                       |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ: | Wilson Alexander González  |  |
| REVISÓ:  | Adán Bautista Morantes     |  |
| APROBÓ:  | Luis Carlos Plaza Pastrana |  |



**TABLA DE CONTENIDO**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. PRELIMINARES.....                                        | 4  |
| 1.1. INFORMACION CONTRACTUAL.....                           | 4  |
| 1.2. DESCRIPCION CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.....          | 6  |
| 2. ALCANCE.....                                             | 10 |
| 2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.....                    | 10 |
| 2.2. ENTREGABLES CONTRACTUALES.....                         | 13 |
| 2.3. CRONOGRAMA INTERVENTORÍA.....                          | 27 |
| 2.4. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO.....                   | 28 |
| 3. COSTOS.....                                              | 34 |
| 3.1. RESUMEN CONCILIACIÓN DE PAGOS.....                     | 34 |
| 4. CALIDAD.....                                             | 38 |
| 5. RECURSOS.....                                            | 39 |
| 5.1. ORGANIGRAMA.....                                       | 42 |
| 6. COMUNICACIONES.....                                      | 43 |
| 6.1. COMUNICACIONES RECIBIDAS.....                          | 43 |
| 6.2. COMUNICACIONES ENVIADAS.....                           | 44 |
| 7. EJECUCION.....                                           | 46 |
| 7.1. COMPONENTE ÁREA TÉCNICA.....                           | 46 |
| 7.2. LOCALIZACIÓN.....                                      | 53 |
| 7.3. RELACION ACTAS DE INICIO, SUSPENSIÓN, REINICIO.....    | 54 |
| 7.4. AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....           | 55 |
| 7.5. COMPONENTE AMBIENTAL.....                              | 62 |
| 8.1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL PROYECTO..... | 67 |
| 9. CIERRE.....                                              | 67 |
| 9.1. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES.....                   | 67 |
| 10. LISTADO DE ANEXOS.....                                  | 68 |



**ARDCO CONSTRUCCIONES**

PP-INF-001

**INFORME MENSUAL**

13 DE MAYO 2021

**PROCESO DE PROYECTOS**

VERSION 3

## 1. PRELIMINARES

### 1.1. INFORMACION CONTRACTUAL

#### RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE                           | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LUGAR DE EJECUCION                | BOGOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FIRMA INTERVENTORA                | ARDCO CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONTRATO No                       | SCJ-1835-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBJETO                            | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEBOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES |
| PLAZO                             | El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será de SIETE (7) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.<br>6 meses para el seguimiento, control y vigilancia del objeto del contrato.<br>1 mes para la liquidación de obra e interventoría.                                             |
| VALOR CONTRATO                    | TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (\$345.995.550,00) MONEDA CORRIENTE, IVA incluido y todos los demás impuestos a los que haya lugar.                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 20 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO      | 29 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| POLIZA                            | SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>CUMPLIMIENTO 37-44-101042130<br>RCE 37-40-101026280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE TERMINACION              | 28 de julio de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                   |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | ARDCO CONSTRUCCIONES | PP-INF-001      |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL      | 13 DE MAYO 2021 |
|                                                                                   | PROCESO DE PROYECTOS | VERSION 3       |

## RESUMEN DE POILIZAS

### GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ASEGURADORA      | SEGUROS DEL ESTADO |
| N° PÓLIZA        | 37-44-101042130    |
| ANEXO            | 2                  |
| FECHA EXPEDICIÓN | 16/01/2024         |
| FECHA APROBACIÓN | 19/12/2023         |

| AMPARO                          | VIGENCIA   |            | VALOR         |
|---------------------------------|------------|------------|---------------|
|                                 | DESDE      | HASTA      |               |
| Cumplimiento                    | 29/12/2023 | 29/01/2025 | 69.199.119.00 |
| Calidad del Servicio            | 29/12/2023 | 29/07/2027 | 17.299.777.50 |
| Salario y prestaciones sociales | 29/12/2023 | 29/07/2025 | 69.199.119.00 |

### GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ASEGURADORA      | SEGUROS DEL ESTADO |
| N° PÓLIZA        | 37-40-101026280    |
| ANEXO            | 2                  |
| FECHA EXPEDICIÓN | 16/01/2024         |
| FECHA APROBACIÓN | 29/12/2023         |

| AMPARO | VIGENCIA   |            | VALOR          |
|--------|------------|------------|----------------|
|        | DESDE      | HASTA      |                |
| RCE    | 29/12/2023 | 29/07/2024 | 232.000.000.00 |



**ARDCO CONSTRUCCIONES**

PP-INF-001

**INFORME MENSUAL**

13 DE MAYO 2021

**PROCESO DE PROYECTOS**

VERSION 3

## RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE                           | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LUGAR DE EJECUCION                | BOGOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FIRMA CONTRATISTA                 | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATO No                       | SCJ-1839-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OBJETO                            | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELECTRICO DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES. |
| PLAZO                             | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE SEIS (6) MESES, O HASTA QUE SE AGOTE EL RECURSO, LO QUE PRIMERO OCURRA, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO,                                                                                                                                                                                                   |
| VALOR CONTRATO                    | EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ POR LA SUMA DE DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE \$2.640.000.000                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 22 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ACTA DE INICIO                    | 04 DE ENERO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE TERMINACION              | 03 DE JULIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 1.2. DESCRIPCION CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Mediante memorando con radicado No. 3-2023-23470 del 28/06/2023, la OFICINA CENTRO COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO C4, remitió a la Dirección Técnica "requerimiento proceso de interventoría técnica, jurídica, administrativa y financiera para el contrato de restablecimiento del fluido eléctrico", en el cual se manifiesta:

(...)

El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D.C. 2020-2024: determinó como una de las metas de seguridad para el cuatrienio, el Diseño e



implementación al 100% del plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad, y el fortalecimiento del Sistema Distrital de Video Vigilancia de la ciudad.

Dada la complejidad y amplitud del sistema de video vigilancia de Bogotá, se requiere el desarrollo de acciones permanentes tendientes a la vigilancia, control, seguimiento, verificación y evaluación de las actividades, temas y asuntos de carácter técnico y administrativo, de los contratos que garantizan la prestación del servicio de energía eléctrica al sistema de video vigilancia.

Por esta razón, se debe contar con una Interventoría conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales idóneos que estén disponibles para atender los requerimientos de la entidad de acuerdo con el objeto del contrato y sus obligaciones, permitiendo prevenir la ocurrencia de perjuicios para la Entidad y el patrimonio público. De otra parte, las actividades de seguimiento implican realizar análisis del avance, tiempo y costo de los contratos y elaborar informes periódicos, los cuales se deben entregar acompañados de la información correspondiente sobre recursos (personal, compras y suministros). Estas actividades no podrán ser adelantadas por parte de la SDSCJ de forma permanente durante todo el tiempo de ejecución, debido a la falta del personal idóneo o especializado en la Entidad y a la condición de complejidad para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, la ley 142 de 1994 y el Contrato de Condiciones Uniformes suscrito con el Operador de Red, actividades a las cuales se les debe hacer Interventoría enmarcándose en lo dispuesto en el art 83 ley 1474-2011.

Asimismo, resulta fundamental que el interventor del proceso de restablecimiento entienda el engranaje de la actividad con los demás componentes que garantizan el funcionamiento del sistema y apoye al supervisor en el rol de coordinación de las actividades ejecutadas por los actores que intervienen en los contratos de mantenimiento y conectividad del sistema.

Estas actividades le permitirán tener una visión integral del sistema, posibilitando la articulación de esfuerzos entre contratistas para reducir tiempos de atención, de instalación, de reparación y gestión de trámites.

*La necesidad y conveniencia de la celebración del contrato de Interventoría mencionada, se encuentra fundamenta en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, el cual establece lo siguiente:*

**“ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.** con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la



*misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.*

*La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.”*

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia requiere contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA y ADMINISTRATIVA PARA EL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELECTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ., que tendrá la función de velar por el correcto desarrollo de las actividades de restablecimiento del fluido eléctrico de los puntos de videovigilancia que determine la SDSCJ garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, la ley 142 de 1994 y el Contrato de Condiciones Uniformes suscrito con el Operador de Red.

Por lo anterior, es procedente por disposición legal y para vigilar la adecuada ejecución del contrato de obra que se suscriba, adelantar bajo la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS, un proceso de selección que permita contratar a una persona natural, jurídica, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, para llevar a cabo la “INTERVENTORÍA TÉCNICA y ADMINISTRATIVA PARA EL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELECTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ”.



**ARDCO CONSTRUCCIONES**

PP-INF-001

**INFORME MENSUAL**

13 DE MAYO 2021

**PROCESO DE PROYECTOS**

VERSION 3

Localidades a beneficiar:

| LOCALIDAD          | PUNTOS     | PRIORIZADOS |
|--------------------|------------|-------------|
| ANTONIO NARIÑO     | 7          | 2           |
| BARRIOS UNIDOS     | 7          | 0           |
| BOSA               | 17         | 1           |
| CANDELARIA         | 7          | 1           |
| CHAPINERO          | 25         | 1           |
| CIUDAD BOLÍVAR     | 34         | 3           |
| ENGATIVA           | 23         | 1           |
| FONTIBÓN           | 18         | 2           |
| KENNEDY            | 32         | 2           |
| LOS MARTIRES       | 14         | 3           |
| PUENTE ARANDA      | 13         | 3           |
| RAFAEL URIBE URIBE | 10         | 1           |
| SAN CRISTÓBAL      | 9          | 1           |
| SANTA FE           | 37         | 4           |
| SUBA               | 34         | 6           |
| TEUSAQUILLO        | 12         | 0           |
| TUNJUELITO         | 10         | 0           |
| USAQUEN            | 22         | 1           |
| USME               | 13         | 0           |
| <b>TOTAL</b>       | <b>344</b> | <b>32</b>   |

Tiempo de ejecución:

| Grupo | Etapas | Descripción de la etapa                 | Plazo de ejecución                                                            | Plazo Total      |
|-------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | I      | DIAGNOSTICOS                            | Actividad programada desde el 29 de enero de 2024 hasta el 21 de mayo de 2024 | SIETE (07) meses |
|       | II     | RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO | Actividad programada desde el 29 de enero 2024 hasta el 4 de junio 2024       |                  |
|       | III    | LIQUIDACION CONTRATISTA                 | Un mes (30 días calendario) A partir del 4 de junio al 4 de julio 2024        |                  |
|       | IV     | LIQUIDACION INTERVENTORIA               | Un mes (30 días calendario) del 28 de junio hasta el 28 de julio de 2024      |                  |

## 2. ALCANCE

ARDCO Construcciones S.A.S. desarrollará sus actividades en varios componentes que integrarán el accionar de la misma, buscando un proceso completo compuesto por aspectos fundamentales para verificar el cumplimiento de las obligaciones del proyecto, así como prever las gestiones para el buen desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales y actividades a ejecutar en pro de la eficiente ejecución del citado contrato.

En razón de lo anterior, resulta procedente determinar los aspectos y deberes relevantes para LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE RESTABLECIMIENTO DEL FLUIDO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEBOGOTÁ DE LOS PUNTOS DE VIDEOVIGILANCIA QUE DETERMINE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EN EL DISTRITO CAPITAL ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y DEMÁS NORMAS APLICABLES

### 2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

- La realización de actividades de restablecimiento de energía en los puntos PVV se encontraban suspendidas desde el 21 de febrero de 2024 hasta que las condiciones aseguraran un correcto desarrollo del contrato y el contratista cumpliera correctamente con la formalización de documentos ante interventoría y se subsanaran los motivos por el cual fue tomada esta decisión mientras que las actividades de diagnósticos continuaron su ejecución.
- Los principales inconvenientes presentados a la fecha y que no han sido subsanados por parte del contratista a pesar de los diversos requerimientos escritos por parte de la interventoría son los siguientes: *“El 20 de febrero de 2024, el contratista inició las obras físicas de restablecimiento del fluido eléctrico en los Puntos de videovigilancia autorizados por la Interventoría, incurriendo en presunto incumplimiento de lo estipulado en el contrato por dos razones: Por un lado, empleó personal no autorizado por la interventoría, y por otro, omitió la obligación contenida en el Anexo 1, Numeral 8, literal 7 del contrato de la referencia, el cual establece que: “El contratista informara diariamente a la INTERVENTORIA antes de las 14:00 horas el informe de puntos restablecidos el día anterior.”*
- La Interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES, con base en lo establecido en el contrato descrito en la referencia y en cumplimiento de sus funciones en el marco del Contrato de Interventoría N° SCJ 1835- 2023, durante la visita de campo del día de 1 de marzo del 2024, evidenció que el personal de obra que realiza las actividades de diagnóstico por parte del contratista no cuenta con el overol clase 0 que estipula la resolución 5018 de 2019 y la NFPA 70E.



- De acuerdo con lo anterior y con el ánimo de garantizar la seguridad e integridad del personal vinculado al contrato, ordenó la suspensión inmediata de las actividades de diagnóstico en campo hasta que el personal cuente con los elementos requeridos que cumplan las características acordes con la actividad, según lo establecido en la Clausula 6 del contrato de obra.
- Durante visitas de supervisión y control de obra, se encontró dentro del personal del Contratista, al señor Gilbert Alexander Ramos Alea, el cual, NO se encuentra aprobado por esta interventoría hasta la fecha mediante la notificación enviada a INSOL mediante el comunicado CI-G-147-1835-017 del 21 de febrero del 2024 y el comunicado reiterativo CI-G- 147-1835-020 del 29 de febrero del 2024, por lo cual se notificó al contratista, que el colaborador en cuestión no se encuentra autorizado para intervenir en las obras hasta en tanto no se cuente con la información solicitada en el comunicados antes citados
- Como consecuencia de lo anterior, la interventoría ARDCO CONSTRUCCIONES SAS, primeramente, y con el ánimo de garantizar la seguridad e integridad del personal vinculado al contrato, determinó LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES en campo hasta que el personal cuente con los elementos requeridos que cumplan las características acordes con la actividad. Esto con el ánimo de garantizar la seguridad de las personas asignadas, y así mismo, la indemnidad de la entidad contratante.
- Ante las reiteradas comunicaciones y sin obtener respuesta, la interventoría con el apoyo de la supervisión, solicita una reunión de comité el día 5 de marzo para establecer compromisos con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales de la empresa contratista INSOL.
- El 12 de marzo 2024 se realiza comité de obra para revisar los compromisos, una vez revisada la documentación y comprobando que los motivos por los cuales se tomó la decisión de suspender temporalmente las actividades de diagnósticos fueron subsanados y mediante comunicación CI-G-147-1835-032.
- El 13 de marzo la interventoría aprueba el personal técnico (cuadrilla) para la realización de actividades de restablecimiento de energía en los puntos de vigilancia mediante comunicación CI-G-147-1835-033 y el reinicio inmediato de esta actividad.



- De acuerdo con el cumplimiento de los requisitos establecidos del en el anexo técnico 1, numeral 11 personal requerido, y después de evaluar las hojas de vida y el cumplimiento de los requisitos mínimos de los cargos de ingeniero Residente y Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo, se emite APROBACION para los profesionales JUAN CARLOS GARCIA SANCHEZ, que ocupara el cargo de ingeniero residente y el profesional JHON NEISSER EDUARDO GUERRERO SUAREZ que ocupara el cargo de Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, fue formalizado ante el contratista de obra mediante comunicación CI-G-147- 1835-033 del 13 de marzo de 2024.
- Una vez se restablecieron las actividades de campo, se solicita al contratista de obra un plan de contingencia para abordar el retraso actual en el cronograma. Este plan tiene como objetivo nivelar la ejecución de la obra dentro de los plazos establecidos inicialmente, este plan contempla incorporación de cuadrillas adicionales de trabajadores para acelerar las actividades de restablecimiento, extenderá el horario laboral, permitiendo que las actividades se lleven a cabo fuera del horario estándar, esto garantizará un mayor tiempo de trabajo efectivo en el sitio y acelerará el progreso general de la actividades de restablecimiento y se ha contemplado la ejecución de trabajos en días que originalmente no estaban destinados para el restablecimiento, como fines de semana o días festivos. Esta flexibilidad en el calendario permitirá recuperar el tiempo perdido y avanzar significativamente en las etapas críticas del proyecto.
- Se realizo el plan de contingencia el 19 de marzo de 2024 donde se socializo ante la supervisión el plan de contingencia presentado por el contratista de obra donde se plasmaron los compromisos sobre las actividades de diagnóstico y restablecimiento de energía y se establecieron objetivos para el 31 de marzo que contemplaban la nivelación del cronograma en términos de diagnósticos y un avance significativo en las actividades de restablecimiento de energía de los puntos de videovigilancia, realizando por lo menos 80 puntos a terminar el corte y de acuerdo a los resultados, presentar un nuevo plan de contingencia para afrontar el mes de abril.
- Finalizando el periodo de corte del periodo, el contratista de obra ha formalizado ante la interventoría 160 puntos diagnosticados de los 171 puntos establecidos en el cronograma para este periodo para un cumplimiento del 93,6, % también se restablecieron 81 puntos de videovigilancia.



|                                                                                   |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | ARDCO CONSTRUCCIONES | PP-INF-001      |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL      | 13 DE MAYO 2021 |
|                                                                                   | PROCESO DE PROYECTOS | VERSION 3       |

## 2.2. ENTREGABLES CONTRACTUALES.

### OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Se anexa a este documento, la matriz de obligaciones contractuales donde se especifica su cumplimiento y los soportes que evidencian el mismo, el documento se llama PP-FOR-001-CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO V1

| SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. DE LAS OBLIGACIONES GENERALES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| No de Obligación                               | Obligación                                                                                                                                                                                                                                          | Actividades Realizadas                                                                                                   |
| 1                                              | Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.                                                                                           | Las actividades ejecutadas en el periodo se realizaron acorde a la ley, normas aplicables y procedimientos establecidos. |
| 2                                              | Suscribir oportunamente el acta de inicio y de liquidación del contrato.                                                                                                                                                                            | Se suscribió el Acta de Inicio del contrato de Interventoría el día 29 de diciembre de 2023                              |
| 3                                              | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato por las partes, se deberá hacer entrega de las garantías pactadas en el mismo.                                                                                         | Se realizó la entrega de pólizas en el plazo previsto.                                                                   |
| 4                                              | Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada.                                                                                                                               | Se entregó la propuesta presentada y el factor multiplicador en los plazos establecidos.                                 |
| 5                                              | Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con los criterios de calidad y las especificaciones técnicas que hacen parte del pliego de condiciones y sus adendas. Así mismo se debe dar cumplimiento con lo señalado en la propuesta presentada. | Se da cumplimiento al objeto del contrato con la entrega de informe mensual y sus respectivos anexos                     |
| 6                                              | Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad.                                      | No se presentaron actos o conductas irregulares en el periodo del informe vigente                                        |
| 7                                              | Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los                                                                                | Se expidió la Certificación emitida por revisor fiscal y/o                                                               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen. Complementen o modifiquen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | representante legal y planillas de pago.                                                                                                                    |
| 8  | Responder por la calidad e idoneidad, de los servicios contratados de conformidad con la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 0735 de 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No requiere evidencia.                                                                                                                                      |
| 9  | Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato la entidad por conducto del supervisor del contrato le imparta, y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entramientos que pudieran presentarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se acataron las directrices impartidas por la supervisión y no se presentaron actos de deslealtad y mala fe en este periodo de tiempo.                      |
| 10 | Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato, según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No se presentaron anomalías durante este periodo.                                                                                                           |
| 11 | Guardar la debida reserva y confidencialidad por el término de vigencia de las garantías, sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.                                                                                                                                                                     | Se firmaron las actas de confidencialidad que compromete a todo el equipo de trabajo a guardar reserva acerca de la información contemplada en el contrato. |
| 12 | Dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad", cuando aplique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se genera certificación emitida por revisor fiscal y/o representante legal.                                                                                 |
| 13 | Mantener durante la ejecución del contrato el número mínimo de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, con el cual obtuvo el puntaje adicional de la oferta con la que fue seleccionado conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). Para el efecto, el contratista deberá aportar el certificado que expide el Ministerio de Trabajo y adicionalmente podrá allegar las planillas de pago de seguridad social integral, los contratos laborales, la última nómina de pago del total de los trabajadores, etc. No obstante, la Entidad podrá realizar las visitas a la sede del | Se mantuvo el número mínimo de trabajadores con discapacidad.                                                                                               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | contratista para la correspondiente verificación (cuando aplique).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
| 14 | En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 del 2012, el contratista se obliga: a). Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral, ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso. | Se emitió la certificación emitida por revisor fiscal y/o representante legal.                                                |
| 15 | Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se emitió la certificación emitida por revisor fiscal y/o representante legal.                                                |
| 16 | Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones y a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la exposición del contratista o subcontratista, a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde se desarrolla la actividad contratada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se realizó el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones de SST de acuerdo con la exposición de riesgos del contratista.  |
| 17 | Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SDSCJ, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva, para lo cual se levantará la respectiva acta de confidencialidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No se compartió ningún tipo de información del contrato a personas o terceros que no pertenecen al desarrollo del contrato.   |
| 18 | Advertir a la SDSCJ de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones de la SDSCJ, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación de la SDSCJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No se ha presentado contradicciones, omisiones en los documentos o procedimientos compartidos de la SDSCJ a la interventoría. |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas planes y programas gubernamentales nacionales y normas nacionales e internacionales, de igual manera dando cumplimiento a la legislación vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se realizaron las actividades minimizando los riesgos y cumpliendo con políticas, planes y normas nacionales e internacionales.                                                                       |
| 20 | Presentar a la SDSCJ todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados y/o suscritos en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, tales como Manuales, Planes, Guías y Procedimientos de la SDSCJ vigentes durante la ejecución del presente contrato según aplique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se presentó la metodología de interventoría con todos los documentos y anexos que permiten la correcta ejecución de las labores de interventoría y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. |
| 21 | Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la Ley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No aplica para este periodo.                                                                                                                                                                          |
| 22 | Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación a la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No aplica para este periodo.                                                                                                                                                                          |
| 23 | Publicar de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ellos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se subió el pantallazo a la Plataforma del Sistema de Contratación Publica SECOP II donde se evidencia los informes presentados y soportes.                                                           |
| 24 | Cumplir con los siguientes compromisos de integridad y no tolerancia a la corrupción: a) No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre. b) Dar aviso inmediato a la SCJ y autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. c) No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. d) No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. De conformidad con el artículo 14 del Decreto Distrital No. 189 de 2020. | Formato anticorrupción.                                                                                                                                                                               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5° del Decreto 332 de 2020 expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de denunciar las violencias basadas en género en el marco de la ejecución de contrato. De igual forma evitar el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista; así como en el establecido en la Ley 1918 de 2018 y el Decreto Reglamentario 753 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Certificación emitida por revisor fiscal y/o representante legal.                                                                                         |
| 26 | Allegar la manifestación bajo juramento, suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificando que durante la ejecución del contrato cuenta con el porcentaje de mujeres requerido por el Decreto 332 de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Certificación emitida por revisor fiscal y/o representante legal.                                                                                         |
| 27 | Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2119 de 2021, frente a la inserción laboral para jóvenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Certificación emitida por revisor fiscal y/o representante legal.                                                                                         |
| 28 | Dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente y lo establecido por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia frente a este Sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se entregó el formato de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normativa vigente.                      |
| 29 | Reportar cualquier incidente, accidente o emergencia durante la ejecución del contrato, al supervisor del mismo y al correo electrónico: salud.trabajo@scj.gov.co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No se presentó ningún incidente, accidente o emergencia durante el periodo de este informe.                                                               |
| 30 | Participar en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No se han presentado actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo requeridas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.          |
| 31 | Poner a disposición de la Secretaría para el inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, copia del certificado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo junto con los anexos requeridos, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 o la norma que lo sustituya y de la Resolución 0312 de 2019, tales como: Manual o SG-SST, Plan de Emergencias, Programa de Capacitaciones, Programa de Elementos de Protección Personal, Programa de Inspecciones, Matriz de peligros y riesgos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Autoevaluación de estándares mínimos de SST bajo la Resolución 312 de 2019 de vigencia anterior y Matriz legal.; todos estos documentos vigentes, actualizados y firmados por el responsable del SG-SST. | Se pone a disposición de la Supervisión el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, certificado de cumplimiento y los anexos requeridos. |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Poner a disposición de la Secretaría para el inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, el plan de trabajo y cronograma de capacitaciones para la ejecución de las actividades del SG- SST a ejecutar en la vigencia 2023 y 2024, el cual será firmado por el representante legal y el responsable de SST                                                                                                                                                                       | Se pone a disposición el plan de trabajo y cronograma de capacitaciones. |
| 33 | En caso de ser un proponente adjudicatario extranjero sin sucursal en Colombia deberá gestionar los trámites requeridos ante las entidades competentes para la implementación de lo señalado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y las demás normas que le apliquen para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual llevará a cabo en un término de veinte (20) días calendario una vez se informe la adjudicación del contrato | No Aplica.                                                               |

**II. DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES**

| No de Obligación | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                         | Actividades Realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones, los anexos técnicos y demás documentos que hagan parte del proceso de contratación                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Se realizaron reuniones de seguimiento de la obra.</li> <li>+ Se hizo seguimiento al cronograma de obra.</li> <li>+ Se aprobaron actividades de diagnóstico, en total se realizaron en el periodo del informe 151 aprobaciones de diagnóstico, completando en total 160 aprobaciones de diagnóstico.</li> <li>+ Se aprobaron en total 78 restablecimientos de energía en puntos PVV en el periodo, completando en total 81 restablecimientos.</li> <li>+ Se realizó seguimiento de SG- SST y ambiental del contratista.</li> <li>+ La interventoría aseguro con medidas preventivas, el cumplimiento del contrato.</li> </ul> |
| 2                | Presentar para aprobación de la supervisión, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato, el personal que conformará el "Equipo de trabajo interventor", de conformidad con los parámetros y calidades exigidos por la entidad. | - No Aplica esta gestión durante el presente periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Presentar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el detalle y discriminación del Factor Multiplicador indicado en su propuesta, para revisión y aprobación por parte de la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No Aplica esta gestión durante el presente periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | Mantener durante toda la ejecución del contrato, “el Equipo de trabajo interventor”, el cual deberá cumplir con la calidad, perfiles y experiencia ofertados. Dicho personal deberá sujetarse a los siguientes parámetros: a. Personal con la dotación e indumentaria que establecen las normas de seguridad industrial, de acuerdo con las labores que desempeñe, así como con los elementos, insumos y/o herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades requeridas. b. Personal debidamente identificado. c. Personal mayor de edad. d. Mantener el número de personal, haciendo las provisiones necesarias para proporcionar los reemplazos requeridos. | Se mantuvo durante la vigencia de este informe, el equipo de trabajo presentado y aprobado por la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | Revisar y aprobar, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la presentación de la documentación, el personal que conformará el “Equipo de trabajo mínimo de obra”, verificando que cada uno de ellos cumpla con el perfil, formación y experiencia exigido por la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Para el periodo correspondiente al informe se realizó aprobación de personal mínimo de obra, mediante comunicado CI-G-147-1835-034 de fecha de 13 de marzo de 2024.</p> <p>El personal aprobado fue el siguiente.</p> <p>JUAN CARLOS GARCÍA SÁNCHEZ ocupando el cargo de ingeniero residente con una dedicación del 100%.</p> <p>JHON NEISSER EDUARDO GUERRERO SUAREZ ocupando el cargo de Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo con una dedicación del 50%.</p> |
| 6 | Revisar y aprobar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la presentación por parte del contratista de obra el Plan de Trabajo Detallado conforme a las obligaciones y especificaciones técnicas del contrato de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se realizó la aprobación del plan de trabajo del contrato 1839-2023 dentro de los términos establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | Revisar y aprobar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la presentación por parte del contratista de obra, los presupuestos realizados en el marco de los diagnósticos de las obras a intervenir en cada punto, el cual podrá ser modificado o priorizado, según las necesidades del C4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Para el periodo del informe, la interventoría aprobó 151 diagnósticos, completando en total 160 diagnósticos aprobados por interventoría para la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                | <p>ejecución por parte del contratista.</p> <p>A pesar de que la interventoría ha emitido respuesta en la mayoría de los envíos dentro de los términos contractuales, algunos envíos de diagnósticos son de tales cantidades que desbordan la capacidad de la interventoría para tramitar respuesta dentro de los dos (2) días hábiles a partir de la radicación, tal como lo establecen los términos del contrato SCJ 1835-2024.</p> <p>En consecuencia, con el fin de realizar la tarea de revisión de manera seria, responsable y ceñida a la realidad, la interventoría realizó el esfuerzo para dar respuesta en el menor plazo posible, también se ha insistido al contratista en 4 durante las reuniones semanales de seguimiento como consta en las actas de reunión N° 8, N° 9, N° 10 y N° 13, y de forma escrita por la interventoría mediante las comunicaciones CI-G-147-835-014, CI-G-147-835-024, CI-G-147-1835-026, G147-1835-036, G-147-1835-037, CI-G-147-835-056 y CI-G-147-835-060 el envío de comunicaciones en cantidades lógicas y con mayor frecuencia para poder cumplir la obligación dentro de los dos (2) días correspondientes.</p> |
| 8 | Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio que hacen parte integral del contrato de interventoría.                        | <p>Se realizó acta de conciliación ANS, cumpliendo los apartados descritos en el ANEXO 2 ANS</p> <p>Donde se evaluó y sustentaron cada ítem de los ANS y se presentaron las evidencias de cumplimiento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 | Velar porque el contratista de obra cumpla con todas las obligaciones generales y específicas incluidas en el contrato de obra | <p>La interventoría acompañó y realizó comités de obra de seguimiento del contrato y se solicitó la documentación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                          | <p>necesaria y requerida para el cumplimiento del objeto del contrato, con el fin de garantizar el buen desarrollo del objeto contractual.</p> <p>Para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y con base en la revisión efectuada, se solicitaron ajustes y se aprobó equipo mínimo de obra, PDT, Plan de Manejo Ambiental, Plan de SST, planillas de recolección de información en campo y cronograma, se realizaron actividades de seguimiento, aprobaciones y comunicaciones que garantizaran el desarrollo del contrato.</p> <p>Adicionalmente se tomaron medidas preventivas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales.</p> |
| 10 | Cumplir con cada una de las obligaciones asignadas al interventor y que hagan parte del contrato de obra.                                                | La interventoría acompañó y realizó comités de obra de seguimiento del contrato y se solicitó la documentación necesaria y requerida para el cumplimiento del objeto del contrato, con el fin de garantizar el inicio el correcto desarrollo del objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | Realizar el seguimiento a la gestión de las autorizaciones y/o permisos y/o acompañamientos, que sean necesarios para la ejecución del contrato de obra. | Durante el presente informe, se están realizando actividades de diagnóstico y restablecimientos de energía, durante el desarrollo de estas actividades no se ha requerido iniciar gestiones de autorizaciones y/o permisos y/o acompañamientos especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | Cumplir durante el plazo total de ejecución del contrato, con los ofrecimientos efectuados a la entidad durante el proceso                               | Se adjunta la experiencia presentada del oferente, la experiencia adicional del director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | de selección, con el fin obtener el puntaje adicional (de acuerdo con la propuesta presentada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | y la certificación de la promoción de la industria nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | Realizar de común acuerdo con el contratista de obra y la supervisión, reuniones de seguimiento al contrato de obra, con el fin de atender las observaciones presentadas por la SDSCJ, para tomar las acciones que se deriven de la ejecución del contrato, sin perjuicio de las solicitudes, requerimientos adicionales o reuniones extraordinarias, que sean necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto. | Se realizaron comités de obra y seguimiento con la supervisión y el contratista de obra donde se plasmaron las principales observaciones, conclusiones y compromisos derivados de la ejecución del contrato y se realizaron los seguimientos respectivos a los requerimientos resultante de los seguimientos.                                                                                        |
| 14 | Presentar a la SDSCJ dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, un informe en medio físico y magnético, que detalle y precise los aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, contables, ambientales, sociales, entre otros, de cada una de las actividades desarrolladas durante el mes inmediatamente anterior de ejecución del contrato, so pena de requerimientos o apremios.              | Se cargó el informe mensual en la carpeta compartida con el C4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 | Suministrar a la supervisión del contrato, la información y documentación que éste requiera, sin ningún tipo de restricción o condición y en los términos y plazos que sean establecidos por el supervisor.                                                                                                                                                                                                                    | Se adjuntan las comunicaciones recibidas por la supervisión y la relación de correos y respuestas a esos requerimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 | Validar que el contratista de obra cuente de forma oportuna y suficiente, con los materiales, herramientas y equipos para la ejecución de las obras programadas y priorizadas según cronograma aprobado en el plan de trabajo                                                                                                                                                                                                  | El contratista ha tenido de forma oportuna y suficiente los materiales, herramientas y equipos para los restablecimientos realizados.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | Verificar y certificar que, para la ejecución de actividades de obra, el contratista emplee herramientas, equipos certificados y con calibración vigente, así como el uso adecuado de los elementos de protección personal individual o colectiva de acuerdo con los niveles de tensión en los que se opere                                                                                                                    | Se verifica que los materiales, equipos que son utilizados en las actividades de restablecimiento sean conformes a las necesidades de las actividades.<br>También la interventoría verifica que los elementos de protección personal sean los adecuados y existiendo una inconformidad, se realizan actividades preventivas y se suspenden las actividades hasta asegurar el cumplimiento normativo. |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Presentar un informe final sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, por cada uno de los puntos intervenidos, entregando los soportes que requiera la supervisión.                                                                                          | El informe final se entregará una vez finalicen las obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19 | Mantener al frente de las obras, al director de Interventoría, como representante del contratista para decidir, junto con el contratista de obra, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de las obras de re-energización.                                          | El director de interventoría a través del desarrollo de su gestión en campo y su criterio, ha solucionado dudas relacionadas con el desarrollo de los trabajos las cuales han sido plasmadas en las actas de reunión del comité.                                                                                                                                                       |
| 20 | Certificar que cada uno de los puntos intervenidos, cuenta con el fluido eléctrico, certificando además el cumplimiento del reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), NTC 2050, normas y especificaciones técnicas del Operador de Red.                                 | Se está desarrollando las actividades de energización, certificando el cumplimiento de reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, NTC 2050 y las normas Del operador de red en este caso ENEL.                                                                                                                                                                              |
| 21 | Aprobar cada una de las actividades o trabajos técnicos y de obra civil que deba adelantar el contratista de obra, con el fin de restablecer el fluido eléctrico o de atender los requerimientos efectuados por Operador de Red para cada uno de los puntos indicados por la entidad. | La interventoría a través del acompañamiento en campo, la entrega de diagnósticos por parte del contratista verifica las actividades necesarias y los recursos, materiales y actividades que se necesitan para cada punto, verificando según criterios las necesidades obra civil y aprueba mediante el visto bueno de diagnósticos, el inicio de los restablecimientos en cada punto. |
| 22 | Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo                                                                                    | No se han presentado situaciones que generen daño a terceros, bienes propios o de terceros.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23 | Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato                                                                                                                                                    | No aplica en este periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24 | Presentar para la liquidación del contrato, las certificaciones de PAZ Y SALVO, de cada uno de los trabajadores y proveedores (según aplique).                                                                                                                                        | Estas certificaciones se presentan en la fase de liquidación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Mantener actualizado el balance presupuestal y el control sobre los recursos, y dar aviso cuando estos se agoten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Interventoría realiza control presupuestal tanto de las actividades de diagnóstico como de las actividades de restablecimiento de energía de los PVV                                                                                                        |
| 26 | Suministrar a la Supervisión del contrato, la información y documentación que éste requiera, sin ningún tipo de restricción o condición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se suministró la información solicitada por parte de la supervisión del contrato.                                                                                                                                                                           |
| 27 | Asumir los costos derivados del personal que vincule para la correcta ejecución del objeto contractual, así como el costo del transporte y desplazamiento para la entrega de los bienes requeridos por la entidad dentro del perímetro urbano y área rural del Distrito Capital.                                                                                                                                                                                                                     | Se asumieron los gastos de personal y logísticos requeridos para la ejecución contractual.                                                                                                                                                                  |
| 28 | Cumplir con lo establecido en el Artículo 3º del Decreto Distrital 332 de 2020, respecto al porcentaje mínimo de mujeres que deben vincularse en la ejecución de los contratos y convenios que celebren las entidades y organismos distritales; para lo cual, se debe considerar lo estipulado en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, así como los porcentajes de mujeres a vincular, de acuerdo a las etapas de aumento progresivo que establece el mismo Decreto. | Se realiza la certificación de lo establecido en el Artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020.                                                                                                                                                           |
| 29 | Coordinar en conjunto con el SUPERVISOR, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas y órganos o instancias de control. Una vez el contratista reciba el requerimiento deberá remitir de inmediato a la Secretaría y a la Interventoría, con el fin de que la Secretaría responda directamente al peticionario con oportunidad y veracidad, dentro del marco legal vigente.                                                                                     | A la fecha no se ha recibido requerimientos de ninguna naturaleza o reclamaciones de alguna índole.                                                                                                                                                         |
| 30 | Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y condiciones establecidos en el mismo y de conformidad con lo señalado en los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.                                                                                                                                                                                                                               | Esta actividad se adelantará en la fase de liquidación.                                                                                                                                                                                                     |
| 31 | Entregar de manera previa al inicio del contrato los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, en caso de que así lo exija el objeto contractual al supervisor o a quien este delegue y al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Gestión Humana.                                                                                                                                                                                                                     | Se ejecutan actividades de diagnóstico y de restablecimiento, por eso solo se realizarán actividades de restablecimiento con personal que cuenten con los respectivos requerimientos para el desarrollo del trabajo, como certificado de trabajo de alturas |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se entrega EPP al personal de acuerdo con las actividades a realizar.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33 | Manejar formatos mensuales para el control de incidentes y accidentes, además de indicadores, como el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de lesión incapacitante), entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se adjuntan los respectivos formatos requeridos en la obligación.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34 | Generar constancia de las capacitaciones dirigidas a su personal, en materia de gestión ambiental, seguridad y salud y en el trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Para el periodo no se tienen programadas capacitaciones según el cronograma adjuntado en la obligación general 32                                                                                                                                                                                                  |
| 35 | Revisar y aprobar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte del contratista de obra, el "Plan de Manejo Ambiental de la Obra", en el que se describen las medidas formuladas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos ambientales negativos que se puedan generar durante la ejecución del contrato, incluyendo lo correspondiente a la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y los residuos de construcción y demolición (RCD).                                                                                                                                                                                                                  | Se emite aprobación mediante el comunicado CI-G-147-1835-009.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 36 | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental de la Obra, por parte del contratista de obra, y exigir a éste el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a sus actividades, en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se adjunta el formato de seguimiento al PMA del contratista.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37 | Revisar y validar, en la primera fase del contrato (diagnóstico), el volumen mensual de Residuos de Construcción y Demolición - RCD, estimado por el contratista de obra, que se producirá durante la ejecución de las actividades de obra civil y, con base en este, identificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan al contratista de obra, como gran o pequeño generador de RCD, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1257 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de construcción y Demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones" y en la Resolución 01115 de 2012, modificada y adicionada por la Resolución 0932 de 2015. | Se adelanta la gestión de solicitud del PIN, se adjunta comunicación INSOL-C4-0017-2024 para solicitud de Pin generador RCD" pronosticando la generación de 14 m3 de RCD durante la ejecución del proyecto para el periodo actual del presente informe se generaron 2m3 y fueron almacenados en la bodega de INSOL |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | <p>Revisar y aprobar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte del contratista de obra, los avances en la implementación del Plan de Manejo Ambiental de la Obra y del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (si este último aplica, de acuerdo con los resultados del diagnóstico), el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidades de RCD dispuestos y/o aprovechados, anexando los respectivos certificados emitidos por sitio autorizado, en los que se debe incluir como mínimo la información establecida en el numeral 9, artículo 1 de la Resolución 932 del 9 de julio de 2015.</li> <li>• Indicadores de seguimiento de gestión de RCD, que trata el numeral 10, artículo 1 de la Resolución 932 del 9 de julio de 2015.</li> <li>• Certificados expedidos por los receptores de residuos no peligrosos susceptibles de ser reutilizados o reciclados.</li> </ul> | <p>Se emite aprobación mediante el comunicado CI-G-147-1835-009. Se adelanta la gestión de solicitud del PIN, se adjunta Oficio CI-G-147-1835-052 dirigido al C4 con asunto "Traslado de comunicación INSOL-C4-0017-2024 para solicitud de Pin generador RCD" pronosticando la generación de 14 m3 de RCD durante la ejecución del proyecto</p> |
| 39 | <p>Solicitar al contratista de obra, en caso de que aplique, la inscripción o registro como generador de residuos peligrosos, si genera una cantidad mayor a 10 Kg al mes; en caso contrario, solicitar una declaración juramentada firmada por el representante legal, en la cual certifique la no aplicabilidad del requisito normativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Se adelanta la gestión de solicitud del PIN, se adjunta Oficio CI-G-147-1835-052 dirigido al C4 con asunto "Traslado de comunicación INSOL-C4-0017-2024 para solicitud de Pin generador RCD" pronosticando la generación de 14 m3 de RCD durante la ejecución del proyecto</p>                                                               |
| 40 | <p>Revisar y validar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte del contratista de obra, las certificaciones de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los RAEE generados en el marco del contrato, así como las copias de las licencias, autorizaciones y/o permisos ambientales (según aplique) de los proveedores y gestores involucrados en el desarrollo de la obra. Las demás derivadas de la naturaleza misma del contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>No se generaron RAEE durante el periodo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |





## 2.4. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO

### 2.4.1. INTERVENTORÍA.

Durante el periodo se presentó la siguiente evaluación de Acuerdos de Niveles de Servicio por parte de la supervisión, la interventoría no presenta incumplimiento de ANS durante el periodo de corte del presente informe.

| 6. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6.1. REQUISITOS DEL CLIENTE (Oportuno, en debida forma, trazabilidad, entre otros) |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| RESPONSABLE                                                                        | REQUISITO   | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLIMIENTO |
| INTERVENTORIA                                                                      | OPORTUNIDAD | El contratista debe garantizar la oportunidad en la entrega de todos los documentos pactados contractualmente y/o solicitados por la Entidad.                                                                                                                         | CUMPLE       |
| INTERVENTORIA                                                                      | CALIDAD     | El contratista debe garantizar la calidad de los documentos entregados a la secretaria bien sea porque están pactados contractualmente o se requieren en el marco de ejecución del contrato.                                                                          | CUMPLE       |
| INTERVENTORIA                                                                      | OPORTUNIDAD | El contratista debe garantizar participación de los profesionales que conforman el equipo de trabajo en las sesiones de trabajo a las que se les convoque                                                                                                             | CUMPLE       |
| INTERVENTORIA                                                                      | CALIDAD     | El contratista debe establecer los procedimientos o mecanismos a que haya lugar para garantizar que desde el inicio del contrato y hasta los tres (3) primeros meses de ejecución contractual no se presenten cambios en los miembros del equipo de trabajo aprobado. | CUMPLE       |
| INTERVENTORIA                                                                      | CALIDAD     | El contratista debe establecer los procedimientos o mecanismos a que haya lugar para garantizar que a partir del cuarto (4) mes de ejecución contractual no se presenten cambios en los miembros del equipo de trabajo aprobado para la ejecución del contrato.       | CUMPLE       |



**6. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO**
**6.1. REQUISITOS DEL CLIENTE** *(Oportuno, en debida forma, trazabilidad, entre otros)*

| RESPONSABLE   | REQUISITO             | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLIMIENTO |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| INTERVENTORIA | OPORTUNIDAD Y CALIDAD | El contratista debe establecer los procedimientos o mecanismos a que haya lugar para garantizar que el personal propuesto para la ejecución contractual permanezca en el periodo establecido para el cumplimiento del objeto.                                                           | CUMPLE       |
| INTERVENTORIA | OPORTUNIDAD           | Verificar que no sea superado el tiempo máximo de respuesta para dar concepto (aprobación o rechazo) a las solicitudes de los contratistas (solicitudes de servicio o utilización de la bolsa de repuestos) como se encuentra definido en los estudios previos y los anexos respectivos | CUMPLE       |

**6.2. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y OTRAS PARTES QUE INTERVIENEN**

| RESPONSABLE   | REQUISITO   | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVACIONES     |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| INTERVENTORIA | OPORTUNIDAD | La INTERVENTORÍA, debe garantizar los tiempos de entrega de todos los documentos pactados contractualmente y/o solicitados por la Entidad.<br>Aplicable a los siguientes servicios:<br>• Metodología de la Interventoría<br>• Informes de actividades<br>• Respuesta a oficios y derechos de petición<br>• Cualquier requerimiento directo del Supervisor.                    | Sin observaciones |
| INTERVENTORIA | CALIDAD     | La INTERVENTORÍA, debe garantizar la calidad, en términos de completitud y consistencia de la información que contienen todos los documentos pactados contractualmente y/o solicitados por la Entidad.<br>• Metodología de la Interventoría<br>• Informes de actividades<br>• Respuesta a oficios y derechos de petición<br>• Cualquier requerimiento directo del Supervisor. | Sin observaciones |
| INTERVENTORIA | OPORTUNIDAD | La INTERVENTORÍA, deberá asistir a las reuniones establecidas y definidas según el estudio previo y los anexos respectivos                                                                                                                                                                                                                                                    | Sin observaciones |
| INTERVENTORIA | CALIDAD     | La INTERVENTORÍA, debe adelantar las actividades y procedimientos que permita garantizar la permanencia del personal desde el momento del inicio del contrato y hasta el tercer mes de ejecución                                                                                                                                                                              | Sin observaciones |



## 6.2. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y OTRAS PARTES QUE INTERVIENEN

| RESPONSABLE   | REQUISITO             | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO                                                                                                                                                                                          | OBSERVACIONES     |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| INTERVENTORIA | CALIDAD               | La INTERVENTORÍA, debe adelantar las actividades y procedimientos que permita garantizar la permanencia del personal a partir del cuarto mes de ejecución y hasta finalizar el contrato.                           | Sin observaciones |
| INTERVENTORIA | OPORTUNIDAD Y CALIDAD | La INTERVENTORÍA, debe dar concepto aprobatorio o de rechazo, a las solicitudes de restablecimiento o utilización de la BOLSA DE REPUESTOS por parte del Contratista, en los tiempos establecidos contractualmente | Sin observaciones |

## 2.4.2. CONTRATISTA DE OBRA

La interventoría reviso el cumplimiento de las ANS del contratista de obra, presentando la siguiente evaluación.

| ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO                                                 |             |                                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| REQUISITOS DEL CLIENTE(Oportuno, en debida forma, trazabilidad, entre otros) |             |                                                         |                |
| RESPONSABLE                                                                  | REQUISITO   | DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO                               | CUMPLIMIENTO   |
| CONTRATISTA DE RESTABLECIMIENTO                                              | CALIDAD     | EFFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN DE PUNTOS SEGÚN CRONOGRAMA. | APLICACIÓN ANS |
| CONTRATISTA DE RESTABLECIMIENTO                                              | OPORTUNIDAD | GESTIÓN DE ACTIVIDADES ANTE EL OPERADOR DE RED          | CUMPLE         |
| CONTRATISTA DE RESTABLECIMIENTO                                              | OPORTUNIDAD | ENTREGA DE INFORMES                                     | CUMPLE         |

- **EFFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN DE PUNTOS SEGÚN CRONOGRAMA.**

El objetivo del ANS es garantizar la atención de todos los puntos requeridos, para ello mide la efectividad en la atención de los puntos programados según el cronograma enviado por el contratista para el mes en que se mide el ANS.

|                                                                                   |                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|  | <b>ARDCO CONSTRUCCIONES</b> | PP-INF-001      |
|                                                                                   | <b>INFORME MENSUAL</b>      | 13 DE MAYO 2021 |
|                                                                                   | <b>PROCESO DE PROYECTOS</b> | VERSION 3       |

La medición la realiza el contratista y deberá conciliarse para cada mes de ejecución del contrato con la interventoría o la supervisión designada por la SDSCJ.

Para la medición se realiza con la siguiente formula:

$$1 - \left( \frac{\text{Número de puntos no atendidos}}{\text{Número de puntos enviados en el cronograma}} \right) * 100\%$$

Donde:

- Número de puntos no atendidos= Puntos sobre los cuales el contratista no realizó ninguna gestión para restablecer el suministro.
- Número de puntos enviados en el cronograma= puntos enviados por el contratista para ser atendidos según cronograma.

El incumplimiento de este indicador se penalizará de acuerdo con la tabla 1 sobre el valor facturado en el periodo de medición del ANS.

| <b>Resultado</b> | <b>Descuento facturación</b> |
|------------------|------------------------------|
| ≥ 98%            | 0%                           |
| ≥ 95 < 98 %      | 1%                           |
| ≥ 90 < 95 %      | 2%                           |
| < 90 %           | 3%                           |

El periodo de medición de la ANS se establece entre el 4 de enero de 2024 hasta el 28 de marzo de 2024, donde se evalúa la efectividad de los puntos atendidos según cronograma.

Se penalizarán los siguientes puntos:

- Los puntos que en el periodo de evaluación no han sido atendidos, ni realizados ninguna gestión para restablecer el servicio.
- Los puntos atendidos donde han realizado actividades de diagnóstico, pero fueron desarrollados en fechas posteriores a la programación enviada por el contratista.

Para la fecha de evaluación comprendida entre el 4 de enero de 2024 y el 28 de marzo de 2024 según cronograma presentado por el contratista y aprobado por interventoría mediante comunicado CI-G-147-1835-007 de 2 de febrero de 2024, debería contemplar un total de 171 puntos diagnosticados.



Para la fecha de corte, el contratista de obra presento un total de 160 diagnósticos a la interventoría, con un cumplimiento de 93,56%, los puntos no atendidos para este periodo fueron los siguientes.

| ÍTEM | CÓDIGO PUNTO | CÓDIGO MEBOG | DIRECCIÓN              | LOCALIDAD      | FECHA ESTIPULADA DE DIAGNOSTICO |
|------|--------------|--------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 268  | ESU-231      | 7047         | AK 7 CL 36             | SANTA FÉ       | 5/02/2024                       |
| 334  | 350-4886     | 6454534      | KR 107 CL 148          | SUBA           | 1/03/2024                       |
| 335  | 350-4889     |              | KR 109A CL 151         | SUBA           | 2/03/2024                       |
| 336  | FN_48        | 6871505      | CL 127 KR 45A          | SUBA           | 2/03/2024                       |
| 328  | ESU-169      | 1529         | AV SUBA CLL 100        | BARRIOS UNIDOS | 6/03/2024                       |
| 337  | SCJ17E130105 | 6865714      | CL 44B KR 55           | TEUSAQUILLO    | 6/03/2024                       |
| 338  | SCJ17E040065 | 6840861      | KR 6 ESTE CL 36K SUR   | SAN CRISTÓBAL  | 12/03/2024                      |
| 358  | 05999-2417   | 6727480      | CR 15 ESTE CLL 72A SUR | SAN CRISTÓBAL  | 12/03/2024                      |
| 339  | AL952        | 6926933      | CL 137C SUR KR 3A BIS  | USME           | 14/03/2024                      |
| 359  | 05057-2432   | 6762826      | CLL 77 SUR CR 14L      | USME           | 15/03/2024                      |
| 353  | SCJ17E060044 | 6736717      | CLL 56A SUR CR 25      | TUNJUELITO     | 18/03/2024                      |

A continuación, se presentan los puntos que fueron atendidos y se desarrollaron actividades de diagnóstico, pero tuvieron retrasos en el cronograma.

| ÍTEM | CÓDIGO PUNTO | DIRECCIÓN             | LOCALIDAD      | FECHA DEL DIAGNÓSTICO | FECHA DIAGNOSTICO SEGÚN CRONOGRAMA | DIAS DE RETRASO |
|------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 34   | FVS-1178     | CL 46 KR 13           | CHAPINERO      | 23/02/2024            | 21/02/2024                         | 2,00            |
| 80   | FVS-1646     | CL 64 KR 28A          | BARRIOS UNIDOS | 5/03/2024             | 4/03/2024                          | 1,00            |
| 103  | MB165        | KR 22 ESTE CL 12B SUR | SAN CRISTÓBAL  | 12/03/2024            | 11/03/2024                         | 1,00            |
| 104  | P313         | KR 15 ESTE CL 48 SUR  | SAN CRISTÓBAL  | 12/03/2024            | 11/03/2024                         | 1,00            |
| 105  | SCJ18E150002 | KR 10 CL 1            | SAN CRISTÓBAL  | 9/02/2024             | 5/02/2024                          | 4,00            |
| 118  | ESU-189      | AV TUNJUELITO KR 19   | TUNJUELITO     | 21/03/2024            | 18/03/2024                         | 3,00            |
| 187  | FVS-3211     | AUTO SUR CL 63F       | KENNEDY        | 6/02/2024             | 2/02/2024                          | 4,00            |
| 248  | SCJ17E100069 | AC 80 KR 70           | ENGATIVÁ       | 7/02/2024             | 6/02/2024                          | 1,00            |



|                                                                                   |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | ARDCO CONSTRUCCIONES | PP-INF-001      |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL      | 13 DE MAYO 2021 |
|                                                                                   | PROCESO DE PROYECTOS | VERSION 3       |

Del total 171 puntos de videovigilancia a atender, se realizaron 160 diagnósticos de los cuales 8 puntos de videovigilancia se realizaron en fechas posteriores al cronograma presentado, por lo tanto, el cumplimiento de efectividad en la atención de puntos según cronograma es la siguiente:

$$1 - \frac{11 \text{ puntos sin atender} + 8 \text{ puntos fuera de cronograma}}{171 \text{ puntos que deieron ser atendidos segun cronograma}} = 88,8\%$$

Al obtener un porcentaje de cumplimiento del 88% siendo un resultado <90%, se aplica la penalización de un 3% sobre la facturación del mes de marzo de 2024.

- **GESTIÓN DE ACTIVIDADES ANTE EL OPERADOR DE RED**

Actualmente el contratista de obra se encuentra en la ejecución de la ETAPA DE DIAGNOSTICO, la cual se inició el 29 de enero de 2024, por lo cual no hay actividades que conlleven la gestión ante los operadores de red, por lo tanto, no hay incumplimiento en los ANS. Los tres puntos restablecidos en el periodo no requirieron gestión ante los operadores de red.

- **ENTREGA DE INFORMES**

El objetivo es garantizar la entrega de los informes requeridos en los tiempos establecidos para tal fin.

El contratista de obra entregó el informe de actividades del mes de febrero en los tiempos establecidos.



### 3. COSTOS.

A continuación, se presenta el estado financiero del proyecto.

#### 3.1. RESUMEN CONCILIACIÓN DE PAGOS.

##### 3.1.1. INTERVENTORIA.

A continuación, se presenta el resumen financiero del contrato de interventoría.

| RESUMEN FINANCIERO INTERVENTORIA |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO         | \$ 345.995.550,00 |
| VALOR EJECUTADO                  | \$ 157.937.850,00 |
| % DE EJECUCION                   | 45,65%            |
| DESCUENTO APLICACIÓN ANS         | 0                 |
| VALOR A FACTURAR PERIODO ACTUAL  | \$ 52.645.950,00  |
| VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA | \$ 101.391.900,00 |
| % VALOR FACTURADO                | 29,30%            |

**NOTA:** Se aplico ANS por valor de 3.900.000 para la facturación del mes de enero de 2024

##### 3.1.2. CONTRATISTA DE OBRA.

A continuación, se presenta el resumen financiero del contrato de obra, para el periodo actual no se presentará valores a facturar porque las actividades realizadas en el periodo corresponden solamente a la etapa de diagnósticos.

| RESUMEN FINANCIERO CONTRATISTA DE OBRA |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| VALOR TOTAL DELCONTRATO                | \$ 2.640.000.000 |
| VALOR EJECUTADO                        | \$ 797.597.759   |
| % DE EJECUCION                         | 30.21%           |
| VALOR A FACTURAR PERIODO ACTUAL        | \$ 390.989.112   |
| DESCUENTO APLICACIÓN ANS               | \$ 8.892.853     |
| VALOR PARA FACTURAR – DESCUENTO ANS    | \$ 382.096.259   |
| VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA       | \$ 382.096.259   |
| % DE FACTURACION                       | 14.8%            |



**PRESUPUESTO PARA FACTURAR.**

A continuación, se muestra los valores de los puntos de videovigilancia para presentar a facturación del mes de marzo de 2024.

| NUMERO DEL PUNTO | CÓDIGO PUNTO | DIRECCIÓN            | LOCALIDAD          | VALOR A FACTURAR |
|------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 2                | FVS-1009     | AK 7 CL 116          | USAQUÉN            | \$ 7.125.986     |
| 15               | SCJ17E010060 | KR 15 CL 116         | USAQUÉN            | \$ 7.502.628     |
| 16               | SCJ17E010078 | KR 45 CL 104         | USAQUÉN            | \$ 7.513.275     |
| 17               | SCJ17E010079 | AK 45 CL 127         | USAQUÉN            | \$ 12.773.763    |
| 19               | SCJ17E010063 | AK 11 CL 124         | USAQUÉN            | \$ 6.956.699     |
| 21               | FN_2         | KR 13B CL 161        | USAQUÉN            | \$ 10.328.584    |
| 24               | FVS-1120     | AV CARACAS CL 72     | CHAPINERO          | \$ 8.263.954     |
| 25               | FVS-1122     | AV CARACAS CL 49     | CHAPINERO          | \$ 7.813.525     |
| 36               | FVS-1186     | CL 71 KR 11          | CHAPINERO          | \$ 8.583.618     |
| 42               | SCJ17E020005 | CL 84A KR 16A        | CHAPINERO          | \$ 9.311.914     |
| 43               | SCJ17E020008 | AC 92 AK 20          | CHAPINERO          | \$ 9.047.355     |
| 45               | SCJ17E020034 | CL 85 KR 12          | CHAPINERO          | \$ 8.699.202     |
| 47               | FN_132       | CL 77 KR 12          | CHAPINERO          | \$ 8.280.383     |
| 48               | FVS-1401     | AV SUBA AV BOYACÁ    | SUBA               | \$ 16.905.696    |
| 52               | ESU-092      | CL 138 KR 149B       | SUBA               | \$ 8.683.780     |
| 54               | ESU-170      | AV SUBA CL 118       | SUBA               | \$ 20.114.110    |
| 56               | 350-2056     | KR 55 CL 160         | SUBA               | \$ 9.047.355     |
| 57               | SCJ17E110102 | AK 72 CL 116         | SUBA               | \$ 10.091.813    |
| 58               | SCJ17E110100 | AC 145 KR 76         | SUBA               | \$ 10.871.711    |
| 61               | SCJ17E110025 | KR 101 CL 147        | SUBA               | \$ 10.168.402    |
| 62               | SCJ17E110031 | KR 102A CL 131       | SUBA               | \$ 8.306.805     |
| 63               | SCJ17E110077 | CL 132 KR 104        | SUBA               | \$ 19.529.648    |
| 105              | SCJ18E150002 | KR 10 CL 1           | SAN CRISTÓBAL      | \$ 9.626.675     |
| 106              | FVS-2207     | KR 1C ESTE CL 65 SUR | USME               | \$ 7.928.911     |
| 127              | FVS-2611     | CL 27 SUR KR 10      | RAFAEL URIBE URIBE | \$ 9.504.432     |
| 140              | ESU-128      | AV BOYACÁ DG 62 SUR  | CIUDAD BOLÍVAR     | \$ 10.116.974    |
| 170              | FVS-3008     | AUTO SUR CL 58 SUR   | BOSA               | \$ 7.424.638     |
| 187              | FVS-3211     | AUTO SUR CL 63F      | KENNEDY            | \$ 8.236.237     |
| 224              | SCJ17E090020 | AC 26 KR 86          | FONTIBÓN           | \$ 10.349.826    |
| 261              | FVS-4023     | AK 7 CL 29           | SANTA FÉ           | \$ 8.154.674     |
| 291              | SCJ17E140007 | CL 16 KR 15          | LOS MÁRTIRES       | \$ 6.472.114     |



| NUMERO DEL PUNTO      | CÓDIGO PUNTO  | DIRECCIÓN           | LOCALIDAD      | VALOR A FACTURAR |
|-----------------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|
| 299                   | FVS-4411      | KR 24 DG 13 BIS SUR | ANTONIO NARIÑO | \$ 7.746.185     |
| 301                   | SCJ17E150011  | KR 14 CL 11 SUR     | ANTONIO NARIÑO | \$ 10.648.721    |
| 303                   | FVS-4604      | AV NQS DG 16 SUR    | PUENTE ARANDA  | \$ 11.413.438    |
| 306                   | FVS-4616      | AV AMERICAS KR 50   | PUENTE ARANDA  | \$ 15.121.930    |
| 308                   | ESU-275       | AV NQS CL 13        | PUENTE ARANDA  | \$ 9.974.001     |
| 317                   | FVS-4001      | AV JIMENEZ KR 10    | CANDELARIA     | \$ 6.152.514     |
| 341                   | PAQ62         | CL 59C SUR KR 88C   | BOSA           | \$ 3.242.153     |
| 345                   | SCJ17FJ0007_1 | CL 80 KR 120        | ENGATIVÁ       | \$ 15.413.862    |
| 356                   | SCJ17E130003  | CLL 26 CR 66        | TEUSAQUILLO    | \$ 7.541.623     |
| <b>TOTAL</b>          |               |                     |                | \$ 390.989.112   |
| <b>TOTAL CONTRATO</b> |               |                     |                | \$ 2.640.000.000 |
| <b>% AVANCE</b>       |               |                     |                | <b>14,8%</b>     |

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>VALORES TOTALES SIN AIU</b>               | <b>\$ 2G6.428.440</b> |
| <b>DESCUENTO ANS</b>                         | <b>\$ 8.892.853</b>   |
| <b>VALORES TOTALES AIU CON DESCUENTO ANS</b> | <b>\$ 287.535.587</b> |
| <b>AIU</b>                                   | <b>\$ 82.703.535</b>  |
| <b>IVA</b>                                   | <b>\$ 11.857.138</b>  |
| <b>VALOR TOTAL A FACTURAR</b>                | <b>\$ 382.096.259</b> |

Se debe tener en cuenta el descuento de retención de garantía como lo indica la CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO en el PARAGRAFO SEGUNDO: RETENCIÓN EN GARANTÍA del contrato SCJ-1839-2023.

#### **PARAGRAFO SEGUNDO: RETENCIÓN EN GARANTÍA**

*En cada uno de los pagos, se realizará una retención en garantía del 10%, cuyo valor total corresponde al valor facturado, y será pagada así:*

*El 50% del valor de esta retención se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfacción de la totalidad de los PVV que cuenten con el fluido eléctrico restablecido e informe final de obra.*


*El 50% restante del valor de la retención en garantía, se cancelará una vez se suscriba el Acta de Liquidación del contrato, con la correspondiente actualización de garantías y pólizas establecidas en el contrato*



## PRESUPUESTOS APROBADOS POR DIAGNOSTICOS.

A continuación, se presenta los valores aprobados de diagnósticos. En total son 160 diagnósticos aprobados.

TOTAL y Primera fecha: DIRECCION por LATITUD y LONGITUD



**\$1.671.914.411**

TOTAL

**160**

CANTIDAD DE PUNTOS

**\$10.449.465**

VALOR PROMEDIO POR PUNTO


**\$7.674.419**

VALOR PROMEDIO SEGUN CONTRATO

## PRESUPUESTO DE PUNTOS EJECUTADOS.

A continuación, se muestra el valor de los puntos ejecutados, incluyendo los 40 PVV Para facturación y 41 en proceso de conciliación.

TOTAL y Primera fecha: DIRECCIÓN por LATITUD y LONGITUD



**\$797.597.759**

TOTAL VALOR PVV EJECUTADOS

**81**

Numero de Puntos Ejecutados

**\$9.846.886**

PROMEDIO PVV EJECUTADOS

**\$7.674.419**

VALOR PROMEDIO SEGUN CONTRATO





ARDCO CONSTRUCCIONES

PP-INF-001

INFORME MENSUAL

13 DE MAYO 2021

PROCESO DE PROYECTOS

VERSION 3

## 4. CALIDAD

**ARDCO Construcciones S.A.S.** Posee certificación de Calidad ISO 9001:2015, este Certificado de Calidad acredita que una empresa cumple la normativa vigente en la elaboración o ejecución de un producto o servicio. Es un distintivo de garantía y seguridad ante sus clientes y prestigio ante el mercado. (Anexo Certificado)

En concordancia con la complejidad del sistema de video vigilancia y de la importancia del suministro del fluido eléctrico para el correcto funcionamiento del Sistema, se desarrolló un plan de calidad el cual permite garantizar las buenas prácticas permanentes para la gestión, seguimiento, supervisión y control de orden técnico, jurídico, administrativo y financiero, que permitan la adecuada articulación del proceso de restablecimiento del fluido eléctrico en cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales.

### 4.1 Materiales y suministros utilizados durante el periodo.

Durante el periodo en cuestión se realizaron actividades en la etapa de restablecimiento, por lo tanto, se utilizaron materiales ni suministros, que cumplen con la normativa RETIE y las especificaciones técnicas del proyecto contemplados inicialmente en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NECESIDADES REQUERIDAS, contempladas en la obligación específica 16 y 17.

### 4.2 Equipos utilizados durante el periodo.

Durante el periodo en cuestión se realizaron actividades de restablecimiento donde se utilizaron equipos cumpliendo con los parámetros y cumplen con las necesidades técnicas de los trabajos realizados, de acuerdo con esto, se encuentra evidencia en la obligación específica 16 y 17.



## 5. RECURSOS

El contratista cuenta con la infraestructura, el personal, las herramientas y los equipos necesarios para la realización de las actividades, mantiene en el sitio la infraestructura y equipo necesario de trabajo.

Disponemos del personal idóneo para realizar las actividades asignadas, según la organización propuesta en la oferta, atendiendo y resolviendo con responsabilidad los problemas que se presentan en el desarrollo del proyecto.

El personal dispuesto es el siguiente.

| Ítem | Rol                       | Dedicación | Perfil Profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Experiencia                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Director de Interventoría | 70%        | <p>Profesional en ingeniería en alguno de los siguientes núcleos de conocimiento:</p> <p>Ingeniería administrativa y afines<br/>Ingeniería Civil y afines<br/>Ingeniería Eléctrica y afines<br/>Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y afines<br/>Ingeniería Industrial y afines</p> <p>Con posgrado en cualquiera de los siguientes programas: Gestión de Proyectos, Gerencia de Proyectos, Dirección y Gestión de Proyectos, Gestión de Proyectos de Ingeniería, Gestión de Proyectos Estatales</p> | Experiencia superior a cinco (5) años en dirección de interventorías contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. Haber dirigido contratos cuya sumatoria del presupuesto sea superior al valor del proceso actual. |



| Ítem | Rol                                      | Dedicación | Perfil Profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Experiencia                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | Profesional Jurídico                     | 50%        | Profesional en derecho (Abogado) con Posgrado en temas relacionados con derecho Administrativo o Derecho público o derecho Público para la Gestión Administrativa o derecho público económico o Contratación estatal o derecho Contractual público o privado o Gestión o Servicios Públicos o Administración Pública o afines.                               | Experiencia profesional específica de mínimo tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional como asesor o coordinador o profesional o analista jurídico, en contratos de interventoría contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. |
| 3    | Profesional Administrativo y Financiero  | 80%        | Profesional en alguno de los siguientes núcleos básicos de conocimientos: Administración, Contaduría Pública, Ingeniería Administrativa y afines, Ingeniería Industrial y/o Economía con Posgrado en ciencias de la Economía o de la Administración.                                                                                                         | Experiencia profesional específica de mínimo tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional como Director o Subdirector o Profesional o Coordinador o Asesor en temas Financieros, Contables o Administrativos en contratos de interventoría.                          |
| 4    | Profesional Sistemas de Gestión Integral | 70%        | Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, o ciencias de la ingeniería. Licencia vigente para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo (salud ocupacional), acorde con la legislación vigente. Certificación como auditor interno en Sistema de Gestión basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 o similar. | Experiencia profesional específica de mínimo tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional como Director o Subdirector o Profesional o Coordinador o Asesor en temas relacionados con Sistemas de Gestión Integral.                                          |

| Ítem | Rol                    | Dedicación | Perfil Profesional                                                                                                                                                                                               | Experiencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | Profesional Técnico    | 100%       | Profesional en Ingeniería Eléctrica o Electromecánica con posgrado en ciencias de la ingeniería eléctrica. Deberá contar con certificación de formación complementaria en energías renovables.                   | Experiencia profesional específica de mínimo tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional como Director o Subdirector o Profesional o Coordinador o Asesor en proyectos eléctricos de mantenimiento o construcción de redes y un (1) año en sistemas fotovoltaicos. |
| 6    | Tecnólogo electricista | 60%        | Tecnólogo en electricidad o afines con matrícula profesional de tecnólogo de acuerdo con la legislación vigente. Deberá contar con Capacitación de 50 horas del SGSST. Formación para trabajo seguro en alturas. | Experiencia específica relacionada de mínimo tres (3) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional en proyectos eléctricos de mantenimiento o construcción de redes o similares.                                                                                           |



|                                                                                   |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | ARDCO CONSTRUCCIONES | PP-INF-001      |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL      | 13 DE MAYO 2021 |
|                                                                                   | PROCESO DE PROYECTOS | VERSION 3       |

## 5.1. ORGANIGRAMA

### ORGANIGRAMA ARDCO CONSTRUCCIONES.



### LISTADO DE PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

|   | CARGOS                                      | NOMBRE                 |
|---|---------------------------------------------|------------------------|
| 1 | DIRECTOR INTERVENTORIA                      | LUIS CARLOS PLAZA      |
| 2 | PROFESIONAL TECNICO                         | ADÁN BAUTISTA MORANTES |
| 3 | TECNOLOGO ELECTRICISTA                      | LUIS FELIPE CORREDOR   |
| 4 | PROFESIONAL DE SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL | CRISTIAN DARIO ALARCÓN |
| 5 | PROFESIONAL JURIDICO                        | JULIÁN LEANDRO FIGUERO |
| 6 | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO     | OLGA PATRICIA SANCHEZ  |



|                                                                                   |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | ARDCO CONSTRUCCIONES | PP-INF-001      |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL      | 13 DE MAYO 2021 |
|                                                                                   | PROCESO DE PROYECTOS | VERSION 3       |

## 6. COMUNICACIONES

A continuación, se relaciona los principales comunicados entre la supervisión y el contratista.

### 6.1. COMUNICACIONES RECIBIDAS.

| COMUNICACIÓN RECIBIDA POR SUPERVISION |                                                           |            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA                                 | DESTINATARIO                                              | DIRIGIDO A | ASUNTO                                                                                            | DOCUMENTOS ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29/02/2024                            | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | ARDCO      | Punto Operativo                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8/03/2024                             | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | ARDCO      | Actas de aprobación Supervisión CTO 1835-2023, Hojas de vida, Factor Multiplicador, y Metodología | F-FI-1380 ACTA DE APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA (1)<br>06012024_Firmado_C4.<br>Acta No. 2 F-FI-1380- acta factor multiplicador 1835-2023<br>17012023_Firmado_Ce4<br>Acta No. 3 F-FI-1380-Aprobación Metodología de Interv 1835-2023_Firmado_C4.F-FI-1380 ACTA DE APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA (2)<br>26012024_Firmado_C4 |
| 13/03/2024                            | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | ARDCO      | REMISIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA ENERO DE 2024 Contrato 1835-2023                        | FINANCIERA INFORME No.1 1835-2023<br>JURIDICA INFORME No.1 1835-2023                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14/03/2024                            | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | ARDCO      | Reunión de Seguimiento Contractual Proceso de Restablecimiento                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26/03/2024                            | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA | ARDCO      | REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA DE FEBRERO 2024 CONTRATO SCJ 1835-2023                  | OBSERVACIONES INFORME No.2 CTO 1835-2023                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                   |                      |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----------------|
|  | ARDCO CONSTRUCCIONES |  | PP-INF-001      |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL      |  | 13 DE MAYO 2021 |
|                                                                                   | PROCESO DE PROYECTOS |  | VERSION 3       |

## 6.2. COMUNICACIONES ENVIADAS.

| FECHA     | CODIGO DOCUMENTO                  | ORGANO EMISOR        | TIPO DE DOCUMENTO     | DESCRIPCION                                                                                                             | DESTINATARIO                                              |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 29/2/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-020</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO            | Solicitud de novedad de retiro de personal y hoja de vida de reemplazo ingeniero residente                              | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 1/3/2024  | <a href="#">CI-G-147-1835-021</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO            | Suspensión inmediata de actividades de diagnóstico por falta de elementos y equipos de seguridad requeridos.            | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 5/3/2024  | <a href="#">CI-G-147-1835-022</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | INFORME               | Informe situaciones especiales contrato SCJ 1839-2023                                                                   | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| 6/3/2024  | <a href="#">CI-G-147-1835-023</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO            | Solicitud de relación de equipos y elementos de protección personal para cuadrillas de diagnóstico y restablecimiento.  | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 6/3/2024  | <a href="#">CI-G-147-1835-024</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO            | Aprobación de diagnósticos para ejecución paquete 2                                                                     | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 6/3/2024  | <a href="#">CI-G-147-1835-025</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO            | Diagnósticos para revisión y ajuste                                                                                     | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 7/3/2024  | <a href="#">CI-G-147-1835-026</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO            | Reporte de incumplimiento de los compromisos pactados por parte del contratista INSOL reunión de seguimiento 05 03 2024 | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| 2024      | <a href="#">CI-G-147-1835-027</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | RESPUESTA A SOLICITUD | Respuesta al comunicado INSOL-C4-0003-2024.                                                                             | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 7/3/2024  | <a href="#">CI-G-147-1835-028</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO            | REMISIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA FEBRERO DE 2024.                                                              | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| 9/3/2024  | <a href="#">CI-G-147-1835-029</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO            | Respuesta al comunicado INSOL-C4-0005-2024 Personal de técnico (Cuadrillas) INSOL                                       | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 9/3/2024  | <a href="#">CI-G-147-1835-030</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO            | Remisión de observaciones al PR-PR-024, ejecución para restablecer fluido eléctrico P.V.V.                              | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 12/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-031</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO            | Respuesta a comunicado INSOL-C4-0007-2024 reinicio de actividades de diagnóstico.                                       | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 12/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-032</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO            | Respuesta a comunicado INSOL-C4-0006-2024                                                                               | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 13/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-033</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO            | Aprobación de hojas de vida, Respuesta a comunicado "INSOL-C4-0010-2024 personal de técnico (Cuadrillas) INSOL."        | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 13/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-034</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO            | Aprobación de hojas de vida "Técnico y Profesional SST de reemplazo"                                                    | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |



**ARDCO CONSTRUCCIONES**

PP-INF-001

**INFORME MENSUAL**

13 DE MAYO 2021

**PROCESO DE PROYECTOS**

VERSION 3

| FECHA     | CODIGO DOCUMENTO                  | ORGANO EMISOR        | TIPO DE DOCUMENTO | DESCRIPCION                                                             | DESTINATARIO                                              |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 13/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-035</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO        | Alcance a la comunicación CI-G-147-1835-017 del 21 de febrero del 2024. | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 15/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-036</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO        | Aprobación de diagnósticos para ejecución paquete 3                     | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 15/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-037</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO        | Diagnósticos para revisión y ajuste                                     | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 15/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-038</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO        | Exclusión de punto de videovigilancia ALB211                            | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 18/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-039</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO        | Aprobación de diagnósticos para ejecución paquete 4                     | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 18/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-040</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO        | Aprobación de diagnósticos para ejecución paquete 5                     | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 19/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-041</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO        | Aprobación de Plan de contingencia                                      | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 20/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-042</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO        | Solicitud de aclaración alcance técnico PVV Sin caja CS274              | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA |
| 20/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-043</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO        | Aprobación personal de técnico (Cuadrillas) INSOL.                      | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 20/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-044</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO        | aprobación procedimiento de                                             | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 20/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-045</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO        | Aprobación de diagnósticos para ejecución paquete 6                     | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 20/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-046</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO        | Aprobación de diagnósticos para ejecución paquete 7                     | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 25/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-047</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO        | Aprobación de diagnósticos para ejecución paquete 8                     | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |
| 26/3/2024 | <a href="#">CI-G-147-1835-048</a> | ARDCO CONSTRUCCIONES | COMUNICADO        | Aprobación de diagnósticos para ejecución paquete 9                     | INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.                      |



**ARDCO CONSTRUCCIONES**

PP-INF-001

**INFORME MENSUAL**

13 DE MAYO 2021

**PROCESO DE PROYECTOS**

VERSION 3

**7. EJECUCION.****7.1. COMPONENTE ÁREA TÉCNICA****FORMATO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO**

| ÍTEM | CÓDIGO PUNTO | DIRECCIÓN            | LOCALIDAD | FECHA DEL DIAGNÓSTICO | FECHA DIAGNOSTICO SEGÚN CRONOGRAMA | FECHA REPORTE A LA INTERVENTORÍA | OBSERVACIÓN DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA | FECHA NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA | FECHA DE RESTABLECIMIENTO |
|------|--------------|----------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1    | FVS-1007     | AK 7 CL 127          | USAQUÉN   | 12/02/2024            | 12/02/2024                         | 6/03/2024                        | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 24/03/2024                |
| 2    | FVS-1009     | AK 7 CL 116          | USAQUÉN   | 7/02/2024             | 7/02/2024                          | 19/02/2024                       | APROBADO                               | 6/03/2024                         | 14/03/2024                |
| 3    | FVS-1010     | AUTO NORTE CL 134A   | USAQUÉN   | 12/02/2024            | 12/02/2024                         | 6/03/2024                        | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 1/04/2024                 |
| 5    | 350-1997     | KR 9 CL 131A         | USAQUÉN   | 12/02/2024            | 12/02/2024                         | 6/03/2024                        | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 1/04/2024                 |
| 6    | 350-2051     | AUTO NORTE CL 172A   | USAQUÉN   | 13/02/2024            | 13/02/2024                         | 6/03/2024                        | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 26/03/2024                |
| 7    | 350-4866     | AC 170 KR 9          | USAQUÉN   | 13/02/2024            | 13/02/2024                         | 6/03/2024                        | APROBADO                               | 18/03/2024                        |                           |
| 8    | 350-4867     | AK 7 CL 180          | USAQUÉN   | 13/02/2024            | 13/02/2024                         | 6/03/2024                        | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 25/03/2024                |
| 9    | 350-5099     | AUTO NORTE AC 134    | USAQUÉN   | 13/02/2024            | 13/02/2024                         | 6/03/2024                        | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 1/04/2024                 |
| 10   | SCJ17E010003 | AK 7 CL 145          | USAQUÉN   | 13/02/2024            | 13/02/2024                         | 6/03/2024                        | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 25/03/2024                |
| 11   | SCJ17E010023 | KR 7 CL 183          | USAQUÉN   | 14/02/2024            | 14/02/2024                         | 6/03/2024                        | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 26/03/2024                |
| 12   | SCJ17E010026 | AK 9 CL 192          | USAQUÉN   | 14/02/2024            | 14/02/2024                         | 6/03/2024                        | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 26/03/2024                |
| 13   | SCJ17E010036 | CL 183 KR 19A        | USAQUÉN   | 14/02/2024            | 14/02/2024                         | 6/03/2024                        | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 26/03/2024                |
| 14   | SCJ17E010050 | CL 161 KR 14B        | USAQUÉN   | 14/02/2024            | 14/02/2024                         | 6/03/2024                        | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 25/03/2024                |
| 15   | SCJ17E010060 | KR 15 CL 116         | USAQUÉN   | 15/02/2024            | 15/02/2024                         | 20/02/2024                       | APROBADO                               | 6/03/2024                         | 16/03/2024                |
| 16   | SCJ17E010078 | KR 45 CL 104         | USAQUÉN   | 15/02/2024            | 15/02/2024                         | 20/02/2024                       | APROBADO                               | 6/03/2024                         | 17/03/2024                |
| 17   | SCJ17E010079 | AK 45 CL 127         | USAQUÉN   | 15/02/2024            | 15/02/2024                         | 20/02/2024                       | APROBADO                               | 6/03/2024                         | 15/03/2024                |
| 18   | SCJ17E010089 | KR 8C CL 106         | USAQUÉN   | 15/02/2024            | 15/02/2024                         | 20/02/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 25/03/2024                |
| 19   | SCJ17E010063 | AK 11 CL 124         | USAQUÉN   | 16/02/2024            | 16/02/2024                         | 20/02/2024                       | APROBADO                               | 6/03/2024                         | 17/03/2024                |
| 20   | SCJ17FJ0016  | AUTO NORTE CL 192    | USAQUÉN   | 16/02/2024            | 16/02/2024                         | 20/02/2024                       | APROBADO                               | 6/03/2024                         |                           |
| 21   | FN_2         | KR 13B CL 161        | USAQUÉN   | 16/02/2024            | 16/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 21/03/2024                |
| 22   | AL645        | CL 170 KR 45         | USAQUÉN   | 16/02/2024            | 16/02/2024                         | 22/02/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        |                           |
| 23   | FVS-1116     | AV CIRCUNVALAR CL 41 | CHAPINERO | 19/02/2024            | 19/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        |                           |
| 24   | FVS-1120     | AV CARACAS CL 72     | CHAPINERO | 19/02/2024            | 19/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 19/03/2024                |
| 25   | FVS-1122     | AV CARACAS CL 49     | CHAPINERO | 7/02/2024             | 7/02/2024                          | 19/02/2024                       | APROBADO                               | 6/03/2024                         | 14/03/2024                |
| 26   | FVS-1125     | CL 59 BIS KR 8       | CHAPINERO | 17/02/2024            | 19/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        |                           |
| 27   | FVS-1133     | AV CIRCUNVALAR CL 44 | CHAPINERO | 8/02/2024             | 19/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 21/03/2024                |
| 28   | FVS-1134     | AK 7 CL 55           | CHAPINERO | 7/02/2024             | 19/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        |                           |
| 29   | FVS-1135     | CL 64 KR 11          | CHAPINERO | 20/02/2024            | 20/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        |                           |
| 30   | FVS-1148     | CL 61 KR 13          | CHAPINERO | 20/02/2024            | 20/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        |                           |



**ARDCO CONSTRUCCIONES**

PP-INF-001

**INFORME MENSUAL**

13 DE MAYO 2021

**PROCESO DE PROYECTOS**

VERSION 3

| ÍTEM | CÓDIGO PUNTO | DIRECCIÓN            | LOCALIDAD | FECHA DEL DIAGNÓSTICO | FECHA DIAGNOSTICO SEGÚN CRONOGRAMA | FECHA REPORTE A LA INTERVENTORÍA | OBSERVACIÓN DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA | FECHA NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA | FECHA DE RESTABLECIMIENTO |
|------|--------------|----------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 31   | FVS-1156     | AV CIRCUNVALAR CL 53 | CHAPINERO | 20/02/2024            | 20/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        |                           |
| 32   | FVS-1168     | AV CIRCUNVALAR CL 52 | CHAPINERO | 20/02/2024            | 20/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        |                           |
| 33   | FVS-1169     | CL 65 KR 11          | CHAPINERO | 20/02/2024            | 20/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        |                           |
| 34   | FVS-1178     | CL 46 KR 13          | CHAPINERO | 23/02/2024            | 21/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 21/03/2024                |
| 35   | FVS-1183     | AV CIRCUNVALAR CL 70 | CHAPINERO | 21/02/2024            | 21/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        |                           |
| 36   | FVS-1186     | CL 71 KR 11          | CHAPINERO | 21/02/2024            | 21/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 19/03/2024                |
| 37   | FVS-1190     | CL 50 KR 13          | CHAPINERO | 21/02/2024            | 21/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 21/03/2024                |
| 38   | FVS-1193     | AV CIRCUNVALAR CL 45 | CHAPINERO | 21/02/2024            | 21/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 21/03/2024                |
| 39   | FVS-1194     | AV CIRCUNVALAR CL 67 | CHAPINERO | 22/02/2024            | 22/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        |                           |
| 40   | FVS-1317     | AV CARACAS CL 65     | CHAPINERO | 22/02/2024            | 22/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        |                           |
| 41   | FVS-1417     | AV CARACAS CL 61     | CHAPINERO | 10/02/2024            | 22/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        |                           |
| 42   | SCJ17E020005 | CL 84A KR 16A        | CHAPINERO | 22/02/2024            | 22/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 20/03/2024                |
| 43   | SCJ17E020008 | AC 92 AK 20          | CHAPINERO | 22/02/2024            | 22/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 20/03/2024                |
| 45   | SCJ17E020034 | CL 85 KR 12          | CHAPINERO | 9/02/2024             | 23/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 20/03/2024                |
| 46   | SCJ18E020003 | CL 71 KR 2A          | CHAPINERO | 23/02/2024            | 23/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 21/03/2024                |
| 47   | FN_132       | CL 77 KR 12          | CHAPINERO | 23/02/2024            | 23/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 19/03/2024                |
| 48   | FVS-1401     | AV SUBA AV BOYACÁ    | SUBA      | 7/02/2024             | 7/02/2024                          | 19/02/2024                       | APROBADO                               | 6/03/2024                         | 15/03/2024                |
| 49   | FVS-1403     | AV SUBA AV CALI      | SUBA      | 7/02/2024             | 7/02/2024                          | 19/02/2024                       | APROBADO                               | 6/03/2024                         |                           |
| 50   | FVS-1406     | AUTO NORTE CL 116    | SUBA      | 8/02/2024             | 8/02/2024                          | 19/02/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 22/03/2024                |
| 51   | FVS-1413     | CL 132D KR 154       | SUBA      | 8/02/2024             | 8/02/2024                          | 19/02/2024                       | APROBADO                               | 6/03/2024                         |                           |
| 52   | ESU-092      | CL 138 KR 149B       | SUBA      | 26/02/2024            | 26/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 19/03/2024                |
| 53   | ESU-097      | KR 91 CL 129         | SUBA      | 26/02/2024            | 26/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        |                           |
| 54   | ESU-170      | AV SUBA CL 118       | SUBA      | 26/02/2024            | 26/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 20/03/2024                |
| 55   | 350-2055     | AUTO NORTE CL 175    | SUBA      | 8/02/2024             | 8/02/2024                          | 19/02/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 22/03/2024                |
| 56   | 350-2056     | KR 55 CL 160         | SUBA      | 26/02/2024            | 26/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 19/03/2024                |
| 57   | SCJ17E110102 | AK 72 CL 116         | SUBA      | 26/02/2024            | 26/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 20/03/2024                |
| 58   | SCJ17E110100 | AC 145 KR 76         | SUBA      | 27/02/2024            | 27/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 19/03/2024                |
| 59   | SCJ17E110065 | CL 151C AK 104       | SUBA      | 8/02/2024             | 8/02/2024                          | 19/02/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 22/03/2024                |
| 60   | SCJ17E110080 | CL 127A KR 93        | SUBA      | 27/02/2024            | 27/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        |                           |
| 61   | SCJ17E110025 | KR 101 CL 147        | SUBA      | 27/02/2024            | 27/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 18/03/2024                |
| 62   | SCJ17E110031 | KR 102A CL 131       | SUBA      | 27/02/2024            | 27/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 18/03/2024                |
| 63   | SCJ17E110077 | CL 132 KR 104        | SUBA      | 27/02/2024            | 27/02/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 18/03/2024                |
| 64   | SCJ17E110081 | KR 91 CL 99A         | SUBA      | 13/02/2024            | 28/02/2024                         | 11/03/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 22/03/2024                |
| 65   | SCJ17E110083 | KR 92 CL 156         | SUBA      | 21/02/2024            | 28/02/2024                         | 11/03/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 22/03/2024                |
| 66   | SCJ17E110090 | KR 91 CL 131         | SUBA      | 13/02/2024            | 28/02/2024                         | 11/03/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 24/03/2024                |
| 67   | SCJ17E110098 | CL 183 KR 57A        | SUBA      | 14/02/2024            | 28/02/2024                         | 11/03/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 22/03/2024                |
| 68   | FS_3980      | AUTO NORTE CL 185    | SUBA      | 14/02/2024            | 28/02/2024                         | 11/03/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 24/03/2024                |
| 69   | FSC0012      | AUTO NORTE CL 162    | SUBA      | 14/02/2024            | 28/02/2024                         | 11/03/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 23/03/2024                |



**ARDCO CONSTRUCCIONES**

PP-INF-001

**INFORME MENSUAL**

13 DE MAYO 2021

**PROCESO DE PROYECTOS**

VERSION 3

| ÍTEM | CÓDIGO PUNTO  | DIRECCIÓN                    | LOCALIDAD      | FECHA DEL DIAGNÓSTICO | FECHA DIAGNOSTICO SEGÚN CRONOGRAMA | FECHA REPORTE A LA INTERVENTORÍA | OBSERVACIÓN DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA | FECHA NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA | FECHA DE RESTABLECIMIENTO |
|------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 70   | FSC0017       | AUTO NORTE CL 111            | SUBA           | 12/02/2024            | 29/02/2024                         | 11/03/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 23/03/2024                |
| 71   | FN_34         | KR 73 CL 162                 | SUBA           | 21/02/2024            | 29/02/2024                         | 11/03/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 23/03/2024                |
| 72   | SCJ17E110084  | KR 92 CL 157                 | SUBA           | 21/02/2024            | 29/02/2024                         | 11/03/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 23/03/2024                |
| 73   | P274          | CL 147 AK 58                 | SUBA           | 14/02/2024            | 29/02/2024                         | 11/03/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 23/03/2024                |
| 74   | AL2585        | AC 132 KR 91                 | SUBA           | 13/02/2024            | 29/02/2024                         | 11/03/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 23/03/2024                |
| 75   | CCEL11_059    | AC 145 KR 80                 | SUBA           | 22/02/2024            | 1/03/2024                          | 11/03/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 24/03/2024                |
| 77   | P290          | CL 131 TV 76                 | SUBA           | 22/02/2024            | 1/03/2024                          | 11/03/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 24/03/2024                |
| 78   | SCJ17FJ0005_2 | AUTO NORTE CL 200            | SUBA           | 14/02/2024            | 1/03/2024                          | 11/03/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 24/03/2024                |
| 79   | FVS-1624      | AV NQS CL 80                 | BARRIOS UNIDOS | 4/03/2024             | 4/03/2024                          | 19/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        |                           |
| 80   | FVS-1646      | CL 64 KR 28A                 | BARRIOS UNIDOS | 5/03/2024             | 4/03/2024                          | 19/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        | 27/03/2024                |
| 82   | 350-5014      | KR 65B CL 75 A               | BARRIOS UNIDOS | 23/02/2024            | 4/03/2024                          | 19/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        | 27/03/2024                |
| 85   | SCJ17E120035  | DG 78 BIS KR 55 BIS          | BARRIOS UNIDOS | 5/03/2024             | 5/03/2024                          | 19/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        | 27/03/2024                |
| 86   | SCJ17E120058  | KR 60A CL 90                 | BARRIOS UNIDOS | 5/03/2024             | 5/03/2024                          | 19/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        |                           |
| 87   | SCJ17E120028  | AC 80 AK 50                  | BARRIOS UNIDOS | 23/02/2024            | 5/03/2024                          | 19/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        |                           |
| 88   | FVS-1322      | AV CARACAS CL 44             | TEUSAQUILLO    | 6/03/2024             | 6/03/2024                          | 19/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        |                           |
| 89   | FVS-1800      | CL 53 KR 60                  | TEUSAQUILLO    | 23/02/2024            | 6/03/2024                          | 19/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        |                           |
| 90   | ESU-165       | CL 63 KR 60                  | TEUSAQUILLO    | 23/02/2024            | 6/03/2024                          | 21/03/2024                       | APROBADO                               | 25/03/2024                        |                           |
| 91   | 350-1987      | CL 49 KR 27                  | TEUSAQUILLO    | 7/03/2024             | 7/03/2024                          | 21/03/2024                       | APROBADO                               | 25/03/2024                        |                           |
| 92   | MB758         | KR 45 CL 22 BIS              | TEUSAQUILLO    | 7/03/2024             | 7/03/2024                          | 21/03/2024                       | APROBADO                               | 25/03/2024                        |                           |
| 93   | SCJ17E130012  | CL 26 KR 32                  | TEUSAQUILLO    | 7/03/2024             | 7/03/2024                          | 21/03/2024                       | APROBADO                               | 25/03/2024                        |                           |
| 95   | SCJ17E130031  | AK 24 CL 37                  | TEUSAQUILLO    | 8/03/2024             | 8/03/2024                          | 21/03/2024                       | APROBADO                               | 25/03/2024                        |                           |
| 96   | SCJ17E130046  | AC 24 KR 38                  | TEUSAQUILLO    | 8/03/2024             | 8/03/2024                          | 21/03/2024                       | APROBADO                               | 25/03/2024                        |                           |
| 97   | SCJ17E130052  | AK 50 CL 59                  | TEUSAQUILLO    | 8/03/2024             | 8/03/2024                          | 21/03/2024                       | APROBADO                               | 25/03/2024                        |                           |
| 98   | SCJ17E130075  | AV CARACAS DG 30             | TEUSAQUILLO    | 8/03/2024             | 8/03/2024                          | 21/03/2024                       | APROBADO                               | 25/03/2024                        |                           |
| 99   | SCJ17E040034  | CL 11 SUR KR 8               | SAN CRISTÓBAL  | 11/03/2024            | 11/03/2024                         | 21/03/2024                       | APROBADO                               | 25/03/2024                        |                           |
| 100  | SCJ17E040100  | KR 6A ESTE CL 48C SUR        | SAN CRISTÓBAL  | 27/02/2024            | 11/03/2024                         | 21/03/2024                       | APROBADO                               | 25/03/2024                        |                           |
| 101  | AL812         | CL 21 SUR KR 12F ESTE        | SAN CRISTÓBAL  | 27/02/2024            | 11/03/2024                         | 21/03/2024                       | APROBADO                               | 25/03/2024                        |                           |
| 102  | MB186         | CL 62 SUR KR 10 ESTE         | SAN CRISTÓBAL  | 11/03/2024            | 11/03/2024                         | 21/03/2024                       | APROBADO                               | 25/03/2024                        |                           |
| 103  | MB165         | KR 22 ESTE CL 12B SUR        | SAN CRISTÓBAL  | 12/03/2024            | 11/03/2024                         | 18/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        |                           |
| 104  | P313          | KR 15 ESTE CL 48 SUR         | SAN CRISTÓBAL  | 12/03/2024            | 11/03/2024                         | 18/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        |                           |
| 105  | SCJ18E150002  | KR 10 CL 1                   | SAN CRISTÓBAL  | 9/02/2024             | 5/02/2024                          | 19/02/2024                       | APROBADO                               | 6/03/2024                         | 15/03/2024                |
| 106  | FVS-2207      | KR 1C ESTE CL 65 SUR         | USME           | 2/03/2024             | 13/03/2024                         | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 20/03/2024                |
| 107  | SCJ17E050063  | CL 74C SUR KR 14G BIS        | USME           | 13/03/2024            | 13/03/2024                         | 18/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        | 27/04/2024                |
| 108  | SCJ17E050066  | CL 76 SUR KR 14A             | USME           | 13/03/2024            | 13/03/2024                         | 18/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        | 27/03/2024                |
| 109  | SCJ17E050089  | CL 74B SUR KR 12             | USME           | 13/03/2024            | 13/03/2024                         | 18/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        | 27/03/2024                |
| 110  | SCJ17FJ0008_1 | VIA BOGOTA VIA VILLAVICENCIO | USME           | 14/03/2024            | 14/03/2024                         | 18/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        |                           |
| 111  | SCJ17FJ0008_2 | VIA VILLAVICENCIO VIA BOGOTA | USME           | 27/02/2024            | 14/03/2024                         | 21/03/2024                       | APROBADO                               | 25/03/2024                        |                           |
| 113  | AL945         | KR 1C ESTE CL 68 SUR         | USME           | 14/03/2024            | 14/03/2024                         | 18/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        | 27/03/2024                |





**ARDCO CONSTRUCCIONES**

PP-INF-001

**INFORME MENSUAL**

13 DE MAYO 2021

**PROCESO DE PROYECTOS**

VERSION 3

| ÍTEM | CÓDIGO PUNTO  | DIRECCIÓN                | LOCALIDAD      | FECHA DEL DIAGNÓSTICO | FECHA DIAGNOSTICO SEGÚN CRONOGRAMA | FECHA REPORTE A LA INTERVENTORÍA | OBSERVACIÓN DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA | FECHA NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA | FECHA DE RESTABLECIMIENTO |
|------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 261  | FVS-4023      | AK 7 CL 29               | SANTA FÉ       | 5/02/2024             | 5/02/2024                          | 19/02/2024                       | APROBADO                               | 6/03/2024                         | 15/03/2024                |
| 270  | ESU-295       | CL 19 KR 10              | SANTA FÉ       | 5/02/2024             | 5/02/2024                          | 19/02/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        |                           |
| 285  | FVS-4209      | CL 12 KR 18              | LOS MÁRTIRES   | 29/01/2024            | 29/01/2024                         | 16/02/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        | 26/03/2024                |
| 291  | SCJ17E140007  | CL 16 KR 15              | LOS MÁRTIRES   | 3/02/2024             | 3/02/2024                          | 19/02/2024                       | APROBADO                               | 6/03/2024                         | 15/03/2024                |
| 296  | CVID22161     | AK 30 AC 22              | LOS MÁRTIRES   | 31/01/2024            | 31/01/2024                         | 16/02/2024                       | APROBADO                               | 18/03/2024                        |                           |
| 299  | FVS-4411      | KR 24 DG 13 BIS SUR      | ANTONIO NARIÑO | 31/01/2024            | 31/01/2024                         | 16/02/2024                       | APROBADO                               | 19/02/2024                        | 16/03/2024                |
| 301  | SCJ17E150011  | KR 14 CL 11 SUR          | ANTONIO NARIÑO | 30/01/2024            | 30/01/2024                         | 16/02/2024                       | APROBADO                               | 19/02/2024                        | 16/03/2024                |
| 303  | FVS-4604      | AV NQS DG 16 SUR         | PUENTE ARANDA  | 30/01/2024            | 30/01/2024                         | 16/02/2024                       | APROBADO                               | 19/02/2024                        | 16/03/2024                |
| 306  | FVS-4616      | AV AMERICAS KR 50        | PUENTE ARANDA  | 29/01/2024            | 29/01/2024                         | 16/02/2024                       | APROBADO                               | 19/02/2024                        | 16/03/2024                |
| 308  | ESU-275       | AV NQS CL 13             | PUENTE ARANDA  | 29/01/2024            | 29/01/2024                         | 16/02/2024                       | APROBADO                               | 19/02/2024                        | 16/03/2024                |
| 317  | FVS-4001      | AV JIMENEZ KR 10         | CANDELARIA     | 30/01/2024            | 30/01/2024                         | 16/02/2024                       | APROBADO                               | 19/02/2024                        |                           |
| 324  | FVS-4009      | CLL 24 CR 13             | SANTA FÉ       | 5/02/2024             | 5/02/2024                          | 19/02/2024                       | APROBADO                               | 6/03/2024                         |                           |
| 332  | SCJ17E010038  | AK 45 CL 183             | USAQUÉN        | 12/02/2024            | 12/02/2024                         | 19/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        |                           |
| 333  | FVS-1191      | AV CIRCUNVALAR CL 60 BIS | CHAPINERO      | 23/02/2024            | 23/02/2024                         | 19/03/2024                       | APROBADO                               | 20/03/2024                        |                           |
| 341  | PAQ62         | CL 59C SUR KR 88C        | BOSA           | 19/02/2024            | 19/02/2024                         | 19/02/2024                       | APROBADO                               | 19/02/2024                        | 20/02/2024                |
| 345  | SCJ17FJ0007_1 | CL 80 KR 120             | ENGATIVÁ       | 17/02/2024            | 17/02/2024                         | 19/02/2024                       | APROBADO                               | 19/02/2024                        | 20/02/2024                |
| 356  | SCJ17E130003  | CLL 26 CR 66             | TEUSAQUILLO    | 1/03/2024             | 7/03/2024                          | 4/03/2024                        | APROBADO                               | 15/03/2024                        | 20/03/2024                |

**CRONOGRAMA DE DIAGNOSTICOS.**

Teniendo en cuenta la fecha de corte del informe correspondiente desde el 29 de febrero de 2024 al 28 de marzo de 2024, se tienen los siguientes datos:


Según cronograma presentado a interventoría se debieron cumplir 171 visitas de diagnóstico, de los cuales recibió por parte del contratista 160 diagnósticos, que fueron aprobados para iniciar restablecimientos de energía en los puntos de videovigilancia.

Por lo tanto, el cumplimiento de visitas de diagnóstico corresponde a un porcentaje del **93,57%**.



**DIAGNOSTICOS SEGÚN CRONOGRAMA y DIAGNOSTICOS ENTREGADOS por Año, Mes y Día**

● DIAGNOSTICOS SEGÚN CRONOGRAMA ● DIAGNOSTICOS ENTREGADOS


**171**

 NUMERO DE DIAGNOSTICOS  
A ENTREGAR


**160**

 NUMERO DE DIAGNOSTICOS  
PRESENTADOS

**93,57 %**

% DE CUMPLIMIENTO

| PROYECTADOS                   | 171 |      |
|-------------------------------|-----|------|
| REPORTADOS A INTERVENTORIA    | 160 | 94%  |
| APROBADOS                     | 160 | 100% |
| DEVUELTOS PARA REVISION       | 0   | 0%   |
| EN REVISION POR INTERVENTORIA | 0   | 0%   |




Según los tiempos para el restablecimiento de los puntos de energía, el contratista de obra tiene dos (2) días hábiles para iniciar las actividades de restablecimiento después de la



aprobación del diagnóstico por parte de interventoría y 10 días hábiles para la finalización de los puntos incluyendo gestiones ante operadores de red, de ser necesarias por lo tanto para el mes de marzo, el total de diagnósticos según cronograma correspondientes al 14 de marzo y fechas anteriores que estar energizados para la fecha de corte deberían estar 130 puntos restablecidos. Se restablecieron 81 puntos de los 130 dando un porcentaje de cumplimiento del **62.31%**

RESTABLECIMIENTOS SEGÚN CRONOGRAMA y PUNTOS RESTABLECIDOS por Año, Trimestre, Mes y Día

● RESTABLECIMIENTOS SEGÚN CRONOGRAMA ● PUNTOS RESTABLECIDOS



NUMERO DE PVV A RESTABLECER

**130**


**81**

#PUNTOS RESTABLECIDOS

**62,31 %**

% CUMPLIMIENTO RESTABLECIMIENTOS

|               |     |
|---------------|-----|
| PROYECTADOS   | 130 |
| PENDIENTES    | 81  |
| RESTABLECIDOS | 49  |



|                                                                                   |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | ARDCO CONSTRUCCIONES | PP-INF-001      |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL      | 13 DE MAYO 2021 |
|                                                                                   | PROCESO DE PROYECTOS | VERSION 3       |

En cuanto a los 34 puntos de videovigilancia priorizados, el contratista INSOL restableció 24 puntos y quedan 10 puntos de videovigilancia aprobados para su ejecución.

### PLAN DE CONTINGENCIA PRESENTADO POR INSOL

Se procedió a realizar un ajuste dentro del equipo de trabajo, de la siguiente forma:

- *Se modificó el profesional residente, quien de ahora en adelante dará un apoyo administrativo.*
- *El nuevo profesional residente mismo que ya se encuentra aprobado por interventoría se encargará de controlar las actividades a ejecutar en campo, esto con el fin de dar dinamismo al alcance contractual.*

*En lo que corresponde a la gestión documental, también se procedió a modificar el profesional que desarrollará dicha actividad.*

*Adicionalmente, se ajustó el perfil correspondiente al supervisor de terreno, quien se encargará de la realización de los diagnósticos de los PVV, ya que estos son la base para la ejecución de estos.*

*Se adicionaron nuevas cuadrillas, que se distribuirán de la siguiente manera:*

- *Una (01) cuadrilla para realizar diagnósticos.*
- *Tres (03) cuadrillas para realizar restablecimiento del fluido eléctrico.*


*Se ejecutarán actividades durante los sábados y domingos, así como en horarios extendidos, con el fin de avanzar en la ejecución de los PVV aprobados por interventoría.*

*Se entregará a la interventoría avances semanales con el fin de evaluar la ejecución del contrato.*


## 7.2. LOCALIZACIÓN

El contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá, atendiendo inicialmente 343 puntos de video vigilancia, con la posibilidad de ajustes y cambios. A continuación, se muestra le georreferenciación de los puntos de video vigilancia estipulados para la realización de la energización





### DISTRIBUCION DE PUNTOS POR LOCALIDAD



### 7.3. RELACION ACTAS DE INICIO, SUSPENSIÓN, REINICIO.

| ACTA                                                         | FECHA                   | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTA N°1</b> ORDEN DE INICIO ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 | A partir de la fecha del acta, se fija la fecha de inicio 29 de diciembre de 2023 y de finalización del contrato el 28 de julio de 2024 para Interventoría. |



|                                                                                   |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | ARDCO CONSTRUCCIONES | PP-INF-001      |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL      | 13 DE MAYO 2021 |
|                                                                                   | PROCESO DE PROYECTOS | VERSION 3       |

|                                                      |                     |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTA No 2</b> ORDEN DE INICIO ACTIVIDADES DE OBRA | 04 DE ENERO DE 2024 | A partir de la fecha del acta, se fija la fecha de inicio 4 de enero de 2024 y de finalización del contrato el 3 de julio de 2024 para Contratista. |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.4. AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

### 7.4.1. Gestión y supervisión de las actividades efectuadas por el contratista de obra en el periodo (Obligación general 16)

La etapa de diagnóstico en el desarrollo del proyecto esta conformadas por las siguientes actividades enmarcadas en el procedimiento de presentado por el contratista de obra:

- Visitas en campo correspondiente al levantamiento real de la información base de cada punto a intervenir en las demás etapas subsecuentes de ejecución del proyecto (Anexo Informe 1/Obligaciones Especificas/Obligación 1).
- Vitas de supervisión del proceso de energización de puntos de video vigilancia.

### 7.4.2. VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE AFILIACIONES AL SGSSS (ARL - EPS - AFP - CCF) Y REPORTE DE INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL

De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia se compone de los sistemas de pensiones (AFP), de salud (EPS) y de riesgos laborales (ARL) y de los servicios sociales complementarios (CCF).

Previo al inicio de las actividades laborales (administrativas y operativas) del personal mínimo vinculado al proyecto de INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S. como ejecutores del contrato de obra y ARDCO CONSTRUCCIONES SAS como ejecutor del contrato de interventoría están debidamente afiliados al sistema de seguridad social integral.

Dichos soportes se pueden validar en las planillas de seguridad social adjuntas correspondientes al personal relacionado a continuación: (Obligación general 7 y 16 y obligación específica 4)



**Relación del personal vinculado al proyecto INSOL.**

| PERSONAL ADMINISTRATIVO          |                        |                                                |                |                  |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|
| NOMBRE COMPLETO                  | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CARGO                                          | EMPRESA        | FECHA DE INGRESO |
| Germán Ramírez Ayala             | CC.71775903            | COORDINADOR DE PROYECTO                        | INSOL S.A.S    | 26/02/2007       |
| Juan Carlos García Sánchez       | CC.79886117            | INGENIERO RESIDENTE                            | INSOL S.A.S    | 06/03/2024       |
| Wilmar Yecid Jarro Pérez         | CC. 1032403362         | INGENIERO RESIDENTE                            | INSOL S.A.S    | 23/10/2023       |
| Jhon Neisser Guerrero Suarez     | CC. 1106713884         | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | INSOL S.A.S    | 06/03/2024       |
| Luisa Fernanda Toro Triana       | CC. 1075233504         | GESTOR DOCUMENTAL                              | INSOL S.A.S    | 01/06/2022       |
| Jhonatan Steven Caldas Jaramillo | CC. 1010193524         | SUPERVISOR DE TERRENO                          | INSOL S.A.S    | 01/03/2024       |
| PERSONAL DE CUADRILLAS           |                        |                                                |                |                  |
| NOMBRE COMPLETO                  | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CARGO                                          | EMPRESA        | FECHA DE INGRESO |
| Cristian Camilo Mejía Gómez      | CC.75093135            | TECNICO                                        | IG&C Group SAS | 9/02/2024        |
| Luis Antonio Caldas Jaramillo    | CC.79973417            | TECNICO                                        | IG&C Group SAS | 6/09/2023        |
| Renzo Aldemar Suarez Alvarado    | CC. 1003530270         | TECNICO                                        | IG&C Group SAS | 9/02/2024        |
| William Andrés Silva Jaimes      | CC. 13520723           | TECNICO                                        | INSOL S.A.S    | 17/07/2023       |

**Novedad de egreso**


| NOMBRE COMPLETO         | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CARGO                                          | EMPRESA        | FECHA DE INGRESO | FECHA DE EGRESO |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Janneth Zabala          | CC.63550677            | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | INSOL S.A.S    | 19/12/2023       | 15/03/2024      |
| Gilbert Alexander Ramos | CC.1023876894          | AUXILIAR ELECTRICISTA                          | IG&C Group SAS | 30/01/2024       | 29/02/2024      |

### Relación del personal vinculado al proyecto ARDCO.

| CANTID | CARGO                                       | NOMBRE                   | DEDICACION |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1      | DIRECTOR INTERVENTORIA                      | LUIS CARLOS PLAZA        | 70%        |
| 1      | PROFESIONAL TECNICO                         | ADAN BAUTISTA MORALES    | 100%       |
| 1      | TECNOLOGO ELECTRICISTA                      | LUIS CORREDOR            | 60%        |
| 1      | PROFESIONAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL | CRISTIAN DARIO ALARCÓN   | 70%        |
| 1      | PROFESIONAL JURIDICO                        | JULIÁN LEANDRO FIGUEREDO | 50%        |
| 1      | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO     | OLGA PATRICIA SANCHEZ    | 80%        |

- **Reporte de ingreso situación de observaciones y aprobación de hojas de vida para etapa de restablecimiento.**
- El 01 de marzo INSOL emite respuesta parcial mediante el comunicado INSOL-C4-0002-2024 allegando el contrato celebrado con la empresa GRUPO INGENIERIA, GESTION Y CONSTRUCCION SAS el día 01 de febrero del 2024 sin sus respectivas pólizas, procedimiento para restablecimiento, ni la documentación faltante respecto a las hojas de vida del personal.
- El 5 de marzo en la reunión presencial de seguimiento al proyecto INSOL se comprometió a remitir la información faltante de las hojas de vida del personal el 05 de marzo, sin embargo, este compromiso no fue cumplido tal y como lo muestra el comunicado CI-G-147-1835-024 del 06 de marzo notificando los incumplimientos
- El 5 de marzo INSOL envía la comunicación INSOL-C4-0003-2024 con asunto Solicitud de autorización- reinicio de actividades ya que habían aportado el



Subcontrato celebrado entre GRUPO INGENIERIA, GESTIÓN Y CONSTRUCCION S.A.S e INSOL S.A.S y los soportes de seguridad social del personal que se encontrara en obra

- El 07 de marzo La interventoría responde el comunicado INSOL-C4-0003-2024 con el comunicado CI-G-147-1835-025 denegando la solicitud de reinicio de actividades pues a la fecha no se había cumplido con el compromiso de enviar la información de las hojas de vida, adquirido en la reunión del 05 de marzo. Ni el envío de las pólizas, compromiso adquirido mediante la comunicación INSOL-C4-0002-2024.
- El 7 de marzo INSOL envía mediante la comunicación INSOL-C4-0005-2024 la información faltante de las hojas de vida, sin embargo, continúan enviando la información incompleta.
- El 09 de marzo, la interventoría responde a la comunicación INSOL-C4-0005-2024 mediante el comunicado CI-G-147-1835-029 notificándole nuevamente las observaciones respecto a las hojas de vida del personal.
- el 12 de marzo INSOL Responde mediante la comunicación INSOL-C4-0010-2024 la remisión de la atención a las observaciones presentadas en la comunicación CI-G-147-1835-029.
- El 13 de marzo la interventoría responde la comunicación INSOL-C4-0010-2024 emitiendo aprobación de las hojas de vida de tres colaboradores relacionados a continuación. • Técnico Cristian Camilo Mejía, Identificado con CC 75093135 • Técnico Renzo Aldemar Suárez, Identificado con CC 1003530270 • Auxiliar Gilbert Alexander Ramos, Identificado con CC 1023876894, Queda faltando la aprobación de la colaboradora Auxiliar Nicol Dayana Caldas. Ya que INSOL notifica lo siguiente: "Se baja del cargo por el momento hasta solucionar inconvenientes con el curso de alturas y en su lugar quedará el señor JOHAN LEONARDO SEGURA RODRIGUEZ CC. 1024533618 de quien se enviará documentación por aparte para tener trazabilidad."
- CONCLUSION: A la fecha 13 de marzo, se tiene aprobada una cuadrilla completa para restablecimiento compuesto por un Técnico Renzo Aldemar Suárez y un Auxiliar Gilbert Alexander Ramos. La cuadrilla numero dos se encuentra compuesta por el técnico Cristian Camilo Mejía e incompleta faltando el auxiliar que en su momento fue propuesta Nycoll Dayanna



### 7.4.1. REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP.

Durante el periodo se anexa la documentación de registro de entrega de dotación y EPP al personal que desarrolla las actividades en campo. (Obligación general 16 y específica 4)

### 7.4.2. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS EN CAMPO.

A partir del Plan de gestión SST Presentado por el contratista, se supervisa la apertura de la documentación para realizar los trabajos diarios, contenidos en los análisis de trabajo seguro semanales de acuerdo con los puntos que se programan en el cronograma de trabajo, por lo tanto, se anexa la documentación soporte correspondiente. (Obligación general 16)

#### Inspecciones Planeadas

| Fecha      | Tipo de Inspección               | Registro Fotográfico                                                                  |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/03/2024 | De Vehículos                     |    |
| 18/03/2024 | Elementos de protección personal |  |



|            |             |                                                                                     |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/03/2024 | De escalera |  |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### Capacitaciones



| Fecha      | Tema                                                                                 | No. Personas programas | No. Personas que asistieron | Tiempo en Horas | Cobertura |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| 23/03/2024 | Recomendaciones generales de seguridad para trabajos con tensión (Res. 5018 de 2019) | 5                      | 5                           | 1               | 100%      |




### Hallazgos

| CONSOLIDADO 2024 |                        |                        |                |
|------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| MES              | No. HALLAZGOS ABIERTOS | No. HALLAZGOS CERRADOS | % CUMPLIMIENTO |
| ENERO            | 0                      | 0                      | -              |
| FEBRERO          | 0                      | 0                      | -              |
| MARZO            | 2                      | 2                      | 100%           |
| <b>TOTAL</b>     | <b>2</b>               | <b>2</b>               | <b>100%</b>    |

### 7.4.3. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Para el periodo en evaluación no se presentan incidentes, accidentes ni actos inseguros. (Obligación específica 33)

| Días Perdidos Por AT |       |         |       |       |      |       |
|----------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|
| Periodo              | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| Cantidad             | 0     | 0       | 0     | -     | -    | -     |



|                                                                                   |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | ARDCO CONSTRUCCIONES | PP-INF-001      |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL      | 13 DE MAYO 2021 |
|                                                                                   | PROCESO DE PROYECTOS | VERSION 3       |

#### 7.4.4. VEHÍCULOS EN CAMPO REPORTADOS POR EL CONTRATISTA

| TIPO DE VEHICULO | PLACA  | CILINDRJE | MODELO |
|------------------|--------|-----------|--------|
| MOTOCICLETA      | KYJ08G | 184       | 2023   |
| CAMIONETA        | ZZP289 | 2665      | 2015   |
| CAMIONETA        | MPX975 | 2665      | 2013   |

#### 7.5. COMPONENTE AMBIENTAL

Para este periodo y en su etapa de diagnóstico del proyecto la gestión ambiental se encuentra enmarcado en las políticas de manejo ambiental, el cumplimiento de la normatividad vigente y las buenas relaciones con el entorno aledaño a la obra a partir de la identificación y evaluación de impactos ambientales producto de las actividades constructivas.

Dentro las obligaciones de esta supervisar las medidas Diseñadas por el contratista dirigidas a la prevención, control, mitigación, protección, recuperación o compensación de los impactos negativos que se generen durante las actividades del proyecto, enmarcadas en el plan de gestión ambiental y a su vez promover y maximizar los impactos positivos asociados a la obra.

En el presente periodo se tienen dos actividades generales que se ejecutan simultáneamente:

- Etapa de diagnóstico: la cual se basa en la realización de visitas en campo, que tienen el objetivo de identificar la realidad de cada uno de los puntos a intervenir en las etapas subsecuentes del contrato, por lo tanto, no se encuentran asociados e identificados aspectos ambientales que puedan generar impactos al medio ambiente en el desarrollo de actividades de esta etapa contractual y no se presentan avances en la implementación del Plan de Manejo Ambiental de la Obra debido a que el personal técnico en campo tiene actividades principales como revisión de cajas de inspección, revisión de acometidas, revisión y mediciones de tensión y cálculo aproximado de cantidades de materiales necesarios para realizar la etapa de energización,
- Etapa de ejecución o energización: Consta que a partir de la información levantada en la etapa de diagnóstico se realiza la instalación de cableado entre las cajas de inspección de cada uno de los puntos donde se encuentran ubicadas las cámaras de videovigilancia, este cableado debe subir hasta el gabinete en la punta del poste para garantizarle continuidad de fluido eléctrico a la cámara. Para esta instalación del



cableado en ocasiones es necesario realizar rotura de andén o cajas de inspección que se encuentran en mal estado, por esta razón se generan RCD y se hace seguimiento.

El acompañamiento por parte de la interventoría lo ejecuta el personal técnico de campo el cual reporta las condiciones y avances de cada uno de los puntos,

Los aspectos e impactos se lograron identificar en la etapa de ejecución del contrato y se encuentran presentes en el plan de manejo ambiental diseñado por el contratista, dentro de este PMA se encuentra incluida la gestión de RCD (Obligación específica 36 y 38).

#### Seguimiento a las visitas de diagnóstico



Fuente: ARDCO




|                                                                                   |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | ARDCO CONSTRUCCIONES | PP-INF-001      |
|                                                                                   | INFORME MENSUAL      | 13 DE MAYO 2021 |
|                                                                                   | PROCESO DE PROYECTOS | VERSION 3       |

|                                                                                   |                                       |                                                      |                                                      |           |         |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|---------------|
|  |                                       | ARDCO CONSTRUCCIONES SAS                             |                                                      |           |         | HSEQ-MAT-007    |               |
|                                                                                   |                                       | SEGUIMIENTO AL PMA CONTRATO DE OBRA N° SCJ-1839-2023 |                                                      |           |         | 31-ene-24       |               |
|                                                                                   |                                       | HSEQ                                                 |                                                      |           |         | VERSION 0       |               |
| FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL APLICABLES AL PROYECTO                                 |                                       |                                                      |                                                      |           |         |                 |               |
| NUMERO DE FICHA                                                                   | ETAPA DEL PROYECTO                    | ASPECTO                                              | ¿SE CUMPLEN ACTIVIDADES DE CONTROL POR CADA ASPECTO? | EVIDENCIA | PERIODO | CERTIFICACIONES | OBSERVACIONES |
| PMA 01 Manejo de resoduos, RCD y RAEE                                             | Restablecimiento del fluido electrico | Generacion de residuos ordinarios                    |                                                      |           |         |                 |               |
|                                                                                   |                                       | Generacion de residuos peligrosos                    |                                                      |           |         |                 |               |
|                                                                                   |                                       | Generacion de residuos reciclables                   |                                                      |           |         |                 |               |
|                                                                                   |                                       | Generacion de RCD                                    |                                                      |           |         |                 |               |
|                                                                                   |                                       | Generacion de RAEE                                   |                                                      |           |         |                 |               |
| PMA 02 Manejo de emisiones atmosfericas                                           | Restablecimiento del fluido electrico | Emision de material particulado a la atmosfera       |                                                      |           |         |                 |               |
| PMA 03 Control y prevencion de ruido                                              | Restablecimiento del fluido electrico | Emision de ruido Ambiental                           |                                                      |           |         |                 |               |

### 7.5.1. CAPACITACIONES AL PERSONAL

Durante la ejecución del contrato se tenía programada capacitación SST y Ambiental el 28 de febrero del 2024, en el cual se adjuntan los respectivos soportes mediante capturas de pantalla (Obligación 34).

#### REGISTRO DE CAPACITACIÓN



FUENTE: ARDCO



### 7.5.2. GESTIÓN DE RCD, RESIDUOS PELIGROSOS Y RAEE

Durante el periodo y en base al acompañamiento de la interventoría a las actividades desarrolladas por el contratista se identificó la generación de 2 m3 de RCD que fueron recolectados en lonas, trasladados y almacenados en la bodega de INSOL, este almacenamiento es temporal entre tanto se adelanta la gestión de la solicitud del PIN para realizar su disposición final en los acopios receptores autorizados por la SDA. Este volumen fue generado en aproximadamente 25 puntos intervenidos a lo largo del periodo.

#### RECOLECCION DE RCD EN PUNTOS INTERVENIDOS



FUENTE: ARDCO



**ALMACENAMIENTO BODEGA INSOL****FUENTE: INSOL****ALMACENAMIENTO BODEGA INSOL (ACOPPIO DELANTERO)****FUENTE: INSOL**

Se adjuntan todos los soportes de las (Obligaciones específicas 35, 36 37, 38 y 39)

Durante el periodo no se generaron residuos RAEE y se genera certificación de no generación por parte del contratista INSOL se adjuntan todos los soportes de la obligación específica 40.



## 8. RIESGOS.

### 8.1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL PROYECTO

ARDCO, en su compromiso de gestión y supervisión en el desarrollo del contrato de obra A N° SCJ-1839- 2023 y el cumplimiento de sus obligaciones como interventor en el contrato N° SCJ-1835-2023. En conjunto, teniendo como objetivo el establecimiento del fluido eléctrico del sistema de videovigilancia de Bogotá, se acoge a la matriz contenida en el anexo 4 del contrato de Interventoría, en la cual, se especifican los riesgos que puedan impactar el desarrollo de las distintas actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, su tratamiento, monitoreo y revisión. Esto con el fin de garantizar integralmente el cumplimiento de cada una de las etapas del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto de energización en su etapa de diagnóstico, no se han materializado los riesgos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros identificados previamente en la matriz de riesgos anexa, los cuales podrían haber afectado el objetivo del proyecto. Desde el inicio, a través de un riguroso monitoreo y una planificación detallada de todas las áreas que intervienen, se pudo abordar cualquier posible contratiempo de manera oportuna, garantizando así el cumplimiento de cada una de las obligaciones de los contratos.

$$\text{Indicador } \frac{\text{Numero de riesgos materializados}}{\text{Numero de riesgos identificados}} * 100 ; \frac{0}{7} * 100 = 0\%$$

## 9. CIERRE.

### 9.1. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES.

Debido a que finales de febrero e inicios de marzo se presentaron situaciones que generaron retrasos en el desarrollo contractual del contrato, la interventoría en pro del cumplimiento adecuado del contrato, informo a través de un informe de situaciones especiales a la supervisión los eventos que obligaron a suspender primero actividades de restablecimiento y luego actividades de diagnóstico.

A través de las comunicaciones, gestión y revisión de las subsanaciones a las acciones que obligaron a la suspensión temporal de actividades, la interventoría pudo asegurar que las condiciones para el cumplimiento contractual eran seguras, se aprobó el reinicio de las actividades de diagnóstico y restablecimiento de los puntos de videovigilancia, la interventoría aprobó un plan de contingencia que les permitiera el cumplimiento del cronograma presentado que incluía acciones de aumento de capacidad de trabajo, horarios extendidos.



**ARDCO CONSTRUCCIONES**

PP-INF-001

**INFORME MENSUAL**

13 DE MAYO 2021

**PROCESO DE PROYECTOS**

VERSION 3

La interventoría da a conocer los planes de contingencia para el cumplimiento de las fechas presentadas del cronograma, estas acciones presentadas obligan al contratista a cumplir con los requerimientos aprobados por interventoría.

El contratista debe presentar diariamente los puntos restablecidos el día anterior, con el fin de llevar el seguimiento diario de los puntos de videovigilancia ejecutados y así tomar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del cronograma.

Para el periodo la interventoría aplico ANS por incumplimiento en el cronograma de diagnósticos, por lo tanto, se espera que el contratista cumpla con el plan de contingencia para nivelar las actividades realizadas con las actividades aprobadas en el cronograma.

El contratista debe presentar los diagnósticos a interventoría de manera frecuente y a volúmenes que le permita a la interventoría cumplir con la respuesta en los tiempos establecidos, esto permitirá una mejor ejecución contractual y flujo de información más dinámico.

**10. LISTADO DE ANEXOS.**

Los anexos se encuentran en la siguiente ruta.

Documentos/1.GRUPO DE APOYO2 ARAD/2. GESTIÓN CONTRACTUAL JURÍDICA/1 PROYECTOS/2 VIDEOVOGILANCIA/12. CONTRATO 1835-2023 INTERVENTORIA 1839-2023/04. EJECUCION/Informe 3

