

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No. 861 DE 2019

1. Datos generales			
Tipo de contrato/convenio/ orden de compra	CONTRATO DE APOORTE	Número de contrato/convenio/orden de compra:	861 - 2019
Valor Inicial del contrato/convenio/ orden de compra	\$ 43.957.340.080,00	Fecha suscripción contrato/convenio/ orden de compra:	26/12/2019
		Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	28/08/2022
Objeto	Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.		
Alcance del objeto (si aplica)			

2. Datos supervisor			
Nombre y cargo Supervisor (según cláusula de supervisión del contrato/convenio/ orden de compra)	Clausula Décimo Quinta: Supervisión del contrato de aporte 861 – 2019.	Nombre y cargo Supervisor (que conoció de la ejecución del contrato/convenio/ orden de compra)(*)	María Alejandra Olivares Cargo: subdirectora de operaciones 26/Dic/2019. ID 2698281 Folio: 026
Nombre y cargo Supervisor (según memorando de designación, si aplica)	Lacides Robles Espinosa Cargo: subdirector de operaciones Fecha: 05/10/2020 ID: 9089197	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	Lacides Robles Espinosa Cargo: subdirector de operaciones FECHA: 05/10/2020 ID: 9089197
Nombre y cargo Supervisor (según memorando de designación, si aplica)	Helman Suarez Villalba Cargo: Asesor 1020 - 15 9/11/2022 ID: 6241023 Pag: 47 Folio: A2617	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	Helman Suarez Villalba Cargo: Asesor 1020 - 15 9/11/2022 ID: 6241023 Pag: 47 Folio: A2617
Nombre Supervisor (para efectos de liquidación)	Luis Gabriel Cruz Maldonado Cargo: Profesional especializado 2028 - 16 30/10/2023 ID: 9089198	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	Luis Gabriel Cruz Maldonado Cargo: Profesional especializado 2028 - 16 30/10/2023 ID: 9089198
Nombre Supervisor (para efectos de liquidación)	Carolina Andrea Calle Castillo Cargo: SUBDIRECTORA DE OPERACIONES 06/11/2024 ID: 9307984	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	Carolina Andrea Calle Castillo: 06/11/2024 Cargo: SUBDIRECTORA DE OPERACIONES 06/11/2024 ID: 9307984
Nombre Supervisor (para efectos de liquidación)	Margarita Hernández Cortez Cargo: (E)SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 0150 GRADO 21 de la Subdirección de Operaciones 05/12/2024 ID: 9307985	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	Margarita Hernández Cortez Cargo: (E)SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 0150 GRADO 21 de la Subdirección de Operaciones 05/12/2024 ID: 9307985
Nombre Supervisor (para efectos de liquidación)	Margarita Hernández Cortez	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	Margarita Hernández Cortez

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

	Cargo: SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 0150 GRADO 21 de la Subdirección de Operaciones 10/12/2024 ID: 9307986		Cargo: SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 0150 GRADO 21 de la Subdirección de Operaciones 10/12/2024 ID: 9307986
Nombre Supervisor (para efectos de liquidación)	Camilo Andrés Luna Barrios Cargo: SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 0150 GRADO 21 de la Subdirección de Operaciones 20/12/2024 ID: 9307987	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	Camilo Andrés Luna Barrios Cargo: SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 0150 GRADO 21 de la Subdirección de Operaciones 20/12/2024 ID: 9307987
Otros supervisores (*)		Cargos de otros supervisores	

(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

3. Datos contratista			
Nombre Contratista:	UNIÓN TEMPORAL ITAC	Cédula o NIT:	901.351.139-9
Dirección:	Cra 49 b # 91 - 90	Correo electrónico:	rpolo @ utitac.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio/orden de compra (si aplica)	RICARDO POLO CALVO	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (*):	RICARDO POLO CALVO
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal:	21/05/2025		

(*) Se debe verificar que la persona que va a suscribir la liquidación tenga la facultad para ello.

4. Plazo de duración del contrato/convenio/orden de compra			
Fecha inicial:	31/12/2019	Fecha final:	28/08/2022
Fecha aprobación pólizas inicial:	30/12/2019	Fecha expedición R.P.:	27/12/2019
Fecha aprobación pólizas RCE:	30/12/2019		
Fecha acta de inicio (si aplica):	31/12/2019	Fecha inicio del contrato/convenio/orden de compra:	31/12/2019
Fecha documento de Prórroga otro si 1(si aplica):	29/12/2020	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	28/09/2022
Fecha aprobación póliza de la prórroga otro si 1:	27/01/2021	Fecha de terminación del contrato de la prórroga:	28/09/2022
Fecha documento de Prórroga otro si 2(si aplica):	13/07/2022	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	31/12/2022
Fecha aprobación póliza de la prórroga otro si 2:	31/08/2022	Fecha de terminación del contrato de la prórroga:	31/12/2022
Fecha documento de Prórroga otro si 3(si aplica):	30/11/2022	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	31/08/2023
Fecha aprobación póliza de la prórroga otro si 3:	30/11/2022	Fecha de terminación del contrato de la prórroga:	31/08/2023

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

Fecha de inicio de Suspensión #1	01/08/2020	Fecha de Reinicio (si aplica)	30/08/2020
<i>Si se presentan más prórrogas o suspensiones, incluir más filas para éstas.</i>			

5. Información presupuestal					
Valor Inicial del contrato/convenio/orden de compra		\$ 43.957.340.080,00			
Aporte Ministerio/Fondo		\$ 0,00			
Aporte Contratista (si aplica por Ej: convenios)		N/A			
No. de CDP:	97319	Fecha CDP:	03/09/2019	Valor de CDP:	\$11.018.850.024,00
No. de RP:	273219	Fecha RP:	27/12/2019	Valor de RP:	\$11.018.850.024,00
No. de CDP:	PDTE	Fecha CDP:	07/01/2020	Valor de CDP:	\$14.872.640.032,00
No. de RP:	12120	Fecha CDP:	07/01/2020	Valor de CDP:	\$14.872.640.032,00
No. de CDP:	61121	Fecha CDP:	13/01/2021	Valor de CDP:	\$17.162.490.024,00
No. de RP:	51221	Fecha RP:	13/01/2021	Valor de RP:	\$17.162.490.024,00
No. de CDP:	69822	Fecha CDP:	17/01/2022	Valor de CDP:	\$903.360.000,00
No. de RP:	35422	Fecha RP:	17/01/2022	Valor de RP:	903.360.000,00
(+) ADICIONES					
Fecha Documento Adición:		13/07/2022	Valor Adición:	\$3.043.146.508,00	
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:			Se realiza ampliación de la prestación de servicio de internet fijo de 15.811 accesos hasta el 30 de noviembre de 2022.		
No.CDP Adición:	104022	Fecha CDP Adición:	17/05/2022	Valor CDP Adición:	\$3.043.146.508,00
No. de RP Adición:	180222	Fecha RP Adición:	13/07/2022	Valor RP Adición:	\$3.043.146.508,00
Valor adición aporte contratista (si aplica):		NA			
Fecha aprobación póliza de la adición		05/08/2022			
Fecha Documento Adición:		30/11/2022	Valor Adición:	\$5.474.811.344,00	
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:			Se realiza ampliación de la prestación de servicio de internet fijo de 15.810 accesos hasta el 31 de julio de 2023 y plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2023		
No.CDP Adición:	143522 11223	Fecha CDP Adición:	19/10/2022 10/01/2023	Valor CDP Adición:	\$563.158.922,00 \$4.911.652.422,00
No. de RP Adición:	280122 6223	Fecha RP Adición:	01/12/2022 10/01/2023	Valor RP Adición:	\$563.158.922,00 \$4.911.652.422,00
Valor adición aporte contratista (si aplica):		NA			
Fecha aprobación póliza de la adición		27/12/2022			
<i>*Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.</i>					
(-) DISMINUCIONES					
Fecha del Documento Disminución:		NA	Valor disminución:	NA	
Descripción del concepto de disminución realizada:					
No.CDP disminución:	N/A	Fecha CDP disminución:	N/A	Valor CDP disminución:	N/A
No. de RP disminución:	N/A	Fecha RP disminución:	N/A	Valor RP disminución:	N/A

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

**Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.*

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)			
Valor anticipo (si aplica):	\$ 11.018.850.024	Fecha pago anticipo (si aplica):	28/02/2021
Porcentaje amortización (si aplica):	100%		
Valor pago anticipado (si aplica)	NA	Fecha pago anticipado (si aplica):	NA
Forma de Pago (cláusula contractual o cláusula del acuerdo marco):	NA	Período facturado:	NA

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)
El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. <u>N/A</u> de <u>N/A</u>, consistente en <u>N/A</u> (cantidad) contratos, suscritos por <u>N/A</u> (contratante), con el fin de <u>N/A</u> (objeto). De igual manera indica el ID, página, folio del expediente virtual o físico <u>N/A</u> donde se encuentra dicha contratación, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.
<i>*Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.</i>

7. Certificaciones o formato FUC de los pagos					
No. De pago	Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Amortización del anticipo	Observaciones
Anticipo	28-feb-20	15/08/2024	\$ 11.018.850.024,00	100%	NA
Primer desembolso	27-jul-20	15/08/2024	\$ 3.672.950.008,00	NA	NA
Segundo desembolso	7-dic-20	15/08/2024	\$ 3.672.950.008,00	NA	NA
Tercer desembolso	5-feb-21	15/08/2024	\$ 7.345.900.016,00	NA	NA
Cuarto desembolso	22-feb-21	15/08/2024	\$ 180.840.000,00	NA	NA
Quinto desembolso	29-abr-21	15/08/2024	\$ 11.922.450.024,00	NA	NA
Sexto desembolso	4-ago-21	15/08/2024	\$ 1.806.960.000,00	NA	NA
Séptimo desembolso	26-nov-21	15/08/2024	\$ 1.806.960.000,00	NA	NA
Octavo desembolso	7-feb-22	15/08/2024	\$ 1.626.120.000,00	NA	NA
Noveno desembolso	28-abr-22	15/08/2024	\$ 903.360.000,00	NA	NA
Décimo desembolso	29-dic-22	15/08/2024	\$ 929.681.947,00	NA	NA
Décimo primero desembolso	1-feb-23	15/08/2024	\$ 2.113.464.561,00	NA	NA
Décimo segundo desembolso	1-feb-23	15/08/2024	\$ 563.158.922,00	NA	NA

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

Décimo tercer desembolso	5-jun-23	15/08/2024	\$ 2.096.508.376 ,00	NA	NA
Décimo cuarto desembolso	16-agost-23	15/08/2024	\$ 1.406.617.718,00	NA	NA
Décimo quinto desembolso	5-sept-23	15/08/2024	\$ 1.408.526.328,00	NA	NA

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Subdirección Financiera						
Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual (A)	Valor pagado o desembolsado (B)	Diferencia (A-B)	Fecha de la orden de pago correspondiente	Número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
Anticipo	\$ 11.018.850.024,00	\$ 11.018.850.024,00	\$0	28-feb-20	37628420	NA
Primer desembolso	\$ 3.672.950.008,00	\$ 3.672.950.008,00	\$0	27-jul-20	194244320	NA
Segundo desembolso	\$ 3.672.950.008,00	\$ 3.672.950.008,00	\$0	7-dic-20	351775820	NA
Tercer desembolso	\$ 7.345.900.016,00	\$ 7.345.900.016,00	\$0	5-feb-21	16363221	NA
Cuarto desembolso	\$ 180.840.000,00	\$ 180.840.000,00	\$0	22-feb-21	28598921	NA
Quinto desembolso	\$ 11.922.450.024,00	\$ 11.922.450.024,00	\$0	29-abr-21	92920921	NA
Sexto desembolso	\$ 1.806.960.000,00	\$ 1.806.960.000,00	\$0	4-ago-21	188604421	NA
Séptimo desembolso	\$ 1.806.960.000,00	\$ 1.806.960.000,00	\$0	26-nov-21	324082021	NA
Octavo desembolso	\$ 1.626.120.000,00	\$ 1.626.120.000,00	\$0	7-feb-22	15825322	NA
Noveno desembolso	\$ 903.360.000,00	\$ 903.360.000,00	\$0	28-abr-22	106899922	NA
Décimo desembolso	\$ 929.681.947,00	\$ 929.681.947,00	\$0	29-dic-22	459827722	NA
Décimo primero desembolso	\$ 2.113.464.561,00	\$ 2.113.464.561,00	\$0	1-feb-23	20354223	NA
Décimo segundo desembolso	\$ 563.158.922,00	\$ 563.158.922,00	\$0	1-feb-23	20355423	NA
Décimo tercer desembolso	\$ 2.096.508.376 ,00	\$ 2.096.508.376 ,00	\$0	5-jun-23	202122823	NA
Décimo cuarto desembolso	\$ 1.406.617.718,00	\$ 1.406.617.718,00	\$0	16-agost-23	271491823	NA
Décimo quinto desembolso	\$ 1.408.526.328,00	\$ 1.408.526.328,00	\$0	5-sept-23	294383223	NA
TOTALES	\$ 52.475.297.932,00	\$ 52.475.297.932,00	\$0			

9. Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)			
Fecha Liberación/Reducción	Valor Liberación/Reducción	Comprobante Liberación/Reducción	Concepto Liberación/Reducción
N/A	N/A	N/A	N/A

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

TOTALES			
----------------	--	--	--

10. Reintegros efectuados (si aplica)			
Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	\$0	N/A	NA
TOTALES			

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado		
Concepto		Valor
Valor Inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por MinTIC/Fondo Único TIC	\$ 43.957.340.080,00
	Aporte inicial en especie por MinTIC/Fondo Único TIC (si aplica)	\$0,00
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA o COOPERANTE	\$0,00
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA o COOPERANTE (si aplica)	\$0,00
	Total	\$ 43.957.340.080,00
Valor adiciones	Valor de la adición Otrosí No. 2	\$ 3.043.146.508,00
	Valor de la adición Otrosí No. 3	\$ 5.474.811.344,00
	Adición aporte CONTRATISTA o COOPERANTE	\$0,00
	Total	\$ 8.517.957.852,00
Valor disminuciones	Disminuciones aporte MinTIC/Fondo Único TIC	\$0,00
	Disminuciones aporte CONTRATISTA o COOPERANTE	\$0,00
	Total	\$0,00
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por MinTIC/Fondo Único TIC	\$ 52.475.297.932,00
	Aporte en especie por MinTIC/Fondo Único TIC	\$0,00
	Aporte en dinero por CONTRATISTA o COOPERANTE	\$0,00
	Aporte en especie por CONTRATISTA o COOPERANTE	\$0,00
	Total	\$ 52.475.297.932,00
Valor Anticipo (si aplica)		\$ 11.018.850.024,00
Valor amortizado (si aplica)		\$ 11.018.850.024,00
Saldo por amortizar (si aplica)		\$0,00
Valor total pagado por el MinTIC/Fondo Único TIC		\$ 52.475.297.932,00
Valor total ejecutado recursos del MinTIC/Fondo Único TIC		\$ 52.475.297.932,00
Valor legalizado por el CONTRATISTA o COOPERANTE		\$ 52.475.297.932,00
Recursos reintegrados al MinTIC/Fondo Único TIC		\$0,00

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica) *	\$ 251.923.813,24
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA o COOPERANTE	\$0,00
Saldo pendiente por reintegrar al MinTIC/Fondo Único TIC	\$0,00
Saldo Pendiente por Pagar al CONTRATISTA o COOPERANTE	\$0,00
Saldo pendiente por liberar del MinTIC/Fondo Único TIC **	\$0,00
Otros (si aplica)	\$0,00
<i>* Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Subdirección Financiera que avale dichas consignaciones.</i>	
<i>** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista).</i>	
Justificación De La Liberación (Si Aplica):	
N/A	
Para tal efecto adjunto: Último Informe mensual de ejecución del contrato donde conste las órdenes de pagos. Para los contratos suscritos con posterioridad abril de 2011 se debe diligenciar el formato GCC-TIC-FM-051 Informe Mensual de Supervisión del Contrato o Convenio y GCC-TIC-FM-053 Certificación idoneidad, en los demás casos, deberá relacionar cada OP la fecha, valor pagado y amortización del anticipo de cada uno.	
Fechas de los estados de cuenta	23 / MAYO / 2025

12. Garantías						
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia		Fecha de aprobación	ID página, expediente virtual o folio
			Desde	Hasta		
Cumplimiento del contrato	Nacional de Seguros	400023194	26/12/2019	28/06/2023	Formato MINTIC 30/12/2019	2736788
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			26/12/2019	28/06/2023		
Calidad del Servicio			26/12/2019	28/08/2023		
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			26/12/2019	28/08/2025		
Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato.						
12. 1. Modificación de Garantías Otrosí 1						
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia		Fecha de aprobación	ID página, expediente virtual o folio
			Desde	Hasta		
Cumplimiento del contrato	Nacional de Seguros	400023194 anexo 2	26/12/2019	28/07/2023	Formato MINTIC 27/01/2021	2713549
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			26/12/2019	28/07/2023		
Calidad del Servicio			26/12/2019	28/09/2023		
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			26/12/2019	28/09/2025		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

12. 2. Modificación de Garantías Otrosí 2						
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia		Fecha de aprobación	ID página, expediente virtual o folio
			Desde	Hasta		
Cumplimiento del contrato	Nacional de Seguros	400023194 anexo 3	26/12/2019	31/10/2023	Formato MINTIC 31/08/2022	6272653
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			26/12/2019	31/10/2023		
Calidad del Servicio			26/12/2019	31/12/2023		
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			26/12/2019	31/12/2025		
12. 3. Modificación de Garantías Otrosí 3						
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia		Fecha de aprobación	ID página, expediente virtual o folio
			Desde	Hasta		
Cumplimiento del contrato	Nacional de Seguros	400023194 Anexo: 6	26/12/2019	30/06/2024	Aprobación plataforma SECOP 30/12/2022	9307981
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			26/12/2019	30/06/2024		
Calidad del Servicio			26/12/2019	31/08/2024		
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			26/12/2019	31/08/2026		
12. 4. Actualización Garantía Cumplimiento 1						
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Desde	Hasta	Fecha de aprobación	ID página, expediente virtual o folio
Cumplimiento del contrato	Nacional de Seguros	400023194 Anexo: 7	26/12/2019	31/08/2024	19//07/2024	9307983
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			26/12/2019	31/08/2024		
Calidad del Servicio			26/12/2019	31/08/2024		
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			26/12/2019	31/08/2026		
12. 5. Actualización Garantía Cumplimiento 2						
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Desde	Hasta	Fecha de aprobación	ID página, expediente virtual o folio
Cumplimiento del contrato	Nacional de Seguros	400023194 Anexo: 8	26/12/2019	31/12/2024	20/09/2024	9397715
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			26/12/2019	31/12/2024		

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

Calidad del Servicio			26/12/2019	31/12/2024		
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			26/12/2019	31/08/2026		

12. 6. Actualización Garantía Cumplimiento 3						
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Desde	Hasta	Fecha de aprobación	ID página, expediente virtual o folio
Cumplimiento del contrato	Nacional de Seguros	400023194 Anexo: 11	31/12/2024	30/06/2025	24/04/2025	9418155
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			31/12/2024	01/01/2025		
Calidad del Servicio			31/12/2024	01/01/2025		
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			31/12/2024	03/09/2027		

12. 7. Responsabilidad civil extracontractual						
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	Fecha de aprobación		ID página, expediente virtual o folio
			Desde	Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual Perjuicios Extrapatrimoniales Daño Emergente Lucro Cesante Predios, Labores y Operaciones Contratistas y Subcontratistas Responsabilidad Civil Cruzada Responsabilidad Civil para Vehículos Propios y no Propios	Nacional de Seguros	400023194 Anexo: 2	26/12/2019	28/08/2022	Formato MINTIC Aprobación 30/12/2019	2736788

12. 8. Responsabilidad civil extracontractual otro si 1						
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	Fecha de aprobación		ID página, expediente virtual o folio
			Desde	Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual Perjuicios Extrapatrimoniales Daño Emergente Lucro Cesante Predios, Labores y Operaciones Contratistas y Subcontratistas Responsabilidad Civil Cruzada	Nacional de Seguros	400023194 Anexo: 3	26/12/2019	28/09/2022	Formato MINTIC Aprobación 27/01/2021	2713549

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

Responsabilidad Civil para Vehículos Propios y no Propios						
12. 9. Responsabilidad civil extracontractual otro si 2						
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	Fecha de aprobación		ID página, expediente virtual o folio
			Desde	Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual Perjuicios Extrapatrimoniales Daño Emergente Lucro Cesante Predios, Labores y Operaciones Contratistas y Subcontratistas Responsabilidad Civil Cruzada Responsabilidad Civil para Vehículos Propios y no Propios	Nacional de Seguros	400023194 Anexo: 4	26/12/2019	31/12/2022	Formato MINTIC Aprobación 31/08/2022	6272653
12. 10. Responsabilidad civil extracontractual otro si 3						
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	Fecha de aprobación		ID página, expediente virtual o folio
			Desde	Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual Perjuicios Extrapatrimoniales Daño Emergente Lucro Cesante Predios, Labores y Operaciones Contratistas y Subcontratistas Responsabilidad Civil Cruzada Responsabilidad Civil para Vehículos Propios y no Propios	Nacional de Seguros	400023194 Anexo: 7	26/12/2019	31/08/2023	Aprobación en Secop II el 30/12/2022	9307981
12. 11. Responsabilidad civil extracontractual Actualización 1						
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	Fecha de aprobación		ID página, expediente virtual o folio
			Desde	Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual Perjuicios Extrapatrimoniales Daño Emergente Lucro Cesante Predios, Labores y Operaciones Contratistas y Subcontratistas	Nacional de Seguros	400023194 Anexo: 7	26/12/2019	31/08/2024	19/07/2024	9307983

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Responsabilidad Civil Cruzada						
Responsabilidad Civil para Vehículos Propios y no Propios						

13. Sanciones (si aplica)

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)	Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta	ID página, expediente virtual o folio
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total	N/A	N/A	N/A	N/A
	Parcial	N/A	N/A	N/A	N/A
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio/órdenes de compra (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico) (iii)	Observaciones (iv)
1. Acatar la constitución, la ley y las demás normas pertinentes.	SI	1- ID 8852358 2- ID 8694241	1-El Operador cumplió con el objeto Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico, con la entrega del Informe final con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. ID 8606571. Pág. A5303, folio 192. El Anexo se encuentra en el testigo documental (Formato digital USB), Unidad 104 consecutivo 55691. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

2. Cumplir con el objeto contractual, ejecutándolo de acuerdo con lo establecido en el presente documento y dentro del plazo establecido.	SI	1- ID 8852358 2- ID 8694241	1-El Operador cumplió con el objeto Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico, con la entrega del Informe final con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. ID 8606571. Pág. A5303, folio 192. El Anexo se encuentra en el testigo documental (Formato digital USB), Unidad 104 consecutivo 55691. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
3. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contriuciones al sistema integral de Seguridad social – EPS, pension y ARL – y de los aportes Parafiscales – SENA, ICBF, Cajas de compensación -, y Subsidio familiar , a que hubiere lugar, de todo sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Regimen laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el revisor fiscal o su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Esto no dará lugar al surgimiento de ningún tipo de vinculo laboral entre el personal contratado y el fondo único de Tecnologías de la información y las comunicaciones.	SI	1-Soportes en carpeta. 2- ID 8694241	1-Soporte se encuentra en la carpeta de anexos Obligación 3. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
4. Asumir el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la celebración, ejecución y liquidación del objeto contractual.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	-El Operador cumplió con el objeto Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico, con la entrega del Informe final con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 166. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

			2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
5. Tener a disposición para el desarrollo de las actividades, los elementos necesarios que permitan su adecuado desarrollo.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-El Operador cumplió con el objeto Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico, con la entrega del Informe final con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 60. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
6. Consultar a través de la supervisión del contrato las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-El Operador cumplió con el objeto Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico, con la entrega del Informe final con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 174. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
7. Informar por escrito al supervisor del contrato de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, así como cualquier novedad o anomalía que se presente durante el desarrollo del contrato, a la mayor brevedad posible luego de la ocurrencia de la situación de que se trate.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-El Operador cumplió con el objeto Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico, con la entrega del Informe final con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 173.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

			2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
8. Velar por el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con el numeral 4 del artículo 5 de la ley 80 de 1993, independientemente de las garantías ofrecidas.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-El Operador cumplió con el objeto Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico, con la entrega del Informe final con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 24. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
9. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-El Operador cumplió con el objeto Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico, con la entrega del Informe final con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 122. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
10. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.	N/A	NA	1-Durante la ejecución del contrato no se presentaron contingencias de este tipo, por lo que el operador no tuvo que responder por daños a terceros que provengan de causas que le sean imputables. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

			Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
11. Acatar dentro del marco de la ejecución contractual, las ordenes que durante el desarrollo del contrato imparta en el Fondo Único de Tic a través del supervisor del contrato.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 170. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
12. Atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para la buena ejecución del contrato con plazo máximo de 5 días hábiles, posteriores a su registro.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-Informe final del operador co con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 173. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
13. Presentar al supervisor del contrato, un informe de seguimiento mensual del contrato.	SI	1. ID 8008558 2. ID 7539080 3. ID 8008559 4. ID 7539080 5. ID 7539080 6. ID 7539080 7. ID 8008543 8. ID 7539080 9. ID 7539080 10. ID 7539080 11. ID 8008544 12. ID 8008546 13. ID 7539080 14. ID 7539080 15. ID 7539080 16. ID 7539080 17. ID 7539080 18. ID 7539080 19. ID 7539080 20. ID 7539080 21. ID 7539080 22. ID 7539080 23. ID 7539080 24. ID 7539080 25. ID 7539080 26. ID 7539080 27. ID 7539080 28. ID 7539080 29. ID 7539080 30. ID 7538878 31. ID 7538878 32. ID 7538878 33. ID 7538878 34. ID 7538878 35. ID 8008547	1. Informe mensual 01 pág. A4980 2. Informe mensual 02 pág. A3233, folio 5 3. Informe mensual 03 pág. A4983 4. Informe mensual 04 pág. A3233, folio 17 5. Informe mensual 05 pág. A3233, folio 37 6. Informe mensual 06 pág. A3233, folio 59 7. Informe mensual 07 pág. A4998 8. Informe mensual 08 pág. A3233, folio 77 9. Informe mensual 09 pág. A3233, folio 115 10. Informe mensual 10 pág. A3233, folio 170 11. Informe mensual 11 pág. A5022 12. Informe mensual 12 pág. A5060 13. Informe mensual 13 pág. A3233, folio 211 14. Informe mensual 14 pág. A3233, folio 250 15. Informe mensual 15 pág. A3233, folio 298 16. Informe mensual 16 pág. A3233, folio 341 17. Informe mensual 17 pág. A3233, folio 385

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

		36. ID 7538878 37. ID 7538878 38. ID 7538878 39. ID 7538878 40. ID 7538878 41. ID 7538878 42. ID 7538878 43. ID 8008550 44. ID 8008547 45. ID 8852350	18. Informe mensual 18 pág. A3233, folio 431 19. Informe mensual 19 pág. A3233, folio 476 20. Informe mensual 20 pág. A3233, folio 519 21. Informe mensual 21 pág. A3233, folio 561 22. Informe mensual 22 pág. A3233, folio 604 23. Informe mensual 23 pág. A3233, folio 647 24. Informe mensual 24 pág. A3233, folio 690 25. Informe mensual 25 pág. A3233, folio 733 26. Informe mensual 26 pág. A3233, folio 777 27. Informe mensual 27 pag. A3233, folio 821 28. Informe mensual 28 pág. A3233, folio 866 29. Informe mensual 29 pág. A3233, folio 912 30. Informe mensual 30 pág. A3233, folio 957 31. Informe mensual 31 pág. A4234, folio 2 32. Informe mensual 32 pág. A4234, folio 47 33. Informe mensual 33 pág. A4234, folio 92 34. Informe mensual 34 pág. A4234, folio 138 35. Informe mensual 35 pág. A5098. 36. Informe mensual 36 pág. A4234, folio 182 37. Informe mensual 37 pág. A4234, folio 229 38. Informe mensual 38 pág. A4234, folio 274 39. Informe mensual 39 pág. A4234, folio 322 40. Informe mensual 40 pág. A4234, folio 369 41. Informe mensual 41 pág. A4234, folio 416 42. Informe mensual 42 pág. A4234, folio 467 43. Informe mensual 43 pág. A4234, folio 519 44. Informe mensual 44 pág. A5143 45. Informe mensual 45 pág. A5343-5396
14. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 174 . 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

 TIC	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
--	---	---

			A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
15. Dar el reconocimiento al Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los eventos públicos, rueda de prensa, entrevistas y declaraciones de cualquier naturaleza que se realice en el marco de la ejecución de este contrato, de acuerdo al protocolo establecido por la entidad.	SI	1- ID 8852358 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. ID 8606571. Pág. A5303, folio 192. El Anexo se encuentra en el testigo documental (Formato digital USB), Unidad 104 consecutivo 55691. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
16. Destinar el equipo técnico, administrativo y operativo para el desarrollo del objeto del contrato.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 18. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al MinTIC a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-El contratista no accedió a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, y no informó al MinTIC a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas ni a las demás autoridades competentes. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
18. Cumplir con las demás que se deriven de la naturaleza de este contrato, que se requieran para el cabal, oportuno, eficiente y correcto cumplimiento del objeto.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 174. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

			Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
19. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en el pliego de condiciones, sus anexos y adendas.	SI	1- ID 8852358 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. ID 8606571. Pág. A5303, folio 192. El Anexo se encuentra en el testigo documental (Formato digital USB), Unidad 104 consecutivo 55691. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
20. Responder a los requerimientos que sean de la naturaleza del contrato que durante el desarrollo del proyecto formule la entidad contratante, a través de la Supervisión y/o interventoría que ejerza el control de ejecución.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 173. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
21. Presentar los reportes de información que sean necesarios y requeridos por el supervisor del contrato.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 173. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
22. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 177. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
23. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.	N/A	N/A	El operador no tuvo que responder por daños a terceros que provengan de causas que le sean imputables.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

24. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del contrato.	SI	1- ID 8852358 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. ID 8606571.Pág. A5303, folio 192. El Anexo se encuentra en el testigo documental (Formato digital USB), Unidad 104 consecutivo 55691. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio/orden de compra, y el anexo técnico en caso de que aplique (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico) (iii)	Observaciones (iv)
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta;	SI	1- ID 8852358 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. ID 8606571.Pág. A5303, folio 192. El Anexo se encuentra en el testigo documental (Formato digital USB), Unidad 104 consecutivo 55691. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
2. Destinas los Recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 122. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.	SI	1. ID. 2916837 2. ID. 9122936	Contrato de Fiducia mercantil No. 91571 – 2020 2-Otrosi 1 Pág. 902 3-Otrosi 2 Pág. A5566
4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y pagos, sin que surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del fondo Único de	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 122.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

Tecnologías de la información y las comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la ley 1474 de 2011, los costos de administración de fiducia, relacionados con la administración de recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al fondo Único de Tecnologías de la información y las comunicaciones.			2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.	SI	1- ID 8008555, 8008557 2- ID 8694241	1. Plan de ingeniería y Operación Pág. Plan de Instalación y puesta en servicio pág. A4973-4976 Plan de operación y mantenimiento. Pag. A4977-4979 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo técnico.	SI	1- ID 8852358 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. ID 8606571. Pág. A5303, folio 192. El Anexo se encuentra en el testigo documental (Formato digital USB), Unidad 104 consecutivo 55691. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;	SI	1- ID 8852358 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. ID 8606571. Pág. A5303, folio 192. El Anexo se encuentra en el testigo documental (Formato digital USB), Unidad 104 consecutivo 55691. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;	SI	1- ID 8852358 2- ID 8694241	1- radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. ID 8606571. Pág. A5303, folio 192. El Anexo se encuentra en el testigo documental (Formato digital USB), Unidad 104 consecutivo 55691.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

			2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1- radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 19. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 168. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
11. Las demás detalladas en el Anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	SI	1- ID 8852358 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. ID 8606571. Pág. A5303, folio 192. El Anexo se encuentra en el testigo documental (Formato digital USB), Unidad 104 consecutivo 55691. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
Cumplimiento de Obligaciones del Anexo Técnico	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico) (iii)	Observaciones (iv)
Etapa de Planeación: • Concertación de los campos de registro del sistema de gestión, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente Anexo Técnico.	SI	1-ID. 7538878 2- ID 8694241	1. Plan de ingeniería Pag. A4234-4927 folio 585 y Operación Pág. Folio 644 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

Documentos de planeación			una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
Instalación: Despliegue de red de acceso y puesta en servicio al usuario final, para la totalidad de suscriptores que incluyen la meta regional y los accesos ofertados por el adjudicatario, bajo las condiciones de calidad y asequibilidad establecidas en el presente Anexo Técnico.	SI	1-ID. 8008555 2- ID 8694241	1. Plan de Instalación y puesta en servicio pág. A4973-4976 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
Operación: Prestación del servicio a la totalidad de suscriptores, que incluyen la meta regional y los accesos ofertados por el adjudicatario, bajo las condiciones de calidad y asequibilidad establecidas en el presente Anexo Técnico.	SI	1- ID. 7538878 2- ID 8694241	1. Plan de operación y mantenimiento pág. A4234-4927 folio 644. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
INFORME MENSUAL El ejecutor deberá presentar, hasta la finalización del contrato, un informe mensual con fecha de corte al último día calendario, a partir de la suscripción del acta de inicio. El informe deberá radicarse en la entidad contratante en formato físico y digital, con copia a la interventoría, durante los cinco (5) primeros días calendario del mes siguiente a la fecha de corte, y deberá contener, como mínimo: a. Resumen ejecutivo. b. Actividades realizadas de acuerdo con los hitos del cronograma de ejecución contractual que correspondan al periodo del reporte c. Avances de las metas de instalación y operación d. Indicadores del proyecto e. Ejecución presupuestal, estado de legalizaciones y amortización del anticipo (hasta cuando aplique) f. Gestión de riesgos del proyecto.	SI	1. ID 8008558 2. ID 7539080 3. ID 8008559 4. ID 7539080 5. ID 7539080 6. ID 7539080 7. ID 8008543 8. ID 7539080 9. ID 7539080 10. ID 7539080 11. ID 8008544 12. ID 8008546 13. ID 7539080 14. ID 7539080 15. ID 7539080 16. ID 7539080 17. ID 7539080 18. ID 7539080 19. ID 7539080 20. ID 7539080 21. ID 7539080 22. ID 7539080 23. ID 7539080 24. ID 7539080 25. ID 7539080 26. ID 7539080 27. ID 7539080 28. ID 7539080 29. ID 7539080 30. ID 7538878 31. ID 7538878 32. ID 7538878 33. ID 7538878 34. ID 7538878 35. ID 8008547 36. ID 7538878 37. ID 7538878 38. ID 7538878	46. Informe mensual 01 pág. A4980 47. Informe mensual 02 pág. A3233, folio 5 48. Informe mensual 03 pág. A4983 49. Informe mensual 04 pág. A3233, folio 17 50. Informe mensual 05 pág. A3233, folio 37 51. Informe mensual 06 pág. A3233, folio 59 52. Informe mensual 07 pág. A4998 53. Informe mensual 08 pág. A3233, folio 77 54. Informe mensual 09 pág. A3233, folio 115 55. Informe mensual 10 pág. A3233, folio 170 56. Informe mensual 11 pág. A5022 57. Informe mensual 12 pág. A5060 58. Informe mensual 13 pág. A3233, folio 211 59. Informe mensual 14 pág. A3233, folio 250 60. Informe mensual 15 pág. A3233, folio 298 61. Informe mensual 16 pág. A3233, folio 341 62. Informe mensual 17 pág. A3233, folio 385 63. Informe mensual 18 pág. A3233, folio 431 64. Informe mensual 19 pág. A3233, folio 476

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

		39. ID 7538878 40. ID 7538878 41. ID 7538878 42. ID 7538878 43. ID 8008550 44. ID 8008547 45. ID 8852350	65. Informe mensual 20 pág. A3233, folio 519 66. Informe mensual 21 pág. A3233, folio 561 67. Informe mensual 22 pág. A3233, folio 604 68. Informe mensual 23 pág. A3233, folio 647 69. Informe mensual 24 pág. A3233, folio 690 70. Informe mensual 25 pág. A3233, folio 733 71. Informe mensual 26 pág. A3233, folio 777 72. Informe mensual 27 pag. A3233, folio 821 73. Informe mensual 28 pág. A3233, folio 866 74. Informe mensual 29 pág. A3233, folio 912 75. Informe mensual 30 pág. A3233, folio 957 76. Informe mensual 31 pág. A4234, folio 2 77. Informe mensual 32 pág. A4234, folio 47 78. Informe mensual 33 pág. A4234, folio 92 79. Informe mensual 34 pág. A4234, folio 138 80. Informe mensual 35 pág. A5098. 81. Informe mensual 36 pág. A4234, folio 182 82. Informe mensual 37 pág. A4234, folio 229 83. Informe mensual 38 pág. A4234, folio 274 84. Informe mensual 39 pág. A4234, folio 322 85. Informe mensual 40 pág. A4234, folio 369 86. Informe mensual 41 pág. A4234, folio 416 87. Informe mensual 42 pág. A4234, folio 467 88. Informe mensual 43 pág. A4234, folio 519 89. Informe mensual 44 pág. A5143 90. Informe mensual 45 pág. A5343-5396
INFORME FINAL: Al finalizar el proyecto, el Contratista se obliga a entregar un informe final que contenga información consolidada de las principales etapas del proyecto, información histórica sobre la ejecución del proyecto, las lecciones aprendidas, principales casos de éxito y las principales dificultades encontradas durante la ejecución del proyecto y las recomendaciones para mitigar las mismas. Adicionalmente, el listado de los centros poblados que seguirán operando por cuenta y	SI	1- ID 8852358	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. ID 8606571.Pág. A5303, folio 192. El Anexo se encuentra en el testigo documental (Formato digital USB), Unidad 104 consecutivo 55691.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

riesgo del contratista al finalizar este contrato de acuerdo a su modelo sostenible.			
GERENCIA OPERATIVA DEL PROYECTO: Para la adecuada ejecución del presente proyecto, el ejecutor se obliga a destinar un profesional idóneo que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto con disponibilidad necesaria para atender los requerimientos del Proyecto. El Gerente del proyecto, será la persona encargada por parte del Contratista de acompañar integralmente la ejecución del proyecto, ser el principal canal de comunicación con el FONDOTIC y la Interventoría y permitir el seguimiento del proyecto a la Interventoría y a FONDOTIC a través de herramientas de gerencia de proyectos que permitan conocer el avance y estado del proyecto.	SI	1- ID 8852358 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. ID 8606571.Pág. A5303, folio 192. El Anexo se encuentra en el testigo documental (Formato digital USB), Unidad 104 consecutivo 55691. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
COMUNICACIONES: Todos los comunicados, solicitudes, u oficios enviadas por la Entidad Contratante y la interventoría, deberán ser contestados, por parte del ejecutor, en un término no mayor a cinco (5) días calendario contados a partir de la recepción respectiva.	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 173. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
REGLAS PARA LAS UTILIZACIONES Y LEGALIZACIONES DE RECURSOS : El ejecutor deberá entregar a la entidad contratante, con copia a la interventoría, dentro de los cinco (5) primeros días calendario de ejecución contractual, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, un plan de inversión y manejo del anticipo. En cualquier caso, el inicio de la ejecución del contrato no estará condicionado al desembolso del anticipo, y el ejecutor deberá tener la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo con la oportunidad que establecen los plazos de amortización y legalización establecidos en la forma de pago que señala el pliego de condiciones. Los recursos del anticipo conservan su condición de Fondos Públicos hasta que sean amortizados, y de presentarse un manejo inadecuado, se iniciarán las acciones legales correspondientes. El anticipo deberá destinarse exclusivamente a la financiación de las necesidades de aprovisionamiento que comprende el CAPEX del proyecto, de conformidad con lo establecido en el plan de manejo del anticipo que presente ejecutor, y que sea avalado por la interventoría y aprobado por la supervisión del contrato. A partir de la presentación del plan de inversión y manejo del anticipo, la interventoría contará con cinco (5) días calendario para su revisión, y de ser avalado la	SI	1- ID 8606571 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. Pág A5303 en el folio 136. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

supervisión tendrá tres (3) días hábiles para su aprobación. Las adiciones de la interventoría del proyecto que puedan requerirse como consecuencia de los retrasos en el cumplimiento de los hitos contemplados en el cronograma de ejecución del contrato, atribuidos a las acciones u omisiones del ejecutor, que no se produzcan por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, deberán ser financiadas por el ejecutor, para lo cual se tomará como referencia el valor de la propuesta económica que haya realizado el interventor adjudicatario en el respectivo concurso de méritos.			
GESTIÓN DOCUMENTAL El ejecutor deberá llevar de forma ordenada un archivo que cumpla con estándares mínimos de gestión documental, el cual deberá estar a disposición del Fondo Único de TIC en cualquier momento que éste, y/o la interventoría del proyecto, lo requiera. Estos estándares de calidad corresponden como mínimo a la aplicación sistemática de criterios de registro, clasificación, seguridad, y a almacenamiento o conservación de la información que se produzca a lo largo de la ejecución del contrato, tanto en formato físico como digital, con el fin de garantizar la calidad y fiabilidad de la información que se requiera consultar.		1- ID 8852358 2- ID 8694241	1-Informe final del operador con radicado No. 241100095 de fecha 28 de noviembre de 2024. ID 8606571.Pág. A5303, folio 192. El Anexo se encuentra en el testigo documental (Formato digital USB), Unidad 104 consecutivo 55691. 2- Concepto de Cumplimiento por parte de la interventoría a cada una de las obligaciones. Pág A5334. Proyecto Oferta. Contrato 861-2019. Anexo 1. Plan de Control Obligaciones contratista UT ITAC 861-2019.xlsx
COMITÉ OPERATIVO Para la adecuada ejecución, se creará un Comité Operativo, que actuará como máximo órgano de decisión y de dirección del proyecto. Dicho Comité estará integrado así: a) El representante legal del Contratista o el gerente del proyecto; b) Quien ejerza la supervisión del contrato por parte del Fondo Único de TIC; y c) el Director general de la Interventoría con voz pero sin voto. Podrán asistir invitados, y miembros del equipo de apoyo a la supervisión. El comité establecerá un reglamento para plasmar de forma expresa las reglas que permitan a sus miembros discutir sobre los aspectos relevantes de la ejecución contractual. El comité tendrá por finalidad, realizar el seguimiento a la adecuada ejecución del contrato, y vigilar la correcta ejecución de los recursos del contrato. El Comité Operativo deberá reunirse ordinariamente, con una periodicidad mensual, de manera presencial o virtual, desde la firma del acta de inicio, y podrá hacerlo de manera extraordinaria cuando se estime conveniente. En ningún caso, el comité operativo podrá introducir modificaciones al contrato. Las labores secretariales del Comité estarán a cargo de la Interventoría del proyecto o quien haga sus veces.	SI	Comités Operativos 1. ID 2703564 2. ID 2700467 3. ID 3721390 4. ID 8694457 5. ID 5979032 6. ID 5979039 7. ID 5979047 8. ID 8694060 9. ID 5979074 10. ID 5979080 11. ID 5979089 12. ID 5979097 13. ID 5979105 14. ID 5979112 15. ID 5979121 16. ID 5979124 17. ID 2916086 18. ID 2916088 19. ID 5979135 20. ID 2916104 21. ID 2916571 22. ID 2916586 23. ID 2916603 24. ID 2916607 25. ID 8694063, 8694064 26. ID 8694071, 8694073 27. ID 8694083, 8694084 28. ID 8694089	Comités Operativos 1. Acta comité operativo 1 2. Acta comité operativo 2 3. Acta comité operativo 3 4. Acta comité operativo 4 5. Acta comité operativo 5 7. Acta comité operativo 7 8. Acta comité operativo 8 9. acta comité operativo 9 10. acta comité operativo 10 11. Acta comité operativo 11 12. Acta comité operativo 12 13. Acta comité operativo 13 14. Acta comité operativo 14 15. Acta comité operativo 15 16. Acta comité operativo 16 17. Acta comité operativo 17 18. Acta comité operativo 18 19. Acta comité operativo 19 20. Acta comité operativo 20 21. Acta comité operativo 21 22. acta comité operativo 22 23. Acta comité operativo 23 24. Acta comité operativo 24 25. Acta comité operativo 25 26. Acta comité operativo 26 27. Acta comité operativo 27 28. Acta comité operativo 28 29. Acta comité operativo 29 31. Acta comité operativo 31 32. Acta comité operativo 32 33. Acta comité operativo 33 34. Acta comité operativo 34 35. Acta comité operativo 35

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

		29. ID 8694093, 8694095 30. ID 5979214 31. ID 8694100, 8694101 32. ID 8694102, 8694103 33. ID 5979246 34. ID 5979250 35. ID 5979258 36. ID 5979264 37. ID 8694109, 8694111 38. ID 5979273 39. ID 5979282 40. ID 5979285 41. ID 5979290 42. ID 5979295 43. ID 8694114, 8694115 44. ID 8694124	36. Acta comité operativo 36 37. Acta comité operativo 37 38. Acta comité operativo 38 39. Acta comité operativo 39 40. Acta comité operativo 40 41. Acta comité operativo 41 42. Acta comité operativo 42 43. Acta comité operativo 43. 44. Acta comité operativo 44
COMITÉ FIDUCIARIO El Comité Fiduciario estará integrado por un representante del fideicomitente, quien en caso de ausencia o falta podrá designar un suplente; el director de la interventoría; el Supervisor designado por la entidad contratante; un delegado de la Fiduciaria y el director Financiero. Igualmente, la compañía aseguradora podrá ser invitada al Comité. La Fiduciaria llevará a cabo las labores de secretaría del Comité y en consecuencia, levantará las Actas del mismo, en las cuales deben consignarse de manera expresa las intervenciones de los miembros del Comité. El comité deberá reunirse por lo menos cada dos meses y de ser necesario podrá hacerlo de manera extraordinaria cuando se estime conveniente.	SI	1.ID 2916616 - 2916618 2.ID 2916620 - 2916621 3.ID 7691975-7691979 4. ID 2916623 - 2916626 5. ID 2916627- 2916629 6. ID 2916630-2916634 7. ID 2916637 - 2916642 8. ID 2916645 - 2916649 9. ID 2916651-2916656 10.ID 2916658- 2916663 11.ID 2916665 - 2916666 12. ID 5978942 - 5978943 13. ID 5978944 - 5978945 14. ID 5978946 - 5978947 15. ID 5978948 - 5978949 16. ID 5978950 - 5978951 17. ID 5978952- 5978953 18. ID 5978954 - 5978955 19. ID 5978956 - 5978957 20. ID 8694190 21. ID 8694192 22. ID 8694196 23. ID 8694201 24. ID 8694210	1.Acta Comité fiduciario 1 2. Acta comité fiduciario 2 3. Acta comité fiduciario 3 4. Acta comité fiduciario 4 5. Acta comité fiduciario 5 6. Acta comité fiduciario 6 7. Acta comité fiduciario 7 8. acta comité fiduciario 8 9. Acta comité fiduciario 9 10. Acta comité fiduciario 10 11. Acta comité fiduciario 11 12. Acta comité fiduciario 12 13. Acta comité fiduciario 13 14. Acta comité fiduciario 14 15. acta comité fiduciario 15 16. Acta comité fiduciario 16 17. Acta comité fiduciario 17 18. Acta comité fiduciario 18 19. Acta comité fiduciario 19 20. Acta comité fiduciario 20 21. Acta comité fiduciario 21 22. Acta comité fiduciario 22 23. Acta comité fiduciario 23 20. Acta comité fiduciario 20 21. Acta comité fiduciario 21 22. Acta comité fiduciario 22 23. Acta comité fiduciario 23 24. Acta comité fiduciario 24 25. Acta comité fiduciario 25 26. Acta comité fiduciario 26 27. Acta comité fiduciario 27

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

		25. ID 8694216 26. ID 8694224 27. ID 8694228	
<i>(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio/orden de compra. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.</i>			
<i>(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.</i>			
<i>(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación ID, página expediente virtual o folio.</i>			
<i>(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.</i>			

16. Cesión de Derechos patrimoniales de autor y Registro de la cesión (si aplica)				
No. de documento de cesión de derechos de autor	Fecha documento cesión de derechos de autor	Ubicación del Certificado que avala los productos o conceptos y ubicación de los Productos o conceptos (ID, página expediente virtual o folio expediente físico)	Fecha de registro de la cesión ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

17. Actas de Comités operativos o técnicos (si aplica)							
Periodicidad del comité operativo o técnico según cláusula del contrato o convenio	No. de Acta	Fecha del Acta	Integrantes iniciales del Comité (según memorando de designación, si aplica).	No. Del memorando (s) de designación comité (si aplica)	Integrantes del Comité operativo (que conocieron de la ejecución del contrato/convenio/orden de compra) (si aplica)	Integrantes del Comité operativo al finalizar convenio (si aplica).	Ubicación del documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (ID, página expediente virtual o folio expediente físico)
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	1	30/01/2020	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto	N/A	N/A	N/A	1. ID. 2703564

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

			Representante de la Interventoría				
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	2	25/02/2020	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	2. ID 2700467
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	3	30/03/2020	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	3. ID 3721390
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	4	30/04/2020	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	4. ID 8694457
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	5	19/05/2020	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	5. ID 5979032
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato.	6	25/06/2020	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	6. ID 5979039
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	7	16/07/2020	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de	N/A	N/A	N/A	7. ID 5979047

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

			Proyecto / Representante de la Interventoría				
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato.	8	27/08/2020	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	8. ID 8694060
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	9	30/09/2020	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	9. ID 5979074
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	10	22/10/2020	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	10. ID 5979080
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato.	11	24/11/2020	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	11. ID 5979089
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato.	12	21/12/2020	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	12. ID 5979097
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo	13	25/01/2021	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato /	N/A	N/A	N/A	13. ID 5979105

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

Técnico del Contrato.			Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría				
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato.	14	23/02/2021	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	14. ID 5979112
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato.	15	24/03/2023	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	15. ID 5979121
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	16	26/04/2021	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	16. ID 5979124
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	17	26/05/2021	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	17. ID 2916086
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	18	28/06/2021	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	18. ID 2916088
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo	19	27/07/2021	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del	N/A	N/A	N/A	19. ID 5979135

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

Técnico del Contrato			Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría				
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	20	23/08/2021	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	20. ID 2916104
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	21	30/09/2021	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	21. ID 2916571
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	22	29/10/2021	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	22. ID 2916586
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	23	23/11/2021	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	23. ID 2916603
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	24	15/12/2021	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	24. ID 2916607
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	25		Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC /	N/A	N/A	N/A	25. ID 8694063, 8694064

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

Anexo Técnico del Contrato			Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría				
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	26	21/02/2022	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	26. ID 8694071, 8694073
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	27	28/03/2022	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	27. ID 8694083, 8694084
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	28	27/04/2022	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	28. ID 8694089
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	29	20/05/2022	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	29. ID 8694093, 8694095
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	30	30/06/2022	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	30. ID 5979214
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité		26/07/2022	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del				31. ID 8694100, 8694101

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

Operativo del Anexo Técnico del Contrato	31		FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	32	25/08/2022	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	32. ID 8694102, 8694103
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato.	33	22/09/2022	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	33. ID 5979246
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	34	25/10/2022	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	34. ID 5979250
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	35	22/11/2022	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	35. ID 5979258
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	36	20/12/2022	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	36. ID 5979264
Mensual Literal # 5 numeral 5.1		30/01/2023	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC				37. ID 8694109, 8694111

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	37		/ Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato.	38	27/02/2023	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	38. ID 5979273
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	39	28/03/2023	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	39. ID 5979282
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato	40	27/04/2023	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	40. ID 5979285
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato.	41	23/05/2023	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	41. ID 5979290
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato.	42	14/06/2023	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	42. ID 5979295
Mensual Literal # 5		24/07/2023	Representante legal de UNIÓN				43. ID 8694114, 8694115

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	
---	---	---

numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato.	43		TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	
Mensual Literal # 5 numeral 5.1 Comité Operativo del Anexo Técnico del Contrato.	44	30/08/2023	Representante legal de UNIÓN TEMPORAL ITAC / Delegada del FONDO TIC / Supervisor del Contrato / Gerente de Proyecto / Representante de la Interventoría	N/A	N/A	N/A	44. ID 8694124

**Si se presentan más actas, incluir filas para éstas.*

17. Seguimiento a matriz de riesgos				
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio/orden de compra?	Sí	X	NO	
Descripción de las acciones adelantadas para hacer seguimiento: se realizó el seguimiento mensual a los riesgos especificados en la matriz de riesgos por medio de la supervisión mediante el anexo 2 riesgo del operador de los informes mensuales de interventoría INFORME FINAL DEL OPERADOR Y DE LA INTERVENTORIA				
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Sí		NO	X
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:	INFORME FINAL DE INTERVENTORIA – SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGO			
Observaciones adicionales:	N/A			
<i>Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse al enlace del SIMIG del área.</i>				

18. Certificación
Me permito certificar que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos. En el marco de la ejecución del Contrato de aporte No. 861 de 2019 cuyo objeto fue: "Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico" se logró cumplir con el objeto contractual el cual se encuentra evidenciado en el informe final de operador, con concepto de cumplimiento por parte de la interventoría ejercida por la empresa C&M CONSULTORES S.A.S, la cual fue la encargada, para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas, a cargo de los ejecutores, dicha aprobación se encuentra dentro del expediente virtual con ID: 8694241, así como también la aprobación por parte de la supervisión el cual se encuentra identificado dentro del expediente virtual con el ID: 8688716 en la página A5339 con el nombre "Concepto de aprobación del Informe Final. Contrato de Aporte No. 861 de 2019." Durante la ejecución del Contrato de Aporte No. 861 de 2019 suscrito el 20 de diciembre de 2019, se presentaron 3 Otrosíes al Contrato como se presenta a continuación: El 29 de diciembre de 2020 se suscribió entre las partes el Otrosí No. 1 al Contrato de Aporte 861 de 2019, mediante el cual las partes acordaron modificar las cláusulas relacionadas con: i) modificación de la cláusula segunda - Obligaciones del contratista, incluyendo en la obligación específicas 4, lo siguiente "(...)Los rendimientos financieros que se generen deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información las Comunicaciones. Para el caso de los recursos no ejecutados destinados al CAPEX del proyecto, estos se deberán transferir a una subcuenta dentro del patrimonio autónomo, con el fin de ser reinvertidos en el desarrollo del proyecto específicamente para apalancar el despliegue de redes para sustituir usuarios, así mismo, "Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA



los recursos que se encuentran en la subcuenta dentro del patrimonio autónomo, que no sean reinvertidos al finalizar el proyecto serán reembolsados por la Fiduciaria al Fondo Único de TIC, en la cuenta que disponga para este propósito.

En el caso del OPEX, los recursos que no sean ejecutados por los intervalos durante los cuales el ejecutor no haya prestado el servicio a la totalidad de la meta de accesos asignada a su región, serán reintegrados por la fiduciaria al Fondo Único de TIC como condición para liquidar el contrato.”.

ii) Se modificó la forma de pago, de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta - forma de pago e imputación presupuestal, en los requisitos para aprobación del cuarto al noveno desembolso y las condiciones para la quinta y sexta utilización;

iii) Se realizó prórroga al contrato hasta el 28 de septiembre de 2022, modificando la cláusula sexta – plazo de ejecución; iv) se modificó el numeral 1.1 definiciones del anexo técnico en los conceptos de “USUARIO ACTIVO” “USUARIO INACTIVO” “USUARIO SUSPENDIDO”.

El 13 de julio de 2022 se suscribió entre las partes el Otrosí No. 2 mediante el cual las partes acordaron modificar las cláusulas relacionadas con:

i) Se modificó la cláusula cuarta – valor, adicionando al valor total del contrato la suma de TRES MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$3.043.146.508,00), quedando el valor total del contrato por la suma de CUARENTA Y SIETE MIL MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 47.000.486.588,00).

ii) Se modificó la forma de pago, de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta - forma de pago e imputación presupuestal incluyendo en el cronograma los desembolsos diez y once y las utilidades once y doce;

iii) Se realizó prórroga del plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 y plazo de operación hasta el 30 de noviembre de 2022, modificando la cláusula sexta – plazo de ejecución.

El 30 de noviembre de 2022 se suscribió entre las partes el Otrosí No. 3 mediante el cual las partes pactaron modificar las cláusulas relacionadas con:

i) Se modificó la cláusula cuarta – valor, adicionando al valor total del contrato la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 5.474.811.344,00), quedando el valor total del contrato por valor de CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 52.475.297.932,00).

ii) Se modificó la forma de pago, de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta - forma de pago e imputación presupuestal incluyendo en el cronograma los desembolsos doce al quince y las utilidades trece al dieciséis; y iii) Se realizó prórroga del plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de agosto de 2023 y plazo de operación hasta el 31 de julio de 2023, modificando la cláusula sexta – plazo de ejecución. Adicional se incluyó en el parágrafo 2, lo siguiente “PARÁGRAFO 2: Etapa de Operación en virtud del Otrosí No. 3: La Etapa de Operación del Contrato de Aporte No. 861 de 2019 se extiende hasta el 31 de julio de 2023.

En mi calidad de supervisor(a) **certifico que el tratamiento dado a los bienes e infraestructura** adquiridos con ocasión al presente contrato / convenio fueron debidamente legalizados en el MinTIC/Fondo Único TIC y su destino y tratamiento se encuentran conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente.

De igual manera me permito certificar, que, con la suscripción del presente informe, el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior solicito se proceda a la liquidación del mencionado contrato/convenio/orden de compra y para tal efecto adjunto los documentos relacionados en la lista de chequeo de liquidaciones.

Fecha emisión de Informe	
Firma	
Nombre Supervisor	CAMILO ANDRES LUNA BARRIOS
Cargo Supervisor	SUBDIRECTOR TECNICO CODIGO 0150 GRADO 21 de la Subdirección de Operaciones
Apoyo (s) a la supervisión proceso de liquidación (si aplica)	Wilson Rogers Sierra Pintor - Contratista, Apoyo Técnico. Dirección de Infraestructura Luis Gabriel Cruz Maldonado – Funcionario- Apoyo Técnico- Dirección de Infraestructura Iván Darío Giraldo García- Contratista. Apoyo Técnico. Dirección de Infraestructura Heliana Andrea Avendaño Vaca - Contratista, Apoyo Financiero. Dirección de Infraestructura Ivy Sofia Mulett Doria – Contratista, Apoyo jurídico. Dirección de Infraestructura.

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GCCTICFM065_Informe final 861 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20250527-141927-5753b5-51729367

Creación: 2025-05-27 14:19:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-27 17:59:17

Revisión: Contratista

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Revisión: Contratista

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Funcionario

Luis Gabriel Cruz Maldonado
80159715
lgcruz@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Mintic

Elaboración: Contratista

Wilson Sierra
79849489
wsierra@mintic.gov.co
Ingeniero de Apoyo

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GCCTICFM065_Informe final 861 de 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250527-141927-5753b5-51729367

Creación: 2025-05-27 14:19:27

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-05-27 17:59:17



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor

Camilo Andrés Luna Barrios

1.110.466.090

caluna@mintic.gov.co

Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infraestructura
Subdirección de operaciones.

Revisión: Contratista

Ivy Sofia Mulett Doria

1140832491

imulett@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
GCCTICFM065_Informe final 861 de 2019			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250527-141927-5753b5-51729367		Creación: 2025-05-27 14:19:27	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-05-27 17:59:17	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Wilson Sierra wsierra@mintic.gov.co Ingeniero de Apoyo	Aprobado	Env.: 2025-05-27 14:19:34 Lec.: 2025-05-27 14:20:01 Res.: 2025-05-27 14:25:21 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Luis Gabriel Cruz Maldonado lgcruz@mintic.gov.co Profesional Especializado Mintic	Aprobado	Env.: 2025-05-27 14:25:21 Lec.: 2025-05-27 14:51:13 Res.: 2025-05-27 14:51:38 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Iván Darío Giraldo García igiraldo@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2025-05-27 14:51:38 Lec.: 2025-05-27 15:04:36 Res.: 2025-05-27 15:04:51 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	HELIANA AVENDAÑO VACA havendano@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2025-05-27 15:04:51 Lec.: 2025-05-27 15:15:05 Res.: 2025-05-27 15:15:09 IP Res.: 79.22.54.46
Revisión	Ivy Sofia Mulett Doria imulett@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-05-27 15:15:09 Lec.: 2025-05-27 15:19:48 Res.: 2025-05-27 15:19:55 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Camilo Andres Luna Barrios caluna@mintic.gov.co Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infr Subdirección de operaciones.	Aprobado	Env.: 2025-05-27 15:19:55 Lec.: 2025-05-27 17:59:10 Res.: 2025-05-27 17:59:17 IP Res.: 190.145.189.98