


| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                   |                                              |                              |                                                        |                                |                                                            |                                          |                                              |             |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Periodo del Informe mes / año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | DEPENDENCIA RESPONSABLE           | No. CONT/ CONV - AÑO                         |                              | Nombre del Contratista / Cooperante                    |                                |                                                            |                                          | No. de identificación                        |             |                                                   |
| mayo-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Dirección de Infraestructura      | 1211-2025                                    |                              | Departamento de Norte de Santander                     |                                |                                                            |                                          | 800.103.927-7                                |             |                                                   |
| DATOS DEL SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                   |                                              |                              |                                                        |                                |                                                            |                                          |                                              |             |                                                   |
| No. del Registro de designación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Fecha del Registro de designación | Nombre Completo y Cargo                      |                              |                                                        |                                | No. de identificación                                      |                                          |                                              |             |                                                   |
| 252871912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 9/05/2025                         | Jorge Alberto Matulevich Peleaz              |                              |                                                        |                                | 79.760.815                                                 |                                          |                                              |             |                                                   |
| DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                   |                                              |                              |                                                        |                                |                                                            |                                          |                                              |             |                                                   |
| Convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                    | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                   | Tipo:                                        |                              | INTERADMINISTRATIVO                                    |                                |                                                            | Modalidad de selección:                  | CONTRATACION DIRECTA                         |             |                                                   |
| Legaliza Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                      | NO                                | Legaliza Bienes                              |                              | SI                                                     |                                | NO                                                         | X                                        |                                              |             |                                                   |
| Objeto:Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la implementación y ejecución del proyecto denominado "Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, instituciones educativas, juntas de internet de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                   |                                              |                              |                                                        |                                |                                                            |                                          |                                              |             |                                                   |
| No. Rubro presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                   |                                              |                              | Valor Contrato y/o Convenio                            |                                |                                                            | Fechas                                   |                                              |             |                                                   |
| C-2301-0400-20-20204AZ-2301027-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | TRANSF-CTE-SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO U SUO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN/ DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO INTERNET NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                   |                                              |                              | Aporte - Fondo Único TIC \$ 42.000.000.000,00          |                                |                                                            | Fecha de Suscripción                     |                                              | 22/04/2025  |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                   |                                              |                              | Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)                   |                                |                                                            | Fecha de Inicio                          |                                              | 7/05/2025   |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                   |                                              |                              | Aporte - Otros                                         |                                |                                                            | Fecha Final de Ejecución                 |                                              | 6/01/2027   |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                   |                                              |                              | Aporte - Otros \$ 5.000.000.000,00                     |                                |                                                            | Fecha Final de ejecución según prórrogas |                                              |             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                   |                                              |                              | Valor Total \$ 47.000.000.000,00                       |                                |                                                            |                                          |                                              |             |                                                   |
| N° de proceso en SECOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Fecha de Publicación en SECOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                   |                                              |                              |                                                        |                                |                                                            |                                          |                                              |             |                                                   |
| FTC-CD-1211-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 22/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                   |                                              |                              |                                                        |                                |                                                            |                                          |                                              |             |                                                   |
| Requisitos para el perfeccionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                   |                                              |                              |                                                        |                                |                                                            |                                          |                                              |             |                                                   |
| Póliza inicial N.º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Fecha de aprobación de la Póliza  | Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica) |                              | Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza |                                | N.º de Registro Presupuestal                               | Valor en el Registro                     | Fecha Registro Presupuestal                  |             | Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique) |
| 475-47-9940000070911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 28/04/2025                        |                                              |                              |                                                        |                                | 168425                                                     | \$ 42.000.000.000                        | 22/04/2025                                   |             | 07/05/2025                                        |
| Modificaciones / Terminación / Liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                   |                                              |                              |                                                        |                                |                                                            |                                          |                                              |             |                                                   |
| Modificación Contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | Fecha de la Modificación Contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                   | Tiempo de la prórroga (En meses)             |                              | Fecha final de ejecución según prórroga                |                                | Valor de la adición o reducción                            |                                          | Justificación de la Modificación Contractual |             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                   |                                              |                              |                                                        |                                | \$ -                                                       |                                          |                                              |             |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                   |                                              |                              |                                                        |                                | TOTALES \$ -                                               |                                          |                                              |             |                                                   |
| Terminación anticipada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Fecha terminación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Justificación                     |                                              | Requiere Acta de liquidación |                                                        | Estado del Acta de Liquidación |                                                            | Fecha del Acta de Liquidación            |                                              | Comentarios |                                                   |
| SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                      |                                   |                                              | SI                           | X                                                      | NO                             | Una vez sea ejecutado el 100% de la ejecución del convenio |                                          |                                              |             |                                                   |
| INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                   |                                              |                              |                                                        |                                |                                                            |                                          |                                              |             |                                                   |
| Valor Aporte Fondo Único TIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | \$ 42.000.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Anticipo:                         |                                              | \$ -                         |                                                        | % del Anticipo                 |                                                            |                                          |                                              |             |                                                   |
| Pagos o Desembolsos Programados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Desembolsos Realizados |                                   |                                              | Amortización del anticipo    |                                                        |                                |                                                            | Solicitudes de Legalizaciones            |                                              |             |                                                   |
| Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor (\$)           | Requisitos para el pago o desembolso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha                  | No. OP                            | Valor(\$)                                    | Porcentaje (%)               | Fecha programada                                       | Valor (\$) programado          | Fecha real                                                 | Valor (\$) real amortizado               | Fecha                                        | Valor (\$)  | Observaciones                                     |
| 30/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 42.000.000.000,00 | 1. Certificación de apertura de cuenta única<br>2. Acta de Inicio firmada por las partes<br>3. Plan de direccionamiento del proyecto: este documento debe incluir como mínimo, el plan detallado de trabajo, cronograma de ejecución de actividades, plan de gestión del riesgo y matriz de roles<br>4. Plan de utilidades (ninguna utilización podrá programarse, planificarse y/o realizarse sin la aprobación de la Interventoría, el comité operativo y la supervisión del MINTIC y se deben programar legalizaciones parciales conforme de la utilización de los recursos). |                        |                                   |                                              |                              | dd/mm/aaaa                                             | \$ -                           | dd/mm/aaaa                                                 |                                          | dd/mm/aaaa                                   |             |                                                   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 42.000.000.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACUMULADOS             |                                   | \$ -                                         | 0%                           | TOTAL                                                  | \$ -                           | TOTAL                                                      | \$ -                                     | TOTAL                                        | \$ -        |                                                   |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                            |  |          |                |                           |                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |    |                      |  |    |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----------------------|--|----|---|----|
| SALDO POR GIRAR:                                                                                                                                                                                                                                                                |  | \$       | 42.000.000.000 | 100%                      | ANTICIPO POR AMORTIZAR: |                                                              | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                            | 0% | SALDO POR LEGALIZAR: |  | \$ | - | 0% |
| RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:                                                                                                                                                                                                              |  | PERIODO: |                | VALOR (\$) EN EL PERIODO: |                         | ACUMULADO:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: |    |                      |  |    |   |    |
| REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:                                                                                                                                                                                                                                            |  | PERIODO: |                | VALOR (\$) EN EL PERIODO: |                         | TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |    |                      |  |    |   |    |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                           |  |          |                |                           |                         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |    |                      |  |    |   |    |
| Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio                                                                                                                                                                                                                       |  |          |                |                           | (%) Avance mes          | (%) Acumulado                                                | Actividades realizadas y novedades en el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |    |                      |  |    |   |    |
| 1. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio.                                                                                                          |  |          |                |                           | 0,83%                   | 0,83%                                                        | <p>Para el periodo certificado la supervisión del convenio ha realizado asesorías y entrega de lineamientos a funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander para la adecuada presentación de documentos y/o entregables, lo anterior con el fin de facilitar la gestión integral del proyecto.</p> <p>Se entregaron los lineamientos para acceder al único desembolso por parte de la entidad territorial, los cuales se establecieron contractualmente de la siguiente manera:</p> <p>1. Certificación de apertura de cuenta única.</p> <p>2. Acta de inicio firmada por las partes.</p> <p>3. Plan de direccionamiento del proyecto: Este documento debe incluir como mínimo, el plan de detallado de trabajo, cronograma de ejecución de actividades y plan de gestión del tiempo, gestión de alcance, plan de costos, plan de comunicaciones, plan de gestión de riesgos y matriz de roles.</p> <p>4. Plan de utilidades (Ninguna utilización podrá programarse, planificarse y/o realizarse sin la aprobación de la interventoría, el comité operativo y la supervisión de MINTIC y se deben programar legalizaciones parciales conforme de la utilización del recurso.)</p> |                                                              |    |                      |  |    |   |    |
| 2. Facilitar el intercambio de información, además de prestar la colaboración necesaria para lograr los cometidos del convenio.                                                                                                                                                 |  |          |                |                           | 0,83%                   | 0,83%                                                        | <p>Para el periodo certificado, la supervisión del convenio ha mantenido comunicación constante con los representantes asignados por la Gobernación de Norte de Santander, facilitando la información necesaria para lograr los cometidos del convenio.</p> <p>La supervisión del MinTic ha realizado solicitudes al cooperante en las diferentes mesas de trabajo para que continúe realizando un estricto cumplimiento de las obligaciones generales y de las obligaciones especiales definidas en la minuta del convenio, así como de los compromisos o requisitos establecidos en el anexo técnico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |    |                      |  |    |   |    |
| 3. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará del seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio. |  |          |                |                           | 16,67%                  | 16,67%                                                       | Mediante radicado 252071912 del 09 de mayo de 2025 se designó al funcionario Jorge A. Matulevich P., como supervisor del Convenio Interadministrativo 1211 de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |    |                      |  |    |   |    |
| 4. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de Ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.                                                                                                              |  |          |                |                           | 0,83%                   | 0,83%                                                        | Para el periodo certificado, la supervisión no ha requerido realizar consultas o conceptos jurídicos, para el debido cumplimiento del objeto del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |    |                      |  |    |   |    |
| 5. Solicitar a la dirección jurídica los conceptos que sean necesarios para la correcta ejecución del convenio.                                                                                                                                                                 |  |          |                |                           | 0,83%                   | 0,83%                                                        | Para el periodo certificado, la supervisión del convenio ha cumplido cada uno de los requisitos establecidos por ley para el debido cumplimiento del objeto del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |    |                      |  |    |   |    |
| 6. Aportar los recursos al cooperante de conformidad al plan de ejecución y realizar los desembolsos de estos.                                                                                                                                                                  |  |          |                |                           | 0,00%                   | 0,00%                                                        | A la fecha del presente informe no se han tramitado aún desembolsos para el Convenio Interadministrativo No. 1211 de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |    |                      |  |    |   |    |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Obligaciones (DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ponderación 1 | 20.00%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | Total<br>80% | (%) Avance mes<br>(%) Acumulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Cumplir con el objeto, atendiendo la ejecución de las actividades descritas en el documento de anexo técnico, plan de ejecución financiera, propuesta y demás documentos que forman parte integral del convenio. Con énfasis en el cumplimiento de la normatividad establecida para el despliegue de redes de telecomunicaciones en los municipios impactados por el proyecto y los indicadores de calidad del servicio ofrecidos en los ANS descritos en el Anexo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,15%         | 0,15%        | <p>Actividades realizadas y novedades en el periodo</p> <p>A la fecha, el proyecto se ha desarrollado conforme a las obligaciones contractuales establecidas, avanzando en su ejecución en los municipios del Catumbú y el área metropolitana de Cúcuta. Las actividades se enmarcan en la implementación de infraestructura tecnológica orientada al fortalecimiento de la conectividad, los servicios TIC y los procesos de apropiación digital en hogares, comunidades de conectividad e instituciones educativas.</p> <p>El día 05 de mayo se realizó mesa de trabajo con el equipo MINTIC para revisión de las Juntas de acción comunal para poder seleccionarlas.</p> <p>El día 14 de mayo se realizó con el supervisor del convenio 1211-2025 para revisar los documentos del desembolso del convenio.</p> <p>El día 16 de mayo se realizó mesa de trabajo con el equipo jurídico de la Gobernación de Norte de Santander para la contratación del operador.</p> <p>El día 19 mayo se realizó reunión con el equipo MINTIC, MEN, Secretaría de Educación Departamental, supervisor del convenio para socializar el convenio y tener la base de datos para seleccionar las 110 Instituciones Educativas.</p> <p>Asimismo, los días 21, 22, 23 y 28 de mayo se realizaron jornadas de trabajo por parte de la Gobernación de Norte de Santander para la identificación y selección de las 100 Juntas de Acción Comunal (J.A.C.) participantes, distribuidas así: 70 en la región del Catumbú y 30 en el área metropolitana de Cúcuta.</p> <p>Adicional a esto el día 22 de mayo se realizó reunión con el supervisor del convenio para el análisis de los documentos del desembolso para las recomendaciones y observaciones. Este mismo día se realizó mesa de trabajo con la oficina de Fomento del MINTIC para conocer las JAC de los 11 municipios del Catumbú. También se realizó reunión con secretaria de Educación Departamental para socializar el archivo enviado por ministerio de educación de las sedes de Catumbú para priorizar.</p> <p>El día 27 de mayo se realizó reunión con el equipo de MINTIC para socialización del ciclo financiero del convenio</p> <p>El 28 de mayo, a las 11:30 a.m., se llevó a cabo el primer comité operativo con los actores involucrados en el proyecto, con el fin de verificar el avance de las actividades establecidas en el anexo técnico. También se realiza una reunión interna con el equipo de trabajo de la gobernación que participaran en la ejecución del proyecto. Reunión con secretaria de Educación para definir las 110 IE que se beneficiaran del proyecto.</p> <p>Finalmente, el 29 de mayo se realizó una jornada de capacitación del proceso de selección de JAC del catumbú por parte de Fomento de MINTIC dirigida al personal de la Secretaría TIC de la Gobernación de Norte de Santander.</p> |
| 2. Elaborar y presentar a la supervisión del Ministerio TIC para su aprobación previo al desembolso:<br>• Certificación de apertura de cuenta única.<br>• Acta de inicio firmada por las partes.<br>• Plan de direccionamiento del proyecto. Este documento debe incluir como mínimo, el plan de detallado de trabajo, cronograma de ejecución de actividades, plan de gestión del tiempo, gestión de alcance, plan de costos, plan de comunicaciones, plan de gestión de riesgos y matriz de roles.<br>• Plan de utilizaciones (Ninguna utilización podrá realizarse sin la aprobación de la interventoría y supervisión, además del visto bueno del comité operativo, además se deben programar legalizaciones parciales conforme del uso de los recursos).<br>• De conformidad con lo establecido en el documento de anexo técnico, cronograma, plan de ejecución financiera, propuesta y demás documentos que forman parte integral del convenio. | 0,00%         | 0,00%        | <p>El día 19 de mayo de 2025, se envía por correo electrónico s ajustes solicitados por a supervisión..</p> <p>El día 22 de mayo de 2025 se envían otros ajustes solicitados por la supervisión.</p> <p>El día 30 de mayo se radicaron mediante radicado MinTIC No. 251064490, los documentos para el desembolso por valor de \$42.000.000.000,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Adelantar los trámites y procesos administrativos, técnicos, financieros, jurídicos y sociales necesarios para realizar y ejecutar: diseño ingeniería y operación (IDEO), estudios de campo para ubicación de los hogares, instituciones educativas, juntas de internet, ingeniería de detalle, plan de instalaciones, plan de comercialización, plan de Mantenimiento, plan de promoción y apropiación, plan de instalación y puesta en servicio, plan de sostenibilidad, aplicando la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%         | 0,00%        | <p>Para el presente periodo , a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado que el cooperante se encuentra en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Aperturar y presentar a la Supervisión del Ministerio TIC dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio de ejecución del convenio, una cuenta de ahorros con una entidad financiera de calificación AAA exclusiva para el manejo de los aportes del Fondo Único TIC / Ministerio TIC. La cuenta debe estar denominada "Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, comunidades de conectividad e Instituciones Educativas de la región del Catumbú y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander".                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,00%         | 3,00%        | <p>Se aperturó cuenta de ahorros Oficial en el Banco Popular No. 500807023612 para cumplimiento de los requisitos del desembolso</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. Coordinar y administrar diligentemente todo el proceso de ejecución del proyecto en cualquiera o todas sus etapas, incluyendo las liquidaciones correspondientes de los contratos derivados, de conformidad con las normas generales de contratación pública vigentes, realizando las respectivas reuniones de seguimiento, actualización y modificación de los indicadores o documentos, referentes a la programación inicial tanto del convenio como de los contratos derivados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,15%         | 0,15%        | <p>A la fecha, el proyecto se ha desarrollado conforme a las obligaciones contractuales establecidas, avanzando en su ejecución en los municipios del Catumbú y el área metropolitana de Cúcuta. Las actividades se enmarcan en la implementación de infraestructura tecnológica orientada al fortalecimiento de la conectividad, los servicios TIC y los procesos de apropiación digital en hogares, comunidades de conectividad e instituciones educativas.</p> <p>El día 05 de mayo se realizó mesa de trabajo con el equipo MINTIC para revisión de las Juntas de acción comunal para poder seleccionarlas.</p> <p>El día 14 de mayo se realizó con el supervisor del convenio 1211-2025 para revisar los documentos del desembolso del convenio.</p> <p>El día 16 de mayo se realizó mesa de trabajo con el equipo jurídico de la Gobernación de Norte de Santander para la contratación del operador.</p> <p>El día 19 mayo se realizó reunión con el equipo MINTIC, MEN, Secretaría de Educación Departamental, supervisor del convenio para socializar el convenio y tener la base de datos para seleccionar las 110 Instituciones Educativas.</p> <p>Asimismo, los días 21, 22, 23 y 28 de mayo se realizaron jornadas de trabajo por parte de la Gobernación de Norte de Santander para la identificación y selección de las 100 Juntas de Acción Comunal (J.A.C.) participantes, distribuidas así: 70 en la región del Catumbú y 30 en el área metropolitana de Cúcuta.</p> <p>Adicional a esto el día 22 de mayo se realizó reunión con el supervisor del convenio para el análisis de los documentos del desembolso para las recomendaciones y observaciones. Este mismo día se realizó mesa de trabajo con la oficina de Fomento del MINTIC para conocer las JAC de los 11 municipios del Catumbú. También se realizó reunión con secretaria de Educación Departamental para socializar el archivo enviado por ministerio de educación de las sedes de Catumbú para priorizar.</p> <p>El día 27 de mayo se realizó reunión con el equipo de MINTIC para socialización del ciclo financiero del convenio</p> <p>El 28 de mayo, a las 11:30 a.m., se llevó a cabo el primer comité operativo con los actores involucrados en el proyecto, con el fin de verificar el avance de las actividades establecidas en el anexo técnico. También se realiza una reunión interna con el equipo de trabajo de la gobernación que participaran en la ejecución del proyecto. Reunión con secretaria de Educación para definir las 110 IE que se beneficiaran del proyecto.</p> <p>Finalmente, el 29 de mayo se realizó una jornada de capacitación del proceso de selección de JAC del catumbú por parte de Fomento de MINTIC dirigida al personal de la Secretaría TIC de la Gobernación de Norte de Santander.</p>                                                         |
| 6. Exigir a los contratistas de la contratación derivada, las garantías a que haya lugar, las cuales deberán incluir a Ministerio TIC y Fondo Único de TIC, y al Cooperante como beneficiarios respecto del aporte realizado al Convenio. Una vez aprobadas las garantías por el Cooperante, éste deberá remitir copia de las mismas al Ministerio TIC/Fondo Único de TIC, como también el documento por medio de cual fueron aprobadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%         | 0,00%        | <p>Para el presente periodo, se encuentra en proceso la contratación derivada del operador y de interventoría, no se ha exigido a los contratistas de la contratación derivada, las garantías a que haya lugar, las cuales deben incluir a MINTIC/Fondo Único de TIC y al cooperante como beneficiarios respecto del aporte realizado al Convenio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Presentar mensualmente, y a más tardar el día calendario cinco (5) de cada mes, debidamente diligenciado, el formato de seguimiento de ejecución a contratos y convenios establecido por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo código GCC-TIC-FM-051 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestión del Ministerio TIC, del mes directamente anterior o finalizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,15% | 0,15% | Para el presente periodo de informe se encuentra en elaboración el formato GCC-TIC-FM-051 correspondiente al mes de mayo de 2025                                                                                                                                                                                                                |
| 8. Estructurar y adelantar los trámites precontractuales y contractuales necesarios para la contratación de la Interventoría y la contratación derivada, de acuerdo con lo previsto en este estudio previo, el anexo técnico y las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, y sus decretos reglamentarios para la selección de contratistas que requiera el Departamento para dar cumplimiento al objeto del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo, se encuentra en proceso la contratación derivada del operador y de interventoría, no se ha exigido a los contratistas de la contratación derivada, las garantías a que haya lugar, las cuales deben incluir a MINTIC/Fondo Único de TIC y al cooperante como beneficiarios respecto del aporte realizado al Convenio. |
| 9. Presentar la documentación indicada en el plan de utilizaciones aprobada por la interventoría a la supervisión del Ministerio TIC, previo a hacer uso de los recursos de cada utilización para su recomendación en comité operativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                             |
| 10. Presentar dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes, los informes de legalización de recursos entregados a través del convenio, con los soportes respectivos que den cuenta de la ejecución de los recursos aportados al convenio por Fondo Único de TIC de manera mensual. Para ello se deberá diligenciar el formato establecido por el Grupo Interno de Contabilidad, código GEF-TIC-FM-020 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestión del Ministerio TIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                             |
| 11. Presentar al supervisor del convenio y al comité operativo, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles después de la suscripción del acta de inicio, la relación del equipo responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental del proyecto, quién deberá estar disponible en horario de oficina, por teléfono, por correo electrónico o de manera presencial, para resolver las inquietudes relacionadas con el desarrollo del objeto del convenio y la presentación de informes de seguimiento y avances del mismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,00% | 3,00% | Para el presente periodo de informe, en el comité operativo el día 28 de mayo de 2025 la doctora Sonia Arango se presenta como responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental del proyecto.                                                                                                              |
| 12. Presentar al supervisor de MINTIC en formato físico y digital, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, los informes mensuales integrales (financieros y de gestión) durante la vigencia del convenio y hasta la finalización del plazo de ejecución, donde se evidencie la gestión realizada y el avance de ejecución del proyecto durante el mes inmediatamente anterior. El informe de gestión debe incluir el detalle del avance en cuanto a alcance, tiempo, costo (ejecución presupuestal), riesgos y los demás aspectos relevantes identificados en el periodo de ejecución del informe. El informe deberá adjuntar entre otros documentos: Actas parciales de ejecución, registro fotográfico de cada actividad realizada durante el mes, balance presupuestal, no previstos y/o actas modificatorias con concepto de aprobación por interventoría de los contratos derivados, comprobantes de pago a contratista, extractos bancarios, conciliación                                                                                                                                            | 0,15% | 0,15% | Para el presente periodo de informe, se encuentra en elaboración el informe mensual integral correspondiente al mes de Mayo de 2025.                                                                                                                                                                                                            |
| 13. Presentar al supervisor del convenio, un informe financiero y de gestión final, que deberá ser entregado dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del convenio en el que se describa detalladamente la inversión de los recursos que le fueron aportados, adjuntando entre otros documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. b) Comprobantes de los pagos efectuados a los contratistas y conceptos de autorización por parte de la interventoría, de acuerdo con los contratos suscritos en el marco de la ejecución del desarrollo del proyecto c) Balance Financiero del proyecto incluidos la devolución de los rendimientos financieros causados con los recursos aportados por MINISTERIO TIC / FONDO ÚNICO TIC d) Informe final del Interventor de la contratación derivada. e) Actas de Liquidación de los contratos celebrados para el desarrollo del proyecto. f) Certificado suscrito por el Representante Legal y/o Revisor fiscal del ente cooperante, en donde conste la ejecución de los recursos entregados por Ministerio TIC / FONDO ÚNICO TIC en virtud del convenio. | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                             |
| 14. Atender todas las solicitudes de acuerdo con los plazos legales, de conformidad con las normas que regulan la materia que se presenten en el marco del convenio, en el caso de presentarse controversias e imprevistos en la ejecución se deberá remitir al Comité Operativo del Convenio propuestas con alternativas para garantizar la correcta ejecución de este.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                             |
| 15. Gestionar la devolución mensual de los rendimientos financieros de los recursos aportados por el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC, los cuales deberán ser consignados a la cuenta que indique el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe no se ha cumplido con los requisitos para realizar el unico desembolso por parte del MINTIC                                                                                                                                                                                                                 |
| 16. Gestionar la devolución de todos los recursos aportados por el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC no ejecutados, con posterioridad a la etapa de CAPEX, los cuales deberán ser reintegrados en un plazo no mayor a 30 días calendario a la cuenta que indique el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                             |
| 17. Presentar ante el Ministerio TIC/Fondo Único de TIC, cuando éste así lo requiera, la documentación e información técnica, jurídica, administrativa y financiera a que haya lugar, del desarrollo del objeto del convenio en las etapas contractual y post-contractual de la contratación derivada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                             |

| DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Garantizar la operación y mantenimiento de los bienes y servicios adquiridos durante el ciclo de vida del convenio a los hogares, instituciones educativas, juntas de internet conectados entregando un informe mensual de indicadores de operación de dichos equipos, al supervisor del convenio. Así mismo exigir las garantías del fabricante a que haya lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19. Recibir y disponer de todos los bienes y servicios objeto del convenio para su buen uso y mantenimiento, y el recibir la titularidad de los bienes mencionados, garantizando la sostenibilidad del servicio a través de un modelo o esquema a presentar en el plan de sostenibilidad. En todo caso siempre debe mantenerse el servicio disponible a las comunidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20. Entregar al supervisor del Ministerio TIC con mínimo 3 meses de anterioridad a la finalización del OPEX del convenio, un plan de comercialización y un plan de sostenibilidad de los bienes, y servicios objetos del mismo, en donde se presente la alternativa de sostenibilidad financiera, técnica, ambiental y jurídica del proyecto, una vez finalizado la operación con recursos del convenio, para ser revisado y aprobado por el supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21. Solicitar al supervisor del convenio las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el objeto del convenio se ejecute adecuadamente, así como realizar todos aquellos compromisos que, sin estar explícitos, surjan razonablemente de su rol de organismo Cooperante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,15% | 0,15% | <p>A la fecha, el proyecto se ha desarrollado conforme a las obligaciones contractuales establecidas, avanzando en su ejecución en los municipios del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta. Las actividades se enmarcan en la implementación de infraestructura tecnológica orientada al fortalecimiento de la conectividad, los servicios TIC y los procesos de apropiación digital en hogares, comunidades de conectividad e instituciones educativas.</p> <p>El día 05 de mayo se realizó mesa de trabajo con el equipo MINTIC para revisión de las Juntas de acción comunal para poder seleccionarlas.</p> <p>El día 14 de mayo se realizó con el supervisor del convenio 1211-2025 para revisar los documentos del desembolso del convenio.</p> <p>El día 16 de mayo se realizó mesa de trabajo con el equipo jurídico para la contratación del operador.</p> <p>El día 19 mayo se realizó reunión con el equipo MINTIC, MEN, Secretaría de Educación Departamental, supervisor del convenio para socializar el convenio y tener la base de datos para seleccionar las 110 Instituciones Educativas.</p> <p>Asimismo, los días 21, 22, 23 y 28 de mayo se realizaron jornadas de trabajo para la identificación y selección de las 100 Juntas de Acción Comunal (J.A.C.) participantes, distribuidas así: 70 en la región del Catatumbo y 30 en el área metropolitana de Cúcuta.</p> <p>Adicional a esto el día 22 de mayo se realizó reunión con el supervisor del convenio para el análisis de los documentos del desembolso para las recomendaciones y observaciones. Este mismo día se realizó mesa de trabajo con la oficina de Fomento del MINTIC para conocer las JAC de los 11 municipios del Catatumbo. También se realizó reunión con secretaria de Educación para socializar el archivo enviado por ministerio de educación de las sedes de Catatumbo para priorizar.</p> <p>El día 27 de Mayo se realizó reunión con el equipo de MINTIC para socialización del ciclo financiero del convenio</p> <p>El 28 de mayo, a las 11:30 a.m., se llevó a cabo el primer comité operativo con los actores involucrados en el proyecto, con el fin de verificar el avance de las actividades establecidas en el anexo técnico. También se realizó una reunión interna con el equipo de trabajo de la gobernación que participaron en la ejecución del proyecto. Reunión con secretaria de Educación para definir las 110 IE que se beneficiarán del proyecto.</p> <p>Finalmente, el 29 de mayo se realizó una jornada de capacitación del proceso de selección de JAC del catatumbo por parte de Fomento de MINTIC dirigida al personal de la Secretaría Tic.</p> |
| 22. De acuerdo con la normatividad vigente y cuando aplique el cooperante deberá Publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOIP II) el proceso que adelante para la contratación derivada y hacer uso de los Pliegos Tipo, en caso de que aplique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23. Adelantar con plena observancia de lo previsto en la Ley 80 de 1993 y las normas que lo adicionan y complementan, y bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los trámites precontractuales y contractuales a que haya lugar para adelantar los procesos de selección y contratación derivada, de las personas naturales o jurídicas para dar cumplimiento al objeto del convenio, todo lo anterior con observancia de procedimientos y principios que establece el régimen legal aplicable a los contratos a celebrar y remitir copia de los contratos suscritos al supervisor del convenio y al comité operativo                                                                                                                                                        | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24. Designar el equipo idóneo, para que realice acompañamiento y seguimiento técnico a la ejecución del Convenio, quien será responsable en nombre del cooperante de presentar a la supervisión, informes de seguimiento y avance del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25. Adelantar los procesos de contratación del servicio de interventoría que oriente y lidere la vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones en los documentos que forman parte integral del convenio y los contratos derivados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26. Cumplir con las metas establecidas para la ejecución del convenio: 100 juntas de internet – comunidades de conectividad implementadas, 6000 hogares conectados, 110 instituciones educativas conectadas, 400 personas capacitados, incluye 12 meses de OPEX para las juntas de internet comunidades de conectividad y hogares y 18 meses de OPEX para las instituciones educativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27. Planificar, realizar y poner a disposición el personal administrativo, jurídico, técnico y social necesario para completar las etapas de sensibilización, caracterización, estudios de sitio, ingeniería de detalle, alistamiento, instalación, puesta en marcha y capacitación de las 100 organizaciones (juntas de acción comunal, organismos comunales y grupos de interés como jóvenes, mujeres y grupos étnicos entre otros) que se implementarán como Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad, de conformidad con lo establecido en el manual de implementación de las Juntas de Internet de la Oficina de Fomento Regional del Ministerio TIC, los documentos que hacen parte integral del convenio y las indicaciones de la supervisión y/o interventoría. | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28. Garantizar la operación y mantenimiento de la infraestructura de las Juntas de Internet – Comunidades de conectividad, por un periodo mínimo de doce (12) meses, desde la implementación de cada una.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00% | 0,00% | Para el presente periodo de informe, a la fecha no se ha presentado el cumplimiento de esta obligación dado nos encontramos en trámite de contratación derivada del operador y de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,8%  | 6,8%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Original: Expediente del Contrato

**Copia:** Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GCC-TIC-FM-051 mayo de 2025 - Norte de Santander 1211 de 2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20250609-155359-a54b57-87308350

Creación: 2025-06-09 15:53:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-06-09 15:57:15



Escanee el código  
para verificación

### Firma: Supervisor MinTic

JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ  
C.C. 79.760.815  
[jmatulevich@mintic.gov.co](mailto:jmatulevich@mintic.gov.co)  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

### Revisión: Contratista MinTic

Andrea Garcia  
22476797  
[agarciai@mintic.gov.co](mailto:agarciai@mintic.gov.co)  
Contratista  
Ministerio TIC

### Revisión: Contratista MinTic

Jose fernando lopez acosta  
1069497639  
[jlopeza@mintic.gov.co](mailto:jlopeza@mintic.gov.co)  
Contratista  
Direccion de infraestructura

### Revisión: Contratista MinTic

José Ubaldo Castro Acosta  
4192255  
[jucastro@mintic.gov.co](mailto:jucastro@mintic.gov.co)  
Contratista  
Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones

| REPORTE DE TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                    | <br>Escanee el código para verificación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GCC-TIC-FM-051 mayo de 2025 - Norte de Santander 1211 de 2025<br><br>Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                            |
| Id Acuerdo: 20250609-155359-a54b57-87308350<br>Estado: Finalizado                                                                                                                                         |                                                                                                                           | Creación: 2025-06-09 15:53:59<br>Finalización: 2025-06-09 15:57:15 |                                                                                                                            |
| TRAMITE                                                                                                                                                                                                   | PARTICIPANTE                                                                                                              | ESTADO                                                             | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                 |
| Revisión                                                                                                                                                                                                  | José Ubaldo Castro Acosta<br>jucaastro@mintic.gov.co<br>Contratista<br>Ministerio de tecnologías de la información y las  | Aprobado                                                           | Env.: 2025-06-09 15:54:06<br>Lec.: 2025-06-09 15:54:39<br>Res.: 2025-06-09 15:54:44<br>IP Res.: 190.90.132.129             |
| Revisión                                                                                                                                                                                                  | Jose fernando lopez acosta<br>jlopeza@mintic.gov.co<br>Contratista<br>Direccion de infraestructura                        | Aprobado                                                           | Env.: 2025-06-09 15:54:44<br>Lec.: 2025-06-09 15:55:38<br>Res.: 2025-06-09 15:55:48<br>IP Res.: 181.78.20.87               |
| Revisión                                                                                                                                                                                                  | Andrea Garcia<br>agarciai@mintic.gov.co<br>Contratista<br>Ministerio TIC                                                  | Aprobado                                                           | Env.: 2025-06-09 15:55:48<br>Lec.: 2025-06-09 15:56:18<br>Res.: 2025-06-09 15:56:28<br>IP Res.: 190.145.189.98             |
| Firma                                                                                                                                                                                                     | JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ<br>jmatulevich@mintic.gov.co<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Aprobado                                                           | Env.: 2025-06-09 15:56:28<br>Lec.: 2025-06-09 15:57:05<br>Res.: 2025-06-09 15:57:15<br>IP Res.: 190.145.189.98             |