

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	 <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>
"FABRICACIÓN DE UN CERRAMIENTO DESMONTABLE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA"	CONTRATO 050 - 2024

TABLA DE CONTENIDO

<u>INTRODUCCION</u>	<u>2</u>
GENERALIDADES	2
<u>1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS</u>	<u>3</u>
1.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	3
1.2. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUSPENSIONES	3
1.2.1. GARANTÍAS:	3
3.2. BALANCE DEL CONTRATO	4
<u>INFORME FINAL CERRAMIENTO MOVIL</u>	<u>5</u>
<u>DISTRIBUCION FINAL DE CERRAMIENTO.</u>	<u>11</u>
<u>ACTIVIDADES DE ITEMS NO PREVISTAS</u>	<u>13</u>

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>
"FABRICACIÓN DE UN CERRAMIENTO DESMONTABLE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA"	CONTRATO 050 - 2024

INTRODUCCION

Este documento es realizado en aras de darle cumplimiento a las obligaciones emanadas en el contrato de Obra PÚBLICA 050 de 2024 (17 de Abril de 2024), entre NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y el Consorcio Mantenimiento A&V, representado legalmente por el Ingeniero Francisco Javier Villanueva Tovar, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.370.591 de Rivera (Huila); cuyo objeto es la "FABRICACIÓN DE UN CERRAMIENTO DESMONTABLE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA".

GENERALIDADES

Este proyecto se enmarca dentro del Programa de Mejoramiento de las Competencias de la Administración de Justicia (2701), específicamente en el componente de "Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la Rama Judicial Nacional". Su objetivo principal es reducir la vulnerabilidad del Palacio de Justicia de Bogotá, una edificación emblemática ubicada frente a la Plaza de Bolívar, frente a potenciales riesgos derivados de eventos culturales, conglomeraciones y protestas sociales.

Para proteger la edificación, se instalará un cerramiento modular metálico temporal y desmontable alrededor del Palacio de Justicia. Este cerramiento actuará como barrera física para:

- Minimizar ataques y daños a la infraestructura, especialmente en sus fachadas.
- Brindar seguridad a los funcionarios judiciales durante eventos masivos.
- Complementar las medidas de vigilancia existentes, como CCTV, barreras vehiculares electrónicas, personal de seguridad privada y agentes de la Policía Nacional.

Además, este cerramiento contribuirá a preservar el Patio Central de la edificación, un espacio público destinado a actividades pasivas que conecta la Plaza de Bolívar con la calle 12, conforme a la concepción original del diseño arquitectónico.

El proyecto representa una inversión inicial significativa, pero genera beneficios a mediano y largo plazo al reducir los costos de mantenimiento y restauración del edificio, promoviendo su conservación y seguridad.

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
"FABRICACIÓN DE UN CERRAMIENTO DESMONTABLE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA"	CONTRATO 050 - 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

1.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En la siguiente tabla podrá observar la información general del contrato

CONTRATO No. 050-2024	: 17 DE ABRIL DE 2024
CONTRATISTA	: CONSORCIO MANTENIMIENTO A&V
CONTRATANTE	: NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
INTERVENTOR	: EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	: \$ 921,156,219.00
ADICION No. 1	: \$ 129,918,240
PRORROGA No. 1	: 55 DIAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: \$ 1.051.074.459
ACTA DE INICIO	: 06 DE MAYO DE 2024
PLAZO INICIAL	: CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION	: 30 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO: "FABRICACIÓN DE UN CERRAMIENTO DESMONTABLE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA".	

1.2. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUSPENSIONES

TIPO DE MODIFICACION	MOTIVO	PERIODO	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA.
Modificatorio No. 1	Adición de ítem no previstos y prórroga No. 1	55 días	30/10/2024
Modificatorio No. 2	Adición de ítem no previstos No. 2		30/10/2024

1.2.1. GARANTÍAS:

GARANTÍA	VIGENCIA ACTUALIZADAS		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de Contrato Póliza No 33-44-101248571 – Anexo 7	06/05/2024	30/04/2025	\$210.214.891,80

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
"FABRICACIÓN DE UN CERRAMIENTO DESMONTABLE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA"	CONTRATO 050 - 2024

Pago Salarios y Prestaciones Sociales Póliza No 33-44-101248571 – Anexo 7	06/05/2024	30/10/2027	\$105.107.445,90
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo, Póliza No 33-44-101248571 – Anexo 7	06/05/2024	30/04/2025	\$525.537.229,50
Calidad Y Correcto Funcionamiento De Los Bienes Póliza No 33-44-101248571 – Anexo 7	06/05/2024	1 año, 0 meses, 0 días	\$210.214.891,80
Responsabilidad civil extracontractual Póliza No 33-40-101080856	06/05/2024	30/10/2025	\$ 260.000.000,00

3.2. BALANCE DEL CONTRATO

Contrato No. **USPEC-CTO-213-2024**, Que el valor del Contrato es de \$ 1.202.250.000,0

BALANCE DE CONTRATO		
VALOR CONTRATO:	\$ 921,156,219.00	
ADICION No. 1	\$ 129,918,240.00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,051,074,459.00	
ANTICIPO DEL CONTRATO (50%)		\$ 460,578,109.50
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1. FINAL		\$ 576,553,989.30
SALDO NO EJECUTADO		\$13.916.230,16
SUMAS IGUALES	\$ 1,051,074,459.00	\$ 1,051,074,459.00
PORCENTAJE DE EJECUCION	100.0 %	

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	 <div>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</div>
"FABRICACIÓN DE UN CERRAMIENTO DESMONTABLE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA"	CONTRATO 050 - 2024

Después de realizar las verificaciones de las mediciones, se identificaron menores cantidades, representando un valor total de \$13,942,360.

INFORME FINAL CERRAMIENTO MOVIL

Durante el primer mes del contrato, se realizaron ajustes a los diseños de los prototipos existentes y se llevó a cabo la fabricación de uno de ellos para su presentación en las instalaciones del Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía". El objetivo fue que la entidad evaluara y aprobara el prototipo como requisito previo para iniciar la fabricación de los módulos restantes. El diseño fue aprobado con observaciones relacionadas con cambios surgidos durante la visita, las cuales quedaron documentadas en el acta correspondiente.



Imagen 1. Fabricación de modulo prototipo CP-1 y CP-2.



Imagen 2. Pintura de módulos prototipo CP-1 y CP-2

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

"FABRICACIÓN DE UN CERRAMIENTO DESMONTABLE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA"

CONTRATO 050 - 2024



Imagen 3. Entrega de prototipo de cerramiento, Palacio de justicia.

FABRICACION DE MODULOS DE CERRAMIENTO



Imagen 4. Compra de insumos para iniciar fabricación de módulos de CP-1

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO 050 - 2024

"FABRICACIÓN DE UN CERRAMIENTO DESMONTABLE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA"



Imagen 5. Etapa de corte de perfiles metálicos de acuerdo con planos de detalle.



Imagen 6. Corte de perfiles metálicos para marcos y bases de modulo CP-1




Imagen 7. Aplicación de soldadura MIG para unión de perfiles, conformación de marco principal.

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

"FABRICACIÓN DE UN CERRAMIENTO DESMONTABLE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA"

CONTRATO 050 - 2024




Imagen 8. Actividad de corte y troquelado de lámina HR ajustado a diseño.




Imagen 9. Corte, unión y aplicación de soldadura para fabricación de bases de módulos CP-1



Imagen 10. Presentación preliminar de módulos terminados.

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

"FABRICACIÓN DE UN CERRAMIENTO DESMONTABLE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA"

CONTRATO 050 - 2024



Imagen 11. Terminado de unión de elementos de cerramiento, sin pintar.



Imagen 12. Terminación de soldadura de bases CP-1, sin pintar.



Imagen 13. Aplicación de pintura en poliuretano de módulos CP-1.

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**"FABRICACIÓN DE UN CERRAMIENTO DESMONTABLE PARA EL
PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA"**

CONTRATO 050 - 2024




Imagen 14. Instalación de cerramiento móvil CP-1, Carrera 8.




Imagen 15. Instalación de cerramiento CP-1, Plaza Bolívar.




Imagen 16. Instalación de cerramiento móvil CP-1, Carrera 7 y Calle 12.

<p>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES</p>	<div data-bbox="1084 107 1190 212"> </div> <div data-bbox="1206 121 1466 199"> <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p> </div> <div data-bbox="1133 226 1409 258"> <p>CONTRATO 050 - 2024</p> </div>
<p>"FABRICACIÓN DE UN CERRAMIENTO DESMONTABLE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA"</p>	



Imagen 17. Cerramiento escaleras de acceso, Plaza Bolívar.

DISTRIBUCION FINAL DE CERRAMIENTO.


INFORME FINAL DE ACTIVIDADES



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

"FABRICACIÓN DE UN CERRAMIENTO DESMONTABLE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA"

CONTRATO 050 - 2024



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	 <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>
"FABRICACIÓN DE UN CERRAMIENTO DESMONTABLE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ "ALFONSO REYES ECHANDÍA"	CONTRATO 050 - 2024

ACTIVIDADES DE ITEMS NO PREVISTAS

N.P. 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN POLIURETANO PARA MODULO CON PLATAFORMA FT CP-1.	ML
N.P. 2	ESCUDO LAMINA HR 3 MM DE ACUERDO CON DISEÑO	UN
N.P. 3	ELEMENTO DE TRANSPORTE INTERNO	UN
N.P. 4	SUMINISTRO RATCHET 1/2" Y COPA DE 1/2" X 5/8"	UN
N.P. 5	PAQUETE TORNILLOS, ARANDELAS Y TUERCAS	UN
N.P. 6	LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1/2. INCLUYE (2) BATERIAS 20V	UN



FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA