



## OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

## CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

## AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

OBSERVACIONES

- FASE 2 correspondiente a la OBRA CIVIL.
- FASE 3 correspondiente a la OBRA ELÉCTRICA.
- Suministro de equipos eléctricos y sistemas que incluye instalación fase 3.

### DATOS CONTRACTUALES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

- Se realiza comite de obra el 11/07/2025

### CONTROL DE EJECUCIÓN

### SEGUIMIENTO RUTA CRITICA

\*\* Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

### AVANCE FISICO DEL CONTRATO

## CONTROL DE PROGRAMACION

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

El gráfico de área muestra el progreso de las actividades programadas para el 2023. El eje horizontal representa el tiempo en meses (de 1 a 70), y el eje vertical representa el porcentaje de ejecución (de 0% a 100%). La serie 'PROGRAMADO' (línea azul) muestra un crecimiento constante, alcanzando el 100% de ejecución al final del periodo. La serie 'EJECUTADO' (línea naranja) muestra un crecimiento más lento, alcanzando aproximadamente un 35% de ejecución al final del periodo.


| Mes | PROGRAMADO (%) | EJECUTADO (%) |
|-----|----------------|---------------|
| 1   | 0              | 0             |
| 10  | 2              | 2             |
| 20  | 5              | 5             |
| 30  | 10             | 10            |
| 40  | 20             | 15            |
| 50  | 65             | 25            |
| 60  | 85             | 30            |
| 70  | 100            | 35            |

## AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

### AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACUMULADO PROGRAMADO (\$ ) MILLONES                                                                                                              | ACUMULADO EJECUTADO (\$ ) MILLONES | INDICADOR (\$ )     |  |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---|---|
| Acumulado anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 2.086.732.145,94                                                                                                                              | \$ 1.077.115.128,50                | \$ 1.009.617.017,44 |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| Durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 4.837.965,66                                                                                                                                  | \$ 26.969.354,13                   | \$ 22.131.388,47    |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| Acumulado Actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 2.091.570.111,60                                                                                                                              | \$ 1.104.084.482,63                | -\$ 987.485.628,97  |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| -\$ 987.485.628,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| AVANCE CONTROL ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACUMULADO PROGRAMADO (\$ ) MILLONES                                                                                                              | ACUMULADO EJECUTADO (\$ ) MILLONES | INDICADOR (%)       | SEGUIMIENTO DEL MANEJO DEL ANTICIPO                                                |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                    |                     | ORDEN DE COMPRA                                                                    | BENEFICIARIO           | FECHA DE DESEMBOLSO       | VALOR NETO PAGADO      |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| Acumulado anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 76.195.553,00                                                                                                                                 | \$ 76.195.553,00                   | 10,90%              | N / A                                                                              | CONSORCIO AEREO SAFKA  | 22/11/2024                | \$ 51.195.553,00       |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| Durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 622.801.087,00                                                                                                                                | \$ 622.801.087,00                  | 89,10%              | OC - 006 - 24                                                                      | AMPERLED S.A.S.        | 3/12/2024                 | \$ 25.000.000,00       |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| Acumulado Actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 698.996.640,00                                                                                                                                | \$ 698.996.640,00                  | 100,00%             | OC - 002 - 25                                                                      | ING LATAM SAS          | 30/01/2025                | \$ 91.842.559,66       |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                    |                     | OC - 003 - 25                                                                      | RAPIDEXXUS S.A.        | 30/01/2025                | \$ 167.795.418,00      |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                    |                     | OC-004 - 25                                                                        | SKYTECH S.A.S          | 30/01/2025                | \$ 363.163.109,34      |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| \$ 698.996.640,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                    |                     | \$ 698.996.640,00                                                                  |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| OBRAS SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPIY CABLEADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| Se inicia el día 19/09/24 la FASE 2 que corresponde a la construcción de obras civiles, incluidas canalizaciones, demolición de la pequeña edificación existente y construcciones la nueva subestación eléctrica. La cual se encuentra en 95% de ejecución básicamente culminada e inicia la fase 3 correspondiente a la obra eléctrica donde se ejecuta la estructura eléctrica del cuarto técnico y el sistema de luces papi. |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| ÍTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTIVIDADES                                                                                                                                      | UNIDAD                             | CANT                | VALOR UNITARIO.                                                                    | CANT PROGRAMADA SEMANA | CANT PROGRAMADA ACULUMADA | VALOR TOTAL PROGRAMADO | CANT EJECUTADA SEMANA | CANT EJECUTADA ACUMULADA | VALOR TOTAL EJECUTADO | VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMUALDO |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA) | GBL                                | 1,00                | \$ 134.846.770,66                                                                  | 0,00                   | 1,00                      | \$ 0,00                | 0,20                  | 1,00                     | \$ 26.969.354,13      | \$ 134.846.770,66               |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| *Se relaciona la CANTIDAD EJECUTADA DE LA SEMANA, en la memoria de cálculo de las hoja en Excel MEMORIA ÍTEM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| AREA AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| * Se relacionan las actividades ambientales de la semana:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| 1. <b>Señalización y delimitación de las áreas de construcción:</b> El cerramiento en tela verde, instalado contractualmente para la delimitación de las zonas de trabajo, fue retirado en su totalidad el día 24 de abril de 2025, atendiendo a la solicitud realizada durante el comité de obra por parte de los supervisores del contrato, ingenieros Aldemar Rozo y Omar Estévez.                                           |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| 2. <b>Limpieza de obra</b> : Se efectuó la limpieza general en las áreas de trabajo, las cuales fueron depositadas en los puntos de centro de acopio de residuos.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| AREA SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| * RELACION DE PERSONAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| PERSONAL DE LA INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| <table><tr><td>INGRESOS</td><td>ANTIGÜO</td><td>RETIRO</td><td>TRASLADOS</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       | INGRESOS                        | ANTIGÜO  | RETIRO                 | TRASLADOS | 0                         | 0                                        | 0                         | 0                                        |   |   |
| INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANTIGÜO                                                                                                                                          | RETIRO                             | TRASLADOS           |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                | 0                                  | 0                   |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| PERSONAL DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| <table><tr><td>INGRESOS</td><td>ANTIGÜOS</td><td>RETIROS</td><td>TRASLADOS</td><td>VARIANTES (RETIRO)</td></tr><tr><td>0</td><td>10</td><td></td><td>0</td><td>1</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       | INGRESOS                        | ANTIGÜOS | RETIROS                | TRASLADOS | VARIANTES (RETIRO)        | 0                                        | 10                        |                                          | 0 | 1 |
| INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANTIGÜOS                                                                                                                                         | RETIROS                            | TRASLADOS           | VARIANTES (RETIRO)                                                                 |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                               |                                    | 0                   | 1                                                                                  |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| * RECORRIDOS DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| Durante la semana comprendida entre el 07 de julio hasta el 13 de julio del 2025, el profesional SST del contratista realiza recorridos de obra diario donde realiza verificación de documentación de personal que ingresan a obra.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| Se realiza verificación de uso adecuado de EPP (Elementos de Protección Personal) y reposición de los mismos de los colaboradores que se encuentran en obra.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| * CAPACITACIONES, CHARLAS Y SIMULACROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| Para la semana comprendida entre el 07 de julio al 13 de julio del 2025, se realizan las siguientes capacitaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES EJECUTADAS</th></tr><tr><th>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>ACTIVIDAD ADMISNITRATIVAS</td><td>DESDE EL 07 /07/2025 HASTA EL 12/07/2025</td></tr><tr><td>INSTALACIÓ DE MODULOS RCI</td><td>DESDE EL 08 /07/2025 HASTA EL 11/07/2025</td></tr></table>                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       | ACTIVIDADES EJECUTADAS          |          | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | FECHA     | ACTIVIDAD ADMISNITRATIVAS | DESDE EL 07 /07/2025 HASTA EL 12/07/2025 | INSTALACIÓ DE MODULOS RCI | DESDE EL 08 /07/2025 HASTA EL 11/07/2025 |   |   |
| ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA                                                                                                                                            |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| ACTIVIDAD ADMISNITRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESDE EL 07 /07/2025 HASTA EL 12/07/2025                                                                                                         |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| INSTALACIÓ DE MODULOS RCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESDE EL 08 /07/2025 HASTA EL 11/07/2025                                                                                                         |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| * RELACIÓN DE INSPECCIONES SEMANALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| <table><tr><th colspan="2">INSPECCIONES</th></tr><tr><th>TIPO DE INSPECCIÓN</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>HERRAMIENTAS MENORES</td><td>04/07/2025</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       | INSPECCIONES                    |          | TIPO DE INSPECCIÓN     | FECHA     | HERRAMIENTAS MENORES      | 04/07/2025                               |                           |                                          |   |   |
| INSPECCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| TIPO DE INSPECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA                                                                                                                                            |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04/07/2025                                                                                                                                       |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| * RELACIÓN DE INSPECCIONES SEMANALES DE LA INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| Se realiza inspección al campamento de la interventoría entre el 07 de julio hasta el 13 de julio del 2025. Se realiza inspección de los EPP'S del personal de obra de la interventoria el cual se encuentran al día con sus elementos.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| El personal de la Interventoría cuenta con la identificación para estar en el frente de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| * REPORTE DE ACTIVIDADES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| En el periodo comprendido entre el 07 de julio al 13 de julio del 2025, se reliazo las siguientes actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| <table><tr><th colspan="2">ACTIVIDADES EJECUTADAS</th></tr><tr><th>NOMBRE DE LA ACTIVIDAD</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>ORDEN Y ASEO</td><td>11/07/2025</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       | ACTIVIDADES EJECUTADAS          |          | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | FECHA     | ORDEN Y ASEO              | 11/07/2025                               |                           |                                          |   |   |
| ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA                                                                                                                                            |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| ORDEN Y ASEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11/07/2025                                                                                                                                       |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| * COMPONENTE MEV: Para la semana entre el 07 de julio hasta el 13 de julio de 2025, el contratista el Consorcio Aéreo SAFKA no vinculo maquinaria, equipos y vehículos.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| PLAN DE CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| * Se relacionan componentes a aplicar del Plan de Calidad, aprobado el día 16/09/24 por la interventoría mediante el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD:                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| 1.Control del Cronograma de Trabajo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| *El seguimiento al cronograma de actividades se realiza de manera mensual desde la fecha de aprobación (16 de septiembre de 2024). Hasta la fecha, no se reportan modificaciones al cronograma establecido.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| 2.Materiales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| *Durante este periodo no se ingresan materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| 3.Maquinaria y Equipos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| *Ingreso de maquinaria: No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| *Ingreso de equipos menores: No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| 4.Equipos de Medición:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| *No se utilizaron equipos de medición durante el periodo de este informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| 5.Inspección y Ensayo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |
| *Durante este periodo no se realizó ensayos de ninguna índole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                    |                        |                           |                        |                       |                          |                       |                                 |          |                        |           |                           |                                          |                           |                                          |   |   |

| CORRESPONDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENVIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RECIBIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OFICIOS ENVIADOS:</b><br>•CALMO1-225-2024 RESPUESTA A OFICIO No. 263 RADICACIÓN HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE<br>•CALMO1-226-2024 RESPUESTA A CORREO SUBNACIONES DEL INFORME MENSUAL N°11-V2.<br>•CALMO1-227-2024 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAACTUALES-APREMIO NUMERO 1<br><b>E-MAIL ENVIADOS:</b><br>•Fwd: Acta de obra numero 4-V3 contrato 23001191 Lote 1 Sub Valledupar<br>•Aprobación informe semanal numero 51<br>•Aprobación de informe semanal numero 52 | <b>OFICIOS RECIBIDOS:</b><br>•OFICIO No. 264 - RESPUESTA AL COMUNICADO "CALMO1-215-2024_ITEM 2.128. Suministro e instalación de Puerta sencilla corta fuego y 2.129. Suministro e instalación de Puerta doble corta fuego"<br><b>E-MAIL RECIBIDOS:</b><br>•INFORME SEMANAL DE OBRA No. 52<br>•RESPUESTA OBSERVACIONES ACTA DE COBRO No. 04-V3 |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBRA ELECTRICA FASE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durante el periodo correspondiente a este informe se llevó a cabo la terminación del sistema de protección contra incendios, la cual incluyó la instalación de equipos, módulos, programación y demás componentes requeridos para la correcta operación del sistema, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.                                                                                                                                                         | <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ING. ALEJANDRO FAVIO RUIZ GARCÉS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |