

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Revisión de compromisos
1. Verificación de conexión de biosaludables con sendero de la paloma. Se verificó en recorrido de obra y se explicó. Compromiso cumplido
2. Revisión de oficio enviado contratista sobre ajustes de cambio de pendiente en cola de paloma, no se cumplió por parte de interventoría se reprograma.
3. Solicitud de anticipo. Y la solicitud de aclaración de valor del anticipo. El FDRS dio respuesta a lo solicitado, se cumplió la aclaración del valor se tiene pendiente la solicitud del anticipo. Sobre lo mencionado la interventoría manifiesta que está en el área jurídica y espera enviar el 18-10-2024. El contratista nuevamente indica que solicita se agilice.
4. Firmas digitales de actas de vecindad. Cumplido 11-10-2024.
5. Emisión de observaciones de presentación de comité. Cumplido 12-10-2024
6. Entrega del anexo 5 de la resolución 1257 de 2023. Cumplido 16-10-2024.
7. Copia correo de solicitud de retiro de baterías sanitarias. Cumplido
8. Envío de certificados de ensayo de adoquín cumplido 16-10-2024.
9. Revisión de niveles de desagüe pista de patinaje. 25-10-2024
DESARROLLO DE REUNIÓN
SOCIAL
La interventoría manifiesta que se cumplieron las divulgaciones y trabajo en redes sociales por parte de contratista.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Balance se realizó revisión con la Ing Luisa
Se presentó renuncia por parte del Ing. Gilberto Muete apoyo del área técnica de la interventoría, la interventoría indica que realiza las gestiones para realizar el remplazo en el menor tiempo posible, contratista indica que espera no se presenten atrasos en las revisiones de cantidades y cortes de obra que puedan afectar los tiempos de cobro.
Se realiza cambio de comité integral N.23 se realizará el martes 22-10-2024.
Definición del empate con la obra de sedes, El FDRS indica que el contratista de sedes tiene problemas con materiales, el contratista indica que esto genera retrasos en la programación del PAC, además impacta el presupuesto porque serían mayores cantidades. Debido a que el contratista indico la cota de placa y no la placa de acabados.
Se solicita el acta de reunión del 10-10-2024 sostenida con el contratista de sedes y ajustes al acta de comité integral 03-10-2024.
El contratista manifiesta preocupación con varios temas:
1. El empalme con el contratista de sedes que genera mayores cantidades y mayor tiempo generando actividades y materiales no presupuestados. Se lleva una semana sin resolver por parte del otro contratista.
2. Se firmo una adición no se renunció al anticipo, falta un mes para terminar la obra y el anticipo no se ha recibido, impide flujo de caja que retrasa el desarrollo de las actividades.
3. Flujo de inversión. Llevamos dos meses que se retrasan los cortes de obra, estamos a 17 de octubre y no se tiene información sobre el corte de obra, lo anterior sumado a la falta de anticipo genera falta de flujo que puede impedir el cumplimiento de los plazos establecidos.
4. Sobre el corte de octubre de 2024, no se tienen aprobados No previstos radicados hace 3 meses.
La interventoría indica que el día 17-10-2024 atenderá observaciones de NP, balance de obra y solicitud de anticipo.
El FDRS indica que se lleva un mes sin que la interventoría atienda de manera oportuna.
La interventoría manifiesta que ha realizado las revisiones de manera oportuna de acuerdo con su consideración. El FDRS indica que también se deben tener en cuenta los tiempos de revisión de la entidad.
El contratista solicita una mejora integral para optimizar los tiempos de revisión para garantizar el cobro en el mes.
COMPONENTE SST

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

2 de 3

EVIDENCIA DE REUNIÓN

La interventoría manifiesta preocupación por reducción de personal MONC Mano de obra no calificada.

Se aprobó personal eléctrico, se cuenta con 3 personas de cuadrilla de soldadura.

El contratista indica que debido al cambio del tipo de actividades existe una variación de personal debido a actividades mas especializadas. A la fecha se cuenta con que cuenta con los elementos de protección personal. 20 trabajadores.

Existe personal en obra con chalecos de otra obra, se solicita el cambio.

AMBIENTAL

Se recibe solicitud de modificación de certificados de junio y julio, y solicitud de agosto el 10-11-2024, se realiza consulta sobre la norma técnica usada en la conversión a toneladas por parte de interventoría el 15-10-2024, el contratista respondió de manera inmediata y entrego el día 16-10-2024 al FDRS.

El contratista solicita agilización para lograr hacer el reporte a la CAR.


COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Revisión de oficio enviado contratista sobre ajustes de cambio de pendiente en cola de paloma	INTERVENTORÍA	17-10-2024
2	Solicitud de anticipo de parte de interventoría	INTERVENTORÍA	18-10-2024
3	Revisión anexo 5.	INTERVENTORÍA	21-10-2024
4	Contratación de profesional de apoyo técnico.	INTERVENTORÍA	24-10-2024
5	Ajustes de actas de comité y elaboración de acta de comité 10-10-2024 por parte de interventoría	INTERVENTORÍA	17-10-2024
6	NP, balance de obra y solicitud de anticipo.	INTERVENTORÍA	17-10-2024

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: # 22.

FECHA: 17-OCTUBRE-2024 Virtual: ☒ Presencial: ☒ (En caso de ser presencial):

OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA

HORA DE INICIO: 9:58 am. HORA DE FINALIZACIÓN: 12:40 pm.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO								ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASesor	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNOLOGO	AYUDAR	CARRERA	PROFESIONAL	LIBRE NOMB.				
Nidia Pabón		X							CONSORCIO ARQING	nidapabon@arqing.co	3106580	
Yvela Ovalle +		X							Estelso SCS	- - -	3213632136	
Adriana Cera		X							CONSORCIO ARQING		3106514773	
Mariana Borja	X								C. REOWB	preyatos@arqing.co	3106580	
Galdino Napier Cera		X							Consortio Arqing.		3167253593	
Angela Hernández T.		X							F.D.R. Sumapaz.	angelah704A@gmail.com	3208830262	
Luisa Fda Gargón		X						X	FDRS	luisa.gargon@gubernobogota.gov.co	3105397515	
Pablo Andres Lem		Y						Y	CONSORCIO ARQING		3015129653	
Uriana Santamaria		Y						X	C. ARQING	ambientel@arqing@gmail	313469870	
Mónica Salgado		X							STELSA S.A.	intsumapaz@gmail.com	3105051834	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gubernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la infraestructura institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-17029

Versión 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Casa Holo No. 10050