

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza comité de obra No. 24 con funcionarios del fondo de desarrollo rural de Sumapaz, contratista e interventoría, donde se realiza la lectura de los compromisos del acta anterior:

COMPROMISOS

1. Ajustar Acta de Comité 03 y Actas de Comité 10 y 17 de octubre con Sedes, mañana 30 de octubre se revisará y quedará terminada y las Actas del 03 y del 10 de octubre el apoyo a la Supervisión remitirá ajuste por internet.
2. El Contratista envió vía WhatsApp complemento de las actas del 03 y 10 de octubre, la Interventoría manifiesta recibido dicho comunicado. Debido a lo anterior, se deja claridad que el acta para revisión por parte del apoyo de la Supervisión del día 03 de octubre es la enviada vía WhatsApp y no enviada el 29/10/2024, hacer caso omiso a la anterior.
3. El contratista envió el plegable para revisión, cumplió el compromiso.
4. Las observaciones de la presentación y plegable del buen uso del parque la interventoría las envía hoy 29 de octubre del 2024.
5. Ajuste al plan de gestión porcentaje de participación mano de obra y mano de obra discapacitado, según el Contratista manifiesta que se esta ajustando en los informes, la interventoría asume la responsabilidad porque dio aval en su momento, sin embargo, el Contratista ajusta para el viernes 01/11/2024 ese porcentaje en el plan de gestión.
6. Concepto pendiente lomo de la paloma. La interventoría comunica que se envía hoy 29/10/2024 concepto de aval.
7. Respuesta correo emito por FDRS el día 22 de octubre, la interventoría comunica que solicitó ajustar el plan de inversión del anticipo. Sin embargo, el contratista manifiesta inconformidad debido a que han pasado más de dos meses, que la debida gestión no se ha hecho por parte de la Supervisión y la Interventoría y manifiesta riesgo de flujo de caja del proyecto que se podría ver desfinanciado el proyecto y su finalización. La Supervisión manifiesta que no es una desfinanciación porque sea venido pagando las Actas de Obras. Así mismo, el contratista deja constancia que las actividades no previstas no han sido aprobadas a la fecha, retrasando el balance general del proyecto.
8. Recorrido de obra, la interventoría manifiesta que se hizo el recorrido, pero solicita las cantidades y porcentajes de avance reales por medio de una mesa de trabajo.
9. Reporte aprovechamiento de roca por parte de la Interventoría y el Contratista procede el día de hoy 29 de octubre del 2024. La interventoría propone que el profesional Ambiental y SST de la Interventoría se reúna en oficina en Bogotá para evacuar los pendientes mas rápidamente.

COMPONENTE SOCIAL

Se continua el comité con los temas relacionados con el componente social encargado de las profesionales del área de contratista e Interventoría, así:

- El contratista manifiesta que mañana 30/10/2024 entrega el informe No 6.
- La interventoría aclara que el Parque Paz y Vida se entregará sin mobiliario, las áreas de uso serian básicamente la cancha de futbol y el patinódromo. El contratista solicita la planta eléctrica el día 7 de noviembre para realizar prueba de energía y cableado en campo.
- El contratista solicita la fecha para la entrega del proyecto, la Supervisión propone el 29 de noviembre o 3 de diciembre del 2024.
- Para la inauguración del proyecto ante la comunidad, la gestión de la comunicación con la Escuelas se hará por parte de la Entidad no hay fecha estimada de la comunicación, el contratista solicita que haya una estadística de edades de los participantes en el evento, así como la logística, quiénes van a venir, es decir, tipo de población, según lo anterior, la Entidad estima para el 1 de noviembre del 2024 entregar la información solicitada.
- La interventoría4 propone para el próximo 7 de noviembre el cierre de tres actas de vecindad.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se continua el comité con los temas relacionados con el componente ambiental encargado de las profesionales del área de contratista e Interventoría, así:

- La interventoría expone los avances de revisión del reporte RCD de los meses (mayo, junio y julio) y se comprometen (interventoría y contratista) a revisar el día de hoy 29/10/2024 la finalización de dicha revisión con sus conceptos y conclusiones.

- El contratista manifiesta que el 24/10/2024 realizó los ajustes de la solicitud de RCD para el mes de agosto solicitados por la Entidad fueron enviados a la Interventoría. La interventoría se compromete enviar el oficio de solicitud el día de hoy 29/10/2024.
- El contratista manifiesta enviar a la interventoría el reporte RCD del mes de septiembre para el día de hoy 29/10/2024 y la solicitud de octubre quedaran pendiente una vez revisadas dichas cantidades.
- La Interventoría el día de hoy enviara concepto de revisión del informe SST, el día de mañana 30/12/2024 el Ambiental y el informe técnico a más tardar el día jueves 31/10/2024.

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se continua el comité con los temas relacionados con el componente SST encargado de las profesionales del área de contratista e Interventoría, así:

- El contratista remitió el informe para revisión por parte de la interventoría.

COMPONENTE TECNICO

Se continua el comité con los temas relacionados con el componente técnico encargado de las profesionales del área de contratista e Interventoría, así:

- La interventoría solicita colaboración al contratista para complementar y revisar los informes semanales, acta de mayores y menores, balance general. La interventoría y el Contratista se componente para el 30/10/2024. La interventoría propone mesa de trabajo virtual para el jueves 31 de octubre para revisión de balance general del proyecto.
- El contratista solicita fecha para la aprobación del anticipo de la adición, la interventoría manifiesta envío de la documentación pendiente el día 30/10/2024.
- El contratista solicita información del estado de la aclaración del valor de la primera etapa del proyecto el cual fue recibido por la Entidad el 28/10/2024 y se manifiesta el compromiso de dar trámite

Comité # 24. 29/10/2024

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
01	Revisión acta del 03 y 10 17 de Octubre	Fores Intercomunal Obras	30/10/2024
02	Revisión acta del 17 de Octubre	Representación Fores Intercomunal Obras	30/10/2024
03	Envío oficio con las observaciones dadas por la intercomunal a la Presentación del Proyecto	Intercomunal	24/10/2024
04	Ajuste Plan de gestión en el ítem de % de participación mano de obra	Contratista	01/11/2024
05	Nuevamente la intercomunal solicita decreto de trabajadores en condiciones de discapacidad	Contratista	1/11/2024
06	Oficio concepto pendiente del Sendero Lomo de la Pelona	Intercomunal	29/10/2024
07	Reporte aprovechamiento de Roca	Obras e intercomunal	29/10/2024
08	Reporte agosto ajustar decimales Oficio intercomunal	intercomunal	29/10/2024
09	Solicitud Certificación septiembre	Contratista	29/10/2024
10	Entrega del Informe mensual ^{social} Octubre	Contratista	30/10/2024
11	Fecha de Reunión de cierre	Contratista	29/11/2024 03/12/2024
12	Entrega de volante y presentación de cierre	Contratista	Por definir
13	Fecha de levantamiento de actas de verificación de cierre	Contratista	7/11/2024
14	Por parte de la Entidad se Informara al Contratista la cantidad de niños adultos mayores que participaran en la inauguración	Fondo	1 - nov - 2024

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:


COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
15	Mesa de trabajo miércoles 30-10-22 para revisar corte y Balance	OBra e Interventora	30-10-2024
16	Mesa de trabajo jueves virtual para revisar los avances - balance.	OBra e Interventora	31-10-2024
17	RESPUESTA A OBRA INFORME SST	INTERVENTORA	29 OCT 29
18	RESPUESTA A OBRA INFORME AMBIENTAL	INTERVENTORA	30 OCT 29
19	RESPUESTA A OBRA INFORME TECNICO	INTERVENTORA	31 OCT 29
20	AVAL 4 PARA ENVIO POR PARTE INTERVENTORA	INTERVENTORA	29 OCT 29
21	AJUSTE VALOR ETAPA 1	ENTIDAD	POR DEFINIR.
22	INFORMACIÓN UBICACIÓN PLANTA ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN	ENTIDAD	POR DEFINIR.

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión:

Lugar de la próxima reunión:



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: # 24

FECHA: 29/10/2024 Virtual: Presencial: X (En caso de ser presencial):

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Obra

HORA DE INICIO: 11:01 am HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
MARA A PIMIENTO G			X							SITELSA/INTERCOTOL	coordinadora4@stelcar.com.co	3106104807	
Luzifer Ferrel Garzón Gaitan			X						X	FDPS-Infraestructura	luzifer.garzon@gobiernobogota.gov.co	3103317545	
Yhudi Ovalle Triana			X							Sitelisa S.A.	—	3213632131	
Angela Hernández T			X						X	F.D.R. Sumapaz	angelah10414@gmail.com	3208830262	
Sandra Viviana Santamaría			X						X	Consorcio Arqing	ambiente4eqing.com	3134688872	
Paola Andrea León Neira			X							Consorcio Arqing		3015129653	
Galdino Nayera Cerna			X						X	Consorcio Arqing		3162753595	
Nidia Pabon			X						X	Consorcio Arqing	proyectos@arqingco.com	3106580	
Mónica Soriano			X						X	Sitelisa S.A.	infsumapaz@gmail.com	3205052839	
Sandra L. Cárdenas			X						X	Sitelisa SAS			
MAURICIO BERN			X						X	C. Arqing	proyectos@arqingco.com	3106580	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189308