

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 1 de 5

ACTA DE REUNIÓN

Contrato No. 110-CNT1810-118

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín

ACTAS

null

Fecha: 12-feb-2019 10:40 AM Pág: 5

Anexos: ninguno

Archivar en: 110-CNT1810-118/HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO/110-CM1809-26

Radicado por: Sukeyd Ortiz Sanchez






110-ACT1902-824

Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
08.02.2019	11:00 horas	Sede central Corantioquia, Medellín

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Fernando Gutiérrez Velásquez	Interventoría	
Carlos Andrés Navarro Lastre	Supervisión	
Oscar Iván Giraldo Duque	Supervisión	

Orden del Día

1- Concertación de nuevos predios a verificar, ubicados en ecosistemas estratégicos de los municipios objeto de Interventoría del contrato en mención, para posibles intervenciones, a través de obra de Restauración Pasiva (R-P).

2- Análisis económico.

Desarrollo

Se revisaron los alcances y/o cantidades de actuaciones del Contrato No. 110-CNT1810-118, suscrito entre Corantioquia y el Ingeniero Hernando Leguizamón Galindo, ya que debido a cambios de obra realizados dentro del Contrato 110-CNT1810-107 como consta en el acta con radicado 110-ACT1812-4889, en la cual se estableció que no serían intervenidos los predios denominados "Roble Arriba", "La Argelia" y "Los Cedros" ubicados en los municipios de Anorí, Entreríos y San

 CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 2 de 5

110-

1902 - 824 - 31

Jerónimo respectivamente, además, de la liquidación en ceros de los convenios interadministrativos con los municipios de Remedios, Puerto Berrio y Caracolí, lo que impide la realización de la totalidad de las visitas inicialmente planteadas y por ende, la no radicación de las actuaciones necesarias para alcanzar el 100% de la ejecución del contrato 110-CNT1810-118.

Ante la posibilidad de no alcanzar la ejecución del 100% del objeto contractual y de la disponibilidad de recursos económicos (ver análisis económico), la Corporación dentro de su política de Restauración Ecológica de predios ubicados en ecosistemas estratégicos, para la conservación del recurso hídrico, requiere la actualización del estado actual de predios que pueden ser objeto de restauración durante la vigencia 2019.

En tal sentido, mediante la radicación de esta acta se pretende realizar un cambio de obra, mediante la inclusión de los predios listados a continuación.

Tabla 1. Predios a verificar.

Municipio	Cantidad	Pedio / Vereda
Anorí	2	San Bernardo, Santo Domingo y El Rodadero, vereda Bolívar
Belmira	2	Alaska y Mora, Páramo Santa Inés
Olaya	1	Cuatro Caminos, sector La Trampa
Gómez Plata	2	Vega Botero y El Tablón, vereda El Tablón
Montebello	2	Barro Blanco y Alto de la Virgen, vereda El Cortado
Copacabana	3	El Alto, El Noral; Sin nombre, Zarzal y Cabuyal, vereda Cabuyal
Yolombó	3	Las Violetas, Las Frías; San Jacinto, El Comino y Sn José, vereda El Ruby
Campamento	2	El Pleito y La Cabañita 1, ver. Los Chorros
Buriticá	1	Macías, vereda Los Arados
Entrerrios	1	El Manantial, vereda El Filo

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 3 de 5

110-

1902 - 824 -

Análisis económico

A continuación, se presenta la valoración de los informes o actuaciones que no serán ejecutadas debido a lo anteriormente planteado.

Tabla 2. Valor de actuaciones afectadas por cambios de obra, Contrato 110-CNT1810-107 y Convenios Interadministrativos liquidados en ceros.

Municipio	Cant.	Predio / Vereda	Informe	Valor unitario	Valor total
Anorí	1	Roble Arriba	Seguimiento	\$ 1.516.673	\$ 1.516.673
Anorí	2	Roble Arriba	Mantenimiento	\$ 1.643.063	\$ 3.286.126
Anorí	1	Roble Arriba	Informe final	\$ 375.557	\$ 375.557
San Jerónimo	1	Los Cedros	Seguimiento	\$ 1.516.673	\$ 1.516.673
San Jerónimo	1	Los Cedros	Informe final	\$ 375.557	\$ 375.557
Entreríos	1	El Manantial	Seguimiento	\$ 1.516.673	\$ 1.516.673
Entreríos	1	El Manantial	Informe final	\$ 375.557	\$ 375.557
Remedios	1	La Culebra	Seguimiento	\$ 1.516.673	\$ 1.516.673
Remedios	1	La Culebra	Acta de Aprobación Valla	\$ 146.306	\$ 146.306
Remedios	1	La Culebra	Acta Encuentro Participativo	\$ 164.306	\$ 164.306
Remedios	1	La Culebra	Mantenimiento	\$ 1.643.063	\$ 1.643.063
Puerto Berrio	1	La Brasilia	Seguimiento	\$ 1.516.673	\$ 1.516.673
Puerto Berrio	1	La Brasilia	Acta de Aprobación Valla	\$ 146.306	\$ 146.306
Puerto Berrio	1	La Brasilia	Acta Encuentro Participativo	\$ 164.306	\$ 164.306
Caracolí	1		Seguimiento	\$ 1.516.673	\$ 1.516.673
Caracolí	1		Acta de Aprobación Valla	\$ 146.306	\$ 146.306
Caracolí	1		Acta Encuentro Participativo	\$ 164.306	\$ 164.306
Total					\$ 16.087.734

 CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 4 de 5

110-

1902 - 824 -

En la tabla anterior, se pueden observar las actuaciones con su correspondiente valor parcial y total que no podrían desarrollarse debido a los cambios de obra dentro del Contrato 110-CNT1810-107 y la liquidación de los tres (3) convenios anteriormente descritos.

Tabla 3. Valor de las tareas a realizar.

Municipio	Cant.	Predio / Vereda	Valor unitario	Valor total
Anorí	2	San Bernardo / Santo Domingo-El Rodadero.	\$ 707.781	\$ 1.415.562
Belmira	2	Alaska y Mora / Páramo Santa Inés	\$ 707.781	\$ 1.415.562
Olaya	1	Cuatro Caminos / La Trampa	\$ 707.781	\$ 707.781
Gómez Plata	2	Vega Botero y El Tablón / El Tablón	\$ 707.781	\$ 1.415.562
Montebello	2	Barro Blanco y Alto de la Virgen / El Cortado	\$ 707.781	\$ 1.415.562
Copacabana	4	El Alto / El Noral; Sin nombre / Zarzal y Cabuyal	\$ 707.781	\$ 2.831.124
Yolombó	3	Las Violetas / Las Frías; San Jacinto / El Comino y Sn José / El Ruby	\$ 707.781	\$ 2.123.343
Campamento	4	Varios predios	\$ 707.781	\$ 2.831.124
Buriticá	1	Macías	\$ 707.781	\$ 707.781
Enterríos	1	El Manantial	\$ 707.781	\$ 707.781
VALOR TOTAL				\$ 15.571.182

Una vez realizado el análisis económico del contrato 110-CNT1810-118, se puede observar que el monto que se verá afectado debido a los cambios realizados en los contratos y convenios es de \$ **16.087.734** (Sin IVA Y AU incluidos), mientras que el monto de los predios a verificar es de \$ **15.571.182** (Sin IVA Y AU incluidos), quedando un saldo por \$ **516.552** (Sin IVA Y AU incluidos).

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 5 de 5

110-

1902 - 824 - .


Conclusiones


Las partes, acuerdan realizar los cambios antes anotados, en los municipios y áreas rurales relacionadas en la tabla anterior.

Las tareas objeto de estos cambios, corresponden a las mismas del alcance 1 del Plan Operativo y de Inversiones, que es parte integral del Contrato No. 110-CNT1810-118, o de verificación de condiciones actuales de protección de predios institucionales, de interés de la Entidad para su intervención a través de actividades de restauración ecológica.

Estos cambios no alteran términos, cantidades ni valores unitarios y totales, estimados en términos contractuales.

Los recursos económicos correspondientes al saldo restante, por valor de \$516.552, deberán ser liberados por parte de la Entidad.


 Luis Fernando Gutiérrez Velásquez
 Coordinador Interventoría
 Corantioquia
 Contrato No. 110-CNT1810-118


 Oscar Iván Giraldo Duque
 Supervisor
 Corantioquia
 Contrato No. 110-CNT1810-118.

Copia: por e-Sirena (110-CNT1910-13)

Elaboró: Fernando Gutiérrez Velásquez 
 Revisó: Carlos Navarro 

Fecha de Elaboración: 08/02/2019.