



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA |        | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |        | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |        | PÁGINA  |                     |
| <b>Contrato de Obra No.</b> 3892-2023 (PLACITAS)<br>3905-2023 (LA AVIANCA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | <b>Contratista:</b> JAC CORREGIMIENTO DE PLACITAS                                                                                                                                                   |        |         |                     |
| <b>Contrato de Interventoría No.</b> 4579 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | <b>Interventoría:</b> CORPORACION DE INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S                                                                                                                                    |        |         |                     |
| <b>Objeto Contrato de Obra:</b><br>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PLACITAS, MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. -AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PLACITAS, MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| <b>INFORME MENSUAL No.</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | <b>MES O PERIODO:</b> FEBRERO                                                                                                                                                                       |        |         |                     |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTENIDO                                                                                                                                    | FORMATO                                                                                                                                                                                             | PAGINA |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría                                                                                            | MEPI-MN1-IN-15-FR-1                                                                                                                                                                                 | 1      |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resumen Mensual Estado General del Proyecto                                                                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-2                                                                                                                                                                                 | 2      |         |                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>INTRODUCCIÓN</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Localización                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | 3      |         |                     |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto                                                                |                                                                                                                                                                                                     | 5      |         |                     |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inventario y estado inicial de la vía                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | 7      |         |                     |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Características técnicas del proyecto                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | 26     |         |                     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Información general del contrato                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | 28-50  |         |                     |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     | 29-51  |         |                     |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seguimiento Items no previstos                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     | 30-52  |         |                     |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informe Semanal                                                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-3                                                                                                                                                                                 | 94     |         |                     |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra                                                                                                         | MEPI-MN1-IN-15-FR-4                                                                                                                                                                                 | 74     |         |                     |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra                                                                        | MEPI-MN1-IN-15-FR-6                                                                                                                                                                                 | 78     |         |                     |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra                                                                                           | MEPI-MN1-IN-15-FR-8                                                                                                                                                                                 | 82     |         |                     |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estado General del Tiempo                                                                                                                    | MEPI-MN1-IN-15-FR-10                                                                                                                                                                                | 80     |         |                     |
| 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Resumen Ensayos de Laboratorio                                                                                                               | MEPI-MN1-IN-15-FR-11                                                                                                                                                                                | 84     |         |                     |
| 4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra                                                                                             | MEPI-MN1-IN-15-FR-12                                                                                                                                                                                | 86     |         |                     |
| 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra                                                                                              | MEPI-MN-1IN-15-FR-14                                                                                                                                                                                |        |         |                     |
| 4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros documentos seguimiento mensual                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • Seguimiento a la inversión del Anticipo                                                                                                    | MEPI-MN-IN-2-FR-1                                                                                                                                                                                   |        |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • Seguimiento Programa de Obra                                                                                                               | MEPI-MN-IN-2-FR-2                                                                                                                                                                                   |        |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • Seguimiento Programa de Inversiones                                                                                                        | MEPI-MN-IN-6-FR-1                                                                                                                                                                                   |        |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • Actas de Comité de Obra                                                                                                                    | MEPI-MN-IN-6-FR-2                                                                                                                                                                                   |        |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • Actas de Reunión                                                                                                                           | MEPI-MN-IN-14-FR-1                                                                                                                                                                                  |        |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              | MEPI-MN-IN-14-FR-2                                                                                                                                                                                  |        |         |                     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Información general del contrato                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informes especialistas y profesionales                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informe del Programa Anual de Caja - PAC                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informe matriz de riesgos.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 5.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría                                     |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría                                                                                                 | MEPI-MN1-IN-15-FR-5                                                                                                                                                                                 | 76     |         |                     |
| 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría                                                               | MEPI-MN1-IN-15-FR-7                                                                                                                                                                                 | 92     |         |                     |
| 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría                                                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-9                                                                                                                                                                                 | 93     |         |                     |
| 6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-13                                                                                                                                                                                | 90     |         |                     |
| 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría                                                                                     | MEPI-MN1-IN-15-FR-15                                                                                                                                                                                |        |         |                     |
| 6.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros documentos seguimiento mensual                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • Seguimiento a la inversión del Anticipo                                                                                                    | MEPI-MN-IN-3-FR-1                                                                                                                                                                                   |        |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado                                                                                 | MEPI-MN-IN-3-FR-2                                                                                                                                                                                   |        |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • Seguimiento al Plan de Cargas                                                                                                              | MEPI-MN-IN-9-FR-2                                                                                                                                                                                   |        |         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              | MEPI-MN-IN-9-FR-3                                                                                                                                                                                   |        |         |                     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Conclusiones y recomendaciones</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Anexos</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo                       |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Registro fotográfico y video del avance de las obras                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas                             |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Copia de la Bitácora del mes correspondiente                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| <b>Nota:</b> El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| <div><div>Firma:</div><div>Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda</div><div><b>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b></div><div>Resolución de designación No. _____ de fecha _____</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |
| Copias: Interventor, Dirección Territorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |        |         |                     |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MEP/MI-IN-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

FECHA

29/02/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

PERIODO MES:

FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.:

3905-2023

PLAZO INICIAL:

29/09/2024

FECHA DE INICIO:

29/09/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

197.225.281,00

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PIVAJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO:

29/09/2024

ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA:

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOCIACIONALES

PLAZO ACUMULADO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

4579-2023

INTERVENTOR:

CORPORACION DE INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Fabian Ernesto Arango Pineda

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD                  | UNIDAD         | CANTIDAD |     |
|----------------------------|----------------|----------|-----|
| Pavimentación              | Construcción   | Ml       | 145 |
|                            | Mejoramiento   |          |     |
|                            | Rehabilitación |          |     |
| Estructuras                | Túneles        |          |     |
|                            | Puentes        |          |     |
|                            | Pontones       |          |     |
| Mantenimiento              |                |          |     |
| Otros (Especificar cables) | BOX-CULVERT    | UND      | 1   |
|                            | ALCANTARILLA   | UND      |     |

| ACTIVIDAD           | UNIDAD         | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---------------------|----------------|--------------|--------------------|
| Pavimentación       | Construcción   |              |                    |
|                     | Mejoramiento   |              |                    |
|                     | Rehabilitación |              |                    |
| Estructuras         | Túneles        |              |                    |
|                     | Puentes        |              |                    |
|                     | Pontones       |              |                    |
| Mantenimiento       |                |              |                    |
| Otros (Especificar) | BOX-CULVERT    |              |                    |
|                     | ALCANTARILLA   |              |                    |

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

|                                                                        | BÁSICO            | IVA | TOTAL             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| OBRAS                                                                  | \$ 185.343.528,00 |     | \$ 185.343.528,00 |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES                   | \$ 1.000.000,00   |     | \$ 1.000.000,00   |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN |                   |     |                   |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                     | \$ 6.500.000,00   |     | \$ 6.500.000,00   |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD                  | \$ 4.381.753,00   |     | \$ 4.381.753,00   |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                               |                   |     | \$ 197.225.281,00 |

|                                                                        | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----------|
| OBRAS                                                                  |        |     |       |           |
| AJUSTES                                                                |        |     |       |           |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES                            |        |     |       |           |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN |        |     |       |           |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                     |        |     |       |           |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)                                            |        |     |       |           |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)                                               |        |     |       |           |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)                                              |        |     |       |           |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)                                    |        |     |       |           |
| VALOR EJECUTADO                                                        |        |     |       |           |

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):

\$ 197.225.281,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Gabriel Coavas

Nombre GABRIEL COAVAS LOPEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 22202-399104 COR

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



## TABLA DE CONTENIDO

### 1 Tabla de contenido

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TABLA DE CONTENIDO.....                                                                 | 1         |
| 1 INTRODUCCIÓN .....                                                                    | 3         |
| 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .....                                                        | 3         |
| 2.1 Localización.....                                                                   | 3         |
| 2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto ..... | 5         |
| 2.3 Inventario y estado inicial de la vía .....                                         | 7         |
| <b>2.3.1 Convenio No 3905 de 2023 .....</b>                                             | <b>7</b>  |
| <b>2.3.2 Convenio No 3892 de 2023 .....</b>                                             | <b>21</b> |
| Inventario – Obras de drenaje.....                                                      | 23        |
| Inventario – Puentes .....                                                              | 26        |
| 2.4 Características técnicas del proyecto .....                                         | 27        |
| 3 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO N.º 3905 .....                                         | 28        |
| 3.1 Información general del convenio.....                                               | 28        |
| <b>3.1.1 Directorio telefónico actualizado.....</b>                                     | <b>28</b> |
| 3.2 Descripción de actividades ejecutadas en el mes .....                               | 29        |
| 3.3 Seguimiento ítems no previstos .....                                                | 30        |
| 3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte e interventoría .....                | 30        |
| 4 EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO N.º 3905 .....                                   | 48        |
| 4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto. F-CCPT .....                           | 48        |
| 4.2 Informe Semanal. F-CCPT .....                                                       | 48        |
| 4.3 Maquinaria y Equipo.....                                                            | 48        |
| 4.4 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social.....                           | 48        |
| 4.5 Informe Financiero y Presupuestal.....                                              | 49        |
| 4.6 Resumen Ensayo de Laboratorio. F-CCPT.....                                          | 49        |
| 4.7 Seguimiento al Plan de Calidad. MEPI-MN-1IN-15-FR-14 .....                          | 49        |
| 4.8 Otros documentos seguimiento mensual .....                                          | 49        |
| <b>4.8.1 Informe de programa anual de caja – PAC.....</b>                               | <b>49</b> |
| 5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO N.º 3892 .....                                         | 50        |
| 5.1 Información general del convenio.....                                               | 50        |
| 5.2 Directorio telefónico actualizado.....                                              | 50        |



|              |                                                                                            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.3          | Descripción de actividades ejecutadas en el mes .....                                      | 51        |
| 5.4          | Seguimiento ítems no previstos .....                                                       | 52        |
| 5.5          | Estado de avance y acciones a seguir por parte e interventoría .....                       | 52        |
| <b>6</b>     | <b>EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO N° 3892 .....</b>                                  | <b>70</b> |
| 6.1          | Resumen Mensual Estado General del Proyecto. F-CCPT .....                                  | 70        |
| 6.2          | Informe Semanal. F-CCPT .....                                                              | 70        |
| 6.3          | Maquinaria y Equipo .....                                                                  | 70        |
| 6.4          | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social .....                                 | 70        |
| 6.5          | Informe Financiero y Presupuestal .....                                                    | 71        |
| 6.6          | Resumen Ensayo de Laboratorio. F-CCPT .....                                                | 71        |
| 6.7          | Seguimiento al Plan de Calidad. MEPI-MN-1IN-15-FR-14 .....                                 | 71        |
| 6.8          | Otros documentos seguimiento mensual .....                                                 | 72        |
| <b>6.8.1</b> | <b>Informe de programa anual de caja – PAC .....</b>                                       | <b>72</b> |
| <b>7</b>     | <b>Información contrato de interventoría .....</b>                                         | <b>73</b> |
| 7.1          | Información general del contrato .....                                                     | 73        |
| 7.2          | Directorio telefónico actualizado .....                                                    | 73        |
| 7.3          | Descripción de actividades ejecutadas en el mes .....                                      | 74        |
| 7.4          | Informe del Programa Anual de Caja - PAC. ....                                             | 74        |
| <b>8</b>     | <b>EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA .....</b>                               | <b>75</b> |
| 8.1          | Control diario del personal de Interventoría. ....                                         | 75        |
| 8.2          | Información financiera Contrato de Interventoría. ....                                     | 75        |
| 8.3          | Revisión y verificación de pago de aportes legales (Parafiscales) y seguridad social ..... | 75        |
| 8.4          | Seguimiento a las garantías contractuales. ....                                            | 75        |
| <b>9</b>     | <b>Conclusiones y recomendaciones: .....</b>                                               | <b>75</b> |
| 9.1          | Estado del convenio y de interventoría: .....                                              | 75        |
| 9.2          | Recomendaciones para los Contratista de obra: .....                                        | 76        |
| 9.3          | Acciones de la interventoría: .....                                                        | 76        |



## 1 INTRODUCCIÓN

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), implementó el programa de La Paz Total y la Justicia Social, suscribiendo convenios solidarios con las Juntas u OAC en el municipio de Pivijay, del departamento del **Magdalena**, una vez llevado a cabo un proceso de contratación directa, a cargo de la subdirección de vías regionales siendo convenio solidario No. 3905 de 2023, el convenio solidario No. 3892 de 2023, así mismo contrato la interventoría con el contrato de interventoría N.º 4579 de 2023 cuyo objeto es realizar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

Expuesto lo anterior, el presente informe muestra el avance de actividades desarrolladas de los convenios **corte a 29 de febrero 2024**, en el marco del proyecto de mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

## 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### 2.1 Localización

El municipio de Pivijay se encuentra localizado en la zona noroccidental del Departamento del Magdalena, dista 97 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la ganadería y productos derivados de la agricultura, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 1636 Km cuadrados de los cuales solo 3,6 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales El Municipio de Pivijay se localiza en las siguientes coordenadas: Latitud: 10° 27' 37" N Longitud: 74° 36' 53" O



Imagen 1- Departamento del Magdalena



*Imagen 2- localización general Municipio de San Sebastián*

## **2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto**

Las zonas de influencia están delimitadas por la jurisdicción del organismo de acción comunal, para el caso que compete están distribuidas de la siguiente manera:

- **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LAS PLACITAS MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA:** El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pivijay del departamento del Magdalena, en el corregimiento de Placitas el cual está ubicado a 38 kilómetros aproximadamente de la



cabecera municipal, teniendo como punto de referencia inicial la salida del corregimiento de San José de la Montaña (Garrapata) en las coordenadas  $10^{\circ}19'19.7''\text{N}$   $74^{\circ}25'15.0''\text{W}$  y punto de referencia final  $10^{\circ}18'03.7''\text{N}$   $74^{\circ}21'15.2''\text{W}$ , de la vía que conduce al corregimiento de Placitas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Magdalena del INVIAS.

- **ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA:** El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pivijay del departamento del Magdalena, en el corregimiento La Avianca, el cual se encuentra ubicado a 22 kilómetros de la cabecera municipal, entrando por el kilómetro 15 de la vía 8601 (Fundación – Pivijay) sector Salaminita; teniendo como punto de referencia inicial la salida del corregimiento, en las coordenadas  $10^{\circ}32'28.0''\text{N}$   $74^{\circ}21'22.5''\text{W}$ ; con punto de referencia final el cruce con la vía 8601 (fundación – pivijay) en las coordenadas  $10^{\circ}29'31.1''\text{N}$   $74^{\circ}19'16.6''\text{W}$  de la vía, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Magdalena del INVIAS.

Los beneficios que se podrán obtener al ejecutar el proyecto de MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, son los siguientes:

- Descongestionar en las vías por pasos restringidos, junto con la disminución de los tiempos de viaje que implica contribuir al derecho a la libre circulación.
- Aumento de la comercialización de productos y ayudando al desarrollo integral de las actividades relacionadas con la producción de alimentos.
- Se realizan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos en afectación el derecho a la salud.
- Aumento de la asistencia de estudiantes a escuelas y colegios contribuyendo al derecho a la educación.
- Disminución de precios de los productos de la región debido a la disminución



en los costos de transporte de carga y pasajeros.

## 2.3 Inventario y estado inicial de la vía

### 2.3.1 Convenio No 3905 de 2023

- Dirección territorial: Magdalena
- Departamento: Magdalena
- Municipio: Pivijay
- Vereda: Avianca
- Código de la vía: 47551\_00
- Nombre de la vía: Via Salaminita Hacia La Avianca
- Abscisa Inicial (Km + M): 0 + 0
- Abscisa Final (Km + M): 108
- Observaciones generales:
- Usuario Survey123: territorial.magdalena

#### Inventario – Propiedades

Tipo Terreno: No diligenciado

Tipo de superficie: No diligenciado

Estado: No diligenciado

Número de Carriles: 2

Ancho Carriles (m): 2.5

Ancho berma (m): 0

Ancho Cuneta (m): 0

Ancho Separador (m): 0

Observaciones: No diligenciado



#### Inventario – Obras de drenaje

Estado de servicio: No diligenciado

Estado General: No diligenciado



Tipo de Intervención: No diligenciado  
Tipo: No diligenciado  
Material: No diligenciado  
Longitud (m): 4  
Número de secciones: 1  
Ancho de la obra de drenaje (m): 1  
Observaciones: No diligenciado  
Requiere Mantenimiento: No



Estado de servicio: No diligenciado  
Estado General: No diligenciado  
Tipo de Intervención: No diligenciado  
Tipo: No diligenciado  
Material: No diligenciado  
Longitud (m): 4  
Número de secciones: 1



Ancho de la obra de drenaje (m): 1  
Observaciones: No diligenciado  
Requiere Mantenimiento: No



Estado de servicio: No diligenciado  
Estado General: No diligenciado  
Tipo de Intervención: No diligenciado  
Tipo: No diligenciado  
Material: No diligenciado  
Longitud (m): 4  
Número de secciones: 1  
Ancho de la obra de drenaje (m): 1  
Observaciones: No diligenciado

Requiere Mantenimiento: Si



Estado de servicio: No diligenciado  
Estado General: No diligenciado  
Tipo de Intervención: No diligenciado  
Tipo: No diligenciado  
Material: No diligenciado  
Longitud (m): 4  
Número de secciones: 1  
Ancho de la obra de drenaje (m): 1  
Observaciones: No diligenciado  
Requiere Mantenimiento: No



Estado de servicio: No diligenciado  
Estado General: No diligenciado  
Tipo de Intervención: No diligenciado  
Tipo: No diligenciado  
Material: No diligenciado  
Longitud (m): 4  
Número de secciones: 1  
Ancho de la obra de drenaje (m): 1  
Observaciones: No diligenciado  
Requiere Mantenimiento: No



Estado de servicio: No diligenciado  
Estado General: No diligenciado  
Tipo de Intervención: No diligenciado  
Tipo: No diligenciado  
Material: No diligenciado  
Longitud (m): 3  
Número de secciones: 1  
Ancho de la obra de drenaje (m): 1  
Observaciones: No diligenciado  
Requiere Mantenimiento: Si



Estado de servicio: No diligenciado  
Estado General: No diligenciado  
Tipo de Intervención: No diligenciado  
Tipo: No diligenciado  
Material: No diligenciado  
Longitud (m): 4  
Número de secciones: 1  
Ancho de la obra de drenaje (m): 1  
Observaciones: No diligenciado

Requiere Mantenimiento: No



Estado de servicio: No diligenciado  
Estado General: No diligenciado  
Tipo de Intervención: No diligenciado  
Tipo: No diligenciado  
Material: No diligenciado  
Longitud (m): 4  
Número de secciones: 1  
Ancho de la obra de drenaje (m): 1  
Observaciones: No diligenciado  
Requiere Mantenimiento: No



Estado de servicio: No diligenciado  
Estado General: No diligenciado  
Tipo de Intervención: No diligenciado  
Tipo: No diligenciado  
Material: No diligenciado  
Longitud (m): 4  
Número de secciones: 1  
Ancho de la obra de drenaje (m): 1  
Observaciones: No diligenciado

Requiere Mantenimiento: No



Estado de servicio: No diligenciado  
Estado General: No diligenciado  
Tipo de Intervención: No diligenciado  
Tipo: No diligenciado  
Material: No diligenciado  
Longitud (m): 3  
Número de secciones: 1  
Ancho de la obra de drenaje (m): 1  
Observaciones: No diligenciado  
Requiere Mantenimiento: No



Estado de servicio: No diligenciado  
Estado General: No diligenciado  
Tipo de Intervención: No diligenciado  
Tipo: No diligenciado  
Material: No diligenciado  
Longitud (m): 3  
Número de secciones: 1  
Ancho de la obra de drenaje (m): 1  
Observaciones: No diligenciado  
requiere Mantenimiento: No




Estado de servicio: No diligenciado  
Estado general: No diligenciado  
Tipo de Intervención: No diligenciado  
Tipo: No diligenciado  
Material: No diligenciado  
Longitud (m): 3  
Número de secciones: 1  
Ancho de la obra de drenaje (m): 1  
Observaciones: No diligenciado  
requiere Mantenimiento: No



Estado de servicio: No diligenciado  
Estado general: No diligenciado  
Tipo de Intervención: No diligenciado  
Tipo: No diligenciado  
Material: No diligenciado  
Longitud (m): 4  
Número de secciones: 1  
Ancho de la obra de drenaje (m): 1  
Observaciones: No diligenciado

Requiere Mantenimiento: No



Estado de servicio: No diligenciado  
Estado general: No diligenciado  
Tipo de Intervención: No diligenciado  
Tipo: No diligenciado  
Material: No diligenciado  
Longitud (m): 3  
Número de secciones: 1  
Ancho de la obra de drenaje (m): 1  
Observaciones: No diligenciado  
requiere Mantenimiento: No



### 2.3.2 Convenio No 3892 de 2023

- Dirección territorial: Magdalena
- Departamento: Magdalena
- Municipio: Pivijay
- Vereda: No diligenciado
- Código de la vía: 47551\_00
- Nombre de la vía: Garrapata- Placita
- Abscisa Inicial (Km + M): 0 + 0
- Abscisa Final (Km + M): 629
- Observaciones generales:  
    Usuario Survey123: territorial.magdalena

### Inventario – Propiedades

Tipo Terreno: No diligenciado

Tipo de superficie: No diligenciado



Estado: No diligenciado

Número de Carriles: 1

Ancho Carriles (m): 3.5

Ancho berma (m): No diligenciado

Ancho Cuneta (m): No diligenciado

Ancho Separador (m): No diligenciado

Observaciones: No diligenciado





## Inventario – Obras de drenaje

Estado de servicio: No diligenciado

Estado general: No diligenciado

Tipo de Intervención: No diligenciado

Tipo: No diligenciado

Material: No diligenciado

Longitud (m): 6

Número de secciones: 1

Ancho de la obra de drenaje (m): 1

Observaciones: No diligenciado

Requiere Mantenimiento: Si





Estado de servicio: No diligenciado

Estado general: No diligenciado

Tipo de Intervención: Reconstrucción

Tipo: No diligenciado

Material: No diligenciado

Longitud (m): 6

Número de secciones: 1

Ancho de la obra de drenaje (m): 0.3

Observaciones: No diligenciado

Requiere Mantenimiento: Si





Estado de servicio: No diligenciado  
Estado general: No diligenciado  
Tipo de Intervención: No diligenciado  
Tipo: No diligenciado  
Material: No diligenciado  
Longitud (m): 6  
Número de secciones: 2  
Ancho de la obra de drenaje (m): 2  
Observaciones: No diligenciado  
Requiere Mantenimiento: Si





#### Inventario – Puentes

Longitud: 6

Nombre: NA


Ancho Tablero: 5

Número de Luces: 1

Estado Superficie: No diligenciado

Estado Estructura: No diligenciado

Observaciones: No diligenciado





## 2.4 Características técnicas del proyecto

En el desarrollo de convenio se pretende atender las vías rurales, se adelantarán obras prioritarias de mejoramiento y mantenimiento, siendo en definitiva las que arroje la revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños para cada caso particular, sin embargo, dentro del marco de las especificaciones de los proyectos a manera general prevalecieron las siguientes actividades:

- Desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
- Construcción de sistemas de drenaje (Alcantarillas, cunetas, filtros, Box Calvert (entre otros).
- Mejoramiento de los corredores viales con la construcción de Placa Huella.
- Revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños basados en la Cartilla de obras menores y estructuras viales vigente del INSTITUTO.

Una de vez que la junta de acción comunal u OAC, radique a Interventoría la revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños, y esta a su vez revise, apruebe o solicite correcciones y estas sean contestadas en el plazo establecido, Interventoría formalizará el Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños (MEPI-MN1-IN-1FR-5), con esto se determinará los parámetros de diseños, parámetros geométricos, sección típica de la vía, estructura del pavimento a construir y se dará la tipificación de los sectores a intervenir, así como se tendrán las metas físicas de las obras derivada del convenio.



### 3 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO N.º 3905

#### 3.1 Información general del convenio

| CONVENIO No 3905 de 2023                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b><br>AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |                                                                                                                            |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                                                                                 |
| <b>NIT.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 800.215.807-2                                                                                                              |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY                                                        |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                                                                                                                          | MISAELE EDUARDO DE LA CRUZ DE LA CRUZ                                                                                      |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTE Y SIETE MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$196.977.447). |
| <b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                  | HASTA 26 DE FEBRERO DE 2024.                                                                                               |
| <b>PLAZO FINAL DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | HASTA 25 DE JUNIO DE 2024                                                                                                  |

Tabla 6 Información general del convenio solidario N.º 3905 de 2023.

##### 3.1.1 Directorio telefónico actualizado

| OAC                       |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE JAC            | MISAELE EDUARDO DE LA CRUZ DE LA CRUZ<br>3215633976 asojacpivijay@gmail.com |
| INTERVENTORIA             |                                                                             |
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA | GABRIEL ANTONIO COAVAS LOPEZ                                                |

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                     |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERVISOR DEL<br>CONTRATO DE<br>INTERVENTORIA | <b>FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA</b><br>Cel.: 315 7552222 Correo: <a href="mailto:faragon@invias.gov.co">faragon@invias.gov.co</a> |

Tabla 7 Directorio Convenio Solidario 3905 de 2023.

### 3.2 Descripción de actividades ejecutadas en el mes

En el presente periodo no se realizaron actividades en cuanto a ejecución de obra, por parte de la junta de acción comunal, ya que se encuentran en etapas de revisión de estudios y diseños por parte de la interventoría, y revisión de las hojas de vida de la mano de obra.

Otro aspecto importante llevado por esta interventoría se muestra en la siguiente tabla de control de valores discriminados de ejecución del convenio, donde efectivamente se evidencia que el valor ejecutado este periodo fue de \$ 0,00, obteniendo como saldo el total de los recursos asignados para cada una de las actividades (básico de obra, gestión social y ambiental, gastos administrativos) dando para este periodo la suma de \$ 196.977.447

| DESCRIPCIÓN                                  | VALOR DEL<br>CONVENIO | VALOR<br>EJECUTADO MES | SALDO                 |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>BÁSICO DE OBRA</b>                        | \$ 144.851.641        | 0                      | \$ 144.851.641        |
| <b>PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y<br/>AMBIENTAL)</b> | \$ 4.345.549          | 0                      | \$ 4.345.549          |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                | \$ 46.780.257         | 0                      | \$ 46.780.257         |
| <b>RECURSOS PROPIOS</b>                      | \$1.000.000           | 0                      | \$1.000.000           |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$ 196.977.447</b> | <b>\$ 0,00</b>         | <b>\$ 196.977.447</b> |

Tabla 8 Control de valores ejecutados del Convenio Solidario 3905 de 2023.

### 3.3 Seguimiento ítems no previstos

En el presente periodo no se tienen ítems no previstos, el convenio se encuentra en la primera etapa de Revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños basados en la cartilla de obras menores y estructuras viales vigente del INSTITUTO, por tanto, no se registran valores en la siguiente tabla.

| ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. _____ DE FECHA _____ |                |             |        |          |                |                                                  |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ITEM DE PAGO                                                      | ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | % INCIDENCIA SOBRE EL VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA | ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA |
| N/A                                                               | N/A            | N/A         | N/A    | N/A      | N/A            | N/A                                              | N/A                               |

Tabla 9 Acta de fijación de ítems no previstos Convenio Solidario 3905 de 2023.

### 3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte e interventoría

Esta Interventoría ha dado el acompañamiento necesario a la junta de acción comunal para cumplir con cada una de las obligaciones contraídas en el clausulado del convenio y sus especificaciones técnicas.

La metodología de trabajo fue hacerle un desglose de las obligaciones contraídas con la firma del convenio, a modo de tareas, donde se les muestra el estado en que se encuentran, el porcentaje completado, acompañado de las observaciones que interventoría considero relevantes para su cumplimiento.

En la siguiente tabla se muestra un reporte detallado de avance, así como las acciones a seguir para dar cumplimiento a cada una de ellas:

| REPORTE DE ESTADO DEL CONVENIO                |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. DETALLES DEL PROYECTO                      |                                                                                                       |
| MES                                           | A 29 FEBRERO 2024                                                                                     |
| CONVENIO SOLIDARIO N°                         | 3905 de 2023                                                                                          |
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA                     | GABRIEL ANTONIO COAVAS LOPEZ                                                                          |
| PROYECTO                                      | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL<br>EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS<br>COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| II. PROGRESO DEL PROYECTO                     |                                                                                                       |
| FECHA DE ACTA DE INICIO                       | 26 FEBRERO 2024                                                                                       |
| FECHA LIMITE DE FINALIZACIÓN<br>DEL PROYECTO: | 25 DE JUNIO DE 2024.                                                                                  |
| % TIEMPO TRANSCURRIDO:                        | 8.00%                                                                                                 |
| PRESUPUESTO GASTADO (%):                      | 0%                                                                                                    |
| PRESUPUESTO REMANENTE (%)                     | 100%                                                                                                  |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                                       | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| CONVENIO SOLIDARIO. CLAUSULA TERCERA. ALCANCE DEL OBJETO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                          | Realizar la revisión e implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.                                                                                                                                                                                                                                       |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                          | Mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras.                                                                                                                                                                                                                         |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                          | Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o de placa huella y/o realizar la construcción de obras de contención en los sectores priorizados, así como todas las gestiones y trámites a efectuarse en los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a toda la normatividad vigente.                       |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                          | Durante el plazo del convenio, el OAC será responsable por la transpirabilidad del sector a intervenir con el acompañamiento de la autoridad de tránsito competente; así mismo deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el sector a intervenir.                                                      |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| CONVENIO SOLIDARIO. CLAUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONVENIO  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                          | El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Convenio es hasta 20 DE ENERO DE 2024 a partir de la fecha de la orden de inicio, que será impartida por la Subdirección de Vías Regionales del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este, señalados en este documento. |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                          | En esta etapa el OAC, deberá realizar la entrega de los informes requeridos de acuerdo con lo establecido en la especificación particular del proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES”. para que se                                                                                                                                 |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                       | pueda construir la obra con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                       | <p>Durante esta etapa se debe establecer la dosificación de insumos y previo a la aprobación de la interventoría, ajustar el diseño de mezcla del concreto, de acuerdo con las condiciones propias del sector de ejecución del convenio, así como las cantidades necesarias para cada actividad, de acuerdo con los lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del INSTITUTO. Se deberá realizar la verificación en sitio de las condiciones de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construcción de las actividades descritas en el anexo técnico.</p> <p>En esta revisión, el OAC deberá obtener los datos sobre condiciones locales, características de los materiales, ensayos de laboratorio de suelos y concretos, tránsito, levantamiento topográfico, etc., así como los conceptos de profesionales especializados de acuerdo con las obras que se ejecuten en desarrollo del convenio, para garantizar su estabilidad y calidad.</p> <p>La etapa de revisión tendrá un plazo total de cuarenta y cinco días (45) DÍAS CALENDARIO.</p> <p>Una vez finalice la etapa de revisión, el Organismo de Acción Comunal - OAC presentará un plan de compras de necesidades de bienes y servicios con los respectivos costos, cantidades de ejecución, cronograma y programa de inversión</p> |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                                      | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                         | acorde a los resultados arrojados de esta etapa, el cual debe ser revisado, aprobado y de seguimiento continuo por parte de la interventoría, así como validado por un comité operativo que será conformado para tal fin, funciones que se describen en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                         | ETAPA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO –<br>El Organismo de Acción Comunal - OAC se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo contractual establecido, utilizando para ello los frentes de intervención necesarios para atender el alcance del convenio EN CASO DE QUE APLIQUE, como mínimo 1 (UN) frente de trabajo.<br><br>Desde la orden de inicio del convenio, el OAC bajo la supervisión de la Interventoría y con el previo cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, sociales y prediales, realizará el desarrollo de las obras.<br><br>Así mismo, mensualmente se verificará lo ejecutado y/o porcentaje de avance por cada actividad en el periodo y los compromisos pactados para el mes siguiente, el cual debe estar acorde y/o actualizado con el programa de inversión.<br><br>Dicho procedimiento se realizará hasta la liquidación del convenio.<br><br>PARÁGRAFO TERCERO. El plazo de ejecución del presente Convenio Solidario, podrá ser prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo entre las partes a través del otrosí correspondiente. |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| CONVENIO SOLIDARIO. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONVENIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

**INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

| N° | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|    | El valor del Convenio es por la suma de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTE Y SIETE MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$196.977.447) MONEDA CORRIENTE, suma que se discrimina de la siguiente manera:<br>I. El INSTITUTO realizará un aporte en dinero correspondiente a CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTE Y SIETE MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$196.977.447) MONEDA CORRIENTE PESOS |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|    | El OAC realizará un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000,00) MONEDA CORRIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|    | El valor del presente convenio incluye los costos y gastos entre estos los costos directos, los costos administrativos y el Subsidio al dignatario representante legal para transportes de que trata el literal c). del Artículo 38 de la Ley 2166 del 2021.                                                                                                                                                                                           |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|    | El valor del presente convenio se obtuvo luego de realizar el análisis del sector y estudio de mercado contemplado en el Anexo No. 2; para lo cual se indica que es un presupuesto de referencia que será validado y aprobado por la interventoría una vez se finalice la etapa de revisión.                                                                                                                                                           |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|    | Dentro de los gastos administrativos se incluyen los gastos relacionados con el pago de los honorarios de los profesionales que contrate el Organismo de Acción Comunal.                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |   |   |                          |                                                                                                     |                                                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nº                                                      | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION           | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION                             |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E      | A | P | C |                          |                                                                                                     |                                                                                               |                                                    |
|                                                         | EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.                                                                                                               |        |   |   |   |                          |                                                                                                     |                                                                                               |                                                    |
|                                                         | Para el giro de los recursos el OAC deberá presentar al INSTITUTO certificación bancaria con indicación expresa de ser cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, que genera rendimientos financieros, y sin posibilidad de sobregiro, en la que se podrá disponer de los recursos de manera electrónica y/o cheque y que requiere para el pago la autorización del representante legal del OAC, del interventor contratado por EL INSTITUTO.    |        |   |   |   |                          |                                                                                                     |                                                                                               |                                                    |
|                                                         | Mientras El INSTITUTO cumple con los requisitos de selección de la Interventoría, el director territorial Magdalena tendrá la obligación de abrir la cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, más no la facultad de autorización de giros. Una vez seleccionado el interventor, la cuenta será manejada por el representante legal del OAC, de la Interventoría contratado por EL INSTITUTO y por el Supervisor del Contrato de Interventoría. |        |   |   |   |                          |                                                                                                     |                                                                                               |                                                    |
| CONVENIO SOLIDARIO. CLAUSULA OCTAVA. MANEJO DE RECURSOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |   |   |                          |                                                                                                     |                                                                                               |                                                    |
| 1.                                                      | El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura de una cuenta que genere rendimientos financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E      |   |   |   | 50%                      | El presidente de la OAC realizó la apertura de la cuenta bancaria, con las condiciones solicitadas: | Se le solicito a la OAC entregar el plan de                                                   | <b><u>Pendiente:</u></b><br><b><u>Entregar</u></b> |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |   |   |                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION                                                                      | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN                                                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E      | A | P | C |                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|                                       | de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto contratado y las transferencias electrónicas y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados, la firma del representante legal del OAC, y del interventor y/o supervisor del INSTITUTO, y debe tener los respectivos soportes que justifiquen el desembolso. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el giro o desembolso podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará por que todo débito de la cuenta corresponda a gastos del convenio y que estén de acuerdo con el plan de inversión aprobado por el Interventor y/o supervisor. |        |   |   |   |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genere Rendimientos financieros.</li> <li>- Firmas Conjuntas, rep. Legal OAC e Interventor y/o Supervisor.</li> </ul> | inversión para aprobación por parte del interventor y/o supervisor.                                                                                                                |
| 2.                                    | El OAC mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra clase de dinero que maneje o administre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |   |   | C | 100%                     |                                                                                                                                                                | <u>Certificación Bancaria de apertura de cuenta OAC a Interventoría.</u><br><br><u>Pendiente: Plan de Inversión elaborado por OAC para posterior aprobación por Interventoría.</u> |
| 3.                                    | Los recursos del presente Convenio NO podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en este Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por el OAC en la forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio de las acciones legales a que haya lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E      |   |   |   |                          | En el presente periodo no se realizaron pagos.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |   |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION                                                                                                                                                                                                                      | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E      | A | P | C |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                        |
| 4.                                    | De conformidad con lo previsto en el párrafo del Artículo 60 de la Ley 2166 del 2021 el OAC deberá llevar registro contable en rubro especial del manejo de los recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E      |   |   |   |                          | Se solicito a los contadores de OAC, que los recursos del Convenios tendrán una connotación de rubro especial, por tanto, la contabilidad de estos recursos se realizará de forma independiente, Interventoría recomendó el uso de un Software contable gratuito.                                              |                                                                                               |                        |
| 5.                                    | EL INSTITUTO en cualquier momento podrá solicitar al OAC los estados de cuenta, así como la información sobre la destinación de los recursos entregados y podrá pedir al OAC su restitución inmediata, si su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente Convenio ni al objeto de este.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   | P |   |                          | Se le solicito a las OAC que la contabilidad de los recursos del Convenios se manejase de forma independiente, se les recomendó el uso de un software gratuito para entidades sin ánimo de lucro, para tener la información en tiempo real para cualquier solicitud que realice ya sea INVIAS o INTERVENTORIA. |                                                                                               |                        |
| 6.                                    | Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 28 de diciembre del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique El INSTITUTO; la copia de la consignación debe ser remitida al INSTITUTO indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado al OAC, el número, año del convenio y el nombre del OAC. Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta obligación. |        |   | P |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 7.                                    | De la respectiva cuenta conjunta no se podrá hacer retiros en efectivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |   | C | 100%                     |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 8.                                    | Los pagos a proveedores, contratistas y mano de obra no calificada no bancarizada deberán realizarse con pago en cheque o por ventanilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |   | P |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 9.                                    | Permitir la conciliación de los movimientos realizados en la cuenta bancaria con periodicidad mensual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E      |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 10.                                   | Si al momento de liquidarse el convenio se presentan excedentes de recursos en la cuenta, el OAC, consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto disponga EL INSTITUTO, informando el número y año del convenio, el nombre del OAC y el concepto de la consignación, especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta obligación. |        |   | P |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 11.                                   | En los casos de caducidad del convenio o terminación unilateral o anticipada del mismo, el OAC reintegrara al INSTITUTO el saldo existente en la cuenta y sus rendimientos, de aquellos aportes en dinero realizados por El INSTITUTO, si a ellos hubo lugar, en la forma indicada por EL INSTITUTO, una vez esté el acto administrativo que así lo declare, debidamente ejecutoriado.                                                                                         |        |   |   |   | N/A                      | N/A                                                                                       | N/A                                                                                           | N/A                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |   |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nº                                                                                                 | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION                                                                                                                                                                                        | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E      | A | P | C |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                             |
|                                                                                                    | convenio, el nombre del OAC, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |   |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                             |
| CONVENIO SOLIDARIO. CLÀSULA NOVENA. FORMA DE USO Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA OAC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |   |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                             |
| 1.                                                                                                 | Para hacer uso de los recursos los pagos deben tener como mínimo los siguientes documentos soporte: <ul style="list-style-type: none"><li>- Cuenta de Cobro y/o Factura Emitida por el tercero que realiza el cobro.</li><li>- Certificación Bancaria a nombre del tercero que realiza el cobro.</li><li>- Soporte de pago de seguridad social del prestador del bien o servicios que realiza el cobro.</li><li>- Informe parciales o totales de ejecución de las actividades realizadas por el prestador del bien o servicio.</li></ul> | E      |   |   |   |                          | En la socialización inicial, en los aspectos administrativos se le informó sobre el uso de los recursos, que estos su vez están condicionados a tener soportes y las decisiones de selección y pago por servicios deberán quedar registradas en actas en los comités operativos. |                                                                                               | Acta Socialización Inicial. |
| CONVENIO SOLIDARIO. CLÀSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |   |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                             |
| 1.                                                                                                 | Mantener los requisitos de idoneidad, existencia y personería jurídica durante el plazo de duración del convenio solidario, por lo que, los OAC no podrán disolverse, cancelarse o liquidarse en este periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |   |   | C | 100%                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                             |
| 2.                                                                                                 | Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que hacen parte integral del presente Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E      |   |   |   | 0%                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                             |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 3.                                    | Presentar en el momento de la firma del acta de inicio los soportes que demuestren la vinculación de personal que hagan parte de la comunidad a intervenir, el cual debe contar con la aprobación del supervisor y/o interventor                                                                                                                                  | E      |   |   |   | 0%                       |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 4.                                    | Realizar los aportes en especie que estén a su cargo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E      |   |   |   | 0%                       |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 5.                                    | Apropiar los recursos para la destinación prevista en el presente convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 6.                                    | Desarrollar el objeto del Convenio en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Estudios y Documentos soporte de la contratación.                                                                                                                                                                                                  |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 7.                                    | Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Estudios y Documentos soporte de la contratación.                                                                                                                                                                                                                                   |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 8.                                    | Dar a conocer al INSTITUTO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Convenio o sobre sus obligaciones.                                                                                                                                                                                                     |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 9.                                    | Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por EL INSTITUTO Estatal competente.                                                                                                                                                                                                                              |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 10.                                   | Contratar la mano de obra calificada y no calificada, así como cualquier otro servicio que se requiera para la ejecución del convenio con los habitantes de la comunidad beneficiada. Entendida esta como los habitantes del barrio o vereda a la que pertenece el OAC, acreditando a través de soportes documentales dicha circunstancia ante el Interventor y/o |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                       | Supervisor del INSTITUTO. Lo anterior en cumplimiento del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.<br>Excepcionalmente, los organismos que acrediten la imposibilidad de dar cumplimiento a esta obligación, en los casos que exista insuficiencia o inexistencia de la totalidad del personal, podrán contratar con personas que no cumplan estas condiciones, previa autorización del INSTITUTO.<br>La imposibilidad del cumplimiento de la obligación establecida deberá justificarse y soportarse por parte del representante legal y aprobado por el supervisor y/o interventor. |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 11.                                   | Reportar a la Interventoría y/o supervisor el personal vinculado al inicio del convenio o los cambios en el personal vinculado para la ejecución del mismo, remitiendo los soportes que lo acrediten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 12.                                   | Hacer uso de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, los manuales del Instituto Nacional de Vías y normatividad vigente aplicable para el desarrollo de las obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 13.                                   | En los procesos constructivos cumplir con las especificaciones técnicas y con la realización de los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS vigentes y aplicables para tal efecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 14.                                   | Si durante la ejecución del convenio, se presente renuncia por caso fortuito o fuerza mayor, y no sea posible vincular a nuevo personal de la comunidad que cuente con las mismas características, se podrá remplazar con personas que no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                       | hagan parte de la comunidad. Lo anterior deberá estar debidamente justificado, soportado y avalado por el supervisor y/o interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 15.                                   | Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de intención. Durante la ejecución del Convenio, deberán observarse las leyes y los reglamentos relativos a la materia.                                                                                                                                                                                   |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 16.                                   | Informar al INSTITUTO cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el convenio.                                                                                                                                                                                                                                    |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 17.                                   | Comunicarle al INSTITUTO las circunstancias de cualquier tipo o índole que puedan afectar la ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 18.                                   | Durante la ejecución del convenio deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 19.                                   | Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 20.                                   | Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de                                                                                                                                                              |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                       | cualquiera de los directivos, representantes legales, asociados o integrantes de la OAC.                                                                                                                                                                                                                                         |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 21.                                   | Presentar un informe detallado de manera semanal y mensual, respecto de las labores realizadas hasta ese momento, incluyendo aspectos financieros, técnicos y administrativos, así como otros que solicite por cualquier medio escrito físico o digital avalados por el Interventor del Convenio cuando EL INSTITUTO lo requiera |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 22.                                   | Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor del convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o separadamente.                                                                                                                                      |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 23.                                   | Llevar la contabilidad en libro separado o rubro especial y el seguimiento detallado de la ejecución del convenio, y permitir su revisión y observación por parte del Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO.                                                                                                                  |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 24.                                   | Recibir el apoyo técnico, administrativo y financiero que brinde EL INSTITUTO, y aplicarlo en la ejecución del objeto y el alcance del Convenio.                                                                                                                                                                                 |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 25.                                   | Contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio.                                                                                                                                                                    |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 26.                                   | Realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo prestador de un bien o servicio, o tercero vinculado a la ejecución del convenio, no se encuentre relacionado o provenga, de actividades ilícitas; particularmente, de lavado de                                                                                  |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                       | activos o financiación del terrorismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 27.                                   | Para el giro de los recursos el OAC deberá presentar al Interventor contratado por el INSTITUTO, posterior a la aprobación en la PLATAFORMA SECOP II, certificación bancaria, con la siguiente información: Cuenta Corriente o de ahorros, con indicación expresa de ser cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, que genera rendimientos financieros, y sin posibilidad de sobregiro, en la que se podrá disponer de los recursos de manera electrónica y/o cheque y que requiere para el pago la autorización del representante legal del OAC, del interventor contratado por EL INSTITUTO y del Supervisor del Contrato de Interventoría. Mientras El INSTITUTO cumple con los requisitos de selección de la Interventoría, el director territorial tendrá la obligación de abrir la cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, más no la facultad de autorización de giros. Una vez seleccionado el interventor, la cuenta será manejada por el representante legal del OAC, de la Interventoría contratado por EL INSTITUTO y por el Supervisor del Contrato de Interventoría. |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 28.                                   | Realizar la entrega de un informe final de ejecución de las obras avalado por la interventoría, en el cual se indique la debida terminación de las obras objeto del convenio y el cumplimiento de todas las obligaciones del mismo; soportado con: a). Comprobante de reintegro al Tesoro Nacional, de los recursos no ejecutados, de existir estos y de los rendimientos financieros. b). Informe de cierre financiero del proyecto, al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                                                                     | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                                                        | nivel de detalle del presupuesto asignado por INVIAS. c). Constancia de cancelación de la cuenta o instrumento financiero, constituido para administrar los recursos del convenio solidario. Dicho informe con los soportes indicados debe radicarse en el INSTITUTO - Subdirección de Vías Regionales y Subdirección Financiera, dentro de los noventa (90) días siguientes a la finalización del plazo de ejecución del respectivo convenio.                                                                                                 |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 29.                                                                                    | Contar con profesional en Ingeniería civil o de Transporte y Vías, para lo cual, en la ejecución del contrato, se deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente.                                                                                                                                               |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| CONVENIO SOLIDARIO. CLAÚSULA DECIMA TERCERA. COMITÉ TÈCNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 1.                                                                                     | COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL. Para el control del objeto del Convenio, se conformará el Comité de Seguimiento Contractual integrado por: i). El representante legal del OAC, o quien este designe. ii). El Interventor del Convenio contratado por el INSTITUTO. iii). El supervisor del contrato de interventoría designado por EL INSTITUTO y iv). El Gestor Técnico del Instituto, quienes verificarán el cumplimiento de la inversión y demás actividades del presente Convenio. El Comité se reunirá de manera alterna en la |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |                           |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO       |   |                           |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E            | A | P                         | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                       | Dirección Territorial respectiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |                           |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 2.                                    | COMITÉ OPERATIVO. Para el adecuado desarrollo de la ejecución de las obras, se conformarán comités operativos definidos como el espacio de concertación participativa, donde se toman todas las decisiones del convenio relacionadas con su ejecución técnica y financiera; también en este espacio se presentan o proponen los ajustes o cambios técnicos que se consideren necesarios para optimizar el uso de los recursos. El comité también vigila el cumplimiento de la entrega de los aportes de cada uno de los entes cofinancia dores, garantizando que la comunidad beneficiada participe activamente en la ejecución de los proyectos y en la construcción del desarrollo de su territorio. |              |   |                           | C | 100%                     |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |                           |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| E = EN PROCESO                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A = ATRASADO |   | P = PENDIENTE POR INICIAR |   |                          | C = COMPLETADO                                                                            |                                                                                               |                        |

## 4 EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO N° 3905

### 4.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto. F-CCPT

El formato de Resumen Mensual Estado General del Proyecto, que se anexa al presente informe, se relaciona en documento anexo en virtud del ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el manual de interventoría vigente.

### 4.2 Informe Semanal. F-CCPT

El Interventor con el presente informe adjunta los originales de los informes semanales de interventoría gestionados en el mes de **febrero 2024** para el **convenio solidario N° 3905 de 2023**, se entregan debidamente firmados por el director de Interventoría con corte a jueves de cada semana.

Con este informe semanal se realizó el seguimiento periódico por parte de Interventoría del cumplimiento de la ejecución del **convenio solidario N° 3905 de 2023**.

Para este periodo se entregan los siguientes informes semanales:

| Informe Semanal                                     | Fecha              |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Informe Semanal N° 1 del convenio solidario N° 3905 | febrero 29 de 2024 |

### 4.3 Maquinaria y Equipo.

En el presente periodo no se tienen maquinarias y equipos dispuesto en el sitio de las obras del **convenio solidario N° 3905 de 2023**, sin embargo, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

### 4.4 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social.

En este periodo la ASOCIACION no tuvo personal dispuesto requerido en las especificaciones técnicas del programa de caminos comunitarios para la paz total, la ASOCIACION ha estado realizando las convocatorias para la obtener las

hojas de vida del personal de apoyo tanto para el residente de obras, contador y maestro de obra, quien acompañara permanentemente la ASOCIACION, en el desarrollo del convenio.

#### 4.5 Informe Financiero y Presupuestal.

Se lleva el control financiero y presupuestal con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, de momento las ASOCIACION no ha recibido desembolso del aporte, sin embargo, no se ha realizado movimientos en la cuenta.

#### 4.6 Resumen Ensayo de Laboratorio. F-CCPT

En el presente periodo no se tienen ensayos de laboratorios realizados en el desarrollo del **convenio solidario N° 3905 de 2023**.

#### 4.7 Seguimiento al Plan de Calidad. MEPI-MN-1IN-15-FR-14

Dentro de los requerimientos a las juntas de acción comunal no se encuentra la exigencia de aportar un Plan de Calidad para así realizar seguimiento y verificación de su cumplimiento mensual, solo se llevará el control de calidad con el resumen de ensayos.

#### 4.8 Otros documentos seguimiento mensual

##### 4.8.1 Informe de programa anual de caja – PAC

| <b>INFORME DE PROGRAMA ANUAL DE CAJA</b><br><b>A CORTE 29 FEBRERO 2024</b>                                                                                           |                                    |                          |                        |                             |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>RUBRO</b>                                                                                                                                                         | <b>PAC<br/>PROGRAMADO<br/>2023</b> | <b>PAC<br/>EJECUTADO</b> | <b>%<br/>EJECUCIÓN</b> | <b>PAC NO<br/>UTILIZADO</b> | <b>% PAC NO<br/>EJECUTADO</b> |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS<br>– VÍA TERCIARIA MEJORADA -<br>MEJORAMIENTO,<br>MANTENIMIENTO<br>Y REHABILITACIÓN DE<br>CAMINOS COMUNITARIOS DE<br>LA PAZ TOTAL. NACIONAL | \$197.977.447                      | \$ 0,00                  | 0%                     | \$197.977.447               | 100%                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                         | <b>\$197.977.447</b>               | <b>0%</b>                | <b>0%</b>              | <b>\$197.977.447</b>        | <b>100%</b>                   |

## 5 INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO N.º 3892

### 5.1 Información general del convenio

| CONVENIO No 3892 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PLACITAS, MUNICIPIO DE PIVIJAI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |                                                                                                              |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                                                                   |
| <b>NIT.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 800.215.807-2                                                                                                |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO PLACITAS MUNICIPIO DE SANSEBASTIAN DPTO DEL MAGDALENA              |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                | CECIL ALFONZO GONZÁLEZ DÍAZ                                                                                  |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCOMIL DOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOSM/CTE (\$197.225.281). |
| <b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | HASTA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.                                                                               |
| <b>PLAZO FINAL DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                |
| <b>FECHA ACTA DE SUSPENSION DEL CONVENIO:</b>                                                                                                                                                                                                                             | 29 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                      |
| <b>FECHA ACTA REANUDACION 1</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 17 DE ENERO 2024                                                                                             |
| <b>FECHA FINAL VIGENTE CONVENIO</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 4 DE ABRIL DE 2024                                                                                           |

Tabla 10 Información general del convenio solidario N.º 3892 de 2023.

### 5.2 Directorio telefónico actualizado

| OAC            |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| PRESIDENTE JAC | CECIL ALFONZO GONZÁLEZ DÍAZ<br>3117142544 misaeldecruz66@gmail.com |
| INTERVENTORIA  |                                                                    |

|                                          |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA                | <b>GABRIEL ANTONIO COAVAS LOPEZ</b><br>Cel.: 300 7680214 Correo: <a href="mailto:corpingenieria@gmail.com">corpingenieria@gmail.com</a> |
| <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b>        |                                                                                                                                         |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | <b>FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA</b><br>Cel.: 315 7552222 Correo: <a href="mailto:faragon@invias.gov.co">faragon@invias.gov.co</a>       |

Tabla 11 Directorio Convenio Solidario 3892 de 2023.

### 5.3 Descripción de actividades ejecutadas en el mes

En el presente periodo no se realizaron actividades en cuanto a ejecución de obra, por parte de la junta de acción comunal, ya que se encuentran en etapa de revisión de estudios y diseños por parte de la interventoría. Y personal de mano de obra. Otro aspecto importante llevado por esta interventoría se muestra en la siguiente tabla de control de valores discriminados de ejecución del convenio, donde efectivamente se evidencia que el valor ejecutado este periodo fue de \$ 0,00, obteniendo como saldo el total de los recursos asignados para cada una de las actividades (básico de obra, gestión social y ambiental, gastos administrativos) dando para este periodo la suma de \$ 197.225.281.

| DESCRIPCIÓN                              | VALOR DEL CONVENIO    | VALOR EJECUTADO MES | SALDO                 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>BÁSICO DE OBRA</b>                    | \$ 146.058.444        | 0                   | \$ 146.058.444        |
| <b>PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)</b> | \$ 4.381.753          | 0                   | \$ 4.381.753          |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>            | \$ 45.785.084         | 0                   | \$ 45.785.084         |
| <b>RECURSOS PROPIOS</b>                  | \$1.000.000           | 0                   | \$1.000.000           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>\$ 198.225.281</b> | <b>\$ 0,00</b>      | <b>\$ 198.225.281</b> |

Tabla 12 Control de valores ejecutados del Convenio Solidario 3892 de 2023.

#### 5.4 Seguimiento ítems no previstos

En el presente periodo no se tienen ítems no previstos, el convenio se encuentra en la primera etapa de Revisión, complementación y/o ajustes de los estudios y diseños basados en la cartilla de obras menores y estructuras viales vigente del INSTITUTO, por tanto, no se registran valores en la siguiente tabla.

| ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. _____ DE FECHA _____ |                |             |        |          |                |                                                  |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|----------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ITEM DE PAGO                                                      | ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | % INCIDENCIA SOBRE EL VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA | ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA |
| N/A                                                               | N/A            | N/A         | N/A    | N/A      | N/A            | N/A                                              | N/A                               |

Tabla 13 Acta de fijación de ítems no previstos Convenio Solidario 3892 de 2023.

#### 5.5 Estado de avance y acciones a seguir por parte e interventoría

Esta Interventoría ha dado el acompañamiento necesario a la junta de acción comunal para cumplir con cada una de las obligaciones contraídas en el clausulado del convenio y sus especificaciones técnicas.

La metodología de trabajo fue hacerle un desglose de las obligaciones contraídas con la firma del convenio, a modo de tareas, donde se les muestra el estado en que se encuentran, el porcentaje completado, acompañado de las observaciones que interventoría considero relevantes para su cumplimiento.

En la siguiente tabla se muestra un reporte detallado de avance, así como las acciones a seguir para dar cumplimiento a cada una de ellas:

| REPORTE DE ESTADO DEL CONVENIO |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. DETALLES DEL PROYECTO       |                                                                                                 |
| MES                            | A 29 FEBRERO 2024                                                                               |
| CONVENIO SOLIDARIO N°          | 3892 de 2023                                                                                    |
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA      | GABRIEL ANTONIO COAVAS LOPEZ                                                                    |
| PROYECTO                       | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |

| <b>II. PROGRESO DEL PROYECTO</b>           |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| FECHA DE ACTA DE INICIO                    | <b>26 DICIEMBRE DE 2023</b> |
| FECHA LIMITE DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: | <b>4 DE ABRIL DE 2024.</b>  |
| % TIEMPO TRANSCURRIDO:                     | <b>58.00%</b>               |
| PRESUPUESTO GASTADO (%):                   | <b>0%</b>                   |
| PRESUPUESTO REMANENTE (%)                  | <b>100%</b>                 |

**INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                                       | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| CONVENIO SOLIDARIO. CLAUSULA TERCERA. ALCANCE DEL OBJETO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                          | Realizar la revisión e implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.                                                                                                                                                                                                                                       |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                          | Mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras.                                                                                                                                                                                                                         |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                          | Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o de placa huella y/o realizar la construcción de obras de contención en los sectores priorizados, así como todas las gestiones y trámites a efectuarse en los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a toda la normatividad vigente.                       |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                          | Durante el plazo del convenio, el OAC será responsable por la transpirabilidad del sector a intervenir con el acompañamiento de la autoridad de tránsito competente; así mismo deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el sector a intervenir.                                                      |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| CONVENIO SOLIDARIO. CLAUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONVENIO  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                          | El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Convenio es hasta 20 DE ENERO DE 2024 a partir de la fecha de la orden de inicio, que será impartida por la Subdirección de Vías Regionales del INSTITUTO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este, señalados en este documento. |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                          | En esta etapa el OAC, deberá realizar la entrega de los informes requeridos de acuerdo con lo establecido en la especificación particular del proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES", para que se                                                                                                                                 |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

**INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

| Nº | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|    | pueda construir la obra con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|    | <p>Durante esta etapa se debe establecer la dosificación de insumos y previo a la aprobación de la interventoría, ajustar el diseño de mezcla del concreto, de acuerdo con las condiciones propias del sector de ejecución del convenio, así como las cantidades necesarias para cada actividad, de acuerdo con los lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del INSTITUTO. Se deberá realizar la verificación en sitio de las condiciones de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construcción de las actividades descritas en el anexo técnico.</p> <p>En esta revisión, el OAC deberá obtener los datos sobre condiciones locales, características de los materiales, ensayos de laboratorio de suelos y concretos, tránsito, levantamiento topográfico, etc., así como los conceptos de profesionales especializados de acuerdo con las obras que se ejecuten en desarrollo del convenio, para garantizar su estabilidad y calidad.</p> <p>La etapa de revisión tendrá un plazo total de cuarenta y cinco días (45) DÍAS CALENDARIO.</p> <p>Una vez finalice la etapa de revisión, el Organismo de Acción Comunal - OAC presentará un plan de compras de necesidades de bienes y servicios con los respectivos costos, cantidades de ejecución, cronograma y programa de inversión</p> |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

### INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| Nº                                                             | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                                | acorde a los resultados arrojados de esta etapa, el cual debe ser revisado, aprobado y de seguimiento continuo por parte de la interventoría, así como validado por un comité operativo que será conformado para tal fin, funciones que se describen en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                                | <p>ETAPA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO – El Organismo de Acción Comunal - OAC se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo contractual establecido, utilizando para ello los frentes de intervención necesarios para atender el alcance del convenio EN CASO DE QUE APLIQUE, como mínimo 1 (UN) frente de trabajo.</p> <p>Desde la orden de inicio del convenio, el OAC bajo la supervisión de la Interventoría y con el previo cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, sociales y prediales, realizará el desarrollo de las obras.</p> <p>Así mismo, mensualmente se verificará lo ejecutado y/o porcentaje de avance por cada actividad en el periodo y los compromisos pactados para el mes siguiente, el cual debe estar acorde y/o actualizado con el programa de inversión. Dicho procedimiento se realizará hasta la liquidación del convenio.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO. El plazo de ejecución del presente Convenio Solidario, podrá ser prorrogado y/o modificado de mutuo acuerdo entre las partes a través del otrosí correspondiente.</p> |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| <b>CONVENIO SOLIDARIO. CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONVENIO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

**INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

| Nº | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|    | El valor del Convenio es por la suma de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCOMIL DOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOSM/CTE (\$197.225.281). MONEDA CORRIENTE, suma que se discrimina de la siguiente manera:<br>I. El INSTITUTO realizará un aporte en dinero correspondiente a CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCOMIL DOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOSM/CTE (\$197.225.281) MONEDA CORRIENTE |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|    | El OAC realizará un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000,00) MONEDA CORRIENTE.                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|    | El valor del presente convenio incluye los costos y gastos entre estos los costos directos, los costos administrativos y el Subsidio al dignatario representante legal para transportes de que trata el literal c). del Artículo 38 de la Ley 2166 del 2021.                                                                                                                                                          |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|    | El valor del presente convenio se obtuvo luego de realizar el análisis del sector y estudio de mercado contemplado en el Anexo No. 2; para lo cual se indica que es un presupuesto de referencia que será validado y aprobado por la interventoría una vez se finalice la etapa de revisión.                                                                                                                          |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|    | Dentro de los gastos administrativos se incluyen los gastos relacionados con el pago de los honorarios de los profesionales que contrate el Organismo de Acción Comunal.                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

### INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| Nº                                                             | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION           | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION                             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E      | A | P | C |                          |                                                                                                     |                                                                                               |                                                    |
|                                                                | EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023, cuando el OAC cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Dicho giro estará sujetos a la disponibilidad del PAC.                                                                                                               |        |   |   |   |                          |                                                                                                     |                                                                                               |                                                    |
|                                                                | Para el giro de los recursos el OAC deberá presentar al INSTITUTO certificación bancaria con indicación expresa de ser cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, que genera rendimientos financieros, y sin posibilidad de sobregiro, en la que se podrá disponer de los recursos de manera electrónica y/o cheque y que requiere para el pago la autorización del representante legal del OAC, del interventor contratado por EL INSTITUTO.    |        |   |   |   |                          |                                                                                                     |                                                                                               |                                                    |
|                                                                | Mientras El INSTITUTO cumple con los requisitos de selección de la Interventoría, el director territorial Magdalena tendrá la obligación de abrir la cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, más no la facultad de autorización de giros. Una vez seleccionado el interventor, la cuenta será manejada por el representante legal del OAC, de la Interventoría contratado por EL INSTITUTO y por el Supervisor del Contrato de Interventoría. |        |   |   |   |                          |                                                                                                     |                                                                                               |                                                    |
| <b>CONVENIO SOLIDARIO. CLAUSULA OCTAVA. MANEJO DE RECURSOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |   |   |                          |                                                                                                     |                                                                                               |                                                    |
| 1.                                                             | El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura de una cuenta que genere rendimientos financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E      |   |   |   | 50%                      | El presidente de la OAC realizó la apertura de la cuenta bancaria, con las condiciones solicitadas: | Se le solicito a la OAC entregar el plan de                                                   | <b><u>Pendiente:</u></b><br><b><u>Entregar</u></b> |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |   |   |                          |                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION                                 | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E      | A | P | C |                          |                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto contratado y las transferencias electrónicas y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados, la firma del representante legal del OAC, y del interventor y/o supervisor del INSTITUTO, y debe tener los respectivos soportes que justifiquen el desembolso. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el giro o desembolso podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará por que todo débito de la cuenta corresponda a gastos del convenio y que estén de acuerdo con el plan de inversión aprobado por el Interventor y/o supervisor. |        |   |   |   |                          | <div>- Genere Rendimientos financieros.</div> <div>- Firmas Conjuntas, rep. Legal OAC e Interventor y/o Supervisor.</div> | inversión para aprobación por parte del interventor y/o supervisor.                           | <div><u>Certificación Bancaria de apertura de cuenta OAC a Interventoría.</u></div> <div><u>Pendiente: Plan de Inversión elaborado por OAC para posterior aprobación por Interventoría.</u></div> |
| 2.                                    | El OAC mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra clase de dinero que maneje o administre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |   |   | C | 100%                     |                                                                                                                           |                                                                                               | <div><u>Pendiente: Entregar Certificación Bancaria de apertura de cuenta OAC a Interventoría.</u></div>                                                                                           |
| 3.                                    | Los recursos del presente Convenio NO podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en este Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por el OAC en la forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio de las acciones legales a que haya lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E      |   |   |   |                          | En el presente periodo no se realizaron pagos.                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |   |   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO |   |   |   | % A VANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION                                                                                                                                                                                                                    | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E      | A | P | C |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                        |
| 4.                                    | De conformidad con lo previsto en el párrafo del Artículo 60 de la Ley 2166 del 2021 el OAC deberá llevar registro contable en rubro especial del manejo de los recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E      |   |   |   |                           | Se solicito a los contadores de OAC, que los recursos del Convenios tendrán una connotación de rubro especial, por tanto, la contabilidad de estos recursos se realizará de forma independiente, Interventoría recomendó el uso de un Software contable gratuito.                                            |                                                                                               |                        |
| 5.                                    | EL INSTITUTO en cualquier momento podrá solicitar al OAC los estados de cuenta, así como la información sobre la destinación de los recursos entregados y podrá pedir al OAC su restitución inmediata, si su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente Convenio ni al objeto de este.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   | P |   |                           | Se le solicito a las OAC que la contabilidad de los recursos del Convenios se maneja de forma independiente, se les recomendó el uso de un software gratuito para entidades sin ánimo de lucro, para tener la información en tiempo real para cualquier solicitud que realice ya sea INVIAS o INTERVENTORIA. |                                                                                               |                        |
| 6.                                    | Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 28 de diciembre del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique El INSTITUTO; la copia de la consignación debe ser remitida al INSTITUTO indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado al OAC, el número, año del convenio y el nombre del OAC. Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta obligación. |        |   | P |   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 7.                                    | De la respectiva cuenta conjunta no se podrá hacer retiros en efectivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |   | C | 100%                     |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 8.                                    | Los pagos a proveedores, contratistas y mano de obra no calificada no bancarizada deberán realizarse con pago en cheque o por ventanilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |   | P |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 9.                                    | Permitir la conciliación de los movimientos realizados en la cuenta bancaria con periodicidad mensual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E      |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 10.                                   | Si al momento de liquidarse el convenio se presentan excedentes de recursos en la cuenta, el OAC, consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto disponga EL INSTITUTO, informando el número y año del convenio, el nombre del OAC y el concepto de la consignación, especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. Es responsabilidad del Interventor y/o Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta obligación. |        |   | P |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 11.                                   | En los casos de caducidad del convenio o terminación unilateral o anticipada del mismo, el OAC reintegrara al INSTITUTO el saldo existente en la cuenta y sus rendimientos, de aquellos aportes en dinero realizados por El INSTITUTO, si a ellos hubo lugar, en la forma indicada por EL INSTITUTO, una vez esté el acto administrativo que así lo declare, debidamente ejecutoriado.                                                                                         |        |   |   |   | N/A                      | N/A                                                                                       | N/A                                                                                           | N/A                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |   |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nº                                                                                                 | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION                                                                                                                                                                                        | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E      | A | P | C |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                             |
|                                                                                                    | convenio, el nombre del OAC, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |   |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                             |
| CONVENIO SOLIDARIO. CLÀSULA NOVENA. FORMA DE USO Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA OAC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |   |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                             |
| 1.                                                                                                 | Para hacer uso de los recursos los pagos deben tener como mínimo los siguientes documentos soporte: <ul style="list-style-type: none"><li>- Cuenta de Cobro y/o Factura Emitida por el tercero que realiza el cobro.</li><li>- Certificación Bancaria a nombre del tercero que realiza el cobro.</li><li>- Soporte de pago de seguridad social del prestador del bien o servicios que realiza el cobro.</li><li>- Informe parciales o totales de ejecución de las actividades realizadas por el prestador del bien o servicio.</li></ul> | E      |   |   |   |                          | En la socialización inicial, en los aspectos administrativos se le informó sobre el uso de los recursos, que estos su vez están condicionados a tener soportes y las decisiones de selección y pago por servicios deberán quedar registradas en actas en los comités operativos. |                                                                                               | Acta Socialización Inicial. |
| CONVENIO SOLIDARIO. CLÀSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |   |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                             |
| 1.                                                                                                 | Mantener los requisitos de idoneidad, existencia y personería jurídica durante el plazo de duración del convenio solidario, por lo que, los OAC no podrán disolverse, cancelarse o liquidarse en este periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |   |   | C | 100%                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                             |
| 2.                                                                                                 | Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que hacen parte integral del presente Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E      |   |   |   | 0%                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                             |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |   |   |   |                           |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO |   |   |   | % A VANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E      | A | P | C |                           |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 3.                                    | Presentar en el momento de la firma del acta de inicio los soportes que demuestren la vinculación de personal que hagan parte de la comunidad a intervenir, el cual debe contar con la aprobación del supervisor y/o interventor                                                                                                                                  | E      |   |   |   | 0%                        |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 4.                                    | Realizar los aportes en especie que estén a su cargo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E      |   |   |   | 0%                        |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 5.                                    | Apropiar los recursos para la destinación prevista en el presente convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |   |   |   |                           |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 6.                                    | Desarrollar el objeto del Convenio en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Estudios y Documentos soporte de la contratación.                                                                                                                                                                                                  |        |   |   |   |                           |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 7.                                    | Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Estudios y Documentos soporte de la contratación.                                                                                                                                                                                                                                   |        |   |   |   |                           |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 8.                                    | Dar a conocer al INSTITUTO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Convenio o sobre sus obligaciones.                                                                                                                                                                                                     |        |   |   |   |                           |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 9.                                    | Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por EL INSTITUTO Estatal competente.                                                                                                                                                                                                                              |        |   |   |   |                           |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 10.                                   | Contratar la mano de obra calificada y no calificada, así como cualquier otro servicio que se requiera para la ejecución del convenio con los habitantes de la comunidad beneficiada. Entendida esta como los habitantes del barrio o vereda a la que pertenece el OAC, acreditando a través de soportes documentales dicha circunstancia ante el Interventor y/o |        |   |   |   |                           |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                       | Supervisor del INSTITUTO. Lo anterior en cumplimiento del Artículo 95 de la Ley 2166 del 2021.<br>Excepcionalmente, los organismos que acrediten la imposibilidad de dar cumplimiento a esta obligación, en los casos que exista insuficiencia o inexistencia de la totalidad del personal, podrán contratar con personas que no cumplan estas condiciones, previa autorización del INSTITUTO.<br>La imposibilidad del cumplimiento de la obligación establecida deberá justificarse y soportarse por parte del representante legal y aprobado por el supervisor y/o interventor. |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 11.                                   | Reportar a la Interventoría y/o supervisor el personal vinculado al inicio del convenio o los cambios en el personal vinculado para la ejecución del mismo, remitiendo los soportes que lo acrediten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 12.                                   | Hacer uso de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, los manuales del Instituto Nacional de Vías y normatividad vigente aplicable para el desarrollo de las obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 13.                                   | En los procesos constructivos cumplir con las especificaciones técnicas y con la realización de los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS vigentes y aplicables para tal efecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 14.                                   | Si durante la ejecución del convenio, se presente renuncia por caso fortuito o fuerza mayor, y no sea posible vincular a nuevo personal de la comunidad que cuente con las mismas características, se podrá remplazar con personas que no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                       | hagan parte de la comunidad. Lo anterior deberá estar debidamente justificado, soportado y avalado por el supervisor y/o interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 15.                                   | Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de intención. Durante la ejecución del Convenio, deberán observarse las leyes y los reglamentos relativos a la materia.                                                                                                                                                                                   |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 16.                                   | Informar al INSTITUTO cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el convenio.                                                                                                                                                                                                                                    |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 17.                                   | Comunicarle al INSTITUTO las circunstancias de cualquier tipo o índole que puedan afectar la ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 18.                                   | Durante la ejecución del convenio deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 19.                                   | Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 20.                                   | Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de                                                                                                                                                              |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                       | cualquiera de los directivos, representantes legales, asociados o integrantes de la OAC.                                                                                                                                                                                                                                         |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 21.                                   | Presentar un informe detallado de manera semanal y mensual, respecto de las labores realizadas hasta ese momento, incluyendo aspectos financieros, técnicos y administrativos, así como otros que solicite por cualquier medio escrito físico o digital avalados por el Interventor del Convenio cuando EL INSTITUTO lo requiera |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 22.                                   | Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor del convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o separadamente.                                                                                                                                      |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 23.                                   | Llevar la contabilidad en libro separado o rubro especial y el seguimiento detallado de la ejecución del convenio, y permitir su revisión y observación por parte del Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO.                                                                                                                  |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 24.                                   | Recibir el apoyo técnico, administrativo y financiero que brinde EL INSTITUTO, y aplicarlo en la ejecución del objeto y el alcance del Convenio.                                                                                                                                                                                 |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 25.                                   | Contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio.                                                                                                                                                                    |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 26.                                   | Realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo prestador de un bien o servicio, o tercero vinculado a la ejecución del convenio, no se encuentre relacionado o provenga, de actividades ilícitas; particularmente, de lavado de                                                                                  |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

**INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

| Nº  | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|     | activos o financiación del terrorismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 27. | Para el giro de los recursos el OAC deberá presentar al Interventor contratado por el INSTITUTO, posterior a la aprobación en la PLATAFORMA SECOP II, certificación bancaria, con la siguiente información: Cuenta Corriente o de ahorros, con indicación expresa de ser cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, que genera rendimientos financieros, y sin posibilidad de sobregiro, en la que se podrá disponer de los recursos de manera electrónica y/o cheque y que requiere para el pago la autorización del representante legal del OAC, del interventor contratado por EL INSTITUTO y del Supervisor del Contrato de Interventoría. Mientras El INSTITUTO cumple con los requisitos de selección de la Interventoría, el director territorial tendrá la obligación de abrir la cuenta de manejo conjunto a nombre del convenio, más no la facultad de autorización de giros. Una vez seleccionado el interventor, la cuenta será manejada por el representante legal del OAC, de la Interventoría contratado por EL INSTITUTO y por el Supervisor del Contrato de Interventoría. |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 28. | Realizar la entrega de un informe final de ejecución de las obras avalado por la interventoría, en el cual se indique la debida terminación de las obras objeto del convenio y el cumplimiento de todas las obligaciones del mismo; soportado con: a). Comprobante de reintegro al Tesoro Nacional, de los recursos no ejecutados, de existir estos y de los rendimientos financieros. b). Informe de cierre financiero del proyecto, al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                                                                     | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO |   |   |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E      | A | P | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                                                                        | nivel de detalle del presupuesto asignado por INVIAS. c). Constancia de cancelación de la cuenta o instrumento financiero, constituido para administrar los recursos del convenio solidario. Dicho informe con los soportes indicados debe radicarse en el INSTITUTO - Subdirección de Vías Regionales y Subdirección Financiera, dentro de los noventa (90) días siguientes a la finalización del plazo de ejecución del respectivo convenio.                                                                                                 |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 29.                                                                                    | Contar con profesional en Ingeniería civil o de Transporte y Vías, para lo cual, en la ejecución del contrato, se deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente.                                                                                                                                               |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| CONVENIO SOLIDARIO. CLAÚSULA DECIMA TERCERA. COMITÉ TÈCNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 1.                                                                                     | COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL. Para el control del objeto del Convenio, se conformará el Comité de Seguimiento Contractual integrado por: i). El representante legal del OAC, o quien este designe. ii). El Interventor del Convenio contratado por el INSTITUTO. iii). El supervisor del contrato de interventoría designado por EL INSTITUTO y iv). El Gestor Técnico del Instituto, quienes verificarán el cumplimiento de la inversión y demás actividades del presente Convenio. El Comité se reunirá de manera alterna en la |        |   |   |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |

| INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |                           |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nº                                    | TAREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTADO       |   |                           |   | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION | ALERTAS, INCONVENIENTES O SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | FUENTE DE VERIFICACION |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E            | A | P                         | C |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                       | Dirección Territorial respectiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |                           |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| 2.                                    | COMITÉ OPERATIVO. Para el adecuado desarrollo de la ejecución de las obras, se conformarán comités operativos definidos como el espacio de concertación participativa, donde se toman todas las decisiones del convenio relacionadas con su ejecución técnica y financiera; también en este espacio se presentan o proponen los ajustes o cambios técnicos que se consideren necesarios para optimizar el uso de los recursos. El comité también vigila el cumplimiento de la entrega de los aportes de cada uno de los entes cofinancia dores, garantizando que la comunidad beneficiada participe activamente en la ejecución de los proyectos y en la construcción del desarrollo de su territorio. |              |   |                           | C | 100%                     |                                                                                           |                                                                                               |                        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |                           |   |                          |                                                                                           |                                                                                               |                        |
| E = EN PROCESO                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A = ATRASADO |   | P = PENDIENTE POR INICIAR |   | C = COMPLETADO           |                                                                                           |                                                                                               |                        |

## 6 EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO N° 3892

### 6.1 Resumen Mensual Estado General del Proyecto. F-CCPT

El formato de Resumen Mensual Estado General del Proyecto, que se anexa al presente informe, se relaciona en documento anexo en virtud del ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en el manual de interventoría vigente.

### 6.2 Informe Semanal. F-CCPT

El Interventor con el presente informe adjunta los originales de los informes semanales de interventoría gestionados en el mes de **FEBRERO 2024** para el **convenio solidario N° 3892 de 2023**, Con este informe semanal se realizó el seguimiento periódico por parte de Interventoría del cumplimiento de la ejecución del **convenio solidario N° 3892 de 2023**.

Para este periodo se entregan los siguientes informes semanales:

| Informe Semanal                                            | Fecha              |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Informe Semanal N° <b>1</b> del convenio solidario N° 3892 | FEBRERO 8 de 2024  |
| Informe Semanal N° <b>2</b> del convenio solidario N° 3892 | FEBRERO 15 de 2024 |
| Informe Semanal N° <b>3</b> del convenio solidario N° 3892 | FEBRERO 22 de 2024 |
| Informe Semanal N° <b>4</b> del convenio solidario N° 3892 | FEBRERO 29 de 2024 |

### 6.3 Maquinaria y Equipo.

En el presente periodo no se tienen maquinarias y equipos dispuesto en el sitio de las obras del **convenio solidario N° 3892 de 2023**, sin embargo, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

### 6.4 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social.

En este periodo la JAC no tuvo personal dispuesto requerido en las especificaciones técnicas del programa de caminos comunitarios para la paz total, la JAC ha estado realizando las

convocatorias para la obtener las hojas de vida del personal de apoyo tanto para el residente de obras, contador y maestro de obra, quien acompañara permanentemente la JAC, en el desarrollo del convenio.

#### **6.5 Informe Financiero y Presupuestal.**

Se lleva el control financiero y presupuestal con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, de momento las JAC **NO** ha recibido el 100% del desembolso del aporte, por este motivo no se ha realizado movimientos financieros.

#### **6.6 Resumen Ensayo de Laboratorio. F-CCPT**

En el presente periodo no se tienen ensayos de laboratorios realizados en el desarrollo del **convenio solidario N° 3892 de 2023.**

#### **6.7 Seguimiento al Plan de Calidad. MEPI-MN-1IN-15-FR-14**

Dentro de los requerimientos a las juntas de acción comunal no se encuentra la exigencia de aportar un Plan de Calidad para así realizar seguimiento y verificación de su cumplimiento mensual, solo se llevará el control de calidad con el resumen de ensayos.

## 6.8 Otros documentos seguimiento mensual

### 6.8.1 Informe de programa anual de caja – PAC

| <b>INFORME DE PROGRAMA ANUAL DE CAJA</b><br><b>A CORTE 29 FEBRERO 2024</b>                                                                                           |                                    |                          |                        |                             |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>RUBRO</b>                                                                                                                                                         | <b>PAC<br/>PROGRAMADO<br/>2023</b> | <b>PAC<br/>EJECUTADO</b> | <b>%<br/>EJECUCIÓN</b> | <b>PAC NO<br/>UTILIZADO</b> | <b>% PAC NO<br/>EJECUTADO</b> |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS<br>– VÍA TERCIARIA MEJORADA -<br>MEJORAMIENTO,<br>MANTENIMIENTO<br>Y REHABILITACIÓN DE<br>CAMINOS COMUNITARIOS DE<br>LA PAZ TOTAL. NACIONAL | \$ 197.225.281                     | \$ 0,00                  | 0%                     | \$ 197.225.281              | 100%                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                         | <b>\$ 197.225.281</b>              | <b>0%</b>                | <b>0%</b>              | <b>\$ 197.225.281</b>       | <b>100%</b>                   |

## 7 Información contrato de interventoría

### 7.1 Información general del contrato

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4579 DE 2023                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |                                                                                                        |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                                                                                                                                                                                 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                                                             |
| <b>NIT.:</b>                                                                                                                                                                                                                        | 800.215.807-2                                                                                          |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                                                                                                 | CORPORACION DE IGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.                                                             |
| <b>NIT:</b>                                                                                                                                                                                                                         | 900.155.280-6                                                                                          |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                                                                                          | TULIO ANTONIO MAURY QUIROZ                                                                             |
| <b>C.C.:</b>                                                                                                                                                                                                                        | 1.102.866.787                                                                                          |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                                                                                                                                                                                                               | \$63.036.090                                                                                           |
| <b>VALOR ADICION N°1:</b>                                                                                                                                                                                                           | \$17.176.455                                                                                           |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                     | OCHENTA MILLONES DOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$80.212.545) MONEDA CORRIENTE. |
| <b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                  | HASTA 14 DE DICIEMBRE DE 2023.                                                                         |
| <b>PLAZO FINAL DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                    | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                          |
| <b>FECHA SUSPENSION N°1</b>                                                                                                                                                                                                         | 29 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                |
| <b>FECHA REANUDACION N°1</b>                                                                                                                                                                                                        | 17 DE FEBRERO DE 2024                                                                                  |
| <b>FECHA VIGENTE DE FINALIZACION</b>                                                                                                                                                                                                | 4 DE ABRIL DE 2024                                                                                     |

Tabla 18 Información general del convenio solidario N.º 4579 de 2023.

### 7.2 Directorio telefónico actualizado

| INTERVENTORIA             |                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA | <b>GABRIEL ANTONIO COAVAS LOPEZ</b><br>Cel.: 300 7680214 Correo: <a href="mailto:corpingenieria@gmail.com">corpingenieria@gmail.com</a> |

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                     |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERVISOR DEL<br>CONTRATO DE<br>INTERVENTORIA | <b>FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA</b><br>Cel.: 315 7552222 Correo: <a href="mailto:faragon@invias.gov.co">faragon@invias.gov.co</a> |

Tabla 19 Directorio Convenio Solidario 4579 de 2023.

### 7.3 Descripción de actividades ejecutadas en el mes

En el presente periodo desde la interventoría se realizaron las siguientes actividades:

- Acompañamiento en la convocatoria: se brindó apoyo durante el proceso de convocatoria para la selección del Residente de Obra, Contador y Maestro de Obra. Lo que implicó la revisión de documentos, asesoramiento en el proceso de selección, entre otros.
- Acompañamiento a otros roles: se proporcionó instrucción y orientación a otros roles dentro de las JAC, como el representante de la veeduría y los dignatarios. Se les recomendó incluir sesiones de capacitación específicas o reuniones individuales para abordar sus necesidades y preguntas.

### 7.4 Informe del Programa Anual de Caja - PAC.

| <b>INFORME DE PROGRAMA ANUAL DE CAJA</b><br><b>A CORTE 29 ENERO 2024</b> |                           |                    |                |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| RUBRO                                                                    | PAC<br>PROGRAMADO<br>2023 | PAC<br>EJECUTADO   | %<br>EJECUCIÓN | PAC NO<br>UTILIZADO | % PAC NO<br>EJECUTADO |
| INTERVENTORIA TECNICA,<br>ADMINISTRATIVA Y<br>FINANCIERA                 | \$80.212.545              | \$ 1.186.031       | 1.4%           | \$ 80.212.545       | 98.6%                 |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>\$80.212.545</b>       | <b>\$1.186.031</b> | <b>1.4%</b>    | <b>\$79.026.514</b> | <b>98.6%</b>          |

## **8 EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

### **8.1 Control diario del personal de Interventoría.**

En este periodo la interventoría realizó seguimiento a los estudios y diseños de los convenios solidarios a cargo, especificaciones técnicas del programa de caminos comunitarios para la paz total, se anexa el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7.

### **8.2 Información financiera Contrato de Interventoría.**

Se anexa el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9. En el cual el Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría llevaron el control financiero y presupuestal indicando las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato.

### **8.3 Revisión y verificación de pago de aportes legales (Parafiscales) y seguridad social.**

Se anexa el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13. En el cual el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoría verifican el pago de los aportes legales y seguridad social efectuadas por el Interventor en desarrollo del contrato, según la normatividad vigente.

### **8.4 Seguimiento a las garantías contractuales.**

Se anexa el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16. En el cual el Interventor y el Supervisor del contrato de Interventoría realizan el seguimiento a las garantías del contrato y verifican la aprobación de estas por parte de la Entidad.

## **9 Conclusiones y recomendaciones:**

### **9.1 Estado del convenio y de interventoría:**

Tras una evaluación detallada, se ha observado un progreso general en la ejecución del convenio.

Sin embargo, dada la falta de experiencia del contratista, se han identificado deficiencias en la gestión de las obras. Es fundamental abordar estas deficiencias para garantizar el éxito del proyecto.

## **9.2 Recomendaciones para los Contratista de obra:**

Se insta a los contratistas a abordar de inmediato las deficiencias identificadas. Dado su nivel de experiencia limitado en contratación, se sugiere proporcionar un acompañamiento y orientación intensivos. Es esencial que desarrollen los planes de inversión y cronogramas, con plazos claros y medidas concretas, para corregir las deficiencias y garantizar la calidad y el cumplimiento del contrato.

## **9.3 Acciones de la interventoría:**

La interventoría asume la responsabilidad de supervisar de cerca la implementación de las recomendaciones por parte de las juntas de acciones comunales. Se realizarán seguimientos periódicos y se tomarán medidas correctivas cuando sea necesario. Se establecerá una comunicación fluida y constante entre la interventoría y las juntas de acciones comunales para resolver cualquier dificultad que pueda surgir durante la ejecución del contrato.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO

MEP/MI-IN-15-FR-2

VERSION

1

PÁGINA

FECHA

29/02/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

PERIODO MES:

FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.:

3892-2023

PLAZO INICIAL:

31/12/2023

FECHA DE INICIO:

29/12/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

29/12/2023

FECHA DE REANUDACIÓN:

17/01/2024

FECHA DE VENCIMIENTO:

30/09/2024

PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) :

197.225.281,00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

ANTICIPO CONCEDIDO:

ANTICIPO AMORTIZADO:

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PLACITAS, MUNICIPIO DE PIVIJAL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA:

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PLACITAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

4578-2023

INTERVENTOR:

CORPORACIÓN DE INGENIERÍA DEL CARIBE S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Fabian Ernesto Arango Pineda

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD                  | UNIDAD         | CANTIDAD |     |
|----------------------------|----------------|----------|-----|
| Pavimentación              | Construcción   | Ml       | 120 |
|                            | Mejoramiento   |          |     |
|                            | Rehabilitación |          |     |
| Estructuras                | Túneles        |          |     |
|                            | Puentes        |          |     |
|                            | Pontones       |          |     |
| Mantenimiento              |                |          |     |
| Otros (Especificar cuáles) | BOX-CULVERT    | UND      | 1   |
|                            | ALCANTARILLA   | UND      | 2   |

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD           | UNIDAD         | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---------------------|----------------|--------------|--------------------|
| Pavimentación       | Construcción   |              |                    |
|                     | Mejoramiento   |              |                    |
|                     | Rehabilitación |              |                    |
| Estructuras         | Túneles        |              |                    |
|                     | Puentes        |              |                    |
|                     | Pontones       |              |                    |
| Mantenimiento       |                |              |                    |
| Otros (Especificar) | BOX-CULVERT    |              |                    |
|                     | ALCANTARILLA   |              |                    |

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

|                                                                        | BÁSICO            | IVA | TOTAL             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| OBRAS                                                                  | \$ 185.343.528,00 |     | \$ 185.343.528,00 |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES                   | \$ 1.000.000,00   |     | \$ 1.000.000,00   |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN |                   |     |                   |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                     | \$ 6.500.000,00   |     | \$ 6.500.000,00   |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD                  | \$ 4.381.753,00   |     | \$ 4.381.753,00   |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                               |                   |     | \$ 197.225.281,00 |

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

|                                                                        | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----------|
| OBRAS                                                                  |        |     |       |           |
| AJUSTES                                                                |        |     |       |           |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES                            |        |     |       |           |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN |        |     |       |           |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                     |        |     |       |           |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)                                            |        |     |       |           |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)                                               |        |     |       |           |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)                                              |        |     |       |           |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)                                    |        |     |       |           |
| VALOR EJECUTADO                                                        |        |     |       |           |

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):

\$ 197.225.281,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Gabriel Coavas


Nombre GABRIEL COAVAS LOPEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 22202-399104 COR

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



## PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

SEMANA No.: 1 del 2-feb al 8-feb Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

**GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

ACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pijávil del departamento del Magdalena, en el corregimiento La Avianca, el cual se encuentra ubicado a 22 kilómetros de la cabecera municipal, la vía 86001 (Fundación – Pijávil) sector Salaminita; teniendo como punto de referencia inicial la salida del corregimiento, en las coordenadas 10°18'02"N 74°21'02"W ; conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la oficina del INVIAS.El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.Las obras que se van a ejecutar

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)  
(Indicar valores en pesos)

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INDICADOR I/C

|            |  |
|------------|--|
| En el mes: |  |
| Acumulado: |  |

|                        |          |               |
|------------------------|----------|---------------|
| <b>INTERVENTORÍA</b>   |          |               |
| TOTAL INVERSIÓN        | \$ ..... | 79.026.514,00 |
| PROGRAMADA:            |          | 100%          |
| TOTAL INVERSIÓN        | \$ ..... | %             |
| EJECUTADA:             |          |               |
| INVERSIÓN PROGRAMADA   | \$ ..... | %             |
| EN LA SEMANA           |          |               |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN | \$ ..... | %             |
| LA SEMANA              |          |               |

|                                      |    |    |
|--------------------------------------|----|----|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|                                      |    | X  |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: .....

PERIODO FACTURADO: .....

VALOR FACTURA: \$ ..... - .....

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

| ANTICIPOS     |  |
|---------------|--|
| Otorgado \$   |  |
| Amortizado \$ |  |
| Saldo \$      |  |

### III. AVANCE FÍSICO

Avance o Atraso Físico %

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base |        |          |          | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada |               |                    |                    |                      |       |   |
|-------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n)                                 | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños                        |        |          |          |                                              | Prog          |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |                                              | Ejec          |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |                                              | Prog          |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |                                              | Ejec          |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |                                              | Prog          |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |                                              | Ejec          |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |                                              | Prog          |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |                                              | Ejec          |                    |                    |                      |       |   |

\* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

#### IV. GESTIÓN AMBIENTAL

## FUENTES DE MATERIALES

|                     |    |    |
|---------------------|----|----|
| PERMISO MINERO:     | SI | NO |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

PERMISO MINERO: SI NO  
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

**OBSERVACIONES:** El contratista se encuentra en proceso de cotizaciones y evaluación de fuentes de materiales (canteras) cercanas a la ejecución del proyecto, ajustes de diseños y recopilación de hojas de vida para la selección del personal técnico.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

|                           |    |    |     |
|---------------------------|----|----|-----|
| LICENCIA AMBIENTAL:       | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS:       | SI | NO | N/A |
| OCCUPACIÓN DE CAUCES:     | SI | NO | N/A |
| VERTIENTOS:               | SI | NO | N/A |
| EMISIONES:                | SI | NO | N/A |
| OTROS (Especificar cual)  | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES:** El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesarios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: EN PROCESO DE ELABORACIÓN

|                |  |
|----------------|--|
| OBSERVACIONES: |  |
|----------------|--|

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:** Este ítem del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

|                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                        |  |
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                        |  |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....                                                                                                                                                                                                |  | OBSERVACIONES: n/a                                                                                                                     |  |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: ..... 0 .....                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                        |  |
| AVALUOS APROBADOS: ..... 0 .....                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                        |  |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: ..... 0 .....                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                        |  |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                        |  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                        |  |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                        |  |
| A la fecha del presente informe, no se han realizado o ejecutado labores de obra en campo por parte del contratista de obra.                                                                                                            |  |                                                                                                                                        |  |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                        |  |
| 1. aprobación verificación por parte de la interventoría de las hojas de vidas postuladas en el proceso de recepción                                                                                                                    |  |                                                                                                                                        |  |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                        |  |
| El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría. |  |                                                                                                                                        |  |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                        |  |
| <div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                                                                                                                                                           |  | <div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |  | <div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                                                          |  |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                       |  |                                                                                                                                        |  |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                                                                              |  |
| ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA:<br>1. EN ESTUDIO Y APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y HOJAS DE VIDA DE LA MANO DE OBRA.                                                                     |  | FIRMA <div>Gabriel Coavas</div> <div>NOMBRE: GABRIEL ANTONIO COAVAS LOPEZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 22202-399104 COR</div> |  |
| Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                               |  |                                                                                                                                        |  |




|                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                         |  |
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                         |  |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....                                                                                                                                                                                                |  | OBSERVACIONES: n/a                                                                                                                      |  |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: ..... 0 .....                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| AVALUOS APROBADOS: ..... 0 .....                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                         |  |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: ..... 0 .....                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                         |  |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                         |  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                         |  |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                         |  |
| A la fecha del presente informe, no se han realizado o ejecutado labores de obra en campo por parte del contratista de obra.                                                                                                            |  |                                                                                                                                         |  |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                         |  |
| 1. aprobación verificación por parte de la interventoría de las hojas de vidas postuladas en el proceso de recepción                                                                                                                    |  |                                                                                                                                         |  |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                         |  |
| El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría. |  |                                                                                                                                         |  |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                         |  |
| <div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                                                                                                                                                           |  | <div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |  | <div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                                                           |  |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                       |  |                                                                                                                                         |  |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                                                                               |  |
| ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA:<br>1. Estudios para aprobación de estudios y diseños por parte de la interventoría y personal de mano de obra.                                                                            |  | FIRMA: <div>Gabriel Coavas</div> <div>NOMBRE: GABRIEL ANTONIO COAVAS LOPEZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 22202-399104 COR</div> |  |
| Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                               |  |                                                                                                                                         |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                              |  |
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                              |  |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | OBSERVACIONES: n/a                                                                           |  |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: ..... 0 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                              |  |
| AVALUOS APROBADOS: ..... 0 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                              |  |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: ..... 0 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                              |  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                              |  |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                              |  |
| A la fecha del presente informe, no se han realizado o ejecutado labores de obra en campo por parte del contratista de obra.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                              |  |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  |
| 1. aprobación verificación por parte de la interventoría de las hojas de vidas postuladas en el proceso de recepción                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                              |  |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                              |  |
| El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.                                                                                                                                                    |  |                                                                                              |  |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                              |  |
| <div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                |  |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                     |  | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                                                    |  |
| ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA:<br>1. Solicitar al contratista de obra toda la documentación que se le a solicitado las semanas anteriores estudios y diseños, hojas de de vida del los obreros a trabajar y cotizaciones de materiales de construcción.<br>2. Estudios por parte de la interventoría para aprobación de estudios y diseños por parate de la interventoría . |  | FIRMA<br>NOMBRE: GABRIEL ANTONIO COAVAS LOPEZ<br>Matrícula Profesional No.: 22202-399104 COR |  |
| Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                              |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0                                                                                                                                                                                                                                       |  | VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                     |  |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:                                                                                                                                                                                                                                  |  | OBSERVACIONES: n/a                                                                                                                      |  |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS:                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                         |  |
| AVALUOS APROBADOS: 0                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                         |  |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: 0                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                         |  |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                         |  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                         |  |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                         |  |
| A la fecha del presente informe, no se han realizado o ejecutado labores de obra en campo por parte del contratista de obra.                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                         |  |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                         |  |
| 1. aprobación verificación por parte de la interventoría de las hojas de vidas postuladas en el proceso de recepción                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                         |  |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                         |  |
| El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.                             |  |                                                                                                                                         |  |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                         |  |
| <div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                                                                                                                                                                                       |  | <div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                                                           |  |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                         |  |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                              |  | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                                                                                               |  |
| ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA:<br>1. Solicitar al contratista de obra toda la documentación que se le a solicitado las semanas anteriores estudios y diseños, hojas de vida del los obreros a trabajar y cotizaciones de materiales de construcción. |  | FIRMA: <div>Gabriel Coavas</div> <div>NOMBRE: GABRIEL ANTONIO COAVAS LOPEZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 22202-399104 COR</div> |  |
| Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                           |  |                                                                                                                                         |  |



|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| FECHA | 29/02/2024<br>(Día / Mes / Año) |
|-------|---------------------------------|

## PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

SEMANA No.: 4 del 23-feb al 29-feb Último Informe Semanal SI <sup>7</sup>  
(Numeración consecutiva)

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

ACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pijvíj del departamento del Magdalena, en el corregimiento La Avianca, el cual se encuentra ubicado a 22 kilómetros de la cabecera municipal, la vía 8601 (Fundación – Pijvíj) sector Salaminita; teniendo como punto de referencia inicial la salida del corregimiento, en las coordenadas 10°18'02"N 74°21'02"W ; conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la vía del INVIAS.El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.Las obras que se van a ejecutar

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)  
(Indicar valores en pesos)

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ .....

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

|               |  |
|---------------|--|
| INDICADOR I/C |  |
|               |  |
|               |  |

|                        |    |   |   |
|------------------------|----|---|---|
| INVERSIÓN PROGRAMADA   | \$ | = | % |
| EN LA SEMANA           |    |   |   |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN | \$ | = | % |
| LA SEMANA              |    |   |   |

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

| ANTICIPOS     |  |
|---------------|--|
| Otorgado \$   |  |
| Amortizado \$ |  |
| Saldo \$      |  |

### III. AVANCE FÍSICO

Avance o Atraso Físico %

.....

MAQUINARIA Y EQUIPO

\* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: \_\_\_\_\_ TRAMO Y/O SECTOR 2: \_\_\_\_\_  
 TRAMO Y/O SECTOR (n): \_\_\_\_\_

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

#### IV. GESTIÓN AMBIENTAL

## FUENTES DE MATERIALES

|                     |    |    |
|---------------------|----|----|
| PERMISO MINERO:     | SI | NO |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

|                     |    |    |
|---------------------|----|----|
| PERMISO MINERO:     | SI | NO |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO |

**OBSERVACIONES:** El contratista se encuentra en proceso de cotizaciones y evaluación de fuentes de materiales (canteras) cercanas a la ejecución del proyecto, ajustes de diseños y recopilación de hojas de vida para la selección del personal técnico.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

|                           |    |    |     |
|---------------------------|----|----|-----|
| LICENCIA AMBIENTAL:       | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS:       | SI | NO | N/A |
| Ocupación de cauces:      | SI | NO | N/A |
| VERTIENTOS:               | SI | NO | N/A |
| EMISIONES:                | SI | NO | N/A |
| OTROS (Especificar cual)  | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES:** El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesarios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: EN PROCESO DE ELABORACIÓN

#### OBSERVACIONES:


No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:


No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

**OBSERVACIONES:** Este ítem del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                              |  |
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                              |  |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | OBSERVACIONES: n/a                                                                           |  |
| FICHAS PEDIALES APROBADAS: ..... 0 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                              |  |
| AVALUOS APROBADOS: ..... 0 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                              |  |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: ..... 0 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                              |  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                              |  |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                              |  |
| A la fecha del presente informe, no se han realizado o ejecutado labores de obra en campo por parte del contratista de obra.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                              |  |
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  |
| 1. aprobación verificación por parte de la interventoría de las hojas de vidas postuladas en el proceso de recepción                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                              |  |
| X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                              |  |
| El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.                                                                                                                                                    |  |                                                                                              |  |
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                              |  |
| <div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>                                |  |
| NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                              |  |
| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                     |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                                    |  |
| ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA:<br>1. Solicitar al contratista de obra toda la documentación que se le a solicitado las semanas anteriores estudios y diseños, hojas de de vida del los obreros a trabajar y cotizaciones de materiales de construcción.<br>2. Estudios por parte de la interventoria para aprobación de estudios y diseños por parate de la interventoria . |  | FIRMA<br>NOMBRE: GABRIEL ANTONIO COAVAS LOPEZ<br>Matrícula Profesional No.: 22202-399104 COR |  |
| Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                              |  |







|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | PÁGINA  |                     |

FECHA

29/02/2024  
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

**NOTAS:**

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma



Nombre:

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:


Firma

Nombre:

Supervisor del Contrato de Interventoría.

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial.



|         |   |
|---------|---|
| VERSIÓN | 1 |
|---------|---|

PÁGINA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA**

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO

**PROYECTO:** CORRETIMIENTO DE LA CANTAS, MONITORIO DE LA VIAL, DEL ARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4579-2023**

**INTERVENTORÍA:** CORPORACION DE INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| CONTRATO DE OBRA No. | 3892-2023 |
|----------------------|-----------|

**CONTRATISTA:** LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PLACITAS

[illegible]

CONVENCIONES: ACTIVO= A. EN REPARACIÓN= R. INACTIVO= I.

|                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SI SE UTILIZADO EQUIPOS/ VEHICULOS EN EL MES |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).  
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: NO SE CONTO CON EQUIPOS/VEHICULOS

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | PÁGINA  |                     |

FECHA

29/02/2024  
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

**NOTAS:**

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma



Nombre:

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:


Firma


Nombre:

Supervisor del Contrato de Interventoría.

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial.





|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| FECHA | 29/02/2024<br>(Día / Mes / Año) |
|-------|---------------------------------|

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4579 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24

|                |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERVENIENTO: | CORPORACION DE INGENIERIA DEL CARIBE SAS                                                                                                                                                                                               |
| PROYECTO:      | INTERVENIOTRIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| CONTRATISTA:   | JAC CORREGIMIENTO DE PLACITAS<br>JAC CORREGIMIENTO LA AVANCA                                                                                                                                                                           |

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CCF DE SUCRE

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**[illegible]

El Interventor adjunta la certificación de fecha 29/02/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para el ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente acreditado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. Los pagos no cumplirán con el requisito de "Cuentas por pagar" cuando el Interventor no diligencie las acciones que adelanta a la adelantaria para lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes a la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por parte de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de los contratistas con la nominalidad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la deducción en los días que prestó el servicio.

*Gabriel Coavas*  
Firma  
Nombre: GABRIEL ANTONIO COAVAS LOPEZ  
Director de Inventoría  
Matrícula Profesional No.: 22202-399104

Firma  
Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**  
Supervisor del Contrato de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: **13202 - 097750 BLV**

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| FECHA | 29/02/2024<br>(Día / Mes / Año) |
|-------|---------------------------------|

UNIDAD EJECUTORA: **INVIAS**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA .....

CONTRATO DE OBRA Nº: 3905-2023

**CONTRATISTA:** ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY

MES INFORME MENSUAL: feb-24  
.....

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4579-2023

**INTERVENTOR:** CORPORACION DE INGENIERIA DEL CARIBE SAS

## RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor          | Saldo del Acta Anterior |
|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 2023            | 1178823      | C-2402-0600-14-0-2402041-02   | 1           | NACION                                    | PRINCIPAL                          | \$ 195,977.447 |                         |
|                 |              | C-2402-0600-14-0-2402112-02   | 2           | PROPIOS                                   | PRINCIPAL                          | \$ 1,000.000   |                         |
|                 |              |                               |             |                                           |                                    |                |                         |
|                 |              |                               |             |                                           |                                    |                |                         |
|                 |              |                               |             |                                           |                                    |                |                         |
| TOTAL           |              |                               |             |                                           |                                    |                |                         |

|                               |    |                |
|-------------------------------|----|----------------|
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: | \$ | 196.977.447,00 |
|-------------------------------|----|----------------|

## SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

[illegible]

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

## RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

[illegible]

\*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**NOTA:**

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Director de Obra \_\_\_\_\_  
Matrícula Profesional No.: \_\_\_\_\_

Firma

---

Nombre: GABRIEL COAVAS LOPEZ  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional N° 22202-399104 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INMAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FECHA 29/02/2024  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **INVIAS**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA .....

CONTRATO DE OBRA Nº: 3892-2023

**CONTRATISTA: LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PLACITAS**

MES INFORME MENSUAL: feb-24

**PROYECTO:** PIVIJAI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4579-2023

**INTERVENTOR:** CORPORACION DE INGENIERIA DEL CARIBE SAS

## RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor          | Saldo del Acta Anterior |
|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 2023            | 1172123      | C-2402-0600-14-0-2402041-02   | 1           | NACION                                    | PRINCIPAL                          | \$ 196.225.281 |                         |
|                 |              | C-2402-0600-14-0-2402112-02   | 2           | PROPIOS                                   | PRINCIPAL                          | \$ 1.000.000   |                         |
|                 |              |                               |             |                                           |                                    |                |                         |
|                 |              |                               |             |                                           |                                    |                |                         |
|                 |              |                               |             |                                           |                                    |                |                         |
|                 |              |                               |             |                                           |                                    |                |                         |
| TOTAL           |              |                               |             |                                           |                                    |                |                         |

|                               |    |                |
|-------------------------------|----|----------------|
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: | \$ | 197.225.281,00 |
|-------------------------------|----|----------------|

## SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

[illegible]

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

## RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

[illegible]

\*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**NOTA:**

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Director de Obra \_\_\_\_\_  
Matrícula Profesional No.: \_\_\_\_\_

Firma

Nombre: GABRIEL COAVAS LOPEZ  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional N° 22202-399104 COR

|                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                          |                      | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA                         |               | CÓDIGO<br>MEPI-MN1-IN-15-FR-9                |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               | VERSIÓN<br>1                                 |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               | PÁGINA                                       |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               | FECHA<br>29/02/2024<br>(Día / Mes / Año)     |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| UNIDAD EJECUTORA:<br>SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES                                                                                                                                      |                      | DIRECCIÓN TERRITORIAL:<br>MAGDALENA                                                                                                                                                                                                   |               |                                              |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:<br>4579 DE 2023                                                                                                                                            |                      | INTERVENIOR: CORPORACIÓN DE INGENIERIA DEL CARIBE SAS                                                                                                                                                                                 |               |                                              |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| MES INFORME MENSUAL:<br>feb-24                                                                                                                                                            |                      | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |               |                                              |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| CONTRATO DE OBRA No:<br>3892-2023 (PLACITAS)<br>3905-2023 (LA AVIANCA)                                                                                                                    |                      | JAC CORREGIMIENTO DE PLACITAS<br>JAC CORREGIMIENTO LA AVIANCA                                                                                                                                                                         |               |                                              |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| Vigencia Fiscal                                                                                                                                                                           | Registro             | Programa-Subprograma-Proyecto                                                                                                                                                                                                         | Recurso No.   | Fuente de Financiación<br>(Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor                                   | Saldo del Acta Anterior      |                         |                             |                    |                                                    |               |
| 2024                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               | NACION                                       | PRINCIPAL                                           | \$ 63.036.090                           | \$ 63.036.090                |                         |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               | NACION                                       | ADICION 1                                           | \$ 17.176.455                           | \$ 17.176.455                |                         |                             |                    |                                                    |               |
| TOTAL                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |                                                     | \$ 80.212.545                           | \$ 80.212.545                |                         |                             |                    |                                                    |               |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:                                                                                                                                                             |                      | \$ 80.212.545                                                                                                                                                                                                                         |               |                                              |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| Acta No.                                                                                                                                                                                  | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA                                                                                                                                                                                                                    | Valor IVA     | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta         | Anticipo Amortizado Acta                            | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
| 1                                                                                                                                                                                         | dic-23               | \$ -                                                                                                                                                                                                                                  | \$ -          | \$ -                                         |                                                     | \$ -                                    | \$ -                         |                         | \$ 80.212.545,00            | \$ 80.212.545,00   | No fue radicada                                    |               |
| 2                                                                                                                                                                                         | ene-24               | \$ -                                                                                                                                                                                                                                  | \$ -          | \$ -                                         |                                                     | \$ -                                    | \$ -                         |                         | \$ 80.212.545               | \$ 80.212.545      | No fue radicada                                    |               |
| 3                                                                                                                                                                                         | feb-24               | \$ 996.665,00                                                                                                                                                                                                                         | \$ 189.366,00 | \$ 1.186.031,00                              |                                                     | \$ 1.186.031,00                         |                              |                         | \$ 79.026.514               | \$ 79.026.514      | No fue radicada                                    |               |
| TOTALES                                                                                                                                                                                   |                      | \$ 996.665,00                                                                                                                                                                                                                         | \$ 189.366,00 | \$ 1.186.031,00                              | \$ -                                                | \$ 1.186.031,00                         | \$ -                         | \$ -                    | \$ 79.026.514,00            | \$ 79.026.514,00   |                                                    |               |
| Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                           | VALOR BÁSICO         |                                                                                                                                                                                                                                       | IVA           |                                              | TOTAL                                               |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                               | \$ 696.665,00        |                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 132.366,00 |                                              | \$ 829.031,00                                       |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| OTROS COSTOS                                                                                                                                                                              | \$ 300.000,00        |                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 57.000,00  |                                              | \$ 357.000,00                                       |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| * VALOR TOTAL                                                                                                                                                                             | \$ 996.665,00        |                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 189.366,00 |                                              | \$ 1.186.031,00                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| *Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.                                                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| NOTAS:<br>1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.<br>2. Este formato se diligencia por año. |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| Firma _____<br>Nombre: GABRIEL ANTONIO COAVAS LOPEZ<br>Director de Interventoría<br>Matrícula Profesional No.: 22202-399104 COR                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| Firma _____<br>Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA<br>Supervisor de Contrato de Interventoría<br>Matrícula Profesional No.: 13202 - 097750 BLV                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor y Dirección Territorial.                                                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                              |                                                     |                                         |                              |                         |                             |                    |                                                    |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO |   | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                      | MEPI-MN1-IN-15-FR-10            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |   | VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                               |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |   | PÁGINA                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |   | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                       | 29/02/2024<br>(Día / Mes / Año) |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |   | DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA                                                                                                                                                                                                                            |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| CONTRATO DE OBRA No: 3905-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |   | CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY                                                                                                                                                                            |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |   | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4579-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |   | INTERVENTOR: CORPORACION DE INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S                                                                                                                                                                                                     |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| ESTADO GENERAL DEL TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| Clase de tiempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DÍAS DEL MES                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                              | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                               | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 24 | 24 | 24 | 24 |    |    | 96    |
| Lluvias moderadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| Lluvias intensas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| Total horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 24 | 24 | 24 | 24 |    |    |       |
| EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| NOTA:<br>Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| <div><div><br/>Firma<br/>Nombre: CARLOS PUPO OLMOS<br/>Residente de Obra<br/>Matrícula Profesional No.: 081037-0523841 COR</div><div><br/>Firma<br/>Nombre: LEONARDO ALFONSO RICO JAIMES<br/>Residente de Interventoría<br/>Matrícula Profesional No.: 021037-0562575 ATL</div></div> |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor, Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO |                                                                                  | CÓDIGO                                    | MEPI-MN1-IN-15-FR-11                         |                 |                                           |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | VERSIÓN                                   | 1                                            |                 |                                           |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | PAGINA                                    |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | FECHA                                     | 29/02/2024<br>(Día / Mes / Año)              |                 |                                           |                      |                |                        |
| UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA                                                 |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
| CONTRATO DE OBRA No.: 3905-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
| MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | PROYECTO: COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL                                           |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4579-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | INTERVENTOR: CORPORACION DE INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S                          |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
| RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
| No. Consecutivo del Ensayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)                                                                                                                                                      | Descripción/Ensayo                                                               | Norma                                     | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo             | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
| A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
| B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
| NO SE REALIZARON ENSAYOS DE LABORATORIO EN ESTE PERIODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
| NOTAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
| <p>1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.</p> <p>2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.</p> <p>3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.</p> <p>4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.</p> <p>5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.</p> <p>6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.</p> |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
| Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | Firma                                     |                                              |                 | Firma                                     |                      |                |                        |
| Nombre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | Nombre: GABRIEL COAVAS LOPEZ              |                                              |                 | Nombre: GABRIEL COAVAS LOPEZ              |                      |                |                        |
| Director de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | Director de Interventoría                 |                                              |                 | Director de Interventoría                 |                      |                |                        |
| Matrícula Profesional No.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | Matrícula Profesional No.:2202-399104 COR |                                              |                 | Matrícula Profesional No.:2202-399104 COR |                      |                |                        |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |
| Copias: Interventor, Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                           |                                              |                 |                                           |                      |                |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO |                    | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-11                         |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                    | VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                            |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                    | PAGINA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                    | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29/02/2024<br>(Día / Mes / Año)              |                 |                               |                      |                |                        |
| UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                    | DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| CONTRATO DE OBRA No.: 3892-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                    | CONTRATISTA: LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PLACITAS                                                                                                                                                                                                               |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                    | PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PLACITAS, MUNICIPIO DE PIVIJAI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4579-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                    | INTERVENTOR: CORPORACION DE INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| No. Consecutivo del Ensayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)                                                                                                                                                      | Descripción/Ensayo | Norma                                                                                                                                                                                                                                                                               | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
| A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| NO SE REALIZARON ENSAYOS DE LABORATORIO EN ESTE PERIODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| NOTAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| <p>1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.</p> <p>2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.</p> <p>3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.</p> <p>4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.</p> <p>5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.</p> <p>6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.</p> |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                    | Firma                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| Nombre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                    | Nombre: GABRIEL COAVAS LOPEZ                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| Director de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                    | Director de Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| Matrícula Profesional No.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                    | Matrícula Profesional No.: 22202-399104 COR                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |
| Copias: Interventor, Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                 |                               |                      |                |                        |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |         |                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1                    |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  |                      |  |  |

FECHA

29

2

2023

(Día)(Mes)(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

magdalena

CONTRATO DE OBRA No.

3905-2023

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES

CONTRATISTA:

DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO:

26/02/2023

PLAZO INICIAL:

25/06/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

25/06/2024

(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$

196.977.447,00

VALOR ACUMULADO:

\$

196.977.447,00

(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$

6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$

6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

4579-2023

INTERVENTOR:

CORPORACION DE INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |     |      |       |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|-----|------|-------|-----|------|
|                                                                   |          |                      | Desde    |     |      | Hasta |     |      |
| Cumplimiento                                                      | 20%      | \$ 39.395.489,40     | 17       | 10  | 2023 | 31    | 10  | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     |          |                      | Día      | Mes | Año  |       |     |      |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5%       | \$ 9.848.872,35      | 17       | 10  | 2023 | 31    | 12  | 2026 |
| Calidad de Estudios y Diseños                                     |          |                      | Día      | Mes | Año  | Día   | Mes | Año  |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                   | 30%      | \$ 59.093.234,10     | 31       | 12  | 2023 | 31    | 12  | 2028 |

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

1000288650

Certificado de modificación o anexo No.:

71770660

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Seguros mundiales

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro                                       | % Asegurado | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |     |      |       |     |      |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-----|------|-------|-----|------|
|                                              |             |                      | Desde    |     |      | Hasta |     |      |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 117%        | \$ 230.000.000,00    | 17       | 10  | 2023 | 31    | 12  | 2023 |
| Otros                                        |             |                      | Día      | Mes | Año  | Día   | Mes | Año  |

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

100071961

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

71787542

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Seguros mundiales

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |         |                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1                    |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  |                      |  |  |

|       |  |       |       |       |
|-------|--|-------|-------|-------|
| FECHA |  | 29    | 2     | 2023  |
|       |  | (Día) | (Mes) | (Año) |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: \_\_\_\_\_ PRÓRROGA No.: \_\_\_\_\_ MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: 1

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Cumplimiento                                                      | 20%      | \$ 39.395.489,40     |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     |          |                      |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5%       | \$ 9.848.872,35      |
| Calidad de Estudios y Diseños                                     |          |                      |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                   | 30%      | \$ 59.093.234,10     |

| VIGENCIA |     |      |       |     |      |
|----------|-----|------|-------|-----|------|
| Desde    |     |      | Hasta |     |      |
| 17       | 10  | 2023 | 26    | 6   | 2025 |
| Día      | Mes | Año  |       |     |      |
| 17       | 10  | 2023 | 26    | 6   | 2027 |
| Día      | Mes | Año  | Día   | Mes | Año  |
| 26       | 6   | 2024 | 26    | 6   | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** \_\_\_\_\_  
**Certificado de modificación o anexo No.:** \_\_\_\_\_  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)  
**Razón Social Compañía Aseguradora:** \_\_\_\_\_  
**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** \_\_\_\_\_

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: \_\_\_\_\_ PRÓRROGA No.: \_\_\_\_\_ MODIFICACIÓN No.: \_\_\_\_\_ SUSPENSIÓN No.: 1

| Seguro                                       | % Asegurado | Valor Asegurado (\$) |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 117%        | \$ 260.000.000,00    |
| Otros                                        |             |                      |

| VIGENCIA |     |      |       |     |      |
|----------|-----|------|-------|-----|------|
| Desde    |     |      | Hasta |     |      |
| 17       | 10  | 2023 | 26    | 6   | 2024 |
| Día      | Mes | Año  | Día   | Mes | Año  |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 100071967 **OTRAS PÓLIZAS No.** \_\_\_\_\_  
**Certificado de modificación o anexo No.** 71899496  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)  
**Razón Social Compañía Aseguradora:** Seguros mundiales  
**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:**  
ACTUALIZACION DE POLIZAS PENDIENTE

**NOTAS:**  
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.  
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

**Firma** \_\_\_\_\_  
Nombre: GABRIEL COAVAS LOPEZ  
Director de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |         |                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1                    |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  |                      |  |  |

FECHA

29

2

2024

(Día)(Mes)(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

magdalena

CONTRATO DE OBRA No.

3892-2023

JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO

CONTRATISTA:

PLACITAS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PLACITAS, MUNICIPIO DE PIVIJAI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

PLAZO INICIAL:

31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

4/04/2024

(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$

197.225.281,00

VALOR ACUMULADO:

\$

197.225.281,00

(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$

6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$

6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

4579-2023

INTERVENTOR:

CORPORACION DE INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Cumplimiento                                                      | 20%      | \$ 39.445.056,20     |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     |          |                      |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 5%       | \$ 9.861.264,05      |
| Calidad de Estudios y Diseños                                     |          |                      |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                   | 30%      | \$ 59.167.584,30     |

| VIGENCIA |     |      |       |     |      |
|----------|-----|------|-------|-----|------|
| Desde    |     |      | Hasta |     |      |
| 12       | 10  | 2023 | 31    | 10  | 2024 |
| Día      | Mes | Año  |       |     |      |
| 12       | 10  | 2023 | 31    | 12  | 2026 |
| Día      | Mes | Año  | Día   | Mes | Año  |
| 31       | 12  | 2023 | 31    | 12  | 2028 |

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

100294804

Certificado de modificación o anexo No.:

71795840

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Seguros mundiales

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro                                       | % Asegurado | Valor Asegurado (\$) |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 117%        | \$ 230.000.000,00    |
| Otros                                        |             |                      |

| VIGENCIA |     |      |       |     |      |
|----------|-----|------|-------|-----|------|
| Desde    |     |      | Hasta |     |      |
| 12       | 10  | 2023 | 31    | 12  | 2023 |
| Día      | Mes | Año  | Día   | Mes | Año  |

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

100072762

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

71795843

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Seguros mundiales

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

|  |                                                                                                                                                                                                    |         |                      |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1                    |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  |                      |  |  |

|       |  |       |       |       |
|-------|--|-------|-------|-------|
| FECHA |  | 29    | 2     | 2024  |
|       |  | (Día) | (Mes) | (Año) |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:  
PRÓRROGA No.:  
MODIFICACIÓN No.:  
SUSPENSIÓN No.: 1

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Cumplimiento                                                      |          |                      |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     |          |                      |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones |          |                      |
| Calidad de Estudios y Diseños                                     |          |                      |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                   |          |                      |

| VIGENCIA |     |     |       |     |     |
|----------|-----|-----|-------|-----|-----|
| Desde    |     |     | Hasta |     |     |
| Día      | Mes | Año | Día   | Mes | Año |
| Día      | Mes | Año |       |     |     |
| Día      | Mes | Año | Día   | Mes | Año |
| Día      | Mes | Año | Día   | Mes | Año |
| Día      | Mes | Año | Día   | Mes | Año |

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.  
Certificado de modificación o anexo No.:  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)  
Razón Social Compañía Aseguradora:  
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:  
PRÓRROGA No.:  
MODIFICACIÓN No.:  
SUSPENSIÓN No.:

| Seguro                                       | % Asegurado | Valor Asegurado (\$) |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) |             |                      |
| Otros                                        |             |                      |

| VIGENCIA |     |     |       |     |     |
|----------|-----|-----|-------|-----|-----|
| Desde    |     |     | Hasta |     |     |
| Día      | Mes | Año | Día   | Mes | Año |
| Día      | Mes | Año | Día   | Mes | Año |

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.  
Certificado de modificación o anexo No.:  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)  
Razón Social Compañía Aseguradora:  
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OTRAS PÓLIZAS No.

**OBSERVACIONES:**  
ACTUALIZACION DE POLIZAS PENDIENTE

**NOTAS:**  
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.  
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma  
Nombre: GABRIEL COAVAS LOPEZ  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.:22202-399104 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-13           |     |     |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|--------|----------|----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|-------|--|--|--------------|-----|-----------------|----|----|----|----|---|------|-----------------------------------------------|--|--|-----|-----|-----|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----|----|----|----|---|------|----------------------|-----|------------------|----|----|----|----|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | VERSIÓN                                                 | 1                              |     |     |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | PÁGINA                                                  |                                |     |     |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | FECHA                                                   | 29/2/2023<br>(Día / Mes / Año) |     |     |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
| UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA                        |                                |     |     |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4579-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | INTERVENTOR: CORPORACION DE INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S |                                |     |     |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
| OBJETO DEL CONTRATO:<br>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                |     |     |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
| FECHA DE INICIO: 14/12/2023<br>PLAZO INICIAL: 31/12/2023<br>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/04/2024<br>(Incluye prórrogas y suspensiones)<br>VALOR INICIAL: \$ 63.036.090,00<br>VALOR ACUMULADO: \$ 80.212.545,00<br>(Incluye adiciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                |     |     |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Fabian Ernesto Arango Pineda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                |     |     |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                |     |     |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
| <table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 6.303.609,00</td><td>16</td><td>11</td><td>23</td><td>28</td><td>8</td><td>2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 12.607.218,00</td><td>16</td><td>11</td><td>23</td><td>28</td><td>2</td><td>2027</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 18.910.827,00</td><td>16</td><td>11</td><td>23</td><td>28</td><td>2</td><td>2025</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                |     |     | Amparo | % Amparo | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  | Desde |  |  | Hasta |  |  | Cumplimiento | 10% | \$ 6.303.609,00 | 16 | 11 | 23 | 28 | 8 | 2024 | Buen manejo y correcta inversión del anticipo |  |  | Día | Mes | Año |  |  |  | Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | \$ 12.607.218,00 | 16 | 11 | 23 | 28 | 2 | 2027 | Calidad del servicio | 30% | \$ 18.910.827,00 | 16 | 11 | 23 | 28 | 2 | 2025 |
| Amparo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | % Amparo                                                                                                                                                                                          | Valor Asegurado (\$)                                    | VIGENCIA                       |     |     |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                         | Desde                          |     |     | Hasta  |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
| Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10%                                                                                                                                                                                               | \$ 6.303.609,00                                         | 16                             | 11  | 23  | 28     | 8        | 2024                 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                         | Día                            | Mes | Año |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20%                                                                                                                                                                                               | \$ 12.607.218,00                                        | 16                             | 11  | 23  | 28     | 2        | 2027                 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
| Calidad del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30%                                                                                                                                                                                               | \$ 18.910.827,00                                        | 16                             | 11  | 23  | 28     | 2        | 2025                 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-46-101012370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                |     |     |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
| Certificado de modificación o anexo No.:<br>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                |     |     |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
| Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                |     |     |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |
| Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                |     |     |        |          |                      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |              |     |                 |    |    |    |    |   |      |                                               |  |  |     |     |     |  |  |  |                                                                   |     |                  |    |    |    |    |   |      |                      |     |                  |    |    |    |    |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO               | MEPI-MN1-IN-15-FR-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|--|--|-------|--|--|----|----|----|----|---|------|-----|-----|-----|--|--|--|----|----|----|----|---|------|----|----|----|----|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | VERSIÓN              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | PÁGINA               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | FECHA                | 29/2/2023<br>(Día / Mes / Año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| Amparo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % Amparo                                                                                                                                                                                          | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10%                                                                                                                                                                                               | \$ 8.021.254,50      | <table><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>16</td><td>11</td><td>23</td><td>28</td><td>8</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>16</td><td>11</td><td>23</td><td>28</td><td>2</td><td>2027</td></tr><tr><td>16</td><td>11</td><td>23</td><td>28</td><td>2</td><td>2025</td></tr></table> |   |      | Desde |  |  | Hasta |  |  | 16 | 11 | 23 | 28 | 8 | 2024 | Día | Mes | Año |  |  |  | 16 | 11 | 23 | 28 | 2 | 2027 | 16 | 11 | 23 | 28 | 2 | 2025 |
| Desde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | Hasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                                                                | 23                   | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 | 2024 |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mes                                                                                                                                                                                               | Año                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                                                                | 23                   | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 | 2027 |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                                                                | 23                   | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 | 2025 |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20%                                                                                                                                                                                               | \$ 16.042.509,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| Calidad del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30%                                                                                                                                                                                               | \$ 24.063.763,50     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-46-101012370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| Certificado de modificación o anexo No.:<br>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| NOTAS:<br>1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.<br>2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran). |                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| <div><div><br/>Firma<br/>Nombre: GABRIEL COAVAS LOPEZ<br/>Director de Interventoría<br/>Matrícula Profesional No.:22202-399104 COR</div><div><br/>Firma<br/>Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda<br/>Supervisor Contrato de Interventoría<br/>Matrícula Profesional No.: 13202 - 097750 BLV</div></div>                       |                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |       |  |  |       |  |  |    |    |    |    |   |      |     |     |     |  |  |  |    |    |    |    |   |      |    |    |    |    |   |      |