

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA			
	Código: AB-FT-01	Versión:1	Fecha: 04/09/2012	

1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	4
FECHA:	13 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO N°	0497 DE 2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
CONTRATISTA:	CONSORCIO LURUACO
CUANTIA INICIAL:	QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES M/L (\$537.000.000)
N° DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	259 DE 17 DE JULIO DE 2024 00011 VIGENCIA FUTURA EXTRAORDINARIA
N° DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	145 DE 30 de enero de 2025
FECHA DEL CONTRATO:	12 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	OCHO (8) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE MARZO DE 2025
PERIODO:	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 04 – JUNIO 07 A JULIO 06 DE 2025.
SUPERVISOR:	WLADIMIR OROZCO LOZANO
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

En caso de adición:

FECHA DE ADICION:	N/A
N° DE ADICIÓN:	N/A
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	N/A
VALOR:	N/A
N° DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N/A
N° DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N/A

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA			
	Código: AB-FT-01	Versión:1	Fecha: 04/09/2012	

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N/A

2. FORMA DE PAGO

En cuotas mensuales, vencidas e iguales durante el plazo contractual del contrato, según el personal y costos ofertados, afectados por el facto multiplicador.

De acuerdo con lo indicado en los estudios previos y pliegos de condiciones.

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

Con cargo al presente contrato La Corporación ha realizado los siguientes desembolsos:

PERIODO	VALOR AUTORIZADO
07 marzo de 2025 a 06 abril de 2025	\$56.951.570,97
07 de abril a 06 de mayo de 2025	\$85,523,708.97
Mayo 07 a Junio 06 de 2025	\$56,951,570.97

4. GARANTIAS DEL CONTRATO

ASEGURADORA:	SURA	ASEGURADO:	C.R.A.
TOMADOR:	CONSORCIO LURUACO	Nº DE LA POLIZA:	21-44-101461195 ANEXO 0
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato:	30/12/2024	28/02/2026	\$53.700.000
Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.:	30/12/2024	31/08/2028	\$26.850.000
Calidad del servicio	30/12/2024	31/08/2026	\$107.400.000
FECHA DE LA POLIZA:	13 DE ENERO DE 2025	FECHA DE APROBACION:	14 DE ENE DE 2025

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA			
	Código: AB-FT-01	Versión:1	Fecha: 04/09/2012	

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales del primer semestre de 2025, según artículo 50 Ley 789 de 2002 y aporta las planillas de pago de los meses de mayo de 2025.

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

No Aplica, suspendido temporalmente.

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.)

No Aplica

8. ESTADO DEL CONTRATO

- El contratista presentó para su aprobación póliza de cumplimiento No21-44-101461195 Anexo 0 expedida el 14 de enero de 2025 por la oficina de jurídica.
- Se suscribió el acta de inicio del presente contrato el día 07 de marzo de 2025.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8.
- EL contratista presentó el Informes mensual No. 1 en el aplicativo Secop2
- El 22 de mayo 2025 se firma el Acta de costos. 1 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 23 de mayo de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 01 y demás soportes para tramitar el pago del primer desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 1 (07 de marzo a 06 de abril de 2025):
 - Informe Semanal No. 1 de fecha 14 de marzo de 2025.
 - Informe Semanal No. 2 de fecha 21 de marzo de 2025

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA			
	Código: AB-FT-01	Versión:1	Fecha: 04/09/2012	

- Informe Semanal No. 3 de fecha 28 de marzo de 2025.
- Informe Semanal No. 4 de fecha 04 de abril de 2025.
- Informe Semanal No. 5 de fecha 11 de abril de 2025
- Informe Semanal No. 6 de fecha 18 de abril de 2025.
- Informe Semanal No. 7 de fecha 25 de abril de 2025
- Informe Semanal No. 8 de fecha 2 de mayo de 2025
- Informe mensual de actividades No. 01 con sus anexos.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 9, 10, 11, 12 y 13.
- Mediante oficio con radicado No. ENT-BAQ-006564-2025 del 16 de junio de 2025 el contratista presentó el informe de actividades No. 2 y sus anexos, correspondiente al periodo del 07 de abril al 06 de mayo de 2025.
- El 18 de junio 2025 se firma el Acta de costos. 2 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 07 de julio de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 02 y demás soportes para tramitar el pago del segundo desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 2 (07 de abril a 06 de mayo de 2025):
 - Informe Semanal No. 9 de fecha 09 de mayo de 2025.
 - Informe Semanal No. 10 de fecha 16 de mayo de 2025
 - Informe Semanal No. 11 de fecha 23 de mayo de 2025.
 - Informe Semanal No. 12 de fecha 30 de mayo de 2025.
 - Informe Semanal No. 13 de fecha 06 de junio de 2025
 - Informe mensual de actividades No. 02 con sus anexos.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 14,15,16.
- Mediante oficio con radicado No. ENT-BAQ-007161-2025 del 1° de julio de 2025 el contratista presentó el informe de actividades No. 3 y sus anexos, correspondiente al periodo del 07 de mayo al 06 de junio de 2025.
- El 11 de julio 2025 se firma el Acta de costos. 3 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA			
	Código: AB-FT-01	Versión:1	Fecha: 04/09/2012	

- El 14 de julio de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 03 y demás soportes para tramitar el pago del tercer desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 3 (07 de mayo a 06 de junio de 2025):
 - Informe Semanal No. 14 de fecha 13 de junio de 2025.
 - Informe Semanal No. 15 de fecha 20 de junio de 2025
 - Informe Semanal No. 16 de fecha 27 de mayo de 2025.
 - Informe mensual de actividades No. 03 con sus anexos.
- El 12 de agosto 2025 se firma el Acta de costos. 4 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 12 de agosto de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 04 y demás soportes para tramitar el pago del tercer desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 3 (07 de mayo a 06 de junio de 2025):
 - Informe Semanal No. 17 de fecha 04 de julio de 2025.
 - Informe Semanal No. 18 de fecha 11 de julio de 2025
 - Informe Semanal No. 19 de fecha 18 de julio de 2025.
 - Informe Semanal No. 20 de fecha 25 de julio de 2025.
 - Informe Semanal No. 21 de fecha 1 de agosto de 2025
 - Informe mensual de actividades No. 04 con sus anexos

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

En el periodo:

- Informe Semanal No. 17 de fecha 04 de julio de 2025.
- Informe Semanal No. 18 de fecha 11 de julio de 2025
- Informe Semanal No. 19 de fecha 18 de julio de 2025.
- Informe Semanal No. 20 de fecha 25 de julio de 2025.

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA			
	Código: AB-FT-01	Versión:1	Fecha: 04/09/2012	

- Informe Semanal No. 21 de fecha 1 de agosto de 2025
- Informe mensual de actividades No. 04 con sus anexos

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

El contrato de interventoría No. 0497 de 2024, presenta un porcentaje de ejecución del 49,25%, según consta en el acta de costos interventoría No. 4.

11. OBSERVACIONES

N/A

12. CONCLUSION

Revisados y aprobados los informes presentados por el contratista, se considera técnicamente viable el pago correspondiente al Acta de costos de Interventoría No. 4 en cumplimiento al Contrato No. 0497 de 2024, por un valor de **SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS. (\$65.032.622,97).**

13. ANEXOS

- Acta de costos de interventoría No. 4 (1 folio)
- Certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, planillas de seguridad social meses de mayo de 2025. (11 folios)
- Factura Electrónica de Venta No. FV 5 (1 folio)
- Informe Semanal No. 17 de fecha 04 de julio de 2025.
- Informe Semanal No. 18 de fecha 11 de julio de 2025
- Informe Semanal No. 19 de fecha 18 de julio de 2025.
- Informe Semanal No. 20 de fecha 25 de julio de 2025.
- Informe Semanal No. 21 de fecha 1 de agosto de 2025
- Informe mensual de actividades No. 04 con sus anexos.
- Recibo a Satisfacción (1 folio)

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



WLADIMIR OROZCO LOZANO - Supervisor