



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

## ACTA DE REUNIÓN

|                      |                                                         |               |  |                     |  |                 |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--|---------------------|--|-----------------|-------------------|
| Fecha                | 4/08/25                                                 | Inicio        |  | Fin                 |  | Lugar           | Sede Laguna Verde |
| Asunto               | Socialización avance de obra                            |               |  |                     |  |                 |                   |
| Asistentes           | Contratista de obra - comunidad - Entidad interventora. |               |  | Asistentes Externos |  |                 |                   |
| Fecha de Elaboración | 4/08/25                                                 | Elaborado por |  |                     |  | Próxima Reunión |                   |

En la sede se encuentra contratista de obra, interventora, apoyo a la supervisión del contrato de interventoría y la comunidad.

1. Partiendo de los compromisos de la reunión anterior:

- Llegado de material → se cumplió pero sobre el tiempo para la reunión.
- estructura metálica → se llegó estructura con anterioridad y ya se están instalando se debe continuar con la actividad.
- retiro de escombros → se cumplió
- avance de andenes y escaleras o rampas → se adelantó sin embargo tuvo problemas con los equipos y no se tuvo fundida.

2. Observaciones de la comunidad:

- Se continúa faltando al cumplimiento de los compromisos, no se evidencia herramientas, o materiales para los avances significativos.
- La comunidad solicita un reporte o una certificación en cuanto los pagos y el tema financiero ya que deben verificar que no haya desvíos de dinero.
- La comunidad informa que es evidente que no hay avance y el tiempo que queda ya es muy corto para terminar.
- Se le explica a la comunidad los escenarios en caso de no acabar el contrato:  
1. Sancionar al contratista. ó 2. Que el contratista solicite una prórroga.
- Para el 21 de agosto se debe reportar las actividades que deberían estar hechas y cuales se han avanzado para presentarlo para la contraloría y la personería, información a




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## ACTA DE REUNIÓN


|                      |  |               |  |     |  |                     |  |
|----------------------|--|---------------|--|-----|--|---------------------|--|
| Fecha                |  | Inicio        |  | Fin |  | Lugar               |  |
| Asunto               |  |               |  |     |  |                     |  |
| Asistentes           |  |               |  |     |  | Asistentes Externos |  |
| Fecha de Elaboración |  | Elaborado por |  |     |  | Próxima Reunión     |  |


cargo de la interventoría.  
• La comunidad solicita la presencia del gerente del consorcio ZF y el director de construcciones.  
para la próxima reunión.  
• Se le solicita a la rectoría que se desocupe totalmente la cocina para poder hacer  
la intervención.

  
NOMBRE: Milena Gomez  
CARGO: residente de interventoría.

  
NOMBRE: Felipe Rocha  
CARGO: D. OBRA  
CONSORCIO ZF


NOMBRE:  
CARGO:

  
NOMBRE: Roberto Tumbado M.  
CARGO: Director Interventoría

  
NOMBRE: Sonia Rodriguez  
CARGO: Apoyo Sup. Cto Interv.

NOMBRE:  
CARGO:

  
NOMBRE:  
CARGO: Gerente de Construcciones

  
NOMBRE: N. Mora  
CARGO: N. Mora - Consorcio-ZF

NOMBRE:  
CARGO:


| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>MINISTERIO DE EDUCACIÓN<br/>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p> </div> <div>Lista de Asistencia</div> </div> |                      |                               |            |                                  |                             |                                      |           |                            |                              |             |                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----|
| Tema de la Reunión:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Socialización avance de obra. |            |                                  |                             | Área Responsable:                    |           | Interventoría.             |                              |             |                                             |    |
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 4/08/25                       |            | Lugar:                           |                             | Sede Laguna Verde.                   |           | Hora inicio:               |                              | Hora Final: |                                             |    |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nombre Completo      | Documento de identidad        |            | Tipo de vinculación <sup>2</sup> | Cargo/Rol                   | Entidad/Dependencia SED/MED/DLE/Otro | Localidad | No. telefónico de Contacto | Correo Electrónico           | Firma       | Autorizo el tratamiento de datos personales |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | Tipo <sup>1</sup>             | Número     |                                  |                             |                                      |           |                            |                              |             | Si                                          | No |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUAN MARTINEZ G      | CC                            | 20023141   | DIS                              | Coordinador focal           | SED-ACCCE                            | Suz       | 310244733                  | jmartinezg                   | [Firma]     |                                             |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auri Guillen Hdz     | C.C.                          | 108205173  |                                  | Presidente obra.            | Consorcio ZF                         | Sumapaz   | 3224354262                 | bauguilh0423@gmail.com       | [Firma]     |                                             |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bonita Pedraza A.    | PP.                           | 63511479   | CPS                              | Asesor(a) Interventoría     | DICEE - SED                          | N.C.      | 3212210053                 | sirodriguez@educacion.gov.co | [Firma]     |                                             |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alejandro Pineda     | CC                            | 11257333   |                                  | Monitor Comedores Compensar | COMPENSA                             | Sumapaz   | 31533000                   | sumapaz01@gmail.com          | [Firma]     |                                             |    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Juz Marina Duarte    | CC                            | 22037333   |                                  | Docente                     | CCSG. Laguna Verde                   | Sumapaz   | 3132498722                 |                              | [Firma]     |                                             |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADRIANA PAOLA BOUTER | CC                            | 20824370   | DC                               | COORDINADORA                | CONSEJO JAIME GARZON                 | SUNAPAZ   | 3213329397                 | apbcoquerob@gmail.com        | [Firma]     |                                             |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Raul Guzman          | CC                            | 1013621673 |                                  | Monitor Comedores Compensar | Compensar                            | Sumapaz   | 3228636455                 | Sumapaz02@gmail.com          | [Firma]     |                                             |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ernesto Castella     | CC                            | 104745106  |                                  | Gestor I                    | Compensar                            | Sumapaz   | 3015119410                 | ecastellara@compensar.com    | [Firma]     |                                             |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wilber M. Ramos      | CC                            | 5053907    |                                  | Comunidad                   | J.A.C.C.                             | Sumapaz   | 3110410138                 |                              | [Firma]     |                                             |    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Camila Martinez      | CC                            | 101301054  |                                  | Comunidad                   | JAC                                  | Sumapaz   | 3114935810                 |                              | [Firma]     |                                             |    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Raul Leon            | CC                            | 81741113   |                                  | Comunidad                   | JAC                                  | Sumapaz   | 31306405                   |                              | [Firma]     |                                             |    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Manuel Pineda        | CC                            | 1069236271 |                                  | Asesor(a) Interventoría     | Nagaall SAS                          | 20        | 310570076                  |                              | [Firma]     |                                             | X  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Juan Andres Gomez    | CC                            | 103266222  |                                  | Asesor(a) Interventoría     | JAC                                  | 20        | 3204718184                 |                              | [Firma]     |                                             | X  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Roberto Jimeno       | CC                            | 1110455845 |                                  | Asesor(a) Interventoría     | Nagaall SAS                          | 20        | 3105647536                 | robeto.jimeno@gmail.com      | [Firma]     |                                             | X  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Van Omeña S.         | CC                            | 1023447413 |                                  | Obra                        | Consorcio ZF                         | 20        | 311424346                  | vanomeña@gmail.com           | [Firma]     |                                             |    |

Nota: En caso de hacer uso de un formulario para el registro de asistencia de manera virtual, se debe garantizar el contenido de la información registrada en este formato.

Convenientes:

1. Tipo: CC: Cédula de ciudadanía / TI: Tarjeta de Identidad / CE: Cédula de Extranjería / NIP: Número Único de Identificación Personal / PA: Pasaporte / PPT: Permiso por Protección Temporal / RUMV: Registro Único de Migrantes Venezolanos / Otro:

2. Tipo de vinculación: DC: De carrera / PR: Provisional / PT: Planta Temporal / OPS: Contrato por prestación de servicios / LN: Libre nombramiento y remoción.

| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p>Ministerio del Poder Popular<br/>Ministerio de Educación</p> </div> <div> <p>Lista de Asistencia</p> </div> </div> |                 |                               |           |                                  |                       |                                     |           |                            |                                  |                                                                                     |                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Tema de la Reunión:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | Socialización avance de obra. |           |                                  |                       | Área Responsable: Intendencia.      |           |                            |                                  |                                                                                     |                                             |    |
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 4/08/25                       |           | Lugar:                           |                       | Sede Laguna Verde.                  |           | Hora inicio:               |                                  | Hora Final:                                                                         |                                             |    |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombre Completo | Documento de identidad        |           | Tipo de vinculación <sup>1</sup> | Cargo/Rol             | Entidad/Dependencia SEDMED/DLE/Otro | Localidad | No. telefónico de Contacto | Correo Electrónico               | Firma                                                                               | Autorizo el tratamiento de datos personales |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Tipo <sup>1</sup>             | Número    |                                  |                       |                                     |           |                            |                                  |                                                                                     | Si                                          | No |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Felipe Rocha    | CC                            | 85466135  |                                  | D. OBRA.              | CONSORCIO ZF                        | ZO        | 3172331947                 | directobra.<br>sumapaz@gmail.com |  |                                             |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Milena Cosma    | CC                            | 101035260 |                                  | Residente Intendencia | NOGAAL SAS.                         | ZO        | 3143124493                 | julieth.gonzalez@nogaal.com      |  |                                             |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                               |           |                                  |                       |                                     |           |                            |                                  |                                                                                     |                                             |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                               |           |                                  |                       |                                     |           |                            |                                  |                                                                                     |                                             |    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                               |           |                                  |                       |                                     |           |                            |                                  |                                                                                     |                                             |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                               |           |                                  |                       |                                     |           |                            |                                  |                                                                                     |                                             |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                               |           |                                  |                       |                                     |           |                            |                                  |                                                                                     |                                             |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                               |           |                                  |                       |                                     |           |                            |                                  |                                                                                     |                                             |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                               |           |                                  |                       |                                     |           |                            |                                  |                                                                                     |                                             |    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                               |           |                                  |                       |                                     |           |                            |                                  |                                                                                     |                                             |    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                               |           |                                  |                       |                                     |           |                            |                                  |                                                                                     |                                             |    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                               |           |                                  |                       |                                     |           |                            |                                  |                                                                                     |                                             |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                               |           |                                  |                       |                                     |           |                            |                                  |                                                                                     |                                             |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                               |           |                                  |                       |                                     |           |                            |                                  |                                                                                     |                                             |    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                               |           |                                  |                       |                                     |           |                            |                                  |                                                                                     |                                             |    |