



## Memorando

Bogotá, D.C.

**PARA:** Pablo Cesar Pacheco Rodríguez  
Subdirección Administrativa Y Financiera

**DE:** Dirección de Energía Eléctrica

**ASUNTO:** Informe presunto incumplimiento FAER- GGC-554-2020

Respetado Dr. Pacheco, reciba un cordial saludo,

A través de la presente misiva y en ejercicio de la supervisión que ejerzo sobre el contrato **FAER- GGC-554-2020**, adjunto procedo a enviar el informe del presunto incumplimiento por mora en el cumplimiento de diversas obligaciones contractuales.

Sobre el particular, es relevante manifestar que el plazo de ejecución de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación finalizó el 24 de febrero de 2024, sin que a la fecha se hayan ejecutado en su totalidad las actividades contempladas en el cronograma (Etapas 3 y 4), conforme a lo aprobado mediante el Otrosí No.5.

Asimismo, se evidencia la omisión en la entrega de los informes mensuales desde diciembre de 2022 hasta junio de 2025, así como la falta de actualización de la garantía contractual, vencida desde el 24 de febrero de 2025, pese a los múltiples requerimientos efectuados por esta supervisión.

En línea con lo anterior, adjunto informe técnico de presunto incumplimiento y sus anexos, en el que se da cuenta de las razones técnicas y jurídicas que motivan la presente solicitud, por lo tanto, nos encontramos atentos a lo que se pueda requerir en el marco del proceso de incumplimiento

Con el presente se avala el contenido del informe técnico de supervisión adjunto, resaltando los siguientes ítems de dicho informe:

---

### Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



**1. INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA CONTRACTUAL (ETAPAS 3 Y 4)**

719 días de mora en la ejecución de actividades como instalación de medidores, acometidas, actas de recibo, cierre fiduciario

**2. NO ENTREGA DE INFORMES MENSUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA (CEO)**

Informes pendientes desde diciembre de 2022.

**3. GARANTIAS:**

La póliza de garantía de cumplimiento del contrato No. CUM000389905000de SEGUROS ALFA S.A. la cual estuvo vigente desde 18/01/2021 hasta el 24/02/2025.

**HECHOS QUE SOPORTAN EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO:**

- Relacionados en el numeral **I)** del informe adjunto.

**NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VULNERADAS:**

- Relacionados en el numeral **IV)** del informe adjunto.

**LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN.**

- Relacionados en el numeral **V)** del informe adjunto.

**CUANTIFICACIÓN DE LA MULTA A IMPONER Y/O TASACIÓN DE PERJUICIOS CLÁUSULA PENAL**

- Relacionado en el numeral **VI)** del informe adjunto.

Cordialmente,



Víctor José Paternina Novoa  
Director  
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Copia a:

Olga Lucía Ramírez Reyes - (olramirez@minenergía.gov.co)

Elaboró: Mayra Alejandra Suárez

Revisó: Héctor Arturo Barrera Castellanos, Marcela Patricia Araujo Colina, Carlos Arturo Rodríguez Castrillón, Alba Nury Arias Hincapié, Neila Luz Baleta Mizar, Angie Stefany Castellanos Segura

Aprobó: Víctor José Paternina Novoa