



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7157834 de 2024

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, Despacho Regional Bolívar
TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7157834 de 2024
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN VIDRIO TEMPLADO Y PERFILERIA METALICA PARA EL RECORRIDO VERTICAL DE LA PLATAFORMA ELEVADIZA DE MEDIA CABINA UBICADA EN EL BLOQUE B DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL CENTRO MULTISECTORIAL DE TERNERA REGIONAL BOLIVAR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19/12/2024
FECHA DE INICIO	26/12/2024
PLAZO INICIAL	06 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
CONTRATISTA	CONSTRUYE GROUP SAS
CC o NIT	900.363.051-8
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	ALDO JOSE CORONADO VALLE
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	73.211.404
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena
VALOR INICIAL	45.819.351
FORMA DE PAGO	El SENA pagará al contratista en un solo pago conforme al recibo total a satisfacción por parte del supervisor
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	12924 de fecha 2024-11-29
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	227524 de fecha 2024-12-23
VALOR FINAL DEL CONTRATO	45.819.351
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15/02/2025



FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	NA
VALOR TOTAL PAGADO	41.017.923,64
VALOR TOTAL EJECUTADO	41.017.923,64
SUPERVISOR DEL CONTRATO	RAFAEL ZAMBRANO ZUÑIGA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Marcelino Gonzales Garces
MODIFICACIÓN NRO. Prorroga # 1	Fecha de la suscripción: 30/12/2024 Fecha de aprobación de pólizas: 02/01/2025 Se modifico el tiempo de terminación del contrato prorrogándolo hasta el 15 de febrero de 2025
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	12924 de fecha 2024-11-29
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	227524 de fecha 2024-12-23
SUSPENSIÓN	NA
CESIÓN DE CONTRATO	NA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	NA
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	NA

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción **CO1.PCCNTR.7157834 de 2024**, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El proveedor deberá entregar todos y cada uno de los elementos descritos para este contrato en el plazo establecido por la Entidad Estatal, y de acuerdo con las características de las fichas técnicas y el cuadro de especificaciones técnicas presentado con su propuesta y avalado por la entidad.	SI	EL proveedor realizo la entrega de los elementos y servicios contratados
2. Realizar la entrega de cada uno de los elementos que sean solicitados en buen estado y aptos para su uso.	SI	Los elementos suministrados y contruidos se encuentran en buen estado
3. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las	SI	Se solicito prorroga del contrato por la elaboración de vidros



condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.		cocidos – se cumplió con los tiempos de la prórroga
4. El contratista dará cumplimiento al contenido de las fichas y las especificaciones técnicas del cuadro del No 7 de este documento.	SI	El contratista dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato
5. Cumplir con las obligaciones contractuales en materia de requisitos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo	SI	El contratista dio obligaciones contractuales en materia de requisitos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo – Pago de S.S.
6. Reemplazar los bienes, productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad.	SI	No se presentaron elementos defectuosos
7. Las especificaciones mínimas de los productos ofrecidos deben ser las descritas en el cuadro del numeral 7 para cada ítem, La Entidad no admitirá durante la ejecución del contrato solicitudes de cambio en la referencia de los productos, ni en las características descritas en el cuadro de especificaciones y técnicas y las fichas técnicas adjuntas al proceso.	SI	No se presentaron cambios en la referencia de los productos, ni en las características descritas en el cuadro de especificaciones y técnicas
8. El oferente deberá presentar las fichas técnicas de cada uno de los productos, las cuales deben ser iguales a las solicitadas por la Entidad, en su contenido se verificará imagen del producto a entregar y marca ofrecida.	SI	N/A
9. 1. El futuro contratista, con la entrega del elemento deberá aportar los respectivos documentos de garantía del fabricante de cada uno de los elementos y equipos a	SI	La garantía de los elementos aportados y contruidos es responsabilidad del contratista y



adquirir, con sus respectivos ciclos de tiempo de reclamo		se validan con las pólizas suscritas
10. Restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes, productos o elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el CONTRATISTA no restituye los bienes, productos o elementos defectuosos dentro del término señalado por el supervisor del contrato, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	SI	No se presentaran elementos defectuosos
11. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación	SI	N/A

12. ASPECTOS LEGALES

12.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	75-46-101015896		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	24/12/2024		
FECHA APROBACIÓN	23/12/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	23/12/2024	30/04/2025	\$9,163,870.20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/12/2024	31/12/2027	\$2,290,967.55



Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	23/12/2024	30/06/2025	\$9,163,870.20
Calidad del servicio	23/12/2024	30/06/2025	\$9,163,870.20

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	75-54-101001546		
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	24/12/2024		
FECHA APROBACIÓN	23/12/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	23/12/2024	31/12/2024	\$260.000.000.00

En atención a lo señalado en el modificadorio nro. 1 de la prorroga del contrato se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	75-46-101015896		
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	24/12/2024		
FECHA APROBACIÓN	23/12/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	23/12/2024	15/06/2025	\$9,163,870.20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/12/2024	15/02/2028	\$2,290,967.55
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	23/12/2024	Hasta 7 meses y 23 días	\$9,163,870.20
Calidad del servicio	23/12/2024	15/08/2025	\$9,163,870.20

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	Seguros del Estado



NRO. DE PÓLIZA	75-54-101001546		
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	24/12/2024		
FECHA APROBACIÓN	23/12/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	23/12/2024	15/02/2025	\$260.000.000.00

12.2 Cumplimiento del objeto

El contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

12.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No Aplica

12.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Rafael Zambrano, durante la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

12.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

12.6 Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 23/12/2024 11:05:21 AM

12.7 Liquidación del contrato

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció “La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo”

13. ASPECTOS FINANCIEROS



13.1 Pagos realizados

El 02/09/2025 se expidió el certificado de desembolsos Relación de pago de SIIF del Contrato nro. **CO1.PCCNTR.7157834 de 2024**, tal como a continuación se relaciona:

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
139384725	2025-05-12	40.708.538,75
139386325	2025-05-12	309.384,89

13.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	\$ 45.819.351
Valor adición o disminución del contrato	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 45.819.351
Valor ejecutado	\$ 41.017.923,64
Valor pagado	\$ 41.017.923,64
Valor por pagar	\$ 0,00
Valor a liberar	\$ 4.801.427,36

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- a) Liberar a favor del SENA la suma de \$4.801.427,36, Cuatro Millones Ochocientos Un Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos Con Treinta Y Seis Centavos

Para constancia se firma 02/09/2025.

RAFAEL ZAMBRANO

Supervisor del contrato

Elaboró: Isabel Carmela Barrios Herrera, Grupo de Apoyo Mixto

Reviso: Angelica Maria Cuesta Puello, Apoyo contratación Despacho



cerramientos laterales



Sin cerramiento



Puerta de acceso 1 nivel



cerramiento lateral



puerta de acceso segundo nivel