

53

110


|                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                      |                                       |                                     |          |                                                                                                   |          |                      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------|------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO</small> |  | FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                      |                                       |                                     |          |                                                                                                   |          |                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                           |  | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                      |                                       |                                     |          |                                                                                                   |          |                      |      |      |
| <b>1. DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                      |                                       |                                     |          |                                                                                                   |          |                      |      |      |
| 1.1. Dirección, Subdirección y/o Oficina:                                                                                                                                                 |  | 110401 Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                      |                                       |                                     |          |                                                                                                   |          |                      |      |      |
| 1.2. Periodo a pagar:                                                                                                                                                                     |  | Desde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DD  | MM                                   | AAAA                                  | Hasta:                              | DD       | MM                                                                                                | AAAA     |                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08  | 08                                   | 2019                                  |                                     | 07       | 11                                                                                                | 2019     |                      |      |      |
| 1.3. Nombre del Proveedor:                                                                                                                                                                |  | SEGEN INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                      |                                       |                                     |          |                                                                                                   | C.C/NIT: | 900593672-8          |      |      |
| 1.4. Tipo de regimen:                                                                                                                                                                     |  | Común                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1.5 Código de la actividad económica |                                       |                                     |          | 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. |          |                      |      |      |
| 1.6. No. Del Pago:                                                                                                                                                                        |  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1.7 No. De la Factura:               |                                       | 122                                 |          | 1.8 Tipo de Contrato                                                                              |          | INTERVENTORIA        |      |      |
| 1.9. Nombre del supervisor:                                                                                                                                                               |  | CLARISA HERMENIA DIAZ GARCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |                                       | 1.10 Cargo del Supervisor:          |          | SUBDIRECTORA SDAE                                                                                 |          |                      |      |      |
| <b>2. DATOS DEL CONTRATO O CONVENIO</b>                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                      |                                       |                                     |          |                                                                                                   |          |                      |      |      |
| 2.1. Contrato o Convenio:                                                                                                                                                                 |  | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 455 |                                      | 2.2. Plazo de ejecución del contrato: |                                     | 150 DIAS |                                                                                                   | Vigencia |                      | 2019 |      |
| 2.3. Objeto del contrato o convenio:                                                                                                                                                      |  | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACION PÚBLICA PARA "EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS REDES INTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 20 DE JULIO Y DOCE DE OCTUBRE QUE, ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL." |     |                                      |                                       |                                     |          | Fecha de inicio                                                                                   |          | DD                   | MM   | AAAA |
|                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                      |                                       |                                     |          | Fecha de terminación                                                                              |          | DD                   | MM   | AAAA |
|                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                      |                                       |                                     |          |                                                                                                   |          | 07                   | 01   | 2020 |
| 2.4. Valor Contrato o Convenio en letras                                                                                                                                                  |  | CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                      |                                       |                                     |          | Valordel Contrato o Convenio en Numeros                                                           |          | \$ 135.835.758,00    |      |      |
| 2.5. Porcentaje de ejecución del contrato:                                                                                                                                                |  | Porcentaje de ejecucion presupuestal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 65,84%                               |                                       | Porcentaje de ejecucion fisica:     |          |                                                                                                   |          | 60,00%               |      |      |
| <b>3. MODIFICACIONES DEL CONTRATO / CONVENIO</b>                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                      |                                       |                                     |          |                                                                                                   |          |                      |      |      |
| 3.1. Adiciones del valor en letras:                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                      |                                       | Adiciones del valor en Números:     |          |                                                                                                   |          | Fecha de la adición: |      |      |
| 3.2. Prorroga al plazo de ejecución: (días o meses)                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                      |                                       | Fecha de la prorroga:               |          |                                                                                                   |          |                      |      |      |
| 3.3. Anticipo:                                                                                                                                                                            |  | (*) ESTA ADICIÓN NO APLICA PARA ESTE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                      |                                       | Ejecución anticipo:                 |          |                                                                                                   |          |                      |      |      |
| 3.4. Saldo por amortizar:                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                      |                                       | Rendimientos financieros generados: |          |                                                                                                   |          |                      |      |      |
| 3.5. Suspension:                                                                                                                                                                          |  | Fecha Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |                                       | Fecha De Terminacion                |          |                                                                                                   |          | Tiempo Dias:         |      |      |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                     |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA</small><br><small>Secretaría de Economía Social</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | FORMATO                                                             |                                                                                      |
| CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                     |                                                                                      |
| 4. EJECUCIÓN ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                     |                                                                                      |
| 4.1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 4.2. ACTIVIDADES REALIZADAS                                         | 4.3. PRODUCTOS                                                                       |
| 1. Conocer los Estudios y Documentos Previos, los anexos y los documentos que hacen parte del proceso de licitación pública cuyo objeto es "EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS REDES INTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 20 DE JULIO Y DOCE DE OCTUBRE QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Seguimiento a la ejecucion de obra                                  | Informes semanales / Mensual                                                         |
| Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico (SDAE); el cumplimiento de esta obligación es indispensable para la ejecución del contrato; de esto se debe dejar constancia escrita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Asistieron a la reunión realizada en las oficina de la SDAE         | Actas de Reunion                                                                     |
| 3. Revisar y evaluar las hojas de vida del personal requerido para la ejecución de la obra, e informar al IPES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Revision hojas de vida del contratista de obra                      | Revision y hojas de vida Contratista                                                 |
| 4. Revisar, evaluar, conceptualizar e informar al IPES, todo lo relacionado con la programación general de obra, el plan de compras y los análisis de precios unitarios de las actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Revision aspectos tecnicos ejecucion de obra                        | Oficios remisorios APU's aprobados, conceptos tecnicos, informes semanales/mensuales |
| 5. Diseñar el Plan de calidad de la obra y hacer control y seguimiento al mismo, una vez sea viabilizado por la supervisión del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Seguimiento a la ejecucion de obra                                  | Informes semanales / Mensual                                                         |
| 6. Velar por el cumplimiento de lo establecido en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, ANALISIS AMBIENTAL Y SST, ANEXO TECNICO y demás documentos de la Licitación Pública PSLP IPES No. 05 DE 2019 cuyo objeto es "EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS REDES INTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 20 DE JULIO Y DOCE DE OCTUBRE QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Revision socio- ambiental de la obra por parte de la interventoría. | Informes semanales / Mensual, Oficios                                                |
| 7. Registrar en la Bitácora las actividades que se lleven a cabo diariamente en cada frente de obra de acuerdo al instructivo IN-073 ELABORACIÓN DE BITACORA, con los datos mínimos de todos los residentes y demás personal utilizado por el contratista de obra y el Interventor existente in situ sin excepción, las condiciones meteorológicas, ambientales, las actividades ejecutadas, Instrucciones, solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución del objeto contractual. El responsable de velar por esta obligación será el residente de obra de cada frente. Esta se considera un activo de información y en consecuencia es un documento público y la información allí contenida es de carácter público, por lo tanto, su adulteración o sustracción se tratará conforme a las normas penales vigentes.<br>Revisar previamente los espacios intervenidos, con el fin de informar al contratista las observaciones referentes a las actividades realizadas en el área, estas observaciones deben limitarse a los siguientes asuntos:<br>* Observaciones sobre calidad de acabados.<br>* Observaciones sobre funcionalidad.<br>* Observaciones sobre riesgos en el uso.<br>* Observaciones sobre el cumplimiento de normas eléctricas y ambientales o sanitarias.<br>* Observaciones sobre daños ocasionados. |  | Diligenciamiento de Bitacora por frente                             | Bitacora de obra                                                                     |
| 8. Realizar el seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Seguimiento a la ejecucion de obra                                  | Informes semanales / Mensual, Oficios                                                |
| 9. Responder directamente y garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados en las especificaciones técnicas y/o el presupuesto de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Seguimiento a la ejecucion de obra                                  | Informes semanales / Mensual, Oficios                                                |
| 10. Informar oportuna y continuamente al IPES, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución, así como el incumplimiento parcial o total del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Se realiza según se presenten.                                      | Oficios, mensajes de correo electrónico.                                             |



| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>Oficina de planeación y desarrollo urbano</small>                                                                                                                                                                                                                                             | FORMATO                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO                   |                                                                        |
| 11. Entregar los informes (técnico, administrativo, financiero, gráfico y socio ambiental) de avance y control semanal de la obra al Comité de Obra de acuerdo con la agenda preestablecida con el supervisor del contrato de interventoría, manteniendo el registro fotográfico del antes y el después de la obra. Así mismo deberá aportar la relación de las comunicaciones dirigidas al contratista con sus respectivos soportes. | Entrega de informes de interventoría            | Informes semanales / Mensual, Oficios                                  |
| 12. Efectuar las revisiones periódicas que estime necesarias a las cantidades de obra y calidad de los materiales, para lo cual realizará las pruebas, ensayos y controles que sean indispensables.                                                                                                                                                                                                                                   | Se realiza según se presenten.                  | Informes semanales / Mensual, Oficios                                  |
| 13. Revisar, verificar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial del contratista de obra, conforme al cronograma de ejecución, las cuales deberán ser radicadas dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes.                                                                                                                                                                                                    | Revision acta e informe de contratista de obra  | Oficios, mensajes de correo electrónico.                               |
| 14. Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes.                                                                                                                                                                                                                               | Presentacion acta de corte de interventoria     | Oficios y corte de interventoria                                       |
| 15. Vigilar y acompañar el trámite de las actas parciales de obra para el correcto cumplimiento de los pagos, con el fin de evitar la iliquidez del contratista y los posibles retrasos en la ejecución contractual.                                                                                                                                                                                                                  | Revision presupuesto contractual vs ejecutado   | Oficios, mensajes de correo electrónico.                               |
| 16. Justificar técnicamente las modificaciones necesarias en desarrollo de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conceptos tecnicos de modificaciones realizadas | Informes semanales / Mensual, Oficios                                  |
| 17. Entregar a la entidad con la terminación de la obra, los planos record y/o de detalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No aplica para este periodo                     | No aplica para este periodo                                            |
| 18. Realizar el acta de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos, manteniendo de manera permanente el control y balance de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se realiza según se presenten.                  | Informes semanales / Mensual, Oficios                                  |
| 19. Realizar y evaluar el acta de recibo final de obra con todos sus soportes: planos record, garantías, mapas de intervención, fichas técnicas y memoria fotográfica.                                                                                                                                                                                                                                                                | No aplica para este periodo                     | No aplica para este periodo                                            |
| 20. Realizar la liquidación final del contrato y si es el caso, presentar los soportes de las actividades que no fueron recibidas en su oportunidad a la terminación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                    | No aplica para este periodo                     | No aplica para este periodo                                            |
| 21. Presentar al IPES el informe final de Interventoría, el cual además de contemplar los aspectos del informe mensual, debe incluir el acta final de recibo definitivo de obra, anexos, y otros documentos relacionados con el cierre del proyecto.                                                                                                                                                                                  | No aplica para este periodo                     | No aplica para este periodo                                            |
| 22. Informar oportunamente al IPES sobre la ocurrencia de hechos o acciones por parte del contratista, que puedan causar daños o perjuicios a personas, instalaciones, o terceros durante la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                  | Se realiza según se presenten.                  | Oficios, mensajes de correo electrónico.                               |
| 23. Responder oportunamente las reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control o el contratista de obra, con respecto a la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se realiza según se presenten.                  | Oficios, mensajes de correo electrónico.                               |
| 24. Analizar las situaciones que puedan dar lugar a posibles incumplimientos por parte del contratista y rendir los informes requeridos de manera oportuna, para que el IPES de inicio al procedimiento sancionatorio a que haya lugar.                                                                                                                                                                                               | Se realiza según se presenten.                  | Oficios, mensajes de correo electrónico, actas de comité.              |
| 25. Informar de forma inmediata al IPES de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el contrato.                                                                                                                                                                                                                                           | Se realiza según se presenten.                  | Oficios, mensajes de correo electrónico, actas de comité.              |
| 26. Ordenar al contratista la intensificación de las labores con base en el cumplimiento de lo establecido en el cronograma de actividades y que no se estén desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato, o la suspensión de actividades no contempladas en el mismo, o inconducentes al cumplimiento del objeto contractual.                                                                                         | Se realiza según se presenten.                  | Oficios, mensajes de correo electrónico, actas de comité.              |
| 27. Gestionar junto con el Contratista, si es el caso, el trámite oportuno de los paz y salvos por concepto del pago de daños y robos causados a la infraestructura de las Empresas de Servicios Públicos que llegasen a ser afectadas por causa de las actividades o descuido durante la ejecución de la obra.                                                                                                                       | Se realiza según se presenten.                  | Actas de Reunion debidamente firmadas donde se verifica el paz y salvo |

| <div><div>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>TRANSITO Y ECONOMIA<br/><small>Instituto para la Economía Social</small></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | FORMATO                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                      |  |
| 28. Mantener el personal acordado para las labores; en el caso de que el interventor deba realizar algún cambio de personal de su equipo de trabajo, debe enviar la hoja de vida del nuevo personal para ser aprobada por el supervisor del contrato de interventoría, dentro de los cinco (5) días calendarios a la solicitud del cambio de personal. El perfil de la persona propuesta debe ser igual o mejor al propuesto en su oferta de interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se hace el cambio de 3 profesionales                                               | Aval por parte de la supervision                                                     |  |
| 29. Evaluar a la firma del contrato y antes de firmar el acta Inicio, los Análisis de Precios Unitarios de cada ítem de la propuesta, que debe presentar el contratista, explicando cada uno de sus componentes tales como:<br>(PR-102-APROBACIÓN DE APU OFERTADOS):<br>* Costo de servicio de uso de la herramienta menor debidamente descrita.<br>* Costo de los materiales utilizados, aplicados y debidamente discriminados.<br>* Costo de los servicios de maquinaria utilizados y debidamente discriminados.<br>* Costo de los servicios de transportes utilizados y debidamente discriminados.<br>* Costo de la mano de obra calificada utilizada, cuando sea requerida de conformidad con la ley 842 de 2003, "por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones" que implica experticia, concepto técnico, dirección técnica específica o certificación técnica de la operación y debidamente discriminados.<br>* Costos de la mano de obra no calificada y debidamente discriminados.<br>* Costos de los demás gastos inherentes a la ejecución del ítem, y debidamente discriminados.<br>* Los rendimientos en el desarrollo del ítem.<br>El interventor tiene la obligación de revisar los Análisis de Precios Unitarios (APU) que entrega el contratista, en el formato en Excel entregado por el IPES a la suscripción del contrato y en ningún caso el contratista podrá modificar el precio Unitario que presentó en la propuesta económica | Revision propuesta del contratista y APU's                                         | Informes semanales / Mensual, Oficios                                                |  |
| 30. Presentar al IPES, los documentos que acrediten las afiliaciones exigidas para los trabajadores que utilice o las certificaciones requeridas para el desarrollo normal de sus obligaciones, dos días antes de la ejecución de cualquier labor dentro de las instalaciones administradas por el IPES, y solo podrá proceder a realizar las operaciones hasta tanto el Supervisor le expida la autorización por escrito, con copia al encargado de la plaza del IPES; de estos hechos se debe llevar registro en la bitácora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Revision de las afiliaciones de los trabajadores por parte de la interventoria     | Informes semanales / Mensual, Oficios                                                |  |
| 31. Diligenciar con el contratista el Formato de control de cada entrega de espacio intervenido y recibido a satisfacción, de conformidad con el procedimiento "recibo a satisfacción obra parcial"; el interventor deberá dejar registrado cómo se resolvieron las observaciones hechas por el supervisor del contrato de interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Revision de las actividades ejecutadas por local y/o zona comun                    | Actas de entregas firmadas por contratista e interventor de cada espacio intervenido |  |
| 32. Levantar acta escrita de los comités o reuniones, esta acta debe ser firmada por las partes y remitida el mismo día al correo institucional del supervisor de contrato y entregada físicamente junto con la grabación de audio del comité en los informes mensuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Levantamiento actas de Comité                                                      | Actas semanales firmadas por las partes                                              |  |
| 33. Asegurar la presencia de la interventoría en los frentes, especialmente en actividades críticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seguimiento a la ejecución de obra en sitio                                        | Informes semanales / Mensual, Oficios                                                |  |
| 34. Realizar el seguimiento y control de cada una de las obligaciones contractuales, el interventor debe hacer cumplir los siguientes instructivos y procedimientos:<br>* IN-073 ELABORACIÓN BITÁCORA<br>* IN-074 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO EN ESPACIO PÚBLICO<br>* IN-075 RADICACIÓN DE CUENTAS FECHAS Y SOPORTES<br>* PR 093 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS<br>* PR 094 PLANOS RECORD Y DETALLES<br>* PR 095 TRABAJO EN ALTURAS<br>* PR 098 GENERACIÓN DE BASES DE DATOS Y AVANCES<br>* PR 103 PROCEDIMIENTO CALIDAD EN LAS OBRAS<br>* PR 107 PROCEDIMIENTO RECIBO DE OBRAS EN GENERAL<br>* PR 099 MONTAJE Y PRUEBA DE EQUIPO<br>* PR-100 RETIRO E INGRESO DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO<br>* PR-102 APROBACIÓN DE APU OFERTADOS<br>* PR-105 APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS<br>* PR-110 PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA<br>* PR-112 PROCEDIMEINTO GESTIÓN SOCIAL EN OBRA<br>Las demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación, Supervisión e interventoría del IPES el cual se encuentra disponible para su consulta en la página web de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seguimiento de las obligaciones contractuales y cumplimiento de los procedimientos | Informes semanales / Mensual, Oficios                                                |  |

112

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                    |                                                       |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>DE GASTOS Y ECONOMÍA</small><br><small>Instituto para la Economía Social</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | FORMATO                                                                            |                                                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO                                                      |                                                       |                      |
| <b>5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                    |                                                       |                      |
| <b>5.1. CÓDIGO PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5.2. VIGENCIA</b>                                                                             | <b>5.3. CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO PRESUPUESTAL</b>                          | <b>5.4. NÚMERO DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL</b> | <b>5.5. VALOR</b>    |
| 3311505331041169-01030047-Reparación, conservación y mejoramiento de infraestructura física de las plazas de mercado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019                                                                                             | 12                                                                                 | 813                                                   | \$ 89.439.698        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                    |                                                       |                      |
| <b>TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                    |                                                       | <b>\$ 89.439.698</b> |
| <b>6. DATOS DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                    |                                                       |                      |
| Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato o convenio, se puede proceder al pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                    |                                                       |                      |
| <b>6.1. VALOR EN LETRAS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ochenta y nueve millones cuatrocientos treinta y nueve mil seiscientos noventa y ochopesos m/cte |                                                                                    |                                                       |                      |
| <b>6.2. VALOR EN NUMEROS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$                                                                                               | 89.439.698                                                                         | <b>6.3. TIPO DE CUENTA:</b>                           | Ahorro               |
| <b>6.4. ABONO DE PAGO EN CUENTA BANCARIA No.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 473870189809                                                                                     | <b>6.5. BANCO:</b>                                                                 | Banco Davivienda S.A.                                 |                      |
| <b>7. VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                    |                                                       |                      |
| Como apoyo a la supervisión me permito certificar que el presente informe cumple con las actividades y productos contractuales que se encuentran descritos en el Numeral 4 y los soportes se anexan en CD o medio magnético para el periodo establecido en el Numeral 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                    |                                                       |                      |
| ANDREY VELOSA CASTILLO - CPS 592 DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |  |                                                       |                      |
| NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  | FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN                                                   |                                                       |                      |
| <b>8. AUTORIZACION Y FIRMA DEL SUPERVISOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                    |                                                       |                      |
| En mi calidad de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones contractuales, aportando los documentos soporte para el pago como son: Corte del periodo facturado, memorias de cantidades, planillas de pago y certificación de cumplimiento de las obligaciones al sistema integral de seguridad social y parafiscales. Así mismo se adjunta la certificación de no requerimiento de alta de almacén firmada por la subdirectora SDAE y Almacenista general. Por lo cual procede el pago del periodo certificado. |                                                                                                  |                                                                                    |                                                       |                      |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR                                                       |

|                                          |                 |                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9. RADICACIONES:</b>                  | <b>DD/MM/AA</b> | <b>FIRMAS</b>                                                                         |
| Subdirección Jurídica y de Contratación  | 10-12-2019      |  |
| Subdirección Administrativa y Financiera |                 |  |

20 de Julio → \$ 47.175.652  
 Doce de Octubre → \$ 42.264.046


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                  |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  <b>DIAN®</b><br><small>Directorio de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Formulario del Registro Único Tributario</b><br><b>Hoja Principal</b> |  <b>MUNISCA</b><br><small>Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado</small>   | <b>001</b> |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Concepto <b>0 2</b> Actualización<br><small>Espacio reservado para la DIAN</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          | 4. Número de formulario <span style="float: right;">14633906249</span>                                                                                                           |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | <br><small>(415)7707212489984(8020) 0000014633906249</small>                                   |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT):<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>9 0 0 5 9 3 6 7 2</span> <span>6. DV: 8</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | 12. Dirección seccional:<br>Impuestos de Cali                                                                                                                                    |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          | 14. Buzón electrónico: <span style="float: right;">5</span>                                                                                                                      |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                  |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Tipo de contribuyente:<br>Persona jurídica <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | 25. Tipo de documento: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                      |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Número de identificación: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | 27. Fecha expedición: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                       |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. País: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | 29. Departamento: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                           |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Ciudad/Municipio: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | 31. Primer apellido: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                        |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Segundo apellido: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | 33. Primer nombre: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                          |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Otros nombres: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | 35. Razón social:<br>SEGEN INGENIERIA SAS                                                                                                                                        |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Nombre comercial: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | 37. Sigla: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                                  |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UBICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                  |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. País:<br>COLOMBIA <span style="float: right;">1 6 9</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | 39. Departamento:<br>Valle del Cauca <span style="float: right;">7 6</span>                                                                                                      |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. Ciudad/Municipio:<br>Cali <span style="float: right;">0 0 1</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | 41. Dirección principal:<br>CR 33 B 16 68 BRR LA LIBERTAD                                                                                                                        |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Correo electrónico:<br>segen.ingenieria@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          | 43. Código postal: <span style="float: right;">3 0 4 8 8 0 7</span>                                                                                                              |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Teléfono 1: <span style="float: right;">3 1 3 2 8 3 6 4 6 7</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | 45. Teléfono 2: <span style="float: right;">3 1 3 2 8 3 6 4 6 7</span>                                                                                                           |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLASIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                  |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Actividad económica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | <b>Ocupación</b>                                                                                                                                                                 |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Código: <span style="float: right;">7 1 1 0</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | 47. Fecha inicio actividad: <span style="float: right;">2 0 1 3 0 2 1 5</span>                                                                                                   |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Código: <span style="float: right;">4 2 2 0</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | 49. Fecha inicio actividad: <span style="float: right;">2 0 1 3 0 2 1 5</span>                                                                                                   |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Código: <span style="float: right;">8 2 9 9 4 6 5 9</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | 51. Código: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                                 |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. Número establecimientos: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | 53. Código: <span style="float: right;">5 7 9 1 1 1 4 4 2</span>                                                                                                                 |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilidades, Calidades y Atributos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                  |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td> </tr> <tr> <td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> |                                                                          |                                                                                                                                                                                  |            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                                | 4          | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                        | 9                                                                                                                                                                                | 1          | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario<br>07- Retención en la fuente a título de renta<br>09- Retención en la fuente en el impuesto<br>11- Ventas régimen común<br>14- Informante de exogena<br>42- Obligado a llevar contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                  |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligados aduaneros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | Exportadores                                                                                                                                                                     |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Código: <span style="float: right;">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | 55. Forma: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                                  |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Tipo: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | 57. Modo: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                                   |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. CPC: <span style="float: right;">1</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 59. Anexos: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                   |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. No. de folios: <span style="float: right;">0</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | 61. Fecha: <span style="float: right;">2 0 1 9 0 7 0 2</span>                                                                                                                    |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.<br>Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016<br>Firma del solicitante:                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.<br>Firma autorizada:<br><br>984. Nombre: SANTACRUZ VARELA MIGUEL ANTONIO<br>985. Cargo: Representante legal Certificado |            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14633906249



(415)7707212489984(8020) 0000014633906249

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 0 5 9 3 6 7 2

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados, 67. Sociedades y organismos extranjeros

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase:

0 4

72. Número:

73. Fecha:

2 0 1 3 0 2 1 5

74. Número de Notaría:

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro:

2 0 1 3 0 2 1 8

77. No. Matricula mercantil:

8 6 4 4 8 1 - 1 6

78. Departamento:

7 6

79. Ciudad/Municipio:

8

82. Nacional:

1 0 0 %

83. Nacional público:

0 %

84. Nacional privado:

1 0 0 %

85. Extranjero:

0 %

86. Extranjero público:

0 %

87. Extranjero privado:

0 %

Vigencia:

80. Desde:

2 0 1 3 0 2 1 5

81. Hasta:

9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual: | 90. Fecha cambio de estado: | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT): |
|------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 1    | 8 0                | 2 0 1 5 0 1 0 1             |                                                |
| 2    |                    |                             |                                                |
| 3    |                    |                             |                                                |
| 4    |                    |                             |                                                |
| 5    |                    |                             |                                                |

Vinculación económica

|                           |                                                |                                                                           |         |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante. | 96. DV. |
|                           |                                                |                                                                           | -       |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País:

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

119

|                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  <b>DIAN®</b><br><small>Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</small> | <b>Formulario del Registro Único Tributario Representación</b> |  <b>MIVISCA</b><br><small>Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado</small>                                                                    | <b>001</b>                                       |
| Espacio reservado para la DIAN<br><br>                                      |                                                                | Página <b>3</b> de <b>4</b> Hoja <b>3</b><br><br>4. Número de formulario <b>14633906249</b><br><br><br><small>(415)7707212489984(8020)0000014633906249</small> |                                                  |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): <b>9 0 0 5 9 3 6 7 2 - 8</b>                                                                                   |                                                                | 6. DV <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 12. Dirección seccional <b>Impuestos de Cali</b> |
|                                                                                                                                                              |                                                                | 14. Buzón electrónico <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| Representación                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 98. Representación: <b>REPRS LEGAL PRIN</b>                                                                                                                  |                                                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación: <b>2 0 1 8 0 4 2 8</b>                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 100. Tipo de documento: <b>Cédula de ciudadan</b>                                                                                                            | 101. Número de identificación: <b>1 6 7 4 8 4 2 9</b>          | 102. DV <b>1</b> 103. Número de tarjeta profesional:                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 104. Primer apellido: <b>SANTACRUZ</b>                                                                                                                       | 105. Segundo apellido: <b>VARELA</b>                           | 106. Primer nombre: <b>MIGUEL</b>                                                                                                                                                                                                                 | 107. Otros nombres: <b>ANTONIO</b>               |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT): <b>9 0 0 5 9 3 6 7 2 - 8</b>                                                                                 |                                                                | 110. Razón social representante legal: <b>SEGEN INGENIERIA SAS</b>                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 98. Representación: <b>REPRS LEGAL SUPL</b>                                                                                                                  |                                                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación: <b>2 0 1 8 0 4 2 8</b>                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 100. Tipo de documento: <b>Cédula de ciudadan</b>                                                                                                            | 101. Número de identificación: <b>1 7 0 6 3 4 5 4</b>          | 102. DV <b>-</b> 103. Número de tarjeta profesional:                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 104. Primer apellido: <b>RESTREPO</b>                                                                                                                        | 105. Segundo apellido: <b>GOMEZ</b>                            | 106. Primer nombre: <b>JOSE</b>                                                                                                                                                                                                                   | 107. Otros nombres: <b>DOMINGO</b>               |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT): <b>9 0 0 5 9 3 6 7 2 - 8</b>                                                                                 |                                                                | 110. Razón social representante legal: <b>SEGEN INGENIERIA SAS</b>                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 98. Representación: <b>REPRS LEGAL SUPL</b>                                                                                                                  |                                                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación: <b>2 0 1 8 0 4 2 8</b>                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 100. Tipo de documento: <b>Cédula de ciudadan</b>                                                                                                            | 101. Número de identificación: <b>1 1 5 1 9 4 7 6 9 5</b>      | 102. DV <b>-</b> 103. Número de tarjeta profesional:                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 104. Primer apellido: <b>RAMOS</b>                                                                                                                           | 105. Segundo apellido: <b>PERDIGON</b>                         | 106. Primer nombre: <b>ANA</b>                                                                                                                                                                                                                    | 107. Otros nombres: <b>MARIA</b>                 |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT): <b>9 0 0 5 9 3 6 7 2 - 8</b>                                                                                 |                                                                | 110. Razón social representante legal: <b>SEGEN INGENIERIA SAS</b>                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 98. Representación:                                                                                                                                          |                                                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación:                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 100. Tipo de documento:                                                                                                                                      | 101. Número de identificación:                                 | 102. DV <b>-</b> 103. Número de tarjeta profesional:                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 104. Primer apellido:                                                                                                                                        | 105. Segundo apellido:                                         | 106. Primer nombre:                                                                                                                                                                                                                               | 107. Otros nombres:                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT):                                                                                                              |                                                                | 110. Razón social representante legal:                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 98. Representación:                                                                                                                                          |                                                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación:                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 100. Tipo de documento:                                                                                                                                      | 101. Número de identificación:                                 | 102. DV <b>-</b> 103. Número de tarjeta profesional:                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 104. Primer apellido:                                                                                                                                        | 105. Segundo apellido:                                         | 106. Primer nombre:                                                                                                                                                                                                                               | 107. Otros nombres:                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT):                                                                                                              |                                                                | 110. Razón social representante legal:                                                                                                                                                                                                            |                                                  |

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14633906249



(415)7707212489984(8020)0000014633906249

Página 4 de 4 Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 0 5 9 3 6 7 2 -

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento:

Sede

0 9

161. Actividad económica:

Construcción de proyectos de serv

4 2 2 0

162. Nombre del establecimiento:

SEGEN INGENIERIA SAS

163. Departamento:

Valle del Cauca

7 6

164. Ciudad/Municipio:

Cali

0 0 1

165. Dirección:

CR 33 B 16 68

166. Número de matrícula mercantil:

167. Fecha de la matrícula mercantil:

168. Teléfono:

3 1 0 8 0 3 1 1 6 3

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento:

161. Actividad económica:

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento:

164. Ciudad/Municipio:

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil:

167. Fecha de la matrícula mercantil:

168. Teléfono:

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento:

161. Actividad económica:

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento:

164. Ciudad/Municipio:

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil:

167. Fecha de la matrícula mercantil:

168. Teléfono:

169. Fecha de cierre

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

# SEGEN

## INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 900.593.672-8 RÉGIMEN COMÚN

Cra. 33B #16-68  
TEL. (572) 304 8807  
Cel: +(57) 313 283 6467  
E-mail: segen.ingenieria@gmail.com  
Cali - Colombia

FACTURA DE VENTA

Nº 122

SEÑORES:

**INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES**

Atn. Ing. Clarisa Díaz García

NIT. 899999446-0

Calle 73 #11-66

Bogotá D.C. - Colombia

| FECHA DE FACTURACIÓN |     |    | FECHA DE VENCIMIENTO |      |     |
|----------------------|-----|----|----------------------|------|-----|
| 02                   | DIA | 12 | MES                  | 2019 | ANO |
| 02                   | DIA | 01 | MES                  | 2020 | ANO |
| CONTADO              |     |    | CREDITO              |      |     |

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CANT. | PRECIO          | VALOR           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 1    | Pago mensual según lo establecido en el Contrato No.1049035-2019 - Interventoría técnica, administrativa, financiera y socio-ambiental al contrato que resulte de la Licitación Pública para "EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS REDES INTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICIO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 20 DE JULIO Y DOCE DE OCTUBRE QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES", correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019. | 1     | \$34.244.310,00 | \$34.244.310,00 |
| 2    | Acta Parcial No.1 según lo establecido en el Contrato No.1049035-2019 - Interventoría técnica, administrativa, financiera y socio-ambiental al contrato que resulte de la Licitación Pública para "EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS REDES INTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICIO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 20 DE JULIO Y DOCE DE OCTUBRE QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES", correspondiente al avance del 89,61%.                           | 1     | \$40.915.100,00 | \$40.915.100,00 |

Autorización numeración de Facturación  
18762013333301 del 07 de marzo de 2019

IPES - Correspondencia Administrativa- RECIBIDAS  
Radicado: 00110-812- 017110  
Fecha: 03/12/2019 - 08:43 AM  
Remitente: SEGEN INGENIERIA SAS  
Dependencia: NULO  
Destinatario: CLARISA HERMENIA DIAZ GARCIA  
Destino: Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico  
Folios: 1 Anexos: 1

Para todos sus efectos legales, esta factura se asimila a la letra de cambio. Art. 774 y concordantes del Código de Comercio Colombiano. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SEGEN INGENIERIA S.A.S. La garantía de los productos que aparecen en esta factura están sujetos a políticas de cada fabricante.

|                                                                                                                    |  |              |    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----|-----------------|
| SON: Cuenta Ahorros Davivienda No. 473870189809                                                                    |  | SUBTOTAL     | \$ | \$75.159.410,00 |
| Ochenta y nueve millones cuatrocientos treinta y nueve mil seiscientos noventa y ocho pesos MCTE (\$89.439.698,00) |  | DESCUENTO    | \$ |                 |
|                                                                                                                    |  | I.V.A. ( ) % |    | \$14.280.288,00 |
|                                                                                                                    |  | TOTAL        | \$ | \$89.439.698,00 |

RECIBI

ENTREGO

DISEÑO - CONSULTORÍA - CONSTRUCCIÓN - INTERVENTORÍA

IMPRESO: HAROLD RODRIGUEZ NIT. 1.143.692.552-4 CEL: 317 622 7715

001 116

|                                                                                   |                                                                                                              |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br>CONTRATO IPES - 1049035-2019 |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                    | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |



**SEGEN INGENIERIA** ✓

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y SOCIO – AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA "EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS REDES INTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 20 DE JULIO Y DOCE DE OCTUBRE QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES."

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1.**  
**TECNICO, FINANCIERO Y SG-SST**  
**VERSIÓN 1** ✓

CONTRATO IPES – 1049035-2019  
 NOVIEMBRE DE 2019

002  
117

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |

### LISTA DE CHEQUEO

1. Factura No. 122 conforme a lo establecido en el contrato.
2. Certificación Bancaria
3. Acta Parcial No. 1 al 07 de Noviembre de 2019
4. Informe Mensual De Interventoría correspondiente al corte de avance de obra del 89.61% ✓
5. Un CD con la información digital correspondiente

003  
118

|                                                                                   |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br>CONTRATO IPES - 1049035-2019 |              |  <b>BOGOTÁ</b><br>MEJOR PARA TODOS |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                    | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                                                       |

**1. Factura No. 122 conforme a lo establecido en el contrato. ✓**

004  
119

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |

## 2. Certificación Bancaria ✓



DAVIVIENDA

205  
120

Banco Davivienda S.A.

## CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 07/10/2019

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SEGEN INGENIERIA SAS** con **NIT 900.593.672-8** posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO**

Número 473870189809

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

006 121

|                                                                                   |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br>CONTRATO IPES - 1049035-2019 |              |  <b>BOGOTÁ</b><br>MEJOR PARA TODOS |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                    | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                                                       |

### 3. Acta Parcial No. 1 al 07 de Noviembre de 2019

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 08 DE AGOSTO DE 2019 A 07 DE NOVIEMBRE DE 2019

122

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| CONTRATISTA: | Omar Augusto Rincon Rojas                   |
| NIT:         | 91.480.465-0                                |
| DIRECCION:   | Carrera 34 #48-106 oficina 325 cc gratamira |
| TELEFONO:    | (7) 6439595                                 |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| PLAZO INICIAL        | 150 dias             |
| FECHA DE INICIO:     | 08 de agosto de 2019 |
| FECHA DE TERMINACION | 07 de enero de 2020  |
| PLAZO ADICIONAL      |                      |
| TIEMPO SUSPENDIDO    |                      |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| RADICACION No.       |           |
| FECHA DE RADICACION: | 2/12/2019 |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| INTERVENTOR:        | Segen ingenieria                   |
| NIT:                | 900.593.672-8                      |
| DIRECCION:          | Carrera 33B #16-68 Cali - Colombia |
| TELEFONO:           | 3132836467                         |
| REPRESENTANTE LEGAL | Miguel Antonio Santacruz Varela    |
| C.C:                | 16.748.429                         |
| DIRECCION:          | Carrera 74 No. 48-81 Bogota        |
| TELEFONO:           | (1) 8052212                        |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| PLAZO TOTAL   | 150 dias            |
| FECHA FINAL   | 07 de enero de 2020 |
| VALOR A PAGAR | \$ 135.835.758      |


| INFORMACION TRIBUTARIA |       |
|------------------------|-------|
| REGIMEN COMUN:         | X     |
| REGIMEN SIMPLIFICADO:  |       |
| AUTORRETENEDORES:      |       |
| GRAN CONTRIBUYENTE:    |       |
| ICA:                   | X     |
| CODIGO:                | 71101 |

| SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P) |              |
|-------------------------------------|--------------|
| BANCO:                              | Davivienda   |
| SUCURSAL:                           |              |
| CUENTA CTE:                         |              |
| CUANTA AH:                          | X            |
| CTA No:                             | 473870189809 |

| INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES |             |                |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| DISP                                                    | FECHA - REG | VALOR REGISTRO |
| 819                                                     | 30/07/2019  |                |

| Presupuesto contractual |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|
| ITEM                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1.01                    | Interventoría técnica, administrativa, financiera, y socio - ambiental al contrato que resulte de la licitación pública para "EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS REDES INTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 20 DE JULIO Y DOCE DE OCTUBRE QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES." | GL     | 1        | \$ 114.147.696  | \$ 114.147.696                                       |
| subtotal                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          | \$              | 114.147.696                                          |
| IVA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          | 19%             | \$ 21.688.062                                        |
| TOTAL                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          | \$              | 135.835.758                                          |

| INTERVENTORIA EJECUTADA |            |               |                    |            |         |                  |            |               |
|-------------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------|------------------|------------|---------------|
| Acta parcial No. 1      |            |               | Acomulado Anterior |            |         | Acomulado Actual |            |               |
| Cantidad                | Porcentaje | Valor         | Cantidad           | Porcentaje | Valor   | Cantidad         | Porcentaje | Valor         |
| 1                       | 65,84%     | \$ 75.159.410 | 0                  | 0%         | \$ 0,00 | 1                | 65,84%     | \$ 75.159.410 |
| subtotal                |            |               | \$ 75.159.410      |            |         | \$ 75.159.410    |            |               |
| IVA                     |            |               | 19%                |            |         | \$ 14.280.288    |            |               |
| Total                   |            |               | 65,84%             |            |         | \$ 89.439.698    |            |               |

| RESUMEN EJECUTIVO                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VALOR A PAGAR                                                                                                                                                        |  | \$                                                                                                                                                                                 | 89.439.698 |
| VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA                                                                                      |  | \$                                                                                                                                                                                 | 89.439.698 |
| VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO                                                                                                                                       |  | \$                                                                                                                                                                                 | 46.396.060 |
| SALDO DEL CONTRATO                                                                                                                                                   |  | \$                                                                                                                                                                                 | 46.396.060 |
| <br><b>ING. MIGUEL SANTACRUZ</b><br>Director de interventoria<br>SEGEN INGENIERIA |  | <br><b>ING. CLARISA DIAZ GARCÍA</b><br>Supervisora<br>INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES |            |

007

008  
123

|                                                                                   |                                                                                                              |              |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br>CONTRATO IPES - 1049035-2019 |              |  <b>BOGOTÁ</b><br>MEJOR PARA TODOS |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                    | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                                                       |

## 4. Informe Mensual De Interventoría correspondiente al corte de avance del 89,61%

009  
124

|                                                                                   |                                                                                                              |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br>CONTRATO IPES - 1049035-2019 |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                    | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE<br/>2019</b>                                                           |



### SEGEN INGENIERIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y SOCIO – AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA "EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS REDES INTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 20 DE JULIO Y DOCE DE OCTUBRE QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES."

### INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1. TECNICO Y FINANCIERO VERSIÓN 1

CONTRATO IPES – 1049035-2019  
NOVIEMBRE DE 2019

910  
125

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |

## INFORME DE AVANCE No. 1 CONTRATO 1049035-2019

En el presente se establecen las actividades adelantadas al 7 de Noviembre de 2019 en el desarrollo del Contrato No. 1049035-2019, correspondiente a Interventoría técnica, administrativa, financiera, y socio – ambiental al contrato que resulte de la licitación pública para **“EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS REDES INTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 20 DE JULIO Y DOCE DE OCTUBRE QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES.”**, correspondientes al contrato de obra No. 1043229-2019, suscrito entre IPES. y OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS.

### 1. PRESENTACION

El proyecto al cual se le realiza la interventoría, según lo acordado en el contrato No. **1049035-2019** entre **SEGEN INGENIERIA S.A.S** como interventora y el **INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES** como contratante, correspondiente al Contrato **1043229-2019 “EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS REDES INTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 20 DE JULIO Y DOCE DE OCTUBRE QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES.”**.

### 2. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El presente informe describe de forma clara y concisa el desarrollo de las actividades de la interventoría durante la construcción de las **“EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS REDES INTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 20 DE JULIO Y DOCE DE OCTUBRE QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES.”**, el cual contempla la actualización de la infraestructura eléctrica, que mejorar la calidad de la energía y la medición correcta para el cobro de la energía en las plazas de mercado a intervenir.

Dichas actividades que comprenden: aspectos técnicos, gestión HSEQ, gestión de medio ambiente y gestión social, así como todas las labores administrativas que le competen a la interventoría.

211 126

|                                                                                   |                                                                                                                     |           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |           |  |
|                                                                                   | <b>VERSIÓN No</b>                                                                                                   | <b>01</b> | <b>FECHA</b>                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                                                     |           | <b>NOVIEMBRE 2019</b>                                                               |

Llevar a cabo las actividades necesarias para llevar a cabo el control y la supervisión técnica operativa, económica, y administrativa a las labores de construcción de obras civiles y/o eléctricas para la actualización de las redes de las plazas de mercado 20 de julio y 12 de octubre, para las cuales se firma el contrato de obra 1049035-2019.

El alcance del objeto incluye todas las actividades de Inspección, verificación, control, vigilancia, aprobación y demás que se requieran para garantizar el desarrollo correcto y adecuado de las actividades de construcción de obra civiles y eléctricas para las plazas de mercado.

Como interventoría se debe tener en cuenta, en todo momento, las disposiciones legales de carácter técnico, ambiental y demás normas aplicables para este tipo de proyectos.

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Fecha Informe                    | Noviembre 07 de 2019   |
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> |                        |
| No.                              | 1049035-2019           |
| Contratista                      | SEGEN INGENIERIA S.A.S |
| Nit. Contratista                 | 900.593.672-8          |

212  
127

|                                                                                   |                                                                                                                     |           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |           |  |
|                                                                                   | <b>VERSIÓN No</b>                                                                                                   | <b>01</b> | <b>FECHA</b><br><b>NOVIEMBRE 2019</b>                                               |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Contrato                  | Prestación de Servicios ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Objeto del Contrato Interventoría | Interventoría técnica, administrativa, financiera, y socio – ambiental al contrato que resulte de la licitación pública para <b>"EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS REDES INTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 20 DE JULIO Y DOCE DE OCTUBRE QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES."</b> ✓ |
| Valor del Contrato                | \$135.835.758,00 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha acta de Inicio              | 8 de agosto de 2019 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Duración del Contrato             | Cinco (5) meses ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CONTRATO DE OBRA</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| No.                               | 1043229-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contratista                       | OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

013  
128

|                                                                                   |                                                                                                              |           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br>CONTRATO IPES - 1049035-2019 |           |  |
|                                                                                   | <b>VERSIÓN No</b>                                                                                            | <b>01</b> | <b>FECHA</b><br><b>NOVIEMBRE 2019</b>                                               |

|                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nit. Contratista            | 91.480.465-0                                                                                                                                                                                                                |
| Objeto del Contrato de Obra | <b>"EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS REDES INTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 20 DE JULIO Y DOCE DE OCTUBRE QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES."</b> |
| Valor del Contrato          | \$1.015.991.793,00 (en validacion NP por el IPES) ✓                                                                                                                                                                         |
| Fecha acta de Inicio        | 8 de agosto de 2019 ✓                                                                                                                                                                                                       |
| Duración del Contrato       | Cuatro (4) meses. ✓                                                                                                                                                                                                         |

**Tabla. 1** Información de los contratos

### 3. ACTIVIDADES TECNICAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

El equipo de interventoría está compuesto de la siguiente forma a la fecha:

- Director de Interventoría: Miguel Antonio Santacruz Varela ✓
- Residente de Interventoría 1: Carlos Andres Drada Daza ✓
- Residente de Interventoría 2: Guillermo Holguín García ✓
- Tecnólogo electricista: Fredy Camilo Cruz Sotelo ✓
- SISOMA: Maria Paulina Londoño Millán ✓
- Asistente HSEQ: Maria Clara Beltran Daza ✓
- Especialista Eléctrico: Ricardo Arturo Rivero Rojas ✓

214  
129

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE<br/>2019</b>                                                           |

- El acta de inicio fue firmada por las partes el día 08 de agosto de 2019. ✓
- Se realizaron acompañamientos al contratista a las dos plazas 20 de Julio y 12 de octubre. ✓
- Se ha estado presente para darle solución inmediatamente a las dificultades encontradas. ✓
- Investigación con nuestro Especialista Eléctrico respecto al cambio del cable de las especificaciones técnicas a cable libre de halógenos y sobre la necesidad del cambio de bandeja portacable a ducto cerrado. ✓
- Revisión de las hojas de vida del contratista. ✓
- Se hizo la verificación de precios de mercado de los No Previstos (NP) entregados por el contratista. ✓
- El 04 de octubre se hizo radicación de los NP. ✓
- Se hace manejo de la Bitácora en cada frente de trabajo, 20 de Julio y 12 de octubre. ✓
- Aprobación de tomas o salidas eléctricas para cumplir con las necesidades de las personas de las plazas de mercado del 12 de octubre y 20 de julio. ✓

#### 4. SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA

La interventoría en función de sus obligaciones y responsabilidades, lleva a cabo el control del avance del contrato para la construcción de obras de remodelación de redes eléctricas indicada en el objeto del contrato, de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, lleva un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato y recomendación de

~~015~~ 130

✓



19,5%



016 131

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |

## 5. HALLAZGOS TECNICOS EN LOS RECORRIDOS REALIZADOS

- Se observó que, según las especificaciones técnicas entregadas por el contratante al contratista, se debe hacer el cambio de cableado de distribución y bandejas portacables, dentro de los locales, zonas comunes y puestos de las plazas por el siguiente artículo del RETIE:

Requerimientos del RETIE de obligatorio cumplimiento:

*Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – Numeral 20.2.9 Requisitos de instalación #G RETIE 2013, Literal modificada mediante Resolución N° 4 0492 del 24 de abril de 2015:*

- g. En los edificios que utilicen ascensores o en lugares con alta concentración de personas, tales como los listados en la sección 518 de la NTC 2050 y salones comunales de edificaciones residenciales, se deben utilizar conductores eléctricos con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no mayor a 0,5%, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos, certificados según las normas aplicables, tales como IEC 60754-1-2 para el contenido de halógenos, acides y conductividad de humos, IEC 331, IEC 332-1, IEC 332-3 para retardo de la llama, IEC 61034-2 para opacidad o normas equivalentes como UL 2556 o NTC 5786\*.

Los conductores de los cables de bajo contenido de halógenos, deberán ser del tipo cableado, no se admiten conductores sólidos<sup>21</sup>.

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – Numeral 28.3.3 Lugares con alta concentración de personas RETIE 2013, Resolución N° 9 0907 del 25 de octubre de 2013

Esta sección aplica a instalaciones eléctricas en lugares con alta concentración de personas, es decir aquellos lugares que en cualquier momento se puedan reunir simultáneamente más de 50 personas, tales como son sitios de reuniones públicas, grandes supermercados, lugares de espectáculos como teatros, áreas de audiencias de cine o televisión, carnavales, circos, ferias y espectáculos similares, auditorios, boleras, comedores públicos, cuarteles, gimnasios, iglesias, museos, pistas de patinaje, restaurantes o centros de comidas, salas de conferencias; salas de espera de aeropuertos, puertos y estaciones de transporte masivo; salas de exhibición, salas de juegos, salas de reuniones, salas de uso múltiples, salas de velación, salones de baile, y en general los considerados en las secciones 518, 520 y 525, 530 del Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050, Primera Actualización).

OJA 132

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |

Se debe hacer cambio por ducteria cerrada y cableado libre de halógenos en todas las instalaciones del contrato para poder cumplir con la norma.

- Los planos suministrados por el IPES se encuentran desactualizados en su parte arquitectónica y afectan el diseño eléctrico que nos fue entregado y el diseño no corresponde a las necesidades actuales de la plaza del 12 de octubre.
- Es necesario solicitar al contratista que construyó las cocinas y locales nuevos de la plaza del 12 de octubre, los diseños eléctricos para poder empalmar en los planos y adicional es necesario realizar una revisión de las instalaciones echas para verificar que cumplan norma y poder certificar.
- En el segundo piso es necesario verificar las instalaciones de las cocinas de la zona sur occidental de la plaza 12 de Octubre y corredor frente a ellas y solicitar los diseños eléctricos de las mismas.
- Es necesario la instalación de tomas tipo GFCI según la necesidad de cada local y/o puesto comercial por la presencia de lavaplatos o similar.
- Según el levantamiento realizado se ve la necesidad de hacer el cambio de cuentas monofásicas a trifásicas, lo cual hace que los diseños de los tableros de medidores y armarios de ENEL cambien su distribución, solicitamos reunión para realizar la coordinación con EL IPES o de ser necesario con ENEL.
- Las cantidades de salidas eléctricas (tomas y luminarias) en las plazas actualmente varían respecto al diseño arquitectónico lo cual hace que haya un cambio en las cantidades.
- El corredor frente al proyecto JAPON está ya con drywall y paneles LED los cuales interfieran con la distribución e instalación del ducto a instalar, se solicita reunión para coordinar este tema en la plaza del 12 de octubre.
- Hay necesidad de verificar la ruta de la ducteria eléctrica y la iluminación en el parqueadero debido a los desniveles y el mal estado del techo que se encuentran en la plaza del 12 de octubre.

218  
133

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |

- En las plazas del contrato se evidencia que en locales o puestos comerciales tiene acabados del techo en PVC, drywall y paneles LED, en estos sitios se realizara una verificación de cableado que cumpla la norma que aplique para la obra. ✓
- Se solicita en el 20 de julio el diseño eléctrico de las cocinas del segundo piso para verificar que cumplan con la norma y realizar su revisión. ✓
- Los locales externos del 20 de julio exceptuando los cárnicos, tienen imagen corporativa como por ejemplo la óptica y la tienda Shock estos espacios se intervendrán solo hasta el tablero de distribución de cada local. ✓
- Algunos de los locales del 20 de julio se unieron para formar un solo establecimiento lo cual produce que las cantidades de obra disminuyan. ✓
- Algunos de los puestos comerciales del 20 de julio tienen paredes netamente de lámina en donde se hace difícil la instalación del tablero de distribución y tomas. ✓
- Se aprueba la instalación de tableros eléctricos bajos en los locales con muros de están a menos de 1.10m con aprobación de nuestro especialista RETIE. ✓

|                                                                                   |                                                                                                              |           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br>CONTRATO IPES - 1049035-2019 |           |  |
|                                                                                   | <b>VERSIÓN No</b>                                                                                            | <b>01</b> | <b>FECHA</b><br><b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                     |

## 6. ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS.

| BALANCE CONTRATO ACTA 01 OMAR A. RINCON ROJAS |     |                         |                         |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| Valor inicial del contrato                    |     | \$ 812.793.434          | \$ 728.355.305,00       |
| Administracion                                | 21% | \$ 170.686.621          | \$ 152.954.614,05       |
| Imprevistos                                   | 1%  | \$ 8.127.934            | \$ 7.283.553,05         |
| Utilidad                                      | 3%  | \$ 24.383.803           | \$ 21.850.659,15        |
| Valor Acta Parcial 01 Factura 25568           |     |                         | \$ 910.444.131,25       |
| Saldo por ejecutar                            |     |                         | \$ 105.547.661,25       |
| <b>Sumas Iguales</b>                          |     | <b>\$ 1.015.991.793</b> | <b>\$ 1.015.991.793</b> |
| <b>Porcentaje ejecutado</b>                   |     |                         | <b>89,61%</b>           |

| BALANCE CONTRATO ACTA 01 INTERVENTORIA SEGEN INGENIERIA |     |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| Valor inicial del contrato                              |     | \$ 114.147.696        |                       |
| Valor fijo mensual Ago, sep y oct                       |     |                       | \$ 34.244.310         |
| Valor variable según avance                             |     |                       | \$ 40.915.100         |
| Valor costos directos                                   |     |                       | \$ 75.159.410         |
| IVA                                                     | 19% | \$ 21.688.062         | \$ 14.280.288         |
| Valor Acta Parcial 01 Factura 122                       |     |                       | \$ 89.439.698         |
| Saldo por ejecutar                                      |     |                       | \$ 46.396.060         |
| <b>Sumas Iguales</b>                                    |     | <b>\$ 135.835.758</b> | <b>\$ 135.835.758</b> |

026 135

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |

## ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

### Plaza 12 de Octubre



*Foto 1. Concentración de personas 12 de Octubre*

021 136

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |



*Foto 2. Cocinas Nuevas Plaza 12 de Octubre*

arr 137

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |



*Foto 3. Instalaciones a revisar piso 2 plaza 12 de Octubre*

023 138

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE 2019</b>                                                               |



Foto 4. Necesidad de Instalación de más tomas GFCI en el 12 de Octubre

|                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br/> <b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br/> CONTRATO IPES - 1049035-2019</p> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE<br/>2019</b>                                                           |



*Foto 5. La distribución de la plaza 12 de octubre actualmente es diferente a los planos entregados por el IPES*

025 140

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |



*Foto 6. Techo con drywall frente al proyecto Japon como se instala el ducto cerrado plaza 12 de octubre*

026 141

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  <b>BOGOTÁ</b><br><b>MEJOR PARA TODOS</b> |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                                                              |



*Foto 7. Desniveles en el parqueadero plaza 12 de Octubre*

027 142

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |



*Foto 8. Locales con techos rematados en drywall o pvc y paneles LED plaza 12 de octubre*

028  
143

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |



*Foto 9. Provisional eléctrica para proyecto Japón*

029 144

|                                                                                   |                                                                                                                                               |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br/> <b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br/> <b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b></p> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                                                     | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE<br/>2019</b>                                                           |



*Foto 10. Provisional eléctrica para proyecto Japón*

030 145

|                                                                                   |                                                                                                              |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br>CONTRATO IPES - 1049035-2019 |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                    | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |



*Foto 11. Provisional eléctrica para proyecto Japón*

031 146

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE<br/>2019</b>                                                           |



*Foto 12. Provisional eléctrica para proyecto Japón*

032 147

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE<br/>2019</b>                                                           |




*Foto 13. Actualización Redes Eléctricas Locales*

033 148

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |




*Foto 14. Actualización Redes Eléctricas Locales*

034 149

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |




*Foto 15. Actualización Redes Eléctricas Locales*

035 150

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |



Foto 16. Actualización Redes Eléctricas Locales

036 151

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  <b>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS</b> |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE 2019</b>                                                                                              |

**Plaza 20 de Julio**



*Foto 17. Locales con techos rematados en drywall o pvc y paneles LED plaza 20 de Julio*

034  
152

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |




*Foto 18. Cocinas piso 2 en el 20 de Julio*

|                                                                                   |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1<br/>SST Y SOCIOAMBIENTAL<br/>CONTRATO IPES - 1049035-2019</p> |              | <p style="text-align: right;">038<br/>153</p>  |
| <p>VERSIÓN No</p>                                                                 | <p>01</p>                                                                                                                           | <p>FECHA</p> | <p>NOVIEMBRE<br/>2019</p>                                                                                                         |



Foto 19. Tienda de Zapatos 20 de Julio

039 159

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE<br/>2019</b>                                                           |




*Foto 20. Tienda de Zapatos 20 de Julio*

096  
159

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE<br/>2019</b>                                                           |



Foto 21. 3 locales unidos

OAT 156

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |



*Foto 22. 4 locales unidos*

042 157

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  <b>BOGOTÁ</b><br><b>MEJOR PARA TODOS</b> |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                                                              |



*Foto 23. 4 locales unidos*

043 158

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |



Foto 24. Actualización Redes eléctricas Locales

044 159

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |



*Foto 25. Actualización Redes eléctricas Locales*

OAS 160

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  <b>BOGOTÁ</b><br><b>MEJOR PARA TODOS</b> |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                                                              |



Foto 26. Actualización Redes eléctricas Locales

046 161

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |




*Foto 27. Actualización Redes eléctricas Locales*

097 162

|                                                                                   |                                                                                                                     |              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1</b><br><b>SST Y SOCIOAMBIENTAL</b><br><b>CONTRATO IPES - 1049035-2019</b> |              |  |
| <b>VERSIÓN No</b>                                                                 | <b>01</b>                                                                                                           | <b>FECHA</b> | <b>NOVIEMBRE</b><br><b>2019</b>                                                     |



*Foto 28. Actualización Redes eléctricas Locales*



**Carlos Andres Drada Daza**

Ingeniero residente de Interventoría



948  
163

## **SEGEN INGENIERIA S.A.S**


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y SOCIO – AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA "EJECUTAR LAS OBRAS DE LAS REDES INTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 20 DE JULIO Y DOCE DE OCTUBRE QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES."

### **INFORME DE INTERVENTORÍA CORTE 1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y SOCIOAMBIENTAL VERSIÓN 2**



CONTRATO IPES – 1049035-2019  
NOVIEMBRE DE 2019  
BOGOTÁ D.C.

### ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

| DETALLE | NOMBRE                      | CARGO             | FIRMA                                                                                |
|---------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ | Carlos Andrés Drada         | Residente Técnico |   |
| ELABORÓ | M. Paulina Londoño          | Sisoma            |   |
| REVISÓ  | Miguel Antonio Santacruz V. | Director de Obra  |   |
| APROBÓ  | Miguel Antonio Santacruz V. | Director de Obra  |  |

### CUADRO DE CONTROL VERSIÓN

| VERSIÓN | FECHA      | OBSERVACIÓN                                               |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1       | 07-10-2019 | No se aprobó la factura, ni los NP's                      |
| 2       | 29-11-2019 | Se presenta un informe unificado de los 2 primeros cortes |
|         |            |                                                           |

## CONTENIDO

|                                                                                                       | Pág. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| INTRODUCCIÓN.....                                                                                     | 6    |
| 1. OBJETIVOS.....                                                                                     | 8    |
| 1.1. OBJETIVO GENERAL.....                                                                            | 8    |
| 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....                                                                      | 8    |
| 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS.....                                                          | 9    |
| 2.1. INFORMACIÓN GENERAL.....                                                                         | 9    |
| 2.2. LOCALIZACIÓN GENERAL:.....                                                                       | 10   |
| • Área de influencia directa:.....                                                                    | 10   |
| 3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA .....                                                                  | 12   |
| 3.2. RECURSO HUMANO DE LA INTERVENTORÍA.....                                                          | 12   |
| 3.3. RECURSO HUMANO DEL CONTRATISTA.....                                                              | 12   |
| 3.4. AFILIACIONES INTERVENTORÍA.....                                                                  | 14   |
| 4. METODOLOGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y ALCANCE<br>DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... | 15   |
| 4.1. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA.....                                             | 15   |
| 4.1.1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA INTERVENTORIA.....                                                 | 15   |
| 4.2. REVISIÓN DOCUMENTAL Y EMISIÓN DE CONCEPTOS.....                                                  | 16   |
| 4.3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES .....                                               | 20   |
| 4.4. INSPECCIONES DE CAMPO.....                                                                       | 22   |
| 4.4.1. Visitas al frente de obra.....                                                                 | 22   |
| 4.4.2. Resultados de la verificación. ....                                                            | 23   |
| 4.4.3. Verificación de las acciones correctivas. ....                                                 | 23   |
| 5. REVISIÓN VERIFICACIÓN Y CONCEPTO DE LOS TOMOS SSTA,.....                                           | 24   |
| 6. COMITÉS SEMANALES A&SST.....                                                                       | 25   |
| 6.1. COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y GESTIÓN EN EL TRABAJO .....                                 | 25   |
| 6.2. COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.....                                         | 26   |