

SERVICIOS DE INGENIERÍA GRL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Consecutivo: CEXT-GRL-INTSEMNEI-032

Ciudad: Bogotá D.C.

Fecha: 19 de octubre de 2020

Señores

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Atn.: Dr. Elberto Garavito Vargas

Secretario de Movilidad y Supervisor

La Plata #26 Sur-814 a 26 Sur-1060

Neiva-Huila

Referencia: Cuenta de cobro. Contrato de interventoría 1001 de 2020, objeto: CONTRATO DE CONSULTORIA EN LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE SEMAFORIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA — HUILA, INCLUYE OPERACIÓN.

CUENTA DE COBRO

EL MUNICIPIO DE NEIVA

NIT. 891.180.009-1

DEBE A:

GIOVANNY RIVEROS LOZANO

C.C. 11.387.343 de Fusagasugá, Cundinamarca

Por concepto de: Primer mes de actividades en cumplimiento del objeto contractual del Contrato de interventoría 1001 de 2020, objeto: CONTRATO DE CONSULTORIA EN LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE SEMAFORIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA — HUILA, INCLUYE OPERACIÓN.

La suma de: Ocho millones trescientos treinta y dos mil novecientos quince pesos con 50/100 centavos moneda legal Colombiana (\$8.332.915,50), discriminados:


SERVICIOS DE INGENIERÍA GRL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

PROFESIONAL	% DEDICACION	No. DE MESES	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
Director de Interventoría	100%	1	\$ 1.820.000,00	\$ 1.820.000,00
Residente de Interventoría	100%	1	\$ 910.000,00	\$ 910.000,00
SUB TOTAL A				\$ 2.730.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR				2,30
TOTAL A				\$ 6.279.000,00
OTROS COSTOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Alquiler vehículo de 1300 - 2600 CC	MES	1	\$ 482.300,00	\$ 482.300,00
SUB TOTAL B				\$ 482.300,00
FACTOR MULTIPLICADOR				1,50
TOTAL B				\$ 723.450,00
TOTAL A + B				\$ 7.002.450,00
IVA 19%				\$ 1.330.465,50
VALOR TOTAL				\$ 8.332.915,50

(Persona natural declarante de renta).

Para el Pago: Hacer cheque cruzado a nombre de Giovanny Riveros Lozano o consignar/transferir en la cuenta de ahorros No5103107018 Titular: Giovanny Riveros, Banco Scotiabank Colpatria.

Firmado: En Bogotá D.C. a los 19 días del mes de Octubre de 2020.




GIOVANNY RIVEROS LOZANO
C.C. 11.387.343 de Fusagasugá
Calle 127 B Bis No 51 A-68 Ap. 208
Cel. 300 5580130
ing.giovannyriveros@gmail.com

Anexos: Informe de actividades con anexos: Bitácora, parafiscales y acta.
RUT, copia CC, copia certificación bancaria.
Con copia: Archivo Interno.

PROCESO CONTRATACIÓN		Código: FCO. 17		
INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRATOS DE OBRA				
Versión: 02				
Fecha Octubre 13 de 2020	Informe No. 1	Periodo de Seguimiento: 11 de septiembre a 10 de octubre de 2020		
1. ASPECTOS GENERALES DEL INTERVENTOR				
Contrato No: 1001 de 2020	Fecha de Inicio: 11/09/2020	Fecha de Finalización: 31/12/2020	Valor del Contrato: \$49.997.493	
Objeto del Contrato: CONTRATO DE CONSULTORIA EN LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE SEMAFORIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA — HUILA, INCLUYE OPERACIÓN.				
Nombre del Supervisor / Interventor: ELBERTO GARAVITO VARGAS		Contratante: SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE NEIVA		
PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA:				
NOMBRE	PROFESIÓN	CARGO		
GUILLERMO ENRIQUE GARZON PINZON	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
GIOVANNY ALFONSO RIVEROS LOZANO	INGENIERO ELECTRONICO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
2. ASPECTOS GENERALES DE OBRA				
Contrato No: 969 DE 2020	Fecha de Inicio: 21/09/2020	Fecha de Finalización: 31/12/2020	Valor del Contrato: \$759.005.806	
Objeto del Contrato: CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE SEMAFORIZACIÓN VIAL ADSCRITA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE NEIVA.				
Localización de la Obra: MUNICIPIO DE NEIVA		Contratista: UNIÓN TEMPORAL NEIVA SMART CITY, CONFORMADA POR SMART MOBILITY & SECURITY SAS 70% Y, SK CONSULTING GROUP SAS 30%.		
Resumen general de avance de obra: De acuerdo a la CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE OBRA, OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Numeral 2. Cumplir con el cronograma de actividades del Mantenimiento conforme a su programa de trabajo y el programa de inversiones aprobados en la fase previa a la firma del acta de inicio, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos, acotando que el supervisor del contrato (Dr. Elberto Garavito) autorizó los documentos de planeación presentados por el contratista en reunión del 21 de septiembre de 2020, esta interventoría no los aceptó y tras requerimientos escritos al contratista no hubo respuesta, bajo esto se solicitó y sugirió a la Supervisión del contrato se DECLARARA INCUMPLIMIENTO del contrato de obra bajo comunicado de referencia CEXT-GRL-INTSEMNEI-028, fecha 13 de octubre de 2020, radicado en la Secretaría de movilidad el 14 de octubre de 2020 y recibido por la Sra. María Goreti (...)				
RELACIÓN DE TIEMPOS				
PERIODO DE ACTIVIDADES	TIEMPO TRANSCURRIDO EN EL PERIODO (DÍAS)	PORCENTAJE RESPECTO AL PLAZO	PLAZO TRANSCURRIDO ACUMULADO (DÍAS)	PORCENTAJE ACUMULADO
RESUMEN GENERAL DE AVANCE DE OBRA				
CAPÍTULO	ÍTEM	NOMBRE		
		UNIDAD	CONTRATADO	ADICIONAL
DESCRIPCIÓN				
0% de avance, la supervisión del contrato mediante comunicado 2280 de fecha 2 de octubre de 2020 y asunto: Respuesta a citación visita técnica programada para el día 05 de octubre de 2020 estableció: "...y no se puede adelantar ninguna gestión respecto de la ejecución...", entendiendo que tanto el contrato de interventoría como el de obra quedan SUSPENDIDOS...				
ÍTEMES NO PREVISTOS				
CAPÍTULO DEL PERIODO	ÍTEMES NO PREVISTOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO	PORCENTAJE DE RENDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	

SEGUIMIENTO PERSONAL DEL CONTRATISTA

[illegible]


PERIODO		Mayo		AÑO		2019					
SECO	1	1	LLUVIA MODERADA	2	2	LLUVIA INTENSA	3	3	NUBOSIDAD	4	4

RESUMEN MES	
1	82,00%
2	1,00%
3	0,00%
4	16,00%

PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

[illegible]

RELACIÓN PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO



[illegible]

CONTROL DEL ANTICIPO			
FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	CONCEPTO
TOTAL AUTORIZADO A LA FECHA			

[illegible]

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	OBJETO
20/08/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	OFICINA DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD OTROSÍ CTO 1001-20
25/08/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	OFICINA DE CONTRATACIÓN	ENTREGA DOCS CTO 1001-20
25/08/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	OFICINA DE CONTRATACIÓN	ENTREGA DOCS PLANEACIÓN CTO 969-20
28/08/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ELBERTO GARAVITO	SOL CAMBIO RESIDENTE INTERVENTORIA
03/09/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ALMACÉN	SOL INFO LICENCIA SW
07/09/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	OFICINA DE CONTRATACIÓN	SOL REVOCATORIA DIRECTA CTO 969 DE 2020
10/09/2020	ELBERTO GARAVITO	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	Citación acta de inicio CTO 1001-20
11/09/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	OFICINA DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD OTROSÍ CTO 1001-20
11/09/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ELBERTO GARAVITO	SOLICITUD OTROSÍ CTO 1001-20
11/09/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	UT NEIVA SMART CITY	SOL DOCS PLANEACIÓN
15/09/2020	ELBERTO GARAVITO	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	Rta cambio residente interventoría
15/09/2020	UNIÓN TEMPORAL NEIVA SMART CITY	ELBERTO GARAVITO	RTA OF CEXT-GRU-INTSEMINEI-009
16/09/2020	ELBERTO GARAVITO	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	Solicita firma acta inicio CTO 969-20
17/09/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ELBERTO GARAVITO	SOL CAMBIO RESIDENTE INTERVENTORIA
18/09/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	UT NEIVA SMART CITY	2DO SOL DOCS PLANEACIÓN
18/09/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ELBERTO GARAVITO	RTA OFICIO SMD 2186 18/9/2020
18/09/2020	ELBERTO GARAVITO	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	Rta cambio residente interventoría
18/09/2020	ELBERTO GARAVITO	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	Citación acta de inicio CTO 969-20
19/09/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ELBERTO GARAVITO	SOL INVOLUCRAMIENTO FISCALLA
21/09/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	OFICINA DE CONTRATACIÓN	REQ INFO FIRMA ACTA INICIO CTO 969-20

23/09/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ELBERTO GARAVITO	3ER SOL PERSONAL INTERVENTORIA
24/09/2020	JEFE DE CONTRATACIÓN	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	RTA OF CEXT-GRL-INTSEMNEI-013
25/09/2020	ELBERTO GARAVITO	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	PRIORIDAD MANTENIMIENTO
28/09/2020	JOAQUIN SANDINO LÓPEZ (PERSONERIA)	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	INFORME ACTUACIONES QUEJA RADICADO 2020-11912
28/09/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ELBERTO GARAVITO	SOL SUSPENSIÓN CONTRATOS 1001- 20 Y 969-20
28/09/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ELBERTO GARAVITO	RTA OF SMD 2257 25/9/2020
30/09/2020	ELBERTO GARAVITO	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	SEGUNDA SOL EQUIPO TRABAJO
01/10/2020	JEFE DE CONTRATACIÓN	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	RTA OF CEXT-GRL-INTSEMNEI-014/017
01/10/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ELBERTO GARAVITO	RTA OF SMD 2267 30/9/2020
02/10/2020	ELBERTO GARAVITO	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	RTA CITACIÓN VISITA TÉCNICA
02/10/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	UT NEIVA SMART CITY	CITACIÓN VISITA A OBRA
02/10/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	JUAN FELIPE SALAZAR CAMACHO	2DA SOL INFO SISTEMA SEMAFÓRICO
02/10/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	UT NEIVA SMART CITY	REQ DOCS PLANEACIÓN
02/10/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ELBERTO GARAVITO	INFO PROCESOS JUDICIALES DE LA EMPRESA SMS SAS
02/10/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	UT NEIVA SMART CITY	SUSPENSIÓN VISITA
02/10/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ELBERTO GARAVITO	RTA OF SMD 2280 2/10/2020
05/10/1930	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ALCALDE GORKY MUÑOZ CALDERÓN	SOL REUNIÓN
07/10/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ALMACÉN	DERECHO DE PETICIÓN
09/10/2020	ELBERTO GARAVITO	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	RTA OF CEXT-GRL-INTSEMNEI-015
09/10/2020	ELBERTO GARAVITO	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	RTA OF CEXT-GRL-INTSEMNEI-018
09/10/2020	ELBERTO GARAVITO	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	CITACIÓN AUDIENCIA QUE DECIDE INCUMPLIMIENTO
09/10/2020	JEFE CONTROL INTERNO	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	TRASLADO DOCUMENTOS POR COMPETENCIA
09/10/2020	JEFE CONTROL INTERNO	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	RTA A OFICIOS
13/10/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	SEGUROS EL ESTADO	SOL DECLARATORIA INCUMPLIMIENTO CTO 1001-20
13/10/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ELBERTO GARAVITO	SOL DECLARATORIA INCUMPLIMIENTO CTO 969-20
13/10/2020	GIOVANNY RIVEROS LOZANO	ELBERTO GARAVITO	2DA RTA OF SMD 2257 25/9/2020

RECOMENDACIONES

Tras la revisión de algunos documentos atinentes de la etapa precontractual y los originados en la etapa contractual del contrato de obra, proyección de conceptos técnicos e Informe de hallazgos de parte de esta interventoría, se RECOMIENDA se declare INCUMPLIMIENTO al contratista y se hagan efectivas pólizas y demás contractuales al Supervisor del contrato.

5. SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES

EVALUACIÓN ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD	
UNIDAD EJECUTORA:	NOMBRE DEL ESPECIALISTA:
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
<p style="text-align: center; margin: 0;">ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS</p> <p style="margin: 0;">Tras la revisión de algunos documentos atinentes de la etapa precontractual y los originados en la etapa contractual del contrato de obra, proyección de conceptos técnicos e informe de hallazgos de parte de esta interventoría, se RECOMIENDA se declare INCUMPLIMIENTO al contratista y se hagan efectivas pólizas y demás contractuales al Supervisor del contrato.</p>	
<p style="text-align: center; margin: 0;">TÉCNICAS</p> <p style="margin: 0;">Tras la revisión de algunos documentos atinentes de la etapa precontractual y los originados en la etapa contractual del contrato de obra, proyección de conceptos técnicos e informe de hallazgos de parte de esta interventoría, se RECOMIENDA se declare INCUMPLIMIENTO al contratista y se hagan efectivas pólizas y demás contractuales al Supervisor del contrato.</p>	
7. ANEXOS	
<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div>☒ Copia de la bitácora de obra</div> <div>☒ Copia de las afiliaciones del personal</div> <div>☐ Ensayos de Laboratorio</div> <div>☒ Actas suscritas durante el periodo</div> <div>☐ Correspondencia entre el contratista y el interventor</div> <div>☐ Control de Equipos</div> <div>☐ Control de Seguridad Industrial</div> <div>☐ Acta ítems no previstos.</div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div>☐ Balance de mayores y menores cantidades de obra contratadas.</div> <div>☐ Requerimiento de obra adicional para aprobación por la Universidad. (Ordenador del Gasto, Planeación y Consejo Superior).</div> <div>☐ Registro fotográfico detallado</div> <div>☐ FCO.07 Evaluación de Proveedores Cuantía Mayor o Igual a 50 SMLMV</div> <div>☐ FCO.19 Lista de Chequeo Informe de Supervisión e Interventoría</div> <div>☐ Otro:</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div>
<p style="text-align: center; margin: 0;">SUPERVISOR (A) / INTERVENTOR (A)</p> <p style="margin: 0;">Nombre: Eliberto Garavito/Giovanny Riveros Lozano</p> <p style="margin: 0;">Correo electrónico: eliberto.garavito@alcaldiadaneiva.gov.co - ing.giovannyriveros@gmail.com</p> <p style="margin: 0;">Teléfono: +5 8714472/300 5580130</p>	

**CONTRATO DE CONSULTORÍA EN LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA DEL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LA RED DE SEMAFORIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE
NEIVA — HUILA**

NÚMERO 1001 DE 2020

CONTRATISTA: GIOVANNY ALFONSO RIVEROS LOZANO

PERSONA NATURAL

FECHA CONTRATO: 19 de agosto 2020

FECHA ACTA DE INICIO: 11 de septiembre 2020

DIRECTOR INTERVENTORÍA: GIOVANNY ALFONSO RIVEROS LOZANO

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: Guillermo González

EN CASO DE PÉRDIDA, LLAMAR AL TELÉFONO CELULAR 300 5580130 O A LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DE NEIVA, PBX: (+57 8) 871 4472 – 866 4450 - 018000915538 Correo
electrónico: ing.giovannyriveros@gmail.com; elberto.garavito@alcaldianeiva.gov.co

BITACORA DE INTERVENTORIA

FECHA

ACTIVIDAD

11/9/20 Reunión Secretaría Movilidad, firma de acta de inicio y posterior conversación con ingenieros de apoyo a la supervisión, quienes quedaron de entregar topología de red en F.O. para saber donde se instalaban los S4 de ter-
dido de fibra ya conexión central a controladores, más inventario de equipos de la central de tráfico, donde preguntaron a Alvarado, se encuentra la central apagada y donde no se tuvo acceso al servidor ya saber versiones del Omnia, igual sala caliente donde debe revisarse arnes acondicionados.
Giovanny Ríos - Director Interventoría

21/9/20 Reunión Secretaría Movilidad, firma acta de inicio contratista, se aprueban documentos previos por parte del Supervisor del contrato, Dr. Elberto Graauro, se traslada comunicación a oficina de contratación para tener concepto y posible afectación obligaciones contrato de Interventoría 1001-2020.
Giovanny Ríos - Director Interventoría

28/9/20 Reunión Secretaría de Movilidad, visita técnica según contrato con presencia del contratista y apoyos de la supervisión, ver acta de reunión.
9:00am se reúne con el hg. Salazar y los 2 apoyos a supervisión más el hg. Vladimir Aranda y una tecnóloga de parte del contratista, dicen q' el director de obra hg. Jiménez no ha llegado y que van a salir a revisar cruces que están apagados!, luego se reúne con el secretario de tránsito Dr. Elberto quien dice no aceptar que el residente no esté en la visita y que están haciendo una carta en respuesta a la interventoría! No hay visita.
3:00pm se reúne en la central de tráfico con el hg. Salazar y dos apoyos a la supervisión, más una señora q' es técnico port parte del contratista, dice el hg. Salazar q' el secretario de tránsito no autorizó la visita por no estar el residente de Interventoría. No hay visita.

Giovanny Ríos

Guillermo Garrón

Juan Pablo Lozano

Director Interventoría

Residente Interventoría

Ingeniero de apoyo

7/10/2020 Visita a intersecciones semaforizadas ubicadas en Cr 7xAv. la Toma, Cr 5xCL 21, Cr 4x CL 21, Cr 2x CL 64, Cr 1x CL 64, Cr 5x CL 5 Sur y Cr 5x CL 110 encontrando:
Cr 7xAv la Toma funcionando mediante señalización con semáforos, intersección S/Y,
(11:30am) la comunidad dice que funciona a veces y hace poco lo arreglaron!
Cr 5x CL 21 Se encuentra intermitente.
(11:40am)

11:45am Se encuentra apagado el cruce, la comunidad dice que lleva ca-

ros días! Intersección 3/0

Cr 2x Cl 64 Se encuentra funcionando tiempos fijos, la comunidad dice que

(12:10am) lo arreglaron hace poco. Intersección 4/2.

Cr 1x Cl 64 Se encuentra funcionando tiempos fijos, vehicular no da anillo,

(12:20am) la comunidad dice que lo arreglaron hace poco, intersección 4/2.

Cr 5x Cl 52 Se encontró apagado el cruce, regulada la intersección median-

(12:30am) te guarda de tránsito, la comunidad dice que lleva varios días, intersección 3/2.

Cr 5x Cl 10 Se encontró funcionando tiempos fijos, la comunidad dice

(12:45am) que lo arreglaron hace poco, intersección 2/2.

2:50pm Se reúne con apoyo a la supervisión en Secretaría de Mo-

vilidad, Ing. Luis e Ing. Guillermo, dicen q' el Ing. Salazar se encuentra incapacitado, adicional que el municipal ya lo tienen pero están esperando una información del almacén (Sr. Giovanni Rondón) para cobrar, que igual el Dr. Garvito se comunicará con el director de interventoría!

3:15pm Se tiene reunión con el Sr. Leobardo Rodríguez quien funge como asesor de la Secretaría de movilidad, dice tener varias necesidades y está presto a asistir a reuniones donde se le convoque para los contratos 969 de 2020 y 1001 de 2020, contrato de obra y su interventoría respectivamente.

Giovanny Rueda Guillermo Garzón Juan Pablo Lozano
Director Interventoría Residente de Interventoría Apoyo a la Interventoría

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11387343	GIOVANNY ALFONSO RIVEROS LOZANO	CALLE 127 B BIS 51A-68 APTO 208	3021602	ing.giovannyriveros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-09	2020-09	I	13/10/2020	45729887	\$288.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	38.200				38.200	0	0	38.200			382	38.200	1

TOTALES CAJAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	109.800	109.800
Pensión	1	140.500	140.500
Riesgos Laborales	1	38.200	38.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	288.500	288.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	11387343	GIOVANNY ALFONSO RIVEROS LOZANO		CALLE 127 B BIS 51A-68 APTO 208	3021602	ing.giovannyriveros@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-09	2020-09	I	13/10/2020	45729887	\$288.500

DETALLE POR COTIZANTE																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Salario	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SEN	ISE	UMA	VAC	AVP	ACT	RL	CDRSG COA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización de	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	11387343	RIVEROS LOZANO GIOVANNY ALFONSO				57	0			N																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	109.800	14-11	877.803	4	38.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

 	ACTA DE REUNIÓN	
	FOR- GPOSG -18	Versión:04 Vigente desde: Abril 12 de 2019

PROCESO: GESTIÓN DE MOVILIDAD	SUB PROCESO:	FECHA: 21 de Septiembre de 2020	HORA: 11:00 a.m.
LUGAR: Secretaría de Movilidad de Neiva	ACTA N°: 02		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:		Comité Técnico previo a Suscripción de Acta de Inicio del contrato 969 de 2020 cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE SEMAFORIZACIÓN VIAL ADSCRITA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE NEIVA."	

DESARROLLO
<p>Se realiza comité técnico con asistencia del Doctor Elberto Garavito, Secretario de Movilidad del Municipio de Neiva, Ingeniero Giovanni Riveros Lozano - Director de Interventoría contrato 1001 de 2020, Aracely Andrade Benavidez - Representante Legal Unión Temporal Neiva Smart City contrato 969 de 2020, Ingeniero Edgar Jiménez Director de Proyecto contrato 969 de 2020 y los Ingenieros Juan Felipe Salazar, Guillermo Andrés López y Luis Enrique Losada en calidad de profesionales de apoyo de la Secretaría de Movilidad de Neiva.</p> <p>La Secretaria de Movilidad de Neiva, en cabeza del Secretario de Movilidad, Doctor Elberto Garavito Vargas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACEPTA responsablemente el cronograma que presenta el contratista Unión Temporal Neiva Smart City. 2. ACEPTA responsablemente las fichas técnicas que adjunta el contratista Unión Temporal Neiva Smart City en su propuesta y que cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas. 3. ACEPTA responsablemente el desglose de los costos que presenta el contratista Unión Temporal Neiva Smart City. 4. ACEPTA la documentación previa necesaria para el pago del ANTICIPO correspondiente al 30% del valor total del contrato. 5. EXIME a la interventoría de cualquier responsabilidad ante los entes de control. 6. Se pagará de acuerdo al avance de obra de cada ítem del Contrato 969 de 2020. <p>En consecuencia se acuerda en conjunto con las partes (supervisor, interventoría y contratista) la suscripción del Acta de Inicio del contrato 969 de 2020.</p>

COMPROMISO	
DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE
Suscripción Acta de Inicio Contrato 969	Interventoría
Realizar plan de trabajo mensual para el personal ofertado (ítem 22, 23, 24) por parte del contratista, para el mantenimiento de los subsistemas de la central semafórica.	Secretaría de Movilidad de Neiva

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente **NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN** hasta cuando esté totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/).

Observaciones: Se Anexan soportes? SI ____ NO _____. Por favor realice una breve descripción de los mismos

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras.

Página ____ de ____

 	ACTA DE REUNIÓN	
	FOR- GPOSG -18	Versión:04 Vigente desde: Abril 12 de 2019

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. --FIRMAN,

NOMBRE Berto Gervasio V.
 CARGO Secretario de municipio
 TELEFONO 3175009700

NOMBRE Graziely Pineda Lozano
 CARGO Directora Interventoría
 TELEFONO 300 5380130

NOMBRE Aracely Andrade Benavidez
 CARGO Representante Legal
 TELEFONO 3108707963

NOMBRE _____
 CARGO _____
 TELEFONO _____

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente **NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN** hasta cuando esté totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/).
Observaciones: Se Anexan soportes? SI _____ NO _____. Por favor realice una breve descripción de los mismos

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras.

Página _____ de _____



FOR- GPOSG -18

Vigente desde:
Abril 12 de 2019

FECHA: 21 de Septiembre de 2020 Lugar: Des. Montaña Nueva.

[illegible]

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente **NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN** hasta cuando esté totalmente diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/).

Observaciones: Se Anexan soportes? SI _____ NO _____. Por favor realice una breve descripción de los mismos

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras.

Página _____ de _____


2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14523649734



(415)7707212489984(8020) 0000014523649734

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

1 1 3 8 7 3 4 3 -

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación:

1 1 3 8 7 3 4 3

27. Fecha expedición:

1 9 8 8 0 6 2 0

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País:

1 6 9

29. Departamento:

Cundinamarca

2 5

30. Ciudad/Municipio:

Fusagasugá

2 9 0

31. Primer apellido

RIVEROS

32. Segundo apellido

LOZANO

33. Primer nombre

GIOVANNY

34. Otros nombres

ALFONSO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 127 B BIS 51 A 68 AP 208

42. Correo electrónico:

ing.giovannyriveros@gmail.com

43. Código postal

1 1 3 8 7 3 4 3

44. Teléfono 1:

3 0 2 1 6 0 2

45. Teléfono 2:

3 0 0 5 5 8 0 1 3 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

7 1 1 0

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 1 0 3 1 5

Actividad secundaria

48. Código:

0 0 1 0

49. Fecha inicio actividad:

1 9 9 2 0 1 0 6

50. Código:

2 7 9 0 3 3 1 3

Otras actividades

1

2

Ocupación

51. Código

2 1 4 5

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 5 2 2

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA


985. Cargo:

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14523649734



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

1 1 3 8 7 3 4 3

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica: Actividades de arquitectura e inge	7 1 1 0
162. Nombre del establecimiento: SERVICIOS DE INGENIERÍA GRL			
163. Departamento: Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección: CL 127 B BIS 51 A 68 AP 208 BL 1			
166. Número de matrícula mercantil:	0 0 0 2 3 0 4 4 5 2	167. Fecha de la matrícula mercantil:	2 0 1 3 0 3 1 8
168. Teléfono:	3 0 2 1 6 0 2	169. Fecha de cierre:	2 0 1 8 0 6 1 2

160. Tipo de establecimiento:		161. Actividad económica:	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento:		164. Ciudad/Municipio:	
165. Dirección:			
166. Número de matrícula mercantil:		167. Fecha de la matrícula mercantil:	AAAA MM DD
168. Teléfono:		169. Fecha de cierre:	AAAA MM DD

160. Tipo de establecimiento:		161. Actividad económica:	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento:		164. Ciudad/Municipio:	
165. Dirección:			
166. Número de matrícula mercantil:		167. Fecha de la matrícula mercantil:	AAAA MM DD
168. Teléfono:		169. Fecha de cierre:	AAAA MM DD

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.387.343**
RIVEROS LOZANO

APELLIDOS
GIOVANNY ALFONSO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-MAR-1970**

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-JUN-1988 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00011922-M-0011387343-20080607

0000421943A 1

1140004288

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 005103107018 , con fecha de apertura 14 de Junio de 2006 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): GIOVANNY ALFONSO RIVEROS LOZANO
Identificado(a) con tipo de documento C No. 11.387.343

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 10 días del mes de Mayo de 2020 .

Cordialmente,



Nury Luis Montaña
Gerencia Relación con Clientes

