

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE															
Periodo del Informe mes / año		DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante			No. de identificación						
septiembre-2025		Dirección de Infraestructura		1421-2025		CONSORCIO CONTIC			901.953.207-5						
DATOS DEL SUPERVISOR															
No. del Registro de designación		Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo					No. de identificación						
Resolución Número 03311 del 13 de Agosto de 2025		13/08/2025		Juan Manuel Guerrero Forero - Director de Infraestructura (E)					1049616253						
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)															
Convenio		Contrato	X	Tipo:		CONTRATO - INTERVENTORIA			Modalidad de selección		CONCURSO DE MERITOS				
Legaliza Recursos		SI		NO	X	Legaliza Bienes		SI		NO	X				
Objeto: Ejercer la Interventoría Integral para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas del Contrato Interadministrativo No 1465 de 2024, correspondiente al Acuerdo específico No 4, derivado del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No 790 de 2023 "Conectividad para Cambiar Vidas															
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio			Fechas						
C-2301-0400-21-20204A-2301027-02		ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL				Aporte - Fondo Único TIC \$ 1.664.223.000,00			Fecha de Suscripción		11/06/2025				
C-2301-0400-20-20204A-2301024-02		ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL				Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)			Fecha de Inicio		26/06/2025				
						Aporte - Otros			Fecha Final de Ejecución		31/12/2025				
						Aporte - Otros \$ -			Fecha Final de ejecución según prórrogas						
						Valor Total \$ 1.664.223.000,00									
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP													
FTIC-CM-001-2025		4/06/2025													
Requisitos para el perfeccionamiento															
Póliza inicial N.º		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)	
Cumplimiento del contrato		19/06/2025		21-44-101472195				223625		\$ 1.664.223.000		12/06/2025			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		19/06/2025		21-44-101472195											
Calidad del servicio		19/06/2025		21-44-101472195											
Póliza de responsabilidad civil extracontractual - RCE.		19/06/2025		21-40-101256498											

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE														
Modificaciones / Terminación / Liquidación														
Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual			Tiempo de la prórroga (En meses)			Fecha final de ejecución según prórroga			Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual		
										\$ -				
										\$ -				
Terminación anticipada		Fecha terminación	Justificación		Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación			Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios		
SI	NO	X			SI	X	NO							
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$ 1.664.223.000			INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE			Anticipo: \$ -		% del Anticipo				
Pagos o Desembolsos Programados			Pagos o Desembolsos Realizados			Amortización del anticipo			Solicitudes de Legalizaciones					
Fecha	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones
25/09/2025	\$ 690.184.488	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
10/12/2025	\$ 730.529.111	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
24/12/2025	\$ 243.509.401,00	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
TOTAL	\$ 1.664.223.000,00		ACUMULADOS		0%	\$ -	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	
SALDO POR GIRAR:			\$ 1.664.223.000	100%		ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -	0%		SALDO POR LEGALIZAR: \$ - 0%		
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:				PERIODO:	mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		ACUMULADO: \$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -			
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:				PERIODO:	mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO: \$ -				TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: \$ -			
EJECUCIÓN CONTRACTUAL														
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo					

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
1.Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento.	2,66%	8,60%	Para el presente periodo en cuanto a la obligación "Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento" de acuerdo al plan de pagos Clausula Quinta del contrato, el primer pago se radico por parte de la interventoría consorcio Contic con No. 251126125 de fecha 2025-10-02, el cual se encuentra en revisión por parte del equipo financiero de apoyo a la supervisión. Por otra parte se realizo la Solicitud de liberación de recursos del Pago No. 1 del Contrato de Interventoría No. 1421 de 2025 debido al ajuste del periodo de ejecución por firma de acta de inicio – Vigencia 2025.		
2.Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.	2,66%	8,60%	Se informa que la obligación No. 2, referente a la designación del funcionario que ejercerá la supervisión y control de la ejecución del contrato, ha sido plenamente cumplida. Mediante resolución número 03311 del 13 de agosto de 2025, se designó a Juan Manuel Guerrero Forero como supervisor del Contrato No. 1421-2025		
3.Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.	2,66%	8,60%	Se asegurará que el supervisor del contrato suscriba todos los documentos y actas que se generen durante la ejecución del mismo, de conformidad con lo estipulado en el acuerdo contractual. Se ha estado enviando la documentación pertinente al contratista, y en cuanto se requiera la formalización de actas o documentos adicionales, se procederá con su respectiva suscripción.		
4.Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.	2,66%	8,60%	En relación con la obligación de proporcionar la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos del contrato (excluyendo aquella que es responsabilidad directa del contratista), se informa que durante el mes de Septiembre de 2025 se ha cumplido de manera ejemplar con todos los requerimientos, asegurando la disponibilidad y entrega oportuna de los datos solicitados para el correcto desarrollo contractual.		
5.Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.	2,66%	8,60%	En cumplimiento de la obligación de informar inmediatamente sobre cualquier circunstancia que amenace los derechos del contratista o perturbe el desarrollo normal del contrato, certificamos que durante el mes de Agosto de 2025 no se ha registrado ninguna situación de esta índole. Se mantendrá una vigilancia proactiva y se implementarán las medidas necesarias para asegurar la continuidad y el buen curso de las actividades contractuales.		
6.Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.	2,66%	8,60%	Durante el periodo de Septiembre se ha guardado la confidencialidad de los acuerdos establecidos y se ha velado por la protección de los productos y servicios suministrados por el contratista		
Total		15,96%	51,60%		
* Obligaciones CONSORCIO CONTIC	Ponderación 1	100%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1.Cumplir con lo establecido en el objeto descrito en el Contrato de Interventoría, en los términos y condiciones allí pactados, y con las obligaciones derivadas de este, de su propuesta, de los pliegos de condiciones y sus anexos, los estudios previos, y demás documentos que hagan parte integral del Contrato de Interventoría, observando siempre la Constitución Política, las leyes colombianas y el régimen de contratación pública, independientemente de las garantías ofrecidas. Por ningún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por la Entidad.			0,29%	0,94%	En el periodo se ha cumplido con lo establecido en el objeto descrito en el Contrato de Interventoría, en los términos y condiciones allí pactados, y con las obligaciones derivadas de este, de su propuesta, de los pliegos de condiciones y sus anexos, los estudios previos, y demás documentos que hacen parte integral del Contrato de Interventoría, observando siempre la Constitución Política, las leyes colombianas y el régimen de contratación pública, independientemente de las garantías ofrecidas. Por ningún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por la Entidad.
2.Conocer, aplicar y cumplir los manuales de contratación, supervisión e interventoría del MINTIC y todos los documentos que forman parte del expediente contractual de los contratos a supervisar tales como estudios previos, anexo técnico, pliegos de condiciones, adendas y propuesta, así como las normas aplicables a la función de supervisión e interventoría			0,29%	0,94%	En relación con la obligación No. 2, se informa que durante el mes de septiembre de 2025, esta obligación ha sido cumplida a cabalidad. Todo el equipo de interventoría han operado bajo los lineamientos y normativas establecidas, asegurando la correcta aplicación de los mismos en el desarrollo de nuestras funciones.
3.Contar con los recursos físicos, humanos, logísticos, administrativos y de infraestructura tecnológica necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, la calidad y oportunidad de los servicios contratados.			0,29%	0,94%	En referencia a la obligación No. 3, que se cumplió con la asignación de los recursos físicos, humanos, logísticos, administrativos y de infraestructura tecnológica necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la calidad de los servicios contratados, se indica que durante el mes de septiembre de 2025, esta disposición ha sido plenamente cumplida. Se han dispuesto todos los medios necesarios para asegurar la ejecución óptima del contrato, reflejando compromiso con la calidad y oportunidad de los servicios.
4.Mantener los integrantes del equipo que ofertó en la propuesta a partir de la suscripción del acta de inicio. Si por causas excepcionales no atribuibles al interventor, caso fortuito o fuerza mayor se hace necesario realizar una modificación o cambio de algún integrante del equipo de trabajo durante la ejecución del contrato deberá ser aprobado por la Entidad, en los términos indicados en este documento y el Anexo Técnico.			0,29%	0,94%	En el mes de septiembre de 2025, se continuó con el equipo de trabajo presentado, no obstante, se envió la relación de personal adicional que hace parte del equipo de interventoría, esto mediante comunicado CCV-AE4-INTV-DIRINF-0061-25 de radicado 251118063 del 12/09/2025
5.Ejercer la dirección y el control de las actividades encomendadas, en tiempo y en el término establecido, para obtener la correcta realización del objeto contratado.			0,29%	0,94%	En septiembre de 2025, se ha ejercido por parte de la interventoría un control riguroso y oportuno sobre todas las actividades, asegurando que el desarrollo del objeto contractual se cumpla de manera adecuada y dentro de los plazos establecidos.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
6. Entregar al supervisor del contrato, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes, el informe de las actividades realizadas durante el periodo correspondiente, al igual que los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera.	0,29%	0,94%	Durante el mes de septiembre de 2025, se dio cabal cumplimiento a la obligación de entregar al supervisor del contrato el informe de actividades de agosto de 2025, el cual fue entregado dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes. Adicionalmente se entregó dentro de los tiempos los ajustes a las observaciones al informe mensual realizado por la supervisión mediante comunicado CCV-AE4-INTV-DIRINF-0062-25 con radicado 251120029 del 18/09/2025, y aprobación del supervisor del MinTIC con comunicado CCV-DIRINF-INTVAE4-698-25 de radicado 252157722 del 23/09/2025.
7. Atender, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Fondo Único de TIC a través del supervisor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	0,29%	0,94%	Durante el mes de septiembre de 2025, y en consideración a la solicitud de concepto respecto del Otrosí N° 2 se emitieron los siguientes comunicados al respecto: CCV- AE4-INTV-DIRINF-0054-25 del 3 a septiembre de 2025; CCV- AE4-INTV-DIRINF-0056-25 del 5 de septiembre de 2025; CCV- AE4-INTV-DIRINF-0058-25 del 9 de septiembre de 2025 y CCV- AE4-INTV-DIRINF-0059-25 del 10 de septiembre de 2025.
8. Dar cumplimiento con lo establecido en las políticas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y Privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios y tratamiento de la Información de la entidad. y Suscribir dentro de los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el documento de compromiso de confidencialidad	0,29%	0,94%	El equipo de la interventoría ha operado en estricta observancia de los protocolos y normativas vigentes en materia de gestión de datos, seguridad y privacidad de la información, así como de seguridad digital y continuidad operativa.
9. Salvaguardar los activos de información confidencial que haya obtenido o conocido en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente, de conformidad a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto reglamentario 1377 de 2013. La información o documentos producidos en desarrollo de este contrato serán exclusivos del Fondo Único de TIC, obligándose a no los utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, y a no divulgar la información suministrada ni los resultados de su trabajo, conservando la confidencialidad de los mismos según la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar	0,29%	0,94%	Todo el personal involucrado ha operado bajo los más rigurosos estándares de confidencialidad, asegurando la protección de los activos de información sensible, de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013. Se reafirma que la información y los documentos generados en el marco de este contrato han sido y serán utilizados exclusivamente para los fines previstos en el mismo, sin que se haya realizado ni se realice ninguna divulgación no autorizada de la información suministrada o de los resultados de nuestro trabajo. La confidencialidad ha sido y será mantenida en todo momento, acorde con la normativa legal aplicable.
10. Llevar de forma ordenada un archivo de interventoría, que cumpla con los procesos de gestión documental y las políticas de gestión de archivos del Ministerio de TIC. Dicho archivo deberá estar a disposición del Fondo Único de TIC/MinTIC cuando este lo requiera, y se entregará según lo establecido en el anexo técnico y/o en los términos requeridos por la supervisión del contrato de interventoría hasta su finalización.	0,29%	0,94%	Se ha mantenido el archivo de interventoría organizado en un repositorio digital, que cumple estrictamente con los procesos y políticas de gestión documental del Ministerio de TIC. Este archivo digital se encuentra plenamente disponible para el Fondo Único de TIC/MinTIC cuando sea requerido, y será entregado según lo establecido en el anexo técnico y/o los términos que defina la supervisión del contrato de interventoría hasta su finalización.
11. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social -EPS, Pensión y ARL- y de los Aportes Parafiscales -SENA, ICBF, Cajas de Compensación, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el revisor fiscal o su representante legal -según el caso-. Si el personal se vincula mediante contrato de prestación de servicios o cualquier otra modalidad, los pagos referidos en este numeral se acreditarán con los documentos correspondientes, según el caso.	0,29%	0,94%	Para el mes del informe, se efectuó oportunamente todos los pagos correspondientes al personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Adicionalmente, se presentará la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda, acreditando la totalidad de los pagos referidos. En caso de personal vinculado bajo contrato de prestación de servicios u otras modalidades, la acreditación de los pagos se ha realizado con los documentos correspondientes.
12. Reportar a la Mesa de Servicio o a quien haga sus veces, los incidentes que afecten o puedan afectar la Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad del servicio de la entidad.	0,29%	0,94%	Durante el mes de septiembre de 2025, no se ha presentado ninguna situación o incidente de esta índole que haya requerido ser reportado a la Mesa de Servicio o a quien haga sus veces. Se ha mantenido una vigilancia y control constante sobre los sistemas y procesos, asegurando que no se detectaron amenazas o afectaciones a la seguridad digital, la privacidad de la información ni la continuidad de los servicios durante el periodo indicado.
13. Reportar, de manera inmediata al supervisor, la ocurrencia de cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato.	0,29%	0,94%	Durante el mes de septiembre de 2025, no se ha presentado ninguna novedad o anomalía que haya requerido ser reportada. Se ha mantenido un seguimiento continuo y diligente de todas las actividades contractuales, y se confirma que el desarrollo del contrato transcurrió sin incidentes que afectaran su normal ejecución.
14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del funcionario responsable del control de la ejecución de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	0,29%	0,94%	Durante el mes de septiembre de 2025, no se ha presentado ninguna situación o requerimiento de esta naturaleza. El equipo se ha mantenido y se mantendrá en estricta observancia de los principios de legalidad e integridad, y no se ha recibido ninguna petición o amenaza que contravenga las disposiciones legales o contractuales. Se reafirma el compromiso de informar de manera inmediata al Fondo Único de TIC, a través del funcionario responsable del control de la ejecución, y a las autoridades competentes, en caso de que se presente cualquier circunstancia que vulnere esta obligación.
15. Responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a la entidad, derivados de la celebración y la ejecución del contrato, incluyendo la etapa de liquidación del mismo siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa del interventor, así como de las obligaciones que a este le corresponden.	0,29%	0,94%	Se manifiesta el compromiso inquebrantable de responder ante cualquier instancia (civil, fiscal, penal y disciplinaria) por el incumplimiento de las obligaciones contractuales o por hechos u omisiones que nos sean directamente imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad durante la celebración, ejecución o liquidación del contrato, siempre que dichos perjuicios provengan de esta interventoría. Se reafirma la diligencia y profesionalismo en cada etapa del contrato para prevenir cualquier situación que pueda generar tales perjuicios.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
16.Responder por la pérdida total y/o parcial de los documentos que obren en los expedientes contractuales que por motivo de sus obligaciones contractuales deba custodiar y/o manipular y/o emplear.	0,29%	0,94%	<p>Durante el mes de septiembre de 2025, no se ha registrado ninguna pérdida total o parcial de dichos documentos.</p> <p>Se han implementado rigurosos protocolos de seguridad de la información para la custodia y manejo de toda la documentación relacionada con los expedientes contractuales. Se reafirma el compromiso de responder por cualquier pérdida o daño que pudiera ocurrir en el futuro, derivado de nuestra gestión o manipulación de dichos documentos, de conformidad con las responsabilidades inherentes a la función de esta interventoría.</p>
17.Responder dentro de los términos establecidos por la ley a todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias -PQRSD- que le hayan sido asignadas a través del sistema de información documental INTEGRATIC, o del que disponga la Entidad, sin ninguna tarea pendiente a su cargo, cuyo trámite será tenido en cuenta por parte del supervisor del contrato para la autorización de cobro.	0,29%	0,94%	<p>En el periodo del informe, se recibió petición de insumos del Acuerdo Específico N° 4, para dar respuesta a un derecho de petición. Se garantizará que todas las PQRSD recibidas serán atendidas y resueltas dentro de los términos establecidos por la ley.</p>
18.Presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN o por un proveedor autorizado por ésta, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, en los casos que aplique.	0,29%	0,94%	<p>Mediante correo electrónico con radicado de Interventoría No. CCV-CEE-DIRINF-0086-25 de septiembre 29 de 2025 se recibió de la Supervisión Financiera del MINTIC la confirmación del valor a facturar del Periodo 1 comprendido entre el 26 de junio al 31 de agosto 2025, para la radicación de la factura ante el MINTIC. De acuerdo a lo establecido en el Plan de Pagos la fecha tentativa de pago de este primer periodo era el 25 de septiembre de 2025.</p> <p>Se garantiza la emisión y validación oportuna de la factura electrónica, de acuerdo con el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020</p>
19.Manejar la información producto de la ejecución del contrato, de acuerdo con la política de Seguridad y Privacidad de la información y la Política de Tratamiento de datos Personales del Ministerio TIC.	0,29%	0,94%	<p>Todo el personal involucrado en la ejecución contractual ha operado bajo los más rigurosos estándares y protocolos de seguridad, privacidad y tratamiento de datos personales definidos por el Ministerio TIC. Se ha garantizado la protección, confidencialidad e integridad de toda la información manejada, en concordancia con las políticas establecidas. Dicha obligación, adicionalmente se encuentra en los contratos que con cada profesional se tiene por parte de la interventoría</p>
20.Las demás obligaciones que se detallan en el anexo técnico que hace parte integral del contrato.	0,29%	0,94%	<p>Durante el mes de septiembre de 2025, se ha dado cabal cumplimiento a todas las disposiciones allí contenidas.</p>
21.Adoptar estrategias de seguridad y privacidad de la información que definan salvaguardas administrativas, técnicas y físicas adecuadas para proteger la seguridad de la información y los datos personales, así como tomar acciones para evitar el acceso o uso no autorizados de información o datos catalogados como clasificados o reservados. Para tal efecto, se entenderán como criterios mínimos los consignados en las Resoluciones 924 de 2020 y 448 de 2022, o aquellas que las modifiquen, deroguen o sustituyan.	0,29%	0,94%	<p>El equipo está implementando las salvaguardas administrativas, técnicas y físicas necesarias para proteger la seguridad de la información y los datos personales, con el objetivo de evitar el acceso o uso no autorizado de información clasificada o reservada.</p> <p>Para tal efecto, se están tomando como criterios mínimos los consignados en las Resoluciones 924 de 2020 y 448 de 2022, o aquellas que las modifiquen, deroguen o sustituyan. Se garantiza que este proceso se completará diligentemente a medida que avance la ejecución contractual, asegurando la plena observancia de todas las normativas y protocolos de seguridad exigidos.</p>
22.Adoptar un plan de continuidad de operación de los servicios frente a posibles eventos de interrupción de actividades críticas en el cumplimiento del objeto contractual.	0,29%	0,94%	<p>La interventoría entregó el Plan de Calidad en el mes de julio de 2025, conforme se encuentra establecido en el Anexo Técnico, que hace parte del método formal de interventoría, el cual contiene las metodologías, procedimientos y formatos dispuestos para la ejecución de las actividades propias de interventoría, además, se cuenta con profesionales o recursos de apoyo para la continuidad de la prestación de los servicios.</p> <p>En el mes de septiembre no se presentaron situaciones que requieran de adelantar el plan de continuidad del servicio.</p>
23.Emitir reportes, de manera semestral, sobre el estado de seguridad y privacidad de la información de los sistemas que almacenen, procesen o transmitan información del contrato, con el fin de dar cumplimiento a los controles de seguridad requeridos por la Res. 448 de 2022, o aquella que la modifique, derogue o sustituya. En caso de identificarse brechas, el contratista realizará esfuerzos razonables para abordar con prontitud las deficiencias y cambios necesarios para cumplir con las buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información.	0,29%	0,94%	<p>Estos reportes se presentarán conforme se establece en esta obligación, lo anterior, además, se indica que en lo relacionado al sistema de información de la interventoría se cuenta con los elementos establecidos dentro de las políticas de seguridad de la información con los controles indicados en la Resolución indicada y cuenta con buenas prácticas relacionadas con la seguridad y privacidad de la información, y en el cual se encontrará la información relacionada con el contrato.</p>
24.Realizar el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo de la ejecución de las Obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo 1465 de 2024, correspondiente al Acuerdo Específico No 4, derivado del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No 790 de 2023, suscrito con Internexa.	0,29%	0,94%	<p>Se informa que, durante el mes de septiembre de 2025, se ha dado pleno y diligente cumplimiento a esta disposición.</p> <p>Se ha llevado a cabo un seguimiento exhaustivo en los aspectos técnico, jurídico, financiero y administrativo de la ejecución de dicho contrato, asegurando la verificación y control de las obligaciones conforme a lo estipulado.</p>
25.Dar cumplimiento a las Obligaciones de Empalme Señaladas en el numeral 2.1 OBLIGACIONES DE EMPALME del Anexo Técnico.	0,29%	0,94%	<p>Esta obligación fue adelantada en el mes de julio de 2025, conforme se establece en el anexo técnico, sin embargo en el mes de agosto se presentaron algunas reuniones que fueron debidamente documentadas para entendimiento sobre las actividades del ISP, con ello se dio por cerrado los aspectos de empalme para ejecutar las actividades de la interventoría integral.</p>
26.Realizar mesas de trabajo con los ejecutores derivados del Contrato Interadministrativo 1465 de 2024, dentro de los diez (10) día calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, con el fin de informarse del estado y avance particular de cada uno de ellos y poder definir su plan de trabajo el cual será presentado con un término no mayor de cinco (5) días hábiles, a partir de la terminación de las mesas de trabajo el cual deberá ser aprobado en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles por la supervisión.	0,29%	0,94%	<p>El 04/07/2025 con comunicado CCV-AE4-INTV-DIRINF-0003-25 se entregó la primera versión del Plan de Trabajo con radicado MINTIC No. 251080301.</p> <p>El 08/07/2025 con comunicado CCV-AE4-INTV-DIRINF-0004-25 con radicado 251081605, se dio alcance al Plan con las observaciones al Plan de trabajo realizadas por la Supervisión y con lo relacionado a las actividades de empalme realizadas y a realizar en dicha etapa.</p>

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
27. Recibir la información relacionada con el Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación N° 790 de 2023, el Acuerdo Específico No 4 (Contrato Interadministrativo 1465 de 2024), junto con sus anexos, y los documentos que se hayan generado en el desarrollo de los mismo.	0,29%	0,94%	La interventoría recibió por parte del Ministerio la información relativa al Acuerdo Específico N° 4 (Contrato Interadministrativo 1465 de 2025) derivado del Convenio Interadministrativo Marco N° 790 de 2023.
28. Recibir los Contratos de Fomento y los documentos que se hayan generado en el desarrollo de éstos.	0,29%	0,94%	Al cierre del periodo septiembre 2025, la Interventoría recibió los nuevos contratos de fomento asignados el 28 de julio de 2025 de tres (3) nuevos ISP. La interventoría continuará con el seguimiento a la entrega de estos contratos, sus debidas pólizas y demás documentos que hacen parte del proceso con los ISP.
29. Realizar la transferencia documental del proyecto al supervisor, lo cual incluye los procedimientos, formatos, metodologías, bases de datos, sistema de gestión, seguimiento y control y demás herramientas desarrolladas para el desarrollo de las actividades de control, seguimiento, verificación; así mismo en caso que exista, el Back Up de información que se haya generado a la fecha con el respectivo instructivo de migración la data en caso que aplique.	0,29%	0,94%	Se estructuró el plan de calidad de la interventoría, en donde se contemplan las metodologías, formatos, procedimientos, bases de datos y sistemas de gestión, seguimiento y control, además en el sistema de información se adjuntará toda la información contractual y de seguimiento al contrato, bajo las definiciones realizadas por el supervisor del MinTIC.
30. Recibir por parte de Internexa el reporte detallado de conciliación y ejecución financiera del contrato, indicando como mínimo: total de recursos recibidos por el contratista del proyecto por parte del Fondo Único de TIC a la fiducia, rendimientos causados, rendimientos reintegrados, GMF (rendimientos), total de órdenes de pago tramitadas indicando el estado (aprobadas, rechaza o en verificación); relación total de órdenes de pago aprobadas vs pagadas por la Fiduciaria con sus respectivas retenciones, GMF (órdenes de pago), Comisiones Bancarias servicios financieros (que contractualmente sean permitidos) y demás información de índole financiera que den cuenta del estado de la ejecución de los recursos.	0,29%	0,94%	El 11 de septiembre 2025 se recibió por parte de Fiducoidex el Informe del Patrimonio Autonomo mediante correo electrónico con radicado de Interventoría No. CCV-CES-FIDU-0005-25 del periodo agosto 2025, en los mismo detallan para el Acuerdo Especial No. 4: total de los recursos recibidos, rendimiento financieros causados, rendimientos reintegrados, GMF sobre pagos y rendimientos, órdenes de pago tramitadas y aprobadas de meses anteriores a julio en órdenes de pago y mes presenta en rendimientos financieros.
31. Recibir por parte de los ISP's reporte detallado de conciliación y ejecución financiera del contrato indicando como mínimo total de recursos recibidos por el contratista del proyecto por parte del Fondo Único de TIC a través de la fiducia, total de órdenes de pago tramitadas en el periodo con sus respectivos soportes (facturas de compra, pago de contratos laborales o por prestación de servicios, entre otros), aprobadas y pagadas por la fiducia y demás información de índole financiera que den cuenta del estado de la ejecución de los recursos.	0,29%	0,94%	A la fecha no se ha recibido por parte de los ISP's reporte detallado de conciliación y ejecución financiera del contrato, ni se han generado órdenes de pago ni movimientos de ejecución financiera, dado que la activación de las conexiones con los ISP no se ha completado.
32. Recibir por parte de Internexa S.A. relación detallada de activos adquiridos con recursos del Fondo Único de TIC y efectivamente instalados en el proyecto, inventariados y valorados; de igual manera, el movimiento, la inclusión y actualización del inventario en el Patrimonio Autónomo y el estado del mismo al momento de la presentación a la interventoría entrante. Saldo en fiducia, relación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con su respectiva certificación (en caso de que aplique); reporte sobre la situación financiera presentada por la fiduciaria, en especial lo relacionado con el estado de activación en el Fideicomiso, las cuentas por pagar, los anticipos si existen, entre otros aspectos relevantes en el desarrollo del contrato de Interventoría.	0,29%	0,94%	Mediante correo electrónico con radicado de Interventoría No. CCV-CES-INTRX-0076-25 de 29 de septiembre se envió a Internexa las observaciones del Inventario entregado de los 20 sitios ya implementados.
33. Recibir por parte de Internexa los informes mensuales elaborados por la Fiduciaria del Patrimonio Autónomo en relación con el Acuerdo Específico No. 4 y que hubiesen sido presentados por la Fiduciaria hasta la fecha en la que se realiza el empalme. Con posterioridad a esta entrega, el Interventor continuará recibiendo estos informes de manera mensual.	0,29%	0,94%	El 11 de septiembre 2025 se recibió por parte de Fiducoidex el Informe del Patrimonio Autonomo mediante correo electrónico con radicado de Interventoría No. CCV-CES-FIDU-0005-25 del periodo agosto 2025, en los mismo detallan para el Acuerdo Especial No. 4: total de los recursos recibidos, rendimiento financieros causados, rendimientos reintegrados, GMF sobre pagos y rendimientos, órdenes de pago tramitadas y aprobadas de meses anteriores a julio en órdenes de pago y mes presenta en rendimientos financieros.
34. Recibir por parte de los ISP's los informes periódicos a que se refiere la Cláusula 20.1 del Contrato de Fomento y que se hubieran generado hasta el momento de esta entrega. Con posterioridad a esta entrega, el Interventor continuará recibiendo estos informes de manera mensual.	0,29%	0,94%	44 Informes de los ISP del periodo mayo a agosto 2025, con el estado actual al cierre de septiembre 2025: - 17 informes preaprobados a julio 2025 - 6 informes a mayo 2025 que los ISP no han entregado - 5 informes a junio 2025 que los ISP no han entregado - 4 informes a julio 2025 que los ISP no han entregado - 5 informes del mes de agosto con observaciones y 6 informes que los ISO no han entregado
35. Recibir por parte de Internexa S.A. los informes de rendición de cuentas que hasta la fecha de entrega hubiera efectuado la Fiduciaria del Patrimonio Autónomo en lo que se refiere al Acuerdo Específico No. 4. Con posterioridad a esta entrega, el Interventor continuará recibiendo estos informes con la periodicidad que se produzcan, de acuerdo con lo previsto en el contrato de fiducia.	0,29%	0,94%	El Informe de Rendición de Cuentas Trimestral del Acuerdo Específico No. 4 no aplica para el periodo
36. Recibir la relación detallada de eventos de fuerza mayor, la superación de los mismos, así como las acciones de mitigación adelantadas durante la ejecución del contrato objeto de supervisión.	0,29%	0,94%	Durante el mes de septiembre de 2025, no se ha presentado ningún evento de fuerza mayor que haya requerido ser reportado o sobre el cual se haya recibido información. No obstante, se mantiene la total disposición para atender diligentemente esta obligación en el momento en que aplique.
37. Recibir el informe del seguimiento a los riesgos del proyecto establecidos en el Acuerdo No 4 y a los cuales cual se le debe realizar el seguimiento, así como el informe de la materialización de los mismos, en el caso que aplique.	0,29%	0,94%	Se realizó seguimiento a la matriz de riesgo del contrato interadministrativo No. 790 de 2023, sin embargo, no se tiene matriz establecida para el Acuerdo Específico No. 4, a la fecha se tiene un riesgo identificado y relacionado con la integración de los ISP, el cual se encuentra materializado, sin contar con un plan de mitigación o tratamiento del riesgo asociado. La interventoría continúa realizando seguimiento a la matriz de riesgo de la interventoría, en el mes de septiembre continua el riesgo antes mencionado en materializado, los demás riesgos se encuentran controlados.
38. Recibir la relación detallada por parte de la Supervisión de las acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales adelantadas por la Entidad Contratante y su estado actual, en el caso que aplique.	0,29%	0,94%	En el periodo correspondiente no se recibió este tipo de información, en consideración a que estos no se presentaron, no obstante, se manifiesta la total disposición para atender diligentemente esta obligación en el momento en que sea requerida. Se procederá con la recepción, análisis y seguimiento de dicha relación tan pronto como sea suministrada por la Supervisión, asegurando la debida integración de esta información crucial para el desarrollo del contrato.
39. Desde el inicio de la ejecución del Contrato de Interventoría, el contratista empezará con las actividades de Interventoría integral (control y seguimiento) dispuestos según la ley, el documento de Estudios Previos y este Anexo Técnico, respecto de los contratos objeto de interventoría y demás documentos que conformen el mencionado contrato. Esto incluye, a partir del acta de inicio, que deberá ir desarrollando el sistema de información del interventor y el plan de calidad referido en el numeral 3 y 4 de este Anexo Técnico.	0,29%	0,94%	Se informa que, desde el inicio de la ejecución del Contrato de Interventoría, se ha dado cumplimiento a las actividades de interventoría integral, incluyendo el control y seguimiento dispuestos según la ley, el documento de Estudios Previos y el Anexo Técnico. Esta labor se ha realizado de manera constante y rigurosa respecto de los contratos objeto de interventoría y demás documentos que conforman el mencionado contrato. Lo anterior, va a lineado con las entregas oportunas del Plan de calidad y del sistema de información que respaldan las actividades de control y seguimiento establecido por parte de la interventoría al contrato No. 1421 de 2025, y sobre los cuales la interventoría realiza el debido seguimiento de calidad.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
40. Por parte de la entidad contratante recibirá información con recomendaciones y mejores prácticas de las actividades relacionadas con el desarrollo de las obligaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables desarrolladas durante la etapa de supervisión.	0,29%	0,94%	Durante el mes de septiembre de 2025, se ha continuado con la entrega de información relacionada al proyecto por parte de la entidad contratante, de igual forma, la información que detalla las recomendaciones y mejores prácticas aplicables a las actividades de supervisión. Esto es crucial para optimizar la ejecución de las obligaciones contractuales en todos sus ámbitos.
41. Al finalizar el primer mes y habiendo desarrollado las actividades de empalme, el interventor entrante deberá entregar al supervisor del contrato de interventoría un informe que compile la información recibida y que corresponderá al periodo 1, para este informe se deberá considerar las características indicadas en el numeral 7.3 INFORME DE EMPALME del Anexo Técnico.	0,29%	0,94%	Se informa que, se llevaron a cabo las actividades descritas en las mesas de trabajo de empalme, para recibir por parte de los ejecutores la información y los avances sobre las actividades propias del contrato interadministrativo, no obstante, se continúa con reuniones de entendimiento durante el mes para afianzar y corroborar la información y entendimiento del todo el proceso llevado a cabo por la supervisión a cargo del MinTIC. En el mes de julio de 2025, se entregó el informe de las actividades de empalme, con el cual se dio respuesta a esta obligación.
42. Recibir relación detallada inventariada y valorada de elementos, componentes y equipos adquiridos, efectivamente instalados, puestos en servicio y aprobados como parte del cumplimiento del Acuerdo Específico No 4 Contrato de Interadministrativo No 1465 de 2024, de igual manera, el movimiento, la inclusión y actualización del inventario al momento de la presentación del informe de empalme.	0,29%	0,94%	Mediante correo electrónico con radicado de Interventoría No. CCV-CES-INTRX-0076-25 de 29 de septiembre se envió a Intermexa las observaciones del Inventario entregado de los 20 sitios ya implementados.
43. Recibir otro tipo de información generada durante la etapa de ejecución y que sea requerida para el desarrollo del contrato de interventoría.	0,29%	0,94%	Se informa que esta información será recibida de manera diligente cuando sea requerida por la interventoría. Se mantendrá la disposición y los mecanismos necesarios para la recepción oportuna de cualquier dato o documento adicional que resulte indispensable para el correcto desarrollo y seguimiento del contrato.
44. Realizar seguimiento a los riesgos previsible tanto del contrato de interventoría como de aquellos relacionados con la ejecución del proyecto, los cuales deberán estar consignados en el informe mensual de ejecución.	0,29%	0,94%	Se realizó seguimiento a la matriz de riesgo del contrato interadministrativo No. 790 de 2023, sin embargo, no se tiene matriz establecida para el Acuerdo Específico No. 4, a la fecha se tiene un riesgo identificado y relacionado con la integración de los ISP, el cual se encuentra materializado, sin contar con un plan de mitigación o tratamiento del riesgo asociado. La interventoría continúa realizando seguimiento a la matriz de riesgo de la interventoría, en el mes de septiembre continúa el riesgo antes mencionado en materializado, los demás riesgos se encuentran controlados.
45. Entregar los insumos requeridos por parte de la Supervisión, dentro de los primeros dos (2) días hábiles del mes, para el diligenciamiento del formato de informe mensual de ejecución del contrato de interventoría o el que haga sus veces, el cual será suministrado por la entidad.	0,29%	0,94%	Los insumos necesarios para la elaboración del informe mensual de ejecución del contrato de interventoría correspondiente al periodo de agosto fueron entregados a la supervisión dentro del plazo establecido de los dos (2) primeros días hábiles del mes, asegurando así la oportunidad para el diligenciamiento del formato suministrado por la entidad.
46. Vigilar permanentemente el correcto desarrollo del Acuerdo específico No 4, (Contrato Interadministrativo No 1465 de 2024) derivado del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No 790 de 2023, suscrito con Intermexa objeto de interventoría y realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes a la supervisión de los contratos, ante eventos que puedan constituir posible incumplimiento por parte del ejecutor del proyecto.	0,29%	0,94%	En el mes de septiembre, no se presentaron eventos que pudieran constituir posible incumplimiento por parte del ejecutor. Es por ello que, se ha ejercido una vigilancia constante y efectiva sobre la ejecución del Acuerdo Específico No. 4. De igual manera, se ha mantenido la capacidad de realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes a la supervisión, ante cualquier evento que pudiera constituir un posible incumplimiento por parte del ejecutor del proyecto.
47. Pronunciarse de manera oportuna, cuando sea necesario, pertinente y/o cuando le sea requerido por la Entidad Contratante, sobre los informes, aclaraciones y explicaciones que sobre el desarrollo de la ejecución contractual emita el contratista del proyecto, lo anterior en un término no mayor a los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del requerimiento.	0,29%	0,94%	La interventoría dio respuesta a los requerimientos realizados por el supervisor relacionados con las modificaciones a los documentos contractuales en cuanto a las obligaciones que son producto de los cambios solicitados por Intermexa para el Otrosí No. 2, las cuales fueron atendidas dentro de los tiempos indicados en esta obligación.
48. Participar y ejecutar las actividades que le competen en el comité operativo, y en las demás reuniones de seguimiento del contrato de interventoría.	0,29%	0,94%	Se informa que esta participación se llevará a cabo activamente en el momento que corresponda, de acuerdo con la programación y desarrollo del contrato. En el mes de septiembre de 2025, se participó activamente en el comité operativo llevado a cabo el 17 de septiembre de 2025 y en las demás reuniones de seguimiento que se realizaron en el periodo mencionado y en la cual se requirió de la interventoría.
49. Realizar visitas de acompañamiento conforme lo establece el numeral 2.2.1.9 – VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO del Anexo Técnico.	0,29%	0,94%	Durante el mes de septiembre, se recibieron 11 subsanaciones de las novedades identificadas en las visitas presenciales de interventoría. Al cierre de septiembre, la interventoría ha realizado 20 visitas, resultando en 19 nodos pre-aprobados técnicamente. Se reitera el compromiso de la interventoría de realizar visitas de inspección cuando sea requerido, manteniendo estricta conformidad con las directrices y periodicidad del Anexo Técnico del contrato. Para ello, se dispone de los recursos necesarios para asegurar un acompañamiento efectivo y oportuno, contribuyendo al correcto desarrollo del proyecto. Se reitera el compromiso de la interventoría de realizar visitas de inspección cuando sea requerido, manteniendo estricta conformidad con las directrices y periodicidad del Anexo Técnico del contrato. Para ello, se dispone de los recursos necesarios para asegurar un acompañamiento efectivo y oportuno, contribuyendo al correcto desarrollo del proyecto.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
50. Realizar el seguimiento y legalización de recursos entregados en el marco del contrato de Interventoría.	0,29%	0,94%	En el periodo septiembre 2025 no se llevaron a cabo legalizacon sobre los pagos efectuados en el mes de agosto 2025, dado que en dicho mes no hubo aprobación de pagos. Internexa realizó la entrega de la Proyección de Legalizaciones, teniendo en cuenta que se encuentra en proceso la aprobación del Otrosí.
51. Conceptuar a la supervisión del contrato sobre cualquier reclamación de tipo jurídico, administrativo, técnico, y financiero que presenten los asignatarios del espectro al Fondo Único de TIC/ MINTIC.	0,29%	0,94%	Durante el mes de septiembre de 2025, se ha dado pleno y diligente cumplimiento a esta disposición. Cuando sea requerido, se procederá a emitir los conceptos pertinentes a la supervisión del contrato, abordando las reclamaciones que sean presentadas en sus diversas indóles (jurídica, administrativa, técnica y financiera). De esta manera, se proporcionará el soporte y análisis necesarios para la adecuada toma de decisiones por parte de la Entidad.
52. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras tomadas durante la vigencia del contrato de interventoría, de conformidad con lo establecido en éste y así como en los demás documentos contractuales.	0,29%	0,94%	Durante el mes de septiembre de 2025, se ha dado pleno y estricto cumplimiento a esta disposición. La gestión realizada y las decisiones adoptadas por el equipo han sido ejecutadas con el máximo profesionalismo y diligencia, siempre en estricta conformidad con lo establecido en el contrato y los demás documentos contractuales. Se reitera el compromiso de responder por los resultados de la gestión y las decisiones tomadas, tal como se encuentra estipulado.
53. Seguimiento del sistema de información para garantizar de la información y se mantenga la disponibilidad según lo exigido por el anexo técnico.	0,29%	0,94%	1. La Interventoría mediante el comunicado CCV-AE4-INTV-DIRINF-0064-25 del 18 de sep/2025 con No. de radicado 251120514 remitió al comunicado CCV-DIRINF-INTVAE4-688-25 del MinTIC con Observaciones Segunda Entrega Sistema de Información. 2. El MinTIC mediante comunicado CCV-DIRINF-INTVAE4-690-25 del 16 de sep/2025 con No. de radicado 252153650 remitió respuesta al comunicado CCV-AE4-INTV-DIRINF-0048-25 radicado MINTIC No. 251109965 en el cual entrego credenciales y configuración para la VPN con la cual se realizará la transmisión de los Webservices.
54. Las obligaciones específicas del interventor se detallan en el anexo técnico soporte de este documento y los demás documentos que hacen parte integral del presente proceso y del contrato principal.	0,29%	0,94%	Durante el mes de septiembre de 2025, se ha dado pleno y cabal cumplimiento a todas las responsabilidades allí estipuladas. El equipo ha operado en estricta observancia de las directrices y actividades detalladas en el anexo técnico y los documentos contractuales pertinentes, asegurando una ejecución conforme a lo establecido.
55. Las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato, que tengan relación directa con el cumplimiento del objeto contractual.	0,29%	0,94%	Durante el mes de septiembre de 2025, se ha dado pleno y diligente cumplimiento a todas las instrucciones y tareas adicionales recibidas por parte de la supervisión.
Total	15,96%	51,60%	
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Específicas			51,6%

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2		(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo				
Total			0%	0%					
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero					0,0%				
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.									
Entregables	Ponderación 3		Total de Entregables						
Productos o Servicio a entregar			Entregable recibido a satisfacción	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor				
Porcentaje de Avance			0%						
% Acumulado Avance Entregables					0,0%				
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					51,60%				
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)			SI		NO	X	Número de contratos derivados a la fecha		

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1421-2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20251014-142251-bdda90-39966870

Creación: 2025-10-14 14:22:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-14 21:52:16

Revisión: Apoyo Jurídico a la supervisión

FULVIA ROSA ARDILA OJEDA

1002271104

WA:

CONTRATISTA

Revisión: Apoyo Jurídico a la supervisión

Camilo Andres Rodriguez Remolina

79983322

WA:

Contratista

MinTIC

Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión

Marco Esteven Fontecha

2968757

WA:

Contratista

Subdirección de estructuración de proyectos

Elaboración: Apoyo Técnico a la supervisión

Sebastián Chaparro Jiménez

1032485188

WA:

Contratista

MinTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1421-2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20251014-142251-bdda90-39966870

Creación: 2025-10-14 14:22:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-14 21:52:16

Firma: Director de Infraestructura (E)

Juan Manuel Guerrero Forero

1049616253

WA:

Subdirector Estructuración de Proyectos
Ministerio TIC

Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

cc

WA:

Contratista
MINTIC

Revisión: Apoyo Financiero a la supervisión

Oscar Julián Ayala Sierra

74243758

WA:

Contratista

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Apoyo Financiero a la supervisión

John Jairo

González Echavarría

WA:

Contratista

MinTIC - DINFRA

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
1421-2025			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20251014-142251-bdda90-39966870		Creación: 2025-10-14 14:22:51	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-10-14 21:52:16	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Sebastián Chaparro Jiménez WA: Contratista MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-10-14 14:22:53 Lec.: 2025-10-14 14:25:19 Res.: 2025-10-14 14:25:22 IP Res.: 186.155.19.187
Revisión	Marco Esteven Fontecha WA: Contratista Subdirección de estructuración de proyectos	Aprobado	Env.: 2025-10-14 14:25:22 Lec.: 2025-10-14 14:44:23 Res.: 2025-10-14 14:44:39 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Camilo Andres Rodriguez Remolina WA: Contratista MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-10-14 14:44:39 Lec.: 2025-10-14 14:49:28 Res.: 2025-10-14 14:49:34 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	FULVIA ROSA ARDILA OJEDA WA: CONTRATISTA	Aprobado	Env.: 2025-10-14 14:49:34 Lec.: 2025-10-14 14:52:44 Res.: 2025-10-14 14:52:48 IP Res.: 190.60.60.28
Revisión	John Jairo WA: Contratista MinTIC - DINFRA	Aprobado	Env.: 2025-10-14 14:52:48 Lec.: 2025-10-14 16:38:32 Res.: 2025-10-14 16:38:36 IP Res.: 186.29.35.117
Revisión	Oscar Julián Ayala Sierra WA: Contratista Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2025-10-14 16:38:36 Lec.: 2025-10-14 17:09:27 Res.: 2025-10-14 17:09:38 IP Res.: 181.49.95.120
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS WA: Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-10-14 17:09:38 Lec.: 2025-10-14 21:12:07 Res.: 2025-10-14 21:12:15 IP Res.: 161.18.209.17
Firma	Juan Manuel Guerrero Forero WA: Subdirector Estructuración de Proyectos Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2025-10-14 21:12:15 Lec.: 2025-10-14 21:52:11 Res.: 2025-10-14 21:52:16 IP Res.: 152.201.122.34