

	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP				CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018			
Dependencia:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA				Fecha:	15/10/2025		
ACTO ADMINISTRATIVO								
DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:		\$37,858,000.00		Valor a Pagar:		\$18,929,000.00	
	Número:	CD-CS-015-2025	Fec. Suscripción:	Sep 15 2025	N° RP:	1244	Fecha:	Sep 15 2025
	N° CDP:	338	Fecha:	Mar 10 2025				
	Rubro Presupuestal: Mejoramiento de la infraestructura vial en el Municipio de El Carmen de Bolívar							
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 38 DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR							
FORMA DE PAGO:	. El presupuesto asignado para la ejecución del presente proyecto es de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS (\$39.858.000,00 M/CTE), de los cuales el municipio realizara un aporte de TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$37.858.000,00 M/TE), soportados en el CDP No. 338 del 10 de marzo de 2025, expedido por la secretaria de hacienda Municipal; y la JAC realizara un aporte de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000,00 M/TE) de los cuales corresponden a mano de obra no calificada. CLAUSULA 3°. GIRO DE RECURSOS. La Entidad girara el valor de lo aportes mediante actas parciales, previa aprobación y recibo por parte del supervisor. Todos los giros se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas y/o cuantas de cobro deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuar el giro. Así mismo en ningún caso habrá lugar al giro de sumas adicionales por los servicios prestados en el desarrollo del convenio. EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR – BOLIVAR no se responsabilizará por la demora presentada en el giro a la JAC cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el convenio. EL MUNICIPIO no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el presente convenio o no estén estipuladas dentro del objeto del mismo. Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del servicio por EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del convenio y la JAC. 2. Situación de recursos por parte del MUNICIPIO (Asignación cupo PAC). 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del convenio, por causa imputable a la JAC, el giro se postergará en el mismo lapso de la prórroga.							
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA								
Nombre:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR							
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	Nit.	X	Número	901524719-4	DV	
Dirección:	BARRIO BRISAS DEL NORTE							
Número de Teléfono:	3135794533		FAX:			CEL.	3135794533	
Clase y número de cuenta:	Corriente:	Ahorros	X	Número:	0	Banco:	N.A.	
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X" Persona Natural:		Persona Jurídica:		X	Regimen: N.A.		
	Gran Contribuyente:		Autoretenedor:					
	He verificado de esta información frente al RUT:		SI:		X	NO:		
OBSERVACIONES: ACTA FINAL DE OBRA					NOTA: ACTA FINAL DE OBRA			

C0ED4AF1-96A0-43C1-894E-2ED01691A964

NOMBRE CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR

C.C.: 901524719-4



83B9C219-C65E-4D44-81C2-57286A3E1F5B

NOMBRE SUPERVISOR: ALEXANDER DEULOUEUT CANTILLO

CARGO: SECRETARIO(A) INFRAESTRUCTURA





Municipio de El Carmen de Bolívar
NIT. 890480022-1



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.

338

VIGENCIA: **2025**

EL SUSCRITO

CERTIFICA :

**QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR DE LA
PRESENTE VIGENCIA EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGUN EL SIGUIENTE
DETALLE:**

CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.005.04-0252	Mejoramiento de la infraestructura vial en el Municipio de El Carmen de Bolívar	SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	483,311,041.26
Atributos:	RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2024132440013 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA FUENTE FINANCIACION: 0 - N.A. CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA UNIDAD EJECUTORA: 01 - ALCALDIA SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situación de Fondos CLASIFICACIÓN CPC DANE: 54211 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles SECTOR: 24 - TRANSPORTE PROGRAMA: 2402 - Infraestructura red vial regional ELEMENTO CONSTITUTIVO: 240202 - Infraestructura de la red vial terciaria PRODUCTOS: 2402114 - Vía urbana mejorada2402114 FUENTES CGR: 1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6		
2.3.2.02.02.005.04-0253	Mejoramiento de la infraestructura vial en el Municipio de El Carmen de Bolívar	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	100,000,000.00
Atributos:	RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2024132440013 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA FUENTE FINANCIACION: 0 - N.A. CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA UNIDAD EJECUTORA: 01 - ALCALDIA SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situación de Fondos CLASIFICACIÓN CPC DANE: 54211 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles SECTOR: 24 - TRANSPORTE PROGRAMA: 2402 - Infraestructura red vial regional ELEMENTO CONSTITUTIVO: 240202 - Infraestructura de la red vial terciaria PRODUCTOS: 2402114 - Vía urbana mejorada2402114 FUENTES CGR: 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION		
2.3.2.02.02.005.04-0121	Mejoramiento de la infraestructura vial en el Municipio de El Carmen de Bolívar	Ingresos corrientes de Libre Destinación	16,688,959.00
Atributos:	RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2024132440013 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA FUENTE FINANCIACION: 0 - N.A. CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA UNIDAD EJECUTORA: 01 - ALCALDIA SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situación de Fondos CLASIFICACIÓN CPC DANE: 54211 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles SECTOR: 24 - TRANSPORTE PROGRAMA: 2402 - Infraestructura red vial regional ELEMENTO CONSTITUTIVO: 240202 - Infraestructura de la red vial terciaria PRODUCTOS: 2402114 - Vía urbana mejorada2402114 FUENTES CGR: 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
Total disponibilidad:			600,000,000.26
Objeto	MEJORAMIENTOS DE VIAS COMUNITARIAS URBANAS Y RURALES		
Valor	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS CON 26/100.-CENTAVOS MCTE		

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Se expide en: El Carmen de Bolívar, Bolívar a los Diez días (10) del mes Marzo de 2025



Municipio de El Carmen de Bolívar
NIT. 890480022-1



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.

338



DAISY MARGARITA MARTINEZ CAMARGO
SECRETARIA DE HACIENDA

Se expide este certificado a solicitud de :
PEDRO JOSE VASQUEZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL



Municipio de El Carmen de Bolívar
NIT. 890480022-1



REGISTRO PRESUPUESTAL No.

1244

VIGENCIA:

2025

Quince días (15) del mes Septiembre de 2025

Beneficiario: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR

CC o Nit: 901524719-4

Disponibilidad No. 338

CODIGO	FUENTE	RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.005.04-0252	SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	Mejoramiento de la infraestructura vial en el Municipio de El Carmen de Bolívar	37,858,000.00
Atributos:	RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2024132440013 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA FUENTE FINANCIACION: 0 - N.A. CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA UNIDAD EJECUTORA: 01 - ALCALDIA SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situación de Fondos CLASIFICACIÓN CPC DANE: 54211 - Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles SECTOR: 24 - TRANSPORTE PROGRAMA: 2402 - Infraestructura red vial regional ELEMENTO CONSTITUTIVO: 240202 - Infraestructura de la red vial terciaria PRODUCTOS: 2402114 - Vía urbana mejorada2402114 FUENTES CGR: 1.2.4.3.04 - SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6		

Total registro

37,858,000.00

DESCRIPCIÓN

N.A. No. CD-CS-015-2025 de 2025. AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 38 DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR



DAISY MARGARITA MARTINEZ
CAMARGO
SECRETARÍA DE HACIENDA

Espacio reservado para la IMAN

4. Número de formulario

141161236894



5. Número de identificación tributaria (RIT)

9 0 1 5 2 4 7 1 9 4

6. DV

12. Dirección comercial

Impuesto de Consumo

13. Fuente electrónica

6

Características y formas de las organizaciones

82. Naturaleza

2

83. Formas asociativas

84. Entidades y unidades de trabajo pública de orden nacional, departamental, municipal y distrital

85. Formas

86. Cooperativas

87. Sociedades y organismos

88. Sin personería jurídica

89. Otras organizaciones no clasificadas

2 0

90. Beneficio

2

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 8	0 8
72. Número	0 3 2 1	1 1 0 7
73. Fecha	1 9 9 4, 0 8, 0 1	2 0 2 0, 1 0, 2 7
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 1	0 1
76. Fecha de registro	1 9 9 4, 0 8, 0 1	2 0 2 0, 1 0, 2 7
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	2 4 4	2 4 4
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0, 1 0, 2 7	
81. Hasta	2 0 9 9, 1 2, 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional pública	0 . 0 %
84. Nacional privada	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Gobernación

9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de identificación tributaria (RIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0, 1 0, 2 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico por el cual se vincula	95. Número de identificación tributaria (RIT) de la matriz o controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria otorgada o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

AN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161236894



5. Número de identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 2 4 7 1 9

8. DV

4

12. Dirección sectorial

Insuata de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Representación

96. Representación

REPRS LEGAL PRIM

1 8

98. Fecha inicio ejercicio representación

20201027

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

101. Número de identificación

4 5 5 8 0 8 4 8

102. DV

1

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

GARIZAO

105. Segundo apellido

PAREDES

106. Primer nombre

ROSALBA

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

96. Representación

98. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

96. Representación

98. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

96. Representación

98. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

96. Representación

98. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

AN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de Documento

141161236894



141161236894

5. Número de Identificación Tributaria (part)

8. DV

12. Descripción sucursal

14. Fuente electrónica

9 0 1 5 2 4 7 1 9 4

Impuesto de Corresponsal

8

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	112. Número de identificación 3 2 2 8 8 8 5 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido GARCIA	116. Segundo apellido CARDONA	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres HERODINA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 1 0, 2 0	123. Fecha de retiro 2 0 2 2, 0 2, 2 3	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	112. Número de identificación 1 1 0 2 8 0 9 2 8 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido MARTINEZ	116. Segundo apellido CUELLO	117. Primer nombre CARMEN	118. Otros nombres JUDITH	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 1 0, 2 0	123. Fecha de retiro 2 0 2 2, 0 2, 2 3	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	112. Número de identificación 7 3 5 4 7 6 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido TORRES	116. Segundo apellido OCHOA	117. Primer nombre FREDIS	118. Otros nombres ENRIQUE	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0, 1 0, 2 0	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	112. Número de identificación 4 5 5 8 0 8 4 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido GARIZAO	116. Segundo apellido PAREDES	117. Primer nombre ROSALBA	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2, 0 2, 2 3	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	112. Número de identificación 3 3 2 8 5 9 5 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido CASTRO	116. Segundo apellido MONTES	117. Primer nombre YANET	118. Otros nombres DEL SOCORRO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2, 0 2, 2 3	123. Fecha de retiro	

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE DE EL CARMEN DE BOLIVAR

CERTIFICA

ROSALBA GARIZAO PAREDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 45.580.846 obrando en calidad de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de del barrio brisas del norte identificada con NIT No. 901524719-4 y Resolución de Reconocimiento de Personería Jurídica No. No. 0321 DEL 1 DE agosto de 1994, conforme con las facultades estatutarias, certifico que durante la ejecución del convenio solo se subcontrató una persona natural por contrato de prestación de servicios identificada CRISTIAN PONNEFZ IBÁÑES Cedula No 1.052.091.261. y que se encuentra al día con las obligaciones con los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales,

Dada en el Carmen de Bolivar, QUINCE (15) de octubre de 2025. Atentamente,



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE
NIT No. 901524719-4
R.L. ROSALBA GARIZAO PAREDES
C.C. N° 45. 580.846

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1052091261		PONNEFZ IBAÑEZ CRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 # 45 - 27	EL CARMEN DE BOLIVAR-BOLIVAR	8400000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-09	2025-09	1838541231	9493084532	I	2025/10/15	2025/10/08	BANCOLOMBIA	\$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte					
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500					\$178,000			\$0	\$0	\$1,423,500					\$34,700	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500					\$178,000			\$0	\$0	\$1,423,500					\$34,700	\$0	\$0		
Ciudad: EL CARMEN DE BOLIVAR Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500					\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500					\$34,700	\$0	\$0
1	CC	1052091261	PONNEFZ CRISTIAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$178,000		0		\$0		\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500					\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500					\$34,700	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1052091261		PONNEFZ IBAÑEZ CRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 # 45 - 27	EL CARMEN DE BOLIVAR-BOLIVAR	8400000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1838541231	9493084532	I	2025/10/15	2025/10/08	BANCOLOMBIA	0	\$440,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500	

El Carmen de Bolívar, 15 DE OCTUBRE DE 2025

MUNICIPIO EL CAMEN DE BOLIVAR
NIT 890.480.022

LE DEBE A:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO
BRISAS DEL NORTE
NIT No. 901524719-4

Por Concepto de: 50% final del valor del aporte del municipio del convenio CD-CS-015-2025, Cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 38 DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR.

La suma de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS (\$18.929.000 (M/TE)

.

Cordialmente,



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL
NORTE

NIT No. 901524719-4
R.L. ROSALBA GARIZAO PAREDES
C.C. N° 45.580.846



Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORT, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9015247194, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-123-03-00103-0, con una antigüedad de CUATRO (4) año(s).

Se expide en EL CARMEN DE BOLIVAR, a los once (11) días del mes de marzo de 2025, con destino a: QUIEN INTERESE



INFORME DE SUPERVISION ACTA

NUMERO 2

15 DE OCTUBRE DEL 2025.

OBJECTO:	“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 38 DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR.”
NUMERO DE CONTRATO:	CD-CS-015-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR
JAC:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE NIT No. 901524719-4 R.L. ROSALBA GARIZAO PAREDES CC. 45.580.846
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS (\$39.858.000,00 M/CTE)
PLAZO:	DOS (02) MESES
SUPERVISION:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INICIO:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
AVANCE DE EJECUCIÓN:	100%
META FISICA:	80 METROS LINEALES

Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co

www.elcarmen-bolivar.gov.co

1. Introducción

En cumplimiento de las actividades de supervisión establecidas en el **Contrato Solidario No. CD-CS-015-2025**, suscrito entre el Municipio de El Carmen de Bolívar y la Junta de Acción Comunal del Barrio Brisas del Norte, se presenta el informe técnico correspondiente a la visita de seguimiento realizada en el sector intervenido.

Durante la inspección se verificó el estado y avance de la obra de pavimentación social, evidenciándose la culminación total de las actividades programadas, alcanzando un avance físico del 100%, conforme a las especificaciones técnicas y al alcance establecido en el contrato.

2. Descripción del Proyecto

El objeto del contrato es el mejoramiento de la Calle 38 del Barrio Brisas del Norte, con el fin de garantizar una mejor movilidad para los habitantes de la zona, reducción de polvo, el barro y facilitando el acceso a servicios básicos dentro de esta. Los trabajos incluyen:

- Nivelación y compactación del terreno.
- Aplicación de material seleccionado.
- Pavimentación en concreto.
- Instalación de bordillos.

3. Avance de la Obra

Tras la revisión in situ, se confirma que el avance de la obra es del **100%**, distribuyéndose de la siguiente manera:

- **Nivelación y compactación:** Se ha completado el 100% de la longitud total proyectada.
- **Aplicación de material seleccionado:** El material ha sido colocado en el 100% del trayecto intervenido.
- **Pavimento en concreto:** La pavimentación presenta un avance del 100%, conforme al trayecto intervenido.
- **Instalación de bordillos:** La instalación de los bordillos fue ejecutada en su totalidad, alcanzando un avance del 100%, y cumpliendo con las dimensiones, alineaciones y especificaciones técnicas establecidas en el estudio inicial del proyecto.

4. Recursos Utilizados

En cuanto a los recursos asignados, se observa que:

- **Personal:** El número de trabajadores y operadores de maquina se mantuvo conforme a lo estipulado en el contrato.

Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co

- **Maquina:** En funcionamiento la motoniveladora, retroexcavadora, volqueta, compactadora y mezcladora necesarias para la intervención del terreno.
- **Materiales:** La cantidad de material seleccionado suministrado hasta el momento cubre el 100% del tramo previsto.

5. Observaciones

- **Avance físico de la obra:** La ejecución de las actividades se encuentra finalizada dentro de los plazos establecidos en el cronograma contractual.
- **Cumplimiento del objeto contractual:** El objeto del contrato fue desarrollado en su totalidad, ejecutando el mejoramiento de la Calle 38 del barrio Brisas del Norte, conforme a las especificaciones técnicas y al alcance definido en el proyecto.

6. Recomendaciones

- Se requiere por parte de la comunidad realizar labores de limpiezas, las cuales, puedan ayudar a mantener la obra en buen estado.
- Realizar pruebas de calidad en el material de recebo para garantizar su adecuado uso.
- Revisar el plan de manejo ambiental para mitigar el impacto generado por los escombros en las zonas críticas.

7. Informe financiero

ACTA NUMERO 1	\$18.929.000 COP
ACTA NUMERO 2	\$18.929.000COP
TOTAL	\$37.858.000 COP

El acta número 2 del contrato **CD-CS-015-2025** lleva un 100% financiero.

8. Conclusión

El proyecto de pavimentación de una en el Barrio Brisas del Norte avanza conforme a lo estipulado en el contrato, con un 100% de ejecución. A pesar de algunas observaciones menores, la obra se desarrolla sin mayores inconvenientes.



ALEXANDER DEULOUEUT CANTILLO
Secretario de Infraestructura

Proyectó: P.U John Sajonero Tapia

Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR

REGISTRO FOTOGRAFICO



Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR



Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR



Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR



Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR



Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR



Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR



Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR



Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR



Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR



Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR



Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co

JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE

“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 38 DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR.”

INFORME DEL CONTRATISTA

15 DE OCTUBRE DEL 2025

CONTRATO SOLIDARIO No. CD-CS-015-2025

EL CARMEN DE BOLIVAR

JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE

OBJECTO:	“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 38 DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR.”
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR
NIT CONTRATANTE	890480022-1
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE
NIT CONTRATISTA	901524719-4
REPRESENTANTE LEGAL	ROSALBA GARIZAO PAREDES
CEDULA CIUDADANA	45.580.846
FECHA DE INICIO DE OBRA	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS (\$39.858.000,00 M/CTE)
PLAZO	DOS (2) MESES
% AVANCE DE LA OBRA	100%
SUPERVISOR	ALEXANDER DEULOUEUT CANTILLO

INFORME DE CONTRATISTA CONVENIO SOLIDARIO CD-CS-015-2025	
ELABORO	JAC BRARRIO BRISAS DEL NORTE
	FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2025
	FIRMA: <i>Rosalba Garizao Paredes</i> ROSALBA GARIZAO PAREDES JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL NORTE
REVISO	JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE
	FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2025
	FIRMA: ROSALBA GARIZAO PAREDES JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BRISAS DEL NORTE

JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION	4
2. OBJETIVO	4
3. ALCANCE	4
3.1. DELIMITACION ESPACIAL	4
3.2. ASPECTOS FINANCIEROS	5
4. ESTADO DEL PROYECTO	5
4.1. DESARROLLO DEL PROYECTO	5
5. ACTIVIDADES REALIZADAS	6

JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE

1. INTRODUCCION

El desarrollo de una población depende en gran medida del buen estado de sus vías de acceso, ya que esto facilita las actividades económicas y el intercambio con otras comunidades, generando así una mejora en sus economías locales y, por ende, en la calidad de vida de sus habitantes.

El municipio de El Carmen de Bolívar cuenta con poblaciones tanto dentro como fuera de su casco urbano que requieren la adecuación de sus accesos. Gracias a la gestión del actual gobierno municipal, liderado por su Alcalde, se identificó y priorizó esta necesidad.

En este sentido, mediante la ejecución del **Contrato Solidario No. CD-CS-015-2025** del 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, celebrado entre el municipio de El Carmen de Bolívar y la señora Rosalba Garizao Paredes, se logró atender de manera efectiva esta problemática.

El proyecto ha permitido satisfacer las necesidades de la comunidad mediante el suministro oportuno de los equipos requeridos, garantizando la calidad del servicio gracias a la eficiente gestión, colaboración y comunicación entre la entidad contratante, el contratista y la comunidad beneficiaria.

Se espera que iniciativas como esta continúen desarrollándose de manera exitosa, contribuyendo al progreso y bienestar de las comunidades del municipio.

2. OBJETIVO

2.1. OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de acceso de la Calle 38 del barrio Brisas del Norte, en el municipio de El Carmen de Bolívar, mediante la ejecución de obras de mejoramiento vial que contribuyan al fortalecimiento del desarrollo económico y social de la comunidad, garantizando la seguridad, funcionalidad y sostenibilidad del tramo intervenido

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- **Aumentar la conectividad vial:** Facilitar el acceso seguro y permanente a la Calle 38 del barrio Brisas del Norte, promoviendo el desarrollo social y económico de la comunidad.
- **Optimizar las condiciones de drenaje:** Diseñar e implementar un sistema de drenaje eficiente que evite el estancamiento de aguas y contribuya a mejorar la seguridad y durabilidad de la vía intervenida.
- **Garantizar la calidad y el cumplimiento del proyecto:** Aplicar mecanismos de control y seguimiento continuo que aseguren el cumplimiento de los estándares técnicos y del cronograma de ejecución establecido.

3. ALCANCE

3.1. DELIMITACION ESPACIAL

El Carmen de Bolívar es un municipio del departamento de Bolívar, Colombia, ubicado a 114 km al sureste de Cartagena de Indias. Se encuentra en el sistema orográfico de los Montes de María y se destaca por ser la población más grande de la subregión, además de concentrar gran parte del movimiento económico y comercial.

JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE

Es el tercer municipio más poblado del departamento y un importante centro agrícola, reconocido como “la despensa agrícola y alimentaria del departamento de Bolívar” por su alta producción y abastecimiento de alimentos a diferentes zonas del territorio.

El municipio cuenta con una extensión aproximada de 954 km² y una población oficial cercana a 70.000 habitantes. En este contexto, el proyecto busca brindar a los habitantes de El Carmen de Bolívar, y especialmente a la comunidad del barrio Brisas del Norte, una vía en óptimas condiciones para el tránsito peatonal y vehicular, contribuyendo así a mejorar la movilidad y la calidad de vida de los residentes.

La intervención se desarrolló en la zona urbana del municipio, específicamente en la entrada de la Calle 38 del barrio Brisas del Norte, donde actualmente se está ejecutando la obra de mejoramiento vial contempladas en el proyecto.

3.2. ASPECTOS FINANCIEROS

VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS (\$39.858.000,00 M/CTE)
RECURSOS	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR

INFORME FINANCIERO CONTRATO SOLIDARIO NO. CD-CS-015-2025						
Valor total contrato de obra			\$37.858.000		100%	
Acta parcial (100%)			\$37.858.000		100%	
Concepto	Valor facturado	%	Amortizaciones y descuentos	%	Valor neto recibido	Estado
Acta parcial #1	\$18.929.000	50%	-	50%	\$18.929.000	PAGADA
Acta parcial #2	\$18.929.000	50%	-	50%	\$18.929.000	EN TRAMITE
TOTAL	\$37.858.000	100%	-	100%	\$37.858.000	

4. ESTADO DEL PROYECTO

4.1. DESARROLLO DEL PROYECTO

Una vez se estableció la fecha de utilización de la maquinaria en coordinación con el supervisor del contrato, se procedió a realizar los mantenimientos preventivos necesarios, garantizando así su óptimo rendimiento y disponibilidad durante la ejecución de las labores.

De igual manera, la maquinaria fue dispuesta con su respectivo operador y suministro de combustible en los lugares y tiempos acordados, asegurando el cumplimiento del cronograma establecido.

En los casos en que alguna máquina presentó fallas derivadas de la ejecución de los trabajos, se procedió a su reemplazo inmediato por otro equipo en funcionamiento, con el fin de evitar interrupciones y garantizar la continuidad de las actividades en los tramos intervenidos.

El control de los tiempos contractuales estuvo a cargo del supervisor del contrato, logrando un cumplimiento del 100% de los plazos previstos.

JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE

5. ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se presentan las cantidades ejecutadas con sus respectivos valores correspondientes al presente corte, comprendido entre el 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 y el 06 DE OCTUBRE DE 2025, en el cual se evidencia un avance del 100% en la ejecución de las obras.


Asimismo, se detalla la relación de horas semanales, establecida con base en los trabajos realizados en campo y las condiciones climáticas registradas durante cada jornada. Esta información fue debidamente socializada con el supervisor del contrato y elaborada a partir de los datos obtenidos en campo:

JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE

PAVIMENTACIÓN SOCIAL							
BRISAS DEL NORTE							
DIMENSIONES DE LA VÍA						ACTA N°1	
ANCHO (MTS)	3.3	ESPESOR DE LA LOSA (MTS)	0.15			CANTIDAD	VALORES
LONGITUD (MTS)	80	ESPESOR DE LA SUBBASE (MTS)	0.15				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNI	VR. TOTAL	PORCENTAJE	VR. ACUMULADO
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1.1	Localización y replanteo	M2	264	\$ 2,084.17	\$ 550,220.88	100%	\$ 550,220.88
SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					\$ 550,220.88		
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNI	VR. TOTAL		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	Excavación de material común en seco e = 0.3m	M3	77.4	\$ 15,418.76	\$ 1,193,412.02	100%	\$ 1,193,412.02
2.2	Retiro de material excavado con volqueta de 7m3	M3-K	845.21	\$ 815.68	\$ 689,420.89	100%	\$ 689,420.89
2.3	Material seleccionado para Subtrazante tipo INVIAS	M3	38.7	\$ 143,679.24	\$ 5,560,386.59	100%	\$ 5,560,386.59
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ 7,443,219.50		
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNI	VR. TOTAL		
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN CONCRETO						
3.1	Pavimento en concreto rígido 3000 PSI (incluye corte y sellado de juntas, antisol rojo y plástico negro a lo largo de la calzada)	M3	38.7	\$ 667,882.51	\$ 25,835,443.14	100%	\$ 25,835,443.14
3.2	Acero de refuerzo transversal barra lisa 5/8", L = 0.35m ; @0.3m	UND	280.00	\$ 5,300.00	\$ 1,484,000.00	100%	\$ 1,484,000.00
3.3	Acero de refuerzo longitudinal en barra corrugada 1/2" L = 0.85m ; LB = 6m	UND	41.00	\$ 5,049.37	\$ 207,024.17	100%	\$ 207,024.17
SUBTOTAL ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN CONCRETO					\$ 27,526,467.31		
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNI	VR. TOTAL		
4	BORDILLOS						
4.1	Bordillo en concreto de 3000 PSI con dimensiones 15x15 cm (no incluye refuerzo)	M3	2.7	\$ 647,717.86	\$ 1,748,838.22	100%	\$ 1,748,838.22
4.2	Acero corrugado de 1/4" Lg = 0.4m ; @0.5m ; LB = 6m	UND	16.00	\$ 11,196.83	\$ 179,149.28	100%	\$ 179,149.28
4.3	Acero corrugado de 3/8" LB = 6m	UND	20.00	\$ 20,505.22	\$ 410,104.40	100%	\$ 410,104.40
SUBTOTAL BORDILLOS					\$ 2,338,091.90		
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNI	VR. TOTAL		
5	APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL						
5.1	Póliza de responsabilidad civil	UND	1	\$ 230,050.00	\$ 230,050.00		
5.2	Pago de pólizas de cumplimiento	UND	1	\$ 95,064.00	\$ 95,064.00		
5.3	Impuestos asociados gobernación de Bolívar Universidad de Cartagena 1%	UNI	1	\$ 378,580.00	\$ 378,580.00		
5.4	Apoyo en mano de obra no calificado	M2	73.50	\$ 17,635.80	\$ 1,296,306.00		
SUBTOTAL APOORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL					\$ 2,000,000.00		
COSTO TOTAL					\$ 39,858,000.00	TOTAL	\$ 37,858,000.00
VALOR PRESENTE ACTA N°1 A PAGAR						\$	37,858,000.00
VALOR EN LETRA: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS.							
VALOR TOTAL							100%



ALEXANDER DELOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA



ROSALBA GARIZAO PAREDES
CONTRATISTA

JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE

REGISTRO FOTOGRAFICO



JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE



JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE



JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE



JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE



JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE



JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE



JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE



JAC BARRIO BRISAS DEL NORTE





ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR

PAVIMENTACION SOCIAL										
BRISAS DEL NORTE										
DIMENSIONES DE LA VIA						ACTA N°1		ACTA N°2		
ANCHO (MTS)		3,3	ESPESOR DE LA LOSA (MTS)		0,15	CANTIDAD		VALORES		
LONGITUD (MTS)		80	ESPESOR DE LA SUBBASE (MTS)		0,15					
ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNI	VR. TOTAL	PORCENTAJE	VR. ACUMULADO	PORCENTAJE	VR. ACUMULADO
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES									
1,1	Localización y replanteo		M2	264	\$ 2.084,17	\$ 550.220,88	100%	\$ 550.221	0%	\$ -
SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES						\$ 550.220,88				
			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNI	VR. TOTAL				
2	MOVIMIENTO DE TIERRA									
2,1	Excavación de material común en seco e = 0.3m		M3	77,4	\$ 15.418,76	\$ 1.193.412,02	100%	\$ 1.193.412	0%	\$ -
2,2	Retiro de material excavado con volqueta de 7m3		M3-K	845,21	\$ 815,68	\$ 689.420,89	100%	\$ 689.421	0%	\$ -
2,3	Material seleccionado para Subbrasante tipo INVIAS		M3	38,7	\$ 143.679,24	\$ 5.560.386,59	100%	\$ 5.560.387	0%	\$ -
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA						\$ 7.443.219,50				
			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNI	VR. TOTAL				
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN CONCRETO									
3,1	Pavimento en concreto rígido 3000 PSI (incluye corte y sellado de juntas, antisol rojo y plastico negro a lo largo de la calzada)		M3	38,7	\$ 667.582,51	\$ 25.835.443,14	40%	\$ 10.371.885	60%	\$ 15.463.558,14
3,2	Acero de refuerzo transversal barra lisa 5/8", L = 0.35m ; @0.3m		UND	280,00	\$ 5.300,00	\$ 1.484.000,00	33%	\$ 494.667	67%	\$ 989.333,40
3,3	Acero de refuerzo longitudinal en barra corrugada 1/2" L = 0.85m ; LB = 6m		UND	41,00	\$ 5.049,37	\$ 207.024,17	33%	\$ 69.008	67%	\$ 138.016,15
SUBTOTAL ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN CONCRETO						\$ 27.526.467,31				
			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNI	VR. TOTAL				
4	BORDILLOS									
4,1	Bordillo en concreto de 3000 PSI con dimensiones 15x15 cm (no incluye refuerzo)		M3	2,7	\$ 647.717,86	\$ 1.748.838,22	0%		100%	\$ 1.748.838,22
4,2	Acero corrugado de 1/4" Lg = 0.4m ; @0.5m ; LB = 6m		UND	16,00	\$ 11.196,83	\$ 179.149,28	0%		100%	\$ 179.149,28
4,3	Acero corrugado de 3/8" LB = 6m		UND	20,00	\$ 20.505,22	\$ 410.104,40	0%		100%	\$ 410.104,40
SUBTOTAL BORDILLOS						\$ 2.338.091,90				
			UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNI	VR. TOTAL				
5	APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL									
5,1	Poliza de responsabilidad civil		UND	1	\$ 230.050,00	\$ 230.050,00				
5,2	Pago de polizas de cumplimiento		UND	1	\$ 95.064,00	\$ 95.064,00				
5,3	Impuestos asociados gobernación de Bolivar Universidad de Cartagena 1%		UNI	1	\$ 378.580,00	\$ 378.580,00				
5,4	Apoyo en mano de obra no calificado		M2	73,50	\$ 17.635,80	\$ 1.296.306,00				
SUBTOTAL APOORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL						\$ 2.000.000,00				
COSTO TOTAL						\$ 39.858.000,00	TOTAL	\$ 18.929.000,00	TOTAL	\$ 18.929.000,00
VALOR PRESENTE ACTA N°1 A PAGAR						50%		50%		
VALOR EN LETRA: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS.										
VALOR TOTAL						47%		0%		
										
ALEXANDER DEULOUFFEUT CANTILLO						ROSALBA GARIZAO PAREDES				
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA						CONTRATISTA				





ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR

ACTA DE FINALIZACIÓN

PROYECTO:

**“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS CON
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO
BRISAS DEL NORTE, PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA CALLE 41 CARRERA 47B BARRIO LA CEIBA DEL
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR”**

FECHA: 15/ 10 / 2025

LUGAR: Brisas Del Norte – Municipio de El Carmen de Bolívar

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el día de hoy, los integrantes de la comunidad del Barrio Brisas del Norte, junto con la Junta de Acción Comunal y representantes de la Administración Municipal de El Carmen de Bolívar, se reunieron con el fin de dejar constancia del cierre y conformidad del proyecto anteriormente mencionado.

Durante la ejecución del proyecto se desarrollaron todas las actividades previstas, cumpliendo con los objetivos establecidos en su formulación, los cuales se resumen a continuación:

- Mejorar la seguridad vial para peatones y conductores, reduciendo los riesgos de accidentes y garantizando un tránsito más seguro para toda la comunidad.
- Optimizar el acceso a servicios básicos, facilitando la movilidad de ambulancias, transporte público y demás servicios esenciales.
- Fortalecer la vida comunitaria, promoviendo un entorno más dinámico, seguro y con espacios adecuados para la integración social.

Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR

La comunidad manifiesta que los objetivos fueron alcanzados en su totalidad, y que el proyecto se desarrolló cumpliendo su objeto sin mayores inconvenientes, logrando mejorar notablemente la movilidad, el acceso a servicios y la calidad de vida de los habitantes del sector.

En constancia, se firma la presente acta por parte de los asistentes:

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprendió el mejoramiento del tramo de la calle ubicado en el barrio Brisas del norte del municipio de El Carmen de Bolívar, mediante la construcción de pavimento rígido con un espesor de 15 cm, abarcando una longitud aproximada de 80 metros lineales y un ancho de 3.3 metros.

La ejecución de las obras se realizó conforme a los diseños y especificaciones técnicas establecidas, alcanzando plenamente los objetivos propuestos. Con la culminación de este proyecto se mejoró la movilidad vehicular y peatonal, se incrementó la seguridad vial y se garantizó un acceso más eficiente a los servicios básicos.

El proyecto contribuyó significativamente al bienestar, seguridad y calidad de vida de los habitantes del sector, cumpliendo con el propósito de fortalecer la infraestructura vial y promover una movilidad más fluida y segura en la zona.

Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR

La inversión total del proyecto es de \$ 39.858.000 pesos M/cte.

Distribuidos en la siguiente manera:

PAGAMENTACIÓN SOCIAL					
BRÍAS DEL NORTE					
DIMENSIONES DE LA VÍA					
ANCHO (MTS)	3.3	ESPESOR DE LA LOSA (MTS)	0.15		
LONGITUD (MTS)	80	ESPESOR DE LA SUBBASE (MTS)	0.15		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNI	VR. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1	Locustación preliminar	M2	264	\$ 2,064.17	\$ 545,270.88
SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					\$ 545,270.88
MOVIMIENTO DE TIERRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNI	VR. TOTAL
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1	Excavación de material común en sección 0.3m	M3	77.4	\$ 15,418.75	\$ 1,193,412.82
2.2	Rebaje de material común en la zona de 7m3	M3-E	645.21	\$ 815.68	\$ 528,430.82
2.3	Material seleccionado para Subbase granular PAVMS	M3	38.7	\$ 143,679.34	\$ 5,560,396.59
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ 7,442,240.23
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN CONCRETO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNI	VR. TOTAL
3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN CONCRETO				
3.1	Pavimento en concreto armado 3000 PSI (incluye corte y sellado de juntas, así como y planchado regular a lo largo de la calzada)	M3	38.7	\$ 667,587.51	\$ 25,835,443.14
3.2	Acero de refuerzo transversal barra 5/8", L = 0.35m; Ø4.3m	UPD	288.00	\$ 5,300.00	\$ 1,486,400.00
3.3	Acero de refuerzo longitudinal en barra corrugada 1/2" L = 0.85m; LB = 6m	UPD	41.00	\$ 5,640.37	\$ 231,676.17
SUBTOTAL ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN CONCRETO					\$ 27,553,519.31
BORDILLOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNI	VR. TOTAL
4	BORDILLOS				
4.1	Bordillo en concreto de 3000 PSI con dimensiones 15x15 cm (no incluye refuerzo)	M3	2.7	\$ 647,717.86	\$ 1,748,838.22
4.2	Acero corrugado de 1/4" L = 0.4m; Ø4.3m; LB = 6m	UPD	16.00	\$ 11,156.83	\$ 178,509.28
4.3	Acero corrugado de 3/8" LB = 6m	UPD	20.00	\$ 20,565.23	\$ 411,304.60
SUBTOTAL BORDILLOS					\$ 2,338,652.10
APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNI	VR. TOTAL
5	APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL				
5.1	Poliza de impermeabilidad cl-4	UPD	1	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00
5.2	Pago de poliza de cumplimiento	UPD	1	\$ 25,064.90	\$ 25,064.90
5.3	Impuestos sancionados por la Gobernación de Bolívar (Unidad de Cartagena 1%)	UN	1	\$ 378,580.00	\$ 378,580.00
5.4	Apoyo en mano de obra no calificada	M2	72.50	\$ 17,625.83	\$ 1,286,864.90
SUBTOTAL APOORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL					\$ 2,920,510.60
COSTO TOTAL					\$ 39,858,000.00

UN TIEMPO DE EJECUCION DE DOS (02) MESES.

Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co

PARICIPANTES DE LA REUNIÓN:

NOMBRE Y APELLIDO: FABIAN BERMUDEZ

CEDULA: 73.432.476

NOMBRE Y APELLIDO: JAIRO DIAZ

CEDULA: 9.113520

NOMBRE Y APELLIDO: Yovanis Correa Cortes

CEDULA: 73 429 846

NOMBRE Y APELLIDO: Carlos Andrés Tapia Molina

CEDULA: 1552 083027

NOMBRE Y APELLIDO: Gladis Nouoa Medina

CEDULA: 45578 526

NOMBRE Y APELLIDO: Sandra Cabeza Vivanco

CEDULA: 45 744 789

Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co

www.elcarmen-bolivar.gov.co

ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR

NOMBRE Y APELLIDO: Shon Barrios G

CEDULA: 73429055

NOMBRE Y APELLIDO: Asalva Garzo paredes

CEDULA: 45580846

NOMBRE Y APELLIDO: Yarit Coste Mont

CEDULA: 33285956

NOMBRE Y APELLIDO: Hayaleys Hostas Pérez

CEDULA: 1002343542

NOMBRE Y APELLIDO: Luis Eduardo Mejía Unger

CEDULA: 1052068341

NOMBRE Y APELLIDO: Yosiris Nieto Mender

CEDULA: 23012939

NOMBRE Y APELLIDO: Gari Mierdes g.

CEDULA: 45578510

Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro
Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



NOMBRE Y APELLIDO: Michel Steven Bloom Piñerez
CEDULA: 1.050.277.067

NOMBRE Y APELLIDO: Lis marcela Brochero
CEDULA: 1.052.094.120

NOMBRE Y APELLIDO: _____
CEDULA: _____

NOMBRE Y APELLIDO: _____
CEDULA: _____

NOMBRE Y APELLIDO: _____
CEDULA: _____

NOMBRE Y APELLIDO: _____
CEDULA: _____

NOMBRE Y APELLIDO: _____
CEDULA: _____

Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co

ACTA DE ENTREGA FINAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA CONTRATO SOLIDARIO No. CD-CS-015-2025.

CONTRATO DE CONSULTORIA ☐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐
CONTRATO DE OBRA ☐ OTRO ☒

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE NIT No. 901524719-4 R.L. ROSALBA GARIZAO PAREDES CC. 45.580.846
OBJECTO:	“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 38 DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR.”
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS (\$39.858.000,00 M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES

En el municipio de El Carmen de Bolívar, siendo las 05:16 horas de la tarde, entre los suscritos a saber, **ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR**, entidad territorial identificada con NIT. **890480022-1**, que efectos del presente contrato actúa como supervisor a través de **ALEXANDER DEULOUEUT CANTILLO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **73433979**, quien adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra, **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE**, con NIT. **901524719-4**, Representada legalmente por **ROSALBA GARIZAO PAREDES**, identificado con cédula de ciudadanía No **45.580.846**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, y con el propósito de suscribir de común acuerdo la presente Acta de Entrega y Recepción Definitiva del **CONTRATO SOLIDARIO No. CD-CS-015-2025**, con el fin de establecer si se dio cumplimiento a las obligaciones allí consignadas.

I. ASPECTOS GENERALES

Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro
Teléfono: 6862229
Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co

OBJETO:

“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 38 DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR.”

VALOR DEL CONTRATO:

El valor inicial del contrato fue: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS (\$39.858.000,00 M/CTE)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

INICIAL CDP No. 338 de fecha (10) del mes marzo de 2025

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

INICIAL RP No. 1244 de fecha quince (15) del mes septiembre de 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN:

ACTA DE INICIO: DOS (2) MESES

II. DESARROLLO DEL CONTRATO

El objeto del contrato se desarrolló de la siguiente manera:

El 15 de septiembre de 2025 se suscribió entre **LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE BOLÍVAR** y **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE** con NIT. **901524719-4** Representada legalmente por **ROSALBA GARIZAO PAREDES**, identificado con cedula de ciudadanía No **45.580.846**, el **CONTRATO SOLIDARIO No. CD-CS-015-2025**.

Que el contratista, ha venido cumpliendo a cabalidad según lo dispuesto en las **OBLIGACIONES DEL CONTRATO**, así mismo el día quince (15) de octubre de 2025, el **CONTRATISTA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE** hace entrega de la totalidad del contrato con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Al respecto, se deja constancia que durante la ejecución del **CONTRATO SOLIDARIO No. CDCS-015-2025**. EL CONTRATISTA, dio cumplimiento a los términos pactados en el objeto contratado, desarrollando las obligaciones entregado en el informe final.

SUMAS DE DINERO CANCELADAS AL CONTRATISTA.

Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co

Conforme a lo expuesto las partes dejan constancia que, al momento de la suscripción de la presente acta de Terminación, EL CONTRATISTA había presentado el informe final, con sus respectivas cuentas, las cuales se encuentra pagas en su totalidad.

Se cancelará al contratista:

- Acta parcial número 1 del 50% **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL. (\$18.929.000 M/CTE).**
- Acta parcial número 2 del 50% **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL. (\$18.929.000 M/CTE).**

SUMAS DE DINERO NO CANCELADAS AL CONTRATISTA.

En lo relacionado a las sumas de dinero adeudadas al CONTRATISTA al momento de la suscripción de la presente Acta de Terminación, EL CONTRATISTA había presentado la siguiente acta final, con sus respectivas cuentas, las cuales han sido canceladas en su totalidad.

III. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor delegado para el **CONTRATO SOLIDARIO No. CD-CS-015-2025.** verificó el cumplimiento por parte del **CONTRATISTA** de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones, de conformidad con la Ley 769 de 2002, Art. 50.

IV. MULTAS Y SANCIONES

No hubo Sanciones ni Multas.


V. CONSTANCIAS

El Supervisor certifica que **CONTRATO SOLIDARIO No. CD-CS-015-2025.** Se ejecutó a satisfacción, toda vez que EL CONTRATISTA, y **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE,** Representada legalmente por **ROSALBA GARIZAO PAREDES,** cumplió con las obligaciones pactadas en el mismo, no se le impusieron multas y dio cumplimiento a las obligaciones parafiscales. Se firma la presente acta en el municipio de El Carmen de Bolívar, a los quince (15) días de octubre de 2025 por quienes en ella intervinieron.



ALEXANDER DEULOUEUT CANTILLO
Secretario de Infraestructura
Alcaldía de El Carmen de Bolívar

Proyecto: P.U John Sajonero Tapia



ROSALBA GARIZAO PAREDES
CONTRATISTA

Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro

Teléfono: 6862229

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR
NIT: 890480022-1

15/10/2025

Referencia: Pago De Estampillas Departamentales Para Contratos Celebrados Con El Municipio De El Carmen De Bolívar

CD-CS-015-2025 de 2025. AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 38 DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR	
VALOR DEL CONTRATO	37.858.000,00
VALOR A PAGAR ESTAMPILLA HOSPITAL UNIVERSITARIO (1%)	378.580,00
VALOR A PAGAR INTERESES ESTAMPILLA HOSPITAL UNIVERSITARIO	7.000,00
TOTAL	385.580,00
VALOR A PAGAR ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA (1%)	378.580,00
VALOR A PAGAR INTERESES ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	7.000,00
TOTAL	385.580,00

Por Favor, Proceda A Realizar El Consigne Correspondiente En El Banco De Bogotá, En Las Cuentas Bancarias A Continuación Indicadas, Las Cuales Están Debidamente Asociadas Y Registradas A Favor Del Municipio De El Carmen De Bolívar.

INFORMACION PARA CONSIGNACION O TRANSFERENCIA (ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA)	
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA	AHORRO
No. CUENTA	286353370
NIT	890480022-1

INFORMACION PARA CONSIGNACION O TRANSFERENCIA (ESTAMPILLA HOSPITAL UNIVERSITARIO)	
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA	AHORRO
No. CUENTA	286353362
NIT	890480022-1

Dirección: Calle 24 Carrera 49 Esquina – Centro
Teléfono: 3145974554

Email: contactenos@elcarmen-bolivar.gov.co
www.elcarmen-bolivar.gov.co



Valor
\$ 385 580

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 286 EL Carmen Bol
15/10/2025 4:02 PM Horario Normal
CUENTA ****3362CE0 2041B.BTA
MUNICIPIO EL CARMEN D Tran:601
Vr.Efectivo:385,580.00 Us\$9701
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:385,580.00
CS028602 Cod. 20251015160306170000
Comision:0.00_0.00 1700 CONSRB



Valor
\$ 385 580 .

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 286 El Carmen Bol
15/10/2025 4:01 PM Horario Normal
CUENTA ****3370CEO 2041B.BTA
MUNICIPIO EL CARMEN D Tran:596
Vr.Efectivo:385,580.00 Usu9701
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:385,580.00
CS028602 Cod. 20251015160231170000
Comision:0.00_0.00 1700 CONSBB



FERROMATERIALES GH

ANA PAULINA

HERNANDEZ CABARCAS

NIT: 45648713-9

Dir.: CALLE 23 N 53-31 ESQUINA BARRIO

MONTECARMELO

El Carmen De Bolívar - tel.3135781790

Factura electrónica de venta

No. POS-122

Fecha generación: 16/10/2025, 11:26

Fecha expedición: 16/10/2025, 11:26

Cliente: JUNTA DE ACCION COMUNAL
DEL BARRIO BRISAS DEL
NORTE ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN DE
BOLIVAR DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

C.C / NIT: 901524719-4

Dirección:

Vendedor: ANA PAULINA HERNANDEZ
CABARCAS

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	1	15.000,00	15.000,00	A
Silicona / productogenericonube				
2	1	265.000,01	265.000,01	A
bugi / 019				
3	3	6.000,00	18.000,01	A
disco corte metal 7" / productogenericonube				
4	1	25.000,00	25.000,00	A
disco corte muro 7" / productogenericonube				
5	328 UNI	29.000,00	9.512.000,82	A
Cemento kolcem / 715				
6	44 UNI	15.500,00	682.000,00	A
varilla corrugada 3/8 / 316				
7	1	7.500,00	7.500,00	A
Alambre / 46				

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	19,00	8.844.118,34	1.680.382,50

A=IVA 19%

Total Ítems: 7

Total bruto: 8.844.118,34

Descuentos: 0,00

Subtotal: 8.844.118,34

IVA 19%: 1.680.382,50

Total a pagar: 10.524.500,84

Forma de pago:

Contado

Métodos de pago:

Efectivo: 10.524.500,84

Total recibido: 10.524.501,00

Cambio: 0,16

CUFE

ad8d0ba966f715cc4cf24c4065fe8b3ad407ffc20d60

cea6fc33d0bdc404675b0ec9d3b9f3b1c1fa5e54223

88bbe8623



FERROMATERIALES GH

Responsable de IVA - Actividad económica 4663.

A esta factura de venta aplican las normas
relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231
de 2008). Con esta el Comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título -
Valor.

Número Autorización 18764091125139 aprobado

en 20250327 prefijo POS desde el número 1 al

1000 Vigencia: 24 meses


Fabricante de software y proveedor tecnológico:

Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8.

Nombre del software: Siigo Nube.

Firma electrónica: relacionado en el XML

			CUENTA DE COBRO 0812-2025			
FECHA DE ELABORACION						
DD	MM	AÑO				
10	10	2025				
INFORMACIÓN DE LA PERSONA NATURAL						
NOMBRE: GUILLERMO HERNANDEZ CABARCAS			C.C. X	NIT X	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN 73,435,329	DV
DIRECCIÓN CR 46 Este # 38 A - 7 BRR las colonias		TELEFONO 3135781790		CIUDAD EL CARMEN DE BOLIVAR		
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA (Comprador)						
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO BRISAS DEL NORTE			NIT CC	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN 901.524.719	DV88	
					4	
					EL CARMEN BOL	
CANTIDAD	CONCEPTO		VALOR DE LA OPERACIÓN			
			UNITARI	TOTAL		
42	Suministro de triturado para concreto		42	6.300.000		
31	Suministro de arena para concreto		31	1.705.000		
50	Suministro de subbase		50	6.750.000		
250	Suministro de dovelas		250	1.450.000		
1	Suministro de maquinaria pesada		1	2.625.025		
72	Desalojo de material de excavacion		72	3.240.000		
1	Suministro de mano de obra calificada		1	2.413.475		
1	Suministro de equipos menores		1	2.850.000		
OBSERVACIONES:			TOTAL		27.333.500	
			RETEFUENT			
			RETEICA			
FIRMA: GUILLERMO HERNANDEZ			TOTAL		27.333.500	
Veintisiete millones trescientos treinta y tres mil quinientos pesos						
ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA (Comprador)						
FECHA DE RADICACIÓN			NUMERO			
DE CONSECUTIVO						
DD	MM	AAAA				

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141213666516			
				 (415)7707212489984(8020) 000014121366651 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
7 3 4 3 5 3 2 9		0		Impuestos de Cartagena		6	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona natural o sucesión ilíquida		Cédula de Ciudadanía		7 3 4 3 5 3 2 9			
28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bolívar		El Carmen de Bolívar		2 4 4	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
HERNANDEZ		CABARCAS		GUILLERMO		JOSÉ	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bolívar		El Carmen de Bolívar		2 4 4	
41. Dirección principal							
CR 46 Este # 38 A - 7 BRR las colonias							
42. Correo electrónico ghernandezcabarcas@gmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
		3 1 3 5 7 8 1 7 9 0					
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 6 6 3		2 0 1 2 0 1 1 7		4 2 9 0		2 0 2 0 0 1 0 6	
50. Código		51. Código		52. Número establecimientos			
7 4 9 0							
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
Usuarios aduaneros							
Exportadores							
55. Forma							
56. Tipo							
Servicio							
57. Modo							
58. CPC							
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X							
60. No. de Folios: 0							
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre HERNANDEZ CABARCAS GUILLERMO JOSE			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			