



Energía

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO  
CONTRATO EN EJECUCIÓN



|             |                          |               |                                |                     |                             |               |                             |                     |                         |
|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| Fondo       | PRONE                    | Contrato      | GGC-621-2020                   | Etapas Contrato     | En ejecución                | Fecha Informe | 27-10-2025                  | Periodo Informe     | 20-12-2024 - 18-01-2025 |
| Departament | Atlántico                | Municipio     | Barranquilla                   | Comité              | CAPRONE                     | Número acta   | 30                          | Número de proyectos | 6                       |
| Contratista | AIR-E S.A.S E.S.P        | Apoyo técnico | Miguel Adrian Fajardo Guerrero | Apoyo Jurídico      | Darcy Natalia Villa Blandon | Supervisor    | Víctor José Paternina Novoa |                     |                         |
| Interventor | CONSORCIO INT PRONE 2020 |               | Fiducia                        | Corficolombiana S.A |                             |               | Encargo Fiduciario          | PRONE GGC No 621    |                         |

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIOS: EVARISTO SOURDIS, LA PAZ, LOS ANGELES DOS, POR FIN, SAN ROQUE, OLAYA LA PLAYA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto

Pólizas

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora     |
|------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| CUMPLIMIENTO     | 85-44-10110854   | \$ 343.298.746  | 09-02-2021          | 20-05-2024           | Seguros del Estado S.A. |
| PAGO ANTICIPADO  | 85-44-10110854   | \$ 858.246.866  | 09-02-2021          | 20-05-2024           | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO     | 85-44-10110854   | \$ 343.298.746  | 01-08-2024          | 02-07-2024           | Seguros del Estado S.A. |
| PAGO ANTICIPADO  | 85-44-10110854   | \$ 858.246.866  | 01-08-2024          | 02-07-2024           | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO     | 85-44-10110854   | \$ 343.298.746  | 12-10-2021          | 06-03-2025           | Seguros del Estado S.A. |
| PAGO ANTICIPADO  | 85-44-10110854   | \$ 858.246.866  | 12-10-2021          | 06-03-2025           | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO     | 85-44-10110854   | \$ 343.298.746  | 18-08-2023          | 02-09-2025           | Seguros del Estado S.A. |
| PAGO ANTICIPADO  | 85-44-10110854   | \$ 858.246.866  | 18-08-2023          | 28-03-2026           | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO     | 85-44-10110854   | \$ 343.298.746  | 25-07-2024          | 28-03-2026           | Seguros del Estado S.A. |
| CUMPLIMIENTO     | 85-44-10110854   | \$ 343.298.746  | 25-07-2024          | 28-03-2026           | Seguros del Estado S.A. |

|                      |            |                      |            |                                                                                 |            |
|----------------------|------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha de suscripción | 09-02-2021 | Fecha acta de inicio | 09-02-2021 | Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación | 28-03-2025 |
|----------------------|------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|

Cronograma

| Categoría | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Ponderado | % Avance |
|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|----------|
|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|----------|

| Cronograma |                                                                                                                                                                                                |              |            |             |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------|
| Categoría  | Descripción                                                                                                                                                                                    | Fecha Inicio | Fecha Fin  | % Ponderado | % Avance |
| Etap 1     | Elaboración de pliegos de contratación de interventoría                                                                                                                                        | 09-02-2021   | 11-03-2021 | %1,37       | %100     |
| Etap 1     | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría                                                                                                                     | 28-03-2021   | 12-05-2021 | %1,37       | %100     |
| Etap 1     | Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio                                                                                                                           | 13-05-2021   | 28-05-2021 | %1,37       | %100     |
| Etap 1     | Realización de socialización y verificación de usuarios.                                                                                                                                       | 29-05-2021   | 08-07-2021 | %1,36       | %100     |
| Etap 1     | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo                                                                                                                     | 29-05-2021   | 08-07-2021 | %1,36       | %100     |
| Etap 1     | Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias                                                                                                                   | 29-05-2021   | 28-06-2021 | %1,36       | %100     |
| Etap 1     | Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro                                                                                                                        | 29-06-2021   | 29-07-2021 | %1,36       | %100     |
| Etap 1     | Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle | 30-07-2021   | 29-08-2021 | %1,36       | %100     |
| Etap 1     | Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto                                                                                                                               | 29-05-2021   | 28-06-2021 | %1,36       | %100     |
| Etap 1     | Suscripción del Encargo Fiduciario.                                                                                                                                                            | 09-02-2021   | 21-02-2021 | %1,37       | %100     |
| Etap 1     | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría                                                                                      | 12-03-2021   | 27-03-2021 | %1,36       | %100     |
| Etap 2     | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.                                                                                                                                 | 30-07-2021   | 14-08-2021 | %1,25       | %100     |
| Etap 2     | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.                                                                                                                                                  | 15-08-2021   | 29-09-2021 | %1,25       | %100     |
| Etap 2     | Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio                                                                                                 | 30-09-2021   | 15-10-2021 | %1,25       | %100     |
| Etap 2     | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.                                                                                                                 | 09-10-2021   | 15-11-2021 | %1,25       | %100     |
| Etap 3     | Replanteo de obras                                                                                                                                                                             | 16-10-2021   | 05-11-2021 | %3,5        | %100     |
| Etap 3     | Giro Anticipos                                                                                                                                                                                 | 11-06-2021   | 05-01-2022 | %3,5        | %100     |
| Etap 3     | Apertura de huecos                                                                                                                                                                             | 06-11-2021   | 27-11-2021 | %3,5        | %18,18   |
| Etap 3     | Suministro e instalación de postes MT                                                                                                                                                          | 06-01-2022   | 17-03-2022 | %3,5        | %18,18   |
| Etap 3     | Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT                                                                                                                               | 18-03-2022   | 12-09-2022 | %3,5        | %0       |
| Etap 3     | Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT                                                                                                                                            | 18-03-2022   | 12-09-2022 | %3,5        | %0       |
| Etap 3     | Suministro e instalación de transformadores                                                                                                                                                    | 13-09-2022   | 20-09-2022 | %3,5        | %0       |
| Etap 3     | Suministro e instalación de protecciones                                                                                                                                                       | 13-09-2022   | 20-09-2022 | %3,5        | %0       |
| Etap 3     | Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores                                                                                                                 | 21-09-2022   | 05-11-2022 | %3,5        | %0       |
| Etap 3     | Apertura de huecos                                                                                                                                                                             | 06-11-2021   | 27-11-2021 | %3,5        | %80      |
| Etap 3     | Suministro e instalación de postes secundarios BT                                                                                                                                              | 06-01-2022   | 17-03-2022 | %3,5        | %80      |
| Etap 3     | Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT                                                                                                                 | 18-03-2022   | 12-09-2022 | %3,5        | %0       |
| Etap 3     | Suministro de cable, tendido y                                                                                                                                                                 | 18-03-2022   | 12-09-2022 | %3,5        | %0       |

| Cronograma                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Categoría                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                              |                       | Fecha Inicio | Fecha Fin                                                                                                                                                                                                                                                           | % Ponderado | % Avance   |            |
|                                         | tensionado de red BT                                                                                                                                                                                                                     |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |            |
| Etapa 3                                 | Instalación de puestas a tierra BT                                                                                                                                                                                                       |                       | 02-09-2022   | 16-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                          | %3,5        | %0         |            |
| Etapa 3                                 | Suministro e instalación de medidores                                                                                                                                                                                                    |                       | 17-09-2022   | 11-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                          | %3,5        | %0         |            |
| Etapa 3                                 | Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas                                                                                                                                                                               |                       | 17-09-2022   | 11-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                          | %3,5        | %0         |            |
| Etapa 3                                 | Inspeccion RETIE                                                                                                                                                                                                                         |                       | 12-12-2022   | 11-01-2023                                                                                                                                                                                                                                                          | %3,5        | %0         |            |
| Etapa 3                                 | Acta de recibo de obras                                                                                                                                                                                                                  |                       | 12-01-2023   | 27-01-2023                                                                                                                                                                                                                                                          | %3,5        | %0         |            |
| Etapa 3                                 | Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.                                                                                                                                            |                       | 01-01-2024   | 25-01-2025                                                                                                                                                                                                                                                          | %3,5        | %0         |            |
| Etapa 3                                 | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO                                                                                                                              |                       | 28-01-2023   | 12-02-2023                                                                                                                                                                                                                                                          | %3,5        | %0         |            |
| Etapa 4                                 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.                                                                                                                        |                       | 30-06-2024   | 25-02-2025                                                                                                                                                                                                                                                          | %2,5        | %0         |            |
| Etapa 4                                 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito                                                                                                  |                       | 29-06-2024   | 24-03-2025                                                                                                                                                                                                                                                          | %2,5        | %0         |            |
| Etapa 4                                 | Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación                                                                                                                                                  |                       | 28-08-2024   | 28-03-2025                                                                                                                                                                                                                                                          | %2,5        | %0         |            |
| Etapa 4                                 | Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato |                       | 29-06-2024   | 24-03-2025                                                                                                                                                                                                                                                          | %2,5        | %0         |            |
| Fecha de terminación del contrato       |                                                                                                                                                                                                                                          | 08-02-2041            |              | Fecha para liquidación contrato                                                                                                                                                                                                                                     |             | 08-02-2041 |            |
| Termino legal para liquidación          |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |            |
| Número de otrosíes                      | 4                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Suspendido   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI          |            | Desde      |
| Hasta                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |            |
| Resumen trámites jurídicos del contrato |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |            |
| Consecutivo                             |                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de modificación |              | Objeto/detalle                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |            |
| GGC-621-2020-01                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              | Se modificó el numeral 1 de la cláusula segunda, estableciendo al 2 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con la etapa N°3. |             |            |            |
| GGC-621-2020-01                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              | Se modificó el numeral 1 de la cláusula segunda, estableciendo al 2 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con la etapa N°3. |             |            |            |
| GGC-621-2020-02                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              | Se unifica la forma de pago del Contrato N° GGC-621-2020 de conformidad con las condiciones de los demás contratos PRONE 2020 suscritos con Air-e S.A. E.S.P.                                                                                                       |             |            |            |
| GGC-621-2020-02                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              | Se unifica la forma de pago del Contrato N° GGC-621-2020 de conformidad con las condiciones de los demás contratos PRONE 2020 suscritos con Air-e S.A. E.S.P.                                                                                                       |             |            |            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |            |
| Número de                               | 0                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Número de    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           |            | Fecha acta |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                           |                                                                            |                      |                             |                          |                                      |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| usuarios contratados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | usuarios replanteo actual |                                                                            | usuarios energizados |                             | energización de usuarios |                                      |                                            |
| Avance contrato proyectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | %100                      | Avance contrato real                                                       |                      | %33,87                      | Retraso contrato         |                                      | %66,13                                     |
| Avance obra proyectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | %100                      | Avance de obra real                                                        |                      | %51,93                      | Retraso obra             |                                      | %48,07                                     |
| Ultimo informe Constratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20-12-2024 - 18-01-2025 |                           | Conclusiones Evaluación Técnica - último informe                           |                      | CONTRATO SUSPENDIDO         |                          | Acciones a realizar – último informe |                                            |
| Pagos Efectuados Al Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                           |                                                                            |                      |                             |                          |                                      |                                            |
| Avance Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %63,33                  |                           | Valor Total del Contrato                                                   |                      | \$ 1.716.493.731            |                          | Valor Total Pagado                   | \$ 1.087.112.696                           |
| Detalle de los pagos efectuados al contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |                                                                            |                      |                             |                          |                                      |                                            |
| Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número de acta          |                           | Descripción                                                                |                      |                             | Valor                    |                                      | Estado                                     |
| 31-05-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                       |                           | PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020                                            |                      |                             | \$ 858.246.866           |                                      | Pagado                                     |
| 25-08-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                       |                           | SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021                                           |                      |                             | \$ 228.865.831           |                                      | Pagado                                     |
| 20-10-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                       |                           | TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021 - Pago RECHAZADO a la fecha de 16-12-2022. |                      |                             | \$ 228.865.831           |                                      | Rechazado                                  |
| 15-12-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                       |                           | CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021                                            |                      |                             | \$ 228.865.831           |                                      | Grabado                                    |
| 25-11-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                       |                           | QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021                                            |                      |                             | \$ 85.824.687            |                                      | Grabado                                    |
| 20-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                       |                           | SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021                                             |                      |                             | \$ 85.824.687            |                                      | Grabado                                    |
| Lista de Remuneraciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                           |                                                                            |                      |                             |                          |                                      |                                            |
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |                                                                            |                      | Valor                       |                          |                                      |                                            |
| Valor Total de Remuneraciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                           |                                                                            |                      |                             |                          |                                      |                                            |
| Reuniones realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                           |                                                                            |                      | Visitas de campo realizadas |                          |                                      |                                            |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                           |                                                                            |                      | 0                           |                          |                                      |                                            |
| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |                                                                            |                      |                             |                          |                                      |                                            |
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Creación       |                           | Fecha Límite de Bitácora                                                   |                      | Alarma                      | Nombre Documento         |                                      | Tipo de Documento                          |
| Air-e solicita suspensión para los contratos PRONE GGC 595-20, GGC 610-20, GGC 612-20 y GGC 621-20 mediante radicado 1-2025-049296 del 30 de septiembre del 2025, la Supervisión mediante Radicado No.: 2-2025-044103 Fecha: 06-10-2025 da respuesta y solicita aclaraciones con respecto a la justificación y soportes de las mismas, Aire da respuesta con Rad. 1-2025-049296 sin embargo no aporta información ni documentación nueva, por lo tanto con Radicado No.: 2-2025-048497 Fecha: 21-10-2025 EL MME da respuesta al OR y se le indica que NO se encuentra justificada las solicitudes de suspensión. | 27-10-2025              |                           |                                                                            |                      | Alarma Apagada              |                          |                                      | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se realiza seguimiento y control al contrato GGC-621-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24-09-2025              |                           |                                                                            |                      | Alarma Apagada              |                          |                                      | ACTA CARACTERISTICAS                       |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                          |                |                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                          |
| 20 seguimiento suspensión próxima a vencer contrato PRONE GGC 621-2020. se envía comunicado 2-2025-041595 fecha 23 de septiembre del 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                          |                |                  | TECNICAS GARANTIZADAS                      |
| Se realiza el tramite de la solicitud de prorrogas de la suspensión, el contrato queda suspendido hasta el 25 de octubre del 2025.<br>El OR solicita la prorrogas o sea vez que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante la Resolución SSPD-20251000272585 del once (11) de junio de 2025, designo Agente especial y a partir de dicho mandato los contratos y/o modificaciones contractuales están siendo objeto de revisión y autorización. La obra tiene un avance del 64.4%                                                                                                                                                               | 27-08-2025        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Air-E S.A.S. E.S.P., mediante radicado N° 1-2025-034364 de fecha 11- de julio del 2025 Anexo 1, allega solicitud de prorrogas a la suspensión del contrato. Se inicia el tramite correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24-07-2025        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| El avance obra es del 64%. Se da curso al tramite solicitado en comunicacion 1-2025-019774 con alcance 1-2025-020794 donde Aire solicita prorrogas suspensión por 2 meses.<br>Queda suspendido hasta el 3 de septiembre del 2025.<br>El 29 de mayo del 2025 con comunicacion 1-2025-026254, Aire solicita exclusión proyectos San Roque - Por fin y modificación hito desembolso PRONE 621-2020, debido a que la comunidad no dejen iniciar estos proyectos.<br>Se le solicitara a Air-e remitir por cada uno de los proyectos objeto de ejecución del PRONE GGC 621-2020 la relación de pagos efectuados a terceros como resultado de la ejecución de los proyectos. | 18-06-2025        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                          |                |                  |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                                   |
| Con el objeto de poder analizar no solo la propuesta de exclusión de los proyectos SAN ROQUE y POR FIN, sino también para la propuesta de modificación de la cláusula cuarta – Forma y Condiciones de Desembolsos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                          |                |                  |                                                     |
| De acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance obra es del 64% con corte 30 de abril 2025. El 24 de abril del 2025 en comunicación 1-2025-019774 con alcance del 30 de abril 1-2025-020794 Aire solicita prorrogar suspensión por 2 meses, manifiestan que han tenido dificultades con los contratistas de obra, quienes han condicionado el trámite de actualización de pólizas y consecuente legalización de los contratos de obra al pago de reconocimiento económico por concepto de reajuste al presupuesto de los proyectos, se encuentran en trámite todas las gestiones administrativas para asegurar los recursos necesarios y garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Air-e S.A.S. E.S.P comenta que se encuentran en trámite todas las gestiones administrativas para asegurar los recursos necesarios y garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo dentro del proceso de intervención que se adelanta. | 29-05-2025        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| Despues de revisar la solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual del contrato por parte de Aire , la supervision del contrato por parte del MME no encuentra precedente dicha solicitud, se da respuesta al OR Air-e de comunicado 1-2024-045115 con el radicado 2-2024-041840. Mediante radicado 1-2024-050100 de fecha 7 de noviembre de 2024 Air-e S.A.S E.S.P solicita suspension por tes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11-12-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                          |                |                  |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                                   |
| meses del contrato, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme. El contrato queda suspendido el 4 de diciembre del 2024 hasta el 3 de marzo del 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                          |                |                  |                                                     |
| Con radicado 1-2024-045115 de fecha 9 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-621-20, la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido.<br>La obra no tiene avance en el mes, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme.<br>Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado No.: 2-2024-031030 Fecha: 10-09-2024,<br>Y se respondera negativamente a la solicitud allegada. | 20-11-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| La obra no tiene avance desde hace meses.<br>La actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación vence el marzo 28 del 2025.<br>En correo electrónico del Vie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11-10-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                          |                |                  |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                                   |
| 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado en radicados 2-2024-028726, 2-2024-031030.<br>La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P.<br>El OR menciona que lo anterior deriva en la congelación de los procesos que adelanta el Operador de Red hasta que se finalice el empalme con el equipo designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                          |                |                  |                                                     |
| Con comunicación 2-2024-031030 se hace seguimiento al contrato, se da alerta a la poca ejecución en obra durante los meses del 2024, en la cual afecta la ejecución presupuestal teniendo en cuenta que los recursos de la vigencia 2022 que en su momento expiraron fueron solicitados y aprobados en comité CAPRONE.<br>Se solicita reporte delas situaciones presentadas en el contrato como bloqueos por protestas contra AIR-E y retrasos en la entrega de materiales de medida por parte del proveedor a los contratistas derivados han derivado en modificaciones.<br>De acuerdo a lo anterior se reitera lo solicitado vía correo electrónico (26-06-2024, 27-07-2024, 29-07-2024 y 15-08-2024) y Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024.<br>Se recuerda obligaciones al OR y la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA – RIESGOS. | 11-09-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| Después de solicitar a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 con comunicación Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024 y de solicitar a Aire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06-09-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                          |                |                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                          |
| reportar informe del mes de Julio en plataforma AVANZAME con Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024, el OR sube documentación el 4 de agosto del 2024.<br>Se solicita a AIR-E allegar por cada hito de pago cumplido el respectivo soporte de cumplimiento conforme lo establecido en el contrato; con relación a los hitos que a la fecha de la presente comunicación no se hayan cumplido, se solicita con aval de la interventoría presentar proyección de cumplimiento del o los hitos de pago pendientes. En Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                          |                |                  |                                            |
| Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024.<br>Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME Prone 2020 comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024<br><br>Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 2020 Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar Vigencias expiradas.<br>Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor.<br>Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame | 02-09-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se realiza trámite de prórroga, la nueva fecha de finalización de la actividad No3 de la etapa 3 será el 25/1/2025, impactando así las actividades subsiguientes, por lo cual la nueva fecha de finalización de la actividad de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11-07-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                          |                |                  |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma         | Nombre Documento | Tipo de Documento                                   |
| Administración de la construcción y puesta en operación finalizara el 28 de marzo del 2025.<br>Solicitud de cronograma de obra, seguimiento contrato, reunión de seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                          |                |                  |                                                     |
| Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio.<br>Se revisara y organizara documentación, mensual recibida.<br>Se realizara informe mensual.<br>Asistir a reunión de seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17-06-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| Se recibe comunicación 1-2024-018072, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 3 - Act. 2-3 y subsiguientes. La justificación que da Aire para esta solicitud es: Retrasos en la entrega de materiales de medida.<br>Bloqueos por protestas contra AIR-E.<br>Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e<br>Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe<br>Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos<br>Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024 | 06-06-2024        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |
| Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes Junio de 2022<br>Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020 2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19-10-2022        |                          | Alarma Apagada |                  | ACTA<br>CARACTERISTICAS<br>TECNICAS<br>GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                          |        |                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------|-----------------------|-------------------|
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento      | Tipo de Documento |
| 002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 202204000039 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 2022040000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) 2022040000389581 - Alcance a la solicitud de unificación firma de pago PRONE GGC 621-2020 Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022 2-2022-01578 Fecha: 26-07-2022 2-2021-007525 Salidas Agosto Radicado No. 2-2022-018486 621 Salidas Septiembre 2021 2-2022-020494 2020 |                   |                          |        |                       |                   |
| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                          |        |                       |                   |
| Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Creación | Fecha Límite de Bitácora | Alarma | Nombre Documento      | Tipo de Documento |
| Novedades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                          |        |                       |                   |
| Tipo de Novedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descripción       | Fecha                    | Valor  | Entidad que Investiga | Documento Tipo    |