



CONTRATO DE OBRA NUMERO: 1053-2025

OBJETO DEL CONTRATO: "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

INFORME UNO (1).

PERIODO INFORMADO: 08/09/2025 – 07/10/2025



Contratante: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS
Contratista de obra: UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES.
Contratista de Interventoría: HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO

OCTUBRE DE 2025.



Introducción

El departamento de Santander es reconocido por su notable versatilidad en actividades económicas. Esta diversidad se ve favorecida por su geografía, que abarca diferentes pisos térmicos y zonas de relieve, desde la cordillera oriental hasta el valle del Magdalena.

Dentro de las actividades económicas que sobre salen están: la minería, servicios, agroindustria, turismo y ganadería

En cuanto a la actividad pecuaria, en Santander, ¹Vélez es considerada la provincia con mayor superficie para esta actividad económica, con 593 mil hectáreas, al mismo tiempo que registra el mayor número de unidades productivas, seguida por la Comunera con 322 mil hectáreas, la de Mares con más de 287 mil hectáreas y, finalmente la provincia de Soto que cuenta con casi 250 mil hectáreas destinadas a la ganadería

Por lo anterior descrito, es necesario implementar acciones que aporten a la recuperación de las áreas desgastas por el sobrepastoreo y por la tala de árboles, siendo la práctica de sistemas silvopastoriles una alternativa que fortalece la disponibilidad de bosques, pastos y a la actividad ganadera en una región, apuntando a la sostenibilidad ambiental en el departamento

²Este proyecto en el municipio de La Paz, Santander, busca transformar la ganadería tradicional en un modelo más sostenible y rentable mediante la implementación de sistemas silvopastoriles. Estos sistemas asocian la ganadería con árboles y arbustos, recreando un hábitat similar a un bosque. El objetivo es fortalecer la acción climática, reducir la pérdida de biodiversidad y promover una relación positiva entre la sociedad y la naturaleza a través de la conservación de los recursos naturales.

¹ <https://www.camaradirecta.com/noticias/la-vocacion-productiva-de-santander-es-liderada-por-la-actividad-pecuaria#:~:text=provincias%20de%20Santander.-,Por%20esto%2C%20en%20el%20informe%20mencionado%2C%20V%C3%A9lez%20es%20considerada%20la,servicios%20delegados%20por%20el%20estado.>

² Información suministrada por la CAS-Requerimiento técnico para contratación



1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo general.

La implementar sistemas silvopastoriles para la transformación del modelo ganadero tradicional y conservación de la biodiversidad en el municipio de la Paz, Santander

1.1.1. Objetivos específicos.

- a) Implementar acciones para la restauración de áreas afectadas por los sistemas agropecuarios tradicionales.
- b) Realizar la plantación arbórea de especies forestales y forrajeras en predios seleccionados.

2. Resumen ejecutivo del periodo presentado.

a. Antecedentes y contexto

El contrato de obra No 1052-2025 con objeto “implementación de sistemas productivos silvopastoriles en praderas establecidas en el municipio de la paz del departamento de Santander” busca la eficiencia en la ganadería con enfoque de sostenibilidad y maximizar la producción de servicios ecosistémicos. Este contrato ira desde el 8 de septiembre al 22 de diciembre de 2025, tres (3) mese y quince (15) días.

b. El estado actual o problema

El acta de inicio fue formada el 8 de septiembre y a partir de esa fecha se ha socializado el contrato a los 15 beneficiarios, se ha hecho visitas a predios para conocer su estado actual y se ha evidenciado que algunos predios distan hasta 5 horas del área urbana de la paz, se han hecho acercamientos con proveedores y organizado la logística para el acopio y transporte de materiales.

c. Los próximos pasos o soluciones.

Para subsanar los inconvenientes del transporte debido a las distancias y al estado de las vías, se ha contemplado contratar varias modalidades de transporte entre ellos transporte menor y mular para lograr suministrar los insumos a los beneficiarios, también se va a revisar con interventoría la intervención de la vegetación presente en los predios ya que esta presenta alturas superiores a tres metros y eso no esta contemplado en el presupuesto y no se puede afectar a la vegetación nativa del lugar.



d. La recomendación

Se recomienda visita conjunta con interventoría para tomar decisiones sobre la intervención en los predios en lo que respecta al retiro de la vegetación dado que se requeriría mas presupuesto para la erradicación de vegetación en el área a intervenir que presenta una altura superior a tres metros y a cultivos descuidados dentro del área a intervenir.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto que se está ejecutando tiene como fin el establecimiento de un sistema silvopastoril con el objetivo de transformar el modelo ganadero tradicional - con base únicamente en pastos y con poca consideración sobre sus efectos ambientales - en una ganadería eficiente en términos de biodiversidad y producción de carne y leche, que genere riqueza y prosperidad para el territorio, conservando los recursos naturales.

Con la reconversión de la actividad de ganadería, se busca encaminar el ejercicio de esta actividad económica a un desarrollo sostenible donde se concientice a cerca de la responsabilidad ambiental que este sector productivo debe tener.

El enfoque en el cual se basa dicha reconversión permitirá mejorar las funciones ecosistémicas y un mejor retorno económico de la actividad ganadera (relacionado con los servicios ecosistémicos) en el mediano y largo plazo. Dentro de este proceso de reconversión ganadera los sistemas silvopastoriles desempeñan un rol fundamental. Son sistemas de producción ganadera que asocian los pastos con una muy fuerte presencia de árboles y arbustos, que con un adecuado manejo permiten una ganadería altamente eficiente, rentable y que conserva los recursos naturales.

El objetivo del proyecto no es simplemente sembrar unos pocos árboles que le den sombra al ganado; o que les sirvan a las aves para anidar; o que embellezcan el paisaje. Es necesario que la ganadería se desarrolle bajo muchos árboles que con un adecuado manejo permitirán maximizar la producción de servicios ecosistémicos, mejorar las funciones ecosistémicas, árboles, arbustos, pasto y los beneficios de la actividad ganadera. Sumado a esto los sistemas silvopastoriles, estarán acompañados de sistemas de almacenamiento de agua para reducir algunos riesgos asociados al cambio climático.



4. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA	01053-2025
FECHA:	27/08/2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Licitación Pública
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de Obra Pública
CONTRATISTA:	Unión Temporal Sistemas Silvopastoriles (AIRE 80% – TRANSTECOL S.A.S 10% – C.I.T.I 10%)
NIT:	901.980.916-3
SUPERVISOR:	Edna Rocío Castellanos Martínez, Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS
INTERVENTOR:	Hernando Leguizamón Galindo, C.C. 7.160.171 de Tunja
OBJETO DEL CONTRATO:	Implementación de sistemas productivos silvopastoriles en praderas establecidas en el municipio de La Paz, Santander
ACTIVIDADES:	<ul style="list-style-type: none">▪ Implementar acciones de restauración en áreas afectadas por sistemas agropecuarios tradicionales.▪ Instalación de aislamientos con postes plásticos y alambre de púas.▪ Limpieza, adecuación de terreno y establecimiento de pasturas.▪ Instalación de sistemas de reservorio de agua (tanques 5.000 lts).▪ Plantación arbórea de especies forestales y forrajeras (Abarco, Cedro, Guayacán, Matarratón, Botón de Oro, etc.)
VALOR DEL CONTRATO:	\$522.835.089 COP
FORMA DE PAGO:	Contra actas parciales de avance y recibo a satisfacción (según contrato)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	04 meses y 15 días, sin exceder el 31 de diciembre de 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de La Paz, Departamento de Santander
FECHA DE INICIACIÓN:	08/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	22/12/2025
PERIODO DEL INFORME:	08/09/2025 a 30/09/2025
FECHA ADICIONES:	N/A.
FECHA SUSPENSIONES:	N/A.
FECHA MODIFICACIONES:	N/A.



4.1. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO.



³El municipio de La Paz, se encuentra ubicado en la provincia de Vélez del departamento de Santander, al norte del país.

Es un municipio enclavado en las montañas de Santander, a 241 km al norte de Bogotá, 237 km al sur occidente de Bucaramanga, la capital del Departamento, 33 km al nor-nororiente de Vélez, la capital de la provincia, a 1934 m s. n. m. y con un clima promedio de 17 °C, cubierto en su mayoría por un verde característico, ricas tierras y agradables paisajes, bañados por quebradas, pequeños cauces, y bordeado por ríos de exuberante belleza como Opón y Suárez.

El proyecto se ejecutará en las veredas: Casas Blancas, Los Medios, Trochas, centro, La Linterna y La Mata.

A continuación, se relacionan los beneficiarios del proyecto y su ubicación

Item	Beneficiarios	Identificación	Municipio/vereda	Matrícula
1	Gabrielina Díaz de castillo	28475902	Casas blancas	32461329
2	Jaime Quiroga medina	5668769	Los medios	32430694
3	Olfer alza medina	13957167	Casas blancas	32468301
4	Nilson cruz Agudelo	91017689	Trochas	32440002
5	Jorge Traslaviña medina	5667732	Los medios	32458570
6	Flor María Mateus de orduña	28476872	Centro	32458210

³ [https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_\(Santander\)](https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Santander))



Item	Beneficiarios	Identificación	Municipio/vereda	Matrícula
7	Balvina orduña de pardo	28204287	Centro	32482911
8	Jorge agosto fuentes barrera	5668951	Casas blancas	32425951
9	Carlos Javier cepeda Santamaria	13526137	La linterna	32444863
10	María Elvia Santamaria Amado	51714440	La mata	32425796
	Jaime Díaz Vargas	5668450		
11	Alexander Melo Olarte	13526104	Centro	32426401
12	Atanael Medina Almánzar	5568400	Centro	32431386
13	Olga Lucia Díaz Amado	52101952	La linterna	324682
14	Emilse Orduña Medina	28205008	Centro	32455512
15	Liliana Melo Galeano	1096619121	La linterna	3247085

Localización de los usuarios en las veredas



Imagen capturada en <https://es.scribd.com/document/443440116/MAPA-DE-LA-PAZ-cartografia-santander>



4.2. Presupuesto detallado del contrato.

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER.						
Objetivo específico 1. Implementar acciones para la restauración de áreas afectadas por los sistemas agropecuarios tradicionales.						
PRODUCTO	ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva.	UND	15,00	\$ 10.754.679,00	\$ 161.320.185,00
	1.2	Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas.	HECTÁREA	30	\$ 2.018.167,00	\$ 60.545.010,00
	1.3	Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	UND	15	\$ 4.372.252,00	\$ 65.583.780,00
Objetivo específico 2. Realizar la plantación arbórea de especies forestales y forrajeras en predios seleccionados.						
2. Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	HECTÁREA	30	\$ 3.727.724,00	\$ 111.831.720,00
SUBTOTAL 1: COSTOS DIRECTOS						\$ 399.280.695,00
ADMINISTRACIÓN					24,00%	\$ 95.827.366,80
IMPREVISTOS					1,00%	\$ 3.992.806,95
UTILIDAD					5,00%	\$ 19.964.034,75
IVA					19,00%	\$ 3.793.166,60
VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)						\$ 522.858.071,00

4.3. Especificaciones técnicas.

El proyecto se formula conforme a los lineamientos técnicos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de Santander - **CAS**

4.4. Garantías constituidas por el contratista.

En esta tabla se relacionan las garantías constituidas por UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES, para la ejecución del contrato.



Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO		Póliza No: 14-44-101201519	
DESCRIPCION DEL RIESGO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	\$ 3.165.108.128,40	14/02/2024	14/09/2025
Cumplimiento del Contrato.	\$ 1.055.036.042,80	14/02/2024	14/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:	\$ 1.055.036.042,80	14/02/2024	15/25/2028
Estabilidad de la obra.	\$ 1.055.036.042,80	15/05/2025	15/05/2027
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO		Póliza No: 14-40-10 101061951 (RCE)	
DESCRIPCION DEL RIESGO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Predios Laborales, y Operaciones	\$ 650.000.000,00	14/02/2024	15/05/2025

4.5. Información del contratista.

Dirección oficina:	Calle 44 No 28C-68 Barrio Palmira.
Representante Legal:	MAGDALENA CADENA ZARATE.
Municipio:	Barrancabermeja, Santander.
Página web - Correo electrónico:	asociacioninaire@gmail.com
Teléfonos:	Celular: 3115376740

4.6. Equipo profesional propuesto del contratista.

NOMBRE:	PROFESION:	CARGO:
CESAR AUGUSTO CANO SAAVEDDRA - CC. 14.232.910, Florencia.	INGENIERO FORESTAL con MATRICULA PROFESIONAL TP (00000-09013 DE 24/10/1986)	DIRECTOR DE PROYECTO/OBRA
DANY ALEXANDER SANCHEZ CAMACHO - CC. 1.096.951.656, Molagavita	INGENIERO AMBIENTAL MATRICULA PROFESIONAL 151021-0592020 STD desde el 25 de octubre de 2021.	COORDINADOR DE ENTREGAS
JONATHAN ALBERTO PESCA DIAZ) - CC. 91356179 Bucaramanga.	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Resolución No 29558 del 26 de diciembre de 2022	PROFESIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
ANGIE GEORGINA PEREIRA ORTEGA, CC 11.096.234.052, Barrancabermeja	INGENIERA INDUSTRIAL, 151239-0537222 STD desde el 2 de octubre de 2020.	ADMINISTRADORA



4.7. Cronograma de trabajo

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER.						CRONOGRAMA																					
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO		Cantidad	Unidad	VALOR		Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre						
		Ha	Und	Unitario	Total	S1	S2	S3	S4	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5			
Proceso Administrativo y etapa de contratacion																											
Objetivo específico 1. Implementar acciones para la restauración de áreas afectadas por los sistemas agropecuarios tradicionales.																											
1. Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	15	Ha	\$ 10.754.679	\$ 161.320.185																					
	1.2	Limpieza, adecuación del terreno y establecimiento de pasturas	30	Ha	\$ 2.018.167	\$ 60.545.010																					
		Instalación de sistemas para el reservorio de agua.	15	Unidades	\$ 4.372.252	\$ 65.583.780																					
	1.3																										
Objetivo específico 2. Realizar la plantación arbórea de especies forestales y forrajeras en predios seleccionados.																											
2. Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	30	Ha	\$ 3.727.724	\$ 111.831.720																					
Cierre y Liquidacion																											
SUBTOTAL 1: COSTOS DIRECTOS						\$ 399.280.695																					
ADMINISTRACIÓN					24,00%	\$ 95.827.367																					
IMPREVISTOS					1,00%	\$ 3.992.807																					
UTILIDAD					5,00%	\$ 19.964.035																					
IVA					19,00%	\$ 3.793.167																					
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						\$ 522.858.070																					

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME UNO (1).

- Objetivo del informe no 1.

Informar a la Corporación Autónoma Regional de Santander – **CAS**, el avance en el desarrollo del objeto contractual, en el periodo comprendido entre el **08/09/2025**, y el **07/10/2025**, correspondiente al primer informe de avance del **CONTRATO DE OBRA No 1053-2025**, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- Inicio de actividades.

El desarrollo del **CONTRATO**, se inició mediante acta suscrita por los intervinientes el día ocho de (08) de septiembre de 2025, con la firma de las partes intervinientes en la misma, por tanto la **UNION TEMPORAL SISTEMAS PASTORILES**, su condición de Contratista de obra, ha dado inicio a las actividades previas en aras del cumplimiento a las especificaciones técnicas, alcance financiero y desarrollo administrativo del mismo con base en las condiciones contempladas en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos que sirvieron de fundamento jurídico al proceso de contratación pública que originó el contrato.

5.1. Actividades.

Las actividades ejecutadas en este periodo las podemos resumir de la siguiente manera:



5.1.1. Socialización del contrato de obra 1053-2025

El día 18 de septiembre se realizó la socialización del contrato de obra No 1053-2025 con objeto **“IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”**

A los beneficiarios del proyecto en el municipio de la paz, Santander. El encuentro se dio en el auditorio municipal y contó con la presencia de funcionarios de la CAS, de la gobernación de Santander, la alcaldesa de La Paz, la interventoría y el contratista.

Se atendieron las dudas y sugerencias de los beneficiarios y se organizó una base de datos con los contactos de los asistentes.

5.1.2. Contacto de proveedores

Se identificaron los proveedores y se establecieron compromisos para el suministro y transporte de los insumos para la ejecución de las actividades contractuales.

5.1.3. Visita a los predios beneficiarios del proyecto

Se realizó la visita a los predios de los beneficiarios del contrato 1053-2025, donde se identificaron sus condiciones actuales de los predios, vías de acceso, sitios de acopios de insumos y la mano de obra para la ejecución de las actividades.

Estas actividades no reflejan avance en el cronograma, pero si son indispensables para la ejecución del contrato dado que son actividades previas a la ejecución para garantizar la optimización de recursos y tiempo. La visita a los predios y el acercamiento a los beneficiarios aportarán a la buena ejecución de las actividades en cada área a intervenir.

5.1.4. Recurso empleado: personal, equipos

Para las actividades realizadas de cuenta con el equipo mínimo quienes están haciendo el reconocimiento del área a intervenir y las gestiones para la compra de insumos y mano de obra no calificada requerida.

6. CORRESPONDENCIA

Ninguna.

7. ACTAS DESARROLLADAS EN EL MES.



Acta de inicio: ocho (08) de septiembre de 2025.

7.1. Informe avance físico informe no 1.

AVANCE FISICO DEL AVANCE INFORME No 1:	0,00%
AVANCE FISICO ACUMULADO:	0,00%
AVANCE FISICO POR EJECUTAR:	100.00%

7.2. Avance del plazo del contrato hasta informe no 1.

Tiempo inicial:	TRES (03) MESES QUINCE (15) DIAS.
Tiempo Transcurrido:	UN (01) MES.
Avance Porcentual del plazo de ejecución:	0%
Avance Porcentual del plazo de ejecución:	100%

7.3. Avance financiero del contrato hasta informe no 1.

INFORMACION FINANCIERA - INFORME No 1	
VALOR INICIAL:	\$ 522.858.070 M/L.
AVANCE EJECUTADO PERIODO DEL INFORME No 1:	\$ 0.00 M/L.
ACUMULADO EJECUTADO	\$ 0.00 M/L.
TOTAL, AVANCE EJECUTADO HASTA INFORME No 1:	\$ 0.00 M/L.
FALTANTE POR EJECUTAR	\$ 522.858.070 M/L.

La ejecución del **CONTRATO**, a la fecha del presente informe para entrega final arroja los siguientes índices:

La cifra de ejecución en el período informado es de: (\$ 0.000) M/L, equivalente a un porcentaje de 0,0% para un total ejecutado acumulado de: (\$ 0.000) M/L, equivalente a un porcentaje de 0,0%, del valor total del **CONTRATO**, quedando por ejecutar **QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS (\$ 522.858.070) M/L**, equivalente a un porcentaje de 100,0%, del valor inicial del **CONTRATO**.

7.4. Análisis del avance del contrato informe no 1.

Las actividades hasta fecha han sido de socialización del contrato, visita a los predios, realizar acercamiento con los beneficiarios del contrato, contacto y compromisos con los proveedores para los



insumos requeridos para la ejecución del contrato. A pesar de estos adelantos, estas actividades no se ven reflejado el avance en cronograma.

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
1.1 Contrato inicial	\$ 522.858.070
1.2 Adiciones	\$ 0.00
2. PAGOS EFECTUADOS	
2.1 Primer pago ACTA PARCIAL 01 (08/10/2025).	\$ 0.00
2.1.2 VALOR NETO Pago Acta Parcial 01	\$ 0.00
2.2 Segundo pago ACTA PARCIAL	
2.2.1 Valor NETO PAGO ACTA PARCIAL 02	
2.3 Tercer pago ACTA FINAL	
2.3.1 Valor NETO PAGO ACTA FINAL	
3. Valor pagado a la fecha	
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 522.858.070
5. SALDO A FAVOR DE CAS	\$ 522.858.070

7.5. Actas de mayores y menores

No aplica.

8. ACTAS Y DOCUMENTOS.

Hasta el momento del presente informe No 1, han sido legalizado mediante firma los siguientes documentos relativos al desarrollo del contrato de obra:

- Acta: **inicio de actividades:**
Fecha: **Ocho (08) septiembre 2025.**

9. BITACORA DE OBRA.

Durante este periodo y en general el tiempo de ejecución del contrato de obra, se llevó a cabo la reseña diaria del desarrollo del convenio mediante un libro de anotaciones o Bitácora de obra.

10. ADMINISTRACION.

Se reseña por parte del contratista el cumplimiento de cada Uno de los aspectos administrativos contemplados por el contrato de obra, durante el periodo del presente informe, y a lo largo del plazo



de ejecución de este, la **U.T SILVOPASTORILES**, en su condición de ejecutor, ha realizado la inversión y seguimiento a los aspectos relacionados con **SST**, de acuerdo a lo estipulado en su propuesta para el proceso de contratación pública que origino el contrato de la referencia.

11. VISITAS DE SUPERVISION.

Para el presente periodo de ejecución, no se llevaron a cabo visitas de campo.

12. CONCLUSIONES

- El acta de inicio fue firmada el 8 de septiembre de 2025 sin embargo las actividades realizadas hasta la fecha de presentación del informe No1, so se ven reflejadas en el avance del cronograma propuesto.
- Se han realizado actividades de reconocimiento de áreas a intervenir, se han visitados los predios de los beneficiarios del proyecto con el fin de establecer estrategias de intervención, suministros de insumos y el transporte de los mismos

13. OBSERVACIONES.

A pesar que el acta de inicio de firma el 8 de septiembre de 2025, la primera reunión con los beneficiarios fue programada para el 18 de septiembre hecho que afecta la ejecución al igual que la demora en la respuesta a la propuesta de cambio de postes de madera plástica a madera inmunizada para mejorar la resistencia en la instalación y permanencia en campo. Esto último ocasiono que se retrasará el contrato con el proveedor de los postes.

En las visitas realizadas a los predios de la vereda los medios se evidencio presencia de vegetación arbustiva con altura superior a 2 metros también cultivos de cacao en precaria condición, este tipo de vegetación no está contemplada dentro del contrato para intervenir y de hacerlo requeriría mayor presupuesto por lo que sugiere se haga una revisión de estos predios para evitar daños y desequilibrios en el presupuesto asignado al contrato.

MAGDALENA CADENA ZARATE

Representante legal

Unión Temporal Sistemas Silvopastoriles

ANEXOS: cuadro de avances en Excel, registro fotográfico, acta de inicio, planilla de SS



REGISTRO FOTOGRAFICO

Socialización



Visitas a los predios





 UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES	ANEXO 1. CUADRO DE AVANCE DE ACTIVIDADES OBRA - INFORME UNO (1).			
	Corresponde al Informe de avance de Actividades No. 1	UNO (1).	Periodo del Informe:	08/09/2024 - 07/10/2025
	Nombre del proyecto:	OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA						MODIFICACIONES DEL CONTRATO <small>(Describa las cantidades y valores unitarios ajustados, los cuales no podrán incurrir en incrementos del presupuesto total aprobado. En caso de no requerir modificaciones, estos valores deben ser iguales a las cantidades y valores aprobados del proyecto)</small>				
ITEM	DESCRIPCIÓN		UND	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	(+) O (-) CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL	V/UNITARIO	V/TOTAL
1. Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	Ha	15	\$ 10.754.679	\$ 161.320.185				
	1.2	Limpieza, adecuacióndel terreno y establecimiento de pasturas	Ha	30,00	\$ 2.018.167	\$ 60.545.010				
	1.3	Instalaciónde sistemas para el reservorio de agua.	Un	15,00	\$ 4.372.252	\$ 65.583.780				
2. Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Ha	30,00	\$ 3.727.724	\$ 111.831.720				
		TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 399.280.695				
ADMINISTRACION (19%)			%	24,00%		\$ 95.827.366,80				
IMPREVISTOS (1%)			%	1,00%		\$ 3.992.806,95				
UTILIDAD (5%)			%	5,00%		\$ 19.964.034,75				
IVA 19% (Sobre la Utilidad)			%	19,00%		\$ 3.793.166,60				
TOTAL COSTO INDIRECTO						\$ 123.577.375				
TOTAL COSTOS PROYECTO						\$ 522.858.070				

			
INTERVENTOR:	HHERNANDO LEGIZAMON GALINDO Nit 7160171-2	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01019-2025	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES NIT:9 0 1 9 8 0 9 1 6 3 - R.L MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE.	CONTRATO DE OBRA No: 01053-2025	

EJECUCIÓN DEL PROYECTO							
CANTIDADES (UN)			VALORES (\$)			SALDOS FALTANTE POR EJECUTAR	
ACUMULADO INFORME ANTERIOR	AVANCE PRESENTE INFORME	AVANCE ACUMULADO	VALOR ACUMULADO INFORME ANTERIOR	VALOR PRESENTE INFORME	VALOR AVANCE ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR
						15,00	\$ 161.320.185
	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	30,00	\$ 60.545.010
						15,00	\$ 65.583.780
	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	30,00	\$ 111.831.720
			\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ 399.280.695
			\$ -	\$ -	\$ -		\$ 95.827.367
			\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3.992.807
			\$ -	\$ -	\$ -		\$ 19.964.035
			\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3.793.167
							\$ 123.577.375
			\$ -	\$ -	\$ -		\$ 522.858.070
			0,00%	0,00%	0,00%		100,00%



MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE.

R.L UNIÓN TEMPORAL PÁRAMOS PERIJA - NIT: 901784521-8

CONTRATISTA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900860154	1	ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 2017	CALLE 44 28C-68	BUCARAMANGA-SANTANDER	6126805	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-09	2025-10	1837377612	9493014979	E	2025/10/14	2025/10/08	BANCOLOMBIA	\$39,005,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: CONTRATO 2017 (86 Afiliados)					\$132,796,175	\$21,250,200			\$140,245,825	\$5,588,500			\$141,890,498	\$5,654,500			\$140,245,825	\$6,512,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (86 Afiliados)					\$132,796,175	\$21,250,200			\$140,245,825	\$5,588,500			\$141,890,498	\$5,654,500			\$140,245,825	\$6,512,300		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)					\$15,241,000	\$2,438,900			\$18,088,000	\$720,200			\$18,040,550	\$718,300			\$18,088,000	\$546,900		\$0	\$0	
1	CC	37575479	CORPAS NANCY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF38	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
2	CC	1096183655	FLOREZ SARA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS042	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF38	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
3	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0	\$0	\$0	EPS017	11	\$521,950	\$20,900	CCF38	11	\$521,950	\$20,900	14-4	11	\$521,950	\$0	11	\$0	\$0
4	CC	37934430	GOMEZ ADELA		0	\$0	\$0	EPS017	19	\$901,550	\$36,100	CCF38	19	\$901,550	\$36,100	14-4	19	\$901,550	\$0	19	\$0	\$0
5	CC	1137195076	MERCADO ALBERTO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF38	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
6	CC	13570727	MORA CARLOS	230301	15	\$711,750	\$113,900	EPS037	15	\$711,750	\$28,500	CCF38	15	\$664,300	\$26,600	14-4	15	\$711,750	\$49,600	15	\$0	\$0
7	CC	13570727	MORA CARLOS	230301	10	\$474,500	\$76,000	EPS037	10	\$474,500	\$19,000	CCF38	10	\$474,500	\$19,000	14-4	10	\$474,500	\$0	10	\$0	\$0
8	CC	13570727	MORA CARLOS	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS037	2	\$94,900	\$0	CCF38	2	\$94,900	\$0	14-4	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0
9	CC	13570727	MORA CARLOS	230301	3	\$142,350	\$22,800	EPS037	3	\$142,350	\$5,700	CCF38	3	\$142,350	\$5,700	14-4	3	\$142,350	\$0	3	\$0	\$0
10	CC	37939658	NUÑEZ MARTHA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF38	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
11	CC	13887226	PIÑEDA GUILLERMO		0	\$0	\$0	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF38	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
12	CC	37576001	POLANCO YESY	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF38	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	\$60,900	30	\$0	\$0
13	CC	5793827	ROJAS WILDER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF38	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
14	CC	63462070	SOLANO ROCIO	25-14	30	\$4,200,000	\$672,000	EPS037	30	\$4,200,000	\$168,000	CCF38	30	\$4,200,000	\$168,000	14-4	30	\$4,200,000	\$292,400	30	\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (76 Afiliados)					\$117,555,175	\$18,811,300			\$122,157,825	\$4,868,300			\$123,849,948	\$4,936,200			\$122,157,825	\$5,965,400		\$0	\$0	
15	CC	63345438	ACEVEDO MARIA	230201	24	\$1,138,800	\$182,300	EPS010	24	\$1,138,800	\$45,600	CCF39	24	\$1,397,798	\$56,000	14-4	24	\$1,138,800	\$11,900	24	\$0	\$0
16	CC	1096957169	ARCINIEGAS JUAN	25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF39	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0
17	CC	1091535024	BARBOSA JOSE	230201	23	\$1,495,000	\$239,200	EPS005	23	\$1,495,000	\$59,800	CCF39	23	\$1,757,708	\$70,400	14-4	23	\$1,495,000	\$104,100	23	\$0	\$0
18	CC	1091535024	BARBOSA JOSE	230201	4	\$260,000	\$41,600	EPS005	4	\$260,000	\$10,400	CCF39	4	\$260,000	\$10,400	14-4	4	\$260,000	\$0	4	\$0	\$0
19	CC	91324515	BASTIDAS JOSE	25-14	27	\$1,281,150	\$205,000	EPS037	27	\$1,281,150	\$51,300	CCF39	27	\$1,281,150	\$51,300	14-4	27	\$1,281,150	\$89,200	27	\$0	\$0
20	CC	91324515	BASTIDAS JOSE	25-14	3	\$142,350	\$22,800	EPS037	3	\$142,350	\$5,700	CCF39	3	\$142,350	\$5,700	14-4	3	\$142,350	\$0	3	\$0	\$0
21	CC	37555125	BAYONA MARIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
22	CC	1102863911	BERTEL LISETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
23	CC	1098679470	BLANCO OLGA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
24	CC	1003249559	BONETT JUAN	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS037	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF39	30	\$1,700,000	\$68,000	14-4	30	\$1,700,000	\$118,400	30	\$0	\$0
25	CC	1098221536	CABALLERO CRISTIAN	230301	4	\$189,800	\$30,400	EPS037	4	\$189,800	\$7,600	CCF39	4	\$482,408	\$19,300	14-4	4	\$189,800	\$13,300	4	\$0	\$0
26	CC	1005305528	CABALLERO JOSE	230301	29	\$2,416,667	\$386,700	EPS005	29	\$2,416,667	\$96,700	CCF39	29	\$2,416,667	\$96,700	14-4	29	\$2,416,667	\$168,300	29	\$0	\$0
27	CC	1005305528	CABALLERO JOSE	230301	1	\$83,334	\$13,400	EPS005	1	\$83,334	\$0	CCF39	1	\$83,334	\$0	14-4	1	\$83,334	\$0	1	\$0	\$0
28	CC	37578496	CADENA ELIZABETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
29	CC	1096211185	CADENA MARIA	25-14	30	\$4,800,000	\$768,000	EPS037	30	\$4,800,000	\$192,000	CCF39	30	\$4,800,000	\$192,000	14-4	30	\$4,800,000	\$25,100	30	\$0	\$0
30	CC	1095921730	CASTELLANOS DIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
31	CC	91518672	CASTILLO FREDY	230301	25	\$1,186,250	\$189,800	EPS010	25	\$1,186,250	\$47,500	CCF39	25	\$1,186,250	\$47,500	14-4	25	\$1,186,250	\$82,600	25	\$0	\$0
32	CC	91518672	CASTILLO FREDY	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS010	1	\$47,450	\$0	CCF39	1	\$47,450	\$0	14-4	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
33	CC	91518672	CASTILLO FREDY	230301	4	\$189,800	\$30,400	EPS010	4	\$189,800	\$7,600	CCF39	4	\$189,800	\$7,600	14-4	4	\$189,800	\$0	4	\$0	\$0
34	CC	1098758144	CEPEDA LEIDY	230201	9	\$427,050	\$68,400	EPS037	9	\$427,050	\$17,100	CCF39	9	\$427,050	\$17,100	14-4	9	\$427,050	\$4,500	9	\$0	\$0
35	CC	1098814538	CHAPARRO YULIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
36	CC	1005343385	CONDE YURANY	230301	30	\$2,240,000	\$358,400	EPS005	30	\$2,240,000	\$89,600	CCF39	30	\$2,240,000	\$89,600	14-4	30	\$2,240,000	\$156,000	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
37	CC	37711095	CONTRERAS EMILSEN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
38	CC	1099282169	CORTES JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
39	CC	1098688703	CRUZ DIEGO	231001	29	\$1,885,000	\$301,600	EPS037	29	\$1,885,000	\$75,400	CCF39	29	\$1,885,000	\$75,400	14-4	29	\$1,885,000	\$131,200	29	\$0	\$0
40	CC	1098688703	CRUZ DIEGO	231001	1	\$65,000	\$10,400	EPS037	1	\$65,000	\$0	CCF39	1	\$65,000	\$0	14-4	1	\$65,000	\$0	1	\$0	\$0
41	CC	1096957615	DUARTE DANIA	230201	30	\$3,150,000	\$504,000	EPS005	30	\$3,150,000	\$126,000	CCF39	30	\$3,150,000	\$126,000	14-4	30	\$3,150,000	\$219,300	30	\$0	\$0
42	CC	1095828524	DURAN GUSTAVO	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS017	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF39	28	\$1,328,600	\$53,200	14-4	28	\$1,328,600	\$13,900	28	\$0	\$0
43	CC	1095828524	DURAN GUSTAVO	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS017	2	\$94,900	\$3,800	CCF39	2	\$94,900	\$3,800	14-4	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0
44	CC	1096957274	FAYAD NICOLAS	230301	18	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	18	\$1,500,000	\$60,000	CCF39	18	\$1,913,194	\$76,600	14-4	18	\$1,500,000	\$104,400	18	\$0	\$0
45	CC	1096957274	FAYAD NICOLAS	230301	12	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	12	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	12	\$1,000,000	\$40,000	14-4	12	\$1,000,000	\$69,600	12	\$0	\$0
46	CC	91217067	GAMEZ FELIX		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
47	CC	1097912054	GARCIA JHONNATHAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
48	CC	1098713098	GARCIA MIGUEL	230301	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS017	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF39	29	\$1,376,050	\$55,100	14-4	29	\$1,376,050	\$95,800	29	\$0	\$0
49	CC	1098713098	GARCIA MIGUEL	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS017	1	\$47,450	\$1,900	CCF39	1	\$47,450	\$1,900	14-4	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
50	CC	1098793582	GARCIA MILTON	230201	27	\$1,755,000	\$280,800	EPS037	27	\$1,755,000	\$70,200	CCF39	27	\$1,755,000	\$70,200	14-4	27	\$1,755,000	\$122,200	27	\$0	\$0
51	CC	1098793582	GARCIA MILTON	230201	2	\$130,000	\$20,800	EPS037	2	\$130,000	\$5,200	CCF39	2	\$130,000	\$5,200	14-4	2	\$130,000	\$0	2	\$0	\$0
52	CC	1098793582	GARCIA MILTON	230201	1	\$65,000	\$10,400	EPS037	1	\$65,000	\$0	CCF39	1	\$65,000	\$0	14-4	1	\$65,000	\$0	1	\$0	\$0
53	CC	1095825849	GOMEZ NELSON	230201	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS005	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF39	28	\$1,328,600	\$53,200	14-4	28	\$1,328,600	\$92,500	28	\$0	\$0
54	CC	1095825849	GOMEZ NELSON	230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS005	2	\$94,900	\$0	CCF39	2	\$94,900	\$0	14-4	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0
55	CC	1098760058	GUARIN ADRIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS046	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
56	CC	91514289	GUARIN JUAN	230201	30	\$1,950,000	\$312,000	EPS037	30	\$1,950,000	\$78,000	CCF39	30	\$1,950,000	\$78,000	14-4	30	\$1,950,000	\$135,800	30	\$0	\$0
57	CC	63480551	GUTIERREZ ADRIANA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
58	CC	72172212	HERRERA MIGUEL	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
59	CC	1005052010	HORMIGA CRISTIAN	230301	29	\$2,416,667	\$386,700	EPS005	29	\$2,416,667	\$96,700	CCF39	29	\$2,416,667	\$96,700	14-4	29	\$2,416,667	\$168,300	29	\$0	\$0
60	CC	1005052010	HORMIGA CRISTIAN	230301	1	\$83,334	\$13,400	EPS005	1	\$83,334	\$0	CCF39	1	\$83,334	\$0	14-4	1	\$83,334	\$0	1	\$0	\$0
61	CC	1098734602	HOYOS LUZ	230301	25	\$1,186,250	\$189,800	EPS037	25	\$1,186,250	\$47,500	CCF39	25	\$1,186,250	\$47,500	14-4	25	\$1,186,250	\$0	25	\$0	\$0
62	CC	1098734602	HOYOS LUZ	230301	5	\$237,250	\$38,000	EPS037	5	\$237,250	\$9,500	CCF39	5	\$237,250	\$9,500	14-4	5	\$237,250	\$0	5	\$0	\$0
63	CC	1102370695	JAIMES MARIA	25-14	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS046	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF39	28	\$1,328,600	\$53,200	14-4	28	\$1,328,600	\$92,500	28	\$0	\$0
64	CC	1102370695	JAIMES MARIA	25-14	2	\$94,900	\$15,200	EPS046	2	\$94,900	\$3,800	CCF39	2	\$94,900	\$3,800	14-4	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0
65	CC	1002330045	JUNCO JUAN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	MIN001	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
66	CC	1095931619	MARTINEZ JHON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
67	CC	1007470412	MENESES DIEGO	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF39	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0
68	CC	1005337697	MORALES MICHAEL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
69	CC	1039680383	MORENO SANTIAGO	230301	29	\$1,376,050	\$220,200	ESSC24	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF39	29	\$1,468,973	\$58,800	14-4	29	\$1,376,050	\$95,800	29	\$0	\$0
70	CC	1039680383	MORENO SANTIAGO	230301	1	\$47,450	\$7,600	ESSC24	1	\$47,450	\$0	CCF39	1	\$47,450	\$0	14-4	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
71	CC	1140415486	MORENO SERGIO	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
72	CC	63507990	OJEDA BETSABE	25-14	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS002	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF39	28	\$1,328,600	\$53,200	14-4	28	\$1,328,600	\$13,900	28	\$0	\$0
73	CC	63507990	OJEDA BETSABE	25-14	2	\$94,900	\$15,200	EPS002	2	\$94,900	\$3,800	CCF39	2	\$94,900	\$3,800	14-4	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0
74	CC	91507558	OLARTE OMAR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
75	CC	1090363811	ORDONEZ JOSE	230201	30	\$1,950,000	\$312,000	EPS010	30	\$1,950,000	\$78,000	CCF39	30	\$1,950,000	\$78,000	14-4	30	\$1,950,000	\$135,800	30	\$0	\$0
76	CC	1096219631	ORTIZ ADRIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
77	CC	42484201	OSORIO LUZ		0	\$0	\$0	EPS002	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF39	28	\$1,328,600	\$53,200	14-4	28	\$1,328,600	\$13,900	28	\$0	\$0
78	CC	42484201	OSORIO LUZ		0	\$0	\$0	EPS002	2	\$94,900	\$3,800	CCF39	2	\$94,900	\$3,800	14-4	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0
79	CC	1098617741	PACHON EDINSON	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
80	CC	1143262515	PAIMA BRAYAN	230301	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS002	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF39	29	\$1,376,050	\$55,100	14-4	29	\$1,376,050	\$95,800	29	\$0	\$0
81	CC	1143262515	PAIMA BRAYAN	230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS002	1	\$47,450	\$0	CCF39	1	\$47,450	\$0	14-4	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0
82	CC	1098638768	PARRA LUIS	230301	30	\$1,650,000	\$264,000	EPS005	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF39	30	\$1,650,000	\$66,000	14-4	30	\$1,650,000	\$114,900	30	\$0	\$0
83	CC	1043125813	PAVA JESUS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
84	CC	1096234052	PEREIRA ANGIE																			

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
87	CC	91356179	PESCA JONATHAN	25-14	29	\$2,416,667	\$386,700	EPS037	29	\$2,416,667	\$96,700	CCF39	29	\$2,416,667	\$96,700	14-4	29	\$2,416,667	\$168,300	29	\$0	\$0
88	CC	91356179	PESCA JONATHAN	25-14	1	\$83,333	\$13,400	EPS037	1	\$83,333	\$3,400	CCF39	1	\$83,333	\$3,400	14-4	1	\$83,333	\$0	1	\$0	\$0
89	CC	91500408	PICON ELISAIN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	MIN001	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
90	CC	1005327428	PINTO JENNYFER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
91	CC	1098819118	RAMOS CAMILO	230301	25	\$1,186,250	\$189,800	EPS002	25	\$1,186,250	\$47,500	CCF39	25	\$1,186,250	\$47,500	14-4	25	\$1,186,250	\$82,600	25	\$0	\$0
92	CC	1098819118	RAMOS CAMILO	230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS002	2	\$94,900	\$3,800	CCF39	2	\$94,900	\$3,800	14-4	2	\$94,900	\$0	2	\$0	\$0
93	CC	1098819118	RAMOS CAMILO	230301	3	\$142,350	\$22,800	EPS002	3	\$142,350	\$5,700	CCF39	3	\$142,350	\$5,700	14-4	3	\$142,350	\$0	3	\$0	\$0
94	CC	63510804	RAYO BLANCA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
95	CC	1005161447	REY JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0
96	CC	1067730550	RODELO JUAN	230301	8	\$379,600	\$60,800	EPS041	8	\$379,600	\$15,200	CCF39	8	\$514,042	\$20,600	14-4	8	\$379,600	\$4,000	8	\$0	\$0
97	CC	1067730550	RODELO JUAN	230301	3	\$142,350	\$22,800	EPS041	3	\$142,350	\$5,700	CCF39	3	\$142,350	\$5,700	14-4	3	\$142,350	\$0	3	\$0	\$0
98	CC	1094778610	RODRIGUEZ DANIELA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
99	CC	1005107015	RODRIGUEZ HANS	25-14	30	\$1,950,000	\$312,000	EPS017	30	\$1,950,000	\$78,000	CCF39	30	\$1,950,000	\$78,000	14-4	30	\$1,950,000	\$135,800	30	\$0	\$0
100	CC	13507666	ROJAS JOSE	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
101	CC	13744232	ROJAS NESTOR	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
102	CC	63343647	RONDON CLARA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
103	CC	28015815	ROSADO MARIELA		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
104	CC	1098792345	RUEDA BRANDON	230201	27	\$1,281,150	\$205,000	EPS037	27	\$1,281,150	\$51,300	CCF39	27	\$1,281,150	\$51,300	14-4	27	\$1,281,150	\$89,200	27	\$0	\$0
105	CC	1098792345	RUEDA BRANDON	230201	3	\$142,350	\$22,800	EPS037	3	\$142,350	\$5,700	CCF39	3	\$142,350	\$5,700	14-4	3	\$142,350	\$0	3	\$0	\$0
106	CC	1098666573	RUEDA JHONATTAN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
107	CC	37885677	SAAVEDRA ESPERANZA		0	\$0	\$0	EPS002	7	\$332,150	\$13,300	CCF39	7	\$569,400	\$22,800	14-4	7	\$332,150	\$8,100	7	\$0	\$0
108	CC	1005236279	SANDOVAL KAROL	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
109	CC	37722410	SANDOVAL YOLANDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0
110	CC	1098679492	SANTOYO MONICA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
111	CC	63352680	SARMIENTO CENAIDA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$0	30	\$0	\$0
112	CC	37615301	SUAREZ DIVA	230901	30	\$1,893,073	\$302,900	EPS037	30	\$1,893,073	\$75,800	CCF39	30	\$1,893,073	\$75,800	14-4	30	\$1,893,073	\$131,800	30	\$0	\$0
113	CC	1090510772	SUESCUN YADIR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF39	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
114	CC	1096254945	TRIANA DAYANNA	230301	30	\$1,685,000	\$269,600	EPS037	30	\$1,685,000	\$67,400	CCF39	30	\$1,685,000	\$67,400	14-4	30	\$1,685,000	\$8,800	30	\$0	\$0
Total Afiliados(86)					\$132,796,175	\$21,250,200			\$140,245,825	\$5,588,500			\$141,890,498	\$5,654,500			\$140,245,825	\$6,512,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900860154	1	ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACION ECOLOGICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 2017	CALLE 44 28C-68	BUCARAMANGA-SANTANDER	6126805	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-09	2025-10	1837377612	9493014979	E	2025/10/14	2025/10/08	BANCOLOMBIA	\$39,005,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				80	\$21,250,200	\$0	\$0	\$21,250,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$5,057,900	\$0	\$0	\$5,057,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	45	\$11,243,700	\$0	\$0	\$11,243,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$4,333,700	\$0	\$0	\$4,333,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$302,900	\$0	\$0	\$302,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	\$6,512,300	\$0	\$0	\$6,512,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	86	\$6,512,300	\$0	\$0	\$6,512,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				86	\$5,654,500	\$0	\$0	\$5,654,500
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	10	\$718,300	\$0	\$0	\$718,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	76	\$4,936,200	\$0	\$0	\$4,936,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				86	\$5,588,500	\$0	\$0	\$5,588,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$226,100	\$0	\$0	\$226,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$349,700	\$0	\$0	\$349,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$555,000	\$0	\$0	\$555,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	\$1,945,000	\$0	\$0	\$1,945,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$191,900	\$0	\$0	\$191,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$752,400	\$0	\$0	\$752,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	\$1,283,400	\$0	\$0	\$1,283,400
TOTAL				86	\$39,005,500	\$0	\$0	\$39,005,500