 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS/CONVENIOS FONSECON Y SIES ANEXO 25	PÁGINA	1 de 3
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORMACIÓN GENERAL

PARTES: NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON y del MUNICIPIO de SIMIJACÁ - CUNDINAMARCA, entidad territorial identificada con NIT: 899999384-2

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1989 DE 2021

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA.

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:

El 12 de noviembre 2021 se suscribió el convenio, y el 27 de febrero de 2023 la Subdirección de Gestión Contractual aprobó la póliza allegada por el municipio de Simijaca - Cundinamarca.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: La suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$1.250.000.000).

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio del Interior, expidió los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

- CDP No. 13023 de la vigencia 2023 por la suma de \$ 1.025.000.000 MONEDA LEGAL, Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON y registro presupuestal No. 7423 de fecha 19 de enero de 2023 por la suma de \$ 1.025.000.000.
- CDP No. 35422 de la vigencia 2022 por la suma de \$1.025.000.000. MONEDA LEGAL, Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON y registro presupuestal No. 26722 de fecha 19 de enero de 2022 por la suma de \$1.025.000.000.
- CDP No. 57821 de la vigencia 2021 por un valor global de \$ 225.000.000, del rubro presupuestal: Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON, y Registro Presupuestal No. 117221 de fecha 12 de noviembre de 2021, por la suma de \$225.000.000.

SUPERVISORES DEL CONVENIO: La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surgieron en virtud del presente convenio estuvieron a cargo de:

SUPERVISOR	FECHA DE DESIGNACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
VITERBO GOMEZ CARVAJAL	11/09/2024	Actual
SERGIO ANDRES VEGA NOVOA	22/11/2021	27/08/2024


DESARROLLO DEL CONVENIO

ADICIONES:

ADICIÓN	VALOR	FECHA
SEGUNDA PRORROGA, PRIMERA ADICION Y PRIMERA MODIFICACIÓN	\$ 125.816.881,00	30/11/2022

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN
PRIMERA PRORROGA	27/05/2022	30/11/2022
SEGUNDA PRORROGA, PRIMERA ADICION Y PRIMERA MODIFICACIÓN	30/11/2022	31/05/2023

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS/CONVENIOS FONSECON Y SIES ANEXO 25	PÁGINA	2 de 3
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

TERCERA PRORROGA	31/05/2023	31/07/2023
------------------	------------	------------

SUSPENSIONES:

SUSPENSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTÍAS:

Para el amparo del convenio se constituyeron las siguientes garantías:

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
PREVISORA SEGUROS	3013276	CUMPLIMIENTO	275.163.376	17/11/2021	01/12/2023
PREVISORA SEGUROS	3013276	CUMPLIMIENTO	275.163.376	31/05/2023	31/01/2024
PREVISORA SEGUROS	3013276	CUMPLIMIENTO	275.163.376	31/07/2023	31/07/2025

ASPECTOS FINANCIEROS:

Los desembolsos realizados en el convenio, se hicieron de conformidad a lo establecido en la Cláusula Sexta del mismo.


Por lo anterior, y de acuerdo con la relación de pagos, expedida por el Coordinador Financiero y Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio del Interior, en virtud del convenio de la referencia, se realizaron los siguientes desembolsos:

VALOR TOTAL APORTES FONSECON AL CONVENIO			\$ 1.250.000.000
CONCEPTO	SIFF No.	FECHA DE PAGO	VALOR
SOLICITUD PRIMER DESEMBOLSO AL CONVENIO 1989 DE 2021. MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA.	117221	2021-12-22	\$ 225.000.000
1989-21. SACUDETE AL PARQUE. SEGUNDO DESEMBOLSO.	7423	2023-05-12	\$ 820.000.000
ULTIMO DESEMBOLSO CONVENIO 1989-2021 SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA	7423	2024-01-31	\$ 205.000.000
TOTAL, DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO			\$ 1.250.000.000

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Una vez verificada la información allegada por el municipio de Simijaca, en donde se aportaron los egresos y el balance financiero del convenio, y una vez cotejada con la información que reposa en el Ministerio, se estableció que el balance general del convenio es el siguiente:


Valor aporte convenio MINISTERIO - FONSECON	\$ 1.250.000.000
Valor aporte convenio Municipio	\$0,00
VALOR CONVENIO INICIAL	\$0,00

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	3
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS/CONVENIOS FONSECON Y SIES ANEXO 25	PÁGINA	3 de 3
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022


Valor aporte adición convenio MINISTERIO - FONSECON	\$0,00
Valor aporte adición convenio Municipio	\$ 125.816.881,00
VALOR ADICIÓN CONVENIO	\$ 125.816.881,00
VALOR TOTAL CONVENIO	\$ 1.375.816.881,00
Valor total aporte convenio MINISTERIO - FONSECON	\$ 1.250.000.000,00
Valor total aporte convenio Municipio	\$ 125.816.881,00
VALOR TOTAL EJECUTADO MUNICIPIO FONSECÓN: (NOTA 1)	\$1.249.998.840,00
VALOR SIN EJECUTAR DEL CONVENIO: (NOTA 2)	\$1,160,00
VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (NOTA 3)	\$1.138.720,00
VALOR A REINTEGRAR MUNICIPIO AL TESORO NACIONAL: (NOTA 4)	\$1.139.880,00

- El presente balance financiero indica que el Ministerio del Interior – FONSECON, desembolsó la suma de \$1.250.000.000,00.
- Nota 1:** El Municipio a la fecha del presente informe de supervisión, de acuerdo con los comprobantes de egreso y el balance financiero aportado, ha legalizado la suma de \$ \$1.249.998.840,00 correspondiente con el informe de ejecución financiera del Convenio Interadministrativo No. 1989 - 2021 con corte 28 de junio 2024 con radicado 2024-3-003122-036022 Id: 455822.
- Nota 2:** De acuerdo con el Anexo 22, el cual corresponde al Acta de entrega de estudios y diseños, se registran saldos de contratación por un valor de \$1.160,00 los cuales fueron consignados a la cuenta MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO mediante transferencia virtual PSE – IP 168.90.12.229 de fecha 2024-06-25.
- Nota 3:** Este valor corresponde a los rendimientos financieros causados hasta la fecha de cierre de la cuenta, certificado por Banco de Bogotá y que ascienden al valor de \$1.139.880,00, los cuales fueron consignados a la cuenta MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO mediante transferencia virtual PSE – IP 168.90.12.229 de fecha 2024-06-26.
- Nota 4:** Este valor corresponde a la sumatoria de los rendimientos financieros y saldos de contratación, por un valor total por \$ 1.139.880,00, reintegro confirmado por el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable por medio de Radicado o 2024-3-004043-036635 Id: 459559 de fecha 09/12/2024.

El presente informe se elaboró a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del 2024. Cordialmente,



VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Profesional Especializado 2028 grado 19
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Elaboró: Carolina Sandoval Vargas– Contratista / Apoyo a la Supervisión SPSCC 

Revisó: Mauricio Guarnizo – Contratista / Supervisor de Apoyo SPSCC 