



MUNICIPIO DE PISBA

NIT: 800.068.389-5

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSION

PROCESO


PROCEDIMIENTO

FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA

CODIGO



FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

No.

IPMC-MP-028-2025

INFORME FINAL

I.- Datos Generales

Fecha Informe	miércoles, 29 de octubre de 2025	Número de Contrato	IPMC-MP-028-2025
Tipo de Contrato	CONSULTORIA	Fecha Suscripción Contrato	miércoles, 27 de agosto de 2025
Valor Inicial del Contrato	\$39,858,000.00	Plazo de Ejecución (hasta cuándo)	UN (01) MES

Objeto

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE COMUNICA DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE AL PERÍMETRO URBANO DEL TRAMO DE LA VEREDA DE MONIQUIRÁ (CÓDIGO VÍA: 65BY01) DEL MUNICIPIO DE PISBA, BOYACÁ

II.- Datos Supervisor

Cargo Supervisor (según cláusula de supervisión del contrato)	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN	Nombre Supervisor (que conoció de la ejecución del contrato)	LEONEL AGUILAR OCHOA
Fecha de designación de supervisión	27/08/2025		

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

III.- Datos Contratista

Nombre Contratista	ANALYTICAL S.A.S	Cédula o NIT	NIT. No. 901.375.775-7
Dirección	CALLE 14 A 2-23 ESTE XATIVILLA TUNJA	Correo electrónico	sasanalyticalsas2023@gmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato	LAURA CAMILA GARCIA CUERVO	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i)	OVIDIO ALFREDO VILLAMARIN MEDINA
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i)	1/10/2025		

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

IV.- Plazo de Duración del Contrato


Desde cuándo	viernes, 29 de agosto de 2025	Hasta cuándo	lunes, 29 de septiembre de 2025
Fecha aprobación pólizas	viernes, 29 de agosto de 2025	Fecha expedición R.P.	miércoles, 27 de agosto de 2025
Fecha acta de inicio (si aplica)	viernes, 29 de agosto de 2025	Fecha inicio del contrato	viernes, 29 de agosto de 2025
Fecha Suspensión (si aplica)	N.A.	Fecha reinicio (si aplica)	N.A.
Fecha documento de Prorroga	N.A.	Prorrogado hasta cuándo	N.A.
Fecha aprobación póliza de la prorroga	N.A.	Fecha de terminación	N.A.

Incluir todas las prorrogas

A



MUNICIPIO DE PISBA		VERSION	
NIT: 800.068.389-5		FECHA	
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		CODIGO	
PROCESO			
PROCEDIMIENTO			
FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN		



V.- Información Presupuestal

Valor Inicial del Contrato	\$	39,858,000.00		
No. de CDP		202507053	Valor de CDP	\$ 39,858,000.00
Fecha CDP		Lunes, 28 de julio de 2025		
No. de RP		202508028	Valor de RP	\$ 39,858,000.00
Fecha Documento Adición		N/A	Valor Adición	\$ -
No. de CDP Adición		N/A	Valor de CDP Adición	\$ -
Fecha CDP Adición		N/A		
No. de RP Adición		N/A	Valor de RP Adición	\$ -
Fecha RP Adición		N/A		
Fecha aprobación póliza de la adición		N/A		
Valor Total del Contrato	\$	39,858,000.00		
Incluir todas la adiciones				
Valor Total del Contrato	\$	39,858,000.00		
Valor Anticipo	\$	-	Fecha Pago Anticipo	N.A.
Porcentaje Amortización		0	Período Facturado	DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Forma de Pago

El municipio pagará el valor del contrato mediante de la siguiente forma:
 El municipio pagará el valor del contrato mediante de la siguiente forma:
 En un solo pago, por el 100% del valor ejecutado, previa presentación de cuenta de cobro o factura, acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor que dé cuenta de las actividades desarrolladas, presentación de informe de actividades por parte del contratista (registro fotográfico) y acreditación el pago por concepto de seguridad social integral. **CONDICIONES PARA EFECTUAR EL PAGO.** - El pago se efectuará previo cumplimiento a las siguientes condiciones: 1) Presentación del certificado de pago de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales. 2) Presentación de factura o cuenta de cobro con todos los requisitos establecidos en la Ley. 3) Presentación de informes de ejecución al contrato, respaldados por planillas de servicios avaladas por el supervisor (el cual debe contener el respectivo registro fotográfico). 4) Presentación de acta de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, en la que acredite el cumplimiento de las actividades objeto del contrato y obligaciones a cargo del contratista. 5) Los demás documentos que se requieran como soporte de la adecuada ejecución del contrato y que sean coordinadas con el supervisor. Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC elaborado por la Secretaría de Hacienda Municipal para la vigencia 2025

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)

--

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor a Pagar	Observaciones
DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	miércoles, 29 de octubre de 2025	\$39,858,000.00	LIQUIDACION

VIII. Pagos por Efectuar según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
TOTAL	\$ -		



MUNICIPIO DE PISBA

NIT: 800.068.389-5

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSION

PROCESO

PROCEDIMIENTO

FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA

CODIGO

IX. Reducciones al Valor (si aplica)

Fecha Descuento o Reducción	Valor Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
N.A	N.A.	N.A
TOTAL	\$0.00	

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse en este ítem.

X. Reintegros Efectuados (si aplica)

Fecha Reintegro	Valor Reintegro	Comprobante Reintegro	Concepto Reintegro
N.A.	N.A.		

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 39,858,000.00
Valor Adicional	\$ -
Valor Reducciones	\$ -
Valor Total del Contrato	\$ 39,858,000.00
Valor Reintegros	\$ -
Valor Total Ejecutado	\$ 39,858,000.00
Valor Total Pagado	\$ -
Saldo pendiente por pagar	\$ 39,858,000.00
Saldo pendiente por liberar	\$ -
Saldo Por Ejecutar	\$ -
Saldo pendiente por ejecutar	\$ -


XII. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
N.A.	N/A		
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Suministro	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
CONSULTORIA	SI	INFORME	

Actividades Desarrolladas



MUNICIPIO DE PISBA			
NIT: 800.066.389-5			
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSION	
PROCESO		FECHA	
PROCEDIMIENTO			
FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO	




Iguualmente indicar el folio del documento.

(V) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

XIII. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha Informe 29/10/2025


 LEONEL AGUILAR OCHOA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN

Handwritten mark