

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA			
	Código: AB-FT-01	Versión:3	Fecha: 27/09/2024	

1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	7
FECHA:	19 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO N°	0497 DE 2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CANOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUAJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
CONTRATISTA:	CONSORCIO LURUACO
CUANTIA INICIAL:	QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES M/L (\$537.000.000)
N° DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	259 DE 17 DE JULIO DE 2024 00011 VIGENCIA FUTURA EXTRAORDINARIA
N° DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	145 DE 30 de enero de 2025
FECHA DEL CONTRATO:	12 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	OCHO (8) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE MARZO DE 2025
PERIODO:	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 07 – OCTUBRE 07 A NOVIEMBRE 06 Y DE NOVIEMBRE 07 A DICIEMBRE 06 DE 2025
SUPERVISOR:	WLADIMIR OROZCO LOZANO
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

En caso de adición:

FECHA DE ADICION:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
N° DE ADICIÓN:	1
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	45 DIAS
VALOR:	\$88.121.040,46
N° DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	487 DE 30 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			 sgi SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A.
	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA			
	Código: AB-FT-01	Versión:3	Fecha: 27/09/2024	

2. FORMA DE PAGO

En cuotas mensuales, vencidas e iguales durante el plazo contractual del contrato, según el personal y costos ofertados, afectados por el facto multiplicador.

De acuerdo con lo indicado en los estudios previos y pliegos de condiciones.

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

Con cargo al presente contrato La Corporación ha realizado los siguientes desembolsos:

PERIODO	VALOR AUTORIZADO
07 marzo de 2025 a 06 abril de 2025	\$56.951.570,97
07 de abril a 06 de mayo de 2025	\$85,523,708.97
Mayo 07 a junio 06 de 2025	\$56,951,570.97
Junio 07 a Julio 06 de 2025	\$65.032.622,97
Julio 07 a agosto 06 de 2025	\$56.951.570,97
Agosto 07 a Septiembre 06 de 2025 Septiembre 07 a noviembre 06 de 2025	\$121.984.193,94

4. GARANTIAS DEL CONTRATO

ASEGURADORA:	SURA	ASEGURADO:	C.R.A.
TOMADOR:	CONSORCIO LURUACO	Nº DE LA POLIZA:	21-44-101461195 ANEXO 0
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato:	30/12/2024	28/02/2026	\$53.700.000
Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.:	30/12/2024	31/08/2028	\$26.850.000
Calidad del servicio	30/12/2024	31/08/2026	\$107.400.000
FECHA DE LA POLIZA:	13 DE ENERO DE 2025	FECHA DE APROBACION:	14 DE ENE DE 2025

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			 sgi SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A.
	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA			
	Código: AB-FT-01	Versión:3	Fecha: 27/09/2024	

Pólizas Otrosí No.02

ASEGURADORA:	SURA	ASEGURADO:	C.R.A.
TOMADOR:	CONSORCIO LURUACO	Nº DE LA POLIZA:	21-44-101461195 ANEXO 5
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato:	07/03/2025	22/06/2026	\$62.512.104.05
Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.:	07/03/2025	22/12/2028	\$31.256.052.02
Calidad del servicio	07/03/2025	22/12/2026	\$125.024.208.09
FECHA DE LA POLIZA:	18 DE NOV DE 2025	FECHA DE APROBACION:	19 DE DIC DE 2025

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales del primer semestre de 2025, según artículo 50 Ley 789 de 2002 y aporta las planillas de pago de los meses de mayo de 2025.

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

No Aplica, suspendido temporalmente.

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.)

No Aplica

8. ESTADO DEL CONTRATO

- El contratista presentó para su aprobación póliza de cumplimiento No21-44-101461195 Anexo 0 expedida el 14 de enero de 2025 por la oficina de jurídica.
- Se suscribió el acta de inicio del presente contrato el día 07 de marzo de 2025.

 C.R.A. Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			 SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A.
	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA			
	Código: AB-FT-01	Versión:3	Fecha: 27/09/2024	

- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8.
- EL contratista presentó el Informe mensual No. 1 en el aplicativo Secop2
- El 22 de mayo 2025 se firma el Acta de costos. 1 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 23 de mayo de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 01 y demás soportes para tramitar el pago del primer desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 1 (07 de marzo a 06 de abril de 2025):
 - Informe Semanal No. 1 de fecha 14 de marzo de 2025.
 - Informe Semanal No. 2 de fecha 21 de marzo de 2025
 - Informe Semanal No. 3 de fecha 28 de marzo de 2025.
 - Informe Semanal No. 4 de fecha 04 de abril de 2025.
 - Informe Semanal No. 5 de fecha 11 de abril de 2025
 - Informe Semanal No. 6 de fecha 18 de abril de 2025.
 - Informe Semanal No. 7 de fecha 25 de abril de 2025
 - Informe Semanal No. 8 de fecha 2 de mayo de 2025
 - Informe mensual de actividades No. 01 con sus anexos.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 9, 10, 11, 12 y 13.
- Mediante oficio con radicado No. ENT-BAQ-006564-2025 del 16 de junio de 2025 el contratista presentó el informe de actividades No. 2 y sus anexos, correspondiente al periodo del 07 de abril al 06 de mayo de 2025.
- El 18 de junio 2025 se firma el Acta de costos. 2 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 07 de julio de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 02 y demás soportes para tramitar el pago del segundo desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA			
	Código: AB-FT-01	Versión:3	Fecha: 27/09/2024	

- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 2 (07 de abril a 06 de mayo de 2025):
 - Informe Semanal No. 9 de fecha 09 de mayo de 2025.
 - Informe Semanal No. 10 de fecha 16 de mayo de 2025
 - Informe Semanal No. 11 de fecha 23 de mayo de 2025.
 - Informe Semanal No. 12 de fecha 30 de mayo de 2025.
 - Informe Semanal No. 13 de fecha 06 de junio de 2025.
 - Informe mensual de actividades No. 02 con sus anexos.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 14,15,16.
- Mediante oficio con radicado No. ENT-BAQ-007161-2025 del 1° de julio de 2025 el contratista presentó el informe de actividades No. 3 y sus anexos, correspondiente al periodo del 07 de mayo al 06 de junio de 2025.
- El 11 de julio 2025 se firma el Acta de costos. 3 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 14 de julio de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 03 y demás soportes para tramitar el pago del tercer desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 3 (07 de mayo a 06 de junio de 2025):
 - Informe Semanal No. 14 de fecha 13 de junio de 2025.
 - Informe Semanal No. 15 de fecha 20 de junio de 2025
 - Informe Semanal No. 16 de fecha 27 de mayo de 2025.
 - Informe mensual de actividades No. 03 con sus anexos.
- El 12 de agosto 2025 se firma el Acta de costos. 4 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 12 de agosto de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 04 y demás soportes para tramitar el pago del cuarto desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA			
	Código: AB-FT-01	Versión:3	Fecha: 27/09/2024	

- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 4 (07 de junio a 06 de julio de 2025):
 - Informe Semanal No. 17 de fecha 04 de julio de 2025.
 - Informe Semanal No. 18 de fecha 11 de julio de 2025
 - Informe Semanal No. 19 de fecha 18 de julio de 2025.
 - Informe Semanal No. 20 de fecha 25 de julio de 2025.
 - Informe Semanal No. 21 de fecha 1 de agosto de 2025.
 - Informe mensual de actividades No. 04 con sus anexos.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 22,23,24 y 25.
- El 15 de septiembre 2025 se firma el Acta de costos. 5 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 22 de septiembre de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 05 y demás soportes para tramitar el pago del quinto desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 5 (07 de julio a 06 de agosto de 2025):
 - Informe Semanal No. 22 de fecha 08 de agosto de 2025.
 - Informe Semanal No. 23 de fecha 15 de agosto de 2025
 - Informe Semanal No. 24 de fecha 22 de agosto de 2025.
 - Informe Semanal No. 25 de fecha 29 de agosto de 2025.
 - Informe mensual de actividades No. 05 con sus anexos.
- El 21 de noviembre de 2025 se firma el Acta de costos No. 6 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 21 de noviembre de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 06 y demás soportes para tramitar el pago del sexto desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión,

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA			
	Código: AB-FT-01	Versión:3	Fecha: 27/09/2024	

para el periodo del acta de costos No. 6 (07 de agosto de 2025 a 06 de septiembre de 2025 y 07 septiembre a 06 de octubre de 2025):

- Informe Semanal No. 26 de fecha 09 de septiembre de 2025.
- Informe Semanal No. 27 de fecha 12 de septiembre de 2025
- Informe Semanal No. 28 de fecha 19 de septiembre 2025.
- Informe Semanal No. 29 de fecha 26 de septiembre de 2025.
- Informe Semanal No. 30 de fecha 03 de octubre de 2025
- Informe mensual de actividades No. 06 con sus anexos.
- Informe mensual de actividades No. 07 con sus anexos.
- El 18 de diciembre de 2025 se firma el Acta de costos No. 7 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 18 de diciembre de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 07 y demás soportes para tramitar el pago del sexto desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 6 (07 de octubre de 2025 a 06 de noviembre de 2025 y 07 noviembre a 06 de diciembre de 2025):
 - Informe Semanal No. 31 de fecha 10 de octubre de 2025
 - Informe Semanal No. 32 de fecha 17 de octubre de 2025
 - Informe Semanal No. 33 de fecha 23 de octubre de 2025
 - Informe Semanal No. 34 de fecha 31 de octubre de 2025
 - Informe Semanal No. 35 de fecha 07 de noviembre de 2025
 - Informe Semanal No. 36 de fecha 14 de noviembre de 2025
 - Informe Semanal No. 37 de fecha 21 de noviembre de 2025
 - Informe Semanal No. 38 de fecha 28 de noviembre de 2025
 - Informe Semanal No. 39 de fecha 05 de diciembre de 2025
 - Informe mensual de actividades No. 08 con sus anexos
 - Informe mensual de actividades No. 09 con sus anexos

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			 sgi SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A.
	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA			
	Código: AB-FT-01	Versión:3	Fecha: 27/09/2024	

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

En el periodo:

- Informe Semanal No. 31 de fecha 10 de octubre de 2025
- Informe Semanal No. 32 de fecha 17 de octubre de 2025
- Informe Semanal No. 33 de fecha 23 de octubre de 2025
- Informe Semanal No. 34 de fecha 31 de octubre de 2025
- Informe Semanal No. 35 de fecha 07 de noviembre de 2025
- Informe Semanal No. 36 de fecha 14 de noviembre de 2025
- Informe Semanal No. 37 de fecha 21 de noviembre de 2025
- Informe Semanal No. 38 de fecha 28 de noviembre de 2025
- Informe Semanal No. 39 de fecha 05 de diciembre de 2025
- Informe mensual de actividades No. 08 con sus anexos
- Informe mensual de actividades No. 09 con sus anexos

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

El contrato de interventoría No. 0497 de 2024, presenta un porcentaje de ejecución del 72% incluido Otrosí No.02, según consta en el acta de costos interventoría No. 7.

11. OBSERVACIONES

N/A

12. CONCLUSION

Revisados y aprobados los informes presentados por el contratista, se considera técnicamente viable el pago correspondiente al Acta de costos de Interventoría No. 6 en cumplimiento al Contrato No. 0497 de 2024, por un valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS. (\$150.556.331,94).**

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			
	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA			
	Código: AB-FT-01	Versión:3	Fecha: 27/09/2024	

13. ANEXOS

- Acta de costos de interventoría No. 7 (1 folio)
- Certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, planillas de seguridad social meses de mayo de 2025. (11 folios)
- Factura Electrónica de Venta No. FV 8 (1 folio)
- Informe Semanal No. 31 de fecha 10 de octubre de 2025
- Informe Semanal No. 32 de fecha 17 de octubre de 2025
- Informe Semanal No. 33 de fecha 23 de octubre de 2025
- Informe Semanal No. 34 de fecha 31 de octubre de 2025
- Informe Semanal No. 35 de fecha 07 de noviembre de 2025
- Informe Semanal No. 36 de fecha 14 de noviembre de 2025
- Informe Semanal No. 37 de fecha 21 de noviembre de 2025
- Informe Semanal No. 38 de fecha 28 de noviembre de 2025
- Informe Semanal No. 39 de fecha 05 de diciembre de 2025
- Informe mensual de actividades No. 08 con sus anexos
- Informe mensual de actividades No. 09 con sus anexos
- Recibo a Satisfacción (1 folio)

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



WLADIMIR OROZCO LOZANO - Supervisor