



	FORMATO	Código: FO-M3-P-145011 *2025020006221* Fecha Radicado: 2025-12-23 07:46:38
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

2025020006221

Itagüí, 23/12/2025

INFORME No.:	1	SUPERVISIÓN ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	X
		INTERVENTORÍA ☐	PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	19/11/2025	Hasta:	31/12/2025
PERIODO PARA PAGO			Desde:	NA	Hasta:	NA

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE			FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE		
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO			IMPORT RZ S.A.S.		
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)			900.426.600-3		
CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600018589		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	5/11/2025		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO			19/11/2025		
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.				

VALOR [\$]:	INICIAL:	HASTA OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ML (\$ 815.153.602) IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	HASTA OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ML (\$ 815.153.602) IVA INCLUIDO DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.		

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A

PLAZO:	INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.		
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
		19/11/2025		31/12/2025
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN



	FORMATO	Código: FO-M3-P-145011 *2025020006221* Fecha Radicado: 2025-12-23 07:46:38
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

2025020006221

Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011843		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	31/10/2025		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100923		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	BRIAM ALEJANDRO RENDÓN SÁNCHEZ		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor inicial del contrato	\$ 815.153.602
Valor total adiciones	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 815.153.602
Anticipos o pagos anticipados	\$ 0
Valor pagado a la fecha	\$ 0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	\$ 599.413.060
Recursos ejecutados	\$ 599.413.060
Recursos no ejecutados	\$ 215.740.542
Porcentaje de ejecución financiera	73.54%
Porcentaje por ejecutar	26.46%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIP O	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	19/11/2025	\$ 815.153.602		\$ 0		\$ 815.153.602
Valor Adición N° 1				\$ 0		
Pago No. 1 / Desembolso	11/12/2025		\$ 392.704.879	\$ 0	\$ 392.704.879	\$ 422.448.723
Pago No. 2 / Desembolso	18/12/2025		\$ 98.105.385	\$ 0	\$ 98.105.385	\$ 324.343.338
Pago No. 3 / Desembolso	18/12/2025		\$ 108.602.796	\$ 0	\$ 108.602.796	\$ 215.740.542
TOTALES		\$ 815.153.602	\$ 599.413.060	\$ 0	\$ 599.413.060	\$ 215.740.542



	FORMATO	Código: FO-M3-P-145011 Fecha Radicado: 2025-12-23 07:46:38
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

2025020006221

2.3.RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	FV33	2025010011665	11/12/2025	392.704.879
	FV39	2025010011920	18/12/2025	98.105.385
	FV40	2025010011922	18/12/2025	108.602.796
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				599.413.060

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1.SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
<i>Cumplir con el alcance del objeto, las especificaciones técnicas y la oferta presentada</i>	<i>Informe de seguimiento</i>	<i>El contratista cumple con las especificaciones técnicas exigidas y se paga los suministros y servicios según los valores ofertados en el presente contrato.</i>
<i>Realizar la entrega del bien en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, en las condiciones establecidas y de acuerdo con las especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar. En caso de no cumplir estas condiciones a satisfacción de la FLA EICE, el contratista se obliga a remplazarlos sin costo alguno con relación a los elementos cuya falla o defecto sea imputable a la mala calidad, en el plazo indicado por la FLA EICE en las especificaciones técnicas según el lote correspondiente.</i>	<i>Todos los suministros fueron entregados en el almacén de repuestos de la fábrica de licores, y el almacén entrega un vale de recibido a satisfacción</i>	<i>Ninguna observación</i>



	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011 Fecha Radicado: 2025-12-23 07:46:38
Informe de supervisión del contrato o convenio		Versión: 1 Fecha Aprobación: 2022/06/15

2025020006221

<i>Para el personal que estará a cargo del contratista, este debe realizar el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, suministrar herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. Además del cumplimiento de la normatividad vigente, en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</i>	<i>El contratista entrega certificación del paz y salvo de parafiscales de la compañía, documento anexo con la factura de suministros 1.</i>	<i>Ninguna observación</i>
<i>El proponente favorecido no podrá alegar el desconocimiento o la ocurrencia de un riesgo que no fue puesto en consideración por el contratante, en los requerimientos establecidos, en el proceso precontractual, en los Estudios y Documentos Previos, en el Proyecto Pliego de Condiciones, en el Pliego de Condiciones y Adendas si las hubiere; concertados y definidos en la audiencia celebrada para la aclaración de los mismo, por lo tanto, la presentación de la respectiva oferta, y firma del contrato, de acuerdo con las condiciones definitivas señaladas en Estudios y Documentos Previos, Proyecto Pliego de Condiciones y Pliego de Condiciones y Adendas si las hubiere, significa, para los efectos de la ejecución de las actividades objeto del proyecto, que el proponente consintió y aceptó lo que se ha establecido en todos los documentos precontractuales y en el contrato</i>	<i>Sin novedad</i>	<i>Ninguna observación</i>
<i>No podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los Estudios y Documentos Previos, Proyecto Pliego de Condiciones y Pliego de Condiciones y Adendas si las hubiere. En</i>	<i>Informe de seguimiento</i>	<i>El contratista cumplió con todas las especificaciones técnicas exigidas y en cuanto al servicio cumplió con todo lo acordado</i>



	FORMATO	Código: FO-M3-P-145011 Fecha Radicado: 2025-12-23 07:46:38
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

2025020006221

<i>caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en los Estudios y documentos previos, Proyecto Pliego de Condiciones y Pliego de Condiciones y Adendas si las hubiere</i>		
<i>Cumplir con toda la normatividad y políticas de seguridad y salud en el trabajo en todos los servicios ejecutados dentro del presente contrato.</i>	<i>Informe de seguimiento</i>	<i>Sin novedad por parte del contratista</i>
<i>Prestar los servicios de instalación de los bienes e insumos contratados cuando sea requerido, de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas en los documentos precontractuales.</i>	<i>Informe de seguimiento</i>	<i>El contratista cumplió con el servicio de instalación requerido por el supervisor del contrato</i>
<i>Realizar todo lo estipulado en (2.4 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS) del presente contrato</i>	<i>Informe de seguimiento</i>	<i>Sin novedad</i>
<i>Entregar el certificado de garantía de vida útil para los bienes a suministrar (ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Y 15) conforme se indica en 2.4 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS del presente estudio previo, según cada referencia una vez sea suministrado el bien o insumo firmado por el representante legal de la compañía</i>	<i>Anexo al informe de seguimiento</i>	<i>Sin novedad</i>
<i>Entregar para cada ítem la certificación que cada luminaria cumple con alguna de las entidades certificadoras las cuales se encuentran en la tabla TIPOS DE LUMINARIA Y SUS ESPECIFICACIONES del presente estudio previo</i>	<i>Anexo del informe de seguimiento</i>	<i>Sin novedad</i>
<i>Suministrar al supervisor del contrato, toda la información que se requiera con el fin de verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar, debido al contrato</i>	<i>Sin novedad</i>	<i>El contratista en todo momento entrego la información que como supervisor le solicite.</i>



	FORMATO	Código: FO-M3-P-145011 Fecha Radicado: 2025-12-23 07:46:38
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

2025020006221

<i>Asumir la totalidad de los riesgos y costos que se generen durante la garantía mínima de calidad.</i>	<i>Sin novedad</i>	<i>Sin novedad</i>
<i>Atender las recomendaciones que realice la institución por intermedio del supervisor del contrato.</i>	<i>Sin novedad</i>	<i>Sin novedad</i>
<i>Asumir la totalidad de los riesgos y costos por cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros</i>	<i>Sin novedad</i>	<i>Sin novedad</i>
<i>Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución que se generen en razón del contrato</i>	<i>Sin novedad</i>	<i>Sin novedad</i>
<i>Cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, las cuales serán verificadas por el supervisor del contrato</i>	<i>El contratista cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas</i>	<i>Sin novedad</i>
<i>Entregar a la FLA los elementos objeto del contrato con el cumplimiento de las especificaciones mínimas y calidad exigidas en la invitación. En caso de no cumplir estas condiciones a satisfacción de la FLA, el contratista se obliga a remplazarlos sin costo alguno con relación a los elementos cuya falla o defecto sea imputable a la mala calidad</i>	<i>El contratista cumplió con todas las especificaciones técnicas exigidas y en cuanto al servicio cumplió con todo lo acordado</i>	<i>Sin novedad</i>
<i>Realizar las entregas en caso de presentarse devoluciones de los productos por parte del supervisor del contrato; se aclara que el producto objeto de reposición será entregado por la FLA al Contratista en la fecha en que se realice efectivamente la reposición de este, según el caso.</i>	<i>No se presentaron devoluciones</i>	<i>Sin novedad</i>
<i>Garantizar el cumplimiento a la normatividad legal aplicable al producto o servicio relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En lo particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la Calidad Integral de la FLA e igualmente cumplir las BPM (Buenas prácticas de manufactura), establecida en la Fábrica.</i>	<i>Sin novedad</i>	<i>Sin novedad</i>



	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011 Fecha Radicado: 2025-12-23 07:46:38
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

2025020006221

Realizar entrega de la factura donde se pueda visualizar el precio unitario de cada ítem, así como el total.	Entregado si novedad	Sin novedad
Transportar y entregar los bienes y materiales de referencia certificados, de modo que estén protegidos contra pérdidas, daños y deterioros durante el transporte.	Sin novedad	Sin novedad
Presentar los insumos objeto de la presente contratación en su caja individual o unidad de empaque, debidamente marcado e identificado en forma legible, en su empaque original, es decir no usado, ni reconstruido, de alta calidad de tal forma que ofrezca la mayor confiabilidad y que garantice el cumplimiento del propósito para el cual se solicita	Todo entregado sin novedad	Sin novedad
Reponer o reparar a su costa, las pérdidas, daños y deterioros que sufran los bienes y materiales de referencia certificados hasta la entrega en el lugar definido para tal fin	Sin novedad	Sin novedad
Informar oportunamente al supervisor del contrato, sobre anomalías y/o dificultades que se presenten en la ejecución del contrato, con el fin de tomar medidas correctivas y/o preventivas que permitan remediar la situación	No se presentaron novedades	Sin novedad
Asignar una persona responsable para la coordinación del servicio quien tendrá comunicación directa con el supervisor del contrato.	Hubo coordinación directa por parte del contratista	Sin novedad
Realizar el cobro por el mismo valor de la propuesta presentada.	Sin novedad	Sin novedad
Atender a los requerimientos ambientales, de seguridad física y de seguridad y salud en el trabajo que efectúe el personal de la FLA EICE en el desarrollo del contrato.	Sin novedad	Sin novedad
Guardar la debida confidencialidad de la información así determinada por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE y que le sea comunicada de manera oral o escrita, y desde ya entender como información confidencial la que se refiere a documentos, datos, procesos de maquinaria, líneas de producción, protocolos	Sin novedad	Si novedad



	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011 *2025020006221* Fecha Radicado: 2025-12-23 07:46:38
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

2025020006221

documentados, y otros cuyas características no la hacen accesible al público, los cuales han sido mantenidos bajo control por su titular y cuyo contenido representa un valor actual o potencial en los activos de la empresa o que tenga un carácter estratégico para esta, la cual incluye sin perjuicio de limitarla, información financiera, tecnológica, de mercado o cualquiera otra suministrada o a la que se tenga acceso en razón del desarrollo del contrato o los procesos previos a la firma del mismo		
---	--	--

ACTIVIDADES:

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	100%	Se cumple con el suministro solicitado tipo bolsa y con la totalidad de los servicios proyectados para el cambio de las luminarias e instalación de la acometida eléctrica de logo de la FLA.
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	100%	Se ejecuto el 100% del presupuesto del servicio, el dinero que falto por ejecutar fue del suministro, este dinero no se ejecutó porque antes de iniciar el contrato se tenía contemplado impactar las bodegas de añejamiento como la bodega 2, bodega 3, bodega 4 y preparación de ron, pero desde la subgerencia de producción me solicitaron no intervenir estos



	FORMATO	Código: FO-M3-P-145011 *2025020006221* Fecha Radicado: 2025-12-23 07:46:38
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

2025020006221

	espacios ya que había salido un estudio donde indicaba la clasificación de área y este tipo de luminarias del presente objeto no cumple estas especificaciones porque son para áreas comunes, es por esto que esta parte del suministro no fue ejecutado y en un futuro se hará un contrato para luminarias de área clasificada.
--	--

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Certificados de cumplimiento de normatividad de las luminarias suministradas	Anexo al informe de seguimiento	Sin novedad
Documentación del elevador alquilado	Hoja de vida del elevador	Si novedad
Todos los servicios de instalación fueron ejecutados con trabajo seguro de alturas, con su respectivo coordinador de alturas, vigía y técnico electricista, todo sin presentar novedades	Permisos de seguridad y salud en el trabajo avalados por los brigadistas de la FLA EICE	Sin novedad
Evidencia fotográfica de las zonas donde se instalaron las luminarias	Anexo al informe de seguimiento	Sin novedad
Recibidos a satisfacción de los suministros entregados en el almacén de repuestos.	Anexo en las facturas de suministros recibidas	Sin novedad
En el archivo de Excel anexo al informe de seguimiento se detalle los valores y cantidades de los servicios suministrados	Anexo al informe de seguimiento	Sin novedad

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
19/11/2025	INICIO DE CONTRATO
24/11/2025	INICIAN LABORES DE INSTALACION



	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011 *2025020006221* Fecha Radicado: 2025-12-23 07:46:38
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

2025020006221

24/11/2025 AL 31/12/2025	EN 33DIAS DE EJECUCION SE INSTALAN ALREDEDOR DE 500 LUMINARIAS HIGH BAY Y HERMETICAS, 153 PANELES LED Y 13 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO
28/11/2025	SE REALIZA LA INSTALACION DE LA ACOMETIDA ELECTRICA DEL LOGO DE LA FLA
31/11/2025	FINALIZAN LABORES DEINSTALACION

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Ninguna.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.
--------------------------------	--

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

CUMPLIMIENTO	No.	14-45-101129869
	FECHA EXPEDICIÓN:	07/11/2025
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	14-40-101077336
	FECHA EXPEDICIÓN:	07/11/2025
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA



	FORMATO	Código: FO-M3-P-145011 *2025020006221* Fecha Radicado: 2025-12-23 07:46:38
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

2025020006221

		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	(10%)	07	11	2025	30	06	2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	(15%)	07	11	2025	31	12	2026
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMLMV	07	11	2025	31	12	2025

8. ANEXOS.

Documentos de certificación de luminarias

Documentos del elevador alquilado

fotografías tomadas del antes y el después de los lugares intervenidos

Archivo en Excel con cantidades y servicios realizados

Atentamente,

BRIAM ALEJANDRO RENDON SANCHEZ
SUPERVISOR