



Bogotá D.C., 21 de octubre de 2020

Doctora
GRACIELA YAÑEZ ORDOÑEZ,
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
La Ciudad

Ref.: solicitud de prorroga a FGN-RNOCC-0013-2020 de junio 24 de 2020

Cordial Saludo,

Sea esta la manera para saludarle y desearle éxitos en su Gestiones diarias, así mismo me permito solicitar prorroga en tiempo para la ejecución de contrato FGN-RNOCC-0013-2020 el cual tiene por objeto **CONTRATAN LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN MEDELLÍN, DONDE SE DESTACA, ENTRE OTROS LA REMODELACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL PISO OCTAVO DEL EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO, UNIDAD UNICA DE FISCALIAS PARA LA VIDA DE LA FISCALÍA GENERAL.**

se requiere de quince días adicionales a la fecha pactada inicialmente para la finalización de las obras, para poder cumplir a satisfacción con todas las actividades y en razón a que se han presentado inconvenientes en la autorización de ingreso a la sede palacio de justicia por parte del grupo de servicios administrativos del edificio dicha autorización se vio limitada a días hábiles y horarios de oficina lo cual retraso la ejecución.

Cordialmente,

ING. YEFFERSON ANDREY ARENAS A.
RL PROYMAAR SAS.

Dirección de notificación: Cra 16C No. 164.70 int. 6 202 Bogotá.
Teléfono: CEL 314-4605185. Email: proymaar@gmail.com