



NIT 890.980.802-3

**GESTIÓN DOCUMENTAL
INFORME DE SUPERVISION****CÓDIGO: GD-000****VERSION: 003****PÁGINA 1 de 2**

INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION Nro. 001	
INFORME N°	1
MES	Diciembre 2025
AÑO	2025
TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION
CONTRATO N°	200-09-06-195-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Convenio Interadministrativo de Cooperación, para realizar estudios y diseños para realizar la ampliación del relleno sanitario, por medio de la construcción de un vaso y compostera, encaminados a extender la vida útil del relleno sanitario Las Mercedes del Municipio de Betania Antioquia y en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 ¡Betania nos une! por el camino del buen gobierno.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Empresas Públicas Municipales de Betania S.A E.S.P Nit: 900.217.714-8 RL: Rober Antonio Pérez Loaiza CC: 98.450.973
PRESUPUESTO:	SESENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$60.000.000). - APOORTE MUNICIPIO: VEINTE MILLONES DE PESOS M/L (\$20.000.000). - APOORTE E.S.P.: CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$40.000.000).
CDP	No. 400 del 08 de septiembre de 2025 y CDP No. 00137 del 29 de agosto de 2025.
CRP	N° 00676 del 07 de noviembre de 2025
DEPENDENCIA	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
FECHA DE CONTRATACIÓN	07/11/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Desde la suscripción del acta de inicio como requisito convencional de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	09/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

Calle 19 N. 21-60
Conmutador 843-51-80/843-51-27 Fax. 8435268
Código Postal: 056070
www.betania-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE BETANIA



NIT 890.980.802-3

GESTIÓN DOCUMENTAL INFORME DE SUPERVISION

CÓDIGO: GD-000

VERSION: 003

PÁGINA 2 de 2

SUPERVISOR	Walter Augusto Uribe Londoño
PERIODO A COBRAR	Del 09 al 31 de diciembre de 2025

EL CONTRATISTA, además del cumplimiento de las obligaciones generales del Contrato de Consultoría, ejecuto a favor del Municipio de Betania – Antioquia.

REDACCIÓN DEL INFORME

El Contratista presentó los estudios y diseños requeridos en el contrato, según términos de referencia del proceso en el periodo de ejecución de este, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de la interventoría y/o supervisión.

Se recibe conforme al cumplimiento de los estudios y diseños requeridos para la ampliación del relleno sanitario del municipio de Betania, se realiza la supervisión solo frente al cumplimiento del objeto de las obligaciones consagradas en el contrato.

De acuerdo a los aportes pactados en el convenio de referencia, luego del cumplimiento de las obligaciones contractuales, el municipio de Betania realiza el pago de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/L (\$20.000.000)** a la empresa conveniente según términos de referencia.

Se adjuntan estudios y diseños presentados por empresa conveniente.

Para constancia de lo anterior, se suscribe por quienes en ella intervinieron, en el Municipio de Betania Antioquia a los treinta y un (31) día del mes de diciembre de 2025.

WALTER AUGUSTO URIBE LONDOÑO

Secretario de Planeación y DT

Municipio de Betania

Supervisor

Calle 19 N. 21-60
Conmutador 843-51-80/843-51-27 Fax. 8435268
Código Postal: 056070
www.betania-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE BETANIA