

|                                                                                                                                                 |                                                                  |                    |                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                   |                    |                           |                        |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> |                    |                           |                        |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>5200.092                                                                                                    | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-046                                    | <b>Versión:</b> 02 | <b>Fecha:</b> 04/oct/2019 | <b>Página:</b> 1 de 12 |

## CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
  - 1.1 ANTECEDENTES 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 5
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 6
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 8
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.8
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 8

### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Número de Contrato:     | 24001216 H3 de la vigencia 2024                                    |
| Nombre del Contratista: | UNIÓN TEMPORAL COMWSDT UPS 24<br>NIT: 900.245.364-5                |
| Periodo informe:        | 16/07/2025 – 31/07/2025                                            |
| Nombre de Supervisor:   | YASSET ALFONSO VÉJAR URIBE<br>Profesional Aeronáutico III grado 20 |
| Nombre del Interventor: |                                                                    |
| Área perteneciente:     | DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN<br>AÉREA  |

#### 1.1 ANTECEDENTES

El Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia CGAC, ubicado en la ciudad de Bogotá, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad, eficiencia y regularidad del tráfico aéreo en Colombia. Entre sus funciones, se encuentra la supervisión y coordinación del tráfico aéreo en el espacio aéreo colombiano, la prestación de servicios de información aeronáutica, la emisión de autorizaciones de vuelo, entre otros. Para dar cumplimiento a estos objetivos, el complejo CGAC dispone de sistemas de ayudas a la navegación aérea, principalmente sistemas de comunicaciones, los cuales son la herramienta principal con la que se logra la gestión del tráfico aéreo en el centro de control más importante del país.

Es una necesidad prioritaria el suministro continuo de energía eléctrica confiable para todos los equipos y sistemas que respaldan la operatividad de los sistemas de telecomunicaciones del Centro de Control y Torre de Control de Bogotá, ante el evento de una falla o corte de energía eléctrica por parte del operador de red, atendiendo con esto lo señalado en el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC 19), cuyo enfoque está dirigido

|                                                                                                                                                 |                                                                  |                    |                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                   |                    |                           |                        |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> |                    |                           |                        |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>5200.092                                                                                                    | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-046                                    | <b>Versión:</b> 02 | <b>Fecha:</b> 04/oct/2019 | <b>Página:</b> 2 de 12 |

a los sistemas de telecomunicaciones, el cual en su numeral 19.2.2.9 Fuente secundaria de energía para las radioayudas para la navegación y sistemas de comunicaciones, subnumeral 19.2.2.9.1, establece: “Las radioayudas para la navegación y los elementos terrestres de los sistemas de comunicaciones de los tipos especificados en esta Parte 19 de los RAC, contarán con fuentes adecuadas de energía y medios para asegurar la continuidad del servicio apropiado a las necesidades que atienden”.

Los Sistemas de Potencia ininterrumpida UPS’S tiene como fin respaldar sistemas críticos que requieren una alimentación eléctrica constante y confiable para funcionar correctamente. La interrupción repentina de la energía eléctrica puede tener consecuencias graves, como la pérdida de datos, la interrupción de las operaciones en el Centro de Control y en la Torre de Control, y la potencial pérdida de información vital para la seguridad de la aviación.

La Unidad Administrativa Especial De La Aeronautica Civil está interesada en contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los doce (12) sistemas de potencia ininterrumpida UPS, ubicados en el Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia CGAC incluyendo la renovación de los bancos de baterías de estos. Los UPS, desde su instalación en el año 2015, han sido intervenidos únicamente en mantenimientos tipo 1, donde se les ha realizado limpieza, ajuste de terminales y verificación de estado de baterías por parte del grupo de mantenimiento de la Regional Centro Sur. Para el presente proceso, se requiere una actualización del firmware, adquisición de repuestos originales de fábrica y otras actividades que solo pueden ser ejecutadas por personal especializado en estos equipos, y que no se han realizado hasta el momento dado que el personal de soporte técnico de la entidad no cuenta con los insumos requeridos para esta labor.

La entidad por medio del contrato 23000697, adquirió las baterías para las dos UPS de capacidad de 45kVA, sin embargo, las demás UPS continúan con las baterías instaladas en el año 2015. Teniendo en cuenta que la vida útil de las baterías es de un máximo de 10 años, estas requieren ser renovadas. A continuación, se resume en la tabla las UPS que requieren renovación de baterías y mantenimiento, referencia, capacidad y ubicación y las baterías de las UPS ya adquiridas (Ver imagen adjunta).

| SISTEMA ININTERRUMPIDO DE POTENCIA CGAC |                             |                                                         |               |                                    |                                                  |              |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|
| Ubicación                               | Marca                       | Referencia / Serie                                      | Capacidad kVA | Servicio                           | Baterías                                         |              |          |
|                                         |                             |                                                         |               |                                    | Tipo de Bateria                                  | Capacidad Ah | Cantidad |
| CGAC BT2                                | UPS 1 EMERSON NETWORK POWER | LIBERT NX AC POWER SYSTEM                               | 45            | TORRE DE CONTROL / COMUNICACIONES  | Adquiridas mediante el proceso 23000697.         |              |          |
|                                         | UPS 2 EMERSON NETWORK POWER | LIBERT NX AC POWER SYSTEM                               | 45            | TORRE DE CONTROL / COMUNICACIONES  | Adquiridas mediante el proceso 23000697.         |              |          |
| CGAC BT1                                | UPS 2 EMERSON NETWORK POWER | LIBERT NX AC POWER SYSTEM                               | 200           | TORRE DE CONTROL / COMUNICACIONES  | Batería Plomo Acido VRLA, libre de mantenimiento | 150          | 40       |
|                                         | UPS 2 EMERSON NETWORK POWER | LIBERT NX AC POWER SYSTEM                               | 200           | TORRE DE CONTROL / COMUNICACIONES  | Batería Plomo Acido VRLA, libre de mantenimiento | 150          | 40       |
| CGAC BT                                 | UPS 1 EMERSON NETWORK POWER | LIBERT NX AC POWER SYSTEM                               | 160           | CGAC / COMUNICACIONES              | Batería Plomo Acido VRLA, libre de mantenimiento | 150          | 40       |
|                                         | UPS 2 EMERSON NETWORK POWER | LIBERT NX AC POWER SYSTEM                               | 160           | CGAC / COMUNICACIONES              | Batería Plomo Acido VRLA, libre de mantenimiento | 150          | 40       |
| CGAC SALA BLANCA                        | UPS 1 A SCHNEIDER ELECTRICS | GALAXY VM PLACA INVENTARIO: 204853 SERIAL: 101423000358 | 225           | CENTRO DE CONTROL / COMUNICACIONES | Batería Plomo Acido VRLA, libre de mantenimiento | 9            | 1200     |
|                                         | UPS 1 B SCHNEIDER ELECTRICS | GALAXY VM PLACA INVENTARIO: 204853 SERIAL: 101444000344 | 225           | CENTRO DE CONTROL / COMUNICACIONES | Batería Plomo Acido VRLA, libre de mantenimiento | 9            | 1200     |
|                                         | UPS 2 A SCHNEIDER ELECTRICS | GALAXY VM PLACA INVENTARIO: 204854 SERIAL: 101444000493 | 225           | CENTRO DE CONTROL / COMUNICACIONES | Batería Plomo Acido VRLA, libre de mantenimiento | 9            | 1200     |
|                                         | UPS 2 B SCHNEIDER ELECTRICS | GALAXY VM PLACA INVENTARIO: 204854 SERIAL: 101444000380 | 225           | CENTRO DE CONTROL / COMUNICACIONES | Batería Plomo Acido VRLA, libre de mantenimiento | 9            | 1200     |
|                                         | UPS 3 A SCHNEIDER ELECTRICS | GALAXY VM PLACA INVENTARIO: 204855 SERIAL: 101444000057 | 225           | CENTRO DE CONTROL / COMUNICACIONES | Batería Plomo Acido VRLA, libre de mantenimiento | 9            | 1200     |
|                                         | UPS 3 B SCHNEIDER ELECTRICS | GALAXY VM PLACA INVENTARIO: 204855 SERIAL: 101444000380 | 225           | CENTRO DE CONTROL / COMUNICACIONES | Batería Plomo Acido VRLA, libre de mantenimiento | 9            | 1200     |

|                                                                                                                                                 |                                                                  |                    |                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                   |                    |                           |                        |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> |                    |                           |                        |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>5200.092                                                                                                    | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-046                                    | <b>Versión:</b> 02 | <b>Fecha:</b> 04/oct/2019 | <b>Página:</b> 3 de 12 |

Debido a que son dos marcas de UPS, Vertiv (antes Emerson) y Schneider, y a que cada una requiere de software y tratamientos especializados, el presente proceso se divide en lotes, uno por cada marca; por lo anterior la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, AEROCIVIL adelantó el proceso para realizar el MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS UPS DEL CENTRO DE GESTION AERONAUTICA DE COLOMBIA CGAC, INCLUYE RENOVAR BANCOS DE BATERÍAS POR LOTES. (VIGENCIA FUTURA).

**Mediante Resolución No. 02936 del 18 de diciembre de 2024, se adjudicó el contrato de suministro No. 24001216 H3 DE 2024.**

**Objeto:** REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS UPS DEL CENTRO DE GESTION AERONAUTICA DE COLOMBIA CGAC, INCLUYE RENOVAR BANCOS DE BATERÍAS POR LOTES. (VIGENCIA FUTURA). – LOTE 2

**Contratista:** UNION TEMPORAL COMWSDT UPS 24 CON NIT 901.901.101-0 integrado por:  
 SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA S.A.S con NIT 900.245.364-2 (57%)  
 COMWARE S. A con NIT 860.045.379-1 (43%)  
 Representante Legal. MONICA DEL PILAR CAMACHO CASADO

**Valor:** MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.872.060.398), discriminado por vigencias así:

| VIGENCIA | VALOR            |
|----------|------------------|
| 2024     | \$198.764.423    |
| 2025     | \$ 1.673.295.975 |

**Nota- Respaldo presupuestal.** El valor del presente Contrato será cancelado con cargo a la disponibilidad presupuestal SIIF No. 93424, por un valor total de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$278.550.382,00). Los pagos a que se obliga LA AEROCIVIL por el presente Contrato quedan subordinados a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC.

| DEPENDENCIA                                                         | RUBRO                                                                                                                                        | VALOR         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5200 DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA | C-2403-0600-51-52104E-2403085-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL | \$198.764.423 |

Para la vigencia 2025 se cuenta con autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para comprometer vigencias futuras, otorgada mediante el radicado No. 2-2024-057143 del 25 de octubre de 2024, suscrito por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**Plazo de ejecución:** DOCE (12) meses contados a partir de la legalización y suscripción del acta de inicio.

**Lugar de ejecución:** El lugar de ejecución del contrato es Centro de Gestión de Aeronáutico de Colombia (CGAC)/ Torre de Control El Dorado en la ciudad de Bogotá previa coordinación con el supervisor del contrato.

|                                                                                                                                                 |                                                                  |                    |                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                   |                    |                           |                        |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> |                    |                           |                        |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>5200.092                                                                                                    | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-046                                    | <b>Versión:</b> 02 | <b>Fecha:</b> 04/oct/2019 | <b>Página:</b> 4 de 12 |



Se anexa la propuesta económica del Contratista:

| <br>AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL                                                     | FORMATO                                                                                        |            |          |                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                | FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA                                                                  |            |          |                                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                | Clave: APOY-9.0-12-014                                                                         | Versión: 4 |          | Fecha de aprobación:<br>08/07/2022 |                     |
| OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS UPS DEL CENTRO DE GESTION AERONAUTICA DE COLOMBIA CGAC, INCLUYE RENOVAR BANCOS DE BATERÍAS POR LOTES (VIGENCIA FUTURA) (LOTE 2: UPS´s SCHNEIDER) |                                                                                                |            |          |                                    |                     |
| ÍTEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                    | UNIDAD     | CANTIDAD | VALOR UNITARIO                     | VALOR PARCIAL       |
| 1                                                                                                                                                                                              | BOLSA PARA ACTIVIDADES CORRECTIVAS (REPUESTOS)                                                 | GBL        | 1        | \$ 431.485.118                     | \$ 431.485.118      |
| UPS SALA BLANCA CGAC                                                                                                                                                                           |                                                                                                |            |          |                                    |                     |
| 2                                                                                                                                                                                              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 1A SCHNEIDER ELECTRICS GALAXY VM 225KVA                           | UND        | 4        | \$ 14.090.970,00                   | \$ 56.363.880       |
| 3                                                                                                                                                                                              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 1B SCHNEIDER ELECTRICS GALAXY VM 225KVA                           | UND        | 4        | \$ 14.090.970,00                   | \$ 56.363.880       |
| 4                                                                                                                                                                                              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 2A SCHNEIDER ELECTRICS GALAXY VM 225KVA                           | UND        | 4        | \$ 14.090.970,00                   | \$ 56.363.880       |
| 5                                                                                                                                                                                              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 2B SCHNEIDER ELECTRICS GALAXY VM 225KVA                           | UND        | 4        | \$ 14.090.970,00                   | \$ 56.363.880       |
| 6                                                                                                                                                                                              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 3A SCHNEIDER ELECTRICS GALAXY VM 225KVA                           | UND        | 4        | \$ 14.090.970,00                   | \$ 56.363.880       |
| 7                                                                                                                                                                                              | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 3B SCHNEIDER ELECTRICS GALAXY VM 225KVA                           | UND        | 4        | \$ 14.090.970,00                   | \$ 56.363.880       |
| 8                                                                                                                                                                                              | SUMINISTRO DE BATERÍAS SELLADAS VRLA, LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 12V 9AH.                       | UND        | 7200     | \$ 141.480,00                      | \$ 1.018.656.000    |
| 9                                                                                                                                                                                              | INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BATERÍAS SELLADAS VRLA, LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 12V 9AH. | UND        | 7200     | \$ 11.630,00                       | \$ 83.736.000       |
| COSTOS TOTALES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |          |                                    | \$ 1.573.159.998,32 |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |            |          |                                    | \$ 298.900.399,68   |
| TOTAL PROYECTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |          |                                    | \$ 1.872.060.398,00 |

|                                                                                                                                          |                                                           |             |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| <br>AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO                                                   |             |                    |                 |
|                                                                                                                                          | FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL |             |                    |                 |
| Principio de procedencia:<br>5200.092                                                                                                    | Clave: GCON-1.0-12-046                                    | Versión: 02 | Fecha: 04/oct/2019 | Página: 5 de 12 |

2. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS UPS DEL CENTRO DE GESTION AERONAUTICA DE COLOMBIA CGAC, INCLUYE RENOVAR BANCOS DE BATERÍAS POR LOTES. (VIGENCIA FUTURA).

**ALCANCE DEL OBJETO:** EL CONTRATISTA se obliga a cumplir de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones, sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos, de la Licitación Pública No. 24001216 H3 DE 2024, la Propuesta General y Económica del 15 de diciembre de 2024, la Resolución de Adjudicación No. 02936 del 18 de diciembre de 2024 y el presente contrato.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

|                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |       |      |               |      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------|------|---------------|------|------------------|
| Contrato:                                                                                                                                        |                                                     | DE SUMINISTRO                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |       |      |               |      |                  |
| Número:                                                                                                                                          | 24001216 H3 DE 2024                                 | Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |          |       |      |               |      |                  |
| Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SAR, CGAC Y LA TWR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO (VIGENCIAS FUTURAS)." |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |       |      |               |      |                  |
| Contratista:                                                                                                                                     |                                                     | UNION TEMPORAL COMWSDT UPS 24 CON NIT 901.901.101-0<br>integrado por:<br>SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA S.A.S con NIT 900.245.364-2 (57%)<br>COMWARE S. A con NIT 860.045.379-1 (43%)<br>Representante Legal- MONICA DEL PILAR CAMACHO CASADO            |                         |          |       |      |               |      |                  |
| Supervisor:                                                                                                                                      |                                                     | JUAN CARLOS MANCERA<br>LUIS ARNOLFO URREGO                                                                                                                                                                                                                      |                         |          |       |      |               |      |                  |
| Valor inicial del contrato:                                                                                                                      |                                                     | MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.872.060.398): <table><tr><td>VIGENCIA</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>2024</td><td>\$198.764.423</td></tr><tr><td>2025</td><td>\$ 1.673.295.975</td></tr></table> |                         | VIGENCIA | VALOR | 2024 | \$198.764.423 | 2025 | \$ 1.673.295.975 |
| VIGENCIA                                                                                                                                         | VALOR                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |       |      |               |      |                  |
| 2024                                                                                                                                             | \$198.764.423                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |       |      |               |      |                  |
| 2025                                                                                                                                             | \$ 1.673.295.975                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |       |      |               |      |                  |
| Plazo inicial de ejecución del contrato:                                                                                                         |                                                     | DOCE (12) meses contados a partir de la legalización y suscripción del acta de inicio.                                                                                                                                                                          |                         |          |       |      |               |      |                  |
| Fecha de inicio del contrato:                                                                                                                    | 10 de enero de 2025                                 | Fecha de terminación del contrato:                                                                                                                                                                                                                              | 10 de enero de 2026     |          |       |      |               |      |                  |
| PRÓRROGAS                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |       |      |               |      |                  |
| Número de Prórroga                                                                                                                               |                                                     | Plazo                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          |       |      |               |      |                  |
| N/A                                                                                                                                              |                                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |       |      |               |      |                  |
| Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):                                                                        |                                                     | No aplica – contrato sin Prórrogas                                                                                                                                                                                                                              |                         |          |       |      |               |      |                  |
| ADICIONES                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |       |      |               |      |                  |
| Número de Adición                                                                                                                                |                                                     | Valor (\$)                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |          |       |      |               |      |                  |
| N/A                                                                                                                                              |                                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |       |      |               |      |                  |
| Valor total del contrato:                                                                                                                        |                                                     | No aplica – contrato sin adiciones                                                                                                                                                                                                                              |                         |          |       |      |               |      |                  |
| SUSPENSIONES                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |       |      |               |      |                  |
| Número del Acta de Suspensión                                                                                                                    |                                                     | Tiempo                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |       |      |               |      |                  |
| No aplica – contrato sin suspensiones                                                                                                            |                                                     | No aplica – contrato sin suspensiones                                                                                                                                                                                                                           |                         |          |       |      |               |      |                  |
| Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:                                                                                  |                                                     | No aplica – contrato sin suspensiones                                                                                                                                                                                                                           |                         |          |       |      |               |      |                  |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROS)                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |       |      |               |      |                  |
| Número de la Modificación                                                                                                                        | Cláusula N°                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |          |       |      |               |      |                  |
| MODIFICATORIO 01                                                                                                                                 | N/A                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |       |      |               |      |                  |
| CESIONES                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |       |      |               |      |                  |
| Cedente                                                                                                                                          |                                                     | Cesionario                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |          |       |      |               |      |                  |
| No aplica – contrato sin cesiones                                                                                                                |                                                     | No aplica. Contrato sin Cesiones                                                                                                                                                                                                                                |                         |          |       |      |               |      |                  |
| SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |       |      |               |      |                  |
| Causal                                                                                                                                           | Acto Administrativo                                 | (Clase de Sanción)                                                                                                                                                                                                                                              |                         |          |       |      |               |      |                  |
| No aplica – Sin sanciones anteriores al contratista                                                                                              | No aplica – Sin sanciones anteriores al contratista | No aplica – Sin sanciones anteriores al contratista                                                                                                                                                                                                             |                         |          |       |      |               |      |                  |

Fuente: Información contrato SECOP II

|                                                                                                                                                 |                                                                  |                    |                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                   |                    |                           |                        |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> |                    |                           |                        |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>5200.092                                                                                                    | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-046                                    | <b>Versión:</b> 02 | <b>Fecha:</b> 04/oct/2019 | <b>Página:</b> 6 de 12 |

### 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

#### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| FECHA                 | ACTIVIDADES                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/07/2025-13/07/2025 | Seguimiento al pago de la factura de las baterías                                                                                         |
|                       | Envío de oferta final de los repuestos requeridos para la reparación de la UPS 2B con ajustes solicitados por la supervisión del contrato |
|                       | Envío ajustes del infirme de mayo solicitados por la supervisión                                                                          |
|                       | Monitoreo remoto de las UPS                                                                                                               |
|                       | Envío de informe mensual del mes de junio                                                                                                 |
|                       | Seguimiento al pago del anticipo por parte de la fiducia                                                                                  |
| 14/07/2025-20/07/2025 | sesión para validación de la plataforma Moodle requerido para el diplomado                                                                |
|                       | Solicitud de espacio para realizar la evaluación de experiencia del cliente                                                               |
|                       | Monitoreo remoto de las UPS                                                                                                               |
| 21/07/2025-27/07/2025 | sesión para validación de la plataforma Moodle requerido para el diplomado                                                                |
|                       | Seguimiento al pago del anticipo por parte de la fiducia                                                                                  |
|                       | Monitoreo remoto de las UPS                                                                                                               |
| 28/07/2025-31/07/2025 | Ajuste en el cronograma de ejecución de mantenimientos preventivos de las UPS por incapacidad del especialista de Schneider               |
|                       | Envío de temario para la capacitación que se impartirá relacionada con UPS (40h)                                                          |
|                       | Monitoreo remoto de las UPS                                                                                                               |
|                       | Seguimiento al pago del anticipo por parte de la fiducia                                                                                  |

|                                                                                                                                                 |                                                                  |                    |                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                   |                    |                           |                        |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> |                    |                           |                        |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>5200.092                                                                                                    | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-046                                    | <b>Versión:</b> 02 | <b>Fecha:</b> 04/oct/2019 | <b>Página:</b> 7 de 12 |

### 3.2 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

| GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                   |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase de Garantía:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO                          |                                                                                                                            |
| Número de Garantía:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1000171567401 Certificado No. 1                                   |                                                                                                                            |
| Fecha de Expedición de la Garantía.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04/01/2025 | Fecha de Aprobación de la garantía                                | Las pólizas se encuentran cargadas en la plataforma de Secop II, y en revisión por parte de la Entidad en dicha plataforma |
| Descripción del Amparo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Manejo del anticipo                                               |                                                                                                                            |
| Valor asegurado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | \$198.764.423                                                     |                                                                                                                            |
| Vigencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Desde 31/12/2024 al 30/04/2026                                    |                                                                                                                            |
| Descripción del Amparo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Cumplimiento                                                      |                                                                                                                            |
| Valor asegurado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | \$374.412.080                                                     |                                                                                                                            |
| Vigencia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Desde 31/12/2024 al 30/04/2026                                    |                                                                                                                            |
| Descripción del Amparo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Salarios y Prestaciones Sociales                                  |                                                                                                                            |
| Valor asegurado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | \$374.412.080                                                     |                                                                                                                            |
| Vigencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Desde 31/12/2024 al 31/12/2028                                    |                                                                                                                            |
| Descripción del Amparo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Calidad del servicio                                              |                                                                                                                            |
| Valor asegurado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | \$374.412.080                                                     |                                                                                                                            |
| Vigencia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Desde 31/12/2024 al 31/12/2027                                    |                                                                                                                            |
| Descripción del Amparo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Calidad de los bienes Suministrados                               |                                                                                                                            |
| Valor asegurado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | \$561.618.119                                                     |                                                                                                                            |
| Vigencia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Desde 31/12/2025 al 31/12/2027                                    |                                                                                                                            |
| Descripción del Amparo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Calidad de los bienes Suministrados                               |                                                                                                                            |
| Valor asegurado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | \$561.618.119                                                     |                                                                                                                            |
| Vigencia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Desde 31/12/2025 al 31/12/2027                                    |                                                                                                                            |
| Clase de Garantía:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL                                   |                                                                                                                            |
| Número de Garantía:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1000101366701 certificado No 1                                    |                                                                                                                            |
| Fecha de Expedición de la Garantía.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/01/2025 | Fecha de Aprobación de la garantía                                | Las pólizas se encuentran cargadas en la plataforma de Secop II                                                            |
| Indemnizar los danos y/o perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que deriven de un daño físico y/o material imputables al tomador y/o asegurado de la póliza, y causados por lesiones, muerte y/o daños a la propiedad de terceros y derivados de la ejecución del contrato de suministro N° 24001216 h3 de 2024 |            |                                                                   |                                                                                                                            |
| Vigencia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Desde 31/12/2024 al 31/12/2025                                    |                                                                                                                            |
| IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                   |                                                                                                                            |
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR- ITAU CORREDORES SEGUROS COLOMBIA S.A |                                                                                                                            |

### 3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

En la tabla a continuación se relacionan los informes y/o productos entregados en el presente periodo:

| DESCRIPCION DEL BIEN    | CANTIDAD | A SATISFACCION |    |
|-------------------------|----------|----------------|----|
|                         |          | SI             | NO |
| Cronograma de ejecución |          | X              |    |
| Informe Mensual         |          | X              |    |

|                                                                                                                                                 |                                                                  |                    |                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                   |                    |                           |                        |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> |                    |                           |                        |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>5200.092                                                                                                    | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-046                                    | <b>Versión:</b> 02 | <b>Fecha:</b> 04/oct/2019 | <b>Página:</b> 8 de 12 |

**4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

NO HUBO OBSERVACIONES.

**5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.**

NA

**5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

|                                                        |                                                    |           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 1                                                      | ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | NO        |
| 2                                                      | Tipo de riesgo                                     | NO APLICA |
| 3                                                      | ¿Cómo se materializó el riesgo?                    | NO APLICA |
| 4                                                      | ¿Cómo se mitigó el riesgo?                         | NO APLICA |
| 5                                                      | ¿Fue oportuna la mitigación?                       | NO APLICA |
| <b>OBSERVACIONES:</b> no se materializo ningún riesgo. |                                                    |           |

**5.2. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II**

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II |    |
|-------------------|-------------------------|----|
|                   | SI                      | NO |
| 1                 | x                       |    |
| 2                 | x                       |    |
| 3                 | x                       |    |
| 4                 | x                       |    |

**6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

**6.1. CRONOGRAMA**

| Actividades                                            | Inicio     | Fin        |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| Reunión de Kick off                                    | 13/01/2025 | 13/01/2025 |
| Assessment o evaluación                                | 15/01/2025 | 15/01/2025 |
| Reunión valoración                                     | 20/01/2025 | 24/01/2025 |
| Entrega de HV personal técnico y director del proyecto | 20/01/2025 | 23/01/2025 |

|                                                                                                                                                 |                                                                  |                    |                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                   |                    |                           |                        |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> |                    |                           |                        |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>5200.092                                                                                                    | <b>Clave: GCON-1.0-12-046</b>                                    | <b>Versión: 02</b> | <b>Fecha: 04/oct/2019</b> | <b>Página: 9 de 12</b> |

|                                                          |            |            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Entrega primer bloque de baterías (1200)                 | 21/01/2025 | 24/01/2025 |
| Primer mantenimiento a las UPS e instalación de baterías | 17/02/2025 | 21/02/2025 |
| Entrega informe primer mantenimiento UPS                 | 24/02/2025 | 31/03/2025 |
| Entrega segundo bloque de baterías (1200)                | 6/01/2025  | 8/01/2025  |
| Instalación segundo bloque de baterías                   | 26/02/2025 | 28/02/2025 |
| Entrega tercer bloque de baterías (1200)                 | 25/02/2025 | 27/02/2025 |
| Instalación tercer bloque de baterías                    | 3/03/2025  | 6/03/2025  |
| Entrega cuarto bloque de baterías (1200)                 | 6/03/2025  | 10/03/2025 |
| Instalación cuarto bloque de baterías                    | 7/03/2025  | 11/03/2025 |
| Entrega quinta bloque de baterías (1200)                 | 17/03/2025 | 21/03/2025 |
| Instalación quinta bloque de baterías                    | 17/03/2025 | 19/03/2025 |
| Entrega sexta bloque de baterías (1200)                  | 22/03/2025 | 27/03/2025 |
| Instalación sexta bloque de baterías                     | 27/03/2025 | 31/03/2025 |
| Segundo mantenimiento a las UPS                          | 26/05/2025 | 6/06/2025  |
| Entrega informe segundo mantenimiento UPS                | 2/06/2025  | 6/06/2025  |
| Reparación de la UPS 2B                                  | 8/08/2025  | 9/09/2025  |
| Tercer mantenimiento a las UPS                           | 10/09/2025 | 19/09/2025 |
| Entrega informe tercer mantenimiento UPS                 | 22/09/2025 | 26/09/2025 |
| Cuarto mantenimiento a las UPS                           | 24/11/2025 | 5/12/2025  |
| Entrega informe cuarto mantenimiento UPS                 | 8/12/2025  | 12/12/2025 |

## 6.2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Durante el mes de julio de 2025 se ejecutó el mantenimiento preventivo de las UPS 2A,2B,3A y 3B, a continuación, el detalle del avance de las actividades programadas:

| Actividades                                              | Inicio     | Fin        | % Avance |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Reunión de Kick off                                      | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 100%     |
| Assessment o evaluación                                  | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 100%     |
| Reunión valoración                                       | 20/01/2025 | 24/01/2025 | 100%     |
| Entrega de HV personal técnico y director del proyecto   | 20/01/2025 | 23/01/2025 | 100%     |
| Entrega primer bloque de baterías (1200)                 | 21/01/2025 | 24/01/2025 | 100%     |
| Primer mantenimiento a las UPS e instalación de baterías | 17/02/2025 | 21/02/2025 | 100%     |

|                                                                                                                                                 |                                                                  |                    |                           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                   |                    |                           |                         |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> |                    |                           |                         |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>5200.092                                                                                                    | <b>Clave: GCON-1.0-12-046</b>                                    | <b>Versión: 02</b> | <b>Fecha: 04/oct/2019</b> | <b>Página: 10 de 12</b> |

|                                           |            |            |      |
|-------------------------------------------|------------|------------|------|
| Entrega informe primer mantenimiento UPS  | 24/02/2025 | 31/03/2025 | 100% |
| Entrega segundo bloque de baterías (1200) | 6/01/2025  | 8/01/2025  | 100% |
| Instalación segundo bloque de baterías    | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 100% |
| Entrega tercer bloque de baterías (1200)  | 25/02/2025 | 27/02/2025 | 100% |
| Instalación tercer bloque de baterías     | 3/03/2025  | 6/03/2025  | 100% |
| Entrega cuarto bloque de baterías (1200)  | 6/03/2025  | 10/03/2025 | 100% |
| Instalación cuarto bloque de baterías     | 7/03/2025  | 11/03/2025 | 100% |
| Entrega quinta bloque de baterías (1200)  | 17/03/2025 | 21/03/2025 | 100% |
| Instalación quinta bloque de baterías     | 17/03/2025 | 19/03/2025 | 100% |
| Entrega sexta bloque de baterías (1200)   | 22/03/2025 | 27/03/2025 | 100% |
| Instalación sexta bloque de baterías      | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 100% |
| Segundo mantenimiento a las UPS           | 26/05/2025 | 6/06/2025  | 100% |
| Entrega informe segundo mantenimiento UPS | 2/06/2025  | 6/06/2025  | 100% |
| Reparación de la UPS 2B                   | 8/08/2025  | 9/09/2025  | 0%   |
| Tercer mantenimiento a las UPS            | 10/09/2025 | 19/09/2025 | 0%   |
| Entrega informe tercer mantenimiento UPS  | 22/09/2025 | 26/09/2025 | 0%   |
| Cuarto mantenimiento a las UPS            | 24/11/2025 | 5/12/2025  | 0%   |
| Entrega informe cuarto mantenimiento UPS  | 8/12/2025  | 12/12/2025 | 0%   |

### 6.3. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

**Valor del contrato- CLAUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente Contrato es por la suma de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.872.060.398)

| VIGENCIA | VALOR            |
|----------|------------------|
| 2024     | \$198.764.423    |
| 2025     | \$ 1.673.295.975 |

**Forma de pago- CLAUSULA SEXTA:** La Entidad pagará el 100% del contrato mediante actas parciales, de cada lote discriminado así: i) Suministro, instalación y mantenimiento preventivo (Ítems 2 al 9 del Formato 7 para el Lote 2) y ii) Bolsa de actividades correctivas - Repuestos (Ítem 1 del Formato 7 para Lote 2), de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

A la fecha se ha tramitado el pago de las siguientes 4 facturas:

|                                                                                                                                                 |                                                                  |                    |                           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                   |                    |                           |                         |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> |                    |                           |                         |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>5200.092                                                                                                    | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-046                                    | <b>Versión:</b> 02 | <b>Fecha:</b> 04/oct/2019 | <b>Página:</b> 11 de 12 |

| Factura      | Fecha      | Valor total             |
|--------------|------------|-------------------------|
| FE49884      | 27-06-2025 | 254,663,986.50          |
| FE49885      | 27-06-2025 | 254,663,986.50          |
| FE49886      | 27-06-2025 | 254,663,986.50          |
| FE49887      | 27-06-2025 | 254,663,986.50          |
| <b>Total</b> |            | <b>1,018,655,946.00</b> |

El anterior valor corresponde a un 54,41 %

#### 6.4. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Acorde con las actividades descritos en el subnumeral 6.2 del presente formato el avance de las actividades corresponde al 66,57% equivalente a \$ 1.246.227.870,00.

| DESCRIPCIÓN                                                | PRESUPUESTO      | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | EJECUTADO        | FACTURADO        |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|
| BOLSA (REPUESTOS)                                          | \$ 362.592.536   | \$ 362.592.536 | 1        | \$ -             | 0                |
| MTO PREVENTIVO UPS 1A                                      | \$ 47.364.605    | \$ 11.841.151  | 2        | \$ 23.682.303    | 0                |
| MTO PREVENTIVO UPS 1B                                      | \$ 47.364.605    | \$ 11.841.151  | 2        | \$ 23.682.303    | 0                |
| MTO PREVENTIVO UPS 2A                                      | \$ 47.364.605    | \$ 11.841.151  | 2        | \$ 23.682.303    | 0                |
| MTO PREVENTIVO UPS 2B                                      | \$ 47.364.605    | \$ 11.841.151  | 1        | \$ 11.841.151    | 0                |
| MTO PREVENTIVO UPS 3A                                      | \$ 47.364.605    | \$ 11.841.151  | 2        | \$ 23.682.303    | 0                |
| MTO PREVENTIVO UPS 3B                                      | \$ 47.364.605    | \$ 11.841.151  | 2        | \$ 23.682.303    | 0                |
| SUMINISTRO DE BATERÍAS SELLADAS VRLA                       | \$ 856.013.445   | \$ 118.891     | 7.200    | \$ 856.013.445   | \$ 856.013.445   |
| INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BATERÍAS SELLADAS VRLA | \$ 70.366.387    | \$ 9.773       | 6.240    | \$ 60.984.202    | 0                |
| TOTALES                                                    | \$ 1.573.159.998 |                |          | \$ 1.047.250.311 | \$ 856.013.445   |
| IVA                                                        |                  |                |          | \$ 198.977.559   | \$ 162.642.555   |
| TOTALES IVA INCLUIDO                                       |                  |                |          | \$ 1.246.227.870 | \$ 1.018.656.000 |



|                                                                                                                                                 |                                                                  |                    |                           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| <br><b>AERONÁUTICA CIVIL</b><br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | <b>FORMATO</b>                                                   |                    |                           |                         |
|                                                                                                                                                 | <b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> |                    |                           |                         |
| <b>Principio de procedencia:</b><br>5200.092                                                                                                    | <b>Clave:</b> GCON-1.0-12-046                                    | <b>Versión:</b> 02 | <b>Fecha:</b> 04/oct/2019 | <b>Página:</b> 12 de 12 |

## 6.5. VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO DEL ANTICIPO

### 6.5.1. INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS FIDUCIARIA

Se anexa informe de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera del Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable para la Administración de los Recursos Recibidos a Título Anticipo, FID MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS UPS.

### 6.5.2. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

| Acta de pago parcial | Valor facturado  | Amortización anticipo | Valor real pago |
|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>1</b>             | 254.663.986,50   | 49.691.105,75         | 204.972.880,75  |
| <b>2</b>             | 254.663.986,50   | 49.691.105,75         | 204.972.880,75  |
| <b>3</b>             | 254.663.986,50   | 49.691.105,75         | 204.972.880,75  |
| <b>4</b>             | 254.663.986,50   | 49.691.105,75         | 204.972.880,75  |
| <b>Total</b>         | 1.018.655.946,00 | 198.764.423,00        | 819.891.523,00  |

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

*Yasset A. Véjar*

**YASSET ALFONSO VÉJAR URIBE**  
 80.000.015  
 SUPERVISOR