

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                    |                          |            |           |            |       |                          |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| NÚMERO DE INFORME  | N°1                      |            |           |            |       |                          |
| SUPERVISIÓN        | X                        |            |           |            |       |                          |
| INTERVENTORÍA      | <input type="checkbox"/> |            |           |            |       |                          |
| TIPO DE INFORME    | PARCIAL                  | X          | PARA PAGO | X          | FINAL | <input type="checkbox"/> |
| PERIODO DE INFORME | Desde:                   | 12/11/2025 | Hasta:    | 21/01/2026 |       |                          |
| PERIODO PARA PAGO  | Desde:                   | 12/11/2025 | Hasta:    | 21/01/2026 |       |                          |

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONVENIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| CONTRATO<br>CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | NÚMERO:               | 25AS122C2728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                        | FECHA DE SUSCRIPCION: | 06/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |     |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                       | Contratación Directa – Convenio Interadministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |     |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       | 25AS122C2728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |
| FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                       | 12/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |     |
| OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO – ANTIOQUIA. |                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     |
| ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz. – NIT: 890.900.286-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |     |
| CONTRATISTA /<br>CONVENIANTE<br>EJECUTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOMBRE:                  |                       | MUNICIPIO DE BRICEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIT                      |                       | 890.984.415-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |     |
| VALOR [\$]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INICIAL:                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ADICIONES                | No.                   | VALOR ADICIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | % DE ADICION |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | N/A                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A          | N/A |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR TOTAL:             |                       | La inversión de este proyecto tiene un valor total de <b>NOVECIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$901.368.932)</b> , los cuales se distribuyen así: <b>QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$584.330.557)</b> , para el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA” y <b>TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$317.038.375)</b> para el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA |              |     |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                         | SECTOR EL DIVINO NIÑO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA". Este recurso es para la ejecución de las respectivas obras, los cuales serán aportados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporación N°1 y N°2, valor total incluido impuestos, tasas y contribuciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| REGISTRO PRESUPUESTAL           | RPC NUMERO:<br>Certificado Reserva / Labor emitido por la Dirección Convenios y Cooperación IDEA<br>Acta de Incorporación 1 y Acta de Incorporación 2 – Recursos TESCC. | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Certificado de disponibilidad presupuestal – Labor/Reserva del 15% vigencia 2025 – Acta de Incorporación N°1 – Convenio 10000946 – IDEA 0116 de 2025.</b><br/><br/> <b>Certificado Labor / Reserva No.: 1000236183</b><br/> <b>Encargo: 10000007215</b><br/> <b>Valor:</b> CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ML (\$135.205.340)<br/> Beneficiario: Municipio de Briceño<br/> NIT: 890.984.415-4.</li> <li><b>Certificado de disponibilidad presupuestal – Labor/Reserva del 85% vigencia 2026 – Acta de Incorporación N°2 – Convenio N°10000985 – IDEA 0261de 2025.</b></li> <li><b>Certificado Labor / Reserva No.: 1000236188</b><br/> <b>Encargo: 10000007393</b><br/> <b>Valor:</b> SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ML (\$766.163.592)<br/> Beneficiario: Municipio de Briceño<br/> NIT: 890.984.415-4.</li> </ul> |
|                                 | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):                                                                                                                                        | 04/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: |                                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PLAZO:                          | INICIAL                                                                                                                                                                 | <p>El término de duración del presente Convenio Interadministrativo, será de Ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.</p> <p>Parágrafo 1: El plazo establecido para ejecutar la obra será de cuatro (4) meses para el proyecto: <b>“MEJORAMIENTO DE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA”</b> y un plazo de tres (3) meses para el proyecto <b>“MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA SECTOR EL DIVINO NIÑO, EN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                        |                                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br>CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                     | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                      |                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |                                                                                                                  | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                      |                      |
|                                     |                                                                                                                  | Parágrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratación por parte del municipio ejecutor y la liquidación del/los contratos(s) derivado(s).                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                      |                      |
|                                     |                                                                                                                  | FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | FECHA DE TERMINACION |                      |
|                                     |                                                                                                                  | 12/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | 11/07/2026           |                      |
| PRÓRROGAS                           | No.                                                                                                              | TIEMPO PRORROGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN                                  |                      |                      |
|                                     | N/A                                                                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                                         |                      |                      |
| HISTORICO DE SUSPENSIONES:          |                                                                                                                  | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA INICIO SUSPENSIÓN                                     | FECHA REANUDACIÓN    | FECHA DE TERMINACION |
|                                     |                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                                         | N/A                  | N/A                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL         |                                                                                                                  | 11/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                      |                      |
| TIENE GARANTÍAS VIGENTES, APROBADAS |                                                                                                                  | ACTUALIZADAS Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI – Acta de aprobación de garantías fechada del 11/12/2025 |                      |                      |
| SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR         | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:<br>Por parte del Departamento de Antioquia:<br>Radicado N°2025020047473 del 18/11/2025. | Por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz:<br><br>William Avendaño Castrillón:<br>Coordinador Administrativo – CC: 96.342.128<br>Profesional Especializado<br><br>Juan Carlos Arango Álvarez:<br>Apoyo Contable/Financiero – Contratista – CC: 98.671.478<br><br>Sthefania Gómez Uribe:<br>Apoyo jurídico – Contratista – CC: 1.044.121.493<br><br>David Andrés Restrepo Arango:<br>Apoyo Técnico – Contratista – CC: 98.561.204 |                                                             |                      |                      |
|                                     | Por parte del municipio:<br>Certificado del 19/01/2026                                                           | Néstor Raúl Quiroz Arias<br>Secretaría de Planeación e Infraestructura Física<br>Municipio de Briceño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                      |                      |
|                                     | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:<br>Acta de Ejecución N°2 – Contrato N°25SS122C2695                                  | La interventoría a los contratos de obra derivados del presente convenio fue contratada por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, a través del Acta de Ejecución N°2 – Contrato N°25SS122C2695 suscito con la empresa RENTING DE ANTIOQUIA- RENTAN, NIT: 900285704-4, del 7 de Noviembre de 2025.<br>Tan pronto se active la interventoría se relacionarán los profesionales asignados al presente convenio.                    |                                                             |                      |                      |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOVERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| % DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONVENIO                                                  | 0% |
| % DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO - DESEMBOLSOS DEL DEPARTAMENTO AL MUNICIPIO | 0% |

- PROPUESTA DE SEGUIMIENTO FÍSICO DEL CONVENIO: PROPUESTA DE MEDICIÓN
- ETAPA PRECONTRACTUAL: **5%** - Contratación Derivados
  - ETAPA CONTRACTUAL: **90%** Ejecución Contratos Derivados – sale del avance de las actas de obra de interventoría
  - ETAPA POSCONTRACTUAL: **5%** Liquidación de Contratos Derivados

| DETALLE / ETAPA                                                                                                                                                                                                             | PESO EN %   | AVANCE DEL PERÍODO % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>ETAPA PRECONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                                                                 |             |                      |
| Suscripción y perfeccionamiento del contrato y/ o contratos derivados suscritos por el municipio para la ejecución de las obras del convenio.                                                                               | 5%          | 0%                   |
| <b>SUBTOTAL PRECONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5%</b>   | <b>0%</b>            |
| <b>CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                                                                          |             |                      |
| Ejecución y entrega de hitos dentro del convenio con los contratos derivados suscritos por el municipio que deben coincidir con los avances de las actas de obra de los reportes de interventoría                           | 90%         | 0%                   |
| <b>SUBTOTAL CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>90%</b>  | <b>0%</b>            |
| <b>ETAPA POSCONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                                                                 |             |                      |
| Acta de terminación contratos o derivados                                                                                                                                                                                   | 2%          | 0%                   |
| Acta de Transferencia suscrita con el municipio de la infraestructura si aplica con todos los elementos que incluya la entrega del componente de tecnología. En caso que no aplique el 1% se le suma al % de la liquidación | 1%          | 0%                   |
| Acta de Liquidación del Contrato o derivados                                                                                                                                                                                | 2 %         | 0%                   |
| <b>SUBTOTAL POSCONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5%</b>   | <b>0%</b>            |
| <b>GRAN TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>100%</b> | <b>0%</b>            |

EL AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO EN GENERAL SERÁ LA SUMATORIA DEL AVANCE DE CADA ETAPA.

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

**2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES**

**2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONVENIANTE EJECUTOR.**

Para el desembolso N°1 se relacionan los siguientes anexos requeridos en la “CLÁUSULA OCTAVA. FORMA DE DESEMBOLSO” del convenio N°25AS122C2728:

- A. Suscripción del acta de inicio del convenio.
- B. Designación del supervisor del Convenio por parte del municipio.
- C. Aprobación por parte del supervisor del Departamento del cronograma de ejecución y del plan de inversiones del convenio
- D. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.
- E. Cuenta de cobro.
- F. Acta de aprobación de las garantías del convenio por parte del supervisor designado por el Departamento de Antioquia.
- G. Certificado de apertura de cuenta bancaria exonerada de gravámenes a los movimientos financieros GMF - 4x1000 y exenta de retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros, aperturada como cuenta con supervisión compartida.
- H. Decreto de incorporación de los recursos entregados por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en el presupuesto del Municipio.

**2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE EJECUTOR**

La interventoría a los contratos de obra derivados del presente convenio será ejercida y ejecutada a través del Contrato N°[25SS122C2695](#) del 7 de Noviembre de 2025, suscrito con la empresa RENTING DE ANTIOQUIA- RENTAN, NIT: 900285704-4.

A la fecha del presente informe, el municipio se encuentra adelantando la etapa precontractual de los procesos derivados para la ejecución de las obras, la información contractual y post contractual de dichos procesos será relacionada en los informes siguientes y acorde al avance que sea reportado por el municipio.

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE OBRA SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO</b>                                 | 0% |
| <b>% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE OBRA SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO (PAGOS O PAGOS ANTICIPADOS)</b> | 0% |

Nota 1: El avance físico de los contratos derivados corresponde con las actas de avance de obra suscritas por la interventoría.

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

Nota 2: El avance financiero se mide en función de los pagos autorizados a los terceros desde la cuenta aperturada en el IDEA por el municipio con supervisión compartida con la Secretaría.

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE OBRA SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO</b>                                 | 0% |
| <b>% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE OBRA SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO (PAGOS O PAGOS ANTICIPADOS)</b> | 0% |

Nota 1: El avance físico de los contratos derivados corresponde con las actas de avance de obra suscritas por la interventoría.

Nota 2: El avance financiero se mide en función de los pagos autorizados a los terceros desde la cuenta aperturada en el IDEA por el municipio con supervisión compartida con la Secretaría.

**2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONVENIO: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DERIVADAS**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                   | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Cumplir con el objeto y alcance del objeto durante el plazo establecido del Convenio Interadministrativo en la forma y tiempo pactados, y ejecutar la totalidad de los recursos, de acuerdo con las especificaciones técnicas, los diseños presentados por el municipio lo cual se encuentra reflejado en el presupuesto de obra y en todos los demás documentos que hicieron parte del proceso de viabilidad y que hacen parte integral del convenio.                                    | 0%                                | 0%                    | Acta de interventoría (cuando inicie obra).<br>Documentación Municipio. | Se mide y se describe el avance de obra reportada en el acta de interventoría                                                                                                                      |
| 5) Las actividades objeto del Convenio se realizarán única y exclusivamente en el predio vinculado en el proyecto presentado en la convocatoria y viabilizado por Indeportes Antioquia, de acuerdo con la ficha predial, la matrícula inmobiliaria y la Escritura Pública que soportan este convenio. El municipio deberá garantizar que el contratista derivado no ejecutará obra, y/o servicio diferente a lo establecida en los estudios previos y anexos técnicos del presente convenio. | 0%                                | 0%                    | Ficha predial, matrícula inmobiliaria                                   | Las obras se llevarán a cabo en los siguientes sitios:<br>"MEJORAMIENTO DE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA" y<br>"MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN                   | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                       |                                         | SECTOR EL DIVINO NIÑO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA".                                                                                                 |
| 6) Dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del presente convenio, el Municipio deberá adelantar el proceso de contratación de las obras y realizar la adjudicación del respectivo contrato, de acuerdo con los lineamientos señalados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, y las demás normas que regulan la materia. Los recursos del convenio serán destinados a la ejecución de la obra exclusivamente                                                                                                         | 0%                                | 0%                    | Publicación SECOP, acta de adjudicación | El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio. |
| 7) Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los trámites precontractuales y contractuales a que haya lugar para realizar los procesos de selección y contratación de contratos derivados para ejecutar las obras respectivas, todo lo anterior con el pleno cumplimiento de procedimientos y principios que establece el régimen legal. El Municipio será el responsable del recurso adicional por concepto de administración e IVA de administración o demás gastos no contemplados o que excedan el valor presupuestado en el proyecto. | 0%                                | 0%                    | Documentos de contratación              | El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio. |
| 9) El Municipio está en la obligación de entregar al contratista que ejecutará la obra, las licencias de construcción o aquella que aplique, los planos aprobados por la dependencia encargada y diseños o diagnóstico para su correcta ejecución, y estos deberán permanecer en la obra durante todo su desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                   | 0%                                | 0%                    | Licencias y planos aprobados            | A la fecha no se ha verificado la entrega de las <b>licencias</b> , y/o <b>planos aprobados</b> , requisitos indispensables para el desarrollo del proyecto.                |
| 15) El Municipio deberá garantizar que el contratista derivado entregue, de manera oportuna y completa, los documentos y entregables técnicos definidos para cada una de las etapas de ejecución del proyecto, conforme a lo establecido en el                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0%                                | 0%                    | Documentos técnicos aprobados           | El contratista de obra se obliga a entregar, de manera oportuna y completa, los documentos y entregables técnicos                                                           |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS<br>PACTADOS DEL COMPONENTE<br>TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %<br>EJECUCIÓN<br>DEL<br>PERIODO<br>INFORMADO | %<br>EJECUCIÓN<br>ACUMULAD<br>O | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓ<br>N | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexo Técnico que hace parte integral del presente Convenio. Dichos documentos y entregables deberán contar con la respectiva aprobación de la Interventoría antes de ser considerados como cumplidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                 |                              | definidos para cada etapa de ejecución, conforme al Anexo Técnico que hace parte integral del presente convenio.                                                                                                                  |
| 17) Atender las recomendaciones que sean formuladas por la interventoría y el supervisor designado por Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, para efectos de ejecutar en debida forma el objeto y el alcance del objeto del Convenio interadministrativo. La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia realizará directamente y/o a través de Interventoría CONTROL y VIGILANCIA -administrativa, financiera, contable, legal, ambiental, social y técnica- de la manera como fueron invertidos los recursos públicos en la obra que realice el Municipio, en aras de proteger la correcta inversión de los recursos financiados por el Departamento. | 0%                                            | 0%                              | N/A                          | El municipio atenderá las recomendaciones formuladas por la interventoría y el supervisor designado por la <b>Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia</b>                                          |
| 18) En el caso de implementar obras de mejoramiento en varios escenarios deportivos, mediante la formulación de diferentes proyectos, el Municipio NO podrá utilizar recursos de un escenario deportivo para otro escenario del mismo proyecto que afecte la terminación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0%                                            | 0%                              | N/A                          | El Municipio se compromete a <b>no transferir ni utilizar</b> recursos destinados a un escenario deportivo en otro escenario del mismo proyecto, de manera que se garantice y no se afecte la terminación de las obras previstas. |
| 19) El Municipio deberá generar actas de avance, las cuales deben contar con aprobación de la interventoría de las obras y con el aval del supervisor por parte del Municipio, de acuerdo a los lineamientos establecidos en los diferentes procesos de contratación, estas actas serán remitidas al supervisor designado por Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia con los                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0%                                            | 0%                              | N/A                          | El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio.                                                       |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS<br>PACTADOS DEL COMPONENTE<br>TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %<br>EJECUCIÓN<br>DEL<br>PERIODO<br>INFORMADO | %<br>EJECUCIÓN<br>ACUMULAD<br>O | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓ<br>N | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| documentos y evidencias de soportes necesarios para los respectivos desembolsos, tales como informe de interventoría con sus anexos (actas de vecindad y entorno, bitácora de obra, actas de comité de obra, correspondencia, ensayos de resistencia, densidad, certificados de calidad de materiales, planillas de pago de seguridad social del personal, informe ambiental y siso, cronograma de ejecución con su seguimiento, etc). |                                               |                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20) Suministrar informes semanal y mensualmente del avance de obra, en el formato y tiempos establecidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia.                                                                                                                                                                                                                                                 | 0%                                            | 0%                              | N/A                          | El municipio de <b>Briceño</b> suministrará informes de avance de obra semanales y mensuales. Estos informes deberán ajustarse a los formatos y tiempos establecidos por la <b>Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia</b> " |
| 23) Es responsabilidad del Municipio el precio que se le asigne a cada uno de los ítems, durante la contratación y ejecución del proyecto, por lo cual no podrá justificar incumplimientos o demoras en la ejecución de sus contratos alegando futuros desequilibrios económicos por incrementos o cambios de año y/o precios.                                                                                                         | 0%                                            | 0%                              | Contratos derivados          | El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio.                                                                                 |
| 24) EL MUNICIPIO deberá asumir con sus propios recursos obras no contempladas en el Convenio inicial y que sobrepasen del presupuesto general contemplado para el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                            | 0%                                            | 0%                              | Contratos derivados          | El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio.                                                                                 |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS<br>PACTADOS DEL COMPONENTE<br>TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                          | %<br>EJECUCIÓN<br>DEL<br>PERIODO<br>INFORMADO | %<br>EJECUCIÓN<br>ACUMULAD<br>O | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓ<br>N | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                 |                              | Cualquier intervención adicional o costo que supere el presupuesto original del convenio será <b>financiado directamente por el municipio</b> con recursos propios                                                                                                                                                          |
| 25) Informar oportunamente al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de cualquier circunstancia anómala, inesperada o imprevisible, de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, que incida en la ejecución y alcance del objeto del Convenio de la cual tenga conocimiento.                                     | 0%                                            | 0%                              | N/A                          | A la fecha del presente informe, el municipio no ha iniciado el convenio derivado, además no informado al Departamento de Antioquia sobre alguna situación anómala, inesperada o imprevisible, de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, que incida en la ejecución y alcance del objeto del Convenio de la cual tenga conocimiento. |
| 26) Velar por la calidad y cantidad de los materiales y actividades a realizar, de conformidad con los anexos técnicos y normas que le apliquen.                                                                                                                                        | 0%                                            | 0%                              | N/A                          | Sin inicio de obra a la fecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27) El municipio exigirá al contratista derivado las certificaciones RETIE y RETILAP cuando aplique de conformidad con la normatividad vigente.                                                                                                                                         | 0%                                            | 0%                              | N/A                          | Sin inicio de obra a la fecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y su alcance, de conformidad con las disposiciones legales vigentes que se deriven de la naturaleza del convenio interadministrativo a suscribir, y que garanticen su cabal cumplimiento. | 0%                                            | 0%                              | Documentos derivados         | Se hace seguimiento de acuerdo al avance del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado de los contratos derivados:**  
**AVANCE DE OBRA FÍSICO CONFORME ACTAS DE OBRA AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA.**

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

Cada obligación tiene su propia medición, pero el total corresponde al avance físico de las obras que hacen parte del convenio.

La Ejecución financiera de los derivados es en relación con los pagos efectivos a los contratistas de obra.

En el total de avance acumulado debe corresponder con el dato puesto en el avance físico de los contratos de obra

**2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 14) El MUNICIPIO deberá allegar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del Acta de inicio de los contratos derivados, las actas de vecindad donde apliquen y que den cuenta de la socialización y los linderos del proyecto suscrita por el interventor designado por el DEPARTAMENTO, el contratista de obra y el supervisor del Municipio, en caso de que aplique. | 0%                                | 0%                    | N/A                   | Sin inicio de obra a la fecha. |

**2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10) En caso de que se requiera, el Municipio está en la obligación de tener a disposición, la licencia ambiental para el inicio de la obra y el Programa de Arqueología Preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) aprobado por el ICANH, y dar estricto cumplimiento a la Normativa Ambiental Legal Vigente que le sea aplicable.                                                                                                                          | 0%                                | 0%                    | N/A                   | El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio.                                                  |
| 11) El municipio se comprometerá a ejercer el control y vigilancia sobre el cumplimiento normativo legal vigente en materia ambiental y social, por lo que ante contingencias, cambios o modificaciones que se surtieran durante la ejecución de la obra y que involucren la necesidad de tramitar algún permiso ante las autoridades ambientales competentes, este deberá comunicarlo previamente a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia. Las expensas | 0%                                | 0%                    | N/A                   | El municipio queda encargado de supervisar el estricto cumplimiento de la normativa ambiental y social vigente. Esta labor de vigilancia se ejercerá plenamente una vez se autorice el inicio de las obras correspondientes. |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                                                               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| que se deriven del proceso del trámite ambiental a gestionar serán asumidas por el Municipio. |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

**2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:**

N/A

**2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONVENIO:**

**COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS POR PARTE DEL MUNICIPIO**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                         | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Garantizar y realizar la inversión de los recursos para la adecuada ejecución del Convenio de conformidad con la discriminación especificada en el presupuesto oficial.                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE                   | Medios verificables de contratación derivada.                                                                 | El municipio se encuentra en la etapa de planeación y precontractual de los contratos/convenios derivados.                                                                        |
| 2) El conveniente ejecutor goza de autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, para realizar los procesos de contratación necesarios para la ejecución de las actividades del Convenio, para lo cual se deberá garantizar que se realicen de conformidad con las normas establecidas para tal fin adicionalmente deberá garantizar la supervisión y demás controles que garanticen la calidad y ejecución del proyecto | CUMPLE                   | Medios verificables de contratación derivada.                                                                 | El municipio se encuentra en la etapa de planeación y precontractual de los contratos/convenios derivados.                                                                        |
| 3) Suscribir el acta de inicio del convenio a través del supervisor designado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE                   | Acta de inicio                                                                                                | Acta de inicio suscrita y publicada en el SECOP II.                                                                                                                               |
| 4) Solo podrá otorgar anticipos o pagos anticipados dentro de el/los subcontratos que requiera el municipio para la ejecución total del presente objeto contractual con previa autorización del supervisor designado del Departamento de Antioquia.                                                                                                                                                                                                       | N/A                      | N/A                                                                                                           | Para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio, el municipio no solicitó la autorización para otorgar pagos anticipados ni anticipos.                            |
| 5) El municipio dará inicio a el/los contratos derivados, previa autorización por parte del Supervisor del Departamento de Antioquia, de tal manera que se garantice la activación de la Interventoría respectiva.                                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE                   | Medios verificables de contratación derivada con autorización de la supervisión y activación de interventoría | La autorización para el inicio del proyecto se encuentra pendiente, a la espera de que se satisfagan los <b>requisitos legales y administrativos</b> contemplados en el convenio. |
| 6) Asignar el inmueble sobre el cual se ejecutará la obra, el cual estará libre de vicios, gravámenes y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                   | Inmuebles establecidos y                                                                                      | Las obras se llevarán a cabo en los siguientes sitios:                                                                                                                            |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                            | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| perturbaciones que afectan la adecuada ejecución del proyecto, así mismo El Municipio se compromete al saneamiento del predio. La carga de la seguridad jurídica en materia inmobiliaria corresponde al MUNICIPIO, por consiguiente, los eventos de riesgos derivados de posibles perturbaciones a derechos de terceros, infracciones ambientales o de autoridades administrativas por condiciones especiales del inmueble no informadas a Departamento de Antioquia, decisiones judiciales posteriores no objeto de medida cautelar alguna al momento de la celebración del convenio y/o sin anotación en el registro público inmobiliario, actuaciones catastrales que ajusten el área del inmueble, decisiones en materia de restitución de tierras, errores o fallas en la tradición, la superposición total o parcial de mensuras entre inmuebles, entre otros de similar naturaleza, los cuales asumirá en su totalidad el MUNICIPIO, ante eventos de responsabilidad fiscal, administrativa, patrimonial entre otros. |                          | determinados en el proyecto presentado con viabilidad jurídica del predio.       | “MEJORAMIENTO DE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA” y “MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA SECTOR EL DIVINO NIÑO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA”. |
| 7) Entregar las pólizas exigidas para la ejecución del Convenio, así como incluir al Departamento – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y al Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA como asegurado o beneficiarios de las pólizas exigidas a los ejecutores derivados para las obras que sean contratados por el Municipio. Igualmente, proceder con la actualización oportuna de las pólizas ante cualquier situación de suspensión y/o modificación, adición o prórroga del contrato celebrado por el Municipio para la ejecución del alcance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE                   | Pólizas expedidas por el municipio y aprobadas por el Departamento de Antioquia. | Garantía N°530- 47-994000041665 – Anexo 2 – Aseguradora Solidaria de Colombia.                                                                                                                                    |
| 8) Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilataciones y tratamientos que puedan presentarse, y cumplir estrictamente con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, el Manual de Contratación Interno de la Entidad y demás disposiciones vigentes sobre la materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                   | Convenio en ejecución                                                            | A la fecha del presente informe, el municipio ha obrado con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilataciones y tratamientos que puedan presentarse.                                    |
| 9) Exigir y allegar en el proceso de contratación con terceros las garantías necesarias, de conformidad con la Ley y sus decretos, estableciendo como beneficiario y asegurado al Departamento de Antioquia de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz. En general, se deberán prever, establecer y exigir todas las garantías que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y la mitigación de los riesgos derivados de la actividad contratada. Dentro de las garantías se incluirá expresamente el amparo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE                   | Por adjuntar                                                                     | El municipio se encuentra en la etapa precontractual de los contratos/convenios derivados donde asume por cuenta propia toda la responsabilidad y riesgo para el cumplimiento del objeto del presente convenio.   |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                   | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| por Responsabilidad Civil Extracontractual, con una vigencia igual a la del contrato derivado suscrito y una cuantía conforme a lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. De igual manera, en cualquier caso, en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. Copia de la póliza, debidamente firmada y aprobada, deberá ser entregada al supervisor del contrato. |                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>10)</b> Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos, responsabilidades que no correspondan al objeto, alcance y anexo técnico del presente Convenio Interadministrativo.                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                   | N/A                                                                     | El municipio se encuentra en la etapa precontractual de los contratos/convenios derivados donde asume por cuenta propia toda la responsabilidad y riesgo para el cumplimiento del objeto del presente convenio.                                            |
| <b>11)</b> Abrir una cuenta de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos del aporte del Departamento de Antioquia, los cuales deberán consignarse en una cuenta bancaria, exenta del 4* 1000, en El Instituto Desarrollo de Antioquia - IDEA y a título del proyecto, que genere rendimientos financieros, esta cuenta será única y exclusivamente para el convenio, con firmas conjuntas del Municipio y el Departamento de Antioquia.   | CUMPLE                   | Cuenta de ahorros<br>aperturada en el IDEA –<br>Cuenta con supervisión. | El municipio aperturó la cuenta bancaria de ahorros a la vista N°200001187 del 07/11/2025, cuenta marcada con las condiciones especiales requeridas.                                                                                                       |
| <b>12)</b> Reintegrar de forma mensualizada los rendimientos financieros que generen las cuentas bancarias de manejo único de los recursos desembolsados por el Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.                                                                                                                                                                                                             | N/A                      | Cuenta de ahorros<br>aperturada                                         | Si bien el municipio aperturó en el IDEA la cuenta N°200001187. El Departamento aún no ha realizado los desembolsos. El Desembolso N°1 en aprobación mediante el presente informe, por lo tanto, no existen rendimientos en la cuenta bancaria aperturada. |
| <b>13)</b> Reintegrar de forma mensualizada los valores de las retenciones por concepto de contribución especial de obra pública a la Secretaría de Hacienda y enviar a la supervisión los soportes de dicho reintegro, la cual será una obligación en los contratos derivados que den lugar.                                                                                                                                                    | N/A                      | N.A.                                                                    | Desembolso N°1 en aprobación mediante el presente informe, y el municipio se encuentra en proceso de contratación de las obras derivadas del convenio, por lo tanto, no existen pagos o desembolsos sujetos a reintegros por concepto de                   |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                      | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                            | contribución de obra pública en este período.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>14)</b> Estará a cargo del conveniente ejecutor garantizar que su contratista derivado cumpla, de acuerdo con el régimen tributario aplicable, con el pago de los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. En caso de que aplique, el contratista derivado deberá inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio del municipio, lugar donde se presta el servicio. | N/A                      | N/A                                                                        | El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto los derivados se encuentren en ejecución.                                                                                                                                                                                 |
| <b>15)</b> Aplicar todas las deducciones por concepto de tributos, tasas, contribuciones, impuestos o gravámenes de las actividades a su cargo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                      | N/A                                                                        | El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto los derivados se encuentren en ejecución.                                                                                                                                                                                 |
| <b>16)</b> Presentar los estados de cuentas bancarias de forma mensualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                      | Cuenta de ahorros aperturada                                               | Si bien el municipio aperturó en el IDEA la cuenta N°200001187. El Desembolso N°1 en aprobación mediante el presente informe, por lo tanto, no hay estado de cuentas bancarias a la fecha.                                                                                       |
| <b>17)</b> Presentar y entregar de manera oportuna todos los documentos necesarios para el desembolso, las autorizaciones de uso de recursos y la liquidación del convenio, conforme a la lista de chequeo proporcionada por el Departamento de Antioquia y de acuerdo con la forma de desembolso establecida en el presente documento.                                                                                                                  | CUMPLE                   | Soportes del Desembolso N°1 – 15% (Actual)                                 | El municipio aportó los documentos (Anexos en el presente informe) requeridos para el desembolso N°1 totalizado en un valor de: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TESCIENTOS CUARENTA PESOS ML (\$135.205.340) Cuenta de cobro N°1 del mes de enero del 2026. |
| <b>18)</b> Encontrarse al día frente a los compromisos por concepto de aportes a la seguridad social integral y parafiscales. Al momento de la suscripción del Convenio y deberá estar a paz y salvo con los mismos hasta la fecha de su terminación                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE                   | Certificado de aportes parafiscales y sistema de seguridad social integral | El municipio presentó el certificado de aportes parafiscales y sistema de seguridad social integral de la fecha, firmado por la contadora, el Alcalde del municipio, a su vez anexa JCC, TP y CC del contador.                                                                   |
| <b>19)</b> Dar cumplimiento a los compromisos por concepto de salarios, aportes a la seguridad social integral, prestaciones sociales y parafiscales del personal vinculado para la ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                   | Certificado de aportes parafiscales y sistema de                           | El municipio presentó el certificado de aportes parafiscales y sistema de seguridad social integral, a                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                             | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | seguridad social integral                                                                         | su vez anexa JCC, TP y CC del contador.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>20)</b> Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia. | CUMPLE                   | Manual de seguridad y salud en el trabajo para la Entidad y el que les aplique a los contratistas | A la fecha del presente informe no se han reportado por parte del municipio accidentes y enfermedades laborales del personal.                                                                                                                 |
| <b>21)</b> Presentar un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con la normativa vigente y la que aplique al inicio de la ejecución. Los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento para que las actividades que han de ser realizadas por el conveniente ejecutor se efectúen de forma segura.                                                              | CUMPLE                   | Manual de seguridad y salud en el trabajo para la Entidad y el que les aplique a los contratistas | El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto los derivados se encuentren en ejecución.                                                                                                                                              |
| <b>22)</b> Realizar la respectiva incorporación de todos los recursos aportados para la ejecución del proyecto a su presupuesto, caso en el cual aportará para la aprobación de inicio por parte del DEPARTAMENTO, el correspondiente Decreto de Incorporación                                                                                                                                  | CUMPLE                   | Decreto de incorporación de recursos al presupuesto del municipio.                                | El municipio aportó el decreto de incorporación N°007 del 07 de Enero de 2026, mediante el cual se efectúa una incorporación en el presupuesto general municipal de la vigencia fiscal 2025.                                                  |
| <b>23)</b> Dar cuenta del desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia, así: 1) en las visitas realizadas por el funcionario encargado de la supervisión y seguimiento del Convenio de acuerdo con el cronograma de actividades; 2) en informes de seguimiento mensuales; 3) en informes ejecutivos solicitados y 4) en informe final de la ejecución del proyecto.                     | N/A                      | N/A                                                                                               | El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto los derivados se encuentren en ejecución.                                                                                                                                              |
| <b>24)</b> El municipio deberá ajustarse única y exclusivamente al proyecto aprobado y viabilizado por el Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con base en el cual se suscribe el presente Convenio.                                                                                                                                                            | N/A                      | N/A                                                                                               | El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto los derivados se encuentren contratados y en ejecución.                                                                                                                                |
| <b>25)</b> Entregar toda la información pertinente y la solicitada en los formatos destinados por el Departamento para tal fin y de acuerdo con los lineamientos definidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).                                                                                                                                                                            | N/A                      | N/A                                                                                               | A la fecha del presente informe, no se ha solicitado por parte del Departamento de Antioquia, al municipio, la entrega de informes periódicos.<br>Para los siguientes seguimientos conforme el municipio realice la contratación derivada, se |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       | tendrá un formato de reporte de informes que se complementará con los informes de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>26)</b> Advertir oportunamente al Departamento cualquier situación sobreviniente que se presente durante la ejecución de los recursos que amerite revisar las condiciones pactadas en el presente Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                      | N/A                   | A la fecha del presente informe el municipio no ha reportado novedad o cualquier situación sobreviniente que se presente durante la ejecución de los recursos que amerite revisar las condiciones pactadas en el presente Convenio.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>27)</b> Es responsabilidad del Municipio el precio que se le asigne a cada uno de los ítems, durante la contratación y ejecución del proyecto, por lo cual no podrá justificar incumplimientos o demoras en la ejecución de sus contratos alegando futuros desequilibrios económicos por incrementos o cambios en los precios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                      | N/A                   | El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio. El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto los derivados se encuentren contratados y en ejecución.                                                                                                                                               |
| <b>28)</b> Aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales en caso de presentarse variaciones en los valores de los materiales, insumos o de la mano de obra necesarios para la ejecución de los contratos derivados del presente convenio y los sobrecostos que surjan, estos serán asumidos en su totalidad por el MUNICIPIO. Dichos recursos deberán contar con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedido por el MUNICIPIO y se adicionarán directamente a los contratos derivados, previa modificación del presente convenio. Lo anterior deberá comunicarse de manera oportuna al DEPARTAMENTO antes del inicio de la ejecución de las actividades que demanden mayores recursos, contando con la aprobación del interventor y del supervisor de la entidad territorial, así como el soporte técnico que justifique la necesidad de dichos recursos | N/A                      | N/A                   | A la fecha del presente informe, el municipio no ha informado al Departamento de Antioquia la necesidad de requerir recursos adicionales en caso de presentarse variaciones en los valores de los materiales, insumos o de la mano de obra necesarios para la ejecución de los contratos derivados del presente convenio y los sobrecostos que surjan, dado que los contratos/convenios derivados se encuentran en etapa precontractual. |
| <b>29)</b> Le corresponde al Municipio dar operación, funcionamiento, administración, seguridad y mantenimiento, en el tiempo, a la obra realizada en virtud del presente Convenio, así como, tomar las medidas necesarias para su correcto uso y goce por parte de la comunidad, y mitigación del riesgo. Para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                      | N/A                   | El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto los derivados entreguen las obras para su verificación del cumplimiento de la obligación.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | MEDIO DE VERIFICACIÓN        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| este fin se deberá exigir al contratista de obra, los manuales de instalación, mantenimiento y fichas técnicas de los elementos instalados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>30)</b> El conveniente ejecutor deberá cumplir estrictamente con todas las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas vigentes en materia ambiental que resulten aplicables a la ejecución del presente convenio                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                      | N/A                          | El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto los derivados se encuentren en ejecución, conforme la interventoría asignada por el Departamento a través de RENTAN.                                                                                                                                       |
| <b>31)</b> El conveniente ejecutor deberá destinar de manera exclusiva el aporte recibido por parte del Departamento de Antioquia a la financiación del proyecto, quedando prohibido emplear dichos recursos para fines distintos a los establecidos en el Convenio. En consecuencia, los recursos deberán ejecutarse estrictamente conforme a lo acordado, so pena de la aplicación de los procedimientos administrativos y sancionatorios a que haya lugar | N/A                      | Cuenta de ahorros aperturada | Desembolso N°1 en aprobación mediante el presente informe, por lo tanto, a la fecha no existen saldo en la cuenta bancaria aperturada por el municipio y la destinación de los recursos para los desembolsos o pagos a terceros tendrá control mediante las autorizaciones que tienen con supervisión compartida. |
| <b>32)</b> Estarán a cargo exclusivo del conveniente ejecutor, y conforme al régimen tributario aplicable, el pago de los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las autoridades nacionales, departamentales o municipales                                                                                                                                                                                                                       | N/A                      | N/A                          | Esta obligación se verificará una vez el municipio realice la contratación derivada y los pagos a dichos contratistas, por tanto, no se ha generado cobros en relación a impuestos, tasas y contribuciones.                                                                                                       |
| <b>33)</b> Durante la ejecución y antes de la liquidación del Convenio, el conveniente deberá reintegrar al Departamento de Antioquia la totalidad de los rendimientos financieros generados por los aportes departamentales.                                                                                                                                                                                                                                | N/A                      | N/A                          | A la fecha no existen saldo en la cuenta bancaria aperturada por el municipio, por tanto, no se ha requerido el reintegro de rendimientos financieros.                                                                                                                                                            |
| <b>34)</b> Previo a la liquidación del Convenio, el municipio deberá cancelar la cuenta bancaria de condición de firmas conjuntas, dejándola con saldo cero (0). El soporte de dicha cancelación, expedido por la entidad financiera, deberá presentarse a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento como requisito para la paz y salvo en la etapa de liquidación                                                                         | N/A                      | N/A                          | Convenio actualmente en ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>35)</b> El conveniente ejecutor asumirá los costos adicionales que se identifiquen y resulten necesarios para garantizar la completa ejecución de las                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                      | N/A                          | El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto los derivados se                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                    | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| actividades pactadas en el convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                          | encuentren en ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>36)</b> El conveniente ejecutor deberá atender oportunamente las solicitudes que formulen los organismos de control y que estén relacionadas con la ejecución del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                      | N/A                                                                                      | A la fecha del presente informe no se han presentado requerimientos o solicitudes por parte de organismos de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>37)</b> El conveniente ejecutor garantizará la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia en todas las estrategias de comunicación, eventos y actividades derivadas del Convenio, observando lo dispuesto en el Manual de Identidad Corporativa y la Política de Comunicaciones del Departamento. Cualquier pieza comunicacional o información a terceros deberá contar con autorización previa del Departamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                      | N/A                                                                                      | El municipio está dentro del tiempo para cumplir con la obligación técnica N° 16, Instalar en la obra, en forma visible, una valla a más tardar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes al inicio de la obra con las especificaciones técnicas de la oficina de comunicaciones del Departamento de Antioquia, especificando el nombre de la obra, metas físicas, fuente de financiación, y plazo de ejecución, durante toda la ejecución de la obra, se verificará en el siguiente informe de seguimiento. |
| <b>38)</b> En el marco de la ejecución del Convenio, el conveniente ejecutor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza Departamental N.º 01 de 2020 (prohibición de plásticos de un solo uso) y a las directrices ambientales impartidas por el Departamento de Antioquia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A                      | N/A                                                                                      | A la fecha del presente no se ha reportado por parte del municipio actividades o eventos donde se utilicen elementos contenidos en Ordenanza Departamental N.º 01 de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>39)</b> El Municipio, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni la entidad ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i) Se encuentran incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC), también conocida como “Lista Clinton”, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin. ii) Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. iii) Declaran, bajo la gravedad de juramento, no encontrarse incursos en inasistencia alimentaria. | CUMPLE                   | Certificado anticorrupción, multas y sanciones, declaración de no lavado de activos Etc. | Documentos presentados por el municipio que hacen parte del expediente contractual del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>40)</b> El Municipio deberá presentar rendición de cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                      | N/A                                                                                      | Convenio actualmente en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| una vez finalicen las obras. La rendición de cuentas deberá estar soportada, como mínimo, por los siguientes documentos: a) Soporte de incorporación de los recursos entregados por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en el presupuesto del Municipio. b) Actas de ejecución y liquidación de obra debidamente firmadas por el Interventor y/o supervisor con el Contratista, anexando los respectivos comprobantes de pago y de egresos firmados por los beneficiarios y demás soportes. c) Pagos hechos al ejecutor de obra d) Certificado de rendimientos financieros expedido por la entidad bancaria donde se apertura la cuenta. e) Soportes de reintegros de los valores no ejecutados y/o los rendimientos financieros generados y debidamente consignados al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. f) Actas de recibo de obra. g) Certificado de parafiscales debidamente suscrito por el representante legal del Municipio. h) Informe final del supervisor donde se consigne fotografías de la obra, informe Técnico, Administrativo, financiero, social, ambiental y legal. i) Informe del supervisor del Convenio por parte del municipio donde se certifique que se cumplió a cabalidad con la adecuación del/los escenarios deportivos contemplados en el proyecto objeto de este convenio, relacionando las actas de modificación que haya lugar. j) Pólizas actualizadas por el contratista de obra luego del recibo a satisfacción, con su respectivo paz y salvo de la Aseguradora |                          |                       | ejecución, se hará seguimiento a la obligación una vez finalicen las obras.                      |
| <b>41)</b> Publicar en la plataforma SECOP II y presentar al DEPARTAMENTO un (1) informe final a la terminación del convenio, al que deberán adjuntarse, los siguientes documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. B) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. C) Balance Financiero discriminado del proyecto. D) Informe final de Interventor, el cual deberá contener como mínimo la información que para tal fin le sea requerida por el DEPARTAMENTO. E) Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los recursos entregados por el DEPARTAMENTO en virtud del presente convenio interadministrativo. F) Certificación de las cuentas bancarias del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente convenio y constancia de consignación al Tesoro Nacional de ser el caso dentro del término legal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                      | N/A                   | El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto los derivados se encuentren en ejecución. |
| <b>42)</b> Si por alguna razón es indispensable realizar modificación en el diseño y/o presupuesto por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                      | N/A                   | A la fecha del presente informe el municipio no ha                                               |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| problemas técnicos ajenos al proyecto, el Municipio deberá justificarlo y solicitarlo a Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia con la modificación del proyecto viabilizado, presentando todos los estudios y diseños necesarios para lograrlo sin generar necesidad de recursos adicionales, o en su defecto, estos deberán ser asumidos por el Municipio                                                                                                                                                    |                          |                       | informado la necesidad de realizar modificaciones en el diseño y/o presupuesto por problemas técnicos ajenos al proyecto.                                                                                                                                                    |
| <b>43)</b> Si en el desarrollo de las obras se presentan inconvenientes que impidan su finalización por errores en la presentación del proyecto o por estudios preliminares y complementarios mal estructurados, y que el Municipio no pueda asumir con sus propios recursos, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA podrá solicitar la devolución total del recurso aportado con el fin de retomar las obras en cumplimiento de la Ley 2020 de 2020                                                                                                   | N/A                      | N/A                   | El seguimiento a la obligación se realizará durante la etapa de ejecución y liquidación del convenio.                                                                                                                                                                        |
| <b>44)</b> Garantizar que todos los documentos generados en la ejecución del presente convenio y de sus contratos derivados en las etapas precontractuales – contractuales y poscontractuales, sean cargados en la plataforma SECOP II y archivados conforme a las normas de gestión documental, en un plazo no superior a 3 días hábiles tras su emisión.                                                                                                                                                                                   | CUMPLE                   | SECOP II              | A la fecha del presente informe, el municipio cumple con la publicación de los documentos para el inicio del convenio.                                                                                                                                                       |
| <b>45)</b> El Municipio se obliga a acatar lo indicado en el artículo 264 de la Ordenanza 41 de 2020 “Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia”, en relación con la Tasa Pro-Deporte y Recreación, que para efectos del presente convenio, será obligación del Municipio y/o la entidad que subcontrate, la aplicación de la retención y posterior reintegro periódico por concepto de Tasa pro Deporte y Recreación DOS PUNTO CINCO PORCIENTO (2.5%) sobre la totalidad de los recursos aportados por el Departamento de Antioquia. | N/A                      | N/A                   | El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto se efectúen pagos a los contratos derivados suscritos por el municipio.                                                                                                                                               |
| <b>46)</b> El Municipio, cuando efectúe desembolsos con recursos del Departamento, a través de contratos o convenios a terceros no ejecutores, deberá aportar los estados de cuenta bancarios de esas subcuentas y en todo caso, los rendimientos financieros generados en ellas pertenecerán al Departamento de Antioquia y deberán ser reintegrados en las mismas condiciones de forma y tiempo descritas en el presente documento                                                                                                         | N/A                      | N/A                   | Desembolso N°1 en aprobación mediante el presente informe, por lo tanto, no existen saldos en la cuenta bancaria aperturada, por ende, tampoco ejecución financiera derivada sujeta a la generación de rendimientos financieros con propiedad del Departamento de Antioquia. |
| <b>47)</b> Liquidar el presente convenio, previa liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                      | N/A                   | Convenio actualmente en                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                 | OBSERVACIÓN                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| del/los contratos derivados que suscriban en desarrollo del mismo. La liquidación del Convenio se hará de común acuerdo entre el Departamento de Antioquia y el Municipio dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el Acta de liquidación. Si el Municipio no concurre a la liquidación del Convenio, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, el Departamento de Antioquia lo liquidará unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación bilateral, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Si vencido el plazo para la liquidación unilateral esta no se ha realizado, podrá efectuarse en cualquier momento dentro de los dos años siguientes al vencimiento de los términos antes indicados, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El Municipio tendrá derecho a hacer salvedades a la liquidación bilateral, y en este evento la liquidación unilateral sólo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. |                          |                                                       | etapa de “Ejecución”.                                                           |
| <b>48)</b> Cumplir con las demás obligaciones que resulten aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio, en el marco de la normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                   | Informe de seguimiento N°1 a la contratación estatal. | El municipio cumple con las demás obligaciones inherentes al presente convenio. |

**COMPROMISOS DEL MUNICIPIO DE LAS OBLIGACIONES TÉCNICAS, RELACIONADOS CON COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES O FINANCIEROS**

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE / NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                              | OBSERVACIÓN                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) El municipio en su calidad de Conveniente, deberá contar internamente con un personal idóneo y suficiente que apoye en el rol de estructuración y supervisión del contrato derivado. Las funciones de este personal entre otras serán realizar las gestiones necesarias para hacer seguimiento al objeto contractual y dar cumplimiento a los manuales de supervisión de la entidad | CUMPLE             | Designación de supervisión por parte del municipio – (Formato de Designación de Supervisión de la Alcaldía de Briceño Según Oficio del 19/01/2026. | Designación de supervisión por parte del municipio. Néstor Raúl Quiroz Arias Secretario de Planeación e Infraestructura Física del Municipio de Briceño |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE / NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                     | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) Designar un supervisor competente para el/los contratos derivados, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o profesiones afines, responsable del seguimiento, y de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras, así como se su recibo a satisfacción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE             | Designación de supervisión por parte del municipio – (Formato de Designación de Supervisión de la Alcaldía de <b>Briceño</b> Según Oficio del 19/01/2026. | Designación de supervisión por parte del municipio. Néstor Raúl Quiroz Arias Secretario de Planeación e Infraestructura Física del Municipio de Briceño                     |
| 4) Elaborar y presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio, Los Análisis de Precios Unitarios – APU, el cronograma detallado con las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales que se requieran para la debida ejecución del convenio, que deberá contener los hitos de control y seguimiento, y el tiempo estimado de contratación y ejecución de contratos según el plazo establecido para ello. Deberá darse estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del convenio designado por parte la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, así como los eventuales ajustes al cronograma los cuales deberán sustentarse técnicamente. | CUMPLE             | Documentos convenio. One Drive.                                                                                                                           | Documentos u oficio con APU, cronogramas y Plan de Inversiones                                                                                                              |
| 8) El Municipio exigirá al contratista derivado, las garantías contractuales y pos contractuales suficientes y necesarias para asegurar el cumplimiento del Convenio, y como mínimo requerirá garantías de seriedad, cumplimiento, estabilidad de obra, responsabilidad civil extracontractual y pagos de salarios y prestaciones sociales. En las mismas, deberá registrarse como beneficiario y asegurado al Municipio, y al Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                | N/A                                                                                                                                                       | El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio. |
| 12) El Municipio entregará al supervisor designado por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia e interventor designado, un paquete en original de los documentos del proceso, con la finalidad que se autorice al MUNICIPIO mediante acta, el inicio de la ejecución de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                | Copia de los contratos de mandato sin representación y el contrato de obra.                                                                               | El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio. |
| 13) El Municipio, a través del supervisor que delegue para el seguimiento del convenio vigilará su cumplimiento a través de las obligaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 con el fin de conminar al contratista de obra al cumplimiento de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE             | N/A                                                                                                                                                       | El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos                                                                            |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE / NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                              | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| los respectivos contratos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                    | derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio.                                                                                                  |
| 16) Instalar en la obra, en forma visible, una valla a más tardar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes al inicio de la obra con las especificaciones técnicas de la oficina de comunicaciones del Departamento de Antioquia, especificando el nombre de la obra, metas físicas, fuente de financiación, y plazo de ejecución, durante toda la ejecución de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                | N/A                                                | El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio. |
| 21) Informar a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, de manera previa, las modificaciones, prorrogas, adiciones o cambios a surtir en el Contrato de Obra que celebra el Municipio y el tercero, dirigido a la realización de la actividad objeto y alcance del Convenio. En todo caso, las modificaciones, prorrogas, adiciones o cambios que afecten el presupuesto deben ser previamente aprobados por Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, antes de hacer apertura del proceso de selección, y durante la ejecución de las obras y los costos adicionales de dichas modificaciones adiciones o prórrogas deberán ser asumidos por el municipio. | N/A                | N/A                                                | A la fecha, no se ha recibido comunicación por parte del Municipio donde manifieste que requiere una modificación contractual.                                              |
| 22) Le corresponde al Municipio dar operación, funcionamiento, administración, seguridad y mantenimiento, en el tiempo, a la obra realizada en virtud del presente Convenio, así como, tomar las medidas necesarias para su correcto uso, custodia y goce por parte de la comunidad, y mitigación del riesgo. Para este fin de deberá exigir al contratista de obra, los manuales de instalación, mantenimiento y fichas técnicas de los elementos instalados.                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE             | Informes de seguimiento a la contratación estatal. | El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio. |

COMPROMISOS GENERALES DE LAS PARTES

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                            | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | MEDIO DE VERIFICACIÓN                               | OBSERVACIÓN                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Perfeccionar conjuntamente la minuta del convenio, acta de inicio, prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones y liquidación en desarrollo del convenio interadministrativo suministrando la información que haya lugar. | CUMPLE                   | Contrato firmado en SECOP, acta de inicio suscrita. | Las partes cumplieron la obligación y suscribieron tanto la minuta electrónica como el acta de inicio del convenio objeto del presente informe. (Anexos). |
| 2) Proporcionar oportunamente toda la información disponible y relevante para el apoyo a la supervisión y ejecución de los proyectos.                                                                                              | CUMPLE                   | Convenio en ejecución                               | Ambas partes han proporcionado oportunamente toda la                                                                                                      |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | MEDIO DE VERIFICACIÓN                        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                              | información disponible y relevante para el apoyo a la supervisión y ejecución de los proyectos.                                                                                                                                                                                                                  |
| 3) Participar en reuniones de coordinación, programadas por las partes, para evaluar el avance del convenio, tomar decisiones conjuntas sobre su ejecución, realizar visitas técnicas de campo, y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto. | N/A                      | N/A                                          | A la fecha del presente informe no se han requerido reuniones de coordinación, el municipio adelanta la etapa precontractual de los procesos derivados. El Departamento de Antioquia avala mediante el presente informe del desembolso N°1 de recursos al municipio.                                             |
| 4) Suministrar oportunamente la información requerida para dar respuesta a los requerimientos de los entes de control.                                                                                                                                                   | N/A                      | N/A                                          | A la fecha del presente informe no se han presentado requerimientos o solicitudes por parte de organismos de control.                                                                                                                                                                                            |
| 5) Mantener un flujo constante de la información necesaria durante la ejecución y liquidación del convenio.                                                                                                                                                              | CUMPLE                   | Convenio en ejecución                        | Ambas partes han mantenido un flujo constante de la información necesaria para el convenio actualmente en ejecución.                                                                                                                                                                                             |
| 6) Designar un supervisor para el presente convenio por cada parte, encargado de vigilar la correcta ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del objeto contratado.                                                                           | CUMPLE                   | Designaciones de supervisión de ambas partes | Designación de supervisión por parte del Departamento de Antioquia N° 2026020000159 del 06/01/2026. y por parte del municipio, documento fechado el 19/01/2026 donde designa a Néstor Raúl Quiroz Arias Secretario de Planeación e Infraestructura Física del Municipio de Briceño como supervisor del convenio. |
| 7) Designar una persona por cada parte para conformar una mesa técnica de seguimiento periódico, convocar, asistir y participar a las reuniones citadas, enfocada en la gestión y evaluación financiera del presente convenio.                                           | CUMPLE                   | Designaciones de supervisión de ambas partes | Designación de supervisión por parte del Departamento de Antioquia N° 2026020000159 del 06/01/2026 y por parte del municipio, documento fechado el 08/11/2025 donde designa a Néstor Raúl Quiroz Arias Secretario de Planeación e Infraestructura Física del Municipio de Briceño como                           |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE / NO CUMPLE / N/A | MEDIO DE VERIFICACIÓN                | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                      | supervisor del convenio.                                                                                                                                                         |
| 8) Las partes se comprometen a cumplir sus obligaciones con diligencia y en los plazos establecidos, bajo el principio de buena fe contractual. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la suspensión o terminación del convenio.                              | CUMPLE                   | Convenio en ejecución                | Las partes a la fecha del presente informe están comprometidas a cumplir sus obligaciones con diligencia y en los plazos establecidos, bajo el principio de buena fe contractual |
| 9) Sera obligación de los convenientes mantenerse indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa actuaciones derivadas de este convenio.                                                                                                        | CUMPLE                   | No existen procesos de reclamaciones | A la fecha del presente informe las partes se mantienen indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa actuaciones derivadas de este convenio.  |
| 10) Los costos operativos asociados al cumplimiento de las obligaciones (e.g., desplazamientos, elaboración de informes) serán asumidos por cada parte con cargo a sus respectivos presupuestos, sin que ello implique una erogación presupuestal derivada del presente convenio | N/A                      | N/A                                  | Desembolso N°1 en aprobación mediante el presente informe, por lo tanto, no existen erogaciones u costos operativos con cargo a recursos del presente convenio.                  |
| 11) Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio Interadministrativo                                                                                                                                                                          | CUMPLE                   | Convenio en ejecución                | Las partes cumplen con las demás obligaciones aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio Interadministrativo                                                      |

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS                                                                                                                     | CUMPLE / NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                      | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y desembolso de los recursos del convenio. | CUMPLE             | Informe de seguimiento N°1 para el desembolso N°1 y anexos | Mediante el presente informe el equipo supervisor y de apoyo avalan el <b>PRIMER DESEMBOLSO</b> correspondiente al <b>QUINCE PORCIENTO (15%)</b> del valor del convenio totalizado en un valor de: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ML (\$135.205.340). |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS                                                                                                                                      | CUMPLE / NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                     | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2) Designar un funcionario que será el encargado de la supervisión del convenio y realizar las recomendaciones necesarias para la adecuada ejecución del mismo.</p> | CUMPLE             | Designación de supervisión.                                                               | <p>Designación de supervisión por parte del Departamento de Antioquia N° 2026020000159 del 06/01/2026.</p> <p><b>William Avendaño Castrillón:</b><br/>           Coordinador Administrativo – CC: 96.342.128<br/>           Profesional Especializado</p> <p><b>Juan Carlos Arango Álvarez:</b><br/>           Apoyo Contable/Financiero – Contratista – CC: 98.671.478</p> <p><b>Sthefania Gómez Uribe:</b><br/>           Apoyo jurídico – Contratista – CC: 1.044.121.493</p> <p><b>David Andrés Restrepo Arango:</b><br/>           Apoyo Técnico – Contratista – CC: 98.561.204</p> |
| <p>3) Realizar visitas periódicas para verificar el avance de las obras.</p>                                                                                           | N/A                | N/A                                                                                       | <p>El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto se suscriban e inicien las obras tanto por parte del equipo de supervisión y apoyo de la Secretaría, de INDEPORTES y con la coordinación de la Interventoría.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>4) Exigir al Conveniente y al Interventor la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio</p>                                                                | CUMPLE             | N/A                                                                                       | <p>El municipio se encuentra en proceso de estructuración precontractual de los convenios/contratos derivados para la ejecución de las obras pactadas en el presente convenio. El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto se suscriban e inicien las obras.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>5) Desembolsar los recursos del presente convenio en la forma prevista, previa presentación de los requisitos establecidos para ello</p>                            | CUMPLE             | Informe de seguimiento N°1 para el desembolso N°1, cuenta de cobro del municipio y anexos | <p>Mediante el presente informe el equipo supervisor y de apoyo avalan el <b>PRIMER DESEMBOLSO</b> correspondiente al <b>QUINCE PORCIENTO (15%)</b> del valor del convenio totalizado en un valor de: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ML (\$135.205.340).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>6) Contratar la interventoría para la obra objeto presente convenio, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.</p>                                     | CUMPLE             | Contrato interadministrativo N°25SS122C2695 para la interventoria de las obras.           | <p>La interventoría a los contratos de obra derivados del presente convenio será ejercida y ejecutada a través del Contrato N° 25SS122C2695 del 7 de noviembre de 2025, suscrito entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y la empresa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS                                                                                                                                      | CUMPLE / NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                            | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                  | RENTING DE ANTIOQUIA- RENTAN, NIT: 900285704-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7) Proceder con el cobro de los recursos del convenio no ejecutados, cuando esto llegase a ocurrir.                                                                    | N/A                | N/A                                                                              | Convenio actualmente en ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8) Asistir a todas las reuniones programadas durante el desarrollo del Convenio.                                                                                       | N/A                | N/A                                                                              | A la fecha del presente informe no se han programado reuniones.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9) Requerir al municipio y a la interventoría los informes mensuales de avance de obra.                                                                                | N/A                | N/A                                                                              | El seguimiento a la obligación se realizará tan pronto se suscriban e inicien las obras. Igualmente, la Secretaría definió un modelo de reporte semanal y mensual de informes que deberá presentar RENTAN al Departamento, conforme la Interventoría contratada con la empresa, para las obras derivadas del convenio con el municipio. |
| 10) Verificar y aprobar la póliza de cumplimiento solicitada al municipio y vigilar que esta permanezca actualizada cada que se realicen modificaciones al convenio    | CUMPLE             | Polizas expedidas por el municipio y aprobadas por el Departamento de Antioquia. | Garantía N°530- 47- 994000041665– Anexo 2 – Aseguradora Solidaria de Colombia                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11) Garantizar la publicación oportuna del convenio y sus documentos asociados en la plataforma SECOP II, conforme al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. | CUMPLE             | Enlace SECOP II                                                                  | Proceso publicado en SECOP II <a href="#">25AS122C2728</a>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12) Atender demás obligaciones contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.                                                   | CUMPLE             | Convenio en ejecución                                                            | A la fecha se han atendido por parte del equipo supervisor las obligaciones contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.                                                                                                                                                                       |
| 13) Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del convenio                                                                                      | CUMPLE             | Convenio en ejecución                                                            | Se atienden las demás obligaciones inherentes al convenio para su normal ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                     |

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA  |               |                                               |       |               |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|
| ENTIDAD                             | DEPARTAMENTO  | ASOCIADO MUNICIPIO DE BARBOSA CARLOS-EJECUTOR | OTROS | TOTAL         |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | \$901.368.932 | \$0                                           | N/A   | \$901.368.932 |
| 2. Adiciones                        | N/A           | N/A                                           | N/A   | N/A           |
| 3. TOTAL RECURSOS                   | \$901.368.932 | \$0                                           | N/A   | \$901.368.932 |

|                                                                                                                                        |                                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br>CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                     | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA  |               |     |     |               |
|-------------------------------------|---------------|-----|-----|---------------|
| COMPROMETIDOS                       |               |     |     |               |
| 4. Anticipos                        | \$0           | \$0 | \$0 | \$0           |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | \$0           | \$0 | \$0 | \$0           |
| 6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS        | \$0           | \$0 | \$0 | \$0           |
| 7. Recursos ejecutados.             | \$0           | \$0 | \$0 | \$0           |
| 8. Recursos no ejecutados.          | \$901.368.932 | \$0 | N/A | \$901.368.932 |

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Contratos Derivados: N/A

| CONTRATO | OBJETO | VALOR | CONTRATISTA | NIT | ESTADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN |
|----------|--------|-------|-------------|-----|--------|--------------|-------------------|
| TOTAL    |        |       |             |     |        |              |                   |

Contratos Obra: N/A

| CONTRATO | OBJETO | VALOR | CONTRATISTA | NIT | ESTADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN |
|----------|--------|-------|-------------|-----|--------|--------------|-------------------|
| TOTAL    |        |       |             |     |        |              |                   |

2 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES |
|-------|----------------------------|----------------------------|
| N/A.  | N/A.                       | N/A.                       |

3 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**CLÁUSULA OCTAVA. FORMA DE DESEMBOLSO:** El municipio se obliga a abrir una cuenta de ahorros independiente en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA, para el manejo exclusivo de los recursos destinados a la ejecución de las actividades del presente Convenio con el fin de implementar el proyecto denominado **“MEJORAMIENTO DE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA”** y **“MEJORAMIENTO D LA PLACA POLIDEPORTIVA SECTOR EL DIVINO NIÑO, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA”**.El número de la cuenta bancaria será reportado por el municipio en el documento suscrito por la entidad, acompañado de la certificación del IDEA en el cual se conste la inscripción de la cuenta bancaria. Es obligación que la cuenta creada cuente con aprobación conjunta, también llamada cuenta con supervisión o doble aprobación, exonerada de gravámenes a los movimientos financieros GMF - 4x1000 y exenta de retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros.

El DEPARTAMENTO realizará cuatro desembolsos, así:

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

**UN PRIMER DESEMBOLSO** correspondiente al **QUINCE PORCIENTO (15%)** del valor del convenio, provenientes de la apropiación presupuestal emitida en el marco del Acta de Incorporación N°1; previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio del convenio. B. Designación del supervisor del Convenio por parte del municipio. C. Aprobación por parte del supervisor del Departamento del cronograma de ejecución y del plan de inversiones del convenio D. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. E. Cuenta de cobro. F. Acta de aprobación de las garantías del convenio por parte del supervisor designado por el Departamento de Antioquia. G. Certificado de apertura de cuenta bancaria exonerada de gravámenes a los movimientos financieros GMF - 4x1000 y exenta de retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros, apertura como cuenta con supervisión compartida. H. Decreto de incorporación de los recursos entregados por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en el presupuesto del Municipio.

**UN SEGUNDO DESEMBOLSO** correspondiente al **CUARENTA PORCIENTO (40%)** del valor total del convenio, provenientes de la vigencia futura 2026 emitido en el marco del Acta de Incorporación N°2, contra entrega de los siguientes productos: A. Informe de seguimiento a la contratación por parte de supervisor del convenio designado por el municipio B. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio acompañada del informe de interventoría, en la que se acredite el avance de ejecución físico y/o financiero del DIEZ POR CIENTO **10%** del convenio y de acorde con el cronograma y los productos determinados en el anexo técnico N°2. C. La/las respectivas actas parciales de avance de obra avalada por el interventor. D. Informe financiero de avance firmado por el contador del Municipio y el supervisor del Convenio designado por el municipio. E. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. F. Cuenta de cobro.

**UN TERCER DESEMBOLSO** correspondiente al **CUARENTA PORCIENTO (40%)** del valor total del convenio y provenientes de la vigencia futura 2026 - Certificado de Disponibilidad emitido en el marco del Acta de Incorporación N°2, contra entrega de los siguientes productos: A. Informe de seguimiento a la contratación por parte de supervisor del convenio designado por el municipio B. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio acompañada del informe de interventoría, en la que se acredite el avance de ejecución físico y/o financiero del CINCUENTA PORCIENTO **50%** del convenio y de acorde con el cronograma y los productos determinados en el anexo técnico N°2. C. La respectiva acta parcial de avance de obra avalada por el interventor. D. Informe financiero de avance firmado por el contador del Municipio y el supervisor del Convenio designado por el municipio. E. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. F. Cuenta de cobro.

**UN CUARTO DESEMBOLSO** correspondiente al **CINCO PORCIENTO (5%)** del valor total del convenio, provenientes de la vigencia futura 2026 - Certificado de Disponibilidad emitido en el marco del Acta de Incorporación N°2, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio acompañada del informe de interventoría, en la que se acredite el avance de ejecución físico del CIEN POR CIENTO **100%** del convenio y de acorde con el cronograma y los productos determinados en el anexo técnico N°2. B. El correspondiente informe consolidado de interventoría con registro fotográfico que evidencie el avance de las obras igual al 100%. C. Las respectivas actas de recibo de las obras suscrita por parte del interventor y del municipio. D. Informe de seguimiento a la contratación por parte de supervisor del Convenio designado por el municipio, acompañado del informe financiero de recursos firmado por el contador. E. Constancia de reintegro al Departamento de Antioquia de la contribución especial de seguridad 5% sobre los pagos realizados a

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOVERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

contratistas de obra. F. Reintegro del 100% de los rendimientos financieros de los recursos de los desembolsos anteriores depositados en la cuenta aperturada en el IDEA. G. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. H. Cuenta de cobro.

**PARÁGRAFO 1°:** Los recursos a aportar por parte del Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz al Municipio, se realizarán a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, en el cumplimiento del acta de incorporación N°1 - convenio N°4600018028 y acta de incorporación N°2 - Convenio N° 25AS122C2440, previa autorización y cumplimiento de las cláusulas respectivas de cada convenio, los recursos a desembolsar se efectuarán mediante transferencia a la cuenta bancaria aperturada por el municipio en el IDEA, conforme a los requisitos descritos en el presente convenio.

Los pagos a él/los contratistas derivados, seleccionados por el Municipio, serán autorizados a través del Portal de pagos del IDEA por el supervisor designado por el Departamento de Antioquia, únicamente bajo la modalidad de pagos contra avance de ejecución, sustentados en actas de avance de obra debidamente avalados por la interventoría y por el supervisor del convenio designado por parte el municipio. Los pagos se realizarán únicamente previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes.

Las obras y cantidades específicas del proyecto se encuentran descritas en el estudio previo y en los anexos técnicos del convenio a suscribir. Así mismo, la definición de los bienes y servicios a ejecutar se fundamenta en un diagnóstico integral elaborado por el MUNICIPIO y validado y ajustado por el departamento de Antioquia, el cual incorporó los componentes predial, legal, social, ambiental y arquitectónico, el análisis técnico, los estudios complementarios y las cotizaciones respectivas. Con ello, se garantiza la pertinencia y la viabilidad técnica, jurídica y financiera del proceso contractual.

**PARÁGRAFO 2°:** La contribución especial de seguridad de obra pública del 5% que se derive de la presente contratación son propiedad del Fondo de Seguridad Territorial FONSET del Departamento de Antioquia, los cuales deberán ser reintegrados por parte del Municipio conforme a los pagos que se realicen a sus contratistas, cuando aplique y acorde a lo establecido en el Estatuto Departamental de Rentas ordenanza N°41 de 2020 y las demás que lo adicionen o modifiquen.

**PARÁGRAFO 3°:** Los rendimientos financieros que se generen de la cuenta aperturada por el municipio en el IDEA son de propiedad del Departamento de Antioquia - Fondo de Seguridad Territorial FONSET, los cuales deberán ser reintegrados de forma periódica acorde a las directrices de la Tesorería del Departamento de Antioquia.

**PARÁGRAFO 4°:** El avance financiero solo se tomará sobre los recursos realmente pagados a los contratistas de obra que desarrollen los mejoramientos, ampliaciones, adecuaciones, dotaciones y/o construcciones a los escenarios deportivos y recreativos priorizados por el Municipio.

**PARÁGRAFO 5°:** Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos, costos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del presente convenio, los cuales serán sufragados por el CONVENIANTE EJECUTOR, para lo cual el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA deducirá del valor a pagar los impuestos, tasas, retenciones en la fuente y demás deducciones legales que correspondan, conforme al régimen tributario vigente y a través del IDEA.

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

**PARÁGRAFO 6°:** El CONVENIANTE EJECUTOR, de acuerdo con el régimen tributario, será el responsable de aplicar, retener y transferir los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, a ser descontados sobre todos los desembolsos/pagos y demás emolumentos facturados/cobrados con cargo a los recursos del presente convenio.

**PARÁGRAFO 7°:** El CONVENIANTE EJECUTOR acepta que todos los gastos, costos e impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del convenio, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, si son del caso; el valor de la constitución de garantías, así como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidad del convenio, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes (Estampillas y tasas), los cuales son deber del CONVENIANTE EJECUTOR informarse y atender su pago.

**PARÁGRAFO 8°:** En caso de que el CONVENIANTE EJECUTOR esté obligado a facturar electrónicamente estará obligado a presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el desembolso, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

**Control de Desembolsos del Municipio.**

| CONCEPTO                | FECHA      | VALOR CONVENIO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO         | EGRESO     |
|-------------------------|------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|
| Valor Inicial           | 04/11/2025 | \$901.368.932  |                         | \$0                   |                    | \$901.368.932 |            |
| Adiciones               | N/A        | N/A            |                         |                       |                    |               |            |
| Desembolso N°1 (Actual) | 21/01/2026 |                | \$135.205.340           | N/A                   | \$135.205.340      | \$766.163.592 | Pendiente. |
| TOTALES                 |            | \$901.368.932  | \$135.205.340           | N/A                   | \$135.205.340      |               |            |

**Control de Desembolsos del Municipio**

| CONCEPTO      | FECHA | VALOR CONVENIO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | EGRESO |
|---------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------|--------|
| Valor Inicial | N/A   | N/A            |                         | N/A                   |                    | N/A   |        |
| Adiciones     | N/A   | N/A            |                         |                       |                    | N/A   |        |
| TOTALES       |       | N/A            | N/A                     | N/A                   | N/A                |       |        |

**Control de pagos a los proveedores**

| CONCEPTO      | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | EGRESO |
|---------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------|--------|
| Valor Inicial | N/A   | N/A            |                         | N/A                   |                    | N/A   |        |
| Adiciones     | N/A   | N/A            |                         |                       |                    | N/A   |        |
| Pago N°1      | N/A   |                | N/A                     | N/A                   | N/A                | N/A   | N/A    |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|         |  |     |     |     |     |  |  |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|--|--|
| TOTALES |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|--|--|

De conformidad con el presente informe de seguimiento a la contratación, el equipo supervisor y de apoyo autorizan el desembolso No. 01 al conveniente ejecutor – Municipio, el cual se relaciona en la tabla anterior, por un valor de: **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ML (\$135.205.340)**, provenientes de la apropiación presupuestal emitida en el marco del Acta de Incorporación N°1, soportado mediante cuenta de cobro N°1 del 15 de enero de 2026 y los documentos anexos acorde a la cláusula octava del convenio, forma de desembolso.

**Certificado Labor / Reserva No: 1000236183**  
**Encargo:** 10000007215  
**Valor:** CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ML (\$135.205.340)  
**Beneficiario:** Municipio de Briceño  
**NIT:** 890.984.415-4.

4
VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El municipio - conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado de aportes parafiscales y sistema de seguridad social integral fechado del 16 de Enero de 2026, firmado por el/la contador (a), a su vez anexa JCC, TP y CC del contador.

| DOCUMENTO                        | FECHA                                                         | CUMPLE |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| Certificado de aportes           | 16/Enero/2026 - VERIFICAR CERTIFICADOS ACTUALIZADOS           | SI     |
| Junta Central de Contadores      | 02/Enero/2026 - VERIFICAR CERTIFICADOS ACTUALIZADOS- vigentes | SI     |
| Cedula contador /RL              | Copia                                                         | SI     |
| Tarjeta profesional del Contador | Copia                                                         | SI     |

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniente que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

5
CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

A la fecha del presente informe no ha sido necesario implementar ningún tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

A la fecha de elaboración del presente informe, no se han allegado evidencias de la fase precontractual de los contratos derivados del presente convenio, con el fin de validar y autorizar el inicio de las actividades de obra y activación de la interventoría.

## 6 CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

## 7 ANOTACIONES ADICIONALES

N/A.

## 8 ANEXOS

1. Anexo electrónico – minuta del convenio.
2. Acta de inicio del convenio.
3. Polizas y acta de aprobación de las garantías del convenio por parte del supervisor designado por el Departamento de Antioquia.
4. Designación del supervisor del Convenio por parte del municipio.
5. Designación del supervisor del Convenio por parte del Departamento de Antioquia.
6. Aprobación por parte del supervisor del Departamento del cronograma de ejecución y del plan de inversiones del convenio
7. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.
8. Cuenta de cobro.
9. Certificado de apertura de cuenta bancaria exonerada de gravámenes a los movimientos financieros GMF - 4x1000 y exenta de retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros, apertura como cuenta con supervisión compartida.
10. Decreto de incorporación de los recursos entregados por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en el presupuesto del Municipio.

Para constancia, se firma la presente acta el 21/01/2026



**WILLIAM AVENDAÑO CASTRILLON**  
 Administrativo Coordinador  
 Directora de Acceso a la Justicia.  
 Departamento de Antioquia.



**JUAN CARLOS ARANGO ALVAREZ.**  
 Apoyo Contable / Financiero – Contratista  
 Departamento de Antioquia.

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

*Sthefania Gomez*

---

**STHEFANIA GOMEZ URIBE**  
Apoyo jurídico – Contratista  
Departamento de Antioquia.

*David Andres Restrepo Arango*

---

**DAVID ANDRES RESTREPO ARANGO.**  
Apoyo Técnico  
Departamento de Antioquia.