


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FORMATO                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                                                |                                  | CÓDIGO         | MS-GP-FR-09                    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA                                                                                                                                                                                   |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS                                                                                                                                                                                 |       |       |                                                |                                  | VERSIÓN        | 1                              |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                | FECHA                            | 26/04/2023     |                                |    |  |
| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       | INFORME DE VISITA                              |                                  |                |                                |    |  |
| 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| RESOLUCIÓN N°.        No. 1451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| CONSECUTIVO N°.        No. 5695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| FECHA DE INSPECCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 de noviembre de 2025                                                                                                                                                                                                          |       |       | MUNICIPIO:                                     | Albán                            |                |                                |    |  |
| LOCALIZACIÓN SITIO INSPECCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GUAYACUNDO ALTO HACIA EL CASCO URBANO SECTOR ALTO DE GASCAS                                                                                                                                         |       |       | COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas | Inicio: 4°55'47.5"N 74°28'33.2"W |                |                                |    |  |
| 3. DESCRIPCION DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| CONVENIO NÚMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ICCU-407-2025                                                                                                                                                                                                                    |       |       | FECHA SUSCRIPCIÓN                              | 12 de agosto de 2025             |                |                                |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       | FECHA INCIO                                    | 13 de agosto de 2025             |                |                                |    |  |
| NOMBRE CONTRATISTA (municipio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Municipio de Albán                                                                                                                                                                                                               |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 899.999.450-0                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| OBJETO DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GUAYACUNDO ALTO HACIA EL CASCO URBANO SECTOR ALTO DE GASCAS MUNICIPIO DE ALBAN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.    |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| PLAZO EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 meses                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar Otrosies, modificatorios, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| PRORROGAS (Insertar filas necesarias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| ADICIONES (Insertar filas necesarias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN (Sumar al plazo inicial las prorrogas y suspensiones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 de junio de 2025                                                                                                                                                                                                              |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El ICCU desembolsará el valor correspondiente a su aporte de la siguiente forma: El 100 % del valor total del convenio se pagará una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución con cargo a la vigencia 2025. |       |       | VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)                | \$ 100,000,000.00                |                |                                |    |  |
| PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Informe de localización.                                                                                                                                                                                                         |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| 4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| Contrato de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número                                                                                                                                                                                                                           | N/P   | Fecha | N/P                                            | Valor                            | N/P            | Porcentaje de ejecución físico | 0% |  |
| Contrato de interventoría (Cuando Aplique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número                                                                                                                                                                                                                           | N/A   | Fecha | N/A                                            | Valor                            | N/A            |                                |    |  |
| 5. GARANTIAS CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| Contrato de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| Póliza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       | Vigencia                                       |                                  | Valor Amparado |                                |    |  |
| Amparo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número                                                                                                                                                                                                                           | Desde |       | Hasta                                          |                                  |                |                                |    |  |
| Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| Pago de salarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| Estabilidad de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| Contrato de interventoría (Cuando Aplique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| Póliza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       | Vigencia                                       |                                  | Valor Amparado |                                |    |  |
| Amparo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número                                                                                                                                                                                                                           | Desde |       | Hasta                                          |                                  |                |                                |    |  |
| Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                              | N/A   |       | N/A                                            |                                  | N/A            |                                |    |  |
| Pago de salarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                              | N/A   |       | N/A                                            |                                  | N/A            |                                |    |  |
| Calidad del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                              | N/A   |       | N/A                                            |                                  | N/A            |                                |    |  |
| 6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |
| Se realizó visita técnica al lugar de ejecución de la placa huella, con el fin de verificar y localizar el convenio ICCU-407-2025, la cual tuvo el acompañamiento del ingeniero, Andres Marín Zamora secretario de planeación, obras y servicios públicos del municipio de Albán y el arquitecto, Edgar Leonardo González, el supervisor por parte del ICCU. El porcentaje de avance es de 0%. |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                                                |                                  |                |                                |    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                      |                                                                                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                      | FORMATO                                          |                                                                                      | CÓDIGO                                                                               | MS-GP-FR-09 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA   |                                                                                      |                                                                                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS |                                                                                      | VERSIÓN                                                                              | 1           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                      | FECHA                                                                                | 26/04/2023  |
| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                      | INFORME DE VISITA                                                                    |             |
| 1. INFORMACIÓN DE COMISION                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                      |                                                                                      |             |
| RESOLUCIÓN N°. No. 1451                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                      |                                                                                      |             |
| CONSECUTIVO N°. No. 5695                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                      |                                                                                      |             |
| 7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                      |                                                                                      |             |
| Valor Total de convenio                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | \$ 100,000,000.00                                                                    |                                                                                      |             |
| N° de Pagos Realizados                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 1                                                                                    |                                                                                      |             |
| Pago No. 1                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | CDP DIS-2025000426 \$ 100.000.000                                                    |                                                                                      |             |
| Pago No. 2                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | N/A                                                                                  |                                                                                      |             |
| Pago No. 3                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | N/A                                                                                  |                                                                                      |             |
| Valor Ejecutado                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | N/A                                                                                  |                                                                                      |             |
| Saldo Pendiente por Cancelar                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 0                                                                                    |                                                                                      |             |
| Porcentaje de ejecución                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 0%                                                                                   |                                                                                      |             |
| Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales (En las visitas el supervisor podrá solicitar al municipio la verificación de afiliación y pago de aportes de seguridad social y parafiscales, aun cuando el responsable sea el municipio como ejecutor) |                                                  | SI                                                                                   | NO                                                                                   | N/A         |
| 8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                      |                                                                                      |             |
| Verificación del uso adecuado de la imagen institucional                                                                                                                                                                                                              | Vallas                                           | N/P                                                                                  | Chalecos                                                                             | N/P         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cascos                                           | N/P                                                                                  | Otros                                                                                | N/P         |
| Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial                                                                                                                                                                                                 | SI                                               | N/P                                                                                  | NO                                                                                   |             |
| 9. REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                      |                                                                                      |             |
|                                                                                                                                                                                    |                                                  |   |                                                                                      |             |
| Punto de inicio de la construcción de la placa huella.                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Tramo a intervenir.                                                                  |                                                                                      |             |
|                                                                                                                                                                                    |                                                  |  |                                                                                      |             |
| Verificación de alcantarilla a intervenir.                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | Punto final aproximado de la placa huella.                                           |                                                                                      |             |
| 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                      |                                                                                      |             |
| 1. Se recomienda al municipio, entregar el avance del proceso de contratación.                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                      |                                                                                      |             |
| 11. ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                      |                                                                                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                      |                                                                                      |             |
| FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                      |                                                                                      |             |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                | DEPENDENCIA                                      |                                                                                      | FIRMA                                                                                |             |
| EDGAR LEONARDO GONZALEZ BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                                       | Subdirección de infraestructura vial             |                                                                                      |  |             |
| FECHA DEL PRESENTE INFORME                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | 9 de diciembre de 2025                                                               |                                                                                      |             |