


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                                    |                                              | Versión 001                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha Aprobación                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                    |                                              | 2020-11-24                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                             |  | PERIODO No.                        | 39                                           | DEL                                | 28/11/2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | AL                                 | 4/12/2025                                    |                                    |            |
| 1. INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" |  |                                    |                                              |                                    |            |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | LURUACO, REPELÓN - ATLANTICO                                                                                                                                                                                                                       |  |                                    |                                              |                                    |            |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | CONTRATO DE OBRA                   |                                              |                                    |            |
| CONTRATO No.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 497 DE 2024                                                                                                                                                                                                                                        |  | CONTRATO No.:                      |                                              | 492 DE 2024                        |            |
| PLAZO INICIAL CONSTRUCCION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | OCHO (8) MESES                                                                                                                                                                                                                                     |  | PLAZO INICIAL CONSTRUCCION:        |                                              | OCHO (8) MESES                     |            |
| PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,5 MESES                                                                                                                                                                                                                                          |  | PLAZO ACTUALIZADO CONSTRUCCION:    |                                              | 9,5 MESES                          |            |
| FECHA DE INICIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | MARZO 7 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                    |  | FECHA DE INICIACIÓN                |                                              | MARZO 7 DE 2025                    |            |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | **FECHA DE SUSPENSIÓN:             |                                              |                                    |            |
| **FECHA DE REINICIACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | **FECHA DE REINICIACIÓN:           |                                              |                                    |            |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | NOVIEMBRE 7 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                |  | FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCION: |                                              | NOVIEMBRE 7 DE 2025                |            |
| PLAZO ADICIONAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,5 MESES                                                                                                                                                                                                                                          |  | PLAZO ADICIONAL:                   |                                              | 1,5 MESES                          |            |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DICIEMBRE 22 DE 2025                                                                                                                                                                                                                               |  | FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCION: |                                              | DICIEMBRE 22 DE 2025               |            |
| PLAZO ACTUALIZADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 290                                                                                                                                                                                                                                                |  | PLAZO ACTUALIZADO:                 |                                              | 290                                |            |
| PLAZO TRANSCURRIDO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 272   EQUIVALE AL 93,79%                                                                                                                                                                                                                           |  | PLAZO TRANSCURRIDO:                |                                              | 272   EQUIVALE AL 93,79%           |            |
| VALOR INICIAL :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 537.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                  |  | VALOR INICIAL :                    |                                              | \$ 6.198.582.045,25                |            |
| VALOR ADICION(ES):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 88.121.040,46                                                                                                                                                                                                                                   |  | VALOR ADICION(ES):                 |                                              | \$ 1.202.430.138,00                |            |
| VALOR ACTUALIZADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 625.121.040,46                                                                                                                                                                                                                                  |  | VALOR ACTUALIZADO:                 |                                              | \$ 7.401.012.183,25                |            |
| VALOR PAGADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 321.411.044,85                                                                                                                                                                                                                                  |  | VALOR PAGADO:                      |                                              | \$ 5.763.738.096,20                |            |
| VALOR POR PAGAR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 303.709.995,61                                                                                                                                                                                                                                  |  | VALOR POR PAGAR:                   |                                              | \$ 1.637.274.087,05                |            |
| SUPERVISOR CRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | WLADIMIR OROZCO LOZANO                                                                                                                                                                                                                             |  | INTERVENTOR:                       |                                              | CONSORCIO LURUACO                  |            |
| ** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| 2. CONTROL DE HITOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | FECHA PROGRAMADA                   | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO                   | DÍAS DE RETRASO                    |            |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 7/03/2025                          |                                              |                                    |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAPITULO I - RECUPERACIÓN ARROYO LIMON                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Localización, Trazado y Replanteo                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5/04/2025                          | 5/04/2025                                    |                                    |            |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Limpieza para recuperación ambiental                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 9/07/2025                          | 24/09/2025                                   |                                    |            |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Retiro y Disposición Final de Residuos                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 14/07/2025                         | 15/10/2025                                   |                                    |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAPITULO II - RECUPERACIÓN ARROYO NEGRO                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Localización, Trazado y Replanteo                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 21/03/2025                         | 10/03/2025                                   |                                    |            |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Limpieza para recuperación ambiental                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 20/05/2025                         | 10/04/2025                                   |                                    |            |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Retiro y Disposición Final de Residuos                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 25/05/2025                         | 1/05/2025                                    |                                    |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAPITULO III - RECUPERACIÓN CAÑO DE VILLA ROSA                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Localización, Trazado y Replanteo                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 21/03/2025                         | 17/03/2025                                   |                                    |            |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Limpieza para recuperación ambiental                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 27/06/2025                         | 20/06/2025                                   |                                    |            |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Retiro y Disposición Final de Residuos                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2/07/2025                          | 6/06/2025                                    |                                    |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAPITULO IV - RECUPERACIÓN CAÑO EL PORVENIR                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Localización, Trazado y Replanteo                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5/04/2025                          | 19/03/2025                                   |                                    |            |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Limpieza para recuperación ambiental                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2/11/2025                          | 3/09/2025                                    |                                    |            |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Retiro y Disposición Final de Residuos                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 7/11/2025                          | 6/09/2025                                    |                                    |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAPITULO V - COMPONENTE MONITOREO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Análisis de Calidad del Agua Parámetros Físico Químicos (Parámetros a medir en Muestra Simple: 1. Temperatura, 2. Salinidad, 3. Oxígeno Disuelto, 4. pH, 5. Turbidez, 6. Clorofila, 7. Sólidos totales, 8. Sólidos Suspendidos, 9. Demanda Biológica de Oxígeno |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 22/12/2025                         |                                              |                                    |            |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Análisis de Calidad del Agua Parámetros Hidrobiológicos (Parámetros hidrobiológicos a medir: 1. Fitoplancton, 2. Zooplancton, 3. Perifiton, 4. Macroinvertebrados bentónicos, 5. Macroinvertebrados asociados a Macrófitos e 6. Ictiofauna                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 7/11/2025                          | 7/11/2025                                    |                                    |            |
| 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 7/11/2025                          | 7/11/2025                                    |                                    |            |
| 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 22/12/2025                         |                                              |                                    |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAPITULO V - RECUPERACIÓN ARROYO DE PIEDRA                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Localización, Trazado y Replanteo                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 23/07/2025                         | 23/07/2025                                   |                                    |            |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Limpieza para recuperación ambiental                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 15/09/2025                         | 15/09/2025                                   |                                    |            |
| 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Retiro y Disposición Final de Residuos                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 6/09/2025                          | 6/09/2025                                    |                                    |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAPITULO VI - RECUPERACIÓN ARROYO BARTOLO                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Localización, Trazado y Replanteo                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Limpieza para recuperación ambiental                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 17/11/2025                         | 17/11/2025                                   |                                    |            |
| 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Retiro y Disposición Final de Residuos                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 22/12/2025                         |                                              |                                    |            |
| ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 22/12/2025                         |                                              |                                    |            |
| Plazo del proyecto en días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 290                                |                                              |                                    |            |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICADORES                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | VALORES                            | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | \$ 6.917.726.087,68                | 93,47%                                       | -1,57%                             |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | \$ 6.801.530.196,41                | 91,90%                                       |                                    |            |
| 3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| 4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  | RESPONSABLE                        |                                              | FECHA PROGRAMADA                   |            |
| NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| 5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |
| 6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Se lleva a cabo la firma del Otrosí No.2 de obra teniendo en cuenta la solicitud realizada por el Municipio de Repelón (15 de octubre de 2025) luego del recorrido realizado de forma conjunta entre Municipio, Supervisor CRA, Contratista e Interventoría, donde la entidad municipal requiere la inclusión en el contrato de obra, la limpieza del Arroyo Bartolo por ser afluente del Embalse El Guájaro y por presentar una alta acumulación de sedimentos finos, vegetación acuática y residuos sólidos producto del arrastre superficial de las escorrentías, el Consorcio Alianza Ambiental mediante oficio (20 de octubre de 2025) presentó solicitud de adición y prórroga, la cual fue avalada por la interventoría el día 21 de octubre de 2025, donde además solicitó también la mayor permanencia para la supervisión de las nuevas actividades, por lo que se adiciona una prórroga en tiempo de 1,5 meses para ambos contratos y la respectiva adición presupuestal. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                    |                                              |                                    |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA                                                     |                                                                                       | Versión 001      |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                       | Fecha Aprobación | 2020-11-24                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 DE DICIEMBRE DE 2025                                                               | PERIODO No.                                                                           | 39               | DEL 28/11/2025 AL 4/12/2025 |
| 6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
| La interventoría realizó inspección técnica de las actividades de limpieza para recuperación ambiental y disposición final de material en el frente de Arroyo Bartolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
| 6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
| Viernes 28 de noviembre. Se realiza inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo Bartolo desde la abscisa K0+740 hasta la K0+700 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320C. Se realiza seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
| Sábado 29 de noviembre. Se realiza inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo Bartolo desde la abscisa K0+700 hasta la K0+660 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320C. Se realiza control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Arroyo Bartolo mediante la implementación de un frente de trabajo de 11 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1.218 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Se realiza seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
| Domingo 30 de noviembre. No se programaron actividades constructivas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
| Lunes 1 de diciembre. Se realiza inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo Bartolo desde la abscisa K0+660 hasta la K0+600 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320C. Se realiza control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Arroyo Bartolo mediante la implementación de un frente de trabajo de 11 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1.414 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Se realiza seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
| Martes 2 de diciembre. Se realiza inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo Bartolo desde la abscisa K0+600 hasta la K0+560 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320C. Se realiza control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Arroyo Bartolo mediante la implementación de un frente de trabajo de 11 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1.442 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Se realiza seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
| Miércoles 3 de diciembre. Se realiza inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo Bartolo desde la abscisa K0+560 hasta la K0+520 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320C. Se realiza control de las actividades de retiro y disposición final de residuos en el frente de trabajo de Arroyo Bartolo mediante la implementación de un frente de trabajo de 11 volquetas doble troque con capacidad de 14 m3, logrando disponer un volumen de 1.400 m3 de material en la Cantera Maná, autorizada por la CRA para la recepción del mismo. Se realiza seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos.                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
| Jueves 4 de diciembre. Se realiza inspección de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo Bartolo desde la abscisa K0+520 hasta la K0+480 mediante la operatividad de una retroexcavadora CAT320C. Se realiza seguimiento a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la verificación del uso de EPP, y diligenciamiento de formatos AST y preoperacionales de equipos. Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo Bartolo, en el tramo comprendido entre las abscisas K1+000 hasta la K0+740. Se realizaron las actividades de controles topográficos, en conjunto con el contratista de obra, de las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra del Arroyo Bartolo, en el tramo comprendido entre las abscisas K0+740 hasta la K0+480. |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
| En resumen, el contratista alcanzó un avance del 91,9%, presentando un retraso respecto al avance programado en un -1,57%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
| 7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |                  |                             |
| LIMPIEZA ARROYO BARTOLO K0+740 A K0+480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LIMPIEZA ARROYO BARTOLO K0+740 A K0+480                                              | LIMPIEZA ARROYO BARTOLO K0+740 A K0+480                                               |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                  |                             |
| LIMPIEZA ARROYO BARTOLO K0+740 A K0+480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LIMPIEZA ARROYO BARTOLO K0+740 A K0+480                                              | DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ARROYO BARTOLO                                                |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                  |                             |
| DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ARROYO BARTOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ARROYO BARTOLO                                               | DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ARROYO BARTOLO                                                |                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
| FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |
| NOMBRE: HERNANDO SANDOVAL RUIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |                  |                             |