



# Fundación Instituto Tecnológico del Sur

Aprobación oficial No. 7473 del 19 de noviembre de 1998, Resolución No. 669 del 3 de marzo de 2003 y No. 2025 del 18 de julio de 2003. Inscripción No. 1132. DANE 311001004820, NIT 860.020.194 – 6.  
(Antiguas aprobaciones: No. 2796 del 6 de octubre de 1967; No. 7093 del 10 de noviembre de 1972 y 9489 del 23 de junio de 1980).



## RESPUESTA AL OFICIO RADICADO S2025092474

Bogotá D.C., 4 de junio 2025

### Señores:

Subdirección para la Vejez  
Secretaría Distrital de Integración Social  
Atención: María Cristina Tobón Camacho  
Subdirectora para la Vejez

**Asunto: Respuesta al Oficio S2025092474 - Presentación del Plan de Contingencia posterior a la obtención de la Licencia de Construcción**

Cordial saludo,

En atención al oficio radicado S2025092474 del pasado 29 de mayo de 2025, referente a la presentación del Plan de Contingencia para la ejecución de obras posteriores a la obtención de la Licencia de Construcción en el inmueble del Hogar Casa Nostra, nos permitimos remitir la información solicitada.

Durante los últimos años hemos realizado importantes esfuerzos técnicos y financieros para ejecutar de manera responsable las intervenciones contempladas. A la fecha, ya se han ejecutado, y se encuentran en etapa final de terminación, las siguientes obras:

- Instalación de rampas para accesibilidad universal.
- Renovación de redes RCI (Red Contra Incendios) y RDI (Red de Detección de Incendios).
- Reparación e impermeabilización de cubiertas.
- Adecuaciones en habitaciones y áreas comunes, garantizando espacios seguros y dignos para las personas mayores.

Las intervenciones restantes, que se detallan en el plan adjunto, corresponden únicamente a mejoras que **no incidirán en el funcionamiento habitual del hogar**, y se ejecutarán de forma planificada y progresiva, asegurando la **no interrupción en la atención y cuidado de los residentes**.

De manera puntual, la Fundación se encuentra gestionando la **última revalidación de la Licencia de Construcción**, programada para el mes de **julio de 2025**, con el fin de garantizar un año adicional de vigencia que nos permita culminar completamente los trabajos pendientes con el presupuesto disponible.

### **PLAN DE CONTINGENCIA LOGÍSTICA PARA OBRAS POSTERIORES A LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN**

#### **1. OBJETIVO**

Garantizar la ejecución progresiva de las obras restantes en el inmueble del Hogar Casa Nostra, sin afectar la adecuada prestación del servicio a las personas mayores.



# Fundación Instituto Tecnológico del Sur

Aprobación oficial No. 7473 del 19 de noviembre de 1998, Resolución No. 669 del 3 de marzo de 2003 y No. 2025 del 18 de julio de 2003, Inscripción No. 1132, DANE 311001004820, NIT 860.020.194 – 6.  
(Antiguas aprobaciones: No. 2796 del 6 de octubre de 1967; No. 7093 del 10 de noviembre de 1972 y 9489 del 23 de junio de 1980).



## 2. INTERVENCIONES PENDIENTES

| Obra          | Descripción Breve                             |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 1. Baños      | Renovación de baterías sanitarias por módulos |
| 2. Lavandería | Mejoras técnicas y reorganización de espacios |
| 3. Fachadas   | Acabados y adecuación de fachadas externas    |

## 3. CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN ESTIMADO (Julio 2025 - Junio 2026)

| Actividad                      | Fecha Inicio             | Duración Estimada | Observaciones                                           |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Revalidación de Licencia       | Julio 2025               | 1 mes             | Trámite ante curaduría urbana                           |
| Intervención baños (1er grupo) | Agosto 2025              | 6 semanas         | Cierre rotativo de 1 módulo por vez                     |
| Intervención baños (2do grupo) | Septiembre               | 6 semanas         | Uso asegurado de baños alternos para residentes         |
| Obra en lavandería             | Octubre 2025             | 8 semanas         | Uso temporal de zona alterna sin impacto en el servicio |
| Intervención fachadas          | de Dic. 2025 – Mar. 2026 | 16 semanas        | Sin ingreso a áreas internas, ejecución por paños       |
| Entrega final de obra          | Julio 2026               | —                 | Cierre y recepción total de actividades constructivas   |



# Fundación Instituto Tecnológico del Sur




Aprobación oficial No. 7473 del 19 de noviembre de 1998, Resolución No. 669 del 3 de marzo de 2003 y No. 2025 del 18 de julio de 2003. Inscripción No. 1132. DANE 311001004820. NIT 860.020.194 – 6.  
(Antiguas aprobaciones: No. 2796 del 6 de octubre de 1967; No. 7093 del 10 de noviembre de 1972 y 9489 del 23 de junio de 1980).

## 4. LOGÍSTICA DE EJECUCIÓN

- **Cierres progresivos y sectorizados:** Las intervenciones en baños se ejecutarán de manera modular, asegurando la disponibilidad constante de servicios higiénicos.
- **Intervención sin ingreso a áreas sensibles:** Los trabajos de fachada y lavandería no comprometen circulación ni zonas de estancia de los usuarios.
- **Aislamiento físico y señalización:** Se implementarán cerramientos temporales, señalización de rutas alternas y puntos de acceso seguros.
- **Horarios programados:** En caso de ruido o movimiento de materiales, se priorizarán horarios con menor actividad para los usuarios.
- **Monitoreo y supervisión:** Personal técnico y administrativo supervisará permanentemente las obras, documentando avances y ajustes necesarios.
- **Comunicación continua:** Se mantendrá comunicación fluida con la Secretaría para informar avances, novedades o medidas adicionales.

Agradecemos la constante disposición de la Secretaría Distrital de Integración Social y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento del Convenio de Asociación No. 9577 de 2024.

Atentamente,



ABELARDO GÓMEZ SERRANO  
Representante Legal

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SUR

Carrera 29 No. 52a09 Sur

Correo electrónico: [rectoria@tecnologicodelsur.edu.co](mailto:rectoria@tecnologicodelsur.edu.co) - [ccasanostra9577@outlook.com](mailto:ccasanostra9577@outlook.com)

Bogotá D.C.