

 ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN				CÓDIGO GC-F-23	
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISION				VERSIÓN: 02	
					FECHA: 30/12/2024	
PÁGINA: 1 DE 1						
INFORMACIÓN BÁSICA						
ESPACIO PARA RADICACIONES						
SECRETARIA QUIEN EJERCE LA SUPERVISION DEVOLUCION		SECRETARIA DE GOBIERNO - AREA DE CONTRATACION Diciem - 2025 DEVOLUCION		SECRETARÍA DE HACIENDA DEVOLUCION		
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO:		221	DE	2025		
OBJETO:						
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS COMO PROYECTO PILOTO EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO, AMBIENTAL Y DE TURISMO Y EN EL HOGAR DE ADULTOS MAYORES SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA						
				CONTRATISTA		
				JONATHAN FITZGERALT GIL		
				IDENTIFICACION		
				CC. 1.072.467.038		
II. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
Fecha Suscripción del Contrato:		12	DE	12	DE	2025
Fecha Acta de Inicio :		22	DE	12	DE	2025
Plazo de ejecución		VEINTE (20) DIAS, a partir de la fecha de inicio en Secop II, sin exceder el 31 de Diciembre de 2025			Tiempo Adicion y Prorroga	
Fecha Inicial de terminación del Contrato:		31	DE	12	DE	2025
Fecha Firma Prorroga		DE			DE	
Nueva fecha de terminación del Contrato:		DE			DE	
Fecha Firma Prorroga		DE			DE	
Nueva fecha de terminación del Contrato:		DE			DE	
III. INFORMACION DEL PAGO PARCIAL y/o FINAL						
IV. FORMA DE PAGO						
El municipio de Nocaíma pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Se realizará un ÚNICO PAGO correspondiente al 100% del valor del contrato al cumplimiento del objeto contractual. Una vez se realice la entrega e instalación de los elementos y liquidación del contrato, para lo cual el contratista deberá allegar, el informe detallado que contenga el producto de cada una de las actividades programadas, con sus respectivos soportes, previa certificación del supervisor del contrato						
Carrera 6 No. 6 – 41 • código postal 253620 • Teléfono 300 7285906 • www.nocaima-cundinamarca.gov.co • e-mail: alcaldia@nocaima-cundinamarca.gov.co						

ContratistaJONATHAN FITZGERALT GIL

Periodo de Actividades22 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	REALIZADAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA
1. Ejecutar el contrato bajo su propia responsabilidad y autonomía y disponiendo de todos los bienes y servicios que se requieran para el cumplimiento de las actividades contratadas por la administración.	SI	Se ejecutaron todas las actividades contractuales bajo responsabilidad directa de la entidad, gestionando de manera autónoma los bienes, servicios, recursos y procesos necesarios para el cumplimiento integral del objeto contractual.
2. Realizar la entrega de los elementos solicitados por la entidad a través del anexo técnico de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas en la invitación publica y ofertadas.	SI	Se adquirieron y entregaron los elementos establecidos en el anexo técnico, cumpliendo con las especificaciones, cantidades y condiciones definidas en la invitación pública y en la oferta presentada.
3. Disponer para la ejecución del presente Contrato del personal calificado y debidamente capacitado y colaborar con el Municipio para garantizar tal fin.	SI	Se dispuso del personal idóneo, capacitado y con experiencia pertinente para la ejecución del contrato, coordinando permanentemente con el Municipio para garantizar el cumplimiento de los perfiles y competencias requeridas.
4. Realizar entrega de los elementos al almacén municipal a fin de ser ingresados antes de la instalación en el lugar de ejecución.	SI	Los elementos adquiridos fueron entregados al almacén municipal, donde se realizó su ingreso formal mediante los formatos correspondientes, previo a su instalación en el lugar de ejecución.
5. Velar por el debido cumplimiento y calidad de los elementos pactados y responder por ellos, de conformidad con las disposiciones consagradas en la Ley 80 de 1993 (Artículo 5° - Numeral 4°), independientemente de las garantías ofrecidas.	SI	Se verificó la calidad de los bienes suministrados, asegurando que cumplieran con las especificaciones técnicas pactadas. Asimismo, se atendieron y gestionaron las garantías cuando fue necesario, respondiendo por los elementos conforme a la Ley 80 de 1993.
6. Reportar al Supervisor del Contrato cualquier novedad o anomalía que se presente.	SI	Se reportaron oportunamente al Supervisor todas las novedades, inconsistencias o situaciones que surgieron durante la ejecución, adjuntando la evidencia correspondiente y permitiendo la toma de decisiones oportunas.
7. Atender y acoger con la debida diligencia y oportunidad las solicitudes o requerimientos, recomendaciones y/o sugerencias realizadas por la persona delegada por el Municipio para cumplir las funciones de supervisión del Contrato.	SI	Se atendieron con diligencia y oportunidad las solicitudes, recomendaciones y observaciones emitidas por el Supervisor del contrato, implementando los ajustes requeridos y reportando su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.
8. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del Contrato.	SI	Se realizaron todas las acciones complementarias necesarias para garantizar la correcta ejecución del contrato, incluyendo gestiones administrativas, logísticas, técnicas y documentales que permitieron el desarrollo adecuado del objeto contractual.

* Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

* Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

NOMBRE SUPERVISOR:

CARGO:

DEPENDENCIA:

E- MAIL

TELEFONO:

MÓNICA ANDREA MOJICA ACOSTA


Secretaría de Desarrollo Económico Agropecuario, Ambiental y Turismo (E)

Secretaría de Desarrollo Económico Agropecuario, Ambiental y Turismo

umata@nocaima-cundinamarca.gov.co

3219000493

SUPERVISOR



Carrera 6 No. 6 – 41 • código postal 253620 • Teléfono 300 7285906 •

www.nocaima-cundinamarca.gov.co • e-mail: alcaldia@nocaima-cundinamarca.gov.co

 ALCALDÍA DE NOCAIMA	GESTION EN CONTRATACIÓN		CÓDIGO GC-F-23	
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO / INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN: 02	
			FECHA: 30/12/2024	
		PÁGINA: 1 DE 1		

INFORMACIÓN PARA GIRO Y CERTIFICACIÓN

Contratista	JONATHAN FITZGERALT GIL		Contrato No:	221-2025	
Tipo de Pago	Parcial		Final	X	Pago No. 1
Periodo de Pago	22 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
Cuenta de Cobro N°	1	Fecha	30/12/2025		
Valor	\$ 30.800.000,00	Valor en Letras:	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE		

Información de la Cuenta Bancaria Activa para Consignación:

Banco:	BANCOLOMBIA	Cuenta No.	89200013817	Ahorro	X	Corriente	
--------	-------------	------------	-------------	--------	---	-----------	--

CERTIFICACIÓN

1

Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.

2

El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.

3

Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización, como se detalla a continuación:

INFORMACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD				PENSION				A.R.L			
ENTIDAD	FAMISANAR EPS			ENTIDAD	PROTECCIÓN			ENTIDAD	ARL SURA		
PERÍODO	DICIEMBRE DE 2025			PERÍODO	DICIEMBRE DE 2025			PERÍODO	DICIEMBRE DE 2025		
PLANILLA	7999612797			PLANILLA	7999612797			PLANILLA	7999612797		
I.B.C.	1.990.000	APORTE	248.800	I.B.C.	1.990.000	APORTE	318.400	I.B.C.	1.990.000	APORTE	138.600

OBSERVACIONES: Presenta certificación emitida por Contador Público DIANA MERCEDES BENAVIDES REYES, identificada con CC. No. 20.775.241 de Nocaíma y Certificada por la Junta Central de contadores con T.P 101678-T.

NOMBRE SUPERVISOR:

CARGO:

DEPENDENCIA:

E- MAIL

TELEFONO:

MÓNICA ANDREA MOJICA ACOSTA

Secretaría de Desarrollo Económico Agropecuario, Ambiental y Turismo (E)

Secretaría de Desarrollo Económico Agropecuario, Ambiental y Turismo

umata@nocaima-cundinamarca.gov.co

3219000493




FIRMA

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025

Carrera 6 No. 6 – 41 • código postal 253620 • Teléfono 300 7285906 •

www.nocaima-cundinamarca.gov.co • e-mail: alcaldia@nocaima-cundinamarca.gov.co

	ALCALDÍA DE NOCAÍMA	GESTION EN CONTRATACIÓN			CÓDIGO GC-F-23	
		FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO /			VERSIÓN: 02	
		INFORME DE SUPERVISIÓN			FECHA: 30/12/2024	
					PÁGINA: 1 DE 1	
INFORMACIÓN FINANCIERA						
Contratista:		JONATHAN FITZGERALT GIL		Contrato:	221	No. Pago: 1
VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SECRETARÍA		SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO, AMBIENTAL Y TURISMO		Periodo de Actividades		22 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR	
NUMERO	FECHA					
1	760	30-09-25	2.3.2.02.01.004.3206003.M019	Desarrollar 4 Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el municipio de Nocaíma, en el cuatrienio	015 1.2.4.3.03 Sgp-propósito General-propósito General	15.000.000,00
					150 1.3.3.4.02 R.b. Contribución Sector Eléctrico	10.000.000,00
	990	23-12-25	2.3.2.02.01.004.3206003.M019	Desarrollar 4 Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el municipio de Nocaíma, en el cuatrienio	150 1.3.3.4.02 Contribución Sector Eléctrico	5.800.000,00
CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR	
NUMERO	FECHA					
2			2.3.2.02.01.004.3206003.M019	Desarrollar 4 Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el municipio de Nocaíma, en el cuatrienio	015 1.2.4.3.03 Sgp-propósito General-propósito General	15.000.000,00
					150 1.3.3.4.02 R.b. Contribución Sector Eléctrico	10.000.000,00
	1214	29-12-25	2.3.2.02.01.004.3206003.M019	Desarrollar 4 Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el municipio de Nocaíma, en el cuatrienio	150 1.3.3.4.02 Contribución sector Eléctrico	5.800.000,00
RUBROS A AFECTAR						
CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR	
NUMERO	FECHA					
3			2.3.2.02.01.004.3206003.M019	Desarrollar 4 Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el municipio de Nocaíma, en el cuatrienio	015 1.2.4.3.03 Sgp-propósito General-propósito General	15.000.000,00
					150 1.3.3.4.02 R.b. Contribución Sector Eléctrico	10.000.000,00
	1214	29-12-25	2.3.2.02.01.004.3206003.M019	Desarrollar 4 Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el municipio de Nocaíma, en el cuatrienio	150 1.3.3.4.02 Contribución sector Eléctrico	5.800.000,00
VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
Balance General del Contrato			Pagos Realizados al Contratista			
A . Concepto	B. Contrato	C. Ejecución	D. Valor a Cancelar	E. Balance Amortización Anticipo		
1 Valor Inicial del Contrato	25.000.000,00					
2 Adiciones	5.800.000,00					
3 Valor Total del Contrato (1 + 2)	30.800.000,00					
4 Acta Final		30.800.000,00	30.800.000,00			
5 Saldo por Ejecutar Amortizar						
6 Sumas Iguales	30.800.000,00	30.800.000,00	30.800.000,00			
VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN						
1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%					
	100,00%					
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)					
	100,00%					
SALDO A LIBERAR:						
 MÓNICA ANDREA MOJICA ACOSTA Nombre y firma del Supervisor						
Carrera 6 No. 6 – 41 • código postal 253620 • Teléfono 300 7285906 • www.nocaíma-cundinamarca.gov.co • e-mail: alcaldia@nocaíma-cundinamarca.gov.co						